

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018




Comisión Estatal
del Agua

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**
 Fuente de Financiamiento: **ABBAA0717 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA**

Mes que reporta: **Febrero**
 Fecha de elaboración: **28/02/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales						14,823,389.21	13,536,746.35	14,823,389.21	13,504,796.35	5,235,913.21	5,235,913.21	5,235,913.21		
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1996/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	1,598,108.02	1,593,371.70	1,598,108.02	1,593,371.70	478,011.50	478,011.50	478,011.50	30.00	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2195/2017	PIEZAS	2.00	0.60	60.00	4,034,445.68	4,001,599.89	4,034,445.68	4,001,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
REPOSICION DE 1 POZO, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2198/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,311,358.62	1,294,480.06	1,311,358.62	1,294,480.06	707,769.23	707,769.23	707,769.23	54.68	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1995/2017	PIEZAS	1.00	0.68	68.00	1,314,311.19	1,305,988.53	1,314,311.19	1,305,988.53	533,641.82	533,641.82	533,641.82	40.86	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2199/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	36,718.04	36,287.56	36,718.04	36,287.56	25,497.38	25,497.38	25,497.38	70.26	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2200/2017	PIEZAS	1.00	0.65	65.00	112,964.48	111,597.42	112,964.48	111,597.42	76,842.76	76,842.76	76,842.76	68.86	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2201/2017	PIEZAS	1.00	0.65	65.00	44,747.02	44,201.55	44,747.02	44,201.55	30,904.95	30,904.95	30,904.95	69.92	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2203/2017	PIEZAS	1.00	0.62	62.00	36,800.71	36,533.11	36,800.71	36,533.11	29,676.34	29,676.34	29,676.34	81.23	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2202/2017	PIEZAS	1.00	0.64	64.00	27,181.12	26,863.07	27,181.12	26,863.07	19,180.82	19,180.82	19,180.82	71.40	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1997/2017	PIEZAS	1.00	0.98	98.00	970,754.33	964,309.64	970,754.33	964,309.64	931,214.87	931,214.87	931,214.87	96.57	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA PARA LA INFORMACIÓN	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2996/2017	LOTE	1.00	1.00	100.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	304,050.00	304,050.00	304,050.00	304,050.00	90.49	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DEL CENTRO 2A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2812/2017	PIEZAS	1.00	0.95	95.00	5,000,000.00	3,785,513.82	5,000,000.00	3,785,513.82	2,099,123.54	2,099,123.54	2,099,123.54	55.45	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFI.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


ING. ARMANDO CRUZ MÉNDEZ
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA