


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 30 de abril de 2018
FORTALECE



Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero														
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%							
Totales													28,178,098.87	25,395,242.01	28,178,098.87	25,395,242.01	22,030,148.32	22,030,148.32	22,030,148.32					
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS.	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0976/2017	12R100-FORTALECE-153-02-08/2017	SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOVIC, S.A. DE C.V.	METRO LINEALES	987.61	863.46	87.43	3,480,000.00	2,055,322.88	3,480,000.00	2,055,322.88	1,796,885.30	1,796,885.30	1,796,885.30	87.43							
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEOPOXCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO.	SANTA MARÍA TEOPOXCO	SANTA MARÍA TEOPOXCO	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0978/2017	12R100-FORTALECE-146-02-09/2017	OPTIMAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	1,698.34	1,698.34	100.00	1,740,000.00	1,088,480.62	1,740,000.00	1,088,480.62	1,088,480.62	1,088,480.62	1,088,480.62	100.00							
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, OAXACA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1030/2017	12R100-FORTALECE-153-03-088/2017	MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PIEZAS	1.00	0.90	90.00	6,661,579.15	5,992,137.06	6,661,579.15	5,992,137.06	4,072,370.99	4,072,370.99	4,072,370.99	67.96							
REHABILITACIÓN DE 1.28 KM DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1031/2017	12R100-FORTALECE-146-03-015/2017	GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	1250.00	1125.00	90.00	7,365,599.94	7,350,179.21	7,365,599.94	7,350,179.21	7,350,179.21	7,350,179.21	7,350,179.21	100.00							
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS, BARRIO SAN MIGUELITO, SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1032/2017	12R100-FORTALECE-153-02-018/2017	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	362.25	362.25	100.00	559,797.15	557,891.98	559,797.15	557,891.98	557,891.98	557,891.98	557,891.98	100.00							
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO SAN MIGUELITO, SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA	SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1012/2017	12R100-FORTALECE-153-02-016/2017	SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.	METROS	104.32	104.32	100.00	180,925.96	180,556.44	180,925.96	180,556.44	180,556.44	180,556.44	180,556.44	100.00							
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA LA FAVORITA, LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1013/2017	12R100-FORTALECE-153-02-017/2017	EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA, S.A. DE C.V.	METROS LINEALES	1265.00	215.05	17.00	2,916,711.86	2,916,694.87	2,916,711.86	2,916,694.87	1,729,824.83	1,729,824.83	1,729,824.83	59.31							
REHABILITACIÓN DE 0.83 KM DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/1014/2017	12R100-FORTALECE-146-03-014/2017	PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO, S.A. DE C.V.	METRO	200.00	196.00	98.00	5,273,484.81	5,253,978.95	5,273,484.81	5,253,978.95	5,253,978.95	5,253,978.95	5,253,978.95	100.00							


ING. ARMANDITO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2016 - 2022


LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2016 - 2022