

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 28 de febrero de 2018



Comisión Estatal
del Agua

Dependencia Ejecutora:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta:	Febrero
Fuente de Financiamiento:	BABBB0216 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA	Fecha de elaboración:	28/02/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%	
Totales						10,374,677.00	9,473,654.72	10,374,677.00	8,967,752.21	8,651,618.14	8,651,618.14	8,651,618.14	8,651,618.14		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSISTENTE EN 46 CAPTADORES PLUVIALES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOTE 31, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SF/SPIP/DPIP/PROII/0468/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	1,703,025.20	1,642,569.01	1,703,025.20	1,136,666.50	1,136,666.50	1,136,666.50	1,136,666.50	69.20	Terminado	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	SF/SPIP/DPIP/PROII/0469/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	247,125.10	241,267.72	247,125.10	241,267.72	241,267.72	241,267.72	241,267.72	100.00	Terminado	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR "EL NUCLEO RURAL CERRO AIRE" DE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/PROII/0470/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	426,592.28	426,579.24	426,592.28	426,579.24	426,579.24	426,579.24	426,579.24	100.00	Terminado	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 136 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS (1ER ETAPA: 91 SANITARIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ARENAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	SF/SPIP/DPIP/PROII/0471/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	3,500,000.00	2,795,208.86	3,500,000.00	2,795,208.86	2,795,208.86	2,795,208.86	2,795,208.86	100.00	Terminado	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 88 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	SF/SPIP/DPIP/PROII/0472/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	2,404,934.42	2,343,576.50	2,404,934.42	2,343,576.50	2,343,576.50	2,343,576.50	2,343,576.50	100.00	Terminado	
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YUCUCHÁ, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	SF/SPIP/DPIP/PROII/1559/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	80,500.00	79,398.88	80,500.00	79,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido	
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU), EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	SF/SPIP/DPIP/PROII/1560/2017	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	80,500.00	79,398.88	80,500.00	79,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido	