

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trím	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401670246	CONSTRUCCION DE ELCTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 360,000.00	6.00 MODULO SOLAR	EL MIRASOL, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, OAX. LON.- 96.33173100, LAT:16.17846300	70	J03-122-02-07-117-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	17/07/2019	14/09/2019	\$ 359,718.69	\$ 359,718.69	\$ 359,718.69	\$ 359,718.69	\$ 88,166.46	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670247	CONSTRUCCION DE ELECTIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 240,000.00	4.00 MODULO SOLAR	SAN LUIS, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, OAX. LON.- 96.34014500, LAT:16.16281400	9	J03-122-02-07-118-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	17/07/2019	14/09/2019	\$ 239,812.46	\$ 239,812.46	\$ 239,812.05	\$ 239,812.05	\$ 239,812.05	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670248	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 300,000.00	5.00 OBRA PUBLICA	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, OAX. LON.- 96.31039900, LAT:16.15086800	834	J03-122-02-05-181-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670249	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 240,000.00	4.00 MODULO SOLAR	SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN, OAX. LON.- 96.39776300, LAT:18.05750300	6,289	J03-122-02-05-180-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	\$ 239,952.73	\$ 239,952.73	\$ 239,952.72	\$ 239,952.72	\$ 119,976.36	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670250	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 540,000.00	9.00 MODULO SOLAR	MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC, OAX. LON.- 97.11163200, LAT:16.88086300	288	J03-122-02-08-153-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	\$ 539,880.48	\$ 539,880.48	\$ 539,880.08	\$ 539,880.08	\$ 248,066.80	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670251	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 300,000.00	5.00 MODULO SOLAR	SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC, OAX. LON.- 97.08019600, LAT:17.76856000	775	J03-122-02-01-179-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 299,940.91	\$ 179,964.55	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670252	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELSARIO DOMINGUEZ, CLAVE:20DPB032B	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 906,345.85	96.00 METRO CUADRADO	MESÓN DE GUADALUPE, SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08., OAX. LON.- 97.93228000, LAT:17.33855400	203	J03-207-01-04-052-00-2019	FIS130209C69	FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	\$ 906,265.94	\$ 906,265.94	\$ 906,265.94	\$ 906,265.94	\$ 724,335.23	69.21%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670255	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "GENERAL LAZARO CARDENAS". CLAVE: 20DC0731R	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 539,993.15	1.00 AULA DIDACTICA	CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IHUATÁN, OAX. LON.- 94.53216700, LAT:16.27541500	548	J03-207-01-03-093-00-2019	PES1001208U5	C. EDGAR MEJÍA RUÍZ	26/06/2019	24/08/2019	\$ 539,790.41	\$ 539,790.41	\$ 539,790.41	\$ 539,790.41	\$ 379,046.52	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670256	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA GRANDE.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 771,928.94	0.53 KILOMETRO LINEAL	SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAX. LON.- 96.82009400, LAT:17.06327600	2,751	J03-122-02-08-087-00-2019	CV0F850209UC8	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	26/06/2019	24/08/2019	\$ 771,658.26	\$ 771,658.26	\$ 771,185.96	\$ 771,185.96	\$ 771,185.96	98.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670257	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SILACAYOAPAM	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,289,000.00	1.36 KILOMETRO LINEAL	SILACAYOAPAM, SILACAYOAPAM, OAX. LON.- 98.14258500, LAT:17.50144700	2,090	J03-122-02-04-094-00-2019	IHV1708143Z0	INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V.	26/06/2019	23/09/2019	\$ 2,266,110.00	\$ 2,266,110.00	\$ 182,852.93	\$ 182,852.93	\$ 182,852.93	80.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670258	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	FAIS-FISE	\$ 940,000.00	20.00 SANITARIO ECOLOGICO	RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN, OAX. LON.- 96.47937800, LAT:16.81392500	571	J03-101-03-08-107-00-2019	GCP1311167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	04/07/2019	01/10/2019	\$ 939,462.81	\$ 939,462.81	\$ 939,462.81	\$ 939,462.81	\$ 939,462.81	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670259	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE LETRA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 209,999.96	5.00 LUMINARIA	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑALES, OAX. LON.- 97.02224000, LAT:16.99804400	137	J03-122-03-08-083-00-2019	IES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670260	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE(1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 209,999.96	5.00 LUMINARIA	RÍO V, SANTA MARÍA PEÑALES, OAX. LON.- 97.11432700, LAT:17.00923800	207	J03-122-03-08-082-00-2019	IES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ 209,736.41	\$ -	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670261	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CONTRERAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 419,999.92	10.00 LUMINARIA	SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑALES, OAX. LON.- 97.00609900, LAT:16.98440700	264	J03-122-03-08-081-00-2019	IES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	\$ 419,698.44	\$ 419,698.44	\$ 419,698.44	\$ 419,698.44	\$ 419,698.44	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670262	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ESPINOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,000,000.00	980.00 METRO CUADRADO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX. LON.- 97.68049200, LAT:17.26747000	17,543	J03-122-02-04-068-00-2019	TIC1502171X7	TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	31/05/2019	29/07/2019	\$ 999,641.66	\$ 999,641.66	\$ 999,641.44	\$ 999,641.44	\$ 999,641.44	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670263	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA CRUZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 699,703.04	573.78 METRO CUADRADO	SAN JUAN CAHAHUATEPEC, SAN JUAN CAHAHUATEPEC, OAX. LON.- 98.15609200, LAT:16.61373400	4,236	J03-122-02-02-077-00-2019	BUA5805152B4	LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	19/06/2019	17/08/2019	\$ 699,593.22	\$ 699,593.22	\$ 699,593.21	\$ 699,593.21	\$ 690,823.61	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670264	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 799,899.41	631.44 METRO CUADRADO	EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX. LON.- 97.49445300, LAT:16.17109600	324	J03-122-02-02-102-00-2019	NP170505JL1	INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS VRC S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 799,775.35	\$ 799,775.35	\$ 799,775.35	\$ 799,775.35	\$ 791,164.22	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670265	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE: 20DJN0255V, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 400,000.00	1.00 ANEXO DE SERVICIO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAX. LON.- 96.73435800, LAT:17.02728100	67,086	J03-207-01-08-149-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	\$ 399,450.47	\$ 399,450.47	\$ 399,450.47	\$ 399,450.47	\$ 185,737.77	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670266	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJU" CLAVE 20DPRO103G, BARRIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CULAPAM DE GUERRERO.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 400,000.00	1.00 AULA DIDACTICA	CULAPAM DE GUERRERO, CULAPAM DE GUERRERO, OAX. LON.- 96.78059100, LAT:16.99600100	12,360	J03-207-01-08-086-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	\$ 399,125.96	\$ 399,125.96	\$ 399,125.96	\$ 399,125.96	\$ 399,125.96	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670774	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,652,804.00	1308.00 METRO CUADRADO	SAN JOSÉ PALO GRANDE, PLUMA HIDALGO, OAX. LON.- 96.41880400, LAT:15.91799500	91	J03-122-02-02-199-00-2019	GK0140221AW3	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	20/09/2019	03/12/2019	\$ 1,652,618.01	\$ 1,652,618.01	\$ 1,652,618.01	\$ 1,652,618.01	\$ 150,000.82	20.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trím	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401670783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIERBA BUENA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 3,000,000.00	2422.16 METRO CUADRADO	HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA, OAX. LON: -96.75978900, LAT:17.95067900	232	J03-122-02-01-285-00-2019	KN160927115	KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 2,999,761.22	\$ 2,999,761.22	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670786	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,652,804.00	1308.00 METRO CUADRADO	CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, OAX. LON: -96.38717600, LAT:16.18114700	903	J03-122-02-07-254-00-2019	GK0140221AW3	GRUPO KOIS, S. A. DE C. V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 1,652,689.85	\$ 1,652,689.85	\$ 1,652,689.85	\$ 1,652,689.85	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670790	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO YUCUMAY	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 850,436.97	0.93 KILOMETRO LINEAL	SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -, OAX. LON: -97.91158900, LAT:17.30233500	102	J03-122-02-04-186-00-2019	GCJ09022779A	GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V.	04/09/2019	02/11/2019	\$ 850,260.44	\$ 850,260.44	\$ 850,260.44	\$ 850,260.44	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,000,000.00	722.00 METRO CUADRADO	SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA, OAX. LON: -95.14042300, LAT:16.82066900	5,429	J03-122-02-03-282-00-2019	CCQ171124M10	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 999,425.13	\$ 999,425.13	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670796	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN PEDRO CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,007,268.60	0.95 KILOMETRO LINEAL	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC -DITO. 08 -, OAX. LON: -97.83144700, LAT:17.30572600	1,670	J03-122-02-04-185-00-2019	GCJ09022779A	GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V.	04/09/2019	02/11/2019	\$ 1,007,077.47	\$ 1,007,077.47	\$ 1,007,077.47	\$ 1,007,077.47	\$ 544,626.40	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670799	AMPLIACION DELA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AG. SANTA CRUZ TUTIATLUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 8,200,820.00	14.70 KILOMETRO LINEAL	SANTA CRUZ TUTIATLUA, SANTA MARÍA ZACATEPEC, OAX. LON: -97.91106200, LAT:16.76808600	644	J03-122-02-07-357-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	\$ 5,740,232.83	\$ 5,740,232.83	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670802	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,941,011.32	2.38 KILOMETRO LINEAL	ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN, OAX. LON: -96.72132600, LAT:16.75917900	2,580	J03-122-02-08-319-00-2019	D6810520106	CONTRUCCIONES NEFERET S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	\$ 2,918,324.95	\$ 2,918,324.95	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670805	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DEL RIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,756,290.00	2.31 KILOMETRO LINEAL	SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENONTEPEC, OAX. LON: -97.48127300, LAT:16.50924900	636	J03-122-02-07-284-00-2019	EPO060516A17	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 1,755,902.53	\$ 1,755,902.53	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670807	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SAN LUCAS QUIAVINI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,740,596.81	0.93 KILOMETRO LINEAL	SAN LUCAS QUIAVINI, SAN LUCAS QUIAVINI, OAX. LON: -96.46809400, LAT:16.89480200	1,745	J03-122-02-08-271-00-2019	PEAA610827H92	C. JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	14/11/2019	12/01/2020	\$ 1,740,269.05	\$ 1,740,269.05	\$ 1,558,204.14	\$ 1,558,204.14	\$ 908,957.23	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670808	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO, NACIONAL Y 1ª DE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,628,986.23	1.51 KILOMETRO LINEAL	SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO, OAX. LON: -97.03494000, LAT:17.68785000	458	J03-122-02-01-276-00-2019	CCO020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/11/2019	25/01/2020	\$ 1,628,712.14	\$ 1,628,712.14	\$ 1,588,853.17	\$ 1,588,853.17	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670809	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,364,986.98	3.47 KILOMETRO LINEAL	GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO, OAX. LON: -97.40173700, LAT:17.19364500	350	J03-122-02-04-270-00-2019	CCO020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/11/2019	12/01/2020	\$ 2,364,718.52	\$ 2,364,718.52	\$ 2,287,274.60	\$ 2,287,274.60	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670810	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE TORRES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 9,000,000.00	9.90 KILOMETRO LINEAL	VILLA DE TORRES, SANTIAGO YAVEO, OAX. LON: -95.34609700, LAT:17.57314100	2	J03-122-02-05-160-00-2019	GAON11111KR7	C. NORA MELISA GARCÍA OROZCO	09/08/2019	06/11/2019	\$ 8,999,803.52	\$ 8,999,803.52	\$ 8,999,803.52	\$ 8,999,803.52	\$ 7,147,367.79	95.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670811	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL CACALOTE)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	FAIS-FISE	\$ 1,680,000.00	20.00 VIVIENDA	EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX. LON: -97.35023900, LAT:15.95464900	763	J03-101-03-02-167-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	\$ 1,679,599.62	\$ 1,679,599.62	\$ 1,109,519.84	\$ 1,109,519.84	\$ 820,534.21	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670812	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CERRO PRIETO)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	FAIS-FISE	\$ 1,680,000.00	20.00 VIVIENDA	CERRO PRIETO, SAN MIGUEL CHICAHUA, OAX. LON: -97.18860300, LAT:17.65843500	224	J03-101-03-04-169-00-2019	NE51704177Y5	NESYU S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	\$ 1,679,599.62	\$ 1,679,599.62	\$ 1,679,599.62	\$ 1,679,599.62	\$ 150,642.13	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670813	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAUHTEMOC ENTRE CARRETERA XTEPEC-CHIHIUTAN Y CALLE CONSTITUCION (SEGUNDA ETAPA)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 2,335,504.95	1320.00 METRO CUADRADO	CIUDAD XTEPEC, CIUDAD XTEPEC, OAX. LON: -95.09871300, LAT:16.56769800	25,381	J03-122-02-03-263-00-2019	ACO110301877	ALEFRN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	06/11/2019	04/01/2020	\$ 2,275,519.15	\$ 2,275,519.15	\$ 558,036.10	\$ 558,036.10	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670814	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JUAN COLORADO)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	FAIS-FISE	\$ 1,260,000.00	15.00 VIVIENDA	SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO, OAX. LON: -97.95398900, LAT:16.45966600	5,561	J03-101-03-02-166-00-2019	NSH150311GF9	NA'SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	\$ 1,259,979.87	\$ 1,259,979.87	\$ 1,259,979.87	\$ 1,259,979.87	\$ 1,259,979.87	68.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670815	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA MATRACA)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	FAIS-FISE	\$ 840,000.00	10.00 VIVIENDA	LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA, OAX. LON: -97.24377900, LAT:16.10862500	255	J03-101-03-02-168-00-2019	CUTTF7809116D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	\$ 839,897.61	\$ 839,897.61	\$ 839,897.61	\$ 839,897.61	\$ 839,897.61	68.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670816	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,290,427.80	2.24 KILOMETRO LINEAL	ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX. LON: -97.57376500, LAT:17.01490100	475	J03-122-02-04-280-00-2019	ESS130820R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V.	12/11/2019	09/02/2020	\$ 1,603,218.14	\$ 1,603,218.14	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670817	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,063,975.83	0.82 KILOMETRO LINEAL	CIENEGA DE ZIMATLÁN, CIENEGA DE ZIMATLÁN, OAX. LON: -96.76661800, LAT:16.89708800	2,753	J03-122-02-08-182-00-2019	OSI150616ED1	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	\$ 1,063,380.91	\$ 1,063,380.91	\$ 1,060,159.30	\$ 1,060,159.30	\$ 1,060,159.30	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670818	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0066S	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,084,402.39	640.64 METRO CUADRADO	NUÉVO ZOQUIÁPAM, NUÉVO ZOQUIÁPAM, OAX. LON: -96.61998400, LAT:17.29132200	1,312	J03-207-01-06-260-00-2019	CJCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	02/11/2019	31/12/2019	\$ 2,084,402.39	\$ 2,084,402.39	\$ 2,084,402.39	\$ 2,084,402.39	\$ 1,022,752.42	49.07%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670819	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTPAC.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 360,000.00	6.00 MODULO SOLAR	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAX. LON: -96.99549500, LAT:17.02690200	402	J03-122-02-08-228-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	\$ 359,761.50	\$ 359,761.50	\$ 359,761.50	\$ 359,761.50	\$ 359,761.50	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670820	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB0928G	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,780,652.37	620.00 METRO CUADRADO	RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIDIO, OAX. LON: -97.02582300, LAT:16.61679700	362	J03-207-01-07-275-00-2019	G01170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	27/11/2019	25/01/2020	\$ 1,780,394.31	\$ 1,780,394.31	\$ 738,269.88	\$ 738,269.88	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670821	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 300,000.00	5.00 MODULO SOLAR	SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE, OAX. LON: -96.72593900, LAT:16.83787500	2,617	J03-122-02-08-215-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	27/09/2019	10/11/2019	\$ 299,786.98	\$ 299,786.98	\$ 299,786.98	\$ 299,786.98	\$ -	50.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trím	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401670822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 3,639,905.11	27.20 METRO CUADRADO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAX. LON: -96.68464000, LAT:16.80322800	5,354	J03-122-02-08-281-00-2019	DIL130617N72	DILGA. S. A. DE C. V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 2,547,675.69	\$ 2,547,675.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670823	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUXTTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 3,280,321.74	2.04 KILOMETRO LINEAL	SAN PABLO HUXTTEPEC, SAN PABLO HUXTTEPEC, OAX. LON: -96.71005000, LAT:16.82673600	8,786	J03-122-02-08-231-00-2019	CC0020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	\$ 3,280,182.54	\$ 3,280,182.54	\$ 3,279,360.15	\$ 3,279,360.15	\$ 361,291.06	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670824	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 4,600,000.00	2066.43 METRO CUADRADO	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX. LON: -96.75058800, LAT:16.95071800	13,959	J03-122-02-08-205-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	20/09/2019	28/11/2019	\$ 4,599,256.10	\$ 4,599,256.10	\$ 4,599,256.10	\$ 4,599,256.10	\$ -	15.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670825	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 8,603,630.29	131.00 METRO LINEAL	SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI, OAX. LON: -96.03155100, LAT:16.78320000	2,792	J03-166-01-08-225-00-2019	IC01607048S2	IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	\$ 8,483,297.98	\$ 8,483,297.98	\$ 8,483,297.98	\$ 8,483,297.98	\$ 3,389,952.31	30.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670849	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR0510M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,001,496.49	600.00 METRO CUADRADO	SAN DIONISIO OCO TLÁN, SAN DIONISIO OCO TLÁN, OAX. LON: -96.68083500, LAT:16.74644400	1,007	J03-207-01-08-238-00-2019	GC1170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	\$ 2,001,459.42	\$ 2,001,459.42	\$ 2,001,459.42	\$ 2,001,459.42	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670861	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "ALICIA LILIA PORRAS MAZARI" CLAVE 20DJN2379R. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 450,000.00	1.00 AULA DIDACTICA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAX. LON: -96.73435800, LAT:17.02728100	67,086	J03-207-01-08-100-00-2019	CV01505294N9	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 448,932.17	\$ 448,932.17	\$ 448,932.17	\$ 448,932.17	\$ 448,932.17	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670869	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0205C. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,850,000.00	619.38 METRO CUADRADO	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, OAX. LON: -97.68099000, LAT:16.88841600	380	J03-207-01-07-099-00-2019	CV01505294N9	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 1,849,133.68	\$ 1,849,133.68	\$ 1,849,133.68	\$ 1,849,133.68	\$ 1,849,133.68	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670893	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN. CON CLAVE: 20DPR1489G. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,825,000.00	619.38 METRO CUADRADO	GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, OAX. LON: -97.78773900, LAT:17.65466500	420	J03-207-01-04-084-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,824,472.12	\$ 1,824,472.12	\$ 1,824,472.12	\$ 1,824,472.12	\$ 1,824,472.12	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670894	CONSTRUCCION TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0453K. EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUIA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,825,000.00	619.38 METRO CUADRADO	HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUIA, OAX. LON: -97.71571800, LAT:16.81795900	649	J03-207-01-07-085-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,824,339.06	\$ 1,824,339.06	\$ 1,824,339.06	\$ 1,824,339.06	\$ 1,824,339.06	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401670895	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACÍN)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	FAIS-FISE	\$ 1,880,000.00	40.00 SANITARIO ECOLOGICO	SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZTEPEC, OAX. LON: -96.22632800, LAT:17.67791600	1,783	J03-101-03-05-206-00-2019	GCP1311167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 1,878,531.07	\$ 1,878,531.07	\$ 1,878,531.07	\$ 1,878,531.07	\$ 1,878,531.07	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670896	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" CLAVE: 20DCC05600	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 416,965.11	1.00 AULA DIDACTICA	SANTA LUCÍA OCO TLÁN, SANTA LUCÍA OCO TLÁN, OAX. LON: -96.68039600, LAT:16.74219000	3,544	J03-207-01-08-218-00-2019	IC0080403TY3	IOVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	\$ 416,861.57	\$ 416,861.57	\$ 416,861.57	\$ 416,861.57	\$ 353,460.82	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670897	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NIZAYULA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 5,694,253.24	4.91 KILOMETRO LINEAL	NIZAYULA, SANTA MARÍA GUIENAGATI, OAX. LON: -95.39972700, LAT:16.70035600	28	J03-122-02-03-200-00-2019	LOOJ700716KG1	C. JAMIE LÓPEZ ORDOÑES	20/09/2019	18/12/2019	\$ 5,691,243.36	\$ 5,691,243.36	\$ 5,691,243.36	\$ 5,691,243.36	\$ 2,321,026.54	95.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670898	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 4,731,385.66	39.00 LUMINARIA	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX. LON: -96.69928400, LAT:17.03131300	20,198	J03-122-03-08-178-00-2019	TAP1509158M1	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.	28/08/2019	25/11/2019	\$ 4,731,269.12	\$ 4,731,269.12	\$ 4,731,269.12	\$ 4,731,269.12	\$ 4,731,269.12	98.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670899	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 810,000.00	760.00 METRO CUADRADO	CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA, OAX. LON: -98.35144300, LAT:16.27263200	494	J03-122-02-02-197-00-2019	GOCJ870227JF5	C. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ CABRERA	20/09/2019	03/11/2019	\$ 809,907.42	\$ 809,907.42	\$ 809,907.42	\$ 809,907.42	\$ 794,614.05	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670901	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN MATEO SOSOLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,833,663.86	1.56 KILOMETRO LINEAL	SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA, OAX. LON: -97.11812100, LAT:17.40133400	582	J03-122-02-08-207-00-2019	CUTF7809116D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQÜENO PAKAMÁN S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 1,833,482.25	\$ 1,833,482.25	\$ 1,833,482.25	\$ 1,833,482.25	\$ 1,632,735.91	90.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670903	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION 17	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,257,974.83	1.36 KILOMETRO LINEAL	SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, OAX. LON: -96.67312900, LAT:16.32243700	3,857	J03-122-02-07-144-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	\$ 1,257,778.02	\$ 1,257,778.02	\$ 1,257,778.01	\$ 1,257,778.01	\$ 1,257,778.01	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROSARIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 589,799.69	0.68 KILOMETRO LINEAL	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, OAX. LON: -95.60290900, LAT:16.39891700	3,829	J03-122-02-03-233-00-2019	TEA1302064CA	TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ALTHER, S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	\$ 589,701.95	\$ 589,701.95	\$ 589,701.95	\$ 589,701.95	\$ 589,701.95	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,300,000.00	945.90 METRO CUADRADO	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX. LON: -95.02163300, LAT:16.43330800	74,825	J03-122-02-03-249-00-2019	CIC190513F22	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA COCORRA SA DE CV	02/11/2019	31/12/2019	\$ 1,299,151.65	\$ 1,299,151.65	\$ 1,299,151.65	\$ 1,299,151.65	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670906	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,858,424.18	3.02 KILOMETRO LINEAL	BUENAVISTA, SAN ANTONIO SINCAHUA, OAX. LON: -97.59910200, LAT:17.14812700	208	J03-122-02-04-246-00-2019	CC0140110P4A	CARCEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	\$ 2,857,230.43	\$ 2,857,230.43	\$ 2,857,230.43	\$ 2,857,230.43	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670967	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, 1ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, 2ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE SAN JACINTO OCO TLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 763,145.97	1.07 KILOMETRO LINEAL	OCO TLÁN DE MORELOS, OCO TLÁN DE MORELOS, OAX. LON: -96.67506400, LAT:16.79164100	15,016	J03-122-02-08-250-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 761,255.77	\$ 761,255.77	\$ 761,255.77	\$ 761,255.77	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670968	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,628,351.24	1.45 KILOMETRO LINEAL	TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, OAX. LON: -96.64841700, LAT:17.07448400	8,881	J03-122-02-08-251-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 1,626,701.74	\$ 1,626,701.74	\$ 1,626,701.74	\$ 1,626,701.74	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401670969	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0541E	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,658,695.27	594.60 METRO CUADRADO	SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN, OAX. LON: - 95.71314400, LAT:16.83216300	2,834	203-207-01-06-229-00-2019	GCB140604667	GRUPO CONSTRUCTOR BALVASUR S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	\$ 2,657,134.27	\$ 2,657,134.27	\$ 2,657,134.27	\$ 2,657,134.27	\$ -	12.36%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670970	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES SANTA ANA ZEGACHE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,699,983.75	1.79 KILOMETRO LINEAL	SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE, OAX. LON: - 96.72593900, LAT:16.83787500	2,617	203-122-02-08-230-00-2019	CEC150824TJ5	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	\$ 1,699,942.98	\$ 1,699,942.98	\$ 1,699,942.98	\$ 1,699,942.98	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670971	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE JATATEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,331,483.54	1.15 KILOMETRO LINEAL	JATATEÓN, SAN JUAN AHUJTLA, OAX. LON: - 97.50331800, LAT:17.33213500	63	203-122-02-04-211-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/11/2019	\$ 1,329,938.54	\$ 1,329,938.54	\$ 1,329,938.54	\$ 1,329,938.54	\$ 1,317,450.62	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670972	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE: 20DCC2497Q	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,017,325.60	3.00 AULA DIDÁCTICA	MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. LON: - 96.59652400, LAT:16.32847800	23,940	203-207-01-07-241-00-2019	CUTTF7809116D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A DE C.V	23/10/2019	15/12/2019	\$ 1,016,473.36	\$ 1,016,473.36	\$ 1,016,473.36	\$ 1,016,473.36	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670973	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (1A. ETAPA)	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	FAIS-FISE	\$ 15,836,870.74	2658.14 METRO CUADRADO	SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. LON: - 96.70765000, LAT:16.95628100	3,981	203-166-01-08-210-00-2019	GCS1405286L8	GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/12/2019	\$ 15,831,658.06	\$ 15,831,658.06	\$ 15,831,658.06	\$ 15,831,658.06	\$ 4,055,147.10	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670974	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO POTRERO 2DA. ETAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,101,797.46	0.96 KILOMETRO LINEAL	EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAX. LON: - 96.45210800, LAT:16.59836900	240	203-122-02-08-245-00-2019	RAF120924K2G	RAFRODEN, S.A DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	\$ 1,101,189.39	\$ 1,101,189.39	\$ 993,013.87	\$ 993,013.87	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401670975	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 20DJN1617V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAIS-FISE	\$ 422,132.03	1.00 AULA DIDÁCTICA	MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAX. LON: - 96.65135800, LAT:16.68406900	761	203-207-01-08-219-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S.A. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	\$ 421,870.15	\$ 421,870.15	\$ 421,870.15	\$ 421,870.15	\$ -	46.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401671781	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE, LLANO NOPAL.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 2,578,345.98	2.58 KILOMETRO LINEAL	LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. LON: - 97.87446600, LAT:17.06175400	464	203-122-02-04-342-00-2019	CCE081105MV9	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA S.A DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	\$ 2,564,448.69	\$ 2,564,448.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401671783	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO (1A. ETAPA).	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FAIS-FISE	\$ 1,550,000.00	1.18 KILOMETRO LINEAL	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX. LON: - 96.78059100, LAT:16.99600100	12,360	203-122-02-08-295-00-2019	GCY150714B41	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ	11/12/2019	08/02/2020	\$ 1,549,936.85	\$ 1,549,936.85	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401671784	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE NIÑOS HEROES Y JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,853,989.33	1196.30 METRO CUADRADO	SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO, OAX. LON: - 96.16047000, LAT:16.88252700	1,231	203-122-02-08-344-00-2019	IPM050511CQ3	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	\$ 1,853,742.93	\$ 1,853,742.93	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401671786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 1,626,928.73	1113.70 METRO CUADRADO	SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, OAX. LON: - 96.61401900, LAT:16.95142500	1,735	203-122-02-08-345-00-2019	IPM050511CQ3	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	\$ 1,626,816.45	\$ 1,626,816.45	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401671788	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	FAIS-FISE	\$ 2,981,280.59	1380.00 METRO CUADRADO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX. LON: - 96.73435800, LAT:17.02728100	67,086	203-122-02-08-349-00-2019	GCY150714B41	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A DE C.V.	24/12/2019	17/03/2020	\$ 2,971,700.00	\$ 2,971,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190101516875	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 20DPB0567M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 888,836.64	2.00 AULA DIDÁCTICA	SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. LON: - 97.81968200, LAT:16.27945800	10,107	203-207-01-02-078-00-2019	BUAN5805152B4	C. ISIDRO GASPAR BUENO AGUIRRE	19/06/2019	17/08/2019	\$ 888,836.64	\$ 888,836.64	\$ 888,836.64	\$ 888,836.64	\$ 888,836.64	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190101516892	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "23 DE MARZO" NUM. 140 CLAVE 20DES0153H	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,495,285.38	513.50 METRO CUADRADO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX. LON: - 97.43777400, LAT:16.01371900	12,943	203-207-01-02-069-00-2019	TIC1502171X7	TUREK INGENIERÍA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	31/05/2019	29/07/2019	\$ 1,495,285.38	\$ 1,495,285.38	\$ 1,495,285.38	\$ 1,495,285.38	\$ 1,199,290.64	81.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565557	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPB1800I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 855,363.86	2.00 AULA DIDÁCTICA	SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ, OAX. LON: - 96.26585800, LAT:16.32220100	922	203-207-01-07-095-00-2019	IHV170814320	INGENIERÍA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	\$ 855,363.86	\$ 855,363.86	\$ 855,363.86	\$ 855,363.86	\$ 658,224.40	90.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565558	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE: 20DPB0004F	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,962,500.40	641.70 METRO CUADRADO	SAN ISIDRO NÚMÍ, SAN JUAN NÚMÍ, OAX. LON: - 97.69091000, LAT:17.36325600	390	203-207-01-04-075-00-2019	RUSO790404F46	C. OMAR RUIZ SANTIAGO	19/06/2019	17/08/2019	\$ 1,962,500.40	\$ 1,962,500.40	\$ 1,962,500.40	\$ 1,962,500.40	\$ 1,962,500.40	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565559	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 20DPR0679R	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,699,811.34	707.20 METRO CUADRADO	NUÉVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO, OAX. LON: - 97.88473400, LAT:16.52165600	811	203-207-01-02-060-00-2019	IAB101222C29	INGENIERÍA APLICADA BERITLA S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	\$ 2,699,811.34	\$ 2,699,811.34	\$ 2,699,811.34	\$ 2,699,811.34	\$ 1,016,866.51	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565560	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE:20DPR282SZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,799,960.34	450.00 METRO CUADRADO	RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, OAX. LON: - 96.47027300, LAT:16.20695200	155	203-207-01-07-072-00-2019	CULF690601PD9	C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA	19/06/2019	17/08/2019	\$ 1,799,960.34	\$ 1,799,960.34	\$ 1,799,960.33	\$ 1,799,960.33	\$ 1,799,960.33	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565561	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "FRANCISCO MARQUEZ", CLAVE20DPR3135T	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 727,888.47	250.00 METRO CUADRADO	SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAX. LON: - 96.77926100, LAT:17.10286600	21,788	203-207-01-08-074-00-2019	PES1001208U5	PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V.	19/06/2019	17/08/2019	\$ 727,888.47	\$ 727,888.47	\$ 727,888.47	\$ 727,888.47	\$ 694,985.94	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565562	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB0376W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,832,741.18	656.00 METRO CUADRADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, OAX. LON: - 96.11848200, LAT:18.08116600	101,810	203-207-01-05-073-00-2019	CULF690601PD9	C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA	19/06/2019	17/08/2019	\$ 1,832,741.18	\$ 1,832,741.18	\$ 1,832,741.18	\$ 1,832,741.18	\$ 1,192,200.48	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565563	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" CLAVE 20DPB0660S.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,769,268.99	707.20 METRO CUADRADO	TINJUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. LON: - 97.90661300, LAT:17.34322600	148	203-207-01-04-061-00-2019	NSH150311GF9	NA'SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	\$ 2,769,268.99	\$ 2,769,268.99	\$ 2,769,268.99	\$ 2,769,268.99	\$ 757,114.21	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565564	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 20DPB0408Y.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,856,112.87	707.20 METRO CUADRADO	LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX. LON: - 97.76232400, LAT:17.25120700	144	203-207-01-04-062-00-2019	IAB101222C29	INGENIERÍA APLICADA BERITLA S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	\$ 2,856,112.87	\$ 2,856,112.87	\$ 2,856,112.87	\$ 2,856,112.87	\$ 960,110.96	67.54%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565565	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FILOMENO MATA CLAVE: 20DPR0737R	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,955,432.74	607.60 METRO CUADRADO	LA HERRADURA, SANTA MARÍA HUATULCO, OAX. LON: - 96.33593500, LAT:15.83586100	1,077	203-207-01-02-088-00-2019		C. ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,955,432.74	\$ 1,955,432.74	\$ 1,955,432.74	\$ 1,955,432.74	\$ 1,955,432.74	100.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190201565566	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 20DPR1163B	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,477,968.73	360.14 METRO CUADRADO	SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. LON: -96.16866800, LAT:17.90515300	216	J03-207-01-05-089-00-2019	CUJ0751227D03	C. OMAR LEONEL CRUZ JIMENEZ	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,477,968.73	\$ 1,477,968.73	\$ 1,477,968.72	\$ 1,477,968.72	\$ 961,505.91	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565567	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DPR1630F	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,253,982.61	649.60 METRO CUADRADO	SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA, OAX. LON: -97.21035800, LAT:16.84492300	229	J03-207-01-07-090-00-2019	CV0F850209UC8	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	26/06/2019	24/08/2019	\$ 2,253,982.61	\$ 2,253,982.61	\$ 2,253,982.61	\$ 2,253,982.61	\$ 1,900,924.99	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565568	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE: 20DPR0647Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,997,125.05	540.00 METRO CUADRADO	EL OCOTE, SANTIAGO TETEPEC, OAX. LON: -97.68844100, LAT:16.32807500	226	J03-207-01-02-091-00-2019	IST170816BF8	INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,997,125.05	\$ 1,997,125.05	\$ 1,997,125.05	\$ 1,997,125.05	\$ 1,740,681.83	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565569	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO BOCAÑEGRA" CLAVE 20DUN551W, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 399,732.82	1.00 ANEXO DE SERVICIO	SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, OAX. LON: -96.74813100, LAT:17.00190000	1,584	J03-207-01-08-151-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	\$ 399,732.82	\$ 399,732.82	\$ 399,732.81	\$ 399,732.81	\$ 176,098.63	50.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565570	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:20DPR1368V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,981,607.63	294.35 METRO LINEAL	SAN ANDRÉS YATUNI, SANTIAGO XIACUÍ, OAX. LON: -96.40358400, LAT:17.25091400	588	J03-207-01-06-092-00-2019		C. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA	26/06/2019	24/08/2019	\$ 1,981,607.63	\$ 1,981,607.63	\$ 1,981,607.63	\$ 1,981,607.63	\$ 1,981,607.63	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565571	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0805X	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,799,501.74	432.00 METRO CUADRADO	PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. LON: -96.63995400, LAT:16.71966600	1,576	J03-207-01-08-141-00-2019	CLS1607085K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	\$ 1,799,501.74	\$ 1,799,501.74	\$ 1,799,501.74	\$ 1,799,501.74	\$ 722,206.54	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565572	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 193, CLAVE 20DST0209L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 849,510.03	148.98 METRO LINEAL	SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, OAX. LON: -96.74813100, LAT:17.00190000	1,584	J03-207-01-08-150-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	\$ 849,510.03	\$ 849,510.03	\$ 849,510.03	\$ 849,510.03	\$ 403,536.59	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565573	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "YUTA CAHA" CLAVE 20DUN2311K, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 364,321.57	1.00 AULA DIDACTICA	BARRIO EL ROSARIO, CUILAPAM DE GUERRERO, OAX. LON: -96.77939500, LAT:16.96797400	33	J03-207-01-08-101-00-2019	CV01505294N9	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 364,321.57	\$ 364,321.57	\$ 364,321.57	\$ 364,321.57	\$ 364,321.57	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565574	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "MACEONIO AL CALA" CLAVE 20DUN1850A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 449,417.99	122.00 METRO LINEAL	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, OAX. LON: -96.73435800, LAT:17.02728100	67,086	J03-207-01-08-221-00-2019	SSC130806185	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	02/10/2019	15/11/2019	\$ 449,417.99	\$ 449,417.99	\$ 449,417.99	\$ 449,417.99	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565575	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 20DPR2668Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,983,050.44	633.36 METRO CUADRADO	BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA, OAX. LON: -96.77916400, LAT:16.91918700	599	J03-207-01-08-105-00-2019	OCC180917K95	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJIM S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 1,983,050.44	\$ 1,983,050.44	\$ 1,983,050.44	\$ 1,983,050.44	\$ 741,064.25	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565576	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1448F	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,601,322.06	496.20 METRO CUADRADO	SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA, OAX. LON: -96.78009400, LAT:16.93285600	605	J03-207-01-08-104-00-2019	OCC180917K95	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJIM S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 1,601,322.06	\$ 1,601,322.06	\$ 1,601,322.06	\$ 1,601,322.06	\$ 940,907.37	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565577	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 79 CLAVE: 20DST0074N	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,986,754.94	633.36 METRO CUADRADO	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, OAX. LON: -98.15078800, LAT:17.82766100	2,125	J03-207-01-04-103-00-2019	AEP180918LF4	ARUMAK, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 1,986,754.94	\$ 1,986,754.94	\$ 1,986,754.94	\$ 1,986,754.94	\$ 674,408.37	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565578	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPB2063I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,599,664.15	493.00 METRO CUADRADO	LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX. LON: -96.93209900, LAT:16.74572600	192	J03-207-01-08-142-00-2019	CLS1607085K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	\$ 1,599,664.15	\$ 1,599,664.15	\$ 1,599,664.15	\$ 1,599,664.15	\$ 622,885.58	46.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565579	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR1519K	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,599,646.84	600.00 METRO CUADRADO	SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA, OAX. LON: -96.78009400, LAT:16.93285600	605	J03-207-01-08-143-00-2019	CLS1607085K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	\$ 1,599,646.84	\$ 1,599,646.84	\$ 1,599,646.83	\$ 1,599,646.83	\$ 264,364.10	15.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565580	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 20DPR1005M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,698,688.25	537.90 METRO CUADRADO	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX. LON: -96.78595100, LAT:17.19379200	909	J03-207-01-08-106-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	\$ 1,698,688.25	\$ 1,698,688.25	\$ 1,698,688.25	\$ 1,698,688.25	\$ 785,242.69	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565581	CONSTRUCCION DE 3 AULLAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LA CORREGIDORA" CLAVE: 20DPR1153V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,999,807.65	3.00 AULA DIDACTICA	JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, OAX. LON: -97.92976300, LAT:16.20395000	2,331	J03-207-01-02-223-00-2019	IHV170814320	INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V.	09/10/2019	06/01/2020	\$ 1,999,807.65	\$ 1,999,807.65	\$ 893,869.39	\$ 893,869.39	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565582	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE: 20DPR1520Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,988,050.44	633.36 METRO CUADRADO	SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA, OAX. LON: -96.77445100, LAT:16.91690300	515	J03-207-01-08-110-00-2019	OCC180917K95	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJIM S. A. DE C. V.	10/07/2019	07/10/2019	\$ 1,988,050.44	\$ 1,988,050.44	\$ 1,988,050.44	\$ 1,988,050.44	\$ 197,409.84	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565583	CONSTRUCCION DE 3 AULLAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 84 CLAVE: 20DST0106P	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,349,244.66	3.00 AULA DIDACTICA	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX. LON: -96.80057900, LAT:17.20752800	7,285	J03-207-01-08-0115-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	\$ 1,349,244.66	\$ 1,349,244.66	\$ 1,349,244.66	\$ 1,349,244.66	\$ 584,716.87	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565584	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1366W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,991,754.94	633.36 METRO CUADRADO	RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN, OAX. LON: -97.21147500, LAT:16.54556800	321	J03-207-01-07-109-00-2019	AEP180918LF4	ARUMAK, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL S. A. DE C. V.	10/07/2019	07/10/2019	\$ 1,991,754.94	\$ 1,991,754.94	\$ 1,991,754.94	\$ 1,991,754.94	\$ 678,518.56	40.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574740	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0141I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,999,927.12	627.00 METRO CUADRADO	SAN MIGUEL CHICAHUIA, SAN MIGUEL CHICAHUIA, OAX. LON: -97.19488300, LAT:17.63694300	251	J03-207-01-04-190-00-2019	GUGB880717T50	C. BULMARO GUZMÁN GÓMEZ	13/09/2019	26/11/2019	\$ 1,999,927.12	\$ 1,999,927.12	\$ 1,999,927.11	\$ 1,999,927.11	\$ 579,831.61	14.27%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574741	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE:20DPB0330A	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,999,791.77	627.00 METRO CUADRADO	PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. LON: -96.45095000, LAT:18.11988800	1,992	J03-207-01-05-191-00-2019	GUGB880717T50	C. BULMARO GUZMÁN GÓMEZ	13/09/2019	26/11/2019	\$ 1,999,791.77	\$ 1,999,791.77	\$ 1,999,791.77	\$ 1,999,791.77	\$ -	14.24%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190301574742	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPR1628R	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,090,878.61	646.40 METRO CUADRADO	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX. LON: -96.07045500, LAT:16.04745600	2,175	J03-207-01-02-188-00-2019	PSA130802L80	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	\$ 2,090,878.61	\$ 2,090,878.61	\$ 2,090,878.61	\$ 2,090,878.61	\$ -	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574743	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MUANGOS CLAVE: 20DPR2540U	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 810,113.65	1.00 AULA DE MEDIOS	MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. LON: -96.54536500, LAT:16.32847800	23,940	J03-207-01-07-202-00-2019	YC0011107KP8	YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 810,113.65	\$ 810,113.65	\$ 810,113.65	\$ 810,113.65	\$ -	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574744	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 137 CLAVE: 20DST0154Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,996,027.08	644.19 METRO CUADRADO	SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA, OAX. LON: -96.54536500, LAT:15.74713900	1,850	J03-207-01-02-189-00-2019	CM180622L85	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	\$ 1,996,027.08	\$ 1,996,027.08	\$ 1,996,027.08	\$ 1,996,027.08	\$ 604,827.39	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574745	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUILLERMO PRIETO CLAVE: 20DPR0482F	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 699,519.87	576.00 METRO CUADRADO	MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOATEPEC, OAX. LON: -97.75634200, LAT:17.13197900	337	J03-207-02-04-203-00-2019	GED141203JR2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 699,519.87	\$ 699,519.87	\$ 699,519.87	\$ 699,519.87	\$ 547,742.22	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574746	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 20DPR1066Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,699,502.73	640.00 METRO CUADRADO	SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX. LON: -97.66055100, LAT:16.87493000	932	J03-207-01-07-204-00-2019	ICO101030F19	ITAEI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 269,899.53	15.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574747	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTÓBAL COLÓN CLAVE: 20DPR4251Q	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,494,933.17	440.10 METRO CUADRADO	SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAX. LON: -96.86233600, LAT:17.01679000	125	J03-207-01-08-193-00-2019	PCA140612FZ0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	\$ 1,494,933.17	\$ 1,494,933.17	\$ 1,494,933.17	\$ 1,494,933.17	\$ 192,330.67	86.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574748	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0427M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,893,270.17	587.12 METRO CUADRADO	SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN, OAX. LON: -97.04110800, LAT:16.32487100	1,086	J03-207-01-07-192-00-2019	GC8140604667	GRUPO CONSTRUCTOR BALVASUR S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	\$ 1,893,270.17	\$ 1,893,270.17	\$ 1,893,270.16	\$ 1,893,270.16	\$ 484,292.23	80.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574749	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE: 20DPR3042D	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 3,549,834.80	646.40 METRO CUADRADO	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX. LON: -96.07045500, LAT:16.04745600	2,175	J03-207-01-02-201-00-2019	PSA130802L80	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/12/2019	\$ 3,549,834.80	\$ 3,549,834.80	\$ -	\$ -	\$ -	30.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574750	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0805X	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 485,126.33	1.00 AULA DIDÁCTICA	PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. LON: -96.63995400, LAT:16.71966600	1,576	J03-207-01-08-217-00-2019	NES170417Y75	YESUY S.A. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	\$ 485,126.33	\$ 485,126.33	\$ 485,126.33	\$ 485,126.33	\$ 399,679.89	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574752	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFESOR "JACOBO HERRERA SALAZAR" CLAVE: 20DPR2818P	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,699,502.73	640.00 METRO CUADRADO	MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX. LON: -97.67694700, LAT:16.79559500	560	J03-207-01-07-208-00-2019	ICO101030F19	ITAEI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 1,429,603.20	\$ 1,429,603.20	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574753	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE 30 X 18 MTS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 14 CLAVE: 20DST0014Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 3,063,989.17	988.28 METRO CUADRADO	REYES MANTECÓN, SAN BARTOLOMÉ COYOTEPEC, OAX. LON: -96.72797400, LAT:16.90534200	3,962	J03-207-01-08-213-00-2019	PEGM770529A81	C. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL	27/09/2019	25/11/2019	\$ 3,063,989.17	\$ 3,063,989.17	\$ 3,063,989.17	\$ 3,063,989.17	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574754	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0855E	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,699,502.73	640.00 METRO CUADRADO	NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOATEPEC, OAX. LON: -97.78435100, LAT:17.09094800	362	J03-207-01-04-209-00-2019	GED141203JR2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 1,699,502.73	\$ 269,884.90	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574755	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPR1671E	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 957,320.61	17.00 METRO LINEAL	SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX. LON: -96.93491600, LAT:16.76262500	448	J03-207-01-08-212-00-2019	PEGM770529A81	C. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL	27/09/2019	10/11/2019	\$ 957,320.61	\$ 957,320.61	\$ 957,320.61	\$ 957,320.61	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574756	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 20DPR2133N, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,270,794.69	459.00 METRO CUADRADO	TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX. LON: -96.93925500, LAT:16.75442800	181	J03-207-01-08-236-00-2019	CLS1607085K2	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	\$ 2,270,794.69	\$ 2,270,794.69	\$ 2,270,794.69	\$ 2,270,794.69	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574757	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE: CCT2020DPR1576B	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,135,621.80	540.00 METRO CUADRADO	VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. LON: -96.82268300, LAT:16.76375900	1,094	J03-207-01-08-237-00-2019	G01170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	\$ 2,135,621.80	\$ 2,135,621.80	\$ 2,135,621.80	\$ 2,135,621.80	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574758	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPR1954L	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,382,320.69	610.00 METRO CUADRADO	SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA, OAX. LON: -96.50120600, LAT:16.90188800	2,390	J03-207-01-08-227-00-2019	G01170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	\$ 2,382,320.69	\$ 2,382,320.69	\$ 2,382,320.68	\$ 2,382,320.68	\$ -	35.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574759	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0227O EN MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,995,181.00	476.00 METRO CUADRADO	SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC, OAX. LON: -96.89866600, LAT:16.82466100	1,707	J03-207-01-08-226-00-2019	CLS1607085K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	\$ 1,995,181.00	\$ 1,995,181.00	\$ 1,995,181.00	\$ 1,995,181.00	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574760	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DPR0929F EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,073,220.82	510.00 METRO CUADRADO	EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX. LON: -96.92105900, LAT:16.75149400	141	J03-207-01-08-238-00-2019	CLS1607085K2	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/11/2019	\$ 2,073,220.82	\$ 2,073,220.82	\$ 2,073,220.82	\$ 2,073,220.82	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574761	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0411L	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 3,583,539.49	646.40 METRO CUADRADO	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX. LON: -96.07045500, LAT:16.04745600	2,175	J03-207-01-02-220-00-2019	PSA130802L80	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	\$ 3,583,539.49	\$ 3,583,539.49	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574762	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL CON TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE: 20DPR3527G	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,785,781.92	752.50 METRO CUADRADO	AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA, OAX. LON: -96.84311400, LAT:16.68566600	3,833	J03-207-01-08-232-00-2019	EEC160303LD1	ECASA EXCAVACIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	\$ 2,785,781.92	\$ 2,785,781.92	\$ 2,785,781.92	\$ 2,785,781.92	\$ 479,958.62	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574763	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE: 20DPR2268B	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,325,869.29	707.20 METRO CUADRADO	PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO, OAX. LON: -97.58044000, LAT:17.20875900	314	J03-207-01-04-239-00-2019	CUTF7809116D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	\$ 2,325,869.29	\$ 2,325,869.29	\$ 2,325,869.29	\$ 2,325,869.29	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574764	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR447Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,550,015.83	694.40 METRO CUADRADO	NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOATEPEC, OAX. LON: -97.78435100, LAT:17.09094800	362	J03-207-01-04-240-00-2019	PS150526O66	INFRAESTRUCTURA PROGRESNA SUR SURESTE, S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 2,550,015.83	\$ 2,550,015.83	\$ 2,402,997.86	\$ 2,402,997.86	\$ -	18.70%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trím	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190301574765	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DJN2882Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 392,607.99	1.00 AULA DIDACTICA	SANTA ROSA, SAN JUAN LACHICALLA, OAX. LON: -96.56025500, LAT:16.55461900	21	J03-207-01-08-248-00-2019	TSI1401306T5	TRANSMISCO SOLUCIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 392,607.99	\$ 392,607.99	\$ 392,607.99	\$ 392,607.99	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574766	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 20DPR1934Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,586,641.46	781.20 METRO CUADRADO	SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACALCO, OAX. LON: -97.25550800, LAT:16.95515500	321	J03-207-01-04-256-00-2019	CCO020413C5I	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 2,586,641.46	\$ 2,586,641.46	\$ 2,586,641.46	\$ 2,586,641.46	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574767	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DPB1683J	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,579,001.29	196.00 METRO LINEAL	LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO, OAX. LON: -97.86162100, LAT:16.49329200	372	J03-207-01-02-242-00-2019	NSI150311GF9	NA 'SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	23/10/2019	01/12/2019	\$ 1,577,592.10	\$ 1,577,592.10	\$ 1,577,592.10	\$ 1,577,592.10	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574768	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA" CLAVE:20DJN2267N	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,700,000.06	640.00 METRO CUADRADO	SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDULJA, OAX. LON: -97.61497700, LAT:16.67910000	200	J03-207-01-07-243-00-2019	GED141203JR2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	\$ 1,699,508.30	\$ 1,699,508.30	\$ 1,699,508.30	\$ 1,699,508.30	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574769	CONSTRUCCION Y TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER, CLAVE: 20DJN2125P EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,499,998.46	171.00 METRO CUADRADO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX. LON: -97.43777400, LAT:16.01371900	12,943	J03-207-01-02-261-00-2019	SAGC840515NF5	CIPRIANA SANTIAGO GARCIA	02/11/2019	31/12/2019	\$ 1,499,613.73	\$ 1,499,613.73	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574770	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PREESCOLAR CLAVE: 20DJN1538I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 673,545.32	166.67 METRO CUADRADO	MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO, OAX. LON: -97.55153900, LAT:17.23625200	317	J03-207-01-04-262-00-2019	GCR9907138R9	GRUPO CONSTRUCCIONES RIGAMSE, S.A DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	\$ 672,631.85	\$ 672,631.85	\$ 672,631.85	\$ 672,631.85	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574771	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,483,804.10	618.24 METRO CUADRADO	YAXE, YAXE, OAX. LON: -96.47247900, LAT:16.72512700	2,683	J03-207-01-08-340-00-2019	CDI160312A44	CORPORATIVO DIZELMA, S.A DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	\$ 1,480,396.72	\$ 1,480,396.72	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574772	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", CLAVE: 20DJN1798V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 825,000.00	85.19 METRO LINEAL	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX. LON: -96.69928400, LAT:17.03131300	20,198	J03-207-01-08-244-00-2019	MOVE77115B24	C. EDGARDO MORALES VICENTE	23/10/2019	01/12/2019	\$ 824,877.26	\$ 824,877.26	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574773	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DPR2163I EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,948,549.08	646.40 METRO CUADRADO	SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN, OAX. LON: -95.44646700, LAT:17.03112400	1,787	J03-207-01-06-264-00-2019	GCR9907138R9	GRUPO CONSTRUCCIONES RIGAMSE, S. A. DE C. V.	06/11/2019	04/01/2020	\$ 1,948,231.21	\$ 1,948,231.21	\$ 1,948,231.21	\$ 1,948,231.21	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574774	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 20DPB0666M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,561,238.59	707.20 METRO CUADRADO	SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZZOS, OAX. LON: -98.11805200, LAT:16.67743300	282	J03-207-01-07-277-00-2019	YCO011107KP8	YOGACI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	27/11/2019	25/01/2020	\$ 2,559,575.90	\$ 2,559,575.90	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574775	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE: 20DPR0135Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,606,833.35	595.84 METRO CUADRADO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, OAX. LON: -96.73190100, LAT:16.56427600	9,748	J03-207-01-08-272-00-2019	TSI1401306T5	TRANSMISCO SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V	14/11/2019	12/01/2019	\$ 1,606,155.73	\$ 1,606,155.73	\$ 1,606,155.73	\$ 1,606,155.73	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574776	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALNUM. 2 JOSE MARIA BRADOMIN. CLAVE 20DES0021O	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,700,000.00	745.60 METRO CUADRADO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. LON: -96.94677700, LAT:17.06411800	44,023	J03-207-01-08-265-00-2019	DIG1610089S1	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GIGASA, S.A DE C.V.	06/11/2019	04/01/2020	\$ 2,699,828.22	\$ 2,699,828.22	\$ 2,699,828.22	\$ 2,699,828.22	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698215	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CLAVE: 20DPB0751J	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,901,549.93	640.00 METRO CUADRADO	LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIATEPEC, OAX. LON: -96.45113300, LAT:16.08869600	489	J03-207-01-07-278-00-2019	ORC130918B23	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	27/11/2019	25/01/2020	\$ 1,901,373.56	\$ 1,901,373.56	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698216	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR C.C.T. 20DPR2379G	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 484,088.20	1.00 AULA DIDACTICA	RANCHO VIEJO (ESKANABAH), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX. LON: -97.72678200, LAT:17.24468300	135	J03-207-01-04-283-00-2019	YCO011107KP8	YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 483,892.34	\$ 483,892.34	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698217	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA "BENEMERITO DE AMERICA" CLAVE 20DPR1310V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,511,691.14	644.00 METRO CUADRADO	SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN, OAX. LON: -96.38423000, LAT:16.86609900	3,441	J03-207-01-08-286-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 2,511,651.09	\$ 2,511,651.09	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698218	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 20DPR1814M	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,749,259.69	547.80 METRO CUADRADO	TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. LON: -96.40358100, LAT:18.24037200	6,566	J03-207-01-05-287-00-2019	GCO170220J19	GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 2,743,450.81	\$ 2,743,450.81	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698219	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 20DPB0217H	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,850,088.05	655.36 METRO CUADRADO	EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICVI, OAX. LON: -95.20148400, LAT:16.94096800	1,141	J03-207-01-03-325-00-2019	GCR151104AC4	GRUPO CONSTRUCTOR RAIZA, S.A DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	\$ 1,850,088.05	\$ 1,850,088.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698220	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASKETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DVT0639Q	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,158,435.44	665.60 METRO CUADRADO	AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAX. LON: -97.71587400, LAT:16.99193900	754	J03-207-01-07-288-00-2019	YCO101125CK8	YURTA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	\$ 2,156,705.57	\$ 2,156,705.57	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698221	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CLAVE 20DVT0204D	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,194,583.50	666.00 METRO CUADRADO	SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, OAX. LON: -96.72900500, LAT:16.65647600	816	J03-207-01-08-326-00-2019	IME180601M74	INGENIEROS MECA S DE R.L. DE C.V.	18/12/2019	15/02/2020	\$ 2,194,350.39	\$ 2,194,350.39	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698222	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DJN0057V, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, ETLA, OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 682,690.68	66.00 METRO CUADRADO	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX. LON: -96.80057900, LAT:17.20752800	7,285	J03-207-01-08-322-00-2019	AAGO73121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	\$ 582,190.85	\$ 582,190.85	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698223	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DVT0600D	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 511,315.89	1.00 AULA DIDACTICA	SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. LON: -97.76430900, LAT:17.80295900	181	J03-207-01-04-323-00-2019	AAGO73121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	\$ 510,482.34	\$ 510,482.34	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698224	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 243 CLAVE: 20DST0260I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 511,315.89	1.00 AULA DIDACTICA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. LON: -97.77623600, LAT:17.80683700	53,043	J03-207-01-04-324-00-2019	AAGO73121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	\$ 510,482.00	\$ 510,482.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698225	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 370,951.03	618.24 METRO CUADRADO	YAXE, YAXE, OAX. LON: -96.47247900, LAT:16.72512700	2,683	J03-207-01-08-340-00-2019	CDI160312A44	CORPORATIVO DIZELMA, S.A DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	\$ 370,099.18	\$ 370,099.18	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401698226	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0789W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,800,000.00	752.50 METRO CUADRADO	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. LON: -96.65880800, LAT:18.35027600	1,388	J03-207-01-08-300-00-2019	ACM160322UD1	ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V.	11/12/2019	08/02/2020	\$ 1,798,328.29	\$ 1,798,328.29	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698227	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CLAVE: 20DPB0175Z, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 451,104.69	1.00 ANEXO DE SERVICIO	VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX. LON: -97.61642800, LAT:17.02818000	309	J03-207-01-04-321-00-2019	AAGO7312158ZA	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	11/12/2019	08/02/2020	\$ 450,497.89	\$ 450,497.89	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698228	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. TELESECUNDARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DTV0217H DE LA COL. JARDINES DEL ARROYO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,658,192.43	698.74 METRO CUADRADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. LON: -96.11848200, LAT:18.08116500	101,810	J03-207-01-05-298-00-2019	CDV18041232B	CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A DE C.V	11/12/2019	08/02/2020	\$ 2,657,916.54	\$ 2,657,916.54	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698229	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20D9B1979U	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,498,151.22	707.20 METRO CUADRADO	SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO, OAX. LON: -97.53434000, LAT:17.26641100	200	J03-207-01-04-306-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,497,921.12	\$ 2,497,921.12	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698230	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE: 20DPR2535I	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 986,475.36	1.00 AULA DE MEDIOS	VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ, OAX. LON: -96.43253700, LAT:16.99854800	2,747	J03-207-01-08-305-00-2019	UEL150420RNO	URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 985,538.69	\$ 985,538.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698231	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 24 CLAVE: 20DST0038I EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 867,741.11	2.00 AULA DIDACTICA	SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX. LON: -97.62216900, LAT:17.04674100	1,036	J03-207-01-04-313-00-2019	AAGO7312158ZA	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	12/12/2019	10/02/2020	\$ 867,121.75	\$ 867,121.75	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698232	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20CTV0972U	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,071,896.61	640.46 METRO CUADRADO	SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. LON: -95.08490500, LAT:17.05307100	1,343	J03-207-01-03-312-00-2019	GMA100121257	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,071,422.63	\$ 2,071,422.63	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698233	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR3443Z	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 508,335.18	1.00 AULA DIDACTICA	AGUA DEL PLATANAR, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX. LON: -97.57077900, LAT:16.69021700	35	J03-207-01-07-328-00-2019	EEC160303LD1	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	11/12/2019	08/02/2020	\$ 507,410.20	\$ 507,410.20	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698234	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB1332F, EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 993,762.33	2.00 AULA DIDACTICA	DOS CAMINOS, SAN AGUSTIN CHAYUCO, OAX. LON: -97.80655400, LAT:16.37206600	141	J03-207-01-02-310-00-2019	ZAHA860309927	ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ	13/12/2019	10/02/2020	\$ 993,199.83	\$ 993,199.83	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698235	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR2144U	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,326,600.88	518.76 METRO CUADRADO	LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLITLÁN, OAX. LON: -97.72575500, LAT:17.84784000	232	J03-207-01-04-308-00-2019	GZ1140502720	GRUPO ZIMERN, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,325,374.77	\$ 2,325,374.77	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698236	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE:20DPR039B, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,199,963.54	752.00 METRO CUADRADO	SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTIN CHAYUCO, OAX. LON: -97.86600500, LAT:16.48353400	658	J03-207-01-02-309-00-2019	CRM130116JT4	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDICHI S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,199,851.54	\$ 2,199,851.54	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698237	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE:20DPR0361V	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,795,118.44	492.83 METRO CUADRADO	GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX. LON: -97.86188000, LAT:17.02071300	439	J03-207-01-07-307-00-2019	JAS180726RJ6	JERONIMO Y SANTIAGO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 1,794,163.62	\$ 1,794,163.62	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698238	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE OCTUBRE CLAVE: 20JUN243Q	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,700,000.00	741.81 METRO CUADRADO	SANTA CATARINA IXTEPEJÍ, SANTA CATARINA IXTEPEJÍ, OAX. LON: -96.56169900, LAT:17.26554900	777	J03-207-01-06-304-00-2019	PEO180302ES1	PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACABO, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 1,659,980.00	\$ 1,659,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698239	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0714A	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,700,000.00	741.81 METRO CUADRADO	SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO, OAX. LON: -96.56922100, LAT:17.32165800	288	J03-207-01-06-303-00-2019	PEO180302ES1	PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACABO, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 1,672,160.00	\$ 1,672,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698240	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 20DPB1248H	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 327,875.80	727.60 METRO CUADRADO	EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN, OAX. LON: -95.26762300, LAT:17.32820800	476	J03-207-01-06-315-00-2019	CT070223NS1	CONSTRUCTORA TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,474,063.10	\$ 2,474,063.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698241	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0806W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 604,539.84	640.64 METRO CUADRADO	TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJÍ, OAX. LON: -96.61424100, LAT:17.15534200	450	J03-207-01-06-317-00-2019	CUCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	13/12/2019	10/02/2020	\$ 603,248.77	\$ 603,248.77	\$ -	\$ -	\$ -	29.92%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698242	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GONZALEZ DIAZ CLAVE 20JUN0496R	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 497,992.74	1.00 AULA DIDACTICA	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX. LON: -96.73435800, LAT:17.02728100	67,086	J03-207-01-08-316-00-2019	UEL150420RNO	URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 497,138.81	\$ 497,138.81	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698243	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0807W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 350,985.91	496.80 METRO CUADRADO	SAN LUCAS QUIAVÍNÍ, SAN LUCAS QUIAVÍNÍ, OAX. LON: -96.46809400, LAT:16.89480200	1,745	J03-207-01-08-318-00-2019	CHE130409V62	CONSTRUCTORA HERMOG S.A DE C.V	13/12/2019	10/02/2020	\$ 350,743.99	\$ 350,743.99	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698244	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0806W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,510,919.22	1.00 METRO CUADRADO	TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJÍ, OAX. LON: -96.61424100, LAT:17.15534200	450	J03-207-01-06-317-00-2019	CUCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	13/12/2019	10/02/2020	\$ 2,110,959.06	\$ 2,110,959.06	\$ -	\$ -	\$ -	29.92%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698245	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 20DPB1248H	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 2,474,959.28	1.00 METRO CUADRADO	EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN, OAX. LON: -95.26762300, LAT:17.32820800	476	J03-207-01-06-315-00-2019	CT070223NS1	CONSTRUCTORA TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	\$ 327,756.90	\$ 327,756.90	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698246	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0807W	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,149,014.09	1.00 METRO CUADRADO	SAN LUCAS QUIAVÍNÍ, SAN LUCAS QUIAVÍNÍ, OAX. LON: -96.46809400, LAT:16.89480200	1,745	J03-207-01-08-318-00-2019	CHE130409V62	CONSTRUCTORA HERMOG S.A DE C.V	13/12/2019	10/02/2020	\$ 1,148,226.01	\$ 1,148,226.01	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698247	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR "30 DE ABRIL" CLAVE 20JUN2025A	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 506,689.45	1.00 AULA DIDACTICA	OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. LON: -96.67506400, LAT:16.79164100	15,016	J03-207-01-08-348-00-2019	PEGM770529A81	MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL	24/12/2019	21/02/2020	\$ 504,724.83	\$ 504,724.83	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trím	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190401698248	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR2367C	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 3,897,748.43	452.40 METRO CUADRADO	LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. LON: -96.45874900, LAT:15.98133700	1,136	J03-207-01-02-347-00-2019	CCE81105MV9	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA S.A DE C.V.	20/12/2019	13/03/2020	\$ 3,887,320.85	\$ 3,887,320.85	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698249	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO, CLAVE 20DPR0338U	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 1,700,000.00	741.81 METRO CUADRADO	NATIVIDAD, NATIVIDAD, OAX. LON: -96.43329400, LAT:17.29687600	586	J03-207-01-06-350-00-2019	ICF161208J86	INGENIERIA CIVIL FERRI S.A DE C.V.	24/12/2019	21/02/2020	\$ 1,680,000.00	\$ 1,680,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698250	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS PERIFERICO NOCHIXTLAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	FAM	\$ 10,000,000.00	1393.00 METRO CUADRADO	ASUNCION NOCHIXTLAN, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAX. LON: -97.22519900, LAT:17.45893600	13,284	J03-127-02-04-279-00-2019	MOVE71115B24	C. EDGARDO MORALES VICENTE	30/11/2019	28/01/2020	\$ 9,999,883.25	\$ 9,999,883.25	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565585	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 279,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS, OAX. LON: -96.68401700, LAT:17.05870000	10,120	J03-166-01-08-131-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	0.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565586	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ALDAMA, VENUSTIANO CARRANZA, ITURBIDE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MORELOS, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA AEROPUERTO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 550,000.00	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 - OAX. LON: -97.07129600, LAT:15.86250200	25,902	J03-122-04-02-132-00-2019	GNC111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 549,678.09	\$ 549,678.09	\$ 549,678.09	\$ 549,678.09	\$ 549,678.09	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565587	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 86,465.52	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX. LON: -96.30404500, LAT:17.77495300	5,488	J03-166-01-05-155-00-2019	GD1100617A74	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	\$ 86,056.15	\$ 86,056.15	\$ 86,056.15	\$ 86,056.15	\$ 86,056.15	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565588	REHABILITACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLULLA DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	FIES	\$ 6,473,807.34	1.00 PIEZA	TLACOLULLA DE MATAMOROS, TLACOLULLA DE MATAMOROS, OAX. LON: -96.47921900, LAT:16.95562400	13,821	J03-192-03-08-140-00-2019	ACO30310LK0	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	22/07/2019	20/08/2019	\$ 5,826,245.82	\$ 5,826,245.82	\$ 658,521.65	\$ 658,521.65	\$ 658,521.65	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565589	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 579,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 - OAX. LON: -97.06363200, LAT:15.98264400	4,453	J03-174-03-06-125-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 578,529.46	\$ 578,529.46	\$ 578,529.46	\$ 578,529.46	\$ 578,529.46	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565590	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA, SAN JUAN MAZATLAN	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 529,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN, OAX. LON: -95.44646700, LAT:17.03112400	1,787	J03-174-03-06-123-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 528,515.04	\$ 528,515.04	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565591	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 529,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, OAX. LON: -95.76168000, LAT:16.97548700	3,860	J03-174-03-06-124-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	\$ 528,515.03	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565592	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD DE 4 CARRILES CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 457,758.62	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. LON: -97.07070400, LAT:18.13233400	7,598	J03-122-04-01-158-00-2019	GPR020409SS3	GRUPO PROURBAC S.A DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	\$ 457,613.62	\$ 457,613.62	\$ 457,613.62	\$ 457,613.62	\$ 457,613.62	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565593	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 279,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX. LON: -96.30404500, LAT:17.77495300	5,488	J03-174-03-05-156-00-2019	GD1100617A74	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	\$ 279,300.39	\$ 279,300.39	\$ 279,300.39	\$ 279,300.39	\$ 279,300.39	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565594	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ROSARIO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 148,631.39	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	BARRIO EL ROSARIO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX. LON: -96.79795000, LAT:16.96797400	33	J03-174-03-08-120-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565595	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN ANTONIO ABAD" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 279,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX. LON: -96.69928400, LAT:17.03131300	20,198	J03-174-03-08-130-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565596	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 279,741.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. LON: -96.476863000, LAT:16.58849200	5,895	J03-174-03-03-129-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	\$ 279,094.45	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565597	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD RANCHO QUEMADO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 148,631.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX. LON: -96.79795000, LAT:17.01470500	117	J03-174-03-08-119-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565598	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 148,631.39	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX. LON: -96.78059100, LAT:16.99600100	12,360	J03-174-03-08-121-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565599	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, COLONIA BARRIO SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 148,631.39	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX. LON: -96.78059100, LAT:16.99600100	12,360	J03-174-03-08-122-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	\$ 148,097.43	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565600	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (0-000 AL 0+379)	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 152,669.55	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 - OAX. LON: -97.07129600, LAT:15.86250200	25,902	J03-122-04-02-134-00-2019	GNC111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 151,143.64	\$ 151,143.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2019
PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Meta	Ubicación	Beneficiarios	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico	Estatus
2019	4	OAX190201565601	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ (0+000 AL 0+419.5), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMLIPAS.	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 168,983.84	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SANTA CRUZ AMLIPAS, SANTA CRUZ AMLIPAS, OAX. LON: -96.68401700, LAT:17.05870000	10,120	J03-122-04-08-133-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 167,294.16	\$ 167,294.16	\$ 167,294.16	\$ 167,294.16	\$ 167,294.16	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565602	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE BELLO (0+000 AL 0+200) DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 80,564.41	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. LON: -97.07070400, LAT:18.13233400	7,598	J03-122-04-01-135-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 79,763.24	\$ 79,763.24	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565603	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL RÍO DE LA COLONIA ARBOLEDAS (0+000 AL 0+100) EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 40,282.20	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. LON: -97.07070400, LAT:18.13233400	7,598	J03-122-04-01-136-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 39,877.24	\$ 39,877.24	\$ 39,877.24	\$ 39,877.24	\$ 39,877.24	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565604	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 356,034.48	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22, OAX. LON: -97.08383200, LAT:15.98264400	4,453	J03-166-01-02-139-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 355,812.53	\$ 355,812.53	\$ 355,812.53	\$ 355,812.53	\$ 355,812.53	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565605	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, EN MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	FIES	\$ 647,381.33	1.00 OBRA PÚBLICA	TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. LON: -96.47921500, LAT:16.95562400	13,821	J03-192-03-08-140-00-2019	ACO030310LKO	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	22/07/2019	20/08/2019	\$ 647,360.65	\$ 647,360.65	\$ 5,926,640.44	\$ 5,926,640.44	\$ 5,926,640.44	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565606	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE COMPUERTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA CONOCIDA COMO ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMLIPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ AMLIPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMLIPAS.	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 147,500.00	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SANTA CRUZ AMLIPAS, SANTA CRUZ AMLIPAS, OAX. LON: -96.68401700, LAT:17.05870000	10,120	J03-122-04-08-137-00-2019	CCO020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 144,165.26	\$ 144,165.26	\$ 144,165.26	\$ 144,165.26	\$ 144,165.26	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565607	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO BARRIO LA SOLEDAD	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 664,871.00	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAX. LON: -95.11219000, LAT:16.80393500	2,422	J03-174-03-03-138-00-2019	HIA161207F29	HERLOP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	\$ 659,022.22	\$ 659,022.22	\$ 659,022.22	\$ 659,022.22	\$ 659,022.22	98.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190201565608	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 664,871.00	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX. LON: -96.75058800, LAT:16.95071800	13,959	J03-174-03-08-157-00-2019	CCO020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/08/2019	16/08/2019	\$ 664,309.98	\$ 664,309.98	\$ 664,309.98	\$ 664,309.98	\$ 664,309.98	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574777	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 309,930.70	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. LON: -96.46523000, LAT:15.74634100	13,685	J03-122-04-02-183-00-2019	CMP180119S22	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V.	27/08/2019	29/08/2019	\$ 309,898.70	\$ 309,898.70	\$ 309,898.70	\$ 309,898.70	\$ 309,898.70	100.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190301574778	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL), DEL KM 0+000 AL KM 0+560, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOHUECHE EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OTROS PROYECTOS	FIES	\$ 297,144.38	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, OAX. LON: -96.19840100, LAT:17.24611100	184	J03-122-04-06-184-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	27/08/2019	29/08/2019	\$ 297,115.38	\$ 297,115.38	\$ 297,115.38	\$ 297,115.38	\$ 297,115.38	98.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565609	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FONREGION	\$ 10,322,034.00	10.23 KILOMETRO LINEAL	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE, OAX. LON: -97.70628800, LAT:17.34030300	171	J03-122-02-04-097-00-2019	ESS130820R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S.A. DE C.V.	28/06/2019	25/09/2019	\$ 10,321,834.86	\$ 10,321,834.86	\$ 10,499,113.02	\$ 10,499,113.02	\$ 10,464,784.05	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190201565610	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FONREGION	\$ 12,915,814.00	13.26 KILOMETRO LINEAL	RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI, OAX. LON: -96.11156100, LAT:16.82584900	144	J03-122-02-08-096-00-2019	CCO141105TQ7	COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28/06/2019	25/09/2019	\$ 12,915,455.59	\$ 12,915,455.59	\$ 13,138,130.20	\$ 13,138,130.20	\$ 13,102,728.07	100.00%	TERMINADA
2019	4	OAX190401698251	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	FONREGION	\$ 15,592,185.83	26.69 KILOMETRO LINEAL	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX. LON: -96.85165900, LAT:16.07972900	781	J03-122-02-07-358-00-2019	GC1106134Y7	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.	26/12/2019	23/04/2020	\$ 15,380,331.89	\$ 15,380,331.89	\$ 21,371.76	\$ 21,371.76	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698252	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A, ETAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	HID	\$ 2,023,000.00	1403.18 METRO CUADRADO	LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. LON: -96.09968500, LAT:17.98722000	1,480	J03-122-02-05-338-00-2019	RCP091005W2	RAMJAI COSNTRUCTORA DEL PAPAOPAM S. DE RL DE C.V.	19/12/2019	02/03/2020	\$ 2,019,000.00	\$ 2,019,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN
2019	4	OAX190401698253	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, COL. SIGLO XXI, DEL CAD. 0+069.82 AL CAD. 0+121.23	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	HID	\$ 496,000.00	396.54 METRO CUADRADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. LON: -96.11848200, LAT:18.08116500	101,810	J03-122-02-05-339-00-2019	D6810520106	CONSTRUCTORA NEFERET, S.A. DE C.V.	19/12/2019	16/02/2020	\$ 495,340.00	\$ 495,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	EN EJECUCIÓN