

CONTRATO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE				
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOT. AL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. %	AV. FIS. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERPP
1	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA OAXACA TUXTPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA DEL KM 4+00 AL KM 3+700.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	1,611,240.00	1,599,805.06	0.00	1,611,240.00	1,599,805.06	99.29%	100%	07/07/2022	SF/SP/DP/PP/CDC/22/06592/022	CDC/22/0658/22/033/2022	ABEA40122	COMENOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	1000117485
2	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MARGEN OQUERDA DE LA RIVERA EL RIO ATAYAC DEL KM 5+700 AL KM 5+750.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	177,822,832.93	177,822,832.50	749,260.43	177,822,832.50	177,822,832.49	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0014/2032	CBN-2000MDP/0014/210014/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
3	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (SAN LORENZO CACAOTEPEC) DEL KM 4+900 AL KM 1+350.	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	40,337,923.08	38,418,066.16	1,919,856.92	38,418,066.16	38,418,066.16	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0011/2032	CBN-2000MDP/0011/210011/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
4	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (SAN LORENZO CACAOTEPEC) DEL KM 1+350 AL KM 2+701.	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	52,615,411.45	51,995,329.83	620,081.62	51,995,329.83	51,995,329.83	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0012/2032	CBN-2000MDP/0012/210012/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
5	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MARGEN OQUERDA DE LA RIVERA EL RIO ATAYAC DEL KM 3+000 AL KM 3+700.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	88,624,402.40	85,975,916.43	2,648,485.97	85,975,916.43	85,975,916.43	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0013/2032	CBN-2000MDP/0013/210013/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
6	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MARGEN OQUERDA DE LA RIVERA EL RIO ATAYAC DEL KM 4+00 AL KM 4+500.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	92,555,024.37	92,537,942.80	17,081.57	92,537,942.80	92,537,942.80	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0015/2032	CBN-2000MDP/0015/210015/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
7	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MARGEN OQUERDA DE LA RIVERA EL RIO ATAYAC DEL KM 5+200 AL KM 5+200.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	35,133,129.83	35,016,996.36	116,133.47	35,016,996.36	35,016,996.36	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0016/2032	CBN-2000MDP/0016/210016/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
8	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, CALLES SABANOS Y FRESNOS DEL KM 11+521 AL KM 13+200.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	30,905,233.88	29,986,265.19	948,968.69	29,986,265.19	29,986,265.19	100.00%	100%	28/01/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0017/2032	CBN-2000MDP/0017/210017/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000119006
9	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	703,000.00	701,859.39	1,140.61	701,859.39	701,859.39	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0025/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
10	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA, MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	MXTECA	TLAXACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	717,800.00	716,635.38	1,164.62	716,635.38	716,635.38	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0026/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
11	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	MXTECA	TLAXACO	SANTAGO YOSONDÚA	SANTAGO YOSONDÚA	703,000.00	701,859.39	1,140.61	701,859.39	701,859.39	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0027/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
12	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.	MXTECA	TLAXACO	SANTAGO YOSONDÚA	IMPERIO	714,100.00	712,941.38	1,158.62	712,941.38	712,941.38	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0028/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
13	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	SERRA NORTE	MIEM	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	1,073,000.00	1,071,259.07	1,740.93	1,071,259.07	1,071,259.07	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0029/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
14	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA.	SERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	1,073,000.00	1,071,259.07	1,740.93	1,071,259.07	1,071,259.07	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0019/2022	AOP/21/0019/21/0030/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117195
15	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS OTLUJUCA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANDRÉS OTLUJUCA	SAN ANDRÉS OTLUJUCA	1,110,000.00	1,108,199.04	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0020/2022	AOP/21/0020/21/0030/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117099
16	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILAPAM.	CAÑADA	CUICATLÁN	SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	SAN ANDRÉS TEOTILAPAM	1,110,000.00	1,108,199.04	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0020/2022	AOP/21/0020/21/0031/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117099
17	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN.	CAÑADA	TEOTITLÁN	ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN	1,110,000.00	1,108,199.04	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0020/2022	AOP/21/0020/21/0032/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117099
18	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.	CAÑADA	TEOTITLÁN	SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	1,110,000.00	1,108,199.04	1,800.96	1,108,199.04	1,108,199.04	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0020/2022	AOP/21/0020/21/0033/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117099
19	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	CHOPAMP	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	481,000.00	480,219.59	780.41	480,219.59	480,219.59	100.00%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0020/2022	AOP/21/0020/21/0034/2022	AEA00521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	1000117099
20	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL RÍO Y CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MACULIANGULUS, MUNICIPIO DE JUÁREZ.	SERRA NORTE	BENEMÉRITO	SAN PABLO MACULIANGULUS	SAN PABLO MACULIANGULUS	2,224,036.43	2,223,330.07	706.36	2,223,330.07	2,223,330.07	100.00%	100%	08/02/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-9630MDP/0026/2032	CBN-9630MDP/0026/22/036/2022	ABBA1020	CREDITO BANDERAS 363 MDP (PP)	1000118631
21	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CAMINO VEJO A COLORADO, EN LAS LOCALIDADES DE RANCHO BLANCO Y SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLLA	SANTAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	1,102,182.48	1,199,703.97	1,478.51	1,199,703.97	1,199,703.97	100.00%	100%	08/02/2022	SF/SP/DP/PP/CBN-2000MDP/0027/2032	CBN-2000MDP/0027/22/035/2022	ABBA0620	CREDITO BANDERAS 2000 MDP (PP)	1000118632
22	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAYULTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC.	MXTECA	NOCHKTLÁN	SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	3,063,586.58	3,063,472.81	0.00	3,063,586.58	3,063,472.81	100.00%	100%	08/02/2022	SF/SP/DP/PP/RA/0031/2022	RA/0031/22/049/2022	AEA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000118652
23	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC.	CUENCA DEL PAPALOAPAN	TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	PAPALOAPAN	3,196,995.95	3,196,820.15	0.00	3,196,995.95	3,196,816.24	99.99%	100%	30/03/2022	SF/SP/DP/PP/RA/0016/2022	RA/0016/22/039/2022	AEA001022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000119165
24	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LEON SANTI DE LA LOCALIDAD DE ATAYKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	MXTECA	TLAXACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	ATAYKI CUQUILA	1,606,000.00	1,605,717.14	282.86	1,605,717.14	1,605,717.14	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0196/2022	FISE/0196/22/046/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	1000117784
25	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO.	MXTECA	NOCHKTLÁN	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	EL LLANO	991,600.00	990,463.68	1,136.32	990,463.68	990,463.68	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/22/0531/2022	AEA00421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000118734
26	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL FRÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXITLÁN.	SERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTAGO TEXITLÁN	EL FRÍO	1,396,600.00	1,396,997.28	1,602.72	1,396,997.28	1,396,997.28	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/22/0532/2022	AEA00421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000118734
27	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC.	SERRA SUR	YALTEPEC	SANTA MARÍA ECATEPEC	SANTA MARÍA ECATEPEC	798,200.00	798,284.16	915.84	798,284.16	798,284.16	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/22/0533/2022	AEA00421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000118734
28	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO.	MXTECA	TEPOSOLLILA	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,776,000.00	1,773,964.80	2,035.20	1,773,964.80	1,773,964.80	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/22/0534/2022	AEA00421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000118734
29	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC.	SERRA SUR	PUTLA	SANTA MARÍA ZACATEPEC	LA CULEBRA	333,000.00	332,618.40	381.60	332,618.40	332,618.40	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PP/AOP/21/0234/2022	AOP/21/0234/22/0535/2022	AEA00421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1000118734
30	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+070, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COATEPEC.	MXTECA	TLAXACO	SANTO TOMÁS COATEPEC	MIGUEL HIDALGO	700,000.00	699,054.43	945.57	699,054.43	699,054.43	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0198/2022	FISE/0198/22/047/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	1000118010

CONTRO	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				INVERSION				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE			
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP			
31	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ORIENTE Y VIE DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMÍ	MTECA	TLAXACO	SAN JUAN RUMÍ	RIO CENTRO RUMÍ	2,936,343.21	2,932,000.22	4,342.99	2,932,000.22	2,932,000.22	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0199/2022	FISE/0199/220459/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	1060011870			
32	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA BIRECHA Y PRIVADA DE VETA HERMOSA, EN PARAJE EL TABAZO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	729,803.66	726,559.68	3,243.98	726,559.68	726,559.68	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0200/2022	FISE/0200/220459/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	1060011872			
33	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+000 AL KM+075 EN LA LOCALIDAD CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUJULA	SANTOS REYES NOPALA	CERRO CUERO	713,748.45	712,829.70	918.75	712,829.70	712,829.70	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0201/2022	FISE/0201/220460/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	1060011874			
34	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUANCO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	LAGUNA GUADALUPE YUCUANCO	2,057,071.84	2,032,792.00	24,279.84	2,032,792.00	2,032,792.00	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0202/2022	FISE/0202/220461/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118150			
35	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	990,781.28	988,177.75	2,583.53	988,177.75	988,177.75	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0204/2022	FISE/0204/220463/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118462			
36	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PARAJE ANILLO DEL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	3,736,524.31	3,736,671.26	863.05	3,735,671.26	3,735,671.26	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0195/2022	FISE/0195/220455/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117768			
37	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DEL PALENQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	116,691.30	115,997.25	694.05	115,997.25	115,997.25	100.00%	100%	18/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0200/2022	FISE/0200/220672/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117867			
38	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPOSSCULLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	2,139,186.06	2,139,176.91	9.15	2,139,176.91	2,139,176.91	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0194/2022	FISE/0194/220454/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117678			
39	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MNAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MNAS	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SANTA CATARINA MNAS	SANTA CATARINA MNAS	999,971.30	999,520.64	450.66	999,520.64	999,520.63	100.00%	100%	31/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0229/2022	FISE/0229/220526/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118098			
40	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTD. 08 -	SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO	2,202,301.30	2,202,119.59	181.71	2,202,119.59	1,742,872.16	79.15%	100%	31/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0203/2022	FISE/0203/220527/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118328			
41	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALMBIRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN CRISTÓBAL	689,652.34	687,309.92	2,342.42	687,309.92	687,309.88	100.00%	100%	31/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0231/2022	FISE/0231/220528/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118350			
42	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMULPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMPILAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMPILAS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN JACINTO AMPILAS	SAN JACINTO AMPILAS	3,637,251.69	3,633,935.42	3,316.27	3,633,935.42	3,189,506.31	86.99%	100%	18/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0209/2022	FISE/0209/220674/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117589			
43	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPAHOAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	2,144,131.51	2,143,790.13	0.00	2,144,131.51	2,143,790.13	99.98%	100%	21/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0309/2022	RA/X0309/220782/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119174			
44	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINATLA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINATLA (A ETAPA)	MTECA	NOCHTLÁN	SAN ANDRÉS SINATLA	SAN ANDRÉS SINATLA	1,699,180.64	1,695,629.73	3,550.91	1,695,629.73	1,695,628.18	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0264/2022	FISE/0264/220099/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117813			
45	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+000 AL KM+050 EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS CACATEPEC	MTECA	TLAXACO	SANTO TOMÁS CACATEPEC	NUNUMA	1,000,000.00	999,424.26	575.74	999,424.26	999,424.26	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0265/2022	FISE/0265/220611/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118007			
46	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LADRÓ CARDEÑAS, LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, (DIST. 08)	MTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTD. 08 -	MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN	720,898.52	719,884.90	1,014.62	719,884.90	719,884.90	100.00%	100%	06/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0266/2022	FISE/0266/220612/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118212			
47	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD HCA. CD. DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HCA. CD. DE EJUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	4,477,028.76	4,476,269.84	0.00	4,477,028.76	4,476,269.84	99.98%	100%	26/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0144/2022	RA/X0144/220326/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117947			
48	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODÓN, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, OAXACA	CAÑADA	CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NODÓN	2,224,882.38	2,180,379.11	0.00	2,224,882.38	2,180,379.11	98.00%	100%	11/03/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0069/2022	RA/X0069/220095/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119105			
49	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUANATEMOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO DE REYES ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	REYES ETLA	REYES ETLA	2,267,917.28	2,266,552.11	1,365.17	2,266,552.11	2,266,552.11	100.00%	100%	13/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0279/2022	FISE/0279/220660/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600117903			
50	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	2,498,720.03	2,494,149.01	0.00	2,498,720.03	2,494,149.01	99.82%	100%	21/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0306/2022	RA/X0306/220784/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118248			
51	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	2,499,891.34	2,492,769.96	0.00	2,499,891.34	2,492,769.96	99.72%	100%	21/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0307/2022	RA/X0307/220785/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118253			
52	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA JUAN RUIZ DE ALARCÓN, EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	2,210,086.66	2,207,334.91	0.00	2,210,086.66	2,207,334.91	99.88%	100%	21/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0308/2022	RA/X0308/220783/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119194			
53	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MHHATLÁN DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE MHHATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MHHATLÁN	MHHATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MHHATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	1,198,806.12	1,197,808.26	997.86	1,197,808.26	1,197,808.26	100.00%	100%	22/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0315/2022	FISE/0315/220787/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118195			
54	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES DE SAN FRANCISCO Y UTENALDE DE LA PRIVADA DE PROGRESO	MTECA	TLAXACO	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	PROGRESO	2,501,279.61	2,494,099.91	0.00	2,501,279.61	2,494,099.91	99.71%	100%	27/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/RA/X0342/2022	RA/X0342/220852/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118247			
55	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOSIL EN LA LOCALIDAD DE ZMATLÁN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	ZMATLÁN DE ALVAREZ	ZMATLÁN DE ALVAREZ	3,999,516.28	3,997,553.05	1,963.23	3,997,553.05	3,997,553.05	100.00%	100%	27/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0335/2022	FISE/0335/220844/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118343			
56	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	1,890,936.56	1,890,903.07	33.49	1,890,903.07	1,890,903.07	100.00%	100%	27/04/2022	SF/SP/PP/DP/PI/SE/0336/2022	FISE/0336/220845/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119166			

CONTRO. NO.	PROGRAMA DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE	
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERPP	
57	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES UNION, NAZARIO GÓMEZ Y TEPETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUILTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	MXTECA	COIXTLAHUACA	SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	SAN MIGUEL TEQUILTEPEC	2,271,280.70	2,266,795.83	4,484.87	2,266,795.83	2,266,795.83	100.00%	100%	29/04/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0353/2022	FISE/0353/220861/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600118650
58	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	3,667,545.58	3,584,169.50	83,374.08	3,584,169.50	2,940,710.25	81.04%	100%	03/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0357/2022	FISE/0357/220889/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600117601
59	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GUELAGUECHI, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	GUELAGUECHI	2,789,913.34	2,786,043.08	0.00	2,789,913.34	2,786,043.08	99.86%	100%	03/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0367/2022	RA/X/0367/220881/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119183
60	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	COSTA	JMALTEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	1,999,999.06	1,998,198.46	0.00	1,999,999.06	0.00	0.00%	100%	03/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0368/2022	RA/X/0368/220882/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119290
61	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	2,499,091.05	2,490,849.74	0.00	2,499,091.05	2,490,849.74	99.67%	100%	09/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0402/2022	RA/X/0402/221186/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119254
62	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, KM+08+00 AL KM+09+19.40 EN LA LOCALIDAD DE MHAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL MUNICIPIO DE MHAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA	SIERRA SUR	MHAHUALTÁN	MHAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MHAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	2,162,500.00	2,161,609.24	0.00	2,162,500.00	2,161,609.24	99.96%	100%	09/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0403/2022	RA/X/0403/221187/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119256
63	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMERICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,499,022.86	3,493,658.29	0.00	3,499,022.86	3,493,658.29	99.85%	100%	10/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0410/2022	RA/X/0410/221203/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119319
64	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SISTEMA DE MEDIA TENSION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DF ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,454,560.81	3,452,585.11	1,975.70	3,452,585.11	3,452,585.11	100.00%	100%	11/05/2022	SF/SP/DP/PI/FA/FE/0415/2022	FA/FE/0415/221206/2022	BEAL0322	FA/FE CAPITAL	10600119158
65	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	MXTECA	TLAXACO	MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	1,848,648.70	1,848,632.96	15.74	1,848,632.96	1,848,632.96	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0447/2022	FISE/0447/221267/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119291
66	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE	SIERRA SUR	PUTA	SANTA LUCÍA MONTEVERDE	LA UNIÓN ALTAMIRA	3,437,981.69	3,435,785.63	2,196.06	3,435,785.63	3,435,785.63	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0448/2022	FISE/0448/221268/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119213
67	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARBONAL, BUSTAMANTE, GARCÍA, PRIV. PROGRESO, PRIV. LOS MARAVILLES EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPÉHUA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPÉHUA	SIERRA SUR	MHAHUALTÁN	SITIO DE XITLAPÉHUA	SITIO DE XITLAPÉHUA	1,120,492.59	1,120,455.30	37.29	1,120,455.30	1,120,455.30	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0449/2022	FISE/0449/221269/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119369
68	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE SANTO JUAN TLAPA	MXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUAN TLAPA	TLAPA	3,154,314.07	3,152,903.07	1,411.00	3,152,903.07	3,152,903.07	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0450/2022	FISE/0450/221270/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119352
69	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE ABRIL, AV. 28 DE MARZO, AV. PROF. IGNACIO ALLENDE, ULISES URBETA, C/ON FRANCISCO JAVIER RMA RAMÓN ESTEBAN DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	5,033,276.69	5,027,993.48	0.00	5,033,276.69	5,027,993.48	99.90%	100%	25/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0489/2022	RA/X/0489/221611/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119371
70	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ENERO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	VALLES CENTRALES	TLACOLLILA	SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	1,226,289.19	1,225,330.12	0.00	1,226,289.19	1,225,330.83	99.92%	100%	25/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0490/2022	RA/X/0490/221612/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119323
71	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA E INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	1,499,531.52	1,493,313.53	0.00	1,499,531.52	1,493,313.53	99.59%	100%	31/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0510/2022	RA/X/0510/221649/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119354
72	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA, 2 DE ABRIL Y SANTOS DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLLILA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLLILA	TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	1,499,999.48	1,498,947.36	0.00	1,499,999.48	1,353,929.15	90.26%	100%	31/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0511/2022	RA/X/0511/221650/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119185
73	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SAN BARTOLO Y ESCALITOS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXACO	MXTECA	TLAXACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXACO	5,000,000.00	4,984,493.64	0.00	5,000,000.00	4,984,493.64	99.69%	100%	31/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0513/2022	RA/X/0513/221652/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119620
74	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SAN SIDRO DEL PALMAR	6,374,087.56	6,373,383.42	704.14	6,373,383.42	6,373,383.42	100.00%	100%	27/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0501/2022	FISE/0501/221641/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119275
75	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	5,006,792.14	5,006,889.06	1,903.08	5,006,889.06	5,006,889.06	100.00%	100%	27/05/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0502/2022	FISE/0502/221640/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600117220
76	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	1,538,096.55	1,537,212.67	883.88	1,537,212.67	1,537,212.67	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0525/2022	FISE/0525/221667/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119650
77	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FUNDADORES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	1,479,688.33	1,478,891.42	794.91	1,478,891.42	1,478,891.42	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0526/2022	FISE/0526/221668/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119651
78	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TRES EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	1,818,983.30	1,817,946.69	1,036.61	1,817,946.69	1,817,946.69	100.00%	100%	03/06/2022	SF/SP/DP/PI/FE/0527/2022	FISE/0526/221669/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119653
79	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	2,140,015.86	2,137,046.83	2,969.03	2,137,046.83	2,137,046.83	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0537/2022	HD/0537/221686/2022	BECLU122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119758
80	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE MOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE MOLAR	3,425,431.54	3,422,644.67	2,786.87	3,422,644.67	3,422,644.67	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0538/2022	HD/0538/221689/2022	BECLU122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119759
81	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCAITO DE EMEDEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCAITO DE EMEDEDIO	2,205,061.31	2,202,273.64	2,787.67	2,202,273.64	2,202,273.64	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0539/2022	HD/0539/221690/2022	BECLU122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119786
82	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAOPAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO	1,361,642.28	1,359,249.62	2,394.66	1,359,249.62	1,359,249.62	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0541/2022	HD/0541/221692/2022	BECLU121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119815

CONTRO. NO.	PROGRAMA DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	OFICIOS Y FECHAS		FUENTE			
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD								FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP
83	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA MELBAÑO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL	3,238,795.51	3,235,713.53	3,079.98	3,235,713.53	3,235,713.53	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/HID/0542/2022	HD/0542/221693/2022	BECL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119827
84	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	1,488,456.79	1,486,876.72	2,580.07	1,486,876.72	1,486,876.72	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BECL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119814
85	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	67,170.08	67,053.73	116.35	67,053.73	67,053.73	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BECL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119814
86	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	36,652.33	36,588.84	63.49	36,588.84	36,588.84	100.00%	100%	09/06/2022	SF/SP/DP/PI/AUT/0543/2022	AUT/0543/221691/2022	BECL0121	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS PRODUCTOS FINANCIEROS	10600119814
87	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03 OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE GUERRERO, 4A. PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL MONOL. DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	1,459,999.48	1,459,872.46	0.00	1,499,999.48	1,003,001.13	66.87%	100%	13/06/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0553/2022	RA/X/0553/221705/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES	10600119448
88	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA AGENCIA DE NATIMDAD, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	MXTECA	HUAJAPAPAN	SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIMDAD	1,000,000.00	998,697.89	0.00	1,000,000.00	998,697.89	99.87%	100%	13/06/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0555/2022	RA/X/0555/221707/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119476
89	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUANAJUBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	COSTA	JMMLTEPEC	SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	1,926,886.09	1,924,773.20	0.00	1,926,886.09	1,924,773.20	99.89%	100%	13/06/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0554/2022	RA/X/0554/221706/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119607
90	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	2,427,169.36	2,426,946.90	222.46	2,426,946.90	2,426,946.90	100.00%	100%	13/06/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0562/2022	FISE/0562/221730/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119584
91	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA XTEPEJ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTEPEJ	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO	SANTA CATARINA XTEPEJ	SANTA CATARINA XTEPEJ	2,073,836.11	2,073,699.36	136.75	2,073,699.36	2,073,699.36	100.00%	100%	17/06/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0584/2022	FISE/0584/221751/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118740
92	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD	1,599,586.81	1,591,664.57	2,922.24	1,591,664.57	1,591,664.57	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SP/DP/PI/HID/0594/2022	HD/0594/221761/2022	BECL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119889
93	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,482,472.31	1,479,439.22	3,033.09	1,479,439.22	1,479,439.22	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SP/DP/PI/HID/0595/2022	HD/0595/221762/2022	BECL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119890
94	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	TŁXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	1,424,051.10	1,420,976.95	3,074.15	1,420,976.95	1,420,976.95	100.00%	100%	22/06/2022	SF/SP/DP/PI/HID/0596/2022	HD/0596/221763/2022	BECL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600119891
95	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL JCARAL EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE FLORES	MXTECA	JUXTLAHUACA	COCOYÁN DE FLORES	EL JCARAL	3,356,770.32	3,354,226.10	1,544.22	3,354,226.10	3,354,226.10	100.00%	100%	30/06/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0614/2022	FISE/0614/221780/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119821
96	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM MUNICIPIO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	1,334,109.64	1,334,057.06	0.00	1,334,109.64	1,334,057.06	100.00%	100%	01/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0628/2022	RA/X/0628/221796/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119611
97	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUCULA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SANTA MARIA CUCULA	1,698,717.34	1,697,717.34	0.00	1,698,717.34	1,697,717.34	99.94%	100%	01/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0629/2022	RA/X/0629/221797/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119733
98	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CECILIE HERRERO Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MNHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	COMITLÁN	4,815,493.32	4,808,739.35	6,753.97	4,808,739.35	4,808,739.35	100.00%	100%	08/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0667/2022	FISE/0667/222041/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119410
99	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03 OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	3,242,571.58	3,242,571.15	0.43	3,242,571.15	3,242,571.15	100.00%	100%	13/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0698/2022	FISE/0698/222149/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119536
100	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, OAXACA	MXTECA	TEPOSOLLILA	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,374,396.57	1,373,406.46	0.00	1,374,396.57	1,373,406.46	99.93%	100%	14/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/X/0701/2022	RA/X/0701/222147/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119608
101	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MXTECA	NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTIAGO AMATLÁN	2,613,473.02	2,613,127.70	345.32	2,613,127.70	2,613,127.70	100.00%	100%	18/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0719/2022	FISE/0719/222251/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600118739
102	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03 OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	571,526.22	570,247.58	1,278.64	570,247.58	569,292.82	96.96%	100%	18/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0719/2022	FISE/0719/222263/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119456
103	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SIERRA SUR	MNHUATLÁN	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	LA LABOR	1,999,879.87	1,999,869.66	10.21	1,999,869.66	1,999,869.66	100.00%	100%	18/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0720/2022	FISE/0720/222253/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119552
104	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONDOLDO COLOSO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	MXTECA	HUAJAPAPAN	HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	2,000,000.00	1,998,849.34	1,150.66	1,998,849.34	1,526,076.43	76.35%	100%	19/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0744/2022	FISE/0744/222304/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600120053
105	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN NOMBRE DEL KM 0-320.00 AL KM 0-364.46 Y CALLE SAN NOMBRE DEL KM 0-000.00 AL KM 0-109.94 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YDSONAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚM.	MXTECA	TLAXIACO	SAN JUAN NÚM.	SAN PEDRO YDSONAMA	1,738,000.01	1,735,903.51	2,096.50	1,735,903.51	1,465,694.06	84.43%	100%	19/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0745/2022	FISE/0745/222305/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600120054
106	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (JERBERA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	5,352,076.00	5,351,356.99	719.01	5,351,356.99	5,120,203.39	95.88%	100%	01/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0837/2022	FISE/0837/222450/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600120052
107	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHA	SIERRA SUR	MNHUATLÁN	SITIO DE XITLAPEHA	SAUZ	3,516,077.03	3,515,380.21	696.82	3,515,380.21	3,512,608.58	99.92%	100%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0788/2022	FISE/0788/222372/2022	BEAC0222	FAS - FISE CAPITAL	10600119471

CONTRATO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE	
					REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERPP	
108	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	SIERRA SUR	MMHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	AGUACATE	2,248,865.74	2,248,619.71	246.03	2,248,619.71	2,248,619.71	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0789/2022	FISE/0789/222373/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119510
109	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS ZOLA ETAPA	MXTECA	HUAJUAPAN	ZAPOTITLÁN PALMAS	EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS	3,290,080.59	3,290,048.13	32.46	3,290,048.13	3,290,048.13	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0790/2022	FISE/0790/222374/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119523
110	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	SIERRA SUR	MMHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	ZAGALÁ	1,421,502.87	1,421,009.60	493.27	1,421,009.60	1,421,009.60	100.00%	100%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0791/2022	FISE/0791/222375/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119635
111	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MONTES PINÉOS EN LA COLONIA SINAI PRIMERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUAMBURGUELEON	MXTECA	HUAJUAPAN	HERÓDICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COLONIA SINAI PRIMERA SECCIÓN	4,000,000.00	3,998,573.15	0.00	4,000,000.00	3,998,573.15	99.96%	100%	02/08/2022	SF/SP/DP/PI/RA/08/08/2022	RA/08/08/222454/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10000119806
112	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PROGRESO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CAKITZICHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RICAÑA, OAXACA	COSTA	JAMULTEPEC	SAN SEBASTIÁN XICAPA	CAKITZICHAN	3,279,997.86	3,270,016.27	9,971.59	3,270,016.27	3,270,016.27	100.00%	100%	28/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0816/2022	FISE/0816/222407/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119450
113	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HORACIO ZÚNGA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTAGO YOLOMECATL	MXTECA	TEPOSOLLILA	SANTAGO YOLOMECATL	SANTAGO YOLOMECATL	1,978,084.26	1,977,242.52	841.74	1,977,242.52	1,377,945.85	69.69%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0884/2022	FISE/0884/222515/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120055
114	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	SIERRA SUR	MMHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	SAN ESTEBAN AMATLÁN	2,050,000.00	2,049,084.56	915.44	2,049,084.56	0.00	0.00%	100%	04/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0855/2022	FISE/0855/222475/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119592
115	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	5,190,216.77	5,188,484.56	1,732.21	5,188,484.56	5,188,484.56	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0871/2022	FISE/0871/222498/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120162
116	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	3,748,489.89	3,746,464.34	2,025.55	3,746,464.34	3,746,464.34	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0872/2022	FISE/0872/222499/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120163
117	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GILDRADO MAGANA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	2,018,471.63	2,016,738.42	1,679.21	2,016,738.42	2,016,738.42	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0873/2022	FISE/0873/222500/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120164
118	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENTO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	TANICHE	TANICHE	2,683,037.15	2,683,495.37	1,541.78	2,683,495.37	2,683,495.37	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0874/2022	FISE/0874/222501/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120165
119	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	TANICHE	TANICHE	4,475,061.92	4,472,970.21	2,091.71	4,472,970.21	4,472,970.21	100.00%	100%	08/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0875/2022	FISE/0875/222502/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120167
120	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	TANICHE	TANICHE	3,468,172.99	3,466,362.18	1,790.81	3,466,362.18	3,466,362.18	100.00%	100%	09/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0876/2022	FISE/0876/222503/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120168
121	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ROATNA DEL MUNICIPIO DE MMHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MMHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SANTA CATARINA ROATNA		1,599,926.69	1,599,427.19	0.00	1,599,926.69	1,599,427.18	99.97%	100%	05/08/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PIE/0867/2022	AO/PIE/0867/222490/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACION E	10000119819
122	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPALOAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PLAYA DE JICAMA	2,238,455.92	2,236,783.62	1,672.30	2,236,783.62	2,236,783.62	100.00%	100%	02/08/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0844/2022	HD/0844/222458/2022	BECLF0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10000119794
123	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPALOAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO	1,318,690.40	1,318,090.97	1,599.43	1,318,090.97	1,318,090.97	100.00%	100%	15/08/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0905/2022	HD/0905/222540/2022	BECLF0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10000119793
124	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPALOAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NACIONAL	1,998,108.03	1,997,570.88	1,537.15	1,997,570.88	1,997,570.88	100.00%	100%	16/08/2022	SF/SP/DP/PI/HD/0906/2022	HD/0906/222541/2022	BECLF0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10000120001
125	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PARAJE VIEJO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCHITLÁN	MXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCHITLÁN	PARAJE VIEJO	2,625,648.65	2,624,955.32	694.33	2,624,955.32	2,624,955.32	100.00%	100%	04/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0863/2022	FISE/0863/222473/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119411
126	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE CUESTA EN LA LOCALIDAD DE COCOYÁN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	MXTECA	JUXTLAHUACA	COCOYÁN DE LAS FLORES	COCOYÁN DE LAS FLORES	7,750,558.84	7,747,442.65	3,116.19	7,747,442.65	7,747,442.65	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0910/2022	FISE/0910/222545/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120236
127	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	TANICHE	TANICHE	1,500,423.86	1,547,705.88	2,717.98	1,547,705.88	1,547,705.88	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0915/2022	FISE/0915/222505/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120233
128	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	4,650,936.04	4,647,771.22	3,164.82	4,647,771.22	4,647,771.22	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0916/2022	FISE/0916/222510/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120235
129	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURÍN Y DE LA CALLE SILENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	2,944,324.33	2,941,017.40	3,306.93	2,941,017.40	2,941,017.40	100.00%	100%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0917/2022	FISE/0917/222552/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10000120234
130	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES MARTINES DE TABUATIA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANAMEN DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,451,230.05	1,448,240.41	2,989.64	1,448,240.41	1,448,240.41	100.00%	100%	26/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0968/2022	FISE/0968/222616/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120316
131	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES AV. PALLINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	6,689,047.66	6,682,340.03	6,707.63	6,682,340.03	5,966,069.03	89.28%	100%	15/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0903/2022	FISE/0903/222536/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000120253
132	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE CUTIHLIAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUTIHLIAC Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCHITLÁN	MXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCHITLÁN	MIRAMAR	2,168,000.56	2,167,640.57	361.99	2,167,640.57	1,775,225.29	81.90%	100%	24/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0954/2022	FISE/0954/222602/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119413
133	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENAVISTA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	CAÑADA	TEOTITLÁN	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	SANTA CATARINA BUENAVISTA	8,919,631.07	8,910,933.46	8,697.61	8,910,933.46	8,910,933.46	100.00%	100%	25/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0967/2022	FISE/0967/222605/2022	BEACA0222	FAS - FISE CAPITAL	10000119606

CONTRO. NO.	PROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS		FUENTE		
						REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP
134	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA MORELOS, SECCION DE HERRERAS, CRISTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	VILLES CENTRALES	EJUTLA	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	3,008,790.60	3,002,860.68	5,929.92	3,002,860.68	2,701,874.78	89.98%	100%	03/09/2022	SF/SP/D/PP/IF/SE/10/02/2022	FISE/10/022286/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060018362
135	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC	CIENCUA DEL PAPAOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYATEPEC	NUEVO SOYATEPEC	2,353,905.92	2,352,266.05	1,639.27	2,352,266.05	2,352,266.65	100.00%	100%	02/08/2022	SF/SP/D/PP/HID/08/04/2022	HID/08/0422455/2022	BECLU0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1060019652
136	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES	ISTMO	JUCHITÁN	CHAHUITES	CHAHUITES	2,773,930.38	2,767,982.92	0.00	2,773,930.38	2,360,996.40	85.11%	100%	26/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/73/2022	AAOPE/11/7322889/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120487
137	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCHITÁN	MXTECA	TLAXACO	SANTA MARÍA YUCHITÁN	REYES LLANO GRANDE	1,427,986.04	1,426,852.91	0.00	1,427,986.04	1,083,776.89	75.90%	100%	30/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/90/2022	AAOPE/11/90223014/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120264
138	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPAN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPAN	VILLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPAN	SANTA MARÍA ATZOMPAN	963,000.00	923,940.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222878/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
139	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	MXTECA	TLAXACO	SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	770,400.00	738,152.00	0.00	770,400.00	738,152.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222879/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
140	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	COSTA	JUJULÁ	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	866,700.00	831,546.00	0.00	866,700.00	831,546.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222880/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
141	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	VILLES CENTRALES	ZACACHILÁ	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	1,001,520.00	960,897.60	0.00	1,001,520.00	960,897.60	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222881/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
142	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XTAVUTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAVUTLA	COSTA	JAMULTEPEC	SANTIAGO XTAVUTLA	SANTIAGO XTAVUTLA	924,480.00	886,962.40	0.00	924,480.00	886,962.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222882/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
143	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MXTECA	NOCHISTLÁN	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	473,796.00	454,578.48	0.00	473,796.00	454,578.48	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/02/2022	AAOPE/11/0222883/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120385
144	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SERRA SUR	MHUALTLÁN	SANTA ANA	SANTA ANA	770,400.00	738,152.00	0.00	770,400.00	738,152.00	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322884/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
145	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XTILA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XTILA	SERRA SUR	MHUALTLÁN	SANTA CRUZ XTILA	SANTA CRUZ XTILA	885,960.00	850,024.80	0.00	885,960.00	850,024.80	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322885/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
146	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	COSTA	JAMULTEPEC	SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	828,180.00	794,588.40	0.00	828,180.00	794,588.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322886/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
147	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	VILLES CENTRALES	ZIMTLÁN	SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	905,220.00	868,503.60	0.00	905,220.00	868,503.60	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322887/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
148	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SERRA SUR	MHUALTLÁN	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	924,480.00	886,962.40	0.00	924,480.00	886,962.40	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322888/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO	MXTECA	SILACAYOÁPM	SANTIAGO DEL RÍO	SANTIAGO DEL RÍO	685,656.00	657,845.28	0.00	685,656.00	657,845.28	95.94%	100%	14/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/03/2022	AAOPE/11/0322889/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120386
150	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CALVARO DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON	VILLES CENTRALES	TLACOLILLA	SAN PEDRO QUATON	LA SOLEDAD SALINAS	1,748,150.76	1,747,962.32	0.00	1,748,150.76	1,747,962.32	99.99%	100%	30/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/92/2022	AAOPE/11/92223017/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120451
151	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	SERRA NORTE	BENEMÉRITO IXTLÁN DE JUÁREZ	ABEJONES	ABEJONES	1,522,638.37	1,522,638.37	0.00	1,522,638.37	0.00	0.00%	100%	08/10/2022	SF/SP/D/PP/RA/8/12/26/2022	RA/8/12/2623072/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600120267
152	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	MXTECA	NOCHISTLÁN	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	828,180.00	794,588.40	0.00	828,180.00	794,588.40	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223002/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
153	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO	VILLES CENTRALES	ZIMTLÁN	SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	1,117,080.00	1,071,770.40	0.00	1,117,080.00	1,071,770.40	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223003/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
154	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MXTEPEC	VILLES CENTRALES	ZIMTLÁN	MAGDALENA MXTEPEC	MAGDALENA MXTEPEC	963,000.00	923,940.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223004/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
155	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUALTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUALTLA DE JIMÉNEZ	CAÑADA	TEOTITLÁN	HUALTLA DE JIMÉNEZ	HUALTLA DE JIMÉNEZ	963,000.00	923,940.00	0.00	963,000.00	923,940.00	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223005/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
156	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEMELUCÁN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEMELUCÁN	SERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEMELUCÁN	SAN LORENZO TEMELUCÁN	1,001,520.00	960,897.60	0.00	1,001,520.00	960,897.60	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223006/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
157	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMULTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1,124,784.00	1,078,161.92	0.00	1,124,784.00	1,078,161.92	95.94%	100%	29/09/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/82/2022	AAOPE/11/82223007/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120384
158	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL ZOMPANTE, MUNICIPIO DE MHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	SERRA SUR	MHUALTLÁN	MHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	3,613,755.98	3,612,379.12	0.00	3,613,755.98	3,612,379.12	99.98%	100%	17/10/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/27/2022	AAOPE/11/27/23155/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600118179
159	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE OAXACA Y ZONA CONURBADA	VILLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,877,068.63	1,876,248.69	0.00	1,877,068.63	1,876,248.69	99.96%	100%	20/10/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/36/2022	AAOPE/11/36/22319/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600117219
160	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AUDITORIO QUEBRETAN EN LA CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN Y EN LAS CALLES: HÉRODES DE CHAPULTEPEC, NICOLÁS CORTÉS, VENUS, MANUEL GRESPO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	VILLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,005,884.44	2,005,074.47	0.00	2,005,884.44	2,005,074.47	99.96%	100%	20/10/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/37/2022	AAOPE/11/37/22320/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600117270
161	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	VILLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	999,922.75	999,560.01	362.74	999,560.01	0.00	0.00%	100%	13/09/2022	SF/SP/D/PP/IF/SE/10/99/2022	FISE/10/9922868/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600118671
162	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	CAÑADA	CUICATLÁN	SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	1,232,640.00	1,182,643.20	0.00	1,232,640.00	1,182,643.20	95.94%	100%	08/11/2022	SF/SP/D/PP/AOOPE/11/45/2022	AAOPE/11/45/22343/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119740

CONTRO. NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE				
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERPP
163	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	1,887,480.00	1,810,922.40	0.00	1,887,480.00	1,810,922.40	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/145520/22	AO/PIE/1455/223474/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119740
164	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	1,155,600.00	1,108,728.00	0.00	1,155,600.00	1,108,728.00	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/145520/22	AO/PIE/1455/223475/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119740
165	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA MARÍA TONAMECA	1,848,960.00	1,773,964.80	0.00	1,848,960.00	1,773,964.80	95.94%	100%	09/11/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/145520/22	AO/PIE/1455/223476/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119740
166	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL KM 57+00 AL KM 5+145 LADO PONIENTE Y DEL KM 4+070 AL KM 4+145 LADO ORIENTE PARA LA RELIBICACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	ISTMO	TEHANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	6,047,294.63	6,047,294.63	0.00	6,047,294.63	6,047,294.63	100.00%	100%	17/11/2022	SF/SP/DP/PP/AE/1798/2022	AFE/1798/223836/2022	AALA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600120728
167	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1,758,041.41	1,755,864.81	2,175.60	1,755,864.81	1,755,864.81	100.00%	98%	30/03/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0203/2022	FISE/0203/220462/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600118325
168	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BAHUADO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1,620,361.37	1,616,658.63	3,702.74	1,616,658.63	1,616,658.63	100.00%	98%	27/04/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0334/2022	FISE/0334/220843/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600118326
169	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, JEREGUILLA ETAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	1,063,771.80	1,063,628.49	143.31	1,063,628.49	1,004,273.63	94.42%	96%	01/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0837/2022	FISE/0837/222451/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600120052
170	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUSCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALITZAC	CAÑADA	CUCATLÁN	SANTA MARÍA TLALITZAC	TIANGUSCO	1,123,248.65	1,114,999.89	0.00	1,123,248.65	327,553.87	29.16%	95%	18/05/2022	SF/SP/DP/PP/RAX/0467/2022	RAX/0467/221294/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119402
171	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES HERIBERTO Y VALENTE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZACHILA	VALLES CENTRALES	ZACHILA	VILLA DE ZACHILA	VICENTE GUERRERO	7,264,773.09	7,264,447.36	325.73	7,264,447.36	7,264,447.36	100.00%	95%	30/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0977/2022	FISE/0977/222631/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600120243
172	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	VALLES CENTRALES	CENTRO	ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	2,894,328.71	2,892,788.88	1,539.83	2,892,788.88	2,555,176.06	88.33%	95%	09/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0878/2022	FISE/0878/222550/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600118126
173	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD LA LOBERA, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LA LOBERA	1,347,514.55	1,346,870.44	0.00	1,347,514.55	1,267,781.40	94.08%	95%	11/10/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/124120/22	AO/PIE/1241/2220304/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120240
174	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ DE LA LOCALIDAD LA ANGSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LA ANGSTURA	781,632.95	781,123.64	0.00	781,632.95	723,326.37	92.54%	95%	11/10/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/124220/22	AO/PIE/1242/2220395/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120333
175	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	MXTECA	TLAXIACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	INDEPENDENCIA	1,350,000.00	1,348,667.91	332.09	1,348,667.91	0.00	0.00%	95%	07/09/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/1032/2022	FISE/1032/222739/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600119621
176	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJES, LOS PINOS, FRAMBOSANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARQUE EL QUINAYAL, DE LA LOCALIDAD DE EL QUINAYAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATLALHUACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN PEDRO ATLALHUACA	EL QUINAYAL	2,298,113.27	2,296,094.51	3,018.76	2,296,094.51	1,531,289.47	66.72%	90%	30/03/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0193/2022	FISE/0193/220453/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600117625
177	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	816,393.48	815,523.82	869.66	815,523.82	708,881.95	86.92%	90%	06/04/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0263/2022	FISE/0263/220069/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600117272
178	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	1,160,059.64	1,158,944.01	0.00	1,160,059.64	1,027,215.55	88.55%	90%	27/04/2022	SF/SP/DP/PP/RAX/0341/2022	RAX/0341/220853/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119295
179	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MARTINES DE LA EDUCACIÓN, CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MXTECA	JUCHITÁN	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	EL LLANO	1,322,450.82	1,322,191.75	259.07	1,322,191.75	241,768.92	18.29%	90%	27/04/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0333/2022	FISE/0333/220842/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600117965
180	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	2,372,106.09	2,371,604.33	500.76	2,371,604.33	2,371,604.33	100.00%	90%	18/04/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0293/2022	FISE/0293/220675/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600118397
181	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	VILLA DÍAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	1,203,333.17	1,203,079.14	0.00	1,203,333.17	645,503.44	53.64%	90%	16/05/2022	SF/SP/DP/PP/AWR/22/043420/22	FISE/0293/220675/2022	AGAA0122	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600118397
182	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	1,329,685.90	1,324,035.53	0.00	1,329,685.90	1,121,771.26	84.36%	90%	18/05/2022	SF/SP/DP/PP/RAX/0465/2022	RAX/0465/221291/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119296
183	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y VENECIA, JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMTLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SERRA SUR	MMIATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	COMTLÁN	4,676,447.10	4,672,494.43	3,952.67	4,672,494.43	1,253,175.77	26.82%	90%	08/07/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0668/2022	FISE/0668/222042/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600119832
184	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARTINES DE TAGUBAYÁ Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANANAN DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	7,123,192.19	7,118,910.43	4,281.76	7,118,910.43	7,118,910.43	100.00%	90%	26/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0967/2022	FISE/0967/222015/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600120315
185	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR EN EL MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	MXTECA	JUCHITÁN	COCOYAN DE LAS FLORES	RANCHO PASTOR	4,475,061.92	4,473,166.02	1,895.90	4,473,166.02	4,473,166.02	100.00%	90%	22/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0941/2022	FISE/0941/222578/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600120225
186	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONIGO	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TLANTONIGO	EL CARMEN	1,852,507.80	1,852,317.29	0.00	1,852,507.80	1,631,563.68	88.07%	90%	13/10/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PIE/1257/20/22	AO/PIE/1257/223116/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120332
187	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSCHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	1,349,846.16	1,348,795.56	1,050.60	1,348,795.56	0.00	0.00%	90%	07/09/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/1031/2022	FISE/1031/222738/2022	BEACA222	FAS - FISE CAPITAL	10600119472

CONTROL NO.	PROGRAMA DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	OFICIOS Y FECHAS		FUENTE				
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD								FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP	
188	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LONGORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NINÁDCO	MXTECA	TLAVACO	SANTA CRUZ NINÁDCO	OJO DE AGUA	2,875,588.59	2,877,561.98	1,026.61	2,877,561.98	0.00	0.00%	90%	07/09/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/1033/2022	FISE/1033/22214/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011907
189	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXCHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXCHA	COSTA	POCHUTLA	SAN AGUSTÍN LOXCHA	BUENAVISTA LOXCHA	4,999,616.30	4,999,000.83	0.00	4,999,616.30	3,319,274.61	66.39%	80%	31/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/0512/2022	RA/0512/22165/2022	AEA01022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060011950
190	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO, LIBERTAD, PRIVADA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	VALLES CENTRALES	TLACOLLA	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	1,602,460.19	1,598,370.82	4,089.37	1,598,370.82	1,010,701.53	63.23%	80%	17/06/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0583/2022	FISE/0583/21750/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011856
191	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN	COSTA	JAMULTEPEC	SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN	1,140,265.62	1,135,564.41	0.00	1,140,265.62	714,360.71	62.65%	80%	01/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/0626/2022	RA/0626/221794/2022	AEA01022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060011929
192	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MEXE REYES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXIYA	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ TLAXIYA	INDEPENDENCIA	1,610,440.25	1,596,573.24	0.00	1,610,440.25	0.00	0.00%	80%	14/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/0702/2022	RA/0702/222148/2022	AEA01022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1060011908
193	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MEXE, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MEXE	SIERRA SUR	YAUATEPEC	SAN JUAN JUQUILA MEXE	SAN JUAN JUQUILA MEXE	7,680,993.49	7,680,661.59	331.90	7,680,661.59	5,617,579.32	73.14%	80%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0752/2022	FISE/0752/223670/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011985
194	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL PARA ENERGÍA ELÉCTRICA (MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SIERRA SUR	PUTLA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SANTOS REYES ALDAMA	914,142.09	913,067.45	1,074.64	913,067.45	647,955.51	70.86%	80%	04/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0854/2022	FISE/0854/222474/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011956
195	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXCHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXCHA	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LOXCHA	SAN BALTAZAR LOXCHA	1,848,758.25	1,848,686.37	71.88	1,848,686.37	0.00	0.00%	80%	04/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0852/2022	FISE/0852/222472/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011875
196	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	CUENCA DEL PAPA/OAPAN	TUXTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	2,456,438.60	2,450,727.23	5,711.37	2,450,727.23	0.00	0.00%	80%	12/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0897/2022	FISE/0897/222525/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060012013
197	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	7,329,945.35	7,329,385.84	3,559.51	7,329,385.84	7,329,385.84	100.00%	80%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0919/2022	FISE/0918/222553/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120281
198	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	MXTECA	TEPOSOLLA	SAN ANTONIO MONTE VERDE	SAN ANTONIO MONTE VERDE	1,477,360.99	1,475,647.82	1,722.17	1,475,647.82	0.00	0.00%	80%	24/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0955/2022	FISE/0955/222604/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1060011981
199	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	4,457,362.83	4,455,766.55	1,596.28	4,455,766.55	4,455,766.55	100.00%	80%	22/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0940/2022	FISE/0940/222579/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120188
200	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y CAMINO DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,756,921.08	1,756,827.97	93.11	1,756,827.97	0.00	0.00%	80%	25/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0961/2022	FISE/0961/222609/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119321
201	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	MXTECA	TEPOSOLLA	SAN ANTONIO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	1,478,865.84	1,474,438.42	1,427.42	1,474,438.42	0.00	0.00%	80%	05/09/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/1020/2022	FISE/1020/22219/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119703
202	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZOS	SIERRA SUR	PUTLA	SAN PEDRO AMUZOS	LA GUADALUPE	2,250,213.47	2,245,255.77	0.00	2,250,213.47	880,898.41	39.15%	70%	20/07/2022	SF/SP/DP/PI/RA/0748/2022	RA/0748/222306/2022	AEA01022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119325
203	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MXTECA	TLAVACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	NUNUMA	1,022,089.92	1,021,887.24	202.68	1,021,887.24	0.00	0.00%	70%	05/09/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/1022/2022	FISE/1022/222131/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119508
204	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTR	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN PEDRO MÁRTR	SAN PEDRO MÁRTR	2,512,812.39	2,512,761.13	0.00	2,512,812.39	0.00	0.00%	70%	17/10/2022	SF/SP/DP/PI/AOPE/1280/22	AOPE/1280/223154/2022	AEA01222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120583
205	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (LA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,150,873.87	2,148,282.10	0.00	2,150,873.87	0.00	0.00%	70%	17/11/2022	SF/SP/DP/PI/AE/1797/2022	AFIE/1797/223835/2022	ALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600120776
206	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MXTECA	TLAVACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	1,118,498.45	1,117,762.29	0.00	1,118,498.45	665,308.04	59.48%	65%	13/10/2022	SF/SP/DP/PI/AOPE/1256/22	AOPE/1256/223115/2022	AEA01222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120382
207	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMARILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	6,776,116.34	6,774,437.12	1,679.22	6,774,437.12	6,774,437.12	100.00%	60%	10/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0887/2022	FISE/0887/222521/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120187
208	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	1,221,090.96	1,217,868.78	3,222.18	1,217,868.78	1,217,868.78	100.00%	60%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0913/2022	FISE/0913/222549/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120031
209	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIBUJANO EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	848,464.37	845,208.10	3,256.27	845,208.10	845,208.10	100.00%	50%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0912/2022	FISE/0912/222547/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120231
210	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	523,060.99	519,731.94	3,329.05	519,731.94	519,731.94	100.00%	50%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0914/2022	FISE/0914/222549/2022	BEENP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120230
211	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	1,118,765.48	1,117,257.94	1,507.54	1,117,257.94	1,117,257.94	100.00%	50%	22/08/2022	SF/SP/DP/PI/PISE/0938/2022	FISE/0938/222579/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120182
212	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA HIDRÁULICO TL. EN LA LOCALIDAD DE MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHCO), MUNICIPIO DE MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ	4,404,647.70	4,404,052.71	0.00	4,404,647.70	0.00	0.00%	50%	27/10/2022	SF/SP/DP/PI/AOPE/1418/2022	AOPE/1418/223036/2022	AEA01222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119878
213	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (2DA. ETAPA DE URBANIZACIÓN)	ISTMO	TEHUATEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	46,698,812.31	46,698,812.31	0.00	46,698,812.31	0.00	0.00%	45%	24/11/2022	SF/SP/DP/PI/AE/1840/2022	AFIE/1840/223850/2022	ALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600120804

CONTRATO	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN			INVERSIÓN			OFICIOS Y FECHAS		FUENTE				
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPLETADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP
214	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO.	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	7,328,626.08	7,327,029.06	1,797.02	7,327,029.06	7,327,029.06	100.00%	40%	10/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0886/2022	FISE0886/222520/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120183
215	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,382,443.60	1,379,196.20	3,247.40	1,379,196.20	1,379,196.20	100.00%	40%	17/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0911/2022	FISE0911/222546/2022	BERNP0122	FIDEICOMSO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE)	10600120332
216	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PATENTON EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO.	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	4,577,949.59	4,576,401.52	1,544.07	4,576,401.52	4,576,401.52	100.00%	40%	22/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0939/2022	FISE0939/222577/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120186
217	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO.	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	LLANO LA PLAZA	2,566,664.17	2,566,779.47	1,884.70	2,566,779.47	2,566,779.47	100.00%	40%	30/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0988/2022	FISE0988/222644/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120181
218	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ANTONIO DE LEÓN EN LA LOCALIDAD DE HUAJUAPAN MUNICIPIO DE HUAJUAPAN.	MIATECA	HUAJUAPAN	SANTAGO CHAZUMBA	ACAOQUIZAPAM	1,780,862.69	1,780,786.84	0.00	1,780,862.69	1,780,786.84	100.00%	40%	30/09/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/118620/22	AOOPE/1185/223010/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120190
219	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LUNATITLÁN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUAJUAPAN.	MIATECA	HUAJUAPAN	SANTAGO CHAZUMBA	LUNATITLÁN DEL PROGRESO	2,296,774.80	2,296,724.00	0.00	2,296,774.80	2,296,724.00	100.00%	40%	13/09/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/109520/22	AOOPE/1095/222857/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120242
220	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS.	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	1,943,281.11	1,941,551.44	1,736.67	1,941,551.44	1,941,551.44	100.00%	0%	30/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0989/2022	FISE0989/222645/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600120184
221	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			MODERNIZACIÓN DE LOS TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,995,000.22	4,993,680.20	0.00	4,995,000.22	4,993,680.20	99.97%	0%	20/09/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/114300/22	AOOPE/1143/222946/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120508
222	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIATEPEC.	SIERRA SUR	MHUATLÁN	SAN JUAN MIATEPEC DITO. 26 -	SAN JUAN MIATEPEC DISTRITO 26	1,751,337.29	1,751,274.65	62.64	1,751,274.65	0.00	0.00%	0%	14/09/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/1106/2022	FISE/1106/222890/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119318
223	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	9,854,784.90	9,854,178.50	0.00	9,854,784.90	0.00	0.00%	0%	20/09/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/114220/22	AOOPE/1142/222933/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120521
224	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTAGO AMOLTEPEC.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTAGO AMOLTEPEC	LAS CUEVAS	2,164,497.34	2,162,782.97	1,714.37	2,162,782.97	0.00	0.00%	0%	13/09/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/1097/2022	FISE/1097/222859/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600119846
225	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONALD, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,600,477.26	2,600,427.26	0.00	2,600,477.26	0.00	0.00%	0%	09/11/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/145820/22	AOOPE/1458/233477/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119717
226	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUARTEMILCO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO.	MIATECA	TLAXACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	1,900,000.00	1,899,800.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00%	0%	09/11/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/145620/22	AOOPE/1456/232478/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119687
227	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN (PRIMERA ETAPA).	MIATECA	NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	1,853,207.30	1,852,407.40	0.00	1,853,207.30	0.00	0.00	0%	09/11/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/145720/22	AOOPE/1457/232479/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600119716
228	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LADRÓ GARDENAS, BENTO JUÁREZ, ABSOLO, ENTRADA A LA POBLACIÓN, CAMINO A YOSCOBÁN, PRIVADA YOSCOBÁN Y PRIVADA JUAN HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NÓPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NÓPALA.	MIATECA	TEPOSOLILLA	SAN PEDRO NÓPALA	SAN PEDRO NÓPALA	3,140,703.62	3,136,600.00	0.00	3,140,703.62	0.00	0.00%	0%	24/11/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/1811/2022	AFIE/1811/223849/2022	ALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600117271
229	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.	ISTMO	JUCHITÁN	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	2,146,149.54	2,145,053.56	0.00	2,146,149.54	0.00	0.00%	0%	25/11/2022	SF/SP/DP/PI/HDI/1841/2022	HDI/1841/223879/2022	BECL0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600120803
230	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, CALLES SABINOS Y FRENNOS DEL KM 11+921 AL KM 13+200.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	0%	17/11/2022	SF/SP/DP/PI/AFIE/1802/2022	AFIE/1802/223839/2022	ALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600120579
231	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02			BACHEO DE ALTA PRESIÓN EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00%	0%	29/11/2022	SF/SP/DP/PI/CDF/21/1844/022	CDF/21/1844/223882/2022	AEBA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	10600120600
232	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA	03			REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	373,540.88	373,540.88	0.00	373,540.88	0.00	0.00%	0%	28/12/2022	SF/SP/DP/PI/AOOPE/1863/20/22	AOOPE/1863/223913/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	10600120823
233	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04			GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTAMARÍA HUATLILCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATLILCO	CRUCECITA	8,093,320.00	8,092,750.72	0.00	8,093,320.00	8,076,921.45	99.80%	100%	24/02/2022	SF/SP/DP/PI/CDF/21/0009/022	CDF/21/0009/220081/2022	AEBA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	10600118677
234	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO 3A ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23,000,000.00	22,999,999.78	0.22	22,999,999.78	22,999,999.78	100.00%	90%	23/09/2022	SF/SP/DP/PI/FAFE/1170/2022	FAFE/1170/222983/2022	BEAL0322	FAFE CAPITAL	10600120532
235	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO 2A ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	37,004,316.22	37,004,316.22	0.00	37,004,316.22	37,004,316.22	100.00%	80%	26/08/2022	SF/SP/DP/PI/CGBN-2008/DP/0966/220814/2022	CGBN-2008/DP/0966/220814/2022	ABBA0920	CREDITO BANORRAS 2000 MPP (PPP)	10600120015
236	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO 3A ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	37,004,316.22	37,002,733.05	1,583.17	37,002,733.05	26,783,975.83	72.38%	0%	12/09/2022	SF/SP/DP/PI/FAFE/1062/2022	FAFE/1062/222823/2022	BEAL0322	FAFE CAPITAL	10600120118
237	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	01			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO CHAZUMBA.	MIATECA	HUAJUAPAN	SANTAGO CHAZUMBA	RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN)	1,242,998.72	1,242,824.08	0.00	1,242,998.72	1,242,824.08	99.99%	100%	31/01/2022	SF/SP/DP/PI/AOP/21/0021/2022	AOP/21/0021/210019/2022	AEAA0521	ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN	10600117421
238	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	01			REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DF ESTATAL.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	12,959,351.35	12,951,148.06	8,203.29	12,951,148.06	12,951,148.06	100.00%	100%	11/05/2022	SF/SP/DP/PI/FAFE/0412/2022	FAFE/0412/221205/2022	BEAL0322	FAFE CAPITAL	10600119357
239	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	01			CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DF ESTATAL.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,875,903.79	4,875,810.48	4,093.31	4,875,810.48	4,875,810.48	100.00%	100%	11/05/2022	SF/SP/DP/PI/FAFE/0413/2022	FAFE/0413/221204/2022	BEAL0322	FAFE CAPITAL	10600119128
240	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	01			CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DF ESTATAL.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	13,706,184.04	13,696,160.63	10,023.41	13,696,160.63	13,696,160.63	100.00%	100%	11/05/2022	SF/SP/DP/PI/FAFE/0414/2022	FAFE/0414/221207/2022	BEAL0322	FAFE CAPITAL	10600119356

CONTRO. NO.	PROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN		REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA		INVERSIÓN		OFICIOS Y FECHAS		FUENTE				
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPLETADA		INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERPP		
241	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y/O DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DE ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,011,522.50	4,010,492.80	1,029.70	4,010,492.80	3,942,208.19	98.30%	100%	11/05/2022	SF/SP/DP/PI/FAFEF/0416/2022	FAFEF/0416/221208/2022	BEALAO322	FAFEF CAPITAL	1000019214	
242	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	REHABILITACION DEL PATIO DE SERVICIO DE LA TERMINAL PARQUE DEL AMOR DEL COTIUBUS, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	7,034,019.75	7,033,474.23	0.00	7,034,019.75	7,033,474.23	99.99%	100%	23/06/2022	SF/SP/DP/PI/CDFC/22/05982/022	CDFC/2205982/21785/2022	AEBA0122	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	1000019370	
243	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPANSA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA COLONIA RENACIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE ZACHILA	VALLES CENTRALES	ZACHILA	VILLA DE ZACHILA	VICENTE GUERRERO	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100%	31/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/00514/2022	RA/00514/221653/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019498	
244	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y VALADOES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DE ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	19,007,604.06	18,987,099.82	20,504.24	18,987,099.82	18,987,099.82	100.00%	100%	01/06/2022	SF/SP/DP/PI/FAFEF/0519/2022	FAFEF/0519/221658/2022	BEALAO322	FAFEF CAPITAL	1000019701	
245	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	REMEDIACION DE EDIFICIOS DE OFICINAS DIRECTVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL OF ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	15,006,561.07	14,871,389.87	135,171.20	14,871,389.87	14,871,389.87	100.00%	100%	01/06/2022	SF/SP/DP/PI/FAFEF/0520/2022	FAFEF/0520/221659/2022	BEALAO322	FAFEF CAPITAL	1000019702	
246	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE USILA	ARROYO IGUANA	4,000,000.00	3,999,210.46	0.00	4,000,000.00	3,999,210.46	99.98%	90%	06/09/2022	SF/SP/DP/PI/RA/001030/2022	RA/001030/222737/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000020283	
247	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE USILA	ARROYO IGUANA	971,461.31	971,269.56	0.00	971,461.31	971,269.56	99.98%	90%	04/10/2022	SF/SP/DP/PI/MMR/2212100/22	RA/001030/222737/2022	AGAA0122	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	1000020283	
248	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	REHABILITACION DE TERMINAL DE AUTOBUS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,607,306.02	1,605,540.00	0.00	1,607,306.02	1,605,540.00	99.89%	90%	04/10/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PE/120920/22	AO/PE/1209223032/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000019383	
249	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPANSA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	EL TEMASCAL	3,163,125.36	3,161,548.00	1,576.36	3,161,548.00	2,655,774.88	84.00%	85%	27/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0793/2022	FISE/0793/222377/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000019686	
250	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUATEPEC	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN ANTONIO HUATEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	859,825.69	897,171.70	2,653.99	897,171.70	897,171.70	0.00%	80%	21/07/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0757/2022	FISE/0757/222328/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000019442	
251	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	1,300,000.00	1,290,910.51	9,089.49	1,290,910.51	1,290,910.51	0.00	0.00%	75%	29/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0975/2022	FISE/0975/222629/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000019810
252	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	UNION DEL PROGRESO	1,162,415.57	1,157,426.64	0.00	1,162,415.57	1,157,426.64	0.00%	0.00%	70%	17/10/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PE/128120/22	AO/PE/1281223153/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020557
253	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO TURISTICO Y DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATLUCO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLUCO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATLUCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATLUCO	CRUCECITA	19,779,112.54	19,710,760.72	0.00	19,779,112.54	19,710,760.72	0.00%	0.00%	45%	17/11/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PE/180120/22	AO/PE/1801223838/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020775
254	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONA EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	2,437,347.56	2,435,155.13	0.00	2,437,347.56	2,305,054.79	94.57%	100%	25/03/2022	SF/SP/DP/PI/RA/00149/2022	RA/00149/2220263/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019103	
255	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONA SATELITE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	2,558,777.43	2,558,283.78	0.00	2,558,777.43	2,558,283.78	99.94%	100%	27/04/2022	SF/SP/DP/PI/RA/00349/2022	RA/00349/220849/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019104	
256	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOOQUITLAN	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	SANTA MARÍA ZOOQUITLAN	BUENA VISTA	1,515,640.12	1,515,362.32	277.80	1,515,362.32	1,515,362.32	100.00%	100%	18/04/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0292/2022	FISE/0292/220673/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000018504	
257	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TENEXIQUILAN	MXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN PEDRO TENEXIQUILAN	SAN JOSE RIO MINAS	4,910,046.12	4,903,039.96	0.00	4,910,046.12	4,903,039.96	99.98%	100%	09/05/2022	SF/SP/DP/PI/RA/00406/2022	RA/00406/221195/2022	AEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	1000019324	
258	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASKETBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	3,895,400.42	3,894,475.27	925.15	3,894,475.27	3,894,475.27	100.00%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0452/2022	FISE/0452/221271/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000019300	
259	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOOQUITLAN	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	SANTA MARÍA ZOOQUITLAN	BUENA VISTA	320,000.00	319,941.35	0.00	320,000.00	319,941.35	99.98%	100%	16/05/2022	SF/SP/DP/PI/MMR/22043320/22	FISE/0250/220673/2022	AGAA0122	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	1000018504	
260	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	5,000,500.05	4,999,069.82	3,438.23	4,999,069.82	4,638,338.68	92.78%	95%	11/08/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0895/2022	FISE/0895/222523/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000020172	
261	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ	2,000,000.00	1,999,999.44	0.00	2,000,000.00	1,999,999.44	0.00%	0.00%	50%	26/10/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PE/141520/22	AO/PE/1415223303/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020635
262	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE LA UNDA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL MAYORAL PALMOL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,970,032.81	1,968,988.30	0.00	1,970,032.81	1,968,988.30	0.00%	0.00%	40%	31/10/2022	SF/SP/DP/PI/AO/PE/142520/22	AO/PE/1425223314/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN E	1000020603
263	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	6,662,141.27	6,660,601.12	0.00	6,662,141.27	6,660,601.12	0.00%	0.00%	0%	15/11/2022	SF/SP/DP/PI/AFE/1791/2022	AFE/1791223817/2022	AAAO0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	1000020771
264	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8.00 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 71 CLAVE 20ETHQ07X DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZIMTLÁN	MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	1,446,292.41	1,444,201.00	2,091.41	1,444,201.00	1,444,201.00	100.00%	100%	30/03/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0197/2022	FISE/0197/220464/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000017833	
265	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANTUARIO EN EL INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 253 "SAN MATEO SOSOLA" CLAVE: 20ETHQ25Q EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	1,320,000.00	1,318,597.87	1,402.13	1,318,597.87	1,318,597.87	100.00%	100%	01/04/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0235/2022	FISE/0235/220639/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000017836	
266	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE REPARACION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EBO PLANTEL 243 CLAVE: 20ETHQ245 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS	MXTECA	HUAJUAPAN	ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	3,108,126.95	3,105,257.24	2,868.71	3,105,257.24	3,106,257.24	100.00%	100%	30/06/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0615/2022	FISE/0615/221781/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000017549	
267	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA ESCOLITE ENSEN N° 20 "SAN MIGUEL PERAS" CLAVE: 20EMR0207	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	2,201,213.83	2,200,881.40	332.43	2,200,881.40	1,597,171.82	72.57%	85%	23/06/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0699/2022	FISE/0699/221687/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000017210	
268	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASKETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERODAN CLAVE: 20DP088E EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAPAMA MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO CHICAPAMA	2,278,421.07	2,278,923.75	2,497.32	2,278,923.75	2,278,923.75	100.00%	100%	25/05/2022	SF/SP/DP/PI/FISE/0495/2022	FISE/0495/221623/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	1000017831	

CONTR. NO.	PROGRAMA DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE	
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SERP	
269	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DP08088J EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	2,763,864.45	2,762,471.95	1,362.50	2,762,471.95	2,762,471.95	100.00%	100%	08/07/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB/0665/2022	FAM-IEB-0665/222039/2022	BEAGA222	FAM IEB CAPITAL	10600119725
270	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODET CLAVE: 20DA00060 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	4,916,432.65	4,915,075.05	1,357.60	4,915,075.05	4,915,075.05	100.00%	100%	12/07/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM0690/2022	FAM-IEB-REM0690/222038/2022	BEAGA421	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600119748
271	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1875A EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	3,103,231.16	3,101,533.57	1,697.59	3,101,533.57	3,101,533.57	100.00%	100%	12/07/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM0691/2022	FAM-IEB-REM0691/222037/2022	BEAGA421	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600119727
272	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1325W EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	2,303,417.31	2,301,955.45	1,461.86	2,301,955.45	2,301,955.45	100.00%	100%	12/07/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM0692/2022	FAM-IEB-REM0692/222038/2022	BEAGA421	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600119724
273	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0100, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETTLA OAXACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	2,584,000.00	2,583,900.00	100.00	2,583,900.00	2,583,899.98	100.00%	100%	01/08/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0838/2022	FISE/0838/222452/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600118775
274	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0100, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETTLA OAXACA	MXTECA	HUAJAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	3,565,383.16	3,563,548.70	1,834.46	3,563,548.70	2,674,005.33	75.04%	100%	31/08/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM0692/2022	FAM-IEB-REM0692/222650/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600120169
275	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN EL AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV114F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAXIHTLATEPEC	SIERRA NORTE	MXME	SANTA MARIA TLAXIHTLATEPEC	SANTA CRUZ	3,105,872.52	3,105,835.85	36.67	3,105,835.85	0.00	0.00%	100%	21/09/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM1144/2022	FAM-IEB-REM1144/222947/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600120478
276	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 20DP0202, DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, COIXTLAHUACA, OAXACA	MXTECA	COIXTLAHUACA	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	2,649,999.93	2,645,153.32	4,846.61	2,645,153.32	2,645,153.32	100.00%	90%	25/05/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0496/2022	FISE/0496/221624/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600118776
277	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTOAGO ATTLÁN	SIERRA NORTE	MXME	SANTOAGO ATTLÁN	EL CALVARIO	3,265,444.13	3,264,986.00	458.13	3,264,986.00	2,508,403.26	76.83%	80%	08/07/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB/0669/2022	FAM-IEB-0669/222043/2022	BEAGA022	FAM IEB CAPITAL	10600118842
278	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEMEXELUCÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEMEXELUCÁN	RIO DE TALEA	2,604,084.13	2,603,512.29	571.84	2,603,512.29	633,800.68	24.34%	75%	25/05/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0494/2022	FISE/0494/221622/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600117735
279	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0155, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	2,618,698.97	2,618,670.35	1,028.62	2,618,670.35	735,132.53	28.07%	75%	25/05/2022	SF/SP/DP/PP/FISE/0497/2022	FISE/0497/221625/2022	BEACA022	FAS - FISE CAPITAL	10600117883
280	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 20DP0804D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	2,798,715.55	2,798,019.37	1,696.18	2,798,019.37	2,798,019.37	100.00%	50%	22/09/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM1154/2022	FAM-IEB-REM1154/222963/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118994
281	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE: 20DP01387J EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MTLA	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	SAN PABLO VILLA DE MTLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	2,798,715.55	2,798,272.43	1,443.12	2,798,272.43	2,798,272.43	100.00%	0%	22/09/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM1153/2022	FAM-IEB-REM1153/222962/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600119993
282	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO JORDO CON CLAVE: 20DP0696P, EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	3,030,312.96	3,027,790.19	0.00	3,030,312.96	0.00	0.00%	0%	03/11/2022	SF/SP/DP/PP/AO/PE/1432/2022	AO/PE/1432/223321/2022	AEAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIONE	10600119557
283	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO REPARADO	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DP011000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	9,438,131.64	9,436,232.52	0.00	9,438,131.64	0.00	0.00%	0%	11/10/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM1237/2022	FAM-IEB-REM1237/222040/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600119726
284	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE: 20DP0805H EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	MXTECA	COIXTLAHUACA	CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	2,887,560.54	2,884,019.26	0.00	2,887,560.54	0.00	0.00%	0%	18/11/2022	SF/SP/DP/PP/FAM-IEB-REM1804/2022	FAM-IEB-REM1804/223842/2022	BEAGA422	FAM IEB REMINENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600120605

SUMAS: 1,391,750,398.71 1,382,955,716.46 7,601,227.61 1,384,149,171.10 1,182,525,568.52 85.43