

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE			
					REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	
1	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	RENOVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CONFORMADO POR EL TEATRO "ÁLVARO CARRILLO", EL EDIFICIO DE SELCUTA Y EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES "MONTE ALBÁN", UBICADOS EN CALZADA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA LINDAVISTA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, ZA ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00%	95%	535.00	FEF00032100032021	AECAA0520	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600115429
2	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL LIBRAMIENTO SUR OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00%	95%	1,160.00	RAx700042100042021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600116730
3	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	04	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	GERENCIAMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA 1A ETAPA.	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	2,017,239.61	0.00	2,017,239.61	0.00	0.00%	80%	2,017,239.61	COP24000082100102021	ABAAA1720	CREDITO CORTO PLAZO 340 MDP	10600116316
4	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	04	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	GERENCIA DE PROYECTO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,256.80	0.00	3,256.80	0.00	0.00%	100%	3,256.80	CCP24000092100092021	ABAAA1720	CREDITO CORTO PLAZO 340 MDP	10600116402
5	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE: 20DPR185AN EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	151,589.47	0.00	151,589.47	151,506.29	99.95%	100%	83.18	FAM-EB-REM0044210234	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116092
6	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPR2406N EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN MIGUEL PERAS	BARRO RÍO MORALES	150,616.25	0.00	150,616.25	149,379.05	99.98%	100%	637.20	FAM-EB-REM0045210235	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116192
7	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL TLE BAGACHILERATO NO. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO.	SIERRA SUR	IMAHUATLÁN	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00%	95%	0.17	FAM-EMS-REM0048210231	BEAEB0320	FAM IEMS REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116578
8	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR185AN	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	424,320.54	0.00	424,320.54	405,738.40	95.62%	85%	18,582.14	FAM-EB0069210282021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600115984
9	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGELO) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRENQUE A NIVEL CON V. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	122,841,998.28	0.00	122,841,998.28	38,723,491.65	31.52%	40%	84,118,506.63	CBNB-2000MDP00692103	ABAAA0920	CREDITO BANDBRAS 2000 MDP (FP)	10600117073
10	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS.	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (2DA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	7,222,632.63	485,363.50	6,737,269.13	6,737,269.13	100.00%	75%	0.00	FISE0082210332021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117116
11	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 20DST0286Q	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB00662103362021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600115965
12	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MITRO JOSE VINCENZO CON CLAVE: 20DPS0048B	MIXTECA	HUAJUAPAN	SANTIAGO HUAJUOLITLÁN	SANTIAGO HUAJUOLITLÁN	427,172.61	0.00	427,172.61	427,172.61	100.00%	100%	0.00	FAM-EB00672103372021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117163
13	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 20DPR030Q	SIERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO	621,929.04	0.00	621,929.04	621,929.04	100.00%	77%	0.00	FISE02182105952021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115403
14	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLÁN	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	65,633.06	65,633.06	0.00	0.00	#/DV/01	90%	0.00	FISE02202105972021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115594
15	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMATLHUACA	GUADALUPE NUNDACA	535,710.31	0.00	535,710.31	535,667.89	99.99%	80%	42.42	FISE02212105982021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115621
16	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 5 DE ABRIL	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00%	95%	0.00	FISE02222105992021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115963
17	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENTU JUÁREZ E INDEPENDENCIA.	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	SAN DIONISIO OCCOTLÁN	SAN DIONISIO OCCOTLÁN	77,203.63	0.00	77,203.63	77,203.63	100.00%	98%	0.00	FISE02232106002021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115997
18	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINGÜE MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR070ES	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	PALMA LARGA	206,966.09	0.00	206,966.09	206,966.09	100.00%	90%	0.00	FISE02242106012021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115937
19	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOICHE	SIERRA SUR	IMAHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	LOGOICHE	78,084.90	0.00	78,084.90	78,084.90	100.00%	99%	0.00	FISE0225210602021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115972
20	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA AGUILAS SERENA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	678,690.52	0.00	678,690.52	678,690.52	100.00%	83%	0.00	FISE02272106042021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116081
21	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA ETAPA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	808,789.02	0.00	808,789.02	808,789.02	100.00%	90%	0.00	FISE02292106062021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116250
22	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE GONZALEZ	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,741,005.79	0.00	1,741,005.79	0.00	0.00%	80%	1,741,005.79	FISE02302106072021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116548
23	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑALES	SANTA MARÍA PEÑALES	179,625.57	0.00	179,625.57	179,625.57	100.00%	85%	0.00	FISE02312106082021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116345
24	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	291,464,079.81	0.00	291,464,079.81	55,391,876.64	19.00%	5%	236,072,203.17	CBNB-2000MDP024721066	ABAAA0920	CREDITO BANDBRAS 2000 MDP (FP)	10600117486
25	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	1,341,630.04	0.00	1,341,630.04	1,305,404.18	97.30%	83%	36,225.86	FISE02642106442021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115624
26	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA DEL ROSARIO	SANTA MARÍA DEL ROSARIO	919,997.02	0.00	919,997.02	919,997.02	100.00%	55%	0.00	FISE02652106542021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115647
27	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO	COSTA	JAMLITEPEC	SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	4,791.83	4,791.83	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE02672106472021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115719
28	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA ROSA	306,357.29	0.00	306,357.29	306,357.29	100.00%	99%	0.00	FISE02682106482021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115739
29	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUÍ	MIXTECA	TLAXIACO	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	YUCUÍ	372,682.41	0.00	372,682.41	372,682.41	100.00%	90%	0.00	FISE02702106502021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116217
30	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOYTEPEC	BRASAS DE ZICATELA	1,086,112.98	0.00	1,086,112.98	1,086,112.98	100.00%	85%	0.00	FISE03442108822021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116433

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									INV. TOTAL AUT.	INVERSION EJERCIDA	AV. FIN. (%)
31	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABLA CLAVE: 20DP802952 EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	843,633.32	0.00	843,633.32	843,633.32	100.00%	67%	0.00	FAM-EB/0353/210901/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	1060011710
32	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 20DP809210 EN LA LOCALIDAD DEL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATATLÁN	EL PORTILLO	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB/0356/210904/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117517
33	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES ORENTE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00%	100%	4.04	RAX/70359/210320/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117022
34	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CLAVE: 20DT118782	MIXTECA	TLAXIACO	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	500,102.10	0.00	500,102.10	500,102.10	100.00%	80%	0.00	FISE/0364/210989/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115547
35	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE INTERRIBA	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YOYOYU	BUENAVISTA	3,844.66	3,844.66	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0365/210985/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115642
36	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALLOTÉ	COSTA	POCHUTLA	CANDELARIA LOXICHA	EL CALLOTÉ	1,770,268.20	0.00	1,770,268.20	1,770,268.20	100.00%	90%	0.00	FISE/0366/210986/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116251
37	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE ABRIL	MIXTECA	HUAJUAPAN	SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIÁN DEL MONTE	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0414/211077/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116008
38	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUYUYU CAMINO A SANTIAGO TLANTONGO Y CAMINO PARAJE LA LABOR, DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TLANTONGO	ZARAGOZA	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0416/211079/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117280
39	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES TLANTONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TLANTONGO	LAS FLORES TLANTONGO	3,760,382.20	12,383.91	3,747,998.29	3,747,998.29	100.00%	50%	0.00	FISE/0417/211096/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116248
40	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANQUE VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DP80242V	ISTMO	JUCHITÁN	SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	945,960.93	1,869.67	944,091.26	944,091.26	100.00%	70%	0.00	FAM-EB/0427/211101/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117263
41	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DP1752P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAJOAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD	40,081.90	1,082.84	38,999.06	38,999.06	100.00%	95%	0.00	FAM-EB/0438/211111/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117730
42	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES ALCAZARCES Y CALLE CANADA RAMIREZ	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00%	96%	0.00	FISE/0440/211133/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600115898
43	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DP809210 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGULLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN.	SIERRA SUR	MAHJUTLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGULLA	1,100,718.72	142.72	1,100,576.00	1,100,576.00	100.00%	30%	0.00	AUT/0441/211114/2021	BEAGA0419	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600117705
44	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DP809210 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGULLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN.	SIERRA SUR	MAHJUTLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGULLA	859,120.80	111.38	859,009.42	859,009.42	100.00%	30%	0.00	AUT/0441/211114/2021	BEAGB0219	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN P.F.	10600117705
45	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZDALTEPEC	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZDALTEPEC	1,558,287.50	7,068.00	1,551,219.50	1,551,219.50	100.00%	90%	0.00	FISE/0442/211150/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117091
46	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCT 20DT1254M	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	1,797,061.85	250.05	1,796,811.80	1,796,811.80	100.00%	30%	0.00	FAM-EB/0443/211116/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600115626
47	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA CLAVE 20DP805070 DE LA COLONIA LA REFORMA AGRARIA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XXXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXXOCOTLÁN	180,745.76	2,089.18	178,656.58	178,656.58	100.00%	95%	0.00	FAM-EB/0444/211117/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600115358
48	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DT0793I	SIERRA SUR	MAHJUTLÁN	MAHJUTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MAHJUTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	3,800,957.64	291.01	3,800,666.63	3,800,666.63	100.00%	30%	0.00	FAM-EB/0446/211119/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116307
49	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE 20DP80914E	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	1,091,043.40	794.93	1,090,248.47	1,090,248.47	100.00%	46%	0.00	FAM-EB/0447/211120/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600115964
50	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G	CUENCA DEL PAPAJOAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	654,665.00	94.31	654,570.69	654,570.69	100.00%	50%	0.00	AUT/0448/211121/2021	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600117167
51	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G	CUENCA DEL PAPAJOAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	1,080,323.38	155.64	1,080,167.74	1,080,167.74	100.00%	50%	0.00	AUT/0448/211121/2021	BEAGB0219	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN P.F.	10600117167
52	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMLPAS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	2,826,264.72	243,586.26	2,582,678.46	2,582,678.46	100.00%	58%	0.00	FISE/0464/210913/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116258
53	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00%	99%	0.00	FISE/0465/211138/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116579
54	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	1,497,695.15	2,250.34	1,495,444.81	1,495,444.81	100.00%	20%	0.00	FISE/0473/211150/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117184
55	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO	SIERRA SUR	YAUTEPEC	NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	10,547.35	10,547.35	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0474/211151/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117275
56	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCION CLAVE 20DP80929B	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN PEDRO YÓLOX	SAN PEDRO YÓLOX	140,756.76	1,431.01	139,325.75	139,325.73	100.00%	90%	0.02	FAM-EB-REM/0483/211206/2021	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600117169
57	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA SOLEDAD COFRADIA	1,893,617.68	775.18	1,892,842.50	1,892,842.50	100.00%	30%	0.00	FAM-EB/0484/211207/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117801
58	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV1823V, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	SIERRA NORTE	MXE	SANTO DOMINGO TELIXTEPEC	TIERRA BLANCA	301,903.64	1,411.68	300,491.96	300,491.96	100.00%	90%	0.00	FAM-EB/0485/211208/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117282
59	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE: 20DP803039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	SANTA MARÍA DE LA LIMA	1,523.74	1,523.74	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB/0488/211210/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116052

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE			
		DESCRIPCION	NO.		DESCRIPCION	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INV. TOTAL AUT.					INV. TOTAL EJERC.	DESCRIPCION FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP
60	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CLAVE: 20DPB2774M	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	VILLA NUEVA	715,768.63	1,189.52	714,579.11	714,579.11	100.00%	71%	0.00	FAM-EB/0490211212/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117213
61	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83 CON CLAVE 20D270781 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	CAÑADA	TEOTITLAN	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	931,544.61	1,711.70	929,832.91	929,832.89	100.00%	72%	0.02	FAM-EB/0491211213/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117835
62	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	TIERRA NUEVA	248,987.61	1,308.17	247,679.44	247,679.44	100.00%	92%	0.00	FAM-EB/0492211214/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117542
63	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. EFRAN MELCHOR MERLIN CLAVE: 20DPB2898K, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLATLONUCA	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ TLATLONUCA	PRIMAVERA MORELOS	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB/0511211265/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117802
64	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA	VALLES CENTRALES	CENTRO	CULAPAM DE GUERRERO	PARAJE ZAVALETA	50,714.94	171.86	50,543.08	50,543.08	100.00%	98%	0.00	FISE/0525211282/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116293
65	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VERGEL, PRIMERA ETAPA.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MATEO PEÑASCO	EL VERGEL	378,139.18	13,002.72	365,136.44	365,136.44	100.00%	82%	0.00	FISE/0426211100/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115963
66	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	GERENCIA DE PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGEL) DEL KM 14000 AL KM. 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. JURISDICCION EN EL KM 2+203 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	7,998,295.00	0.00	7,998,295.00	0.00	0.00%	10%	7,998,295.00	RAX70577211360/2021	AEAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117611
67	200	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL 13 ASTATA CLAVE: 20ETD003Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	480,096.14	14,804.76	465,291.38	465,291.38	100.00%	89%	0.00	FISE/0521211278/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117561
68	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+400.00 AL CADENAMIENTO +003.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZMATLAN	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	1,304,197.55	50,517.34	1,253,680.21	1,253,680.21	100.00%	100%	0.00	FISE/0523211280/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117770
69	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	425,062.16	931.63	424,130.53	420,801.39	99.22%	95%	3,329.14	FISE/0569211352/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117595
70	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS	MIXTECA	HUAJUPAN	ZAPOTITLAN PALMAS	EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS	1,403,688.98	831.93	1,402,857.05	1,402,857.04	100.00%	95%	0.01	FISE/0570211353/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117596
71	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EL INCE, JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1988A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2,286,155.55	1,930.52	2,284,225.03	2,284,225.03	100.00%	25%	0.00	FAM-EB/0582211366/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117284
72	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NINOS HERGES CLAVE: 20D65047W	CUENCA DEL PAPA LOPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	271,495.40	100.63	271,394.77	271,394.77	100.00%	80%	0.00	FAM-EB/0583211367/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116205
73	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERAND CLAVE: 20DPB18M	VALLES CENTRALES	EJUTLA	LA PE	GUADALUPE	498,471.46	1,305.39	497,166.07	497,166.07	100.00%	75%	0.00	FAM-EB/0584211351/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116683
74	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSO MURRETA", CLAVE: 20DPB240S0, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC)	1,607,974.11	103.97	1,607,870.14	1,607,870.14	100.00%	10%	0.00	FAM-EB/0585211368/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117717
75	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "RICARDO FLORES MAGON", CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC)	631,954.86	39.91	631,914.95	631,811.99	99.98%	15%	102.96	FAM-EB/0586211369/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117718
76	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EL PROGRESO DE MORALES, CLAVE: 20D2C242N, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIOS MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	VALLES CENTRALES	ZAOCHILA	SAN MIGUEL PERAS	BARRIO RIO MORALES	671,626.65	65.53	671,561.12	671,561.11	100.00%	0%	0.01	FAM-EB/0587211370/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117719
77	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20D10688B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARIA PEÑALES	SANTA CATARINA ESTETLA	2,968,182.74	85.22	2,968,097.52	2,968,097.51	100.00%	10%	0.01	FAM-EB/0588211371/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117793
78	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES J.P. GARCIA, Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	SAN PABLO HUXTEPEC	SAN PABLO HUXTEPEC	2,596.74	2,596.74	0.00	0.00	0.00%	90%	0.00	FISE/0589211373/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117545
79	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINCUUESTA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS XINCUUESTA	4,530,959.00	3,095.97	4,527,863.03	4,527,863.03	100.00%	23%	0.00	FISE/0567211350/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115620
80	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	202,366.73	159.74	202,206.99	202,206.99	100.00%	0%	0.00	FISE/0602211385/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116198
81	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO	MIXTECA	NOCHITLAN	SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	155,108.47	133.97	154,974.50	154,974.50	100.00%	87%	0.00	FISE/0628211433/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117531
82	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AZTECA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	277,225.92	1,203.94	276,021.98	276,021.98	100.00%	91%	0.00	FISE/0629211434/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117312

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE			
					REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									NO. TOTAL AUT.	NO. TOTAL EJERC.	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)
83	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN LUIS AMATLAN	ZAGALA	532,344.78	623.08	531,721.70	516,695.20	97.17%	69%	15,026.50	FISE/0700/21/1505/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117809
84	147	PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIODIVERSITARIAS	04	PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	ELABORACION DE PROYECTO DE DISEÑO TECNICO ESPACIAL PARA LA EXPOGRAFIA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRELL EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,010,000.61	0.00	2,010,000.61	2,009,506.16	99.98%	75%	494.45	RAX/707332/11581/2021	AEAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117702
85	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLCAJETE MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	5,962,420.20	0.00	5,962,420.20	0.00	0.00%	0%	5,962,420.20	FONADN/0766/21/1626/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
86	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BOT'S AL EJIDO DE SAN MARTIN TLCAJETE	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	151,177.57	0.00	151,177.57	0.00	0.00%	0%	151,177.57	FONADN/0766/21/1627/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
87	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARIBOL OROZAB PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	571,991.00	0.00	571,991.00	0.00	0.00%	0%	571,991.00	FONADN/0766/21/1628/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
88	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARIBOL OROZAB PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	639,105.25	0.00	639,105.25	0.00	0.00%	0%	639,105.25	FONADN/0766/21/1629/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
89	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	600,057.50	0.00	600,057.50	0.00	0.00%	0%	600,057.50	FONADN/0766/21/1630/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
90	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. LAVAREGA RUIZ VICTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	217,574.00	0.00	217,574.00	0.00	0.00%	0%	217,574.00	FONADN/0766/21/1631/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
91	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ VARGAS ANGELO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	424,870.25	0.00	424,870.25	0.00	0.00%	0%	424,870.25	FONADN/0766/21/1632/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
92	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ LAVAREGA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	1,543,207.75	0.00	1,543,207.75	0.00	0.00%	0%	1,543,207.75	FONADN/0766/21/1633/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
93	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. OJEDA BAZAN WILFRIDO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	307,118.00	0.00	307,118.00	0.00	0.00%	0%	307,118.00	FONADN/0766/21/1634/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
94	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	996,877.00	0.00	996,877.00	0.00	0.00%	0%	996,877.00	FONADN/0766/21/1635/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
95	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	456,984.50	0.00	456,984.50	0.00	0.00%	0%	456,984.50	FONADN/0766/21/1636/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
96	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA TRES EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	335,468.00	0.00	335,468.00	0.00	0.00%	0%	335,468.00	FONADN/0766/21/1637/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
97	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL ZDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	MIXTECA	NOCHIXTLAN	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	289,986.51	95.16	289,891.35	289,891.35	100.00%	87%	0.00	FISE/0732/21/1580/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117281
98	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+0+00 AL KM+0+10 EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	LAS DELICIAS	215,350.39	2,110.60	213,239.79	213,239.77	100.00%	80%	0.02	FISE/0799/21/1776/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117715
99	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+0+00 AL KM+0+00 EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	149,160.90	2,709.58	146,451.32	146,451.32	100.00%	81%	0.00	FISE/0801/21/1778/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117815
100	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+0+00 AL KM+0+075 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	133,066.99	3,163.39	129,903.60	129,903.60	100.00%	82%	0.00	FISE/0802/21/1779/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117817
101	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0803/21/1780/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117140
102	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DDP14217	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	CERRO GORDO	2,800,000.00	475.00	2,799,525.00	2,799,525.00	100.00%	20%	0.00	FAM-EB/0810/21/1797/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600116346
103	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR 'BENTO JUAREZ' CON CLAVE 20DDC0642Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, IXTLAN OAXACA	SIERRA NORTE	BENEMERITO	SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	2,371,956.43	243.54	2,371,712.89	2,371,712.89	100.00%	5%	0.00	FAM-EB/0811/21/1796/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600115570
104	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 20DD048 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	3,061,558.06	10,119.35	3,051,438.71	3,051,438.71	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/0826/21/1834/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600117153
105	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE UNA OLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN, MUNICIPIO DE MAHUATLAN OAXACA	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	1,192,438.53	28,598.27	1,163,840.26	1,163,840.26	100.00%	10%	0.00	FISE/0829/21/1837/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117807

CONTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.		INV. TOTAL EJERC.	CLAVE FTE.					DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	
106	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	2,508,513.72	1,222.37	2,507,291.35	2,507,291.35	100.00%	5%	0.00	FISE/0830211838/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118008
107	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, INDEPENDENCIA, LOS PINOS Y BENITO JUAREZ 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLAN, OAXACA	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	475,858.28	20,060.91	455,797.37	455,797.34	100.00%	90%	0.03	FISE/0831211839/2021	BEACA0221	FAB-FISE CAPITAL 2021	10600118789
108	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	1,055,651.08	17,652.25	1,037,998.83	1,037,998.83	100.00%	80%	0.00	FISE/0832211840/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117700
109	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM+000 AL KM+075 EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LA ARENA MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	LA SOLEDAD (LA ARENA)	132,796.22	2,810.75	129,985.47	129,985.45	100.00%	81%	0.02	FISE/0800211777/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117720
110	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PEÑAS	422,479.73	633.23	421,846.50	421,846.50	100.00%	80%	0.00	FISE/0804211781/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117528
111	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0147C EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	3,710,250.77	1,092.07	3,709,158.70	3,709,158.68	100.00%	0%	0.02	FAM-EB/0835211844/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118304
112	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CLAVE: 20D7R27019 EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	586,022.85	156.45	585,866.40	585,866.40	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/0863211891/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117584
113	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ODOLON PINON RAMIREZ CLAVE: 20D8P0818R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	289,870.62	15,316.59	274,554.03	274,554.03	100.00%	90%	0.00	FAM-EB/0869211897/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118246
114	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NUEVE, BARRIO EL AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,004.16	1,004.16	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0912211937/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117753
115	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE COLONA COSOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONA COSOLTEPEC	665.13	665.13	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0913211938/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118332
116	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEIS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,004.99	1,004.99	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0914211938/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118335
117	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO DE AGUA PLATANAR	1,042.49	1,042.49	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0915211940/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118336
118	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	1,233.78	1,233.78	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0916211941/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118338
119	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,284.19	1,284.19	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0917211942/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118345
120	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	984.55	984.55	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0918211943/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118346
121	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO	1,603.96	1,603.96	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0919211944/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118347
122	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	1,046.25	1,046.25	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0920211945/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118348
123	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (LA REFORMA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMA)	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0921211946/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118349
124	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	1,042.30	1,042.30	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0922211947/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118371
125	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BIENHECHIDO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO	567,374.97	1,036.15	566,338.82	566,338.82	100.00%	100%	0.00	FISE/0923211948/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118381
126	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DALIAS, TULPANEAS Y MARGARITAS, LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	262,866.80	432.36	262,434.44	262,434.44	100.00%	86%	0.00	FISE/0889211928/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117594
127	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "AJULES CORDOVA MORAN" CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ (COL. AMPLIACION SIETE REGIONES) MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	5,864,029.33	1,838.61	5,862,190.72	5,862,190.72	100.00%	42%	0.00	FISE/0870211898/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118445
128	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CLAVE: 20DPR2079K	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	775,300.73	1,091.57	774,209.16	774,209.16	100.00%	70%	0.00	FAM-EB/0872211900/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118206
129	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0173G EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE	VALLES CENTRALES	OCCUTLAN	SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	3,346,933.86	250.40	3,346,683.46	3,346,683.46	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/0945212106/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118380

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSIÓN POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERC.	CLAVE FTE.
130	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 COLONIA EL POLVORN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	838,653.20	1,357.81	837,295.39	837,295.39	100.00%	100%	0.00	HD/0952/212029/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117756
131	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENA VISTA	361,459.03	1,221.62	360,237.41	360,237.41	100.00%	100%	0.00	HD/0953/212030/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117769
132	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA MAZATECA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	249,069.23	1,414.58	247,654.65	247,654.65	100.00%	100%	0.00	HD/0954/212031/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117775
133	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUNTLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUNTLE	599,993.81	2,395.28	597,598.53	597,598.53	100.00%	100%	0.00	HD/0955/212032/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117779
134	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CABEZA DE TORRE	290,398.92	2,335.83	288,063.09	288,063.09	100.00%	100%	0.00	HD/0956/212033/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117786
135	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	417,905.52	103.59	417,801.93	417,801.93	100.00%	100%	0.00	HD/0957/212034/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118331
136	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NACIONAL	247,607.97	3,688.62	243,919.35	243,919.35	100.00%	100%	0.00	HD/0958/212035/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118337
137	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	318,880.47	126.58	318,553.89	318,553.89	100.00%	100%	0.00	HD/0959/212036/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118339
138	200	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE REPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAO PLANTEL NO. 32 CLAVE: 20E080032X EN LA LOCALIDAD DE CULAPAM DE GUERRERO	VALLES CENTRALES	CENTRO	CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	865,362.80	1,175.66	864,187.14	864,187.14	100.00%	77%	0.00	FISE/0961/212040/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117559
139	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVIN DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVIN 2DA ETAPA	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	SAN LUCAS QUIAVIN	SAN LUCAS QUIAVIN	1,609,928.96	120.42	1,609,808.54	1,609,808.53	100.00%	0%	0.01	FISE/0963/212041/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117926
140	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 30 DE ABRIL	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	121,325.77	1,001.64	120,324.13	119,449.92	99.27%	86%	874.21	FISE/0999/212094/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116329
141	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE: 20DPR8707N EN LA LOCALIDAD DE FOO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	RÍO JALAPILLA	857,981.59	2,501.96	855,479.63	855,479.63	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/1005/212100/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118384
142	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE: 20DPR9348T EN LA LOCALIDAD DE LA GORRIJANA, GUADALUPE ET LA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ET LA	LA CAPELLANA	2,238,369.04	2,702.70	2,235,666.34	2,235,666.34	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/1006/212101/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118383
143	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR INDIGENA BELNIGUE LAZARO CARDENAS CLAVE: 20DCC1108E EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUÁREZ	913,162.85	178.02	912,984.83	880,157.75	96.40%	5%	32,827.08	FAM-EB/1007/212102/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118153
144	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC11110 EN LA LOCALIDAD DE MADRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADRERO	665,212.16	210.10	665,002.06	643,984.04	96.84%	5%	21,018.02	FAM-EB/1008/212103/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118152
145	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CLAVE: 20DPR9407M EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	1,211,643.33	1,833.53	1,209,809.80	1,209,809.80	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/1009/212104/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600117837
146	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULAMPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARIA ATZOMPAN	SANTA MARIA ATZOMPAN	2,051,665.62	102.98	2,051,562.64	2,051,562.62	100.00%	0%	0.02	FISE/1026/212136/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118047
147	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	VISTA HERMOSA	182,126.81	965.53	181,161.28	181,161.28	100.00%	80%	0.00	FISE/1028/212137/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118073
148	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICO	1,623,066.62	406.73	1,622,659.89	1,622,659.89	100.00%	24%	0.00	FISE/1030/212138/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118155
149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, EL RASTROJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+440.00	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	3,611,600.57	4,679.92	3,606,920.65	3,606,920.65	100.00%	24%	0.00	FISE/1032/212140/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117161
150	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 2DA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MAHUATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SANTA LUCIA MAHUATLÁN	SANTA LUCIA MAHUATLÁN	1,362,260.01	681.00	1,361,579.01	1,361,579.01	100.00%	0%	0.00	FISE/1034/212142/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117888
151	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	1,011,836.76	127.29	1,011,709.47	1,011,709.47	100.00%	10%	0.00	FISE/1035/212143/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117990
152	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMAS OCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	31,263.26	125.00	31,138.26	31,138.26	100.00%	97%	0.00	FISE/1036/212144/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117995
153	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	700,000.00	714.00	699,286.00	699,251.05	100.00%	0%	34.95	FISE/1037/212145/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118501

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSIÓN POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	
154	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIENES CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	9,001,368.00	0.00	9,001,368.00	2,817,942.07	31.31%	0%	6,183,425.93	RAX7/1048/212198/2021	AEAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118461
155	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIKTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TLAPA	687,637.65	1,049.30	686,588.55	686,588.55	100.00%	82%	0.00	FISE/1031/212139/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118354
156	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AVENIDA PRINCIPAL, 1ª PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, 2ª PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, CALLE VIVEROS, CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, PROLONGACIÓN DE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA, CAMINO A JUXTLAHUACA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA.	MIKTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	OJO DE AGUA COPALA	3,846,684.45	3,316.66	3,843,367.79	3,838,812.06	99.88%	45%	4,553.73	FISE/1033/212141/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117592
157	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JE NUDDA	MIKTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YOSUYÚA	BUENAVISTA	3,999,565.38	12,565.37	3,987,000.01	3,987,000.01	100.00%	0%	0.00	FISE/0986/212059/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600116249
158	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ANTUQUEL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	ANTIGUAL	1,824,198.26	782.19	1,823,416.07	1,823,416.05	100.00%	48%	0.02	FISE/1064/212198/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600117898
159	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200PR0819A EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHLÁ MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHLÁ	SIERRA SUR	YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUAVICUZZAS	3,432,784.79	249.86	3,432,534.93	3,432,534.93	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/107/17/212112/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117193
160	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 200PR0819A EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHLÁ MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHLÁ	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MARTÍN LACHLÁ	SAN MARTÍN LACHLÁ	2,272,422.11	4,979.20	2,267,442.91	2,267,442.91	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/09/76/212052/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117172
161	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR040V EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	MIKTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	2,470,000.00	1,515.55	2,468,484.45	2,468,484.45	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/09/35/211981/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117208
162	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ZOMPANTELE	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTELE	1,891,433.33	0.00	1,891,433.33	0.00	0.00%	0%	1,891,433.33	API/078/212126/2021	AALBA0220	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020	10600115641
163	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINQUE 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 200PR0819A EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	2,421,089.12	14,652.29	2,406,436.83	2,406,436.83	100.00%	38%	0.00	FAM-EB/1066/212201/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118533
164	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIENES CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	323,754,813.09	0.00	323,754,813.09	0.00	0.00%	1%	323,754,813.09	CBNB-2000MDP/1082/12259/2021	ABBAA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (FP)	10600118430
165	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES LOMA GRANDE, CAMINO A LA PETENERA Y EL LERAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO DISTRITO DE XTLAN DE JUÁREZ	SANTA CATARINA XTEPEJI	EL PUNTO	3,240,969.83	0.00	3,240,969.83	2,493,527.11	76.94%	70%	747,442.72	CBNB-363MDP/1109/212257/2021	ABBAA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (FP)	10600117125
166	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "AQUILES CORDOVA MORAN" TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. AMPLIACIÓN DE REDES REGIONALES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,946,733.31	0.00	4,946,733.31	0.00	0.00%	0%	4,946,733.31	AP/21/1110/212258/2021	AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2021	10600117247
167	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	ISTMO	TEHUJANTEPEC	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	1,826,993.39	782.75	1,826,210.64	1,826,210.64	100.00%	0%	0.00	FISE/1111/212260/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118577
168	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHLA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHLA	VALLES CENTRALES	ZAACHLA	TRINIDAD ZAACHLA	TRINIDAD ZAACHLA	305,000.00	0.00	305,000.00	304,714.00	99.91%	0%	286.00	FISE/1037/212145/2021	AGAAA0121	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS 2021	10600118501
169	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASA QUIETAL DEL DE ESTATAL OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23,157,469.58	0.00	23,157,469.58	22,786,554.17	98.40%	45%	370,915.41	CBNB-2000MDP/1121/212270/2021	ABBAA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (FP)	10600118248
170	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALUCO EN LAS CALLES 2 DE ENERO Y PRIVADA 2 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	4,660,021.54	65.99	4,659,955.55	4,659,955.55	100.00%	0%	0.00	FISE/1144/212317/2021	BEACA0221	FAIS-FISE CAPITAL 2021	10600118259
171	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 200P81709D EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIKTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	1,474,314.28	859.99	1,473,454.29	1,473,454.29	100.00%	10%	0.00	FAM-EB/1146/212319/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117834
172	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	970,774.99	357.70	970,417.29	970,417.29	100.00%	0%	0.00	AUT/1150/212323/2021	BEAHC0321	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118590
173	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	22,065.26	8.13	22,057.13	22,057.13	100.00%	0%	0.00	AUT/1150/212323/2021	BEAHC0220	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN P. F.	10600118590
174	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,857,159.75	684.32	1,856,475.43	1,856,475.43	100.00%	0%	0.00	AUT/1150/212323/2021	BEAHC0320	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118590
175	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 200PR262SA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO XTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, ESTADO OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN PEDRO XTLAHUACA	LA CONCEPCIÓN	1,823,425.15	838.85	1,822,586.30	1,822,586.29	100.00%	22%	0.01	FAM-EB/1153/212326/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118599
176	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200T040H1 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	1,965,376.61	494.67	1,964,881.94	1,964,881.94	100.00%	57%	0.00	FAM-EB/1161/212336/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117237
177	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINQUE BENITO JUÁREZ CLAVE: 200PR071Y EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO BUENAVISTA	MIKTECA	TLAXIACO	SAN PEDRO MOLINOS	ASUNCIÓN BUENAVISTA	2,584,503.19	147.53	2,584,355.66	2,584,355.65	100.00%	5%	0.01	FAM-EB/1169/212375/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117739

CONTROL	NO.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	
178	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO CHUJITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, 1ª ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	2,991,559.70	597.20	2,990,962.50	2,990,962.50	100.00%	0%	0.00	PF21-FISE/170212379/2021	BEACB0121	FAB - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600118615
179	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D19027H, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	MAGDALENA MXTEPEC	MAGDALENA MXTEPEC	2,611,761.17	153.47	2,611,607.70	2,611,607.12	100.00%	0%	0.58	FAM-EB/1171212380/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117164
180	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20D050993J	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN MATEO RÍO HONDO	SAN MATEO RÍO HONDO	2,320,468.20	786.33	2,319,681.87	2,319,681.87	100.00%	0%	0.00	FAM-EB/1172212381/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116290
181	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	867.57	0.00	867.57	0.00	0.00%	100%	867.57	RAX/71191212414/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
182	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	872.07	0.00	872.07	0.00	0.00%	100%	872.07	RAX/71191212415/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
183	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SIERRA NORTE	MXE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	863.08	0.00	863.08	0.00	0.00%	100%	863.08	RAX/71191212416/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
184	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	1,146.28	0.00	1,146.28	0.00	0.00%	100%	1,146.28	RAX/71191212417/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
185	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	SIERRA NORTE	MXE	SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	1,168.75	0.00	1,168.75	0.00	0.00%	100%	1,168.75	RAX/71191212418/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
186	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	1,146.28	0.00	1,146.28	0.00	0.00%	100%	1,146.28	RAX/71191212419/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196
187	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANES DE SOLARES EN VARIAS CALLES 1A. ETAPA.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	2,996,912.63	1,002.63	2,997,910.00	2,997,910.00	100.00%	0%	0.00	FISE/1208/212430/2021	BEACA0221	FAB-FISE CAPITAL 2021	10600116177
188	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANQUE JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DP1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA.	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	2,234,825.81	25.81	2,234,800.00	2,234,800.00	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1227/212488	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118411
189	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V01520, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILTÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTIAGO TEXTILTÁN	RÍO HUMO	1,174,726.66	560.03	1,174,166.63	1,174,166.63	100.00%	0%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117733
190	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V01520, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILTÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTIAGO TEXTILTÁN	RÍO HUMO	408,438.59	54.76	408,383.83	408,383.83	100.00%	0%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGB0220	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION P.F.	10600117733
191	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V01520, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILTÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTIAGO TEXTILTÁN	RÍO HUMO	941,898.78	445.31	941,453.47	941,453.47	100.00%	0%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117733
192	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE	MIXTECA	HUJUAPAN	SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN FRONTERA	2,529,756.62	0.00	2,529,756.62	1,512,785.29	59.80%	5%	1,016,971.33	RAX/71231212493/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119589
193	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENTO JUAREZ Y CARRETERA A PUERTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO, DEL MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ.	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SAN GUILLERMO	969,334.45	0.00	969,334.45	0.00	0.00%	0%	969,334.45	RAX/71232212492/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117530
194	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COLONIA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTLA	CAÑADA	CUICATLÁN	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	3,139,764.56	0.00	3,139,764.56	2,548,206.25	81.16%	0%	591,558.31	RAX/71259212522/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117222
195	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	1,140,466.04	0.00	1,140,466.04	0.00	0.00%	0%	1,140,466.04	RAX/71260212552/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118257
196	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 61 20D37092B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	2,524,688.15	1,623.79	2,523,064.36	2,523,064.36	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/12121212482	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118312
197	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	REHABILITACION DE LA ESCUELA EPB "BENTO JUAREZ" CLAVE 20DPB1447G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHU EN EL MUNICIPIO DE SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHU	SAN JUAN YALAHU	2,364,500.04	2,249.38	2,362,250.66	2,362,250.66	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1222/212483	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118313
198	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO. 160 CLAVE 20D37017L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	1,999,468.13	1,634.40	1,997,833.73	1,997,833.73	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1223/212484	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118425
199	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN DEL RÍO	3,144,788.54	44.29	3,144,744.25	3,144,744.24	100.00%	0%	0.01	FAM-EB/1198/212428/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117838
200	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V1458H, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	3,090,478.64	3,335.19	3,087,143.45	3,087,143.45	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1247/212513	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118311
201	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR193W EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	2,760,976.58	950.44	2,760,026.14	2,760,026.14	100.00%	0%	0.00	AUT/1263/212553/2021	BEAGA0420	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118672
202	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR193W EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	147,517.74	110.89	147,406.85	147,406.85	100.00%	0%	0.00	AUT/1263/212553/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118672
203	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC, CLAVE: 20DPR139Z, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	3,813,808.65	2,000.15	3,811,808.50	3,811,808.50	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1264/212554	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118640

CONTROL	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERC.	CLAVE FTE.
204	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL JARDON CLAVE: 20DPRI186M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEGOLANI.	SIERRA SUR	YAUTEPEC	SANTA MARIA QUEGOLANI	SANTA MARIA QUEGOLANI	2,696,599.37	125.00	2,696,474.37	2,696,474.37	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1270/212560	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117563	
205	164	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD	01	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	COSTA	JUJUILA	SANTOS REYES NOPALA	SAN MARTIN PE DEL CERRO	1,199,999.29	0.00	1,199,999.29	0.00	0.00%	0%	1,199,999.29	RAX7/1282/12586/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117901	
206	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	COSTA	JAMLTEPEC	SAN JUAN COLORADO	LA SOLEDAD	955,687.14	0.00	955,687.14	140,401.34	14.69%	0%	815,285.80	RAX7/1283/12587/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117902	
207	164	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD	01	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD DE LA COLONA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIKTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0%	1,200,000.00	RAX7/1284/12585/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117893	
208	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIENCIA Y RENOVACION" CLAVE: 20DPB0037X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YUCUNOCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIKTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUNOCO	3,813,808.65	1,450.00	3,812,358.65	3,812,357.19	100.00%	0%	1.46	FAM-EB-REM/1287/212596	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118642	
209	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS CLAVE: 20DPR2555W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE.	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	2,605,429.39	50.00	2,605,429.39	2,605,429.21	100.00%	0%	0.18	FAM-EB-REM/1432/212741	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118687	
210	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1ª ETAPA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	17,112,928.00	0.00	17,112,928.00	0.00	0.00%	0%	17,112,928.00	RAX7/1439/12748/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118718	
211	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	04	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	7,887,072.00	0.00	7,887,072.00	0.00	0.00%	0%	7,887,072.00	RAX7/1440/12749/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118717	
212	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 20DP0910 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SIERRA SUR	MAHJUTLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARIA COATLÁN	2,456,798.23	250.00	2,456,548.23	2,456,548.23	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1433/212742	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118426	
213	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DP0656H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI DEL MUNICIPIO DE SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	2,636,437.35	666.81	2,635,770.54	2,635,770.54	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1438/212747	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118151	
214	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR BRAVO ANAYA CLAVE: 20DPRI186G EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	2,439,724.56	480.50	2,439,244.06	2,439,244.04	100.00%	0%	0.02	FAM-EB-REM/1453/212779	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117795	
215	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	4,635,370.92	0.00	4,635,370.92	0.00	0.00%	0%	4,635,370.92	RAX7/1522/12793/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117120	
216	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIAN ORTIZ CASTRO CLAVE: 20DES0229G EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, PARAJE EL PALEONDE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	2,907,885.56	125.00	2,907,760.56	2,907,760.56	100.00%	0%	0.00	FAM-EB-REM/1547/212817	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118758	
217	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANO ZAPATA	ISTMO	JUCHITÁN	ASUNCIÓN XTALTEPEC	CHIVELA	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00%	100%	0.01	CS1000MDP/0109/30464/20	ABAAA1620	CREDITO SANTANDER 1000 MDP (PP)	10600115124	
218	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CARDENAS (2ª ETAPA)	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	777,925.12	0.00	777,925.12	0.00	0.00%	65%	777,925.12	CS1000MDP/0320/3115/20	ABAAA1620	CREDITO SANTANDER 1000 MDP (PP)	10600115462	
219	147	PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04	PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	479,277.76	0.00	479,277.76	0.00	0.00%	95%	479,277.76	RAX8/0675/31752/2020	AEAAA0820	REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020	10600115779	
220	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	VALLES CENTRALES	ETLA	VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00%	100%	0.01	CBNB-2000MDP/0822/3199	ABBBAA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (PP)	10600115837	
221	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONA CUAUHTEMOC CÁRDENAS.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	899,588.89	0.00	899,588.89	0.00	0.00%	95%	899,588.89	CBNB-363MDP/1580/33643	AECAA0520	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600116515	
222	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION DE LA COLONA EL PORVENIR	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	586,031.46	0.00	586,031.46	586,031.46	100.00%	100%	0.00	CBNB-363MDP/1636/33700	ABBBAA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (PP)	10600116476	
223	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MARISCAL, CLAVE: 20DPRI1821	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00%	100%	0.02	CBNB-363MDP/1638/33698	ABBBAA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (PP)	10600116478	
224	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENTO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, DISTRITO DE COCOTLÁN, OAXACA.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SANTA ANA ZEGACHE	SAN JERÓNIMO ZEGACHE	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00%	97%	0.01	CBNB-363MDP/1688/33815	ABBBAA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (PP)	10600116360	
225	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA "PRIMARIA BENTO JUAREZ" C.C.T. 20DPRI0682	SIERRA NORTE	MIKE	SAN JUAN COCOTZCOÁN	JALTEPEC DE CANDUYOC	2,435,342.40	0.00	2,435,342.40	0.00	0.00%	33%	2,435,342.40	CBNB-363MDP/1725/33859	ABBBAA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (PP)	10600116481	
226	147	PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04	PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL OAXACA, 4ª ETAPA, EN EL MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	1,380,170.00	0.00	1,380,170.00	0.00	0.00%	85%	1,380,170.00	CBNB-2000MDP/1754/33891	ABBBAA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (PP)	10600116145	
227	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	04	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	22,909,705.65	0.00	22,909,705.65	0.00	0.00%	28%	22,909,705.65	FONADMN/1839/4084/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA 2020	10600116705	

CONTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		FUENTE				
	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEPIF	
228	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	04	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	2,545,185.35	0.00	2,545,185.35	0.00	0.00%	43%	2,545,185.35	FONADIN/1840/34085/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA 2020	10600116706
229	101	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECCION LOS CASTRO)	CUENCA DEL PAPALCAPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOS CASTRO [SECCION]	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00%	0%	18,096.00	AUT/0120/20125/2019	BEACA0219	FAIS - FBE CAPITAL	10600111246

SUMAS: 1,088,114,275.99 1,160,344.00 1,086,953,931.90 336,745,649.17 750,208,282.73