

CONTRO	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPAYADA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		AECIA0520		NO. DE PIP SEFIP	
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA		CLAVE FTE.
1	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	DEMOLECION DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CONFIRIADO POR EL TEATRO ALVARO CARRILLO', EL EDIFICIO DE SECULTA Y EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 'MONTE ALBA', UBICADOS EN CALZADA FRANCISCO I MADERO, COLONIA LINDAVISTA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 2A ETAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	535.00	535.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FEIEF/0003/210003/2021	AECIA0520	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600115429	
2	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL BIRRAMENTO SUR OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX7/0004/210004/2021	AECIA0520	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600116730	
3	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	04	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	GERENCIAMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE FACILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO DEL BIRRAMENTO DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA. 1A ETAPA.	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	2,017,239.61	214,559.66	1,802,679.95	1,802,639.93	100.00%	86%	40.02	CCP240/0008/210010/2021	ABAAA1720	CREDITO CORTO PLAZO 240 MDP	10600116316
4	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	04	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	GERENCIA DE PROYECTO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,256.80	3,256.80	0.00	0.00%	100%	0.00	CCP240/0009/210009/2021	ABAAA1720	CREDITO CORTO PLAZO 240 MDP	10600116402	
5	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XII CLAVE: 20DC0671T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN ANTONIO HUIFPEC	MIGUEL HIDALGO	151,589.47	83.18	151,506.29	151,506.29	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/0044/210234/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116092
6	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, LINDOS POR EL PROGRESO SO CLAVE: 20D9B099N EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN MIGUEL PERAS	BARRIO RIO MORALES	150,016.25	637.20	149,379.05	149,379.05	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/0045/210235/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116192
7	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE ESPACIOS EDION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO.	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	0.17	0.17	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EMS-REM/0048/210238/2021	BEAHS030	FAM EMS REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600116578	
8	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTNA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20D9B155N	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	424,320.54	18,582.14	405,738.40	405,738.40	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0059/210282/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600115984
9	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGELO) DEL KM 1400 AL KM 3400. ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM. 2+320 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE 'RÍO SALADO' EN EL KM+877.4. EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCTLAN, SAN ANTONIO DE LA CAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	122,841,998.28	2,663,599.17	120,178,399.11	38,723,491.65	32.22%	41%	61,454,907.46	CBNB-2000MDP/0069/210319/2021	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600117073
10	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (2DA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	7,222,632.63	485,363.50	6,737,269.13	6,737,269.13	100.00%	100%	0.00	FISE/0082/210332/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117116
11	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 289 CLAVE 20D9B0289	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS COYOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	3.73	3.73	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB/0086/210336/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600115965	
12	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MTRD. JOSE VASCONCELOS CON CLAVE: 20D9S0048	MIXTECA	HUAJUAPAN	SANTAGO HUAJUOLITLÁN	SANTAGO HUAJUOLITLÁN	427,172.61	427,172.61	427,172.61	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0087/210337/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117163	
13	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE: 20D9R0093Q	SIERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO	621,929.04	621,929.04	621,929.04	100.00%	100%	0.00	FISE/0218/210595/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115403	
14	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTAGO MATATLÁN	SANTAGO MATATLÁN	65,633.06	65,633.06	0.00	#DIV/0!	100%	0.00	FISE/0220/210597/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115594	
15	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDAKA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDAKA	535,710.31	42.42	535,667.89	535,667.89	100.00%	100%	0.00	FISE/0221/210598/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115621
16	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 5 DE ABRIL	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	780.28	780.28	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0222/210599/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115863	
17	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ E INDEPENDENCIA.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	77,203.63	77,203.63	77,203.63	100.00%	100%	0.00	FISE/0223/210600/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115897	
18	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLANQUE MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20D9B0776S	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	PALMA LARGA	206,966.09	206,966.09	206,966.09	100.00%	100%	0.00	FISE/0224/210601/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115937	
19	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHÉ	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	LOGOCHÉ	78,084.90	78,084.90	78,084.90	100.00%	100%	0.00	FISE/0225/210602/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115972	
20	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGON EN LA COLONIA AGUILES SERDAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	678,690.52	678,690.52	678,690.52	100.00%	100%	0.00	FISE/0227/210604/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116081	
21	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPEÓN TORRES PRIMERA ETAPA.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	808,789.02	808,789.02	808,789.02	100.00%	100%	0.00	FISE/0229/210606/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116250	
22	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ BORTILLO	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,741,005.79	1,218,704.05	522,301.74	0.00%	100%	522,301.74	FISE/0230/210607/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116548	
23	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑALES	SAN JUAN ANLILU TEPEANTEPEC	179,625.57	179,625.57	179,625.57	100.00%	100%	0.00	FISE/0231/210608/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116345	
24	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	291,464,079.81	426,485.54	291,037,594.27	291,037,594.26	100.00%	65%	0.01	CBNB-2000MDP/0247/210627/2021	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600117486
25	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	1,341,630.04	36,225.86	1,305,404.18	1,305,404.18	100.00%	100%	0.00	FISE/0264/210644/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115624
26	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA DEL ROSARIO	SANTA MARÍA DEL ROSARIO	919,997.02	919,997.02	919,997.02	100.00%	100%	0.00	FISE/0265/210645/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115647	
27	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD CARRIZO	COSTA	JAMILTEPEC	SANTAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	4,791.83	4,791.83	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0267/210647/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115719	
28	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA ROSA	306,357.29	306,357.29	306,357.29	100.00%	100%	0.00	FISE/0268/210648/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115739	
29	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI	MIXTECA	TLAXIACO	SAN ESTEBAN ATATLÁHUCA	YUCUIJI	372,682.41	372,682.41	372,682.41	100.00%	100%	0.00	FISE/0270/210650/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116217	
30	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTIL COLONIA LA ZARAGOZUENS	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOTEPEC	BRRSAS DE ZICATELA	1,086,112.98	1,086,112.98	1,086,112.98	100.00%	100%	0.00	FISE/0344/210882/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116433	
31	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABLA CLAVE: 20D9B0229Q, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTAGO AMOLTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	843,633.32	843,633.32	843,633.32	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0353/210901/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117170	

CONTROL	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPROGRAMADA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFP	
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.						AV. FIN. (%)
32	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 200B09011U EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE: SANTIAGO MATATLAN.	VALLES GENERALES	TLACOLLA	SANTIAGO MATATLAN	EL PORTILLO	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB03562109042021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117517
33	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.	VALLES GENERALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX7035921203202021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117022
34	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CLAVE: 200D1870W.	MIXTECA	TLAXACO	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	500,102.10		500,102.10	500,102.10	100.00%	100%	0.00	FISE/03642109892021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115547
35	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE INTERRIWA.	MIXTECA	TLAXACO	SANTA MARIA YSOVIA	BUENAVISTA	3,844.66	3,844.66	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/03652109852021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115642
36	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGO ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE	COSTA	POCHUTLA	CANDELAIRA LOIXCHA	EL CAULOTE	1,770,268.20		1,770,268.20	1,770,268.20	100.00%	100%	0.00	FISE/03662109862021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116251
37	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO	MIXTECA	HUAJUAPAN	SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/04142110772021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116008
38	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUWUJI CAMINO A SANTIAGO TLANTONGO Y CAMINO PARAJE A LA LABOR. DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO.	MIXTECA	NOCHIXTLAN	SANTIAGO TLANTONGO	ZARAGOZA	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/04162110792021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117280
39	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FLORES TLANTONGO.	MIXTECA	NOCHIXTLAN	SANTIAGO TLANTONGO	LAS FLORES TLANTONGO	3,760,382.20	12,383.91	3,747,998.29	3,747,998.29	100.00%	100%	0.00	FISE/04172110962021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116248
40	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 200B28042W.	ISTMO	JUCHITAN	SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	945,960.93	1,869.67	944,091.26	944,091.26	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04272111012021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117263
41	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIANA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 200B1705P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.	CUENCA DEL PAPANALPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD	40,081.90	1,082.64	38,999.06	38,999.06	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04382111112021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117730
42	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALCATRICES Y CALLE CAÑADA RAMIREZ.	VALLES GENERALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0440211132021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115988
43	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200D0902A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	1,100,718.72	142.72	1,100,576.00	1,100,576.00	100.00%	100%	0.00	AUT/04412111142021	BEAGA0419	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117705
44	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200D0902A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SIERRA SUR	MAHUATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	859,120.80	111.38	859,009.42	859,009.42	100.00%	100%	0.00	AUT/04412111142021	BEAGB0219	FAM EB REMANENTES POTENCIACION P.F.	10600117705
45	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZACALTEPEC.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZACALTEPEC	1,568,287.50	7,068.00	1,551,219.50	1,551,219.50	100.00%	100%	0.00	FISE/0442211152021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117091
46	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 200DV1284M	VALLES GENERALES	ZAACHILA	SANTA NES DEL MONTE	LA LOBERA	1,797,061.85	250.05	1,796,811.80	1,796,811.80	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04432111162021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600115626
47	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA. CLAVE: 200E0137Q. DE LA COLONA LA REFORMA AGRARIA.	VALLES GENERALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	180,745.76	2,089.18	178,656.58	178,656.58	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04442111172021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600115358
48	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T0703J	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	3,800,957.64	291.01	3,800,666.63	3,800,666.63	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04462111192021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600116307
49	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE: 200P8014E	VALLES GENERALES	ETLA	SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	1,091,043.40	794.93	1,090,248.47	1,090,248.47	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04472111202021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600115964
50	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T0V0184G	CUENCA DEL PAPANALPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	654,665.00	94.31	654,570.69	654,570.69	100.00%	100%	0.00	AUT/04482111212021	BEAGB0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117167
51	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T0V0184G	CUENCA DEL PAPANALPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	1,080,323.38	155.64	1,080,167.74	1,080,167.74	100.00%	100%	0.00	AUT/04482111212021	BEAGB0219	FAM EB REMANENTES POTENCIACION P.F.	10600117167
52	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMLPAS	VALLES GENERALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	2,826,264.72	243,866.26	2,582,678.46	2,582,678.46	100.00%	100%	0.00	FISE/0462109132021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116258
53	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA OAXACA.	VALLES GENERALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/04652111382021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116579
54	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE	VALLES GENERALES	CENTRO	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	1,497,695.15	2,250.34	1,495,444.81	1,495,444.81	100.00%	100%	0.00	FISE/04732111502021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117184
55	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS DE MADERO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO.	SIERRA SUR	YAUTEPEC	NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	10,547.35	10,547.35	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/04742111512021	BEACA021	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117275
56	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCION CLAVE: 200P09028B	SIERRA NORTE	BENEMERITO	DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	SAN PEDRO YOLOX	140,756.76	1,431.03	139,325.73	139,325.73	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/04832112062021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117168
57	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 200D71313P	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA CRUZ ZENKONTEPEC	LA SOLEDAD COFRADIA	1,893,617.68	775.18	1,892,842.50	1,892,842.50	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04842112072021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117801
58	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA. CON CLAVE: 200D71623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.	SIERRA NORTE	MIXE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	301,903.64	1,411.68	300,491.96	300,491.96	100.00%	100%	0.00	FAM-EB0485212082021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117282
59	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA GERALDO RODRIGUEZ CLAVE: 200P80039V EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	SANTA MARIA DE LA LIMA	1,523.74	1,523.74	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB04882112102021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600116052
60	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CLAVE: 200B2272M	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	VILLA NUEVA	715,768.63	1,189.52	714,579.11	714,579.11	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04902112122021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117213
61	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83. CON CLAVE: 200D70163V. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA.	CAÑADA	TEOTITLAN	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	931,544.61	1,711.72	929,832.89	929,832.89	100.00%	100%	0.00	FAM-EB04912112132021	BEAGA021	FAM EB CAPITAL 2021	10600117835

CONTROL	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPROGRAMADA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		AECIA0520		NO. DE PIP SEFIP	
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.		DESCRIPCION FTE.
62	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	TIERRA NUEVA	248,987.61	1,308.17	247,679.44	247,679.44	100.00%	95%	0.00	FAM-EB/0492/211214/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117542
63	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FERRÁN MELCHOR MERIN CLAVE: 20DPB2183B, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAMUJILLA.	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ TLAMUJILLA	PRIMAVERA MORELOS	147.91	147.91	0.00	0.00%	100%	0.00	FAM-EB/0511/211265/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117802	
64	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA	VALLES CENTRALES	CENTRO	CULAPAM DE GUERRERO	PARAJE ZAVALETA	50,714.94	171.86	50,543.08	50,543.08	100.00%	100%	0.00	FISE/0525/211282/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116293
65	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL PRIMERA ETAPA	MIXTECA	TLAXACO	SAN MATEO PEÑASCO	EL VERGEL	378,139.16	13,002.72	365,136.44	365,136.44	100.00%	100%	0.00	FISE/0426/211100/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115983
66	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03		GERENCIA DE PROYECTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGELES) DEL KM 1+000 AL KM 6+300, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM 2+320 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RIO SALADO" EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SAN ANTONIO DE LA CAL Y SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, EN EL EDO DE OAXACA (1A ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	7,998,295.00	2,481.25	7,995,813.75	7,995,813.75	100.00%	100%	0.00	RAX/0757/211360/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117611
67	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DEL CECYTE PLANTEL 13 ASTATA CLAVE: 20ET02013V, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTAGO ASTATA.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTAGO ASTATA	SANTAGO ASTATA	480,096.14	14,804.76	465,291.38	465,291.38	100.00%	100%	0.00	FISE/0521/211278/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117561
68	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 1+003.04 EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZMATLÁN.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	1,304,197.55	50,517.34	1,253,680.21	1,253,680.21	100.00%	100%	0.00	FISE/0523/211280/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117770
69	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	425,062.16	4,260.77	420,801.39	420,801.39	100.00%	100%	0.00	FISE/0569/211352/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117595
70	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.	MIXTECA	HUAJUAPAN	ZAPOTITLÁN PALMAS	EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS	1,403,688.98	831.94	1,402,857.04	1,402,857.04	100.00%	100%	0.00	FISE/0570/211353/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117596
71	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILGUE, JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB1898A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2,286,155.55	1,930.52	2,284,225.03	2,284,225.03	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0582/211366/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117284
72	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NINOS DE LOS ANGELES, CLAVE: 20DPB2050V.	CUENCA DEL PAPANALOPAN	TLUXTEPEC	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	271,495.40	100.83	271,394.77	271,394.77	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0583/211367/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600116205
73	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE: 20DPB0340I.	VALLES CENTRALES	EJUTLA	LA PE	GUADALUPE	498,471.46	1,305.39	497,166.07	497,166.07	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0584/211351/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600116683
74	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSO MURRETA", CLAVE: 20DPB24050, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELIOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	EL PROGRESO (SAN JUAN ELIOTEPEC)	1,607,974.11	103.97	1,607,870.14	1,607,870.14	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0585/211368/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117717
75	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN", CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC)	631,954.86	142.87	631,811.99	631,811.99	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0586/211369/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117718
76	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PRESECUNDARIA, EL PROGRESO DE MORALES, CLAVE: 20DPB2404N, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS.	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	BARRIO RIO MORALES	671,626.65	65.54	671,561.11	671,561.11	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0587/211370/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117719
77	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DPB1898B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES.	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑOLES	SANTA CATARINA ESTETLA	2,968,182.74	85.23	2,968,097.51	2,968,097.51	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0588/211371/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117793
78	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES J.P. GARCÍA, GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO MIXTEPEC.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	SAN PABLO HUXTEPEC	SAN PABLO HUXTEPEC	2,596.74	2,596.74	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0589/211373/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117545	
79	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINCIUESTA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN Tecomaxtlahuaca	SAN MARCOS XINCIUESTA	4,530,959.00	3,095.97	4,527,863.03	4,527,863.03	100.00%	100%	0.00	FISE/0567/211350/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600115620
80	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE SANTA TERESA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	202,366.73	159.74	202,206.99	202,206.99	100.00%	100%	0.00	FISE/0602/211385/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116198
81	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO.	MIXTECA	NOCHTLÁN	SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	155,108.47	133.97	154,974.50	154,974.50	100.00%	100%	0.00	FISE/0628/211433/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117531
82	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AZTECA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	277,225.92	1,203.94	276,021.98	276,021.98	100.00%	100%	0.00	FISE/0629/211434/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117312
83	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ZAMATLÁN.	SIERRA SUR	MAHUAJTLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	ZAGALA	532,344.78	15,649.58	516,695.20	516,695.20	100.00%	100%	0.00	FISE/0700/211505/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117809
84	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04		ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO TÉCNICO-ESPACIAL PARA LA EXPOGRAFIA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CABRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,010,000.61	494.45	2,009,506.16	2,009,506.16	100.00%	95%	0.00	RAX/0733/211581/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117702
85	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03		ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLCAJETE.	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	SAN MARTÍN TLCAJETE	SAN MARTÍN TLCAJETE	5,982,420.20		5,982,420.20		0.00%	0%	5,982,420.20	FONADN/0766/211626/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
86	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	03		PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BDT'S AL EJIDO DE SAN MARTÍN TLCAJETE.	VALLES CENTRALES	OCCOTLÁN	SAN MARTÍN TLCAJETE	SAN MARTÍN TLCAJETE	151,177.57		151,177.57		0.00%	0%	151,177.57	FONADN/0766/211627/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840

CONTROL NO.	PROGRAMA DESCRIPCIÓN	SUBPROGRAMA NO. DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPROGRAMADA INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSIÓN POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SEFIP
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD											
87	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARMELO ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	571,991.00		571,991.00	571,991.00	100.00%	0%	0.00	FONADN076621162820021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
88	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. CARMELO ORDAZ PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	639,105.25		639,105.25	639,105.25	100.00%	0%	0.00	FONADN076621162920021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
89	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	600,057.50		600,057.50	600,057.50	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163020021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
90	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. LAVAREGA RUIZ VICTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	217,574.00		217,574.00	217,574.00	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163120021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
91	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ VARGAS ANGELINA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	424,870.25		424,870.25	424,870.25	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163220021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
92	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. PONCIANO LOPEZ LAVAREGA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	1,543,207.75		1,543,207.75	1,543,207.75	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163320021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
93	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA AL C. JUDEA BAZA WILFRIDO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	307,118.00		307,118.00	307,118.00	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163420021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
94	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA UNO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	996,877.00		996,877.00		0.00%	0%	996,877.00	FONADN076621163520021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
95	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA DOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	456,984.50		456,984.50	456,984.50	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163620021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
96	108 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03 INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA TRES EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLAN	ZMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	335,468.00		335,468.00	335,468.00	100.00%	0%	0.00	FONADN076621163720021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA	10600117840
97	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOALA	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN JUAN TAMAZOALA	SAN JUAN MONTE FLOR	289,986.51	95.16	289,981.35	289,981.35	100.00%	100%	0.00	FISE/07322115802021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117281
98	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	LAS DELICIAS	215,350.39	2,110.62	213,239.77	213,239.77	100.00%	100%	0.00	FISE/079922117762021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117715
99	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	148,160.90	2,709.58	146,451.32	146,451.32	100.00%	100%	0.00	FISE/08012117782021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117815
100	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	133,066.99	3,163.39	129,903.60	129,903.60	100.00%	100%	0.00	FISE/08022117792021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117817
101	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/08032117802021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117140
102	207 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 200PR14212	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	CERRO GORDO	2,800,000.00	475.00	2,799,525.00	2,799,525.00	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/08102117972021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600116346
103	207 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 200CC0404 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESIA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESIA, OAXACA	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO	DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARÍA YAVESIA	2,371,956.43	243.54	2,371,712.89	2,371,712.89	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/08112117962021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600115570
104	207 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 200PB0443D EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN	COSTA	JAMLATEPEC	SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN	3,061,558.06	10,119.95	3,051,438.71	3,051,438.71	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/08262118342021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600117153
105	166 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01 REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLÁN, MUNICIPIO DE MAHJATLÁN OAXACA	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	MAHJATLÁN DE PORPIRO DÍAZ	SAN PEDRO COATLÁN	1,192,438.53	28,598.27	1,163,840.26	1,163,840.26	100.00%	100%	0.00	FISE/08292118372021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117807
106	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	2,508,513.72	1,222.37	2,507,291.35	2,507,291.35	100.00%	100%	0.00	FISE/08302118382021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118008
107	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DÍAZ ORDAZ, BENEFICENCIA, LOS PINOS Y BENITO JUÁREZ 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAXACA	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA	475,858.28	20,060.94	455,797.34	455,797.34	100.00%	100%	0.00	FISE/08312118392021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117879
108	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA	1,055,651.08	17,652.25	1,037,998.83	1,037,998.83	100.00%	100%	0.00	FISE/08322118402021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117700
109	122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02 REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+075 EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LA ARENA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	COSTA	JUQUILA	SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	LA SOLEDAD (LA ARENA)	132,796.22	2,810.77	129,985.45	129,985.45	100.00%	100%	0.00	FISE/08002117772021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117720

CONTR.	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTODIFUSION		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		AECIA0520				
						NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SE/FP
110	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PEÑAS	422,479.73	633.23	421,846.50	421,846.50	100.00%	100%	0.00	FISE/0804/211781/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117528
111	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200701047C EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	3,710,250.77	1,092.09	3,709,158.68	3,709,158.68	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0835/211844/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118304
112	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR COCAMPO" CLAVE: 200PR2970Y EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	586,022.85	156.45	585,866.40	585,866.40	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0863/211891/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117584
113	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COLON PINON RAMIREZ CLAVE: 200PR2048R EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	ISTIMO	TEHANTEPEC	SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	289,870.62	15,316.58	274,554.03	274,554.03	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0869/211897/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118246
114	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NUEVE, BARRIO EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,004.16	1,004.16	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0912/211937/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117753	
115	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE COLONA COSOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONA COSOLTEPEC	665.13	665.13	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0913/211938/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118332	
116	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEIS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,004.99	1,004.99	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0914/211939/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118335	
117	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO DE AGUA PLATANAR	1,042.49	1,042.49	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0915/211940/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118336	
118	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	1,233.78	1,233.78	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0916/211941/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118338	
119	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	1,284.19	1,284.19	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0917/211942/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118345	
120	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	984.55	984.55	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0918/211943/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118346	
121	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO	1,603.96	1,603.96	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0919/211944/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118347	
122	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	1,046.25	1,046.25	0.00	#/D/01	100%	0.00	FISE/0920/211945/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118348	
123	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (LA REFORMITA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0921/211946/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118349	
124	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA CANDELARIA	1,042.30	1,042.30	0.00	0.00%	100%	0.00	FISE/0922/211947/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118371	
125	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENEIMENITO DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NAZARENO	567,374.97	1,036.15	566,338.82	566,338.82	100.00%	100%	0.00	FISE/0923/211948/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118381
126	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MATAMOROS, DALIAS, TILPANES Y MARGARITAS, LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SOLEDAD ETLA	SOLEDAD ETLA	262,866.80	432.36	262,434.44	262,434.44	100.00%	100%	0.00	FISE/0899/211928/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117594
127	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORATIVA	03	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "AGUILES CORDOVA MORAN" CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ (COL. AMPLIACION SIETE REGIONES) MUNICIPIO OAXACA DF, JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	5,864,029.33	1,838.61	5,862,190.72	5,862,190.72	100.00%	100%	0.00	FISE/0870/211898/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118445
128	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 200PS020R	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	775,300.73	1,091.57	774,209.16	774,209.16	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0872/211900/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118206
129	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20070703G EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	3,346,933.86	250.40	3,346,683.46	3,346,683.46	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0945/212006/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118380
130	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1, COLONA EL POLVOR EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	838,653.20	1,357.81	837,295.39	837,295.39	100.00%	100%	0.00	HD/0952/212029/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117756
131	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO BUENA VISTA	361,459.03	1,221.62	360,237.41	360,237.41	100.00%	100%	0.00	HD/0953/212030/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117768
132	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ILLA COLONA LA MAZATECA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	249,069.23	1,414.58	247,654.65	247,654.65	100.00%	100%	0.00	HD/0954/212031/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117775
133	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENACD ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPECXUNTLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPECXUNTLE	599,993.81	2,395.28	597,598.53	597,598.53	100.00%	100%	0.00	HD/0955/212032/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117779
134	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERODES LUSTRES EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAPOPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CABEZA DE TIGRE	290,398.92	2,335.83	288,063.09	288,063.09	100.00%	100%	0.00	HD/0956/212033/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600117786



CONTROL	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPRODUCIDA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER	AECIA0520				
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.		AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.
135	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANOLAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO SOYALTEPEC	417,905.52	103.59	417,801.93	417,801.93	100.00%	100%	0.00	HD/0957/212034/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118331
136	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANOLAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NACIONAL	247,607.97	3,688.62	243,919.35	243,919.35	100.00%	100%	0.00	HD/0958/212035/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118337
137	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPANOLAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	318,680.47	126.58	318,553.89	318,553.89	100.00%	100%	0.00	HD/0959/212036/2021	BECLF0121	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	10600118338
138	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CORDÓN PLANTEL NO. 32 CALLE VÉREZ/285/0302X, EN LA LOCALIDAD DE CULÁPAM DE GUERRERO	VALLES CENTRALES	CENTRO	CULÁPAM DE GUERRERO	CULÁPAM DE GUERRERO	865,362.80	1,175.66	864,187.14	864,187.14	100.00%	100%	0.00	FISE/0961/212040/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117559
139	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI (ETA PAPA)	VALLES CENTRALES	TLACOLILLA	SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	1,609,928.96	120.43	1,609,808.53	1,609,808.53	100.00%	100%	0.00	FISE/0963/212041/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117928
140	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONA 30 DE ABRIL	ISTMO	JUCHITÁN	HERCOSA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZABAGOZA	JUCHITÁN DE ZABAGOZA	121,325.77	1,875.85	119,449.92	119,449.92	100.00%	100%	0.00	FISE/0999/212084/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118329
141	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE: 20DPR2870N EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	RIO JALAPILLA	857,981.59	2,501.96	855,479.63	855,479.63	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1005/211002/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118384
142	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPRS548T, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANA, GUADALUPE ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ETLA	LA CAPELLANA	2,238,369.04	2,702.70	2,235,666.34	2,235,666.34	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1006/21101/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118383
143	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREGECOLAN INDIENSA BLANCO LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUÁREZ	913,162.85	33,005.10	880,157.75	880,157.75	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1007/21102/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118153
144	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC1110E EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	665,212.16	21,228.12	643,984.04	643,984.04	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1008/21103/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600118152
145	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIPATRIA ES PRIMERO" CLAVE: 20DPB2407M, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SOLEDAD PERAS	1,211,643.33	1,833.53	1,209,809.80	1,209,809.80	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1009/212104/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600117837
146	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULALPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPAPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPAPA	SANTA MARÍA ATZOMPAPA	2,051,665.62	103.00	2,051,562.62	2,051,562.62	100.00%	100%	0.00	FISE/1026/21136/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118047
147	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUJULILA	SANTOS REYES NOPALA	VISTA HERMOSA	182,126.81	965.53	181,161.28	181,161.28	100.00%	100%	0.00	FISE/1028/212137/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118073
148	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNCOO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNCOO	1,623,066.62	406.73	1,622,659.89	1,622,659.89	100.00%	100%	0.00	FISE/1030/212138/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118155
149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, EL RASTROJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+460.00	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	3,611,600.57	4,679.92	3,606,920.65	3,606,920.65	100.00%	100%	0.00	FISE/1032/212140/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117161
150	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MAHUATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SANTA LUCÍA MAHUATLÁN	SANTA LUCÍA MAHUATLÁN	1,362,260.01	681.00	1,361,579.01	1,361,579.01	100.00%	100%	0.00	FISE/1034/212142/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117888
151	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUHITI	MIRAMAR	1,011,836.76	127.29	1,011,709.47	1,011,709.47	100.00%	100%	0.00	FISE/1035/212143/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117990
152	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS COCOTEPEC	GENARO V. VÁSQUEZ	31,263.26	125.00	31,138.26	31,138.26	100.00%	100%	0.00	FISE/1036/212144/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117995
153	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	700,000.00	748.95	699,251.05	699,251.05	100.00%	100%	0.00	FISE/1037/212145/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118501
154	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DIVERSIDADES CULTURALES	04		GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO CULTURAL ÁLBARO CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	9,001,368.00	545.98	9,000,822.02	9,000,822.02	100.00%	25%	0.00	RA/71048/212199/2021	AEAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118461
155	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TLAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TLAPA	687,637.85	1,049.30	686,588.55	686,588.55	100.00%	100%	0.00	FISE/1031/212139/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118354
156	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AVENIDA PRINCIPAL, 1ª PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, 2ª PRIVADA DE AV. PRINCIPAL, CALLE VIVEROS, CALLE BENTO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, PROLONGACIÓN DE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA, CAMINO A JUXTLAHUACA, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	OJO DE AGUA COPALA	3,846,684.45	7,872.39	3,838,812.06	3,838,812.06	100.00%	100%	0.00	FISE/1033/212141/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117892
157	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EJENILJADÁ	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YOSOYÚA	BUENAVISTA	3,999,565.38	12,565.37	3,987,000.01	3,987,000.01	100.00%	100%	0.00	FISE/0988/212093/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600116249
158	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ANTIQUAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN LUIS AMATLÁN	ANTIQUAL	1,824,198.26	782.21	1,823,416.05	1,823,416.05	100.00%	100%	0.00	FISE/1064/212198/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600117898
159	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTU07767K	SIERRA SUR	YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	3,432,784.79	249.86	3,432,534.93	3,432,534.93	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1017/212112/2021	BEAGA0221	FAM-EB CAPITAL 2021	10600117193

CONTRATO	NO.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NO.	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPRODADA		REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSIÓN POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SEFIP
								REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION MODIFICADA										
160	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 20DP0R019A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHLA MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MARTÍN LACHLA	SAN MARTÍN LACHLA	2,272,422.11	4,979.20	2,267,442.91	2,267,442.91	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0876/21/2052/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	1060011712		
161	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE: 20KP00404V EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	MIKTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YOLOTEPEC	CERRO NEGRO	2,470,000.00	1,515.55	2,468,484.45	2,468,484.45	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/0935/21/1981/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	1060011208		
162	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ZOMPANTE	SIERRA SUR	MIHUATLÁN	MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	EL ZOMPANTE	1,891,433.33	1,135.92	1,890,297.41	1,890,297.41	100.00%	100%	0.00	API/078/21/216/2021	AALBA0220	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2020	10600115641		
163	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN CANCHA DE BASKETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINGÜE 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 20DPB0094D, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	2,421,089.12	14,652.29	2,406,436.83	2,406,436.83	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1066/21/2201/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118533		
164	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOLÓGICAS	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATLUCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATLUCO	CRUCECITA	323,754,813.09	1,223,367.12	322,531,445.97	322,531,445.94	100.00%	77%	0.03	CBNB-2000MDP/1108/21/2259/2021	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (PP)	10600118430		
165	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOMA GRANDE, CAMINO A LA PETENERA Y EL LERAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTEPELJIL.	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO	SANTA CATARINA XTEPELJIL	EL PUNTO	3,240,969.83	7,152.36	3,233,817.47	3,233,817.47	100.00%	100%	0.00	CBNB-363MDP/1109/21/2257/2021	ABBA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (PP)	10600117125		
166	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "ÁGUILAS CORDOVA MORAN" TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. ASIGNACIÓN SIETE REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,946,733.31	2,082.90	4,944,650.41	4,944,650.41	100.00%	90%	0.00	AP/21/11/1102/2258/2021	AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN 2021	10600117247		
167	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	1,828,993.38	782.75	1,826,210.64	1,826,210.64	100.00%	100%	0.00	FISE/1111/21/2260/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118577		
168	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHLA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHLA	VALLES CENTRALES	ZAACHLA	TRINIDAD ZAACHLA	TRINIDAD ZAACHLA	305,000.00	286.00	304,714.00	304,714.00	100.00%	100%	0.00	FISE/1037/21/2145/2021	AGAA0121	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS 2021	10600118501		
169	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CASA QUETZAL DEL DF. ESTATAL OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23,157,469.58	22,915.41	23,134,554.17	23,134,554.17	100.00%	100%	0.00	CBNB-2000MDP/1121/21/2270/2021	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (PP)	10600118348		
170	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 2 DE ENERO Y PRIMERA 2 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	4,660,021.54	65.99	4,659,955.55	4,659,955.55	100.00%	100%	0.00	FISE/1442/21/2170/2021	BEACA0221	FAS-FISE CAPITAL 2021	10600118259		
171	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 20DP81708D EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIKTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	1,474,314.28	859.99	1,473,454.29	1,473,454.29	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1146/21/2139/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117834		
172	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUÁREZ DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	970,774.99	357.70	970,417.29	970,417.29	100.00%	90%	0.00	AUT/1502/21/233/2021	BEAHB0321	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118590		
173	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUÁREZ DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	22,065.26	8.13	22,057.13	22,057.13	100.00%	90%	0.00	AUT/1502/21/233/2021	BEAH0200	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN P. F.	10600118590		
174	200	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENTO JUÁREZ DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,857,159.75	684.32	1,856,475.43	1,856,475.43	100.00%	90%	0.00	AUT/1502/21/233/2021	BEAH0320	FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118590		
175	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DP2825A, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO XITLALHUACA, DISTRITO CENTRO, ESTADO OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN PEDRO XITLALHUACA	LA CONCEPCIÓN	1,823,425.15	838.86	1,822,586.29	1,822,586.29	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1153/21/2326/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600118599		
176	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7044F EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	1,965,376.61	494.67	1,964,881.94	1,964,881.94	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1161/21/2336/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117237		
177	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINGÜE BENTO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	MIKTECA	TLAXIACO	SAN PEDRO MOLINOS	ASUNCIÓN BUENAVISTA	2,584,503.19	147.54	2,584,355.65	2,584,355.65	100.00%	60%	0.00	FAM-EB/1169/21/2375/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117739		
178	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO CHUQUITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA 1A ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	2,991,559.70	597.20	2,990,962.50	2,990,962.50	100.00%	100%	0.00	PF21-FISE/11702/21/379/2021	BEAC0121	FAS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600118615		
179	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D70927H EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	2,611,761.17	154.05	2,611,607.12	2,611,607.12	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1171/21/2380/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600117164		
180	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DONDO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: A06E0099J	SIERRA SUR	MIHUATLÁN	SAN MATEO RÍO HONDO	SAN MATEO RÍO HONDO	2,320,468.20	786.33	2,319,681.87	2,319,681.87	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1122/21/2381/2021	BEAGA0221	FAM IEB CAPITAL 2021	10600116290		
181	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMLITEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	867.57	867.57	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		
182	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMLITEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	872.07	872.07	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		
183	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SIERRA NORTE	MIXE	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	863.08	863.08	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		
184	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SANTIAGO ZOOCHILA	SANTIAGO ZOOCHILA	1,146.28	1,146.28	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		
185	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	SIERRA NORTE	MIXE	SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	1,168.75	1,168.75	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		
186	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	1,146.28	1,146.28	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX/7/191/21/241/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117196		

CONTROL	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPRODUCIDA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		AECIA0520				
						REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	INVERSION POR EJERCER	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP
187	122	03	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES 1A ETAPA.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO AMATE COLORADO	2,996,912.63	1,002.63	2,997,910.00	2,997,910.00	100.00%	100%	0.00	FISE/1208/212438/2021	BEACA0221	FAS-FIB CAPITAL 2021	10600116177
188	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JALDO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DPB1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXCHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXCHA.	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LOXCHA	SAN BALTAZAR LOXCHA	2,234,825.81	25.81	2,234,800.00	2,234,800.00	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1227/212488/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118411
189	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV01520, EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO TEXTITLAN	RIO HUMO	1,174,726.66	560.03	1,174,166.63	1,174,166.63	100.00%	80%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117733
190	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV01520, EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO TEXTITLAN	RIO HUMO	408,438.59	54.76	408,383.83	408,383.83	100.00%	80%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGB0220	FAM EB REMANENTES POTENCIACION P.F.	10600117733
191	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV01520, EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO TEXTITLAN	RIO HUMO	941,898.78	445.31	941,453.47	941,453.47	100.00%	80%	0.00	AUT/1228/212489/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117733
192	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE.	MIKTECA	HUJUAPAN	SANTO CHAZUMBA	SAN JUAN FRONTERA	2,529,756.62	56.62	2,529,700.00	2,529,700.00	100.00%	90%	0.00	RAX/71231/212493/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600115959
193	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENTON JUAREZ Y CARRETERA A PUERTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO, DEL MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN GUILLERMO	969,334.45	413.27	968,921.18	968,921.18	100.00%	100%	0.00	RAX/71232/212492/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117530
194	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COLONIA LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTLA.	CAÑADA	CUCATLAN	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	3,139,764.56	478.70	3,139,285.86	3,139,285.86	100.00%	100%	0.00	RAX/71259/212522/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117222
195	164	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES (ETAPA)	MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA LUCIA DEL CAMINO (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	1,140,466.04	765.91	1,139,700.13	1,139,700.13	100.00%	100%	0.00	RAX/71260/212552/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118257
196	207	02	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO REPARADO	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 1 20201058 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	2,524,688.15	1,623.79	2,523,064.36	2,523,064.36	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1221/212482/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118312
197	207	02	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO REPARADO	REHABILITACION DE LA ESCUELA EPB "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPB1447G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YALAHUI.	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	2,364,500.04	2,249.38	2,362,250.66	2,362,250.66	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1222/212483/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118313
198	207	02	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO REPARADO	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO 160 CLAVE 20DST0175L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	1,999,468.13	1,634.40	1,997,833.73	1,997,833.73	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1223/212484/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118425
199	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	3,144,788.54	44.30	3,144,744.24	3,144,744.24	100.00%	100%	0.00	FAM-EB/1198/212428/2021	BEAGA0221	FAM EB CAPITAL 2021	10600117838
200	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC.	MIKTECA	TLAXIACO	SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	3,090,478.64	3,335.19	3,087,143.45	3,087,143.45	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1247/212513/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118311
201	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPB1763W EN LA LOCALIDAD DEL CRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PNOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMLITEPEC	SANTO PNOTEPA NACIONAL	EL CRUELO	2,760,976.58	950.44	2,760,026.14	2,760,026.14	100.00%	90%	0.00	AUT/1263/212553/2021	BEAGA0420	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118672
202	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPB1763W EN LA LOCALIDAD DEL CRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PNOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMLITEPEC	SANTO PNOTEPA NACIONAL	EL CRUELO	147,517.74	110.89	147,406.85	147,406.85	100.00%	90%	0.00	AUT/1263/212553/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118672
203	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHUAJAC, CLAVE: 20DPB1339Z, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUICCO.	MIKTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUICCO	MIRAMAR	3,813,808.65	2,000.15	3,811,808.50	3,811,808.50	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1264/212554/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118640
204	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL JARQUIN CLAVE: 20DPB1198M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEGOLANI.	SIERRA SUR	YAUITEPEC	SANTA MARIA QUEGOLANI	SANTA MARIA QUEGOLANI	2,696,599.37	125.00	2,696,474.37	2,696,474.37	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1270/212560/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600117583
205	164	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	SAN MARTIN PE DEL CERRO	1,199,999.29	1,000.00	1,198,999.29	1,198,999.29	100.00%	100%	0.00	RAX/71282/212586/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117901
206	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO.	COSTA	JAMLITEPEC	SAN JUAN COLORADO	LA SOLEDAD	955,687.14	382.35	955,304.79	955,304.79	100.00%	100%	0.00	RAX/71283/212587/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117902
207	164	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD DE LA COLONIA EMBAJO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	MIKTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	1,200,000.00	938.71	1,199,061.29	1,199,061.29	100.00%	90%	0.00	RAX/71284/212585/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117893
208	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIENCIA Y RENOVACION" CLAVE: 20DPB007X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YUCUICCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	MIKTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	SANTA MARIA YUCUICCO	3,813,808.65	1,451.46	3,812,357.19	3,812,357.19	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1287/212586/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118642
209	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE: 20DPB058R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	2,605,479.39	50.18	2,605,429.21	2,605,429.21	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM/1432/212714/2021	BEAGA0421	FAM EB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600118687
210	122	03	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REASIGNACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A ETAPA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	17,112,928.00	342.30	17,112,585.70	11,065,291.06	64.68%	100%	6,047,294.64	RAX/71439/212749/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118718
211	122	04	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REASIGNACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	7,887,072.00	1,498.57	7,885,573.43	4,164,343.74	52.81%	25%	3,721,229.69	RAX/71440/212749/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118717



CONTRO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTOPAYADA		INVERSION EJERCIDA		INVERSION POR EJERCER		AECIA0520							
			NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.
212	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 20DP0910 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SANTA MARÍA COATLÁN	2,456,798.23	250.00	2,456,548.23	2,456,548.23	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM1433/212742/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118428
213	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO CLAVE 20DP0566H EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI DEL MUNICIPIO DE SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN LDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	2,636,437.35	666.81	2,635,770.54	2,635,770.54	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM1438/212747/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118151
214	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DP017869. EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	ISTMO	TEHUAJANTEPEC	SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	2,439,724.56	480.52	2,439,244.04	2,439,244.04	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM1453/212779/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600117795
215	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	4,635,370.92	3,370.92	4,632,000.00	4,112,942.89	88.79%	70%	519,057.11	RAX7/1522/212793/2021	AEEAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117120
216	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CLAVE: 20DES0299G. EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, PARAJE EL PALANQUE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	2,907,885.56	125.00	2,907,760.56	2,907,760.56	100.00%	100%	0.00	FAM-EB-REM1547/212817/2021	BEAGA0421	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600118758
217	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE EMLIANO ZAPATA	ISTMO	JUCHITÁN	ASUNCIÓN XTALTEPEC	CHIVELA	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	CS1000MDP/0109/004642/020	ABAAA1620	CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	10600115124
218	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA, LAZARO CÁRDENAS (2ª ETAPA)	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	777,925.12	544,547.58	233,377.54	0.00	0.00%	100%	233,377.54	CS1000MDP/0320/011152/020	ABAAA1620	CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP)	10600115462
219	147	04	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	479,277.76	479,277.76	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	RAX8/0675/31752/2020	AEEAA0820	REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020	10600115779
220	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRO ALTO	VALLES CENTRALES	ETLA	VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRO ALTO	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	CBNB-2000MDP/0822/31997/2020	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600115837
221	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES SALICES, DE LA COLONIA CUAUHTEMOC CÁRDENAS.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	899,588.89	899,588.89	899,588.89	899,588.89	100.00%	95%	0.00	CBNB-363MDP/1580/33643/2020	AECIA0520	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600116515
222	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA DELEGACIÓN DE LA COLONIA EL PORVENIR	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	586,031.46	586,031.46	586,031.46	586,031.46	100.00%	100%	0.00	CBNB-363MDP/1636/3700/2020	ABBA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP)	10600116476
223	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MARSICAL, CLAVE: 20DPR2162J	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOTEPEC	BARRA DE NAVIDAD	0.02	0.02	0.00	#/DIV/01	100%	0.00	0.00	CBNB-363MDP/1638/33698/2020	ABBA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP)	10600116478
224	122	02	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, BENITO JUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SANTA ANA ZEGACHE	SAN JERÓNIMO ZEGACHE	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	100%	0.00	CBNB-363MDP/1688/33815/2020	ABBA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP)	10600116360
225	207	01	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ C.C.T. 20DPR068Z	SIERRA NORTE	MXE	SAN JUAN COTZOCÓN	JALTEPEC DE CANDOYOC	2,435,342.40	2,435,342.40	2,435,342.40	2,435,342.40	100.00%	33%	0.00	CBNB-363MDP/1725/33859/2020	ABBA1020	CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP)	10600116481
226	147	04	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL OAXACA, 4ª ETAPA, EN EL MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,380,170.00	1,380,170.00	1,380,170.00	1,380,170.00	100.00%	85%	0.00	CBNB-2000MDP/1754/33897/2020	ABBA0920	CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP)	10600116145
227	122	04	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	TRABAJOS DE GESTIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	22,909,705.65	22,909,705.65	22,909,705.65	22,909,705.65	0.00%	28%	22,909,705.65	FONADIN1839/34084/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA 2020	10600116705
228	122	04	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	2,545,185.35	2,545,185.35	2,545,185.35	2,545,185.35	0.00%	43%	2,545,185.35	FONADIN1840/34085/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA 2020	10600116706
229	101	02	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECCIÓN LOS CASTRO)	CUENCA DEL PAPALAPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	LOS CASTRO (SECCIÓN)	18,096.00	18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00%	0%	18,096.00	AUT0120/20125/2019	BEACA0219	FAS - FSE CAPITAL	10600111246
<b>SUMAS:</b>										<b>1,088,114,275.99</b>	<b>8,121,586.55</b>	<b>1,079,992,689.44</b>	<b>954,911,019.43</b>	<b>88.42%</b>	<b>125,081,670.01</b>					