

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Table with 23 columns: Ciclo, ID Obra, Nombre de la Obra/Acción, Ubicación, Tipo Programa Proyecto, Clasificación, Meta, Beneficiarios, Oficio y Fecha de Autorización, Fuente de Financiamiento, Monto Global Autorizado, Número y Fecha de Contrato, Contratista, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Folio RFT, Recaudado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance Financiero, % Avance Físico, Observación.



**OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL**  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2019	21933	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR1628R	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	190	SF/SPIP/DPI/AUT/09/17/2019; DE FECHA: 25/07/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,090,878.61	J03-207-01-02-188-00-2019; DE FECHA: 11/09/2019	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.; RFC: PSA130802L80	13/09/2019	26/11/2019	OAX190301574742	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	100.00	100.00		
2019	22119	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE:20DPR3042D	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	68	SF/SPIP/DPI/AUT/09/09/2019; DE FECHA: 06/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	3,549,834.80	J03-207-01-02-201-00-2019; DE FECHA: 18/09/2019	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.; RFC: PSA130802L80	20/09/2019	18/12/2019	OAX190301574749	3,549,834.80	3,549,834.80	3,549,834.80	3,549,834.80	3,549,834.80	100.00	100.00		
2019	22329	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTPV0411L	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	122	SF/SPIP/DPI/AUT/12/27/2019; DE FECHA: 26/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	3,583,539.49	J03-207-01-02-220-00-2019; DE FECHA: 27/09/2019	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.; RFC: PSA130802L80	28/09/2019	26/11/2019	OAX190301574761	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	100.00	100.00		
2019	24474	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0714A	SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	741.81 METRO CUADRADO	11	SF/SPIP/DPI/AUT/19/41/2019; DE FECHA: 05/12/2019	FAM-IEB (BEAGA0419)	1,700,000.00	J03-207-01-06-303-00-2019; DE FECHA: 12/12/2019	PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO, S.A DE C.V.; RFC: PEO180302E51	13/12/2019	10/02/2020	OAX190401698239	1,700,000.00	1,672,160.00	1,672,160.00	1,672,160.00	1,672,160.00	100.00	100.00		
2019	24427	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 24 CLAVE: 20DST0038I EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA.	SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDACTICA	124	SF/SPIP/DPI/AUT/19/21/2019; DE FECHA: 03/12/2019	FAM-IEB (BEAGA0419)	867,741.11	J03-207-01-04-313-00-2019; DE FECHA: 12/12/2019	OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312158ZA	12/12/2019	10/02/2020	OAX190401698231	867,741.11	867,121.75	867,121.75	867,121.75	867,121.75	100.00	100.00		
2019	24421	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CLAVE: 20DPB0175Z, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ANEXO DE SERVICIO	35	SF/SPIP/DPI/AUT/19/13/2019; DE FECHA: 29/11/2019	FAM-IEB (BEAG0319)	451,104.69	J03-207-01-04-321-00-2019; DE FECHA: 10/12/2019	OMAR ALTAMIRANO GARCIA; RFC: AAG07312158ZA	11/12/2019	08/02/2020	OAX190401698227	451,104.69	450,497.89	450,497.89	450,497.89	450,497.89	100.00	100.00		
2019	22222	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DPB0929F EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	510.00 METRO CUADRADO	35	SF/SPIP/DPI/AUT/10/27/2019; DE FECHA: 09/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,073,220.82	J03-207-01-08-214-00-2019; DE FECHA: 25/09/2019	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.; RFC: CLS1607085K2	27/09/2019	25/11/2019	OAX190301574760	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	100.00	100.00		
2019	20869	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RICARDO FLORES MASON CLAVE: 20DPB2063I	LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	493.00 METRO CUADRADO	62	SF/SPIP/DPI/AUT/05/42/2019; DE FECHA: 27/05/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	1,599,664.15	J03-207-01-08-142-00-2019; DE FECHA: 31/07/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.; RFC: CLS1607085K2	02/08/2019	30/10/2019	OAX190201565578	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	100.00	100.00		
2019	22143	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1671E	SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	17.00 METRO LINEAL	448	SF/SPIP/DPI/AUT/10/10/2019; DE FECHA: 07/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	957,320.61	J03-207-01-08-210-00-2019; DE FECHA: 25/09/2019	C. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL; RFC: PEGM770529A81	27/09/2019	10/11/2019	OAX190301574755	957,320.61	957,320.61	957,320.61	957,320.61	957,320.61	100.00	100.00		
2019	22223	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPB2133N, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	459.00 METRO CUADRADO	31	SF/SPIP/DPI/AUT/10/28/2019; DE FECHA: 09/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,270,794.69	J03-207-01-08-236-00-2019; DE FECHA: 22/10/2019	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.; RFC: CLS1607085K2	24/10/2019	22/12/2019	OAX190301574756	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	100.00	100.00		
2019	21906	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE:20DPB80330A	PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	627.00 METRO CUADRADO	367	SF/SPIP/DPI/AUT/08/77/2019; DE FECHA: 23/07/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	1,999,791.77	J03-207-01-05-191-00-2019; DE FECHA: 11/09/2019	C. BULMARO GUZMÁN GÓMEZ; RFC: GUGB880717750	13/09/2019	26/11/2019	OAX190301574741	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	100.00	100.00		
2019	24389	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTPV0789W	PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.50 METRO CUADRADO	134	SF/SPIP/DPI/AUT/18/96/2019; DE FECHA: 26/11/2019	FAM-IEB (BEAGB0319)	1,800,000.00	J03-207-01-08-300-00-2019; DE FECHA: 10/12/2019	ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V.; RFC: ACM160322UD1	11/12/2019	08/02/2020	OAX190401698226	1,800,000.00	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	100.00	100.00	
2019	23682	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 20DPR1814M	TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	547.80 METRO CUADRADO	231	SF/SPIP/DPI/AUT/16/68/2019; DE FECHA: 18/10/2019	FAM-IEB (BEAGA0418)	2,749,259.69	J03-207-01-05-287-00-2019; DE FECHA: 09/12/2019	GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.; RFC: GCO170220J19	12/12/2019	09/02/2020	OAX190401698218	2,749,259.69	2,743,450.81	2,743,450.81	2,743,450.81	2,743,450.81	100.00	100.00		
2019	23101	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CLAVE: 20DPB0751J	LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	24	SF/SPIP/DPI/AUT/15/71/2019; DE FECHA: 04/10/2019	FAM-IEB (BEAGA0418)	1,901,549.93	J03-207-01-07-278-00-2019; DE FECHA: 25/11/2019	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.; RFC: ORC130918B23	27/11/2019	25/01/2020	OAX190401698215	1,901,549.93	1,901,373.56	1,901,373.56	1,901,373.56	1,901,373.56	100.00	100.00		
2019	21941	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTOBAL COLON CLAVE 20DPR425IQ	SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	440.10 METRO CUADRADO	125	SF/SPIP/DPI/AUT/09/23/2019; DE FECHA: 26/07/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	1,494,933.17	J03-207-01-08-193-00-2019; DE FECHA: 11/09/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612FZ0	13/09/2019	26/11/2019	OAX190301574747	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	100.00	100.00		
2019	22826	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 20DPB0666M	SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	60	SF/SPIP/DPI/AUT/14/59/2019; DE FECHA: 24/09/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,561,238.59	J03-207-01-07-277-00-2019; DE FECHA: 25/11/2019	YOGACI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.; RFC: YCO011107KP8	27/11/2019	25/01/2020	OAX190301574774	2,561,238.59	2,559,575.90	2,559,575.90	2,559,575.90	2,559,575.90	100.00	100.00		
2019	24603	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR2367C	LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	452.40 METRO CUADRADO	200	SF/SPIP/DPI/AUT/20/10/2019; DE FECHA: 12/12/2019	FAM-IEB (BEAGA0419)	3,897,748.43	J03-207-01-02-347-00-2019; DE FECHA: 19/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA S.A DE C.V.; RFC: CCE081105MV9	20/12/2019	13/03/2020	OAX190401698248	3,897,748.43	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	100.00	100.00	
2019	22383	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 20DPR1934Z	SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACALCO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	781.20 METRO CUADRADO	57	SF/SPIP/DPI/AUT/13/79/2019; DE FECHA: 12/09/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,586,641.46	J03-207-01-04-256-00-2019; DE FECHA: 31/10/2019	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: CCO020413C51	02/11/2019	31/12/2019	OAX190301574766	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	100.00	100.00		







OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2019	24422	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR2535I	VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DE MEDIOS	208	SF/SP/ID/PI/AUT/1914/2019; DE FECHA: 02/12/2019	FAM-IEB (BEAGB0217)	986,475.36	J03-207-01-08-305-00-2019; DE FECHA: 12/12/2019	URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A DE C.V., RFC: UEL150420RNO	13/12/2019	10/02/2020	OAX190401698230	986,475.36	985,538.69	985,538.69	985,538.69	985,538.69	100.00	100.00		
2019	20698	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DPR1630F	SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	649.60 METRO CUADRADO	86	SF/SP/ID/PI/AUT/0463/2019; DE FECHA: 16/05/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,253,982.61	J03-207-01-07-090-00-2019; DE FECHA: 24/06/2019	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, RFC: CV0F850209UC8	26/06/2019	24/08/2019	OAX190201565567	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	100.00	100.00		
2019	22824	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X	YAXE, YAXE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	618.24 METRO CUADRADO	106	SF/SP/ID/PI/AUT/1457/2019; DE FECHA: 23/09/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	1,483,804.10	J03-207-01-08-340-00-2019; DE FECHA: 13/12/2019	CORPORATIVO DIZELMA, S.A DE C.V.; RFC: CD160312444	16/12/2019	13/02/2020	OAX190301574771	1,483,804.10	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	100.00	100.00		
2019	22824	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X	YAXE, YAXE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	618.24 METRO CUADRADO	106	SF/SP/ID/PI/AUT/1779/2019; DE FECHA: 13/11/2019	FAM-IEB (AGAA0619)	370,951.03	J03-207-01-08-340-00-2019; DE FECHA: 13/12/2019	CORPORATIVO DIZELMA, S.A DE C.V.; RFC: CD160312444	16/12/2019	13/02/2020	OAX190401698225	370,951.03	370,099.18	370,099.18	370,099.18	370,099.18	100.00	100.00		
2019	22224	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE:OCT20DPR1576B	VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	540.00 METRO CUADRADO	72	SF/SP/ID/PI/AUT/1029/2019; DE FECHA: 09/08/2019	FAM-IEB (BEAGA0219)	2,135,651.67	J03-207-01-08-237-00-2019; DE FECHA: 22/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.; RFC: GC170601FF1	24/10/2019	22/12/2019	OAX190301574757	2,135,651.67	2,135,621.80	2,135,621.80	2,135,621.80	2,135,621.80	100.00	100.00		
2019	23680	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS PERIFERICO NOCHITLAN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHITLAN.	ASUNCION NOCHITLAN, ASUNCION NOCHITLAN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1393.00 METRO CUADRADO	2,200	SF/SP/ID/PI/AUT/1664/2019; DE FECHA: 18/10/2019	FAM-IEB (BEAHO317)	10,000,000.00	J03-127-02-04-279-00-2019; DE FECHA: 30/11/2019	C. EDGARDO MORALES VICENTE, RFC: MOVE771115824	30/11/2019	28/01/2020	OAX190401698250	10,000,000.00	9,999,883.25	9,999,883.25	9,999,883.25	9,999,883.25	100.00	100.00		
2019	20491	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ROSARIO	BARRIO EL ROSARIO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	33	SF/SP/ID/PI/AUT/0381/2019; DE FECHA: 07/05/2019	FIES (BEBNP0118)	148,631.39	J03-174-03-08-120-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565594	148,631.39	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00		
2019	20493	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	8,002	SF/SP/ID/PI/AUT/0381/2019; DE FECHA: 07/05/2019	FIES (BEBNP0118)	148,631.39	J03-174-03-08-121-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565598	148,631.39	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00		
2019	20494	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, COLONIA BARRIO SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	650	SF/SP/ID/PI/AUT/0381/2019; DE FECHA: 07/05/2019	FIES (BEBNP0118)	148,631.39	J03-174-03-08-122-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565599	148,631.39	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00		
2019	20492	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD RANCHO QUEMADO	RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	28	SF/SP/ID/PI/AUT/0381/2019; DE FECHA: 07/05/2019	FIES (BEBNP0118)	148,631.38	J03-174-03-08-119-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565597	148,631.38	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00		
2019	20838	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO BARRIO LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	350	SF/SP/ID/PI/AUT/0536/2019; DE FECHA: 27/05/2019	FIES (BEBNP0118)	664,871.00	J03-174-03-03-138-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	HERLOP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A. DE C.V., RFC: HIA161207F29	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565607	664,871.00	659,022.22	659,022.22	659,022.22	659,022.22	100.00	100.00		
2019	20510	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN ANTONIO ABAD" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	15,019	SF/SP/ID/PI/AUT/0392/2019; DE FECHA: 08/05/2019	FIES (BEBNP0118)	279,741.38	J03-174-03-08-130-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565595	279,741.38	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00		
2019	22309	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL), DEL KM 0-000 AL KM 0+560 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOHUECHE EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	184	SF/SP/ID/PI/AUT/1209/2019; DE FECHA: 21/08/2019	FIES (BEBNP0218)	297,144.38	J03-122-04-06-184-00-2019; DE FECHA: 26/08/2019	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., RFC: CAG141205489	27/08/2019	29/08/2019	OAX190301574778	297,144.38	297,115.38	297,115.38	297,115.38	297,115.38	100.00	100.00		
2019	20475	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	4,089	SF/SP/ID/PI/AUT/0370/2019; DE FECHA: 30/04/2019	FIES (BEBNP0118)	86,465.52	J03-166-01-05-155-00-2019; DE FECHA: 30/07/2019	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.; RFC: GD1100617A74	01/08/2019	15/08/2019	OAX190201565587	86,465.52	86,056.15	86,056.15	86,056.15	86,056.15	86,056.15	100.00	100.00	
2019	20495	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,488	SF/SP/ID/PI/AUT/0382/2019; DE FECHA: 07/05/2019	FIES (BEBNP0118)	279,741.38	J03-174-03-05-156-00-2019; DE FECHA: 30/07/2019	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE R.L. DE C.V.; RFC: GD1100617A74	01/08/2019	15/08/2019	OAX190201565593	279,741.38	279,300.39	279,300.39	279,300.39	279,300.39	100.00	100.00		
2019	20481	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA, SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	1,251	SF/SP/ID/PI/AUT/0374/2019; DE FECHA: 02/05/2019	FIES (BEBNP0118)	529,741.38	J03-174-03-06-123-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565590	529,741.38	528,515.04	528,515.04	528,515.04	528,515.04	100.00	100.00		
2019	20482	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	2,702	SF/SP/ID/PI/AUT/0374/2019; DE FECHA: 02/05/2019	FIES (BEBNP0118)	529,741.38	J03-174-03-06-124-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ, RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565591	529,741.38	528,515.03	528,515.03	528,515.03	528,515.03	100.00	100.00		

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2019	20435	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ALDAMA, VENUSTIANO CARRANZA, ITURBIDE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MORELOS, MIGUEL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA AEROPUERTO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	1,000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0329/2019; DE FECHA: 22/04/2019	FIES (BEBNP0118)	550,000.00	J03-122-04-02-132-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.; RFC: GNC111004MR2	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565586	550,000.00	549,678.09	549,678.09	549,678.09	549,678.09	100.00	100.00		
2019	20505	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (0+000 AL 0+379)	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	250	SF/SPIP/DPIP/AUT/0393/2019; DE FECHA: 09/05/2019	FIES (BEBNP0118)	152,669.55	J03-122-04-02-134-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.; RFC: GNC111004MR2	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565600	152,669.55	151,143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada
2019	20480	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN PEDRO MIXTEPEC D.T.O. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,117	SF/SPIP/DPIP/AUT/0374/2019; DE FECHA: 02/05/2019	FIES (BEBNP0118)	579,741.38	J03-174-03-06-125-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ; RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565589	579,741.38	578,529.46	578,529.46	578,529.46	578,529.46	100.00	100.00		
2019	20604	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D.T.O. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	35,673	SF/SPIP/DPIP/AUT/0410/2019; DE FECHA: 14/05/2019	FIES (BEBNP0118)	356,034.48	J03-166-01-02-139-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.; RFC: CAG141205489	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565604	356,034.48	355,812.53	355,812.53	355,812.53	355,812.53	100.00	100.00		
2019	22310	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	7,360	SF/SPIP/DPIP/AUT/1210/2019; DE FECHA: 21/08/2019	FIES (BEBNP0218)	309,930.70	J03-122-04-02-183-00-2019; DE FECHA: 29/08/2019	CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119S22	27/08/2019	29/08/2019	OAX190301574777	309,930.70	309,898.70	309,898.70	309,898.70	309,898.70	100.00	100.00		
2019	20434	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	9,679	SF/SPIP/DPIP/AUT/0328/2019; DE FECHA: 22/04/2019	FIES (BEBNP0118)	279,741.38	J03-166-01-08-131-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ; RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565585	279,741.38	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00		
2019	20506	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ (0+000 AL 0+419.5), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	390	SF/SPIP/DPIP/AUT/0393/2019; DE FECHA: 09/05/2019	FIES (BEBNP0118)	168,983.84	J03-122-04-08-133-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.; RFC: GNC111004MR2	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565601	168,983.84	167,294.16	167,294.16	167,294.16	167,294.16	100.00	100.00		
2019	20710	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE COMPUERTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA CONOCIDA COMO ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	397	SF/SPIP/DPIP/AUT/0475/2019; DE FECHA: 17/05/2019	FIES (BEBNP0118)	147,500.00	J03-122-04-08-137-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: CCO020413C51	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565606	147,500.00	144,165.26	144,165.26	144,165.26	144,165.26	144,165.26	100.00	100.00	
2019	20509	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0391/2019; DE FECHA: 08/05/2019	FIES (BEBNP0118)	279,741.38	J03-174-03-03-129-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ; RFC: ROSE800618CA	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565596	279,741.38	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00		
2019	20502	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVARD DE 4 CARRILES CON ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0389/2019; DE FECHA: 08/05/2019	FIES (BEBNP0118)	457,758.62	J03-122-04-01-158-00-2019; DE FECHA: 30/07/2019	GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.; RFC: GPR0204095S3	01/08/2019	15/08/2019	OAX190201565592	457,758.62	457,613.62	457,613.62	457,613.62	457,613.62	100.00	100.00		
2019	20507	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTE BELLO (0+000 AL 0+200) DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE FLORES MAGÓN.	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	360	SF/SPIP/DPIP/AUT/0393/2019; DE FECHA: 09/05/2019	FIES (BEBNP0118)	80,564.41	J03-122-04-01-135-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.; RFC: GNC111004MR2	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565602	80,564.41	79,763.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terminación anticipada
2019	20508	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL RIO DE LA COLONIA ARBOLEDAS (0+000 AL 0+100) EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE FLORES MAGÓN.	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	260	SF/SPIP/DPIP/AUT/0393/2019; DE FECHA: 09/05/2019	FIES (BEBNP0118)	40,282.20	J03-122-04-01-136-00-2019; DE FECHA: 18/07/2019	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.; RFC: GNC111004MR2	19/07/2019	17/08/2019	OAX190201565603	40,282.20	39,877.24	39,877.24	39,877.24	39,877.24	39,877.24	100.00	100.00	
2019	20483	REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	1.00 PIEZA	13,821	SF/SPIP/DPIP/AUT/0375/2019; DE FECHA: 02/05/2019	FIES (BEBNP0118)	6,585,423.34	J03-192-03-08-140-00-2019; DE FECHA: 19/07/2019	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: ACC030310LK0	22/07/2019	20/08/2019	OAX190201565588	6,473,807.34	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	100.00	100.00	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2019	20483	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, EN MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	1.00 OBRA PUBLICA	13,821	SF/SPIP/DPI/AUT/0472/2019; DE FECHA: 16/05/2019	FIES (AGAA0919)	658,542.33	J03-192-03-08-140-00-2019; DE FECHA: 19/07/2019	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: ACC030310LK0	22/07/2019	20/08/2019	OAX190201565605	647,381.33	647,360.65	647,360.65	647,360.65	647,360.65	100.00	100.00		
2019	21204	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	500	SF/SPIP/DPI/AUT/0637/2019; DE FECHA: 12/06/2019	FIES (BEBNP0118)	664,871.00	J03-174-03-08-157-00-2019; DE FECHA: 01/08/2019	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: CCO020413C51	02/08/2019	16/08/2019	OAX190201565608	664,871.00	664,309.98	664,309.98	664,309.98	664,309.98	100.00	100.00		
2019	23694	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.38 KILOMETRO LINEAL	316	SF/SPIP/DPI/AUT/1675/2019; DE FECHA: 18/10/2019	FISE (BEACA0219)	2,941,011.32	J03-122-02-08-319-00-2019; DE FECHA: 23/12/2019	CONTRUCCIONES NEFERET S.A DE C.V.; RFC: D6810520106	26/12/2019	23/02/2020	OAX190401670802	2,941,011.32	2,918,324.95	2,918,324.95	2,918,324.95	2,918,324.95	100.00	100.00		
2019	20271	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACÍN)	SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	SF/SPIP/DPI/AUT/0157/2019; DE FECHA: 13/03/2019	FISE (BEACA0219)	1,680,000.00	J03-101-03-05-030-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.; RFC: GCP1311167Y1	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521308	1,680,000.00	1,678,587.47	1,678,587.47	1,678,587.47	1,678,587.47	100.00	100.00		
2019	22127	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACIN)	SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	40.00 SANITARIO ECOLOGICO	160	SF/SPIP/DPI/AUT/0998/2019; DE FECHA: 07/08/2019	FISE (BEACA0219)	1,880,000.00	J03-101-03-05-206-00-2019; DE FECHA: 19/09/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.; RFC: GCP1311167Y1	20/09/2019	18/11/2019	OAX190401670895	1,880,000.00	1,878,531.07	1,878,531.07	1,878,531.07	1,878,531.07	100.00	100.00		
2019	22744	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.24 KILOMETRO LINEAL	88	SF/SPIP/DPI/AUT/1440/2019; DE FECHA: 23/09/2019	FISE (BEACA0219)	2,290,427.80	J03-122-02-04-280-00-2019; DE FECHA: 09/12/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V.; RFC: ESS130820R16	12/11/2019	09/02/2020	OAX190401670816	2,290,427.80	1,603,218.14	1,603,218.14	1,603,218.14	1,603,218.14	100.00	100.00		
2019	22744	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.24 KILOMETRO LINEAL	88	SF/SPIP/DPI/AUT/1713/2019; DE FECHA: 24/10/2019	FISE (AGAA0719)	687,128.33	J03-122-02-04-280-00-2019; DE FECHA: 09/12/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V.; RFC: ESS130820R16	12/12/2019	09/02/2020	OAX190401670816	687,128.33	687,093.49	687,093.49	687,093.49	687,093.49	100.00	100.00		
2019	21769	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA	CIENEGA DE ZIMATLÁN, CIENEGA DE ZIMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.82 KILOMETRO LINEAL	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0803/2019; DE FECHA: 10/07/2019	FISE (BEACA0219)	1,063,975.83	J03-122-02-08-182-00-2019; DE FECHA: 26/08/2019	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE RL. DE C.V.; RFC: OSH150616ED1	28/08/2019	26/10/2019	OAX190401670817	1,063,975.83	1,063,380.91	1,063,380.91	1,063,380.91	1,063,380.91	100.00	100.00		
2019	22615	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAUHTEMOC, ENTRE CARRETERA IXTEPEC-CHIHIUTAN Y CALLE CONSTITUCION (SEGUNDA ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1320.00 METRO CUADRADO	25,381	SF/SPIP/DPI/AUT/1387/2019; DE FECHA: 17/09/2019	FISE (BEACA0219)	2,335,504.95	J03-122-02-03-263-00-2019; DE FECHA: 04/11/2019	ALEFRIN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.; RFC: ACC110301877	06/11/2019	04/01/2020	OAX190401670813	2,335,504.95	2,275,519.15	2,275,519.15	2,275,519.15	2,275,519.15	100.00	100.00		
2019	20130	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEPEHUAJE)	TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0127/2019; DE FECHA: 26/04/2019	FISE (BEACA0219)	840,000.00	J03-101-03-08-038-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	NA' SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.; RFC: NSI150311GF9	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521407	840,000.00	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	100.00	100.00		
2019	20272	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL JICARAL)	EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	SF/SPIP/DPI/AUT/0158/2019; DE FECHA: 13/03/2019	FISE (BEACA0219)	1,680,000.00	J03-101-03-04-017-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	CONSTRUMQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A DE C.V.; RFC: COC161202A50	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521330	1,680,000.00	1,679,909.55	1,679,909.55	1,679,909.55	1,679,909.55	100.00	100.00		
2019	20681	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI" CLAVE 20DPR0103G, BARRIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO.	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	484	SF/SPIP/DPI/AUT/0446/2019; DE FECHA: 15/05/2019	FISE (BEACA0219)	400,000.00	J03-207-01-08-086-00-2019; DE FECHA: 24/06/2019	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.; RFC: EAJ111004FL4	26/06/2019	24/08/2019	OAX190401670266	400,000.00	399,125.96	399,125.96	399,125.96	399,125.96	100.00	100.00		
2019	24037	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO (1A. ETAPA).	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.18 KILOMETRO LINEAL	108	SF/SPIP/DPI/AUT/1760/2019; DE FECHA: 08/11/2019	FISE (BEACA0219)	1,550,000.00	J03-122-02-08-295-00-2019; DE FECHA: 10/12/2019	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ; RFC: GCY150714B41	11/12/2019	08/02/2020	OAX190401671783	1,550,000.00	1,549,936.85	1,549,936.85	1,549,936.85	1,549,936.85	100.00	100.00		
2019	20127	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOS OCOTES)	LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0124/2019; DE FECHA: 06/03/2019	FISE (BEACA0219)	840,000.00	J03-101-03-08-020-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	CONSTRUMQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A DE C.V.; RFC: COC161202A50	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521586	840,000.00	839,920.41	839,920.41	839,920.41	839,920.41	100.00	100.00		
2019	20452	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL CAPITAN	MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.62 KILOMETRO LINEAL	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0346/2019; DE FECHA: 24/04/2019	FISE (BEACA0219)	734,974.65	J03-122-02-08-076-00-2019; DE FECHA: 17/06/2019	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ; RFC: CVOF850209UC8	19/06/2019	17/08/2019	OAX190401670232	734,974.65	734,608.37	734,608.37	734,608.37	734,608.37	100.00	100.00		
2019	20837	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA COLONIA CARLOS SANCHEZ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	9.00 METRO LINEAL	1,997	SF/SPIP/DPI/AUT/0535/2019; DE FECHA: 27/05/2019	FISE (BEACA0219)	2,050,413.87	J03-122-02-03-148-00-2019; DE FECHA: 31/07/2019	PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V.; RFC: PES1001208U5	02/08/2019	30/10/2019	OAX190401670213	2,050,413.87	2,050,359.67	2,050,359.67	2,050,359.67	2,050,359.67	100.00	100.00		
2019	21900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	945.90 METRO CUADRADO	280	SF/SPIP/DPI/AUT/0871/2019; DE FECHA: 23/07/2019	FISE (BEACA0219)	1,300,000.00	J03-122-02-03-249-00-2019; DE FECHA: 31/10/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA COCORA SA DE CV; RFC: CICI190513F22	02/11/2019	31/12/2019	OAX190401670907	1,300,000.00	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	100.00	100.00	
2019	20310	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ESPINOS	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	980.00 METRO CUADRADO	820	SF/SPIP/DPI/AUT/0201/2019; DE FECHA: 01/04/2019	FISE (BEACA0219)	1,000,000.00	J03-122-02-04-068-00-2019; DE FECHA: 30/05/2019	TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.; RFC: TIC1502171X7	31/05/2019	29/07/2019	OAX190401670262	1,000,000.00	999,641.44	999,641.44	999,641.44	999,641.44	100.00	100.00		
2019	20471	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	SF/SPIP/DPI/AUT/0366/2019; DE FECHA: 26/04/2019	FISE (BEACA0219)	1,680,000.00	J03-101-03-04-055-00-2019; DE FECHA: 27/05/2019	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; RFC: GED141203JR2	29/05/2019	26/08/2019	OAX190401670228	1,680,000.00	1,679,642.40	1,679,642.40	1,679,642.40	1,679,642.40	100.00	100.00		



OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2019

Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2019	20584	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, CON CLAVE: 20DPR1489G, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, OAX.	GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	619.38 METRO CUADRADO	42	SF/SPIP/DPI/AUT/0449/2019; DE FECHA: 15/05/2019	FISE (BEACA0219)	1,825,000.00	J03-207-01-04-084-00-2019; DE FECHA: 24/06/2019	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.; RFC: E.JL111004FL4	26/06/2019	24/08/2019	OAX190401670893	1,825,000.00	1,824,472.12	1,824,472.12	1,824,472.12	1,824,472.12	100.00	100.00		
2019	20467	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CATARINA YUTANDU)	SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	SF/SPIP/DPI/AUT/0364/2019; DE FECHA: 26/04/2019	FISE (BEACA0219)	420,000.00	J03-101-03-04-053-00-2019; DE FECHA: 27/05/2019	ITÆEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.; RFC: ICO101030F19	29/05/2019	27/07/2019	OAX190401670224	420,000.00	419,902.01	419,902.01	419,902.01	419,902.01	100.00	100.00		
2019	22229	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.68 KILOMETRO LINEAL	60	SF/SPIP/DPI/AUT/1037/2019; DE FECHA: 12/08/2019	FISE (BEACA0219)	589,799.69	J03-122-02-03-233-00-2019; DE FECHA: 08/10/2019	TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS ALTHER, S.A. DE C.V.; RFC: TEA1302064CA	10/10/2019	08/12/2019	OAX190401670904	589,799.69	589,701.95	589,701.95	589,701.95	589,701.95	100.00	100.00		
2019	24611	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO AL MUNICIPIO (TRAMO CD. IXTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC) 1RA ETAPA	MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	652.95 METRO CUADRADO	1,180	SF/SPIP/DPI/AUT/2012/2019; DE FECHA: 12/12/2019	FISE (BEACA0119)	1,000,000.00	J03-122-02-03-330-00-2019; DE FECHA: 18/12/2019	SUNNY CHEPILL S.A DE C.V.; RFC: SCE140920EV8	19/12/2019	16/02/2020		1,000,000.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	100.00	100.00		
2019	22674	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE: 20DCC2497Q	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	47	SF/SPIP/DPI/AUT/1411/2019; DE FECHA: 18/09/2019	FISE (BEACA0219)	1,017,325.60	J03-207-01-07-241-00-2019; DE FECHA: 23/10/2019	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A DE C.V.; RFC: CUTF780911E01	23/10/2019	15/12/2019	OAX190401670972	1,017,325.60	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	100.00	100.00	
2019	20138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARÍA VELATÓ)	SANTA MARÍA VELATÓ, MUNJAS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0133/2019; DE FECHA: 06/03/2019	FISE (BEACA0219)	840,000.00	J03-101-03-07-036-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.; RFC: NSI150311GF9	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521473	840,000.00	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	100.00	100.00		
2019	22617	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT0066S	NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.64 METRO CUADRADO	88	SF/SPIP/DPI/AUT/1389/2019; DE FECHA: 17/09/2019	FISE (BEACA0219)	2,084,402.39	J03-207-01-06-260-00-2019; DE FECHA: 31/10/2019	RUBEN CRUZ CONTRERAS; RFC: CUCR6002105N6	02/11/2019	31/12/2019	OAX190401670818	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	100.00	100.00		
2019	22401	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES, MELCHOR OCAMPO, 1ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, 2ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE SAN JACINTO OCOTLÁN	OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.07 KILOMETRO LINEAL	64	SF/SPIP/DPI/AUT/1278/2019; DE FECHA: 30/08/2019	FISE (BEACA0219)	763,145.97	J03-122-02-08-250-00-2019; DE FECHA: 31/10/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612F20	02/11/2019	31/12/2019	OAX190401670967	763,145.97	761,255.77	761,255.77	761,255.77	761,255.77	100.00	100.00		
2019	22125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA	SAN JOSÉ PALO GRANDE, PLUMA HIDALGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1308.00 METRO CUADRADO	91	SF/SPIP/DPI/AUT/0995/2019; DE FECHA: 06/08/2019	FISE (BEACA0219)	1,652,804.00	J03-122-02-02-199-00-2019; DE FECHA: 18/09/2019	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.; RFC: GKO140221AW3	20/09/2019	03/12/2019	OAX190401670774	1,652,804.00	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	100.00	100.00	
2019	21132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOXICHA (BARRIO GUADALUPE)	SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	282.85 METRO CUADRADO	45	SF/SPIP/DPI/AUT/0604/2019; DE FECHA: 07/06/2019	FISE (BEACA0219)	299,985.52	J03-122-02-02-171-00-2019; DE FECHA: 26/08/2019	JERONIMO & SANTIAGO, ARQUITECTOS S.A. DE C.V.; RFC: JAS180726RJ6	28/08/2019	26/10/2019	OAX190401670212	299,985.52	299,107.50	299,107.50	299,107.50	299,107.50	100.00	100.00		
2019	20563	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DVT0205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, MUNICIPIO SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	619.38 METRO CUADRADO	71	SF/SPIP/DPI/AUT/0448/2019; DE FECHA: 15/05/2019	FISE (BEACA0219)	1,850,000.00	J03-207-01-07-099-00-2019; DE FECHA: 01/07/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.; RFC: CVO1505294N9	03/07/2019	25/08/2019	OAX190401670869	1,850,000.00	1,849,133.68	1,849,133.68	1,849,133.68	1,849,133.68	1,849,133.68	100.00	100.00	
2019	22885	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2710.22 METRO CUADRADO	232	SF/SPIP/DPI/AUT/1476/2019; DE FECHA: 26/09/2019	FISE (BEACA0219)	3,639,905.11	J03-122-02-08-281-00-2019; DE FECHA: 09/12/2019	DILGA, S. A. DE C. V.; RFC: DIL130617N72	12/12/2019	09/02/2020	OAX190401670822	3,639,905.11	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	100.00	100.00		
2019	22885	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2710.22 METRO CUADRADO	232	SF/SPIP/DPI/AUT/1739/2019; DE FECHA: 30/10/2019	FISE (AGAA0719)	1,091,971.53	J03-122-02-08-281-00-2019; DE FECHA: 09/12/2019	DILGA, S. A. DE C. V.; RFC: DIL130617N72	12/12/2019	09/02/2020	OAX190401670822	1,091,971.53	1,091,861.01	1,091,861.01	1,091,861.01	1,091,861.01	100.00	100.00		
2019	20308	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	984.00 METRO CUADRADO	426	SF/SPIP/DPI/AUT/0195/2019; DE FECHA: 29/03/2019	FISE (BEACA0219)	999,994.84	J03-122-02-04-064-00-2019; DE FECHA: 27/05/2019	C. EDDER BETANZO CASTILLO; RFC: BECE851231B39	29/05/2019	27/07/2019	OAX190201521304	999,994.84	999,965.56	999,965.56	999,965.56	999,965.56	100.00	100.00		
2019	21778	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	39.00 LUMINARIA	232	SF/SPIP/DPI/AUT/0810/2019; DE FECHA: 11/07/2019	FISE (BEACA0219)	4,731,385.66	J03-122-03-08-178-00-2019; DE FECHA: 26/08/2019	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP1509158M1	28/08/2019	25/11/2019	OAX190401670898	4,731,385.66	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	100.00	100.00	
2019	21159	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	9.00 MODULO SOLAR	36	SF/SPIP/DPI/AUT/0618/2019; DE FECHA: 10/06/2019	FISE (BEACA0219)	540,000.00	J03-122-02-08-153-00-2019; DE FECHA: 31/07/2019	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: HPC1706123C5	02/08/2019	30/09/2019	OAX190401670250	540,000.00	539,880.48	539,880.48	539,880.48	539,880.48	539,880.48	100.00	100.00	
2019	22489	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA, SAN ANTONIO SINICAHUA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.02 KILOMETRO LINEAL	160	SF/SPIP/DPI/AUT/1333/2019; DE FECHA: 09/09/2019	FISE (BEACA0219)	2,858,424.18	J03-122-02-04-246-00-2019; DE FECHA: 23/10/2019	CARCEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.; RFC: CCO140110P4A	23/10/2019	15/12/2019	OAX190401670966	2,858,424.18	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	100.00	100.00	
2019	21892	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (1A, ETAPA)	SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	2658.14 METRO CUADRADO	3,981	SF/SPIP/DPI/AUT/0864/2019; DE FECHA: 19/07/2019	FISE (BEACA0219)	15,836,870.74	J03-166-01-08-210-00-2019; DE FECHA: 25/09/2019	GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.; RFC: GCS1405286L8	27/09/2019	25/12/2019	OAX190401670973	15,836,870.74	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	100.00	100.00	













Ciclo	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación
2019	20266	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA)	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	SF/SPIP/DPI/AUT/0154/2019; DE FECHA: 13/03/2019	FISE (BEACA0219)	840,000.00	J03-101-03-02-024-00-2019; DE FECHA: 26/04/2019	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	29/04/2019	27/07/2019	OAX190201521314	840,000.00	839,961.70	839,961.70	839,961.70	839,961.70	100.00	100.00	
2019	21292	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE MANIALTEPEC)	SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	16.00 VIVIENDA	64	SF/SPIP/DPI/AUT/0653/2019; DE FECHA: 13/06/2019	FISE (BEACA0219)	1,344,000.00	J03-101-03-02-146-00-2019; DE FECHA: 31/07/2019	ICIVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.; RFC: IC0080403TY3	02/08/2019	30/10/2019	OAX190401670222	1,344,000.00	1,343,685.23	1,343,685.23	1,343,685.23	1,343,685.23	100.00	100.00	
2019	20454	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES	SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	600.00 METRO CUADRADO	120	SF/SPIP/DPI/AUT/0348/2019; DE FECHA: 24/04/2019	FISE (BEACA0219)	669,998.68	J03-122-02-02-071-00-2019; DE FECHA: 17/06/2019	C. ARTURO NOEL ZARATE HERNÁNDEZ; RFC: ZAHA8603099Z7	19/06/2019	17/08/2019	OAX190401670245	669,998.68	669,888.64	669,888.64	669,888.64	669,888.64	100.00	100.00	
2019	22226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2066.43 METRO CUADRADO	16,028	SF/SPIP/DPI/AUT/1031/2019; DE FECHA: 09/08/2019	FISE (BEACA0219)	4,600,000.00	J03-122-02-08-205-00-2019; DE FECHA: 19/09/2019	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.; RFC: CAG141205489	20/09/2019	28/11/2019	OAX190401670824	4,600,000.00	4,599,256.10	4,599,256.10	4,599,256.10	4,599,256.10	100.00	100.00	
2019	23800	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	26.69 KILOMETRO LINEAL	780	SF/SPIP/DPI/AUT/1697/2019; DE FECHA: 23/10/2019	FONREGION (BEBNC0119)	15,861,016.62	J03-122-02-07-358-00-2019; DE FECHA: 24/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.; RFC: GC11106134Y7	26/12/2019	22/07/2020	OAX190401698251	15,592,185.83	15,380,331.89	13,112,213.87	13,112,213.87	13,112,213.87	100.00	85.00	En ejecución
2019	20751	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RÍO GOLEA Y RÍO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	RÍO LANA, SAN PEDRO QUIATONI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	13.26 KILOMETRO LINEAL	220	SF/SPIP/DPI/AUT/0496/2019; DE FECHA: 21/05/2019	FONREGION (BEBNC0118)	13,138,500.00	J03-122-02-08-096-00-2019; DE FECHA: 27/06/2019	COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RFC: CCO1411105T07	28/06/2019	25/09/2019	OAX190201565610	12,915,614.00	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	100.00	100.00	
2019	20750	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	10.23 KILOMETRO LINEAL	390	SF/SPIP/DPI/AUT/0495/2019; DE FECHA: 21/05/2019	FONREGION (BEBNC0118)	10,500,000.00	J03-122-02-04-097-00-2019; DE FECHA: 27/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S S.A. DE C.V.; RFC: ESS130820R16	28/06/2019	25/09/2019	OAX190201565609	10,322,034.00	10,321,834.86	10,321,834.86	10,321,834.86	10,321,834.86	100.00	100.00	
2019	24600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A. ETAPA	LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1403.18 METRO CUADRADO	160	SF/SPIP/DPI/AUT/2006/2019; DE FECHA: 11/12/2019	HID (BEDBA0119)	2,023,000.00	J03-122-02-05-338-00-2019; DE FECHA: 18/12/2019	RAMMAI COSNTRUCTORA DEL PAPAOPAM S. DE R.L. DE C.V.; RFC: RCP091005W2	19/12/2019	02/03/2020	OAX190401698252	2,023,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	100.00	100.00	
2019	24601	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, COL. SIGLO XXI, DEL CAD. 0-069.82 AL CAD. 0-121.23	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	396.54 METRO CUADRADO	56	SF/SPIP/DPI/AUT/2007/2019; DE FECHA: 11/12/2019	HID (BEBNM0118)	496,000.00	J03-122-02-05-339-00-2019; DE FECHA: 18/12/2019	CONSTRUCTORA NEFERET, S.A. DE C.V.; RFC: D6810520106	19/12/2019	16/02/2020	OAX190401698253	496,000.00	495,340.00	495,340.00	495,340.00	495,340.00	100.00	100.00	