

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190101516875	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 200P06067M	SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	2.00 AULA DIDACTICA	130	FAM-FEB	892,178.41	J03-207-01-02-078-00-2019	BJA180515284	C. ISIDRO GASPAR BUENO AGUIRRE	19/06/2019	17/08/2019	888,836.64	888,836.64	888,836.64	888,836.64	888,836.64	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190101516882	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "23 DE MARZO" NÚM. 140 CLAVE 200E050153H	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	513.50 METRO CUADRADO	480	FAM-FEB	1,495,585.28	J03-207-01-02-099-00-2019	TIC1502171X7	TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	31/05/2019	29/07/2019	1,495,285.38	1,495,285.38	1,495,285.38	1,495,285.38	1,495,285.38	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE HIDALGO	SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTEVERDE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	984.00 METRO CUADRADO	426	FISE	999,994.84	J03-122-02-04-064-00-2019	BECE8051231839	C. EDDER BETANZO CASTILLO	29/05/2019	27/07/2019	999,965.56	999,965.56	999,965.56	999,965.56	999,965.56	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521306	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECCIÓN LOS CASTROS)	SECCIÓN LOS CASTROS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-05-045-00-2019	KIE151209RU0	KIEROCASA.COM S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,645.27	839,645.27	251,893.58	251,893.58	251,893.58	30.00	0.00	Cancelada
2020	1T	OAX190201521308	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACÍN)	SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOZINTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-05-030-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,678,587.47	1,678,587.47	1,678,587.47	1,678,587.47	1,678,587.47	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521310	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NUEVO PALANTLA)	NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	12.00 VIVIENDA	48	FISE	1,008,000.00	J03-101-03-05-031-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,007,136.94	1,007,136.94	1,007,136.94	1,007,136.94	1,007,136.94	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521312	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ALEJO PERALTA, COLONIA ALEJO PERALTA)	ALEJO PERALTA (COLONIA ALEJO PERALTA), VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	9.00 VIVIENDA	36	FISE	756,000.00	J03-101-03-02-023-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521314	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA)	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-02-024-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,961.70	839,961.70	839,961.69	839,961.69	839,961.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521318	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO VIEJO)	RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO JIHUATÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-03-042-00-2019	KIE151209RU0	KIEROCASA.COM S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,645.27	839,645.27	837,624.80	837,624.80	837,624.80	99.76	100.00	
2020	1T	OAX190201521320	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REFORMA AGRARIA INTEGRAL)	REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO JIHUATÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-03-041-00-2019	KIE151209RU0	KIEROCASA.COM S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,645.27	839,645.27	837,624.79	837,624.79	837,624.79	99.76	100.00	
2020	1T	OAX190201521324	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO JUXTLAHUACA)	SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	15.00 VIVIENDA	60	FISE	1,260,000.00	J03-122-02-08-015-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINA RIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,259,910.46	1,259,910.46	1,259,910.46	1,259,910.46	1,259,910.46	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521328	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TORRE DE BABEL, FLECHADOR DEL SOL)	TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	FISE	420,000.00	J03-101-03-04-016-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINA RIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	419,914.14	419,914.14	419,914.14	419,914.14	419,914.14	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521330	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL JICARAL)	EL JICARAL, COCOYÁN DE LAS FLORES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-04-017-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINA RIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,679,909.55	1,679,909.55	1,679,909.55	1,679,909.55	1,679,909.55	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521332	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ)	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-05-046-00-2019	TEC121228T23	TECNOVIVE S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,788.89	839,788.89	839,788.89	839,788.89	839,788.89	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521336	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA)	AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	8.00 VIVIENDA	32	FISE	672,000.00	J03-101-03-05-047-00-2019	TEC121228T23	TECNOVIVE S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	671,831.13	671,831.13	671,831.13	671,831.13	671,831.13	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521338	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	16.00 SANITARIO ECOLOGICO	64	FISE	752,000.00	J03-101-03-05-033-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	751,315.05	751,315.05	751,315.05	751,315.05	751,315.05	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521340	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE(1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MANO DE LEON	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑÓLES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.00 LUMINARIA	12	FISE	125,999.98	J03-122-03-08-080-00-2019	IES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	27/07/2019	125,738.04	125,738.04	125,738.04	125,738.04	125,738.04	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521350	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA)	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	9.00 VIVIENDA	36	FISE	756,000.00	J03-101-03-02-025-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521360	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO OJOTE)	RANCHO OJOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	60.00 POBLACION EN GENERAL	56	FISE	1,176,000.00	J03-101-03-05-032-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,174,953.20	1,174,953.20	1,174,953.20	1,174,953.20	1,174,953.20	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521362	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RÍO DE MANZANITA)	RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑÓLES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	60.00 POBLACION EN GENERAL	56	FISE	1,176,000.00	J03-101-03-08-029-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,175,888.66	1,175,888.66	1,175,888.65	1,175,888.65	1,175,888.65	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521407	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEPEHUJUE)	TEPEHUJUE, COATECAS ALTAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-08-038-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521415	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN LUCAS)	SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC - D.T.O. 08 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-04-028-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,961.70	839,961.70	839,961.69	839,961.69	839,961.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521442	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSÉ PE DEL CERRO)	SAN JOSÉ PE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMACALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-02-039-00-2019	IC080403TY3	ICVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,961.70	839,961.70	839,961.69	839,961.69	839,961.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521450	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO NUXARÓ)	SANTIAGO NUXARÓ, SAN MIGUEL TLACOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	FISE	420,000.00	J03-101-03-04-018-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINA RIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	419,914.14	419,914.14	419,914.14	419,914.14	419,914.14	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521455	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTIAGO TLANTONGO)	SANTIAGO TLANTONGO, SANTIAGO TLANTONGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	9.00 VIVIENDA	36	FISE	756,000.00	J03-101-03-04-026-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	755,956.32	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521457	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MONTE FRÍO)	MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	FISE	420,000.00	J03-101-03-04-027-00-2019	DIL13061N72	DILGA, S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	419,951.77	419,951.77	419,951.77	419,951.77	419,951.77	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521460	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA COFRADÍA)	LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	60.00 POBLACION EN GENERAL	60	FISE	1,260,000.00	J03-101-03-07-034-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521473	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARÍA VELATÓ)	SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-07-036-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	839,768.45	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521508	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA HERBA SANTA)	LA HERBA SANTA, SANTOS REYES NOPILÁ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-02-040-00-2019	IC080403TY3	ICVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,961.70	839,961.70	839,961.69	839,961.69	839,961.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521514	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA CONCHA)	LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	14.00 VIVIENDA	56	FISE	1,176,000.00	J03-101-03-05-048-00-2019	TEC121228T23	TECNOVIVE S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,175,704.47	1,175,704.47	1,175,704.47	1,175,704.47	1,175,704.47	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521516	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTO TOMÁS)	SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	60.00 POBLACION EN GENERAL	60	FISE	1,260,000.00	J03-101-03-05-049-00-2019	TEC121228T23	TECNOVIVE S.A. DE C.V.	29/04/2019									

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190201521532	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA SORPRESA)	LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	9.00 VIVIENDA	36	FISE	756,000.00	J03-101-03-05-044-00-2019	KIE151209R00	HEROCACSA.COM S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	755,681.40	755,681.40	755,681.40	755,681.40	755,681.40	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521582	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO MIANGOS)	RANCHO MIANGOS, SAN JOSÉ LACHIGURI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	FISE	420,000.00	J03-101-03-07-037-00-2019	NSH190311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	419,868.54	419,868.54	419,868.54	419,868.54	419,868.54	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521584	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA LUCIA OCOOTLAN)	SANTA LUCIA OCOOTLAN, SANTA LUCIA OCOOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	3.00 VIVIENDA	12	FISE	252,000.00	J03-101-03-08-019-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	251,908.88	251,908.88	251,908.88	251,908.88	251,908.88	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521586	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOS OCOOTES)	LOS OCOOTES, HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-08-020-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,920.41	839,920.41	839,920.40	839,920.40	839,920.40	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521588	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MAGUEY LARGO)	MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	9.00 VIVIENDA	36	FISE	756,000.00	J03-101-03-08-021-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	755,893.94	755,893.94	755,893.94	755,893.94	755,893.94	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521590	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHO SAN FELIPE)	RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-08-022-00-2019	COC161202A50	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CLUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	839,920.41	839,920.41	839,920.40	839,920.40	839,920.40	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201521593	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN SIMON ALMOLONGAS)	SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	60.00 POBLACION EN GENERAL	60	FISE	1,260,000.00	J03-101-03-07-035-00-2019	NSH190311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/04/2019	27/07/2019	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	1,259,783.20	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565557	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE 200PR18001	SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDACTICA	60	FAM-EB	855,385.98	J03-207-01-07-095-00-2019	BV170814320	INGENIERÍA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	855,363.86	855,363.86	855,363.86	855,363.86	855,363.86	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565558	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA R. 16 DE SEPTIEMBRE. CLAVE: 200PR9004F	SAN ISIDRO RUMÍ, SAN JUAN RUMÍ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	641.70 METRO CUADRADO	64	FAM-EB	1,962,667.97	J03-207-01-04-075-00-2019	RUSO79004FA6	C. OMAR RUIZ SANTIAGO	19/06/2019	17/08/2019	1,962,500.40	1,962,500.40	1,962,500.40	1,962,500.40	1,962,500.40	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565559	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200PR0679R	NUÉVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	115	FAM-EB	2,700,000.00	J03-207-01-02-060-00-2019	IB101222C29	INGENIERÍA APLICADA BERTLA S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	2,699,811.34	2,699,811.34	2,699,811.34	2,699,811.34	2,699,811.34	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565560	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE:200PR2825Z	RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	450.00 METRO CUADRADO	26	FAM-EB	1,799,964.70	J03-207-01-07-072-00-2019	CULF690601PD9	C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOEZA	19/06/2019	17/08/2019	1,799,960.34	1,799,960.34	1,799,960.33	1,799,960.33	1,799,960.33	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565561	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "FRANCISCO MARQUEZ". CLAVE:200PR3135T	SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	250.00 METRO CUADRADO	90	FAM-EB	728,253.67	J03-207-01-08-074-00-2019	PE1001208U5	PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V.	19/06/2019	17/08/2019	727,888.47	727,888.47	727,888.47	727,888.47	727,888.47	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565562	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 200PR0376W	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	656.00 METRO CUADRADO	235	FAM-EB	1,834,645.26	J03-207-01-05-073-00-2019	CULF690601PD9	C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOEZA	19/06/2019	17/08/2019	1,832,741.18	1,832,741.18	1,832,741.18	1,832,741.18	1,832,741.18	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565563	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE 200PR9666S	TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	50	FAM-EB	2,770,000.00	J03-207-01-04-061-00-2019	NSH190311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	2,769,268.99	2,769,268.99	2,769,268.99	2,769,268.99	2,769,268.99	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565564	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 200PR9089R	LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	89	FAM-EB	2,856,931.61	J03-207-01-04-062-00-2019	IB101222C29	INGENIERÍA APLICADA BERTLA S.A. DE C.V.	29/05/2019	25/09/2019	2,856,112.87	2,856,112.87	2,856,112.87	2,856,112.87	2,856,112.87	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565565	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FLORENO MATA CLAVE: 200PR0737R	LA HERRADURA, SANTA MARÍA HUATLILCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	607.60 METRO CUADRADO	150	FAM-EB	1,955,882.52	J03-207-01-02-088-00-2019		C. ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ	26/06/2019	24/08/2019	1,955,432.74	1,955,432.74	1,955,432.74	1,955,432.74	1,955,432.74	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565566	CONSTRUCCION DE TECHADO Y EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE: 200PR1163B	SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	360.14 METRO CUADRADO	30	FAM-EB	1,566,219.51	J03-207-01-05-089-00-2019	CUJ0751227D03	C. OMAR LEONEL CRUZ JIMENEZ	26/06/2019	24/08/2019	1,477,968.73	1,477,968.73	1,477,968.72	1,477,968.72	1,477,968.72	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565567	CONSTRUCCION DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ. CLAVE: 200PR1630F	SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	649.60 METRO CUADRADO	86	FAM-EB	2,254,526.96	J03-207-01-07-090-00-2019	CV0F85009U0C8	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	26/06/2019	24/08/2019	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	2,253,982.61	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565568	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE: 200PR0647Z	EL OCOOTE, SANTIAGO TETEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	540.00 METRO CUADRADO	248	FAM-EB	1,997,963.50	J03-207-01-02-001-00-2019	IST1708186F8	INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	1,997,125.05	1,997,125.05	1,997,125.05	1,997,125.05	1,997,125.05	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565569	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO BOCANEGRA" CLAVE 200JUN591W EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ANEXO DE SERVICIO	56	FAM-EB	400,000.00	J03-207-01-08-151-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	399,732.82	399,732.82	399,732.81	399,732.81	399,732.81	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565570	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:200PR1368V	SAN ANDRÉS YATULIN, SANTIAGO XACULÍ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	294.35 METRO LINEAL	70	FAM-EB	1,989,417.82	J03-207-01-06-092-00-2019		C. GERARDO MARTINEZ OLIVERA	26/06/2019	24/08/2019	1,981,607.63	1,981,607.63	1,981,607.63	1,981,607.63	1,981,607.63	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565571	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0828X	PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOOTLÁN DE MORELOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	432.00 METRO CUADRADO	113	FAM-EB	1,800,000.00	J03-207-01-08-141-00-2019	CLS1607089K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,799,501.74	1,799,501.74	1,799,501.74	1,799,501.74	1,799,501.74	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565572	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 193. CLAVE: 200S10200L EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONJAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	148.98 METRO LINEAL	419	FAM-EB	850,000.00	J03-207-01-08-150-00-2019	EJL111004FL4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	849,510.03	849,510.03	849,510.03	849,510.03	849,510.03	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565573	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "YUTA CAHA" CLAVE 200A211K EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	BARRIO EL ROSARIO, CUILAPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	86	FAM-EB	365,000.00	J03-207-01-08-101-00-2019	CV015052949	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	364,321.57	364,321.57	364,321.57	364,321.57	364,321.57	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565574	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "MACEDONIO ALCALAN" CLAVE 200JUN1850A EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	SANTA CRUZ XXOXCOTLAN, SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	122.00 METRO LINEAL	220	FAM-EB	450,000.00	J03-207-01-08-221-00-2019	SSC1308618S	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V.	02/10/2019	15/11/2019	449,417.99	449,417.99	449,417.99	449,417.99	449,417.99	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565575	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 200PR2668Z	BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	633.36 METRO CUADRADO	62	FAM-EB	2,016,980.56	J03-207-01-08-105-00-2019	OCC180917K95	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJUM S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	1,983,050.44	1,983,050.44	1,983,050.44	1,983,050.44	1,983,050.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565576	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV1448F	SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	496.20 METRO CUADRADO	35	FAM-EB	1,628,960.63	J03-207-01-08-104-00-2019	OCC180917K95	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJUM S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	1,601,322.06	1,601,322.06	1,601,322.06	1,601,322.06	1,601,322.06	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190201565577	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 79 CLAVE: 20DST0707AN	SANTA CRUZ TACACHA DE MINA, SANTA CRUZ TACACHA DE MINA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	633.36 METRO CUADRADO	174	FAM-EB	2,016,960.56	J03-207-01-04-103-00-2019	AFP180918LF4	ARUMAK, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	1,986,754.94	1,986,754.94	1,986,754.94	1,986,754.94	1,986,754.94	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565578	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPR820E3I	LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	493.00 METRO CUADRADO	62	FAM-EB	1,600,000.00	J03-207-01-08-142-00-2019	CLS1607089K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	1,599,664.15	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565579	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE: 20DPR1519K	SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	600.00 METRO CUADRADO	83	FAM-EB	1,600,000.00	J03-207-01-08-143-00-2019	CLS1607089K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,599,646.84	1,599,646.84	1,599,646.83	1,599,646.83	1,599,646.83	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565580	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CLAVE: 20DPR1023I	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	537.90 METRO CUADRADO	168	FAM-EB	1,700,000.00	J03-207-01-08-106-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	1,698,688.25	1,698,688.25	1,698,688.25	1,698,688.25	1,698,688.25	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565581	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LA CORREGIDORA" CLAVE: 20DPR1153V	JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	248	FAM-EB	2,000,000.00	J03-207-01-02-223-00-2019	HV170814320	INGENIERIA Y HABITACION VICARIO S.A. DE C.V.	09/10/2019	06/01/2020	1,999,807.65	1,999,807.65	1,999,807.64	1,999,807.64	1,999,807.64	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565582	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE: 20DPR1520Z	SANTA MARÍA ROALO, TRINIDAD ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	633.36 METRO CUADRADO	38	FAM-EB	2,016,960.56	J03-207-01-08-110-00-2019	OCC180917K05	OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJUM S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	1,988,050.44	1,988,050.44	1,988,050.44	1,988,050.44	1,988,050.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565583	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 84 CLAVE: 20DST0109P	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	260	FAM-EB	1,350,000.00	J03-207-01-08-115-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	1,349,244.66	1,349,244.66	1,349,244.66	1,349,244.66	1,349,244.66	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565584	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DVT1366W	RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELUCAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	633.36 METRO CUADRADO	48	FAM-EB	2,016,960.56	J03-207-01-07-109-00-2019	AFP180918LF4	ARUMAK, ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	1,991,754.94	1,991,754.94	1,991,754.94	1,991,754.94	1,991,754.94	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565585	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMLPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS, SANTA CRUZ AMLPAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	9,679	FIES	279,741.38	J03-166-01-08-131-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565586	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, ALDAMA, VENUSTIANO CARRANZA, TURBIDE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MORELOS, MIGUEL HIDALGO, ALVARO OBREGÓN Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA AEROPUERTO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22-	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	1,000	FIES	550,000.00	J03-122-04-02-132-00-2019	GNC111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	549,678.09	549,678.09	549,678.09	549,678.09	549,678.09	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565587	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	4,089	FIES	86,465.52	J03-166-01-05-155-00-2019	GDI100617A74	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE RL DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	86,056.15	86,056.15	86,056.15	86,056.15	86,056.15	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565588	REHABILITACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLLULA DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS, TLACOLLULA DE MATAMOROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	1.00 PIEZA	13,821	FIES	6,473,807.34	J03-192-03-08-140-00-2019	AC0030310LK0	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	22/07/2019	20/08/2019	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	5,826,245.82	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565589	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC -DITO. 22-	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,117	FIES	579,741.38	J03-174-03-06-125-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	578,529.46	578,529.46	578,529.46	578,529.46	578,529.46	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565590	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA, SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	1,251	FIES	529,741.38	J03-174-03-06-123-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	528,515.04	528,515.04	528,515.03	528,515.03	528,515.03	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565591	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	2,702	FIES	529,741.38	J03-174-03-06-124-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	528,515.03	528,515.03	528,515.03	528,515.03	528,515.03	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565592	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD DE 4 CARRILES CON ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEOITILAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	TEOITILAN DE FLORES MAGÓN, TEOITILAN DE FLORES MAGÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	2	FIES	457,758.62	J03-122-04-01-158-00-2019	GPR200409SS3	GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	457,613.62	457,613.62	457,613.62	457,613.62	457,613.62	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565593	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,488	FIES	279,741.38	J03-174-03-05-156-00-2019	GDI100617A74	GOL DISEÑO INTEGRAL S DE RL DE C.V.	01/08/2019	15/08/2019	279,300.39	279,300.39	279,300.39	279,300.39	279,300.39	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565594	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD DEL BARRIO DEL ROSARIO	BARRIO EL ROSARIO, CULIÁPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	33	FIES	148,631.39	J03-174-03-08-120-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565595	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN ANTONIO ABAD" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	15,019	FIES	279,741.38	J03-174-03-08-130-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565596	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	3,000	FIES	279,741.38	J03-174-03-03-129-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	279,094.45	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565597	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, LOCALIDAD RANCHO QUEMADO	RANCHO QUEMADO, CULIÁPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	28	FIES	148,631.38	J03-174-03-08-119-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565598	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CULIÁPAM DE GUERRERO	CULIÁPAM DE GUERRERO, CULIÁPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	8,002	FIES	148,631.39	J03-174-03-08-121-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565599	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO, COLONIA BARRIO SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE CULIÁPAM DE GUERRERO	CULIÁPAM DE GUERRERO, CULIÁPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	650	FIES	148,631.39	J03-174-03-08-122-00-2019	ROSE800618CA	C. EFREN ROSAS SÁNCHEZ	19/07/2019	17/08/2019	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	148,097.43	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190201565600	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (0+000 AL 0+379)	PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	250	FIES	152,669.55	J03-122-04-02-134-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Terminación anticipada
2020	1T	OAX190201565601	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ (0+000 AL 0+419.5), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	390	FIES	168,983.84	J03-122-04-08-133-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	167,294.16	167,294.16	167,294.16	167,294.16	167,294.16	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565602	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE BELLO (0+000 AL 0+200) DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE FLORES MAGÓN.	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	360	FIES	80,564.41	J03-122-04-01-135-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Terminación anticipada
2020	1T	OAX190201565603	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL RIO DE LA COLONIA ARBOLEDAS (0+000 AL 0+100) EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE FLORES MAGÓN.	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	260	FIES	40,282.20	J03-122-04-01-136-00-2019	GCN111004MR2	GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	39,877.24	39,877.24	39,877.24	39,877.24	39,877.24	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565604	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	35,673	FIES	356,034.48	J03-166-01-02-139-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	355,812.53	355,812.53	355,812.53	355,812.53	355,812.53	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565605	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TIPO C, LOCALIDAD TLACOLULLA DE MATAMOROS, EN MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	TLACOLULLA DE MATAMOROS, TLACOLULLA DE MATAMOROS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	1.00 OBRA PUBLICA	13,821	FIES	647,381.33	J03-192-03-08-140-00-2019	AC0030310LK0	ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	22/07/2019	20/08/2019	647,360.65	647,360.65	643,454.16	643,454.16	643,454.16	96.40	100.00	
2020	1T	OAX190201565606	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE COMPLETAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA CONOCIDA COMO ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS.	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	397	FIES	147,500.00	J03-122-04-08-137-00-2019	CC0200413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	144,165.26	144,165.26	144,165.26	144,165.26	144,165.26	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565607	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO BARRIO LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	350	FIES	664,871.00	J03-174-03-03-138-00-2019	HA161207F29	HERLOP INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A. DE C.V.	19/07/2019	17/08/2019	659,022.22	659,022.22	659,022.22	659,022.22	659,022.22	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565608	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA EN EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	500	FIES	664,871.00	J03-174-03-08-157-00-2019	CC0200413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/08/2019	16/08/2019	664,309.98	664,309.98	664,309.98	664,309.98	664,309.98	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565609	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	10.23 KILOMETRO LINEAL	390	FONREGION	10,322,034.00	J03-122-02-04-097-00-2019	ESS13082R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S.S.A. DE C.V.	28/06/2019	25/09/2019	10,321,834.86	10,321,834.86	10,321,825.64	10,321,825.64	10,321,825.64	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190201565610	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE RIO GOLEA Y RIO LANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATON	RIO LANA, SAN PEDRO QUIATON	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	13.26 KILOMETRO LINEAL	220	FONREGION	12,915,814.00	J03-122-02-08-096-00-2019	CC01411057Q	COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28/06/2019	25/09/2019	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	12,915,455.59	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574740	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:2007V01411	SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	627.00 METRO CUADRADO	62	FAM-EB	1,999,999.84	J03-207-01-04-190-00-2019	GUGB880717T50	C. BULMARO GUZMÁN GÓMEZ	13/09/2019	26/11/2019	1,999,927.12	1,999,927.12	1,999,927.11	1,999,927.11	1,999,927.11	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574741	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE:200P90330A	PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	627.00 METRO CUADRADO	367	FAM-EB	1,999,998.63	J03-207-01-05-191-00-2019	GUGB880717T50	C. BULMARO GUZMÁN GÓMEZ	13/09/2019	26/11/2019	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	1,999,791.77	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574742	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE:200PR1828R	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	646.40 METRO CUADRADO	190	FAM-EB	2,091,304.55	J03-207-01-02-188-00-2019	PSA130802L80	PROCURACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	2,090,878.61	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574743	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MUÑANGOS CLAVE: 200PR2540U	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	1.00 AULA DE MEDIOS	100	FAM-EB	810,310.36	J03-207-01-07-202-00-2019	YC0011107K98	YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	810,113.65	810,113.65	810,113.65	810,113.65	810,113.65	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574744	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 137 CLAVE: 200ST0154Z	SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	644.19 METRO CUADRADO	272	FAM-EB	1,997,953.50	J03-207-01-02-189-00-2019	CM180622L85	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	1,996,027.08	1,996,027.08	1,996,027.08	1,996,027.08	1,996,027.08	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574745	RECONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SILVINGUE GUILLERMO PRIETO CLAVE: 200P6048ZF	MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS COATEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	576.00 METRO CUADRADO	337	FAM-EB	700,000.00	J03-207-02-04-203-00-2019	GED141203JR2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	699,519.87	699,519.87	699,519.87	699,519.87	699,519.87	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574746	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE: 200PR1066Z	SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	640.00 METRO CUADRADO	180	FAM-EB	1,700,000.07	J03-207-01-07-204-00-2019	IC0101030F19	ITAEI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574747	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CRISTOBAL COLON CLAVE: 200PR251Q	SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	440.10 METRO CUADRADO	125	FAM-EB	1,495,012.41	J03-207-01-08-193-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	1,494,933.17	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574748	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE:200V0427M	SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	587.12 METRO CUADRADO	52	FAM-EB	1,894,870.50	J03-207-01-07-192-00-2019	GC8140604667	GRUPO CONSTRUCTOR BALVASUR S.A. DE C.V.	13/09/2019	26/11/2019	1,893,270.17	1,893,270.17	1,893,270.16	1,893,270.16	1,893,270.16	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574749	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAMIE TORRES BOEY CLAVE:200PR3042D	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACION	646.40 METRO CUADRADO	68	FAM-EB	3,550,462.55	J03-207-01-02-201-00-2019	PSA130802L80	PROCURACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/12/2019	3,549,834.80	3,549,834.80	3,549,834.79	3,549,834.79	3,549,834.79	100.00	30.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190301574750	CONSTRUCCIÓN DE ALILA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V086X	PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ALILA DIDACTICA	117	FAM-EB	485,315.42	J03-207-01-08-217-00-2019	NE51704177Y5	NESSY S.A. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	485,126.33	485,126.33	485,126.33	485,126.33	485,126.33	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574752	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFESOR JACOBO HERRERA SALAZAR CLAVE: 20DPR2818P	MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	86	FAM-EB	1,700,000.07	J03-207-01-07-208-00-2019	ICO101030F19	ITAEI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574753	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE 30 X 18 METROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 14 CLAVE 20D5T0014Z	REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	988.38 METRO CUADRADO	500	FAM-EB	3,067,162.65	J03-207-01-08-213-00-2019	PEGM70529A81	C. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL	27/09/2019	25/11/2019	3,063,989.17	3,063,989.17	3,063,989.17	3,063,989.17	3,063,989.17	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574754	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V085E	NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	34	FAM-EB	1,700,000.06	J03-207-01-04-209-00-2019	GED141203.R2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	1,699,502.73	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574755	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR1617E	SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	17.00 METRO LINEAL	448	FAM-EB	962,526.87	J03-207-01-08-212-00-2019	PEGM70529A81	C. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL	27/09/2019	10/11/2019	957,320.61	957,320.61	957,320.61	957,320.61	957,320.61	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574756	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR2133N, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC	TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	459.00 METRO CUADRADO	31	FAM-EB	2,270,848.16	J03-207-01-08-236-00-2019	CLS160708K2	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	2,270,794.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574757	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE: OCT20DPR1578B	VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	540.00 METRO CUADRADO	72	FAM-EB	2,135,651.67	J03-207-01-08-237-00-2019	GCI170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	2,135,621.80	2,135,621.80	2,135,621.80	2,135,621.80	2,135,621.80	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574758	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPR1954L	SAN BARTOLOMÉ QUIHALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIHALANA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	610.00 METRO CUADRADO	112	FAM-EB	2,382,495.60	J03-207-01-08-227-00-2019	GCI170601FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	2,382,320.69	2,382,320.69	2,382,320.68	2,382,320.68	2,382,320.68	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574759	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20D7V0227O EN MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.	SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	476.00 METRO CUADRADO	112	FAM-EB	1,995,837.83	J03-207-01-08-226-00-2019	CLS160708K2	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	1,995,181.00	1,995,181.00	1,995,181.00	1,995,181.00	1,995,181.00	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574760	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC CLAVE: 20DPR0920F EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC.	EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	510.00 METRO CUADRADO	35	FAM-EB	2,073,429.61	J03-207-01-08-214-00-2019	CLS160708K2	C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/11/2019	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	2,073,220.82	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574761	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V0411L	LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	122	FAM-EB	3,584,040.02	J03-207-01-02-220-00-2019	PSA130802L80	PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	3,583,539.49	100.00	30.00	
2020	1T	OAX190301574762	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CLAVE: 20DPR3527G	AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.50 METRO CUADRADO	99	FAM-EB	2,800,000.00	J03-207-01-08-232-00-2019	EEC160303LD1	ECASA EXCAVACIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	2,785,781.92	2,785,781.92	2,785,781.92	2,785,781.92	2,785,781.92	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574763	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CLAVE 20DPR2268B	PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	87	FAM-EB	2,326,976.90	J03-207-01-04-239-00-2019	CUTF780916D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAJAGUERO PAKAMAN S.A. DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	2,325,869.29	2,325,869.29	2,325,869.29	2,325,869.29	2,325,869.29	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574764	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR947Z	NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	694.40 METRO CUADRADO	73	FAM-EB	2,556,904.34	J03-207-01-04-240-00-2019	IPS150526G66	INFRAESTRUCTURA PROGRESMA SUR SURESTE, S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	2,550,015.83	2,550,015.83	2,550,015.83	2,550,015.83	2,550,015.83	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574765	CONSTRUCCIÓN DE ALILA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DUN289Z	SANTA ROSA, SAN JUAN LACHIGALLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ALILA DIDACTICA	24	FAM-EB	393,166.66	J03-207-01-08-248-00-2019	TSI1401306T5	TRANSMISIMO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	392,607.99	392,607.99	392,607.99	392,607.99	392,607.99	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574766	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPR1934Z	SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOLAZOALCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	781.20 METRO CUADRADO	57	FAM-EB	2,587,685.74	J03-207-01-04-256-00-2019	CCO020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	2,586,641.46	100.00	90.00	
2020	1T	OAX190301574767	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DPR1683J	LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	196.00 METRO LINEAL	104	FAM-EB	1,579,001.29	J03-207-01-02-242-00-2019	NSI160311GF9	NA'SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	23/10/2019	01/12/2019	1,577,592.10	1,577,592.10	1,577,592.10	1,577,592.10	1,577,592.10	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574768	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA" CLAVE 20DUN2267N	SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	11	FAM-EB	1,700,000.06	J03-207-01-07-243-00-2019	GED141203.R2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	1,699,508.30	1,699,508.30	1,699,508.30	1,699,508.30	1,699,508.30	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574769	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRILO SOLER, CLAVE: 20DUN2125P EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	171.00 METRO CUADRADO	80	FAM-EB	1,499,998.46	J03-207-01-02-261-00-2019	SAGC840519Mf5	CPRIANA SANTIAGO GARCIA	02/11/2019	31/12/2019	1,499,613.73	1,499,613.73	1,499,613.73	1,499,613.73	1,499,613.73	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574770	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PREESCOLAR CLAVE: 20DUN1538I	MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	166.67 METRO CUADRADO	40	FAM-EB	673,545.32	J03-207-01-04-262-00-2019	GCR990713899	GRUPO CONSTRUCCIONES RIGAMSE, S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	672,631.85	672,631.85	672,631.85	672,631.85	672,631.85	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574771	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238, CLAVE 20D5T0255X	YAXE, YAXE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	618.24 METRO CUADRADO	106	FAM-EB	1,483,804.10	J03-207-01-08-340-00-2019	CDI160312A44	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574772	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", CLAVE: 20DUN1798V	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	85.19 METRO LINEAL	147	FAM-EB	825,000.00	J03-207-01-08-244-00-2019	MOVE7111582A	C. EDGARD MORALES VICENTE	23/10/2019	01/12/2019	824,877.26	824,877.26	823,831.53	823,831.53	823,831.53	99.87	100.00	
2020	1T	OAX190301574773	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DPR2163I EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	37	FAM-EB	1,948,549.08	J03-207-01-06-264-00-2019	GCR990713899	GRUPO CONSTRUCCIONES RIGAMSE, S.A. DE C.V.	06/11/2019	04/01/2020	1,948,231.21	1,948,231.21	1,948,231.21	1,948,231.21	1,948,231.21	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574774	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I MADERO, CLAVE 20DPR0669M	SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.20 METRO CUADRADO	60	FAM-EB	2,561,238.59	J03-207-01-07-277-00-2019	YC0011107KP8	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/11/2019	25/01/2020	2,559,575.90	2,559,575.90	2,559,575.90	2,559,575.90	2,559,575.90	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574775	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE: 20DPR0135Z	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	595.84 METRO CUADRADO	169	FAM-EB	1,606,833.35	J03-207-01-08-272-00-2019	TSI1401306T5	TRANSMISIMO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	14/11/2019	12/01/2020	1,606,155.73	1,606,155.73	1,606,155.73	1,606,155.73	1,606,155.73	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574776	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NÚM. 2 JOSÉ MARÍA BRADOMÍN, CLAVE 20DES021O	SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	745.60 METRO CUADRADO	720	FAM-EB	2,700,000.00	J03-207-01-08-265-00-2019	DIO161008651	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA OJASÁ, S.A. DE C.V.	06/11/2019	04/01/2020	2,699,828.22	2,699,828.22	2,699,828.22	2,699,828.22	2,699,828.22	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190301574777	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	7,360	FISE	309,930.70	J03-122-04-02-183-00-2019	CMF180119522	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V.	27/08/2019	29/08/2019	309,898.70	309,898.70	309,898.70	309,898.70	309,898.70	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190301574778	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL), DEL KM 0+000 AL KM 0+550, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOHUECHE EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	1.00 ESTUDIO Y PROYECTO	184	FISE	297,144.38	J03-122-04-06-184-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	27/08/2019	29/08/2019	297,115.38	297,115.38	297,115.38	297,115.38	297,115.38	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIXOCHA (BARRIO GUADALUPE)	SAN AGUSTÍN LIXOCHA, SAN AGUSTÍN LIXOCHA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	282.85 METRO CUADRADO	45	FISE	299,985.52	J03-122-02-02-171-00-2019	JAS180726RUE	JERONIMO & SANTIAGO, ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	299,107.50	299,107.50	299,107.50	299,107.50	299,107.50	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670213	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA COLONIA CARLOS SANCHEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	9.00 METRO LINEAL	1,997	FISE	2,050,413.87	J03-122-02-03-148-00-2019	PEF1001208U5	PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	2,050,359.67	2,050,359.67	2,050,359.67	2,050,359.67	2,050,359.67	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670214	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE	AGUA FRIA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.00 LUMINARIA	35	FISE	173,945.63	J03-122-03-08-154-00-2019	PEGM770529A81	C. MANUEL DE JESUS PÉREZ GABRIEL	01/08/2019	30/08/2019	173,723.63	173,723.63	173,723.63	173,723.63	173,723.63	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILAS CORDOVA MORÁN	SABINILLO, SAN JUAN NÚMI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1015.00 METRO CUADRADO	100	FISE	1,200,000.00	J03-122-02-04-065-00-2019	ESS130820R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S.A. DE C.V.	29/05/2019	27/07/2019	1,199,752.82	1,199,752.82	1,199,752.82	1,199,752.82	1,199,752.82	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA HIDALGO	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	950.00 METRO CUADRADO	287	FISE	1,129,799.13	J03-122-02-01-063-00-2019	BECE651231B39	C. EDDER BETANZO CASTILLO	29/05/2019	27/07/2019	1,129,709.44	1,129,709.44	1,129,709.44	1,129,709.44	1,129,709.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670217	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTANCIÓN DE MORELOS	ESTANCIÓN DE MORELOS, SANTIAGO ATITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.84 KILOMETRO LINEAL	116	FISE	7,391,089.27	J03-122-02-06-067-00-2019	CPM150313P99	CAMMOS Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	7,390,813.25	7,390,813.25	7,390,813.25	7,390,813.25	7,390,813.25	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670218	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS SAN MIGUEL CHICHAHUA	SAN MIGUEL CHICHAHUA, SAN MIGUEL CHICHAHUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.28 KILOMETRO LINEAL	60	FISE	1,252,094.91	J03-122-02-04-054-00-2019	GCT1801243P5	GRUPO CONSTRUCTOR TII ANTA S.A. DE C.V.	29/05/2019	27/07/2019	1,251,493.65	1,251,493.65	1,251,493.65	1,251,493.65	1,251,493.65	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670219	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGENCIA RIO HUMO	RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.70 KILOMETRO LINEAL	200	FISE	2,826,852.00	J03-122-02-04-108-00-2019	PCR171223334	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROVI S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	2,826,581.96	2,826,581.96	2,826,581.96	2,826,581.96	2,826,581.96	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670220	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTO AGUSTÍN VALLE NACIONAL)	SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-05-058-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHERA S.A. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	1,679,361.44	1,679,361.44	1,679,361.44	1,679,361.44	1,679,361.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670221	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSÉ ATOTONILCO)	SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-02-059-00-2019	IC008403TY3	ICVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	1,679,653.52	1,679,653.52	1,679,653.52	1,679,653.52	1,679,653.52	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670222	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSÉ MANALTEPEC)	SAN JOSÉ MANALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	16.00 VIVIENDA	64	FISE	1,344,000.00	J03-101-03-02-146-00-2019	IC008403TY3	ICVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,343,685.23	1,343,685.23	1,343,685.23	1,343,685.23	1,343,685.23	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670223	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN FRANCISCO XHUATÁN)	SAN FRANCISCO XHUATÁN, SAN FRANCISCO XHUATÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	70.00 VIVIENDA	280	FISE	5,880,000.00	J03-101-03-03-145-00-2019	MOVE7111582A	C. EDGARDO MORALES VICENTE	02/08/2019	30/10/2019	5,879,547.59	5,879,547.59	5,879,547.59	5,879,547.59	5,879,547.59	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670224	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CATERINA YUTANDÚ)	SANTA CATERINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LINÁ, CUANA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	FISE	420,000.00	J03-101-03-04-053-00-2019	IC0101030F19	ITAEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	29/05/2019	27/07/2019	419,902.01	419,902.01	419,902.01	419,902.01	419,902.01	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670225	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGIÓN SIERRA SUR	EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MAHUAHLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-07-147-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,679,945.06	1,679,945.06	1,679,945.06	1,679,945.06	1,679,945.06	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670226	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN NICOLÁS)	SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	23.00 VIVIENDA	92	FISE	1,932,000.00	J03-101-03-07-056-00-2019	PEO180302E51	PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE OBRA MARACABO S.A. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	1,931,855.82	1,931,855.82	1,931,855.82	1,931,855.82	1,931,855.82	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670227	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN JOSÉ DEL PROGRESO)	SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	14.00 VIVIENDA	56	FISE	1,176,000.00	J03-101-03-08-057-00-2019	IC0101030F19	ITAEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	29/05/2019	27/07/2019	1,175,757.54	1,175,757.54	1,175,757.54	1,175,757.54	1,175,757.54	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670228	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-04-055-00-2019	GED141203JR2	GAEI EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	1,679,642.40	1,679,642.40	1,679,642.40	1,679,642.40	1,679,642.40	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670231	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMINO ZACATAL)	CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	8.00 VIVIENDA	32	FISE	672,000.00	J03-101-03-05-159-00-2019	KIE151209RU0	KIEROCASA.COM S.A. DE C.V.	07/08/2019	05/10/2019	671,853.59	671,853.59	671,853.59	671,853.59	671,853.59	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670232	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL CAPITAN	MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.62 KILOMETRO LINEAL	40	FISE	734,974.65	J03-122-02-08-076-00-2019	CV0F850209UC8	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	19/06/2019	17/08/2019	734,608.37	734,608.37	733,897.13	733,897.13	733,897.13	99.90	100.00	
2020	1T	OAX190401670233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA	SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1388.12 METRO CUADRADO	170	FISE	2,099,497.08	J03-122-02-04-066-00-2019	PEF1001208U5	PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V.	29/05/2019	27/07/2019	2,099,352.46	2,099,352.46	2,099,352.46	2,099,352.46	2,099,352.46	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670236	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PORVENIR	EL PORVENIR, SANTIAGO LACHIGURI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.73 KILOMETRO LINEAL	12	FISE	692,263.58	J03-122-02-03-116-00-2019	CSU1502257R8	CONSTRUIREDES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	17/07/2019	14/09/2019	691,865.47	691,865.47	691,865.46	691,865.46	691,865.46	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670241	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ATOTONILCO (2DA. ETAPA)	PATRIA NUEVA, SANTIAGO AMILTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	700.00 METRO CUADRADO	120	FISE	722,542.00	J03-122-02-02-196-00-2019	CEC141008579	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA S.A. DE C.V.	20/09/2019	03/11/2019	722,306.31	722,306.31	716,241.49	716,241.49	716,241.49	98.16	100.00	
2020	1T	OAX190401670242	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VENITE DE NOVIEMBRE (EL MORRO)	20 DE NOVIEMBRE (EL MORRO), SAN FRANCISCO XHUATÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.99 KILOMETRO LINEAL	96	FISE	1,036,994.91	J03-122-02-03-114-00-2019	OCE170130N8	OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICA MACEDONIA S.A. DE C.V.	10/07/2019	07/10/2019	1,036,788.56	1,036,788.56	1,036,788.56	1,036,788.56	1,036,788.56	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670243	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	COFRADÍA DOS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	540.00 METRO CUADRADO	80	FISE	699,567.65	J03-122-02-07-172-00-2019	JAS180726RUE	JERONIMO & SANTIAGO, ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	693,100.66	693,100.66	693,100.66	693,100.66	693,100.66	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670244	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR	SAN PEDRO AMUZZOS, SAN PEDRO AMUZZOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	770.00 METRO CUADRADO	140	FISE	884,746.00	J03-122-02-07-099-00-2019	CEC141008579	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA S.A. DE C.V.	01/07/2019	29/08/2019	884,634.20	884,634.20	884,634.20	884,634.20	884,634.20	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670245	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERÓES	SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	600.00 METRO CUADRADO	120	FISE	669,998.68	J03-122-02-02-071-00-2019	ZAH4860309E27	C. ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ	19/06/2019	17/08/2019	669,888.64	669,888.64	669,888.64	669,888.64	669,888.64	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670246	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	EL MIRASOL, SANTO DOMINGO OZOLTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	6.00 MÓDULO SOLAR	24	FISE	360,000.00	J03-122-02-07-117-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	17/07/2019	14/09/2019	359,718.69	359,718.69	359,718.69	359,718.69	359,718.69	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190401670247	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	SAN LUIS, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	4.00 MODULO SOLAR	9	FISE	240,000.00	J03-122-02-07-118-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	17/07/2019	14/09/2019	239,812.46	239,812.46	239,812.05	239,812.05	239,812.05	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670248	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 OBRA PUBLICA	20	FISE	300,000.00	J03-122-02-05-181-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	299,940.91	299,940.91	299,940.91	299,940.91	299,940.91	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670249	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	SAN LUCAS QUITLÁN, SAN LUCAS QUITLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	4.00 MODULO SOLAR	16	FISE	240,000.00	J03-122-02-05-180-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	239,952.73	239,952.73	239,952.72	239,952.72	239,952.72	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670250	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	9.00 MODULO SOLAR	36	FISE	540,000.00	J03-122-02-08-153-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	539,880.48	539,880.48	539,880.08	539,880.08	539,880.08	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670251	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 MODULO SOLAR	20	FISE	300,000.00	J03-122-02-01-179-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	299,940.91	299,940.91	299,940.91	299,940.91	299,940.91	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670252	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELSARIOR DOMINGUEZ, CLAVE:20D090029	MESÓN DE GUADALUPE, SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	96.00 METRO CUADRADO	52	FISE	906,345.85	J03-207-01-04-052-00-2019	FIS130209C69	FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE RL. DE C.V.	29/05/2019	26/08/2019	906,265.94	906,265.94	906,265.94	906,265.94	906,265.94	100.00	80.00	
2020	1T	OAX190401670255	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "GENERAL LAZARO CARDENAS", CLAVE: 20D0C0731R	CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO ITHUATÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	49	FISE	539,993.15	J03-207-01-03-093-00-2019	PE5100120R5	C. EDGAR MEJÍA RUIZ	26/06/2019	24/08/2019	539,790.41	539,790.41	539,790.41	539,790.41	539,790.41	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670256	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA GRANDE.	SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.53 KILOMETRO LINEAL	20	FISE	771,928.94	J03-122-02-08-087-00-2019	CV0F850209UC8	C. FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	26/06/2019	24/08/2019	771,658.26	771,658.26	771,185.96	771,185.96	771,185.96	99.94	100.00	
2020	1T	OAX190401670257	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SILACAYOÁPAM	SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.36 KILOMETRO LINEAL	112	FISE	2,289,000.00	J03-122-02-04-094-00-2019	HV170814320	INGENIERÍA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V.	26/06/2019	23/09/2019	2,266,110.00	2,266,110.00	2,266,110.00	2,266,110.00	2,266,110.00	100.00	80.00	
2020	1T	OAX190401670258	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	20.00 SANITARIO ECOLOGICO	80	FISE	940,000.00	J03-101-03-08-107-00-2019	GCP131167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	04/07/2019	01/10/2019	939,462.81	939,462.81	939,462.81	939,462.81	939,462.81	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670259	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE LETRA	PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARIA PEÑALES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 LUMINARIA	20	FISE	209,999.96	J03-122-03-08-083-00-2019	ES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	209,736.41	209,736.41	209,736.41	209,736.41	209,736.41	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670260	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE(1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO V	RÍO V, SANTA MARIA PEÑALES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 LUMINARIA	20	FISE	209,999.96	J03-122-03-08-082-00-2019	ES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	209,736.41	209,736.41	209,735.85	209,735.85	209,735.85	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670261	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS	SAN JOSE CONTRERAS, SANTA MARIA PEÑALES	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	10.00 LUMINARIA	40	FISE	419,999.92	J03-122-03-08-081-00-2019	ES1703217C4	INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	26/06/2019	25/07/2019	419,698.44	419,698.44	419,698.44	419,698.44	419,698.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670262	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ESPINOS	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	980.00 METRO CUADRADO	820	FISE	1,000,000.00	J03-122-02-04-068-00-2019	TIC1502171X7	TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	31/05/2019	29/07/2019	999,641.44	999,641.44	999,641.44	999,641.44	999,641.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670263	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE LA CRUZ	SAN JUAN CAZAHUATEPEC, SAN JUAN CAZAHUATEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	573.78 METRO CUADRADO	145	FISE	699,703.04	J03-122-02-02-077-00-2019	BUA580515284	LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	19/06/2019	17/08/2019	699,593.22	699,593.22	699,593.22	699,593.22	699,593.22	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670264	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	631.44 METRO CUADRADO	324	FISE	799,899.41	J03-122-02-02-102-00-2019	NP17055JL1	INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS VRC S.A. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	799,775.35	799,775.35	799,775.35	799,775.35	799,775.35	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670265	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE: 20DUN0255V, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ANEXO DE SERVICIO	36	FISE	400,000.00	J03-207-01-08-149-00-2019	EJL111004F4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/09/2019	399,450.47	399,450.47	399,450.47	399,450.47	399,450.47	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670266	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONA J" CLAVE: 20DPR0103G, BARRIO EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO.	CUILAPAM DE GUERRERO, CUILAPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	484	FISE	400,000.00	J03-207-01-08-086-00-2019	EJL111004F4	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/08/2019	399,125.96	399,125.96	399,125.96	399,125.96	399,125.96	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670774	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA.	SAN JOSÉ PALO GRANDE, PLUMA HIDALGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	1308.00 METRO CUADRADO	91	FISE	1,652,804.00	J03-122-02-02-199-00-2019	GK0140221AW3	GRUPO KOIS S.A. DE C.V.	20/09/2019	03/12/2019	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	1,652,618.01	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERBA BUENA	HERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	2422.16 METRO CUADRADO	323	FISE	3,000,000.00	J03-122-02-01-285-00-2019	KIN16092716	KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	2,999,761.22	2,999,761.22	2,999,761.22	2,999,761.22	2,999,761.22	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	1308.00 METRO CUADRADO	91	FISE	1,652,804.00	J03-122-02-07-254-00-2019	GK0140221AW3	GRUPO KOIS, S. A. DE C. V.	02/11/2019	31/12/2019	1,652,689.85	1,652,689.85	1,652,689.85	1,652,689.85	1,652,689.85	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670790	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO YUCUMAY	SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.93 KILOMETRO LINEAL	16	FISE	850,436.97	J03-122-02-04-186-00-2019	GCI0902279A	GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V.	04/09/2019	02/11/2019	850,260.44	850,260.44	850,260.44	850,260.44	850,260.44	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INTERDEPENDENCIA	SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	722.00 METRO CUADRADO	100	FISE	1,000,000.00	J03-122-02-03-282-00-2019	CC0171124M10	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	999,425.13	999,425.13	999,425.13	999,425.13	999,425.13	100.00	98.00	
2020	1T	OAX190401670796	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO CENTRO	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08 -	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.95 KILOMETRO LINEAL	20	FISE	1,007,268.60	J03-122-02-04-185-00-2019	GCI0902279A	GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V.	04/09/2019	02/11/2019	1,007,077.47	1,007,077.47	1,007,077.47	1,007,077.47	1,007,077.47	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670799	AMPLIACION DELA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AG. SANTA CRUZ TUTIAHUA	SANTA CRUZ TUTIAHUA, SANTA MARIA ZACATEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	14.70 KILOMETRO LINEAL	996	FISE	8,200,820.00	J03-122-02-07-357-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCIONES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	5,740,232.83	5,740,232.83	5,740,232.83	5,740,232.83	5,740,232.83	100.00	98.00	
2020	1T	OAX190401670799	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ TUTIAHUA, SANTA MARIA ZACATEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	14.70 KILOMETRO LINEAL	996	FISE	4,920,492.00	J03-122-02-07-357-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCIONES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	2,460,099.79	2,460,099.79	5,740,232.83	5,740,232.83	5,740,232.83	233.33	98.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190401670802	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.38 KILOMETRO LINEAL	316	FISE	2,941,011.32	J03-122-02-08-319-00-2019	D6810520106	CONTRUCCIONES NEFERET S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	2,918,324.95	2,918,324.95	2,908,181.72	2,908,181.72	2,908,181.72	99.65	98.00	
2020	1T	OAX190401670805	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO DEL RIO	SAN PEDRO DEL RIO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.31 KILOMETRO LINEAL	49	FISE	1,756,290.00	J03-122-02-07-284-00-2019	EP0060516A17	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	1,755,902.53	1,755,902.53	1,755,902.53	1,755,902.53	1,755,902.53	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670807	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI, SAN LUCAS QUIAVINI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.93 KILOMETRO LINEAL	60	FISE	1,740,596.81	J03-122-02-08-271-00-2019	PEAA610827H92	C. JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA	14/11/2019	12/01/2020	1,740,269.05	1,740,269.05	1,740,269.05	1,740,269.05	1,740,269.05	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670808	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO, NACIONAL Y 1ª DE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.51 KILOMETRO LINEAL	116	FISE	1,628,986.23	J03-122-02-01-276-00-2019	CC0020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27/11/2019	25/01/2020	1,628,712.14	1,628,712.14	1,628,712.14	1,628,712.14	1,628,712.14	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670809	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TLANTONINGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.47 KILOMETRO LINEAL	88	FISE	2,364,986.98	J03-122-02-04-270-00-2019	CC0020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/11/2019	12/01/2020	2,364,718.52	2,364,718.52	2,364,718.52	2,364,718.52	2,364,718.52	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670810	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE TORRES	VILLA DE TORRES, SANTIAGO YAVEO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	9.90 KILOMETRO LINEAL	40	FISE	9,000,000.00	J03-122-02-05-160-00-2019	GA0N1111KR7	C. NORA MELISA GARCÍA OROZCO	09/08/2019	06/11/2019	8,999,803.52	8,999,803.52	8,999,803.52	8,999,803.52	8,999,803.52	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670811	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL CACALOTE)	EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-02-167-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670812	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CERRO PRIETO)	CERRO PRIETO, SAN MIGUEL CHICAHUÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	FISE	1,680,000.00	J03-101-03-04-169-00-2019	NES1704177Y5	NESYU S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	1,679,599.62	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670813	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRETERA XTEPEC-CHIHUITAN Y CALLE CONSTITUCION (SEGUNDA ETAPA)	CIUDAD XTEPEC, CIUDAD XTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1320.00 METRO CUADRADO	25,381	FISE	2,335,504.95	J03-122-02-03-263-00-2019	AC0110301877	ALEFRIN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	06/11/2019	04/01/2020	2,275,210.15	2,275,210.15	2,275,210.15	2,275,210.15	2,275,210.15	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670814	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JUAN COLORADO)	SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	15.00 VIVIENDA	60	FISE	1,260,000.00	J03-101-03-02-166-00-2019	NSH150311GF9	NA SAYAB INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	1,259,979.87	1,259,979.87	1,259,979.87	1,259,979.87	1,259,979.87	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670815	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA MATRACA)	LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	10.00 VIVIENDA	40	FISE	840,000.00	J03-101-03-02-168-00-2019	CUTF780916D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	26/08/2019	23/11/2019	839,897.61	839,897.61	839,897.61	839,897.61	839,897.61	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670816	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.24 KILOMETRO LINEAL	88	FISE	2,290,427.80	J03-122-02-04-280-00-2019	ESS130820R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYERS S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	1,603,218.14	1,603,218.14	1,603,161.13	1,603,161.13	1,603,161.13	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670816	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TERCERA ETAPA	ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.24 KILOMETRO LINEAL	88	FISE	1,374,256.66	J03-122-02-04-280-00-2019	ESS130820R16	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYERS S.A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	687,128.33	687,128.33	1,603,161.13	1,603,161.13	1,603,161.13	233.31	100.00	
2020	1T	OAX190401670817	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA	CIENEGA DE ZIMATLÁN, CIENEGA DE ZIMATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.82 KILOMETRO LINEAL	40	FISE	1,063,975.83	J03-122-02-08-182-00-2019	OS150618ED1	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	28/08/2019	26/10/2019	1,063,380.91	1,063,380.91	1,060,159.30	1,060,159.30	1,060,159.30	99.70	100.00	
2020	1T	OAX190401670818	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V09695	NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.64 METRO CUADRADO	88	FISE	2,084,402.39	J03-207-01-06-260-00-2019	CUCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	02/11/2019	31/12/2019	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	2,084,402.39	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670819	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	6.00 MODULO SOLAR	24	FISE	360,000.00	J03-122-02-08-228-00-2019	HPC1708123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	359,761.50	359,761.50	359,761.50	359,761.50	359,761.50	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670820	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 200P80928G	RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXIÁ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	620.00 METRO CUADRADO	75	FISE	1,780,652.37	J03-207-01-07-275-00-2019	GCH170801FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	27/11/2019	25/01/2020	1,780,394.31	1,780,394.31	1,780,394.31	1,780,394.31	1,780,394.31	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670821	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)	SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 MODULO SOLAR	20	FISE	300,000.00	J03-122-02-08-215-00-2019	HPC1708123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	27/09/2019	10/11/2019	299,786.98	299,786.98	299,786.98	299,786.98	299,786.98	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2710.22 METRO CUADRADO	232	FISE	2,183,943.06	J03-122-02-08-281-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S. A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	1,091,971.53	1,091,971.53	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	233.31	100.00	
2020	1T	OAX190401670822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2710.22 METRO CUADRADO	232	FISE	2,547,933.58	J03-122-02-08-281-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S. A. DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	2,547,675.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670823	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.04 KILOMETRO LINEAL	500	FISE	3,280,321.74	J03-122-02-08-231-00-2019	CC0020413C51	COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	3,280,182.54	3,280,182.54	3,279,360.15	3,279,360.15	3,279,360.15	99.97	100.00	
2020	1T	OAX190401670824	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE TEOZAPOTLAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	2066.43 METRO CUADRADO	16,028	FISE	4,600,000.00	J03-122-02-08-205-00-2019	CAG141205489	CONSTRUCCIONES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V.	20/09/2019	28/11/2019	4,599,256.10	4,599,256.10	4,599,256.10	4,599,256.10	4,599,256.10	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670825	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	131.00 METRO LINEAL	2,792	FISE	8,603,630.29	J03-166-01-08-225-00-2019	IC0160704BS2	INSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	8,483,297.98	8,483,297.98	8,483,297.98	8,483,297.98	8,483,297.98	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670849	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROGRESO CLAVE 200P80510M	SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	600.00 METRO CUADRADO	90	FISE	2,001,496.49	J03-207-01-08-238-00-2019	GCH170801FF1	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.	24/10/2019	22/12/2019	2,001,459.42	2,001,459.42	2,001,459.42	2,001,459.42	2,001,459.42	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670861	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "ALICIA LILIA PORRAS MAZAR" CLAVE 200JN2379R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XIXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XIXOCOTLÁN.	SANTA CRUZ XIXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XIXOCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	67	FISE	450,000.00	J03-207-01-08-100-00-2019	CVO1505294N9	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	448,932.17	448,932.17	448,932.17	448,932.17	448,932.17	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670869	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 2007V09695, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	619.38 METRO CUADRADO	71	FISE	1,850,000.00	J03-207-01-07-099-00-2019	CVO1505294N9	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	03/07/2019	25/08/2019	1,848,133.68	1,848,133.68	1,848,133.68	1,848,133.68	1,848,133.68	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Anexo Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190401670893	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN, CON CLAVE: 2000P9495, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	619.38 METRO CUADRADO	42	FISE	1,825,000.00	J03-207-01-04-084-00-2019	EJL111004F4	ESTRUCTURAS, JETZA LEE S.A. DE C.V.	28/06/2019	24/09/2019	1,824,472.12	1,824,472.12	1,824,472.12	1,824,472.12	1,824,472.12	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670894	CONSTRUCCION TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 2007V95K, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJA.	HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	619.38 METRO CUADRADO	46	FISE	1,825,000.00	J03-207-01-07-085-00-2019	EJL111004F4	ESTRUCTURAS, JETZA LEE S.A. DE C.V.	26/06/2019	24/09/2019	1,824,339.06	1,824,339.06	1,824,339.06	1,824,339.06	1,824,339.06	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670895	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SAN PEDRO OZUMACIN)	SAN PEDRO OZUMACIN, AYOZINTITEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	40.00 SANITARIO ECOLOGICO	160	FISE	1,880,000.00	J03-101-03-05-206-00-2019	GCP1311167Y1	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	1,878,531.07	1,878,531.07	1,878,531.07	1,878,531.07	1,878,531.07	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670896	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE: 2000C0560	SANTA LUCIA OCOOTLAN, SANTA LUCIA OCOOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	151	FISE	416,965.11	J03-207-01-08-218-00-2019	IC0084037Y3	ICVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	416,861.57	416,861.57	416,861.57	416,861.57	416,861.57	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670897	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NIZAYULA	NIZAYULA, SANTA MARÍA GUENAGATI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	4.91 KILOMETRO LINEAL	141	FISE	5,694,253.24	J03-122-02-03-200-00-2019	LOOJ700716KG1	C. JAME LÓPEZ ORDOÑES	20/09/2019	18/12/2019	5,691,243.36	5,691,243.36	5,691,243.36	5,691,243.36	5,691,243.36	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670898	CONSTRUCCION DE ALIMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA	SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	39.00 LUMINARIA	232	FISE	4,731,385.66	J03-122-03-08-178-00-2019	TAP1509158M1	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.	28/08/2019	25/11/2019	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	4,731,269.12	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670899	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIADEAS	760.00 METRO CUADRADO	494	FISE	810,000.00	J03-122-02-02-197-00-2019	GOC8J0227JF5	C. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ CABRERA	20/09/2019	03/11/2019	809,907.42	809,907.42	809,907.42	809,907.42	809,907.42	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670901	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN MATEO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.56 KILOMETRO LINEAL	100	FISE	1,833,663.86	J03-122-02-08-207-00-2019	CUTF780916D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	20/09/2019	18/11/2019	1,833,482.25	1,833,482.25	1,833,482.25	1,833,482.25	1,833,482.25	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670903	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION 17	SANTA CRUZ XTILA, SANTA CRUZ XTILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.36 KILOMETRO LINEAL	72	FISE	1,257,914.83	J03-122-02-07-144-00-2019	HPC1706123C5	H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V.	02/08/2019	30/10/2019	1,257,778.02	1,257,778.02	1,257,778.01	1,257,778.01	1,257,778.01	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA TEQUISISTLAN, MAGDALENA TEQUISISTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.68 KILOMETRO LINEAL	60	FISE	589,799.69	J03-122-02-03-233-00-2019	TEA1302064CA	TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ALTHER, S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	589,701.95	589,701.95	589,701.95	589,701.95	589,701.95	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIADEAS	945.90 METRO CUADRADO	280	FISE	1,300,000.00	J03-122-02-03-249-00-2019	CC190513F22	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA COCORA SA DE CV	02/11/2019	31/12/2019	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	1,299,151.65	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIADEAS	869.12 METRO CUADRADO	213	FISE	1,000,000.00	J03-122-02-08-327-00-2019	JCO130213BF5	JUAMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	995,495.00	995,495.00	995,495.00	995,495.00	995,495.00	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670906	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA, SAN ANTONIO SINICAHUA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.02 KILOMETRO LINEAL	160	FISE	2,858,424.18	J03-122-02-04-246-00-2019	CC0140110PA4	CARCEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	2,857,230.43	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670907	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES, MELCHOR OCAMPO, 1ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, 2ª PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO DE SAN JACINTO OCOOTLAN	OCOOTLAN DE MORELOS, OCOOTLAN DE MORELOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.07 KILOMETRO LINEAL	64	FISE	763,145.97	J03-122-02-08-250-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	761,255.77	761,255.77	761,255.77	761,255.77	761,255.77	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670908	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PINO SUÁREZ	TLAJIXTAC DE CABRERA, TLAJIXTAC DE CABRERA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.45 KILOMETRO LINEAL	160	FISE	1,628,351.24	J03-122-02-08-251-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	02/11/2019	31/12/2019	1,626,701.74	1,626,701.74	1,626,701.74	1,626,701.74	1,626,701.74	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670909	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV554E	SAN LUCAS CAMOTLAN, SAN LUCAS CAMOTLAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	594.60 METRO CUADRADO	208	FISE	2,658,695.27	J03-207-01-06-229-00-2019	GCB140604667	GRUPO CONSTRUCTOR BALVASUR S.A. DE C.V.	10/10/2019	23/12/2019	2,657,134.27	2,657,134.27	2,657,134.27	2,657,134.27	2,657,134.27	100.00	80.00	
2020	1T	OAX190401670970	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.79 KILOMETRO LINEAL	80	FISE	1,699,983.75	J03-122-02-08-230-00-2019	CEC150824TJ5	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V.	10/10/2019	08/12/2019	1,699,942.98	1,699,942.98	1,699,942.98	1,699,942.98	1,699,942.98	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670971	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE JATATEON	JATATEON, SAN JUAN ACHIUTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.15 KILOMETRO LINEAL	28	FISE	1,331,483.54	J03-122-02-04-211-00-2019	PCA140612F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/11/2019	1,329,938.54	1,329,938.54	1,329,938.54	1,329,938.54	1,329,938.54	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670972	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE: 200CC2497Q	MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	47	FISE	1,017,325.60	J03-207-01-07-241-00-2019	CUTF780916D1	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A DE C.V	23/10/2019	15/12/2019	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	1,016,473.36	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670973	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (I.A. ETAPA)	SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	2658.14 METRO CUADRADO	3,981	FISE	15,836,870.74	J03-166-01-08-210-00-2019	GCS1405286L8	GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	27/09/2019	25/12/2019	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	15,831,658.06	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670974	PROYECTO DE INVERSIÓN DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO POTRERO ZDA. ETAPA	EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOOQUITAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.96 KILOMETRO LINEAL	72	FISE	1,101,797.46	J03-122-02-08-245-00-2019	RAF120924KG2	RAFRODEN, S.A DE C.V.	23/10/2019	15/12/2019	1,101,189.39	1,101,189.39	1,101,189.39	1,101,189.39	1,101,189.39	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401670975	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 200JN61TV	MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	54	FISE	422,132.03	J03-207-01-08-219-00-2019	DIL130617N72	DILGA, S.A. DE C.V.	28/09/2019	11/11/2019	421,870.15	421,870.15	421,870.15	421,870.15	421,870.15	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401671781	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ RAHELLE, LLANO NOPAL	LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.58 KILOMETRO LINEAL	108	FISE	2,578,345.98	J03-122-02-04-342-00-2019	CCE081105M9V	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROGOMA S.A DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	2,564,448.69	2,564,448.69	2,564,448.69	2,564,448.69	2,564,448.69	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401671783	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CULIAPAM DE GUERRERO (I.A. ETAPA)	CULIAPAM DE GUERRERO, CULIAPAM DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.18 KILOMETRO LINEAL	108	FISE	1,550,000.00	J03-122-02-08-295-00-2019	GCY150714B41	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ	11/12/2019	08/02/2020	1,549,936.85	1,549,936.85	1,549,936.85	1,549,936.85	1,549,936.85	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401671784	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE NIÑOS HEROES Y JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIADEAS	1196.30 METRO CUADRADO	1,231	FISE	1,853,989.33	J03-122-02-08-344-00-2019	IPM090511C03	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	1,853,742.93	1,853,742.93	1,853,742.93	1,853,742.93	1,853,742.93	100.00	90.00	
2020	1T	OAX190401671786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN SEBASTIAN TEITIPAC, SAN SEBASTIAN TEITIPAC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIADEAS	1113.70 METRO CUADRADO	1,967	FISE	1,626,928.73	J03-122-02-08-345-00-2019	IPM090511C03	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/12/2019	23/02/2020	1,626,816.45	1,626,816.45	1,626,816.45	1,626,816.45	1,626,816.45	100.00	100.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190401698178	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA FRANCISCO I MADERO, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y UTILIDADES	1380.00 METRO CUADRADO	208	FISE	2,981,280.59	J03-122-02-08-349-00-2019	GCY150714841	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A DE C.V.	24/12/2019	17/03/2020	2,971,700.00	2,971,700.00	2,971,700.00	2,971,700.00	2,971,700.00	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698215	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LÓPEZ CLAVE: 200P907511	LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHITEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	24	FAM-EB	1,901,549.93	J03-207-01-07-278-00-2019	ORC130918823	OCHO ROS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	27/11/2019	25/01/2020	1,901,373.56	1,901,373.56	1,901,373.56	1,901,373.56	1,901,373.56	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698216	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR C.C.T. 200P82793G	RANCHO VIEJO (ESKANDABA) HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDÁCTICA	30	FAM-EB	484,088.20	J03-207-01-04-283-00-2019	YC0011107K98	YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	483,892.34	483,892.34	483,892.34	483,892.34	483,892.34	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698217	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA "BENEMERITO DE AMERICO" CLAVE 200PR1310V	SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	644.00 METRO CUADRADO	359	FAM-EB	2,511,691.14	J03-207-01-08-286-00-2019	PCA140812F20	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V.	12/12/2019	08/02/2020	2,511,651.09	2,511,651.09	2,511,651.08	2,511,651.08	2,511,651.08	100.00	89.72	
2020	1T	OAX190401698218	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ" CLAVE: 200PR1814M	TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	547.80 METRO CUADRADO	231	FAM-EB	2,749,259.69	J03-207-01-05-287-00-2019	GC017022019	GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	2,743,450.81	2,743,450.81	2,743,450.81	2,743,450.81	2,743,450.81	100.00	81.77	
2020	1T	OAX190401698219	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 200PR0217H	EL ZACATLÁN, SAN JUAN GUICHUUVI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	655.36 METRO CUADRADO	140	FAM-EB	1,850,088.05	J03-207-01-03-325-00-2019	GCRI51104AC4	GRUPO CONSTRUCTOR RAIZA, S.A DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	1,850,088.05	1,850,088.05	1,720,230.31	1,720,230.31	1,720,230.31	92.98	100.00	
2020	1T	OAX190401698220	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASKETEBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20D1V0638Q	AGUA DEL TORO, SANTA LUCIA MONTEVERDE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	665.60 METRO CUADRADO	60	FAM-EB	2,158,435.44	J03-207-01-07-288-00-2019	YC0101125C8	YURTA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	12/12/2019	09/02/2020	2,156,705.57	2,156,705.57	2,156,705.57	2,156,705.57	2,156,705.57	100.00	68.00	
2020	1T	OAX190401698221	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 20D1V0204D	SAN MARTÍN DE LOS CANSECO, SAN MARTÍN DE LOS CANSECO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	666.00 METRO CUADRADO	60	FAM-EB	2,194,583.50	J03-207-01-08-326-00-2019	IME180601M74	INGENIEROS MECA S DE R.L. DE C.V.	18/12/2019	15/02/2020	2,194,350.39	2,194,350.39	2,194,350.39	2,194,350.39	2,194,350.39	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698222	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 20DUN0175Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, ETILA, OAXACA	VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	60.00 METRO CUADRADO	50	FAM-EB	582,690.68	J03-207-01-08-322-00-2019	AAG073121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	582,190.85	582,190.85	582,190.84	582,190.84	582,190.84	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698223	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D1V0600D	SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDÁCTICA	93	FAM-EB	511,315.69	J03-207-01-04-323-00-2019	AAG073121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	510,482.34	510,482.34	510,482.34	510,482.34	510,482.34	100.00	24.32	
2020	1T	OAX190401698224	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 243 CLAVE: 20D5T0260I	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDÁCTICA	84	FAM-EB	511,315.69	J03-207-01-04-324-00-2019	AAG073121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	16/12/2019	13/02/2020	510,482.00	510,482.00	496,174.85	496,174.85	496,174.85	97.20	24.32	
2020	1T	OAX190401698225	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238, CLAVE 20D5T0255X	YAXE, YAXE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	618.21 METRO CUADRADO	106	FAM-EB	741,902.06	J03-207-01-08-340-00-2019	CD160312444	CORPORATIVO DIZELMA, S.A DE C.V.	16/12/2019	13/02/2020	370,951.03	370,951.03	1,480,396.72	1,480,396.72	1,480,396.72	399.08	100.00	
2020	1T	OAX190401698226	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D1V078W	PLAYA LEUCONA (MIGUEL HIDALGO), SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.50 METRO CUADRADO	134	FAM-EB	1,800,000.00	J03-207-01-08-300-00-2019	ACM160322U01	ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V.	11/12/2019	08/02/2020	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	1,798,328.29	100.00	55.99	
2020	1T	OAX190401698227	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CLAVE: 200PR0175Z, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA	VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 ANEXO DE SERVICIO	35	FAM-EB	451,104.69	J03-207-01-04-321-00-2019	AAG073121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	11/12/2019	08/02/2020	450,497.89	450,497.89	450,497.89	450,497.89	450,497.89	100.00	0.00	
2020	1T	OAX190401698228	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. TELESECUNDARIA VÍCTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20D1V0217H DE LA COL. JARDINES DEL ARROYO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	698.74 METRO CUADRADO	140	FAM-EB	2,658,192.43	J03-207-01-05-298-00-2019	CDV180412328	CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A DE C.V	11/12/2019	08/02/2020	2,657,916.54	2,657,916.54	2,657,916.54	2,657,916.54	2,657,916.54	100.00	39.98	
2020	1T	OAX190401698229	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20D081979U	SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	707.30 METRO CUADRADO	37	FAM-EB	2,498,151.22	J03-207-01-04-306-00-2019	NSH150311G19	NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	2,497,921.12	2,497,921.12	2,497,921.12	2,497,921.12	2,497,921.12	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698230	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 200PR0259I	VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DE MEDIOS	208	FAM-EB	986,475.36	J03-207-01-08-305-00-2019	UEL150422R90	URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES LUMIA S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	985,538.69	985,538.69	985,538.69	985,538.69	985,538.69	100.00	50.00	
2020	1T	OAX190401698231	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 24 CLAVE: 20D5T0038I EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA.	SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDÁCTICA	124	FAM-EB	867,741.11	J03-207-01-04-314-00-2019	AAG073121582A	OMAR ALTAMIRANO GARCIA	12/12/2019	10/02/2020	867,121.75	867,121.75	867,121.75	867,121.75	867,121.75	100.00	0.00	
2020	1T	OAX190401698232	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D1V0972U	SANTA ANA, SAN JUAN GUICHUUVI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.46 METRO CUADRADO	105	FAM-EB	2,071,896.61	J03-207-01-03-312-00-2019	GMA100121257	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	2,071,422.63	2,071,422.63	2,071,422.63	2,071,422.63	2,071,422.63	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698233	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANCIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 200PR343Z	AGUA DEL PLATANAR, SANTA CRUZ TLINDUIJA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDÁCTICA	19	FAM-EB	508,335.18	J03-207-01-07-328-00-2019	EEC160303LD1	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	11/12/2019	08/02/2020	507,410.20	507,410.20	507,410.20	507,410.20	507,410.20	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698234	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPR1330F, EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDÁCTICA	30	FAM-EB	993,782.33	J03-207-01-02-310-00-2019	ZAH48603099Z7	ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ	13/12/2019	10/02/2020	993,199.83	993,199.83	993,199.83	993,199.83	993,199.83	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698235	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 200PR2144U	LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	518.76 METRO CUADRADO	60	FAM-EB	2,326,600.88	J03-207-01-04-308-00-2019	GZ1140502720	GRUPO ZIMERN, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	2,325,374.77	2,325,374.77	2,325,374.77	2,325,374.77	2,325,374.77	100.00	81.69	
2020	1T	OAX190401698236	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASKETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE:200PR0298I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.	SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.00 METRO CUADRADO	132	FAM-EB	2,199,963.54	J03-207-01-02-309-00-2019	CRM130116J14	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIODIXCH S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	2,199,851.54	2,199,851.54	2,199,851.54	2,199,851.54	2,199,851.54	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698237	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE:20DPR0361V	GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	492.83 METRO CUADRADO	95	FAM-EB	1,795,118.44	J03-207-01-07-307-00-2019	JAS180726R16	JERÓNIMO Y SANTIAGO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	1,794,163.62	1,794,163.62	1,794,163.62	1,794,163.62	1,794,163.62	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698238	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE OCTUBRE CLAVE: 20DUN0243Q	SANTA CATARINA IKTEPEJÍ, SANTA CATARINA IKTEPEJÍ	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	741.81 METRO CUADRADO	23	FAM-EB	1,700,000.00	J03-207-01-06-304-00-2019	PEO180302E51	PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE OBRA MARACAIBO, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	1,659,980.00	1,659,980.00	1,659,980.00	1,659,980.00	1,659,980.00	100.00	0.00	
2020	1T	OAX190401698239	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENTO JUAREZ CLAVE: 20DCC0714A	SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	741.81 METRO CUADRADO	11	FAM-EB	1,700,000.00	J03-207-01-06-303-00-2019	PEO180302E51	PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE OBRA MARACAIBO, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	1,672,160.00	1,672,160.00	1,672,160.00	1,672,160.00	1,672,160.00	100.00	0.00	

EJERCICIO FISCAL: 2020
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)

Ciclo	Trim	Folio	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Fuente de Financiam.	Monto Global Aprobado	Número de Contrato	RFC Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observación
2020	1T	OAX190401698240	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC. CLAVE 20DPB1248H	EL TORTUGUERO, SAN JUAN HAZATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	727.60 METRO CUADRADO	61	FAM-EB	327,875.80	J03-207-01-06-315-00-2019	CT1070223N51	CONSTRUCTORA TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	327,756.90	327,756.90	327,756.90	327,756.90	327,756.90	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698241	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0980W	TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.64 METRO CUADRADO	38	FAM-EB	604,539.84	J03-207-01-06-317-00-2019	CUCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	13/12/2019	10/02/2020	603,248.77	603,248.77	603,248.76	603,248.76	603,248.76	100.00	91.99	
2020	1T	OAX190401698242	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GONZALEZ DIAZ CLAVE 20DM488R	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	18	FAM-EB	497,992.74	J03-207-01-08-316-00-2019	UEL150420R90	URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	497,138.81	497,138.81	497,138.81	497,138.81	497,138.81	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698243	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0607W	SAN LUCAS QUIAVINI, SAN LUCAS QUIAVINI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	496.80 METRO CUADRADO	130	FAM-EB	350,985.91	J03-207-01-08-318-00-2019	CHE130409V62	CONSTRUCTORA HERMOG S A DE C.V	13/12/2019	10/02/2020	350,743.99	350,743.99	1,148,226.01	1,148,226.01	1,148,226.01	327.37	46.00	
2020	1T	OAX190401698244	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0980W	TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.64 METRO CUADRADO	0	FAM-EB	1,510,919.22	J03-207-01-06-317-00-2019	CUCR6002105N6	RUBEN CRUZ CONTRERAS	13/12/2019	10/02/2020	1,507,710.29	1,507,710.29	1,507,710.29	1,507,710.29	1,507,710.29	100.00	91.99	
2020	1T	OAX190401698245	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC. CLAVE 20DPB1248H	EL TORTUGUERO, SAN JUAN HAZATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	727.60 METRO CUADRADO	0	FAM-EB	2,474,969.28	J03-207-01-06-315-00-2019	CT1070223N51	CONSTRUCTORA TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A DE C.V.	13/12/2019	10/02/2020	2,474,063.10	2,474,063.10	2,474,063.10	2,474,063.10	2,474,063.10	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698246	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO ZARCO CLAVE: 20DPR0607W	SAN LUCAS QUIAVINI, SAN LUCAS QUIAVINI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	496.80 METRO CUADRADO	0	FAM-EB	1,149,014.09	J03-207-01-08-318-00-2019	CHE130409V62	CONSTRUCTORA HERMOG S A DE C.V	13/12/2019	10/02/2020	1,148,226.01	1,148,226.01	350,743.99	350,743.99	350,743.99	30.55	0.00	
2020	1T	OAX190401698247	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y CISTERNA EN EL PREESCOLAR "30 DE ABRIL" CLAVE 20DU205A	OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	45	FAM-EB	506,689.45	J03-207-01-08-348-00-2019	PEGM770529A81	MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL	24/12/2019	21/02/2020	504,724.83	504,724.83	504,724.83	504,724.83	504,724.83	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698248	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SANTARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES DE JUAREZ CLAVE: 20DPR2587C	LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	452.40 METRO CUADRADO	200	FAM-EB	3,897,748.43	J03-207-01-02-347-00-2019	CCE081105M/9	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROSONIA S.A DE C.V.	20/12/2019	13/03/2020	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	3,887,320.85	100.00	100.00	
2020	1T	OAX190401698249	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO, CLAVE 20DPR0338U	NATIVIDAD, NATIVIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	741.81 METRO CUADRADO	48	FAM-EB	1,700,000.00	J03-207-01-06-350-00-2019	ICF161208J86	INGENIERIA CIVIL FERRI S A DE C.V.	24/12/2019	21/02/2020	1,680,000.00	1,680,000.00	915,624.52	915,624.52	915,624.52	54.50	0.00	
2020	1T	OAX190401698250	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS PERFERICO NOCHIKTLÁN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIKTLÁN	ASUNCION NOCHIKTLÁN, ASUNCION NOCHIKTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1393.00 METRO CUADRADO	2,200	FAM-EM	10,000,000.00	J03-127-02-04-279-00-2019	MOVE71115824	C. EDGARDO MORALES VICENTE	30/11/2019	28/01/2020	9,999,883.25	9,999,883.25	9,999,883.25	9,999,883.25	9,999,883.25	100.00	0.00	
2020	1T	OAX190401698251	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	26.69 KILOMETRO LINEAL	780	FONREGION	15,592,185.83	J03-122-02-07-358-00-2019	GQH110813477	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.	26/12/2019	23/04/2020	15,380,331.89	15,380,331.89	5,990,103.89	5,990,103.89	5,990,103.89	38.95	98.00	
2020	1T	OAX190401698252	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1A, ETAPA TUXTEPEC	LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	1403.18 METRO CUADRADO	160	HID	2,023,000.00	J03-122-02-05-338-00-2019	RCP091005W2	RAMAJI CONSTRUCTORA DEL PAPAJOPIAM S. DE RL DE C.V.	19/12/2019	02/03/2020	2,019,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	2,019,000.00	100.00	50.00	
2020	1T	OAX190401698253	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJOS, COL. SIGLO XXII DEL CAD. 9-09932 AL CAD. 9-12123	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALIDADES	396.54 METRO CUADRADO	56	HID	496,000.00	J03-122-02-05-339-00-2019	D6810520106	CONSTRUCTORA NEFERET, S.A. DE C.V.	19/12/2019	16/02/2020	495,340.00	495,340.00	495,339.70	495,339.70	495,339.70	100.00	100.00	
2020	1T	OAX200101703248	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA ATZOMPAN, OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	491.00 LUMINARIA	28,647	FONMETRO	27,979,945.24						27,505,708.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	1T	OAX200101703249	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPR1009M	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	96.00 METRO CUADRADO	44	FAM-EB	870,713.13						870,713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	1T	OAX200101703250	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA NES DE LA CRUZ" C.C.T.	EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	30	FAM-EB	475,000.00						475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	1T	OAX200101703251	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO C.C.T. 20DPR0918Z	NIZAGOACHE, SAN JOSE LACHIGURI	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	115	FAM-EB	475,000.00						475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	1T	OAX200101703252	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA NES DE LA CRUZ" C.C.T. 20DPR0945E	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	288	FAM-EB	450,000.00						450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	