

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	2	30014	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPR1005M	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	96.00 METRO CUADRADO	44	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0007/2020; DE FECHA: 17/02/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	870,713.13	J03-207-01-08-011-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.; RFC: CMP100119S22	28/05/2020	24/09/2020	OAX200101703249	870,713.13	869,612.54	260,883.76	260,883.76	260,883.76	30.00	0.00		
2020	2	30032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 20DCC2434E	EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	30	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0022/2020; DE FECHA: 04/03/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	475,000.00	J03-207-01-07-004-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V.; RFC: EUL111004FL4	22/04/2020	19/08/2020	OAX200101703250	475,000.00	474,807.77	287,781.85	287,781.85	287,781.85	60.61	75.00		
2020	2	30033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO C.C.T. 20DPB0918Z	NIZAGOCHÉ, SAN JOSÉ LACHIGURI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	115	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0023/2020; DE FECHA: 04/03/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	475,000.00	J03-207-01-07-005-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: CV01505294N9	22/04/2020	19/08/2020	OAX200101703251	475,000.00	474,815.33	287,748.56	287,748.56	287,748.56	60.60	75.00		
2020	2	30038	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 20DPR3454E	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	288	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0026/2020; DE FECHA: 06/03/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	450,000.00	J03-207-01-08-006-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OSI150616ED1	21/04/2020	18/08/2020	OAX200101703252	450,000.00	449,694.27	265,883.52	265,883.52	265,883.52	59.13	75.00		
2020	2	30082	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPB2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	194	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0048/2020; DE FECHA: 02/04/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	595,737.28	J03-207-01-08-008-00-2020; DE FECHA: 22/05/2020	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A DE C.V.; RFC: CAG141205489	25/05/2020	21/09/2020	OAX200201712991	595,737.28	594,729.03	527,842.20	527,842.20	527,842.20	88.75	85.00		
2020	2	30409	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	SANTIAGO TLAZOYAL TEPEC, SANTIAGO TLAZOYAL TEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	608.00 METRO CUADRADO	153	SF/SPIP/DPIPI/AUT/0079/2020; DE FECHA: 29/04/2020	FAM-IEB (BEAGB0217, BEAGB0218)	2,743,152.51	J03-207-01-08-010-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NGBEL ASTIANA S.A DE C.V.; RFC: SIC110111M5A	28/05/2020	24/10/2020	OAX200201712992	2,743,152.51	2,742,859.64	822,857.89	822,857.89	822,857.89	30.00	10.00		
2020	2	30441	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 34, CLAVE: 20DST0028B	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	668	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0086/2020; DE FECHA: 08/05/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,500,000.00					OAX200201712993	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	30578	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0701B	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	653.66 METRO CUADRADO	149	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0275/2020; DE FECHA: 25/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,537,909.72					OAX200201712995	2,537,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	30782	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. "JAJME NUNO" CLAVE 20DPR2604O	MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	700.67 METRO CUADRADO	115	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0212/2020; DE FECHA: 12/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,931,362.29					OAX200201712996	1,931,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31019	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CON CLAVE: 20DPR0698F, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA	SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	269	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0226/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,370,000.00					OAX200201712997	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20DES0065N	SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	27	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0227/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,204,279.53					OAX200201712998	2,204,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 132 CLAVE 20DST0149N	SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	119	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0228/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,400,146.95					OAX200201712999	2,400,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DPR0771X	LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	694.88 METRO CUADRADO	111	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0229/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,788,307.06					OAX200201713000	1,788,307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1203L	SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXICHA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	694.88 METRO CUADRADO	37	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0230/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,585,276.57					OAX200201713001	2,585,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 251 CLAVE: 20DST0288A	NDYOYOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	856.64 METRO CUADRADO	45	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0231/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,034,684.13					OAX200201713002	2,034,684.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO, CLAVE: 20DPR0718C	SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	527.10 METRO CUADRADO	127	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0232/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,725,490.91					OAX200201713003	1,725,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31026	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPB0110P	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	228	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0233/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,283,934.20					OAX200201713004	1,283,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31063	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LA MURALLA, C.C.T. 20DES0218A, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	LA MURALLA, SANTIAGO XTAYUTLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.00 METRO CUADRADO	105	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0270/2020; DE FECHA: 24/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,199,352.03					OAX200201713005	2,199,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	31077	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 20DPB1046L	MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	25	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0281/2020; DE FECHA: 29/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,102,057.78					OAX200201713006	2,102,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	2	31088	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ALCALA" CON CLAVE: 20DPR3618Y	COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	601.40 METRO CUADRADO	66	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0285/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,699,986.65					OAX200201713007	1,699,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31089	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CON CLAVE 20DPR0634V	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	107.07 METRO CUADRADO	349	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0286/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	412,194.86					OAX200201713008	412,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31090	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAVE: 20DPR1658L	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	101.10 METRO CUADRADO	489	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0287/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	257,467.16					OAX200201713009	257,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31091	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	620.00 METRO CUADRADO	44	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0288/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,650,000.00					OAX200201713010	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31092	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTI0846X	SANTA MARÍA JALTANGUIS, SANTA MARÍA JALTANGUIS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	762.24 METRO CUADRADO	36	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0289/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,246,321.42					OAX200201713011	2,246,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31093	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DES009V.	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	49.82 METRO CUADRADO	733	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0290/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	330,337.08					OAX200201713012	330,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	31094	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR0856E, SAN MIGUEL AMATLÁN, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA.	SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	799.61 METRO CUADRADO	16	SF/SPIP/DPIPI/FAM-IEB/0291/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,249,896.56					OAX200201713013	2,249,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	30577	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	653.66 METRO CUADRADO	38	SF/SPIP/DPIPI/AUT/0159/2020; DE FECHA: 19/05/2020	FAM-IEB (BEAHB0317, BEAHC0218, BEAHD0319)	2,567,523.42					OAX200201712994	2,567,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	30015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.23 KILOMETRO LINEAL	252	SF/SPIP/DPIPI/FISE/0008/2020; DE FECHA: 21/02/2020	FISE (BEACA0220)	512,443.33	J03-122-02-08-012-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V.; RFC: CPR190704281	28/05/2020	24/09/2020		512,443.33	512,298.91	153,689.67	153,689.67	153,689.67	30.00	0.00		
2020	2	30027	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EL PIRUL, LAS PRESAS, LAS FLORES, Y RUFINO TAMAYO EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN ANTONIO DE LAS CASAS	LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.82 KILOMETRO LINEAL	60	SF/SPIP/DPIPI/FISE/0017/2020; DE FECHA: 25/02/2020	FISE (BEACA0220)	933,300.00							933,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
2020	2	30003	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	491.00 LUMINARIA	28,647	SF/SPIP/DPIPI/FONMETRO/0003/2020; DE FECHA: 29/01/2020	FONMETRO (BECFB0119)	27,979,945.24	J03-122-03-08-002-00-2020; DE FECHA: 31/03/2020	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP1509158M1	01/04/2020	26/11/2020	OAX200101703248	27,505,708.88	26,097,293.57	15,478,832.28	15,478,832.28	15,478,832.28	59.31	80.00		
2020	2	30080	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL ATOYAC, MANUEL GÓMEZ MORIN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.00 OBRA PUBLICA	10,999	SF/SPIP/DPIPI/FONMETRO/0047/2020; DE FECHA: 01/04/2020	FONMETRO (BECFB0119)	15,248,960.02					OAX200201712990	14,990,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
2020	2	23800	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	26.69 KILOMETRO LINEAL	780	SF/SPIP/DPIPI/AUT/1697/2019; DE FECHA: 23/10/2019	FONREGION (BEBNC0119)	15,861,016.62	J03-122-02-07-358-00-2019; DE FECHA: 24/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.; RFC: G01106134Y7	43825	44034	OAX190401698251	15,592,185.83	15,380,331.89	13,112,213.87	13,112,213.87	13,112,213.87	100.00	85.00	OBRA 2019	