



OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	3	31020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20DES0065N	SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	27	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0227/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,204,279.53	J03-207-01-04-036-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V.; RFC: CZU1171215860	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201712998	2,204,279.53	2,182,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31019	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CON CLAVE: 20DPR0689F, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA	SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	269	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0226/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,370,000.00	J03-207-01-08-035-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V.; RFC: CAG141205489	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201712997	1,370,000.00	1,368,000.19	881,610.27	881,610.27	881,610.27	64.45	49.00		
2020	3	31025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO, CLAVE: 20DPR0718C	SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	527.10 METRO CUADRADO	127	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0232/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,725,490.91	J03-207-01-08-045-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V.; RFC: GCI170601FF1	12/08/2020	09/12/2020	OAX200201713003	1,725,490.91	1,724,455.21	820,207.55	820,207.55	820,207.55	47.56	25.00		
2020	3	31334	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPR0008B	PEÑA COLORADA, SAN JUAN NUMÍ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	641.70 METRO CUADRADO	79	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0421/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,097,379.77	J03-207-01-04-069-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.; RFC: CIR190521223	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792330	2,097,379.77	2,095,093.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31089	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPR0634V	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	107.07 METRO CUADRADO	349	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0286/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	412,194.86	J03-207-02-08-047-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721AX6	12/08/2020	10/10/2020	OAX200201713008	412,194.86	411,781.70	239,976.21	239,976.21	239,976.21	58.28	0.00		
2020	3	31090	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAVE: 20DPR1658L	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	101.10 METRO CUADRADO	489	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0287/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	257,467.16	J03-207-01-08-048-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721AX6	12/08/2020	10/10/2020	OAX200201713009	257,467.16	256,966.16	167,042.66	167,042.66	167,042.66	65.01	40.00		
2020	3	31093	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAMIE TORRES BODET CON CLAVE: 20DES0009V.	SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	49.82 METRO CUADRADO	733	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0290/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	330,337.08	J03-207-02-08-051-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V.; RFC: CSE170721AX6	12/08/2020	10/10/2020	OAX200201713012	330,337.08	329,841.26	174,884.83	174,884.83	174,884.83	53.02	32.00		
2020	3	31691	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR GUILLERMINA CARRIEDO BANUET CLAVE:20DJN0087P	SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	205.74 METRO CUADRADO	45	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0654/2020; DE FECHA: 25/08/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	620,981.81	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792345	620,981.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31094	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR0856E, SAN MIGUEL AMATLÁN, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA.	SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	799.61 METRO CUADRADO	16	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0291/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,249,896.56	J03-207-01-06-052-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	ARTURO PEDRO CASTRO SANCHEZ; RFC: CASAB50830TC6	12/08/2020	09/12/2020	OAX200201713013	2,249,896.56	2,177,968.17	653,390.45	653,390.45	653,390.45	30.00	0.00		
2020	3	31829	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1113T, DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	561.18 METRO CUADRADO	75	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0710/2020; DE FECHA: 07/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,300,000.00	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792353	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32153	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", C.T.: 20DPR228ST, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, IXTLÁN, OAXACA	SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	620.62 METRO CUADRADO	74	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0911/2020; DE FECHA: 24/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,085,511.24	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792357	2,085,511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30578	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0701B	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	653.66 METRO CUADRADO	149	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0275/2020; DE FECHA: 25/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,537,909.72	J03-207-01-07-042-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC1309188Z3	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201712995	2,537,909.72	2,537,815.54	761,344.66	761,344.66	761,344.66	30.00	0.00		
2020	3	31123	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 31 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE:20DST0021I	SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	528.00 METRO CUADRADO	24	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0326/2020; DE FECHA: 03/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,118,898.22	J03-207-01-06-058-00-2020; DE FECHA: 18/08/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A. DE C.V.; RFC: CCE081105MV9	19/08/2020	26/12/2020	OAX200301792316	2,118,898.22	2,113,213.88	633,964.16	633,964.16	633,964.16	30.00	0.00		
2020	3	31826	CONSTRUCCION DE TECHADO Y RECONSTRUCCION DE PISO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA CLAVE 20DPR1023B	SABINO SOLO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	518.40 METRO CUADRADO	38	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0707/2020; DE FECHA: 07/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,290,761.95	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792351	2,290,761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31077	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CLAVE 20DPB1046L	MORELOS, SANTA CÁTARINA YOSONOTÚ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	25	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0281/2020; DE FECHA: 29/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,102,057.78	J03-207-01-04-039-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: NCA1703293D2	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201713006	2,102,057.78	2,101,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30038	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUJANA INES DE LA CRUZ" C.T. 20DPR3454E	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	288	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0026/2020; DE FECHA: 06/03/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	450,000.00	J03-207-01-08-006-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: OSI150616ED1	21/04/2020	18/08/2019	OAX200101703252	450,000.00	449,694.27	449,694.27	449,694.27	449,694.27	100.00	100.00		
2020	3	31092	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X	SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	762.24 METRO CUADRADO	36	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0289/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,246,321.42	J03-207-01-06-050-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A. DE C.V.; RFC: CCE081105MV9	12/08/2020	09/12/2020	OAX200201713011	2,246,321.42	2,238,306.54	671,491.96	671,491.96	671,491.96	30.00	0.00		
2020	3	31185	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 20DPR1243N	LUNATITLÁN DEL PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	689.60 METRO CUADRADO	60	SF/SP/ID/PI/FAM-IEB/0386/2020; DE FECHA: 22/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,169,825.37	J03-207-01-04-078-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	DILGA, S.A. DE C.V.; RFC: DIL130617N72	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792323	2,169,825.37	2,169,673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31392	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE: 20DPR1249H	TRINIDAD HUAXTEPEC, SANTIAGO CHAZUMBA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	689.60 METRO CUADRADO	70	SF/SP/ID/PI/FAM/0491/2020; DE FECHA: 11/08/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,918,163.43	J03-207-01-04-081-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	NESYU, S.A. DE C.V.; RFC: NES1704177Y5	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792341	1,918,163.43	1,917,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	3	32154	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 148 CLAVE:20DST0164F	SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	724.80 METRO CUADRADO	120	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0912/2020; DE FECHA: 24/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,246,321.42	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792358	2,246,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31063	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LA MURALLA, C.C.T. 20DES0218A, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA.	LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.00 METRO CUADRADO	105	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0270/2020; DE FECHA: 24/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,199,352.03	J03-207-01-02-041-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDXICH S.A. DE C.V.; RFC: CRM130116J74	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201713005	2,199,352.03	2,196,531.81	659,559.54	659,559.54	659,559.54	30.00	0.00		
2020	3	31336	CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR CLAVE: 20DPR1491V	CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	752.00 METRO CUADRADO	46	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0423/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,149,976.80	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792332	2,149,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31348	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB0081K	CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	576.00 METRO CUADRADO	25	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0430/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,067,036.63	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792337	2,067,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31170	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA MIXTECA CLAVE 20DPB0076Z	CUYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	614.40 METRO CUADRADO	103	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0349/2020; DE FECHA: 16/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,096,194.18	J03-207-01-04-060-00-2020; DE FECHA: 31/08/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V.; RFC: PYC110117JG9	01/09/2020	29/12/2020	OAX200301792319	2,096,194.18	2,092,345.44	627,703.63	627,703.63	627,703.63	30.00	0.00		
2020	3	31160	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CON CLAVE:20DCC1827K	DIAMANTE COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	548.80 METRO CUADRADO	11	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0339/2020; DE FECHA: 09/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,726,071.35	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792316	1,726,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31171	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPB0073B	LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	724.80 METRO CUADRADO	11	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0350/2020; DE FECHA: 16/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,587,100.29	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792320	2,587,100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31159	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE:20DPB00691L	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	650.44 METRO CUADRADO	91	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0338/2020; DE FECHA: 09/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,937,705.24	J03-207-01-04-061-00-2020; DE FECHA: 02/09/2020	CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V.; RFC: CVA150214I75	03/09/2020	31/12/2020	OAX200301792317	1,937,705.24	1,856,102.93	556,830.88	556,830.88	556,830.88	30.00	0.00		
2020	3	31828	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB1004M	PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	646.40 METRO CUADRADO	105	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0709/2020; DE FECHA: 07/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,371,930.87	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792352	2,371,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31825	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0077Y	RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	724.80 METRO CUADRADO	11	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0706/2020; DE FECHA: 07/09/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,616,848.47	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792350	2,616,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31335	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCOLARES Y AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO, CLAVE: 20DPR1311U, RANCHO COLORADO	RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	70	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0422/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,013,786.16	J03-207-01-08-070-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V.; RFC: PCA140612F20	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792331	1,013,786.16	1,009,580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 132 CLAVE 20DST0149N	SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	705.18 METRO CUADRADO	119	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0228/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,400,146.95	J03-207-01-07-037-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; RFC: CMP180119S22	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201712999	2,400,146.95	2,199,370.76	659,811.23	659,811.23	659,811.23	30.00	0.00		
2020	3	31323	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR0416H	EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDACTICA	36	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0407/2020; DE FECHA: 28/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,922,240.79	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792325	1,922,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	30409	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	608.00 METRO CUADRADO	153	SF/SPIP/DPIP/AUT/0079/2020; DE FECHA: 29/04/2020	FAM-IEB (BEAGB0218, BEAGB0217)	2,743,152.51	J03-207-01-08-010-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A DE C.V.; RFC: SIC10111MSA	28/05/2020	24/10/2020	OAX200201712992	2,743,152.51	2,742,859.64	2,456,708.43	2,456,708.43	2,456,708.43	89.57	100.00		
2020	3	31022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DPB00711X	LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	694.88 METRO CUADRADO	111	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0229/2020; DE FECHA: 23/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,788,307.06	J03-207-01-02-038-00-2020; DE FECHA: 06/08/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: ORC130918B23	07/08/2020	04/12/2020	OAX200201713000	1,788,307.06	1,777,237.25	533,171.18	533,171.18	533,171.18	30.00	0.00		
2020	3	30032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" C.C.T. 20DCC2434E	EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	30	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0022/2020; DE FECHA: 04/03/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	475,000.00	J03-207-01-07-004-00-2020; DE FECHA: 21/04/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.; RFC: EJL11004FL4	22/04/2020	19/08/2020	OAX200101703250	475,000.00	474,807.77	474,807.77	474,807.77	474,807.77	100.00	100.00		
2020	3	31340	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0387B	TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	645.44 METRO CUADRADO	42	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0428/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,800,000.00	J03-207-01-06-073-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V.; RFC: SEM1804276LA	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792335	2,800,000.00	2,798,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30014	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPR1005M	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	96.00 METRO CUADRADO	44	SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0007/2020; DE FECHA: 17/02/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	870,713.13	J03-207-01-08-011-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.; RFC: CMP100119S22	28/05/2020	24/09/2020	OAX200101703249	870,713.13	869,612.54	813,461.13	813,461.13	813,461.13	93.54	90.00		

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contralista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	3	31091	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	620.00 METRO CUADRADO	44	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0288/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,650,000.00	J03-207-01-08-049-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, RFC: RIHK900824140	12/08/2020	09/12/2020	OAX200201713010	2,650,000.00	2,648,101.87	1,494,592.89	1,494,592.89	1,494,592.89	56.44	0.00		
2020	3	31338	CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR2726Z	SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	575.96 METRO CUADRADO	72	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0424/2020; DE FECHA: 29/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,074,511.22	J03-207-01-02-071-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	C. FELIX IVAN CORTÉS VÁSQUEZ, RFC: COVFS0209UC8	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792333	2,074,511.22	1,970,571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	30082	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIBERTAD, CON CLAVE: 20DPB2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA	COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	1.00 AULA DIDACTICA	194	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0048/2020; DE FECHA: 02/04/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	595,737.28	J03-207-01-08-008-00-2020; DE FECHA: 22/05/2020	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A DE C.V.; RFC: CAG141205489	25/05/2020	21/09/2020	OAX200201712991	595,737.28	594,729.03	594,729.03	594,729.03	594,729.03	100.00	100.00		
2020	3	31088	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MACEDONIO ALCALA" CON CLAVE: 20DPR3618Y	COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	601.40 METRO CUADRADO	66	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0285/2020; DE FECHA: 30/06/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,699,986.65	J03-207-01-08-046-00-2020; DE FECHA: 11/08/2020	SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RFC: SCO190831LP8	12/08/2020	09/12/2020	OAX200201713007	1,699,986.65	1,699,066.19	509,719.86	509,719.86	509,719.86	30.00	0.00		
2020	3	30441	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 34, CLAVE: 20DST0028B	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	3.00 AULA DIDACTICA	668	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0086/2020; DE FECHA: 08/05/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,500,000.00	J03-207-01-08-030-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVAE, S.A DE C.V.; RFC: GC1805043F1	10/07/2020	06/11/2020	OAX200201712993	1,500,000.00	1,498,663.30	735,514.28	735,514.28	735,514.28	49.08	27.00		
2020	3	31324	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPB24050; (PRIMERA ETAPA)	EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	2.00 AULA DIDACTICA	46	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0408/2020; DE FECHA: 28/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,649,796.87	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792326	1,649,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	3	31352	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR3208V	EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	640.00 METRO CUADRADO	22	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0434/2020; DE FECHA: 31/07/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	2,061,607.18	J03-207-01-08-066-00-2020; DE FECHA: 24/09/2020	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V.; RFC: OCE140522Q76	25/09/2020	23/12/2020	OAX200301792338	2,061,607.18	2,011,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31626	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR1569S	LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	554.10 METRO CUADRADO	36	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0557/2020; DE FECHA: 18/08/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,757,715.81	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792342	1,757,715.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31384	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA ACTIVIDADES LUDICAS DEL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DJN0525V	SAN NICOLÁS QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	445.50 METRO CUADRADO	30	SF/SP/ID/PI/P/FAM-IEB/0485/2020; DE FECHA: 07/08/2020	FAM-IEB (BEAGA0220)	1,662,325.85	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792340	1,662,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30577	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K	SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EDUCACIÓN	653.66 METRO CUADRADO	38	SF/SP/ID/PI/P/AUT/0159/2020; DE FECHA: 19/05/2020	FAM-IEB (BEAHB0319, BEAHC0218, BEAHB0317)	2,567,523.42	J03-200-01-07-031-00-2020; DE FECHA: 10/07/2020	NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.; RFC: NCA1703293D2	10/07/2020	07/10/2020	OAX200201712994	2,567,523.42	2,567,430.98	770,229.29	770,229.29	770,229.29	30.00	0.00		
2020	3	31426	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO, RANCHO QUEMADO, CUILAPAM DE GUERRERO (2A. ETAPA).	CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.16 KILOMETRO LINEAL	180	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0532/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	3,450,000.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301715893	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31337	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO Y FRANCISCO I.MADERO	NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.50 KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0849/2020; DE FECHA: 21/09/2020	FISE (BEACA0220)	734,632.11	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301717997	734,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32067	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (PRIMERA ETAPA)	OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.5 KILOMETRO LINEAL	264,251	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0869/2020; DE FECHA: 22/09/2020	FISE (BEACA0220)	15,624,082.46	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301721568	15,624,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32404	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	360.00 METRO CUADRADO	60	SF/SP/ID/PI/P/FISE/1022/2020; DE FECHA: 06/10/2020	FISE (BEACA0220)	1,202,950.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301719472	1,202,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31611	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA.	SAN ANTONIO HUIITEPEC, SAN ANTONIO HUIITEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.51 KILOMETRO LINEAL	52	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0629/2020; DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	824,996.05	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301715678	824,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN ANDRES MIXTEPEC	SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.58 KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0527/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	709,760.47	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718056	709,760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31423	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR	SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.72 KILOMETRO LINEAL	28	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0528/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	823,500.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718060	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32356	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE LA GARZONA)	SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	35.00 VIVIENDA	140	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0989/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	3,027,500.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301721474	3,027,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31610	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y JOSE VASCONCELOS	SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.43 KILOMETRO LINEAL	111	SF/SP/ID/PI/P/FISE/0628/2020; DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	840,787.12	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718065	840,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	3	32448	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	420.00 METRO CUADRADO	180	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/1052/2020; DE FECHA: 08/10/2020	FISE (BEACA0220)	581,437.60	---	---	---	---	OAX200301717373	581,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA	UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN NÚMI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1373.50 METRO CUADRADO	125	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0518/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,605,869.71	---	---	---	---	OAX200301717030	1,605,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31621	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN LUCAS QUIAVINI, SAN LUCAS QUIAVINI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	1986.90 METRO CUADRADO	1,745	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0631/2020; DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	2,064,091.41	---	---	---	---	OAX200301718006	2,064,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31612	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DVIONGO	DVIONGO, SAN LUIS AMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.67 KILOMETRO LINEAL	31	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0630/2020; DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	481,608.67	---	---	---	---	OAX200301718032	481,608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31420	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA ZAGALA, AGENCIA DE SAN ISIDRO GUIJSHE	SAN ISIDRO GUIJSHE, SAN LUIS AMATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.89 KILOMETRO LINEAL	20	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0524/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,038,673.38	---	---	---	---	OAX200301718020	1,038,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31419	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DÍAZ	CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.16 KILOMETRO LINEAL	68	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0523/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,346,358.00	---	---	---	---	OAX200301718018	1,346,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31422	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2DA PRIVADA DE AVENIDA JUAREZ Y TERCERA PRIVADA DE COLON	SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.37 KILOMETRO LINEAL	56	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0526/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	742,249.73	---	---	---	---	OAX200301718031	742,249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32251	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS, COL. TERCERA SECCION.	SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIALIDADES	392.05 METRO CUADRADO	120	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0940/2020; DE FECHA: 30/09/2020	FISE (BEACA0220)	760,060.07	---	---	---	---	OAX200301717377	760,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31421	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA, PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO HERVE EL AGUA	XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.53 KILOMETRO LINEAL	52	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0525/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	735,416.39	---	---	---	---	OAX200301718029	735,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31427	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE	SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.70 KILOMETRO LINEAL	112	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0533/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	3,712,250.00	---	---	---	---	OAX200301715894	3,712,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32357	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (SEGUNDA MANZANA)	SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDULJA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	21.00 BIODIGESTOR	84	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0990/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	1,024,800.00	---	---	---	---	OAX200301721549	1,024,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32358	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN BERNARDO)	SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	20.00 VIVIENDA	80	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0991/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	1,730,000.00	---	---	---	---	OAX200301721466	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31598	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (1ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ESPINA	CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.00 LUMINARIA	13	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0602/2020; DE FECHA: 23/08/2020	FISE (BEACA0220)	125,999.98	---	---	---	---	OAX200301715679	125,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31600	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LLANO VERDE	LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 LUMINARIA	20	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0604/2020; DE FECHA: 23/08/2020	FISE (BEACA0220)	209,999.96	---	---	---	---	OAX200301715674	209,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31599	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2ª ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RIO V	RIO V, SANTA MARÍA PEÑOLES, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	5.00 LUMINARIA	20	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0603/2020; DE FECHA: 23/08/2020	FISE (BEACA0220)	209,999.96	---	---	---	---	OAX200301715677	209,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE YOSOYÚA	GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.52 KILOMETRO LINEAL	40	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0848/2020; DE FECHA: 21/09/2020	FISE (BEACA0220)	1,999,999.91	---	---	---	---	OAX200301715676	1,999,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31560	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARAJE LA HIERBA SANTA	LA HIERBA SANTA, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.98 KILOMETRO LINEAL	156	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0570/2020; DE FECHA: 20/08/2020	FISE (BEACA0220)	2,700,000.00	---	---	---	---	OAX200301715673	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30027	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EL PIRUL, LAS PRESAS, LAS FLORES, Y RUFINO TAMAYO EN EL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO DE LAS CASAS	LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.82 KILOMETRO LINEAL	60	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0017/2020; DE FECHA: 25/02/2020	FISE (BEACA0220)	933,300.00	---	---	---	---	OAX200301722206	933,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31823	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PASO DE ÁGUILA COPALA	PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.97 KILOMETRO LINEAL	36	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0704/2020; DE FECHA: 04/09/2020	FISE (BEACA0220)	2,411,126.02	---	---	---	---	OAX200301717226	2,411,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32359	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA MARIA YUCUNICOCO)	SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	15.00 VIVIENDA	60	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0992/2020; DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	1,297,500.00	---	---	---	---	OAX200301721515	1,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32363	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE (2A ETAPA) EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA YUCUNICOCO	SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	61.00 LUMINARIA	200	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/1000/2020; DE FECHA: 05/10/2020	FISE (BEACA0220)	1,999,648.59	---	---	---	---	OAX200301719455	1,999,648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31435	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A RANCHO BLANCO Y CALLE NOGALES	RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.58 KILOMETRO LINEAL	60	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0537/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	494,100.01	---	---	---	---	OAX200301718003	494,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31424	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL RANCHO COLORADO	RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.42 KILOMETRO LINEAL	112	SF/SP/ID/PI/P/IF/ISE/0530/2020; DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,317,600.00	---	---	---	---	OAX200301718061	1,317,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBRAS O ACCIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 CON FINANCIAMIENTO FEDERAL  
AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2020

Ciclo	Trim	ID Obra	Nombre de la Obra/Acción	Ubicación	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Meta	Beneficiarios	Oficio y Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento	Monto Global Autorizado	Número y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Folio RFT	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Observación	
2020	3	31418	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PARAJE LOM BIN	SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.54 KILOMETRO LINEAL	84	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0522/2020, DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	494,100.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718014	494,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31559	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN (2ª ETAPA)	EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.34 KILOMETRO LINEAL	48	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0569/2020, DE FECHA: 20/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,429,926.66	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301715675	1,429,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32360	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZARAGOZA)	ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	5.00 VIVIENDA	20	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0993/2020, DE FECHA: 02/10/2020	FISE (BEACA0220)	432,500.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301721513	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31412	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MORELOS	MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	2.06 KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0519/2020, DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	2,641,965.78	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301717035	2,641,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31425	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.79 KILOMETRO LINEAL	36	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0531/2020, DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	1,235,637.14	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718068	1,235,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31416	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. 21 DE OCTUBRE	TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.38 KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0520/2020, DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	892,844.49	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718059	892,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31608	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. BUENOS AIRES TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.81 KILOMETRO LINEAL	120	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0626/2020, DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	880,052.30	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301715652	880,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV. DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO BARRIO VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.23 KILOMETRO LINEAL	252	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0008/2020, DE FECHA: 21/02/2020	FISE (BEACA0220)	512,443.33	J03-122-02-08-012-00-2020; DE FECHA: 27/05/2020	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V.; RFC: CPR190704281	28/05/2020	24/09/2020	OAX200301722210	512,443.33	512,298.91	431,211.12	431,211.12	431,211.12	84.17	77.00		
2020	3	31609	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO 2DA ETAPA	CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3.04 KILOMETRO LINEAL	75	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0627/2020, DE FECHA: 25/08/2020	FISE (BEACA0220)	3,549,300.62	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301715672	3,549,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	31417	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CERRO DEL TECOLOTE Y 19 DE MARZO EN LA VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	0.47 KILOMETRO LINEAL	80	SF/SP/PIP/PIPI/ISE/0521/2020, DE FECHA: 13/08/2020	FISE (BEACA0220)	644,195.39	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301718064	644,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	30003	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPAA, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	491.00 LUMINARIA	28,647	SF/SP/PIP/PIPI/FONMETRO/0003/2020; DE FECHA: 29/01/2020	FONMETRO (BECFB0119)	27,979,945.24	J03-122-03-08-002-00-2020; DE FECHA: 31/03/2020	TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V.; RFC: TAP1509158M1	01/04/2020	26/11/2020	OAX200101703248	27,505,708.88	26,097,293.57	26,097,293.57	26,097,293.57	26,097,293.57	100.00	100.00		
2020	3	30080	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL ATOYAC, MANUEL GÓMEZ MORIN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.	COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	1.00 OBRA PUBLICA	10,999	SF/SP/PIP/PIPI/FONMETRO/0047/2020; DE FECHA: 01/04/2020	FONMETRO (BECFB0119)	15,248,960.02	J03-122-03-08-028-00-2020; DE FECHA: 06/07/2020	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V.; RFC: EMT150220EAA	07/07/2020	03/12/2020	OAX200201712990	14,990,504.02	14,542,403.43	14,542,403.43	14,542,403.43	14,542,403.43	100.00	98.00		
2020	3	23800	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AÉREA DE MEDIA TENSIÓN Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE SANTA MARÍA COLOTEPEC A SAN ANTONIO LALANA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	26.69 KILOMETRO LINEAL	780	SF/SP/PIP/PIPI/AUT/1697/2019; DE FECHA: 23/10/2019	FONREGION (BEBNC0119)	15,861,016.62	J03-122-02-07-358-00-2019; DE FECHA: 24/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.; RFC: GC1106134Y7	26/12/2019	22/07/2020	OAX190401698251	15,592,185.83	15,380,331.89	15,003,544.72	15,003,544.72	15,003,544.72	97.55	95.00		
2020	3	31998	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL MANANTIAL, EL AGUACATE, RÍO CAÑELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	31.34 KILOMETRO LINEAL	1,603	SF/SP/PIP/PIPI/FONREGION/0823/2020; DE FECHA: 16/09/2020	FONREGION (BECFC0120)	13,896,680.27	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792355	13,661,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	3	32002	RECONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, ELPORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	12.28 KILOMETRO LINEAL	480	SF/SP/PIP/PIPI/FONREGION/0828/2020; DE FECHA: 17/09/2020	FONREGION (BECFC0120)	13,868,400.00	-- --	-- --	-- --	-- --	OAX200301792356	13,633,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	