

OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS CON FINANCIAMIENTO FEDERAL

AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) DE 2022

FOLIO	ID OBRA	PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	NUM MUJERES	NUM HOMBRES	ORICO DE AUTORIZACION	FECHA DE AUTORIZACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSION AUTORIZADA TOTAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO PROCEDIMIENTO	NUMERO DE CONTRATO	RFC EMPRESA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATO	INICIO EJECUCION	TERMINO EJECUCION	DIAS EJECUCION	MONTO CONTRATADO	MONTO ANTIPO	MONTO COMPROMETIDO	MINISTRADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
210355	220463	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 1025 OVOS, PALMARAS, SITIO DE MONJAS, LOS TROCOS, FRAMBOSANES Y PRIVY DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DEL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	EL GUAYABAL	1.384	KM L	316	164	152	51/399/DPP/FISE/0193/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,298.113.27	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2026-2022	J03-122-02-08-015-00-2022	HEV4951007006	JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ	19/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 2,295.094.51	\$ 688.528.35	\$ 2,295.094.51	\$ 2,298.113.27	\$ 360.017.25	\$ 360.017.25	\$ 940.540.42	41%	17	
210695	220454	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOPIUCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPAA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	1272.39	M2	308	160	148	50/399/DPP/FISE/0194/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,139.186.06	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2027-2022	J03-122-02-08-016-00-2022	FEA4810827952	JOSE ARMANDO PÉREZ DE ANDA	19/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 2,139.176.91	\$ 641.753.07	\$ 2,139.176.91	\$ 2,139.186.06	\$ 2,139.176.91	\$ 2,139.176.91	\$ 2,139.176.91	100%	82.84	
210405	220455	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PARADON AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESCO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	2652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0195/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 3,736.524.31	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2025-2022	J03-122-02-08-012-00-2022	HFCE1706123CS	H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 3,735.671.26	\$ 1,120,701.38	\$ 3,735.671.26	\$ 3,736.524.31	\$ 3,284,741.58	\$ 3,284,741.58	\$ 3,420,020.49	92%	89.5	
210564	220456	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL KM 0+070, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	1.207	KM L	56	29	27	51/399/DPP/FISE/0196/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,606.000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2016-2022	J03-122-02-04-023-00-2022	CAJ414013790	CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEK, S. A. DE C. V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 1,605.717.14	\$ 481,715.14	\$ 1,605,717.14	\$ 1,606,000.00	\$ 1,415,824.32	\$ 1,415,824.32	\$ 1,472,792.16	92%	88	
210184	220457	MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ORIENTE Y 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMÍ	SANTO TOMAS OCOATEPEC	MIGUEL HIDALGO	420	M2	28	11	17	51/399/DPP/FISE/0198/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 700,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2018-2022	J03-122-02-04-025-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 699,054.43	\$ 209,718.33	\$ 699,054.43	\$ 700,000.00	\$ 699,054.43	\$ 699,054.43	\$ 699,054.43	100%	88.75	
210443	220458	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL KM 0+070 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RUMÍ	SAN JUAN RUMÍ	RIO CENTRO RUMÍ	1735.7	M2	53	30	23	51/399/DPP/FISE/0199/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,936.343.21	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2019-2022	J03-122-02-04-026-00-2022	YF611502409	TRE PROYECTOS S.A. DE C.V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 2,932,000.22	\$ 879,600.07	\$ 2,932,000.22	\$ 2,936,343.21	\$ 1,376,181.28	\$ 1,376,181.28	\$ 1,842,926.97	63%	0	
210260	220460	CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL KM 0+070 EN LA LOCALIDAD DE CAJALTEPEC	SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC	ARROYO HERBA SANTA	450	M2	65	36	29	51/399/DPP/FISE/0201/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 713,748.45	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2021-2022	J03-122-02-02-009-00-2022	CP311112711	GRUPO CONSTRUCTOR PADMSA, S.A. DE C.V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 712,829.70	\$ 213,848.91	\$ 712,829.70	\$ 713,748.45	\$ 712,829.70	\$ 712,829.70	\$ 712,829.70	100%	100	
211020	220461	YUCUNEDCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LA CAGUNA GUADALUPE	SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC	LAGUNA GUADALUPE	1029.54	M2	529	270	259	51/399/DPP/FISE/0202/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,057,071.84	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2022-2022	J03-122-02-04-029-00-2022	MPG591112175	MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 2,052,792.00	\$ 609,837.60	\$ 2,052,792.00	\$ 2,057,071.84	\$ 1,639,365.48	\$ 1,639,365.48	\$ 1,675,391.43	86%	80.85	
211095	220462	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1.142	KM L	438	221	217	51/399/DPP/FISE/0203/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,738,040.41	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2023-2022	J03-122-02-03-030-00-2022	GFC210398495	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 1,735,864.81	\$ 526,739.44	\$ 1,735,864.81	\$ 1,738,040.41	\$ 1,571,064.96	\$ 1,571,064.96	\$ 1,626,504.91	93%	89.5	
210945	220463	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC	SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC	SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC	0.608	KM L	60	32	28	51/399/DPP/FISE/0204/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 990,761.28	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2024-2022	J03-122-02-08-011-00-2022	KC160502091	KP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V.	16/05/2022	17/05/2022	15/07/2022	60	\$ 988,177.85	\$ 296,433.36	\$ 988,177.85	\$ 990,761.28	\$ 319,311.32	\$ 319,311.32	\$ 519,971.25	53%	32.31	
210500	220464	MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS	MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATARINA MIXTEPEC	3	ALHA	45	21	24	51/399/DPP/FISE/0207/2022	30/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,446,292.41	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2017-2022	J03-200-01-08-024-00-2022	SC101601194	SIGAMA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	16/05/2022	17/05/2022	14/04/2022	90	\$ 1,444,201.00	\$ 432,260.30	\$ 1,444,201.00	\$ 1,446,292.41	\$ 1,335,582.52	\$ 1,335,582.52	\$ 1,335,582.52	92%	92.48	
210947	220526	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPOSANTONIGO	SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	600	M2	60	32	28	51/399/DPP/FISE/0229/2022	31/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 999,971.30	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2028-2022	J03-122-02-08-027-00-2022	SC130512904	SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BALMAU, S. A. DE C. V.	19/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 999,520.64	\$ 299,856.19	\$ 999,520.64	\$ 999,971.30	\$ 374,195.49	\$ 374,195.49	\$ 561,793.03	56%	37.44	
210968	220527	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC	SAN JUAN MIXTEPEC	SAN CRISTOBAL	1.504	KM L	43	18	25	51/399/DPP/FISE/0230/2022	31/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,302,301.30	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2029-2022	J03-122-02-04-038-00-2022	AV428122377	OMAR AMADOR VASQUEZ	19/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 2,302,119.59	\$ 660,635.88	\$ 2,302,119.59	\$ 2,302,301.30	\$ 1,742,872.16	\$ 1,742,872.16	\$ 1,880,466.39	85%	79	
210467	220528	CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE CAJALTEPEC CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC	SAN JUAN MIXTEPEC	SAN CRISTOBAL	12	PKAS	56	29	27	51/399/DPP/FISE/0231/2022	31/03/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 689,652.34	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2030-2022	J03-122-03-08-019-00-2022	CAJ480623702	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AURE, S. A. DE C. V.	19/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 687,309.92	\$ 206,192.98	\$ 687,309.92	\$ 689,652.34	\$ 687,309.88	\$ 687,309.88	\$ 462,839.90	67%	55	
210290	220536	SOLDA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	2.652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0235/2022	01/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,320,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2031-2022	J03-200-01-08-040-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 1,318,597.87	\$ 395,579.36	\$ 1,318,597.87	\$ 1,320,000.00	\$ 427,066.83	\$ 427,066.83	\$ 694,834.14	53%	32.42	
210870	220608	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINIATLA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	0.6	KM L	245	134	111	51/399/DPP/FISE/0238/2022	06/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 816,393.48	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2032-2022	J03-122-02-03-043-00-2022	CVH952020128	FELIX IVAN CORTES VASQUEZ	30/05/2022	31/05/2022	29/07/2022	60	\$ 815,523.82	\$ 244,657.15	\$ 815,523.82	\$ 816,393.48	-	-	\$ 244,657.15	30%	0	
210342	220609	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINIATLA (LA ETAPA)	SAN ANDRÉS SINIATLA	SAN ANDRÉS SINIATLA	1.242	KM L	38	15	13	51/399/DPP/FISE/0264/2022	06/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,693,180.64	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2033-2022	J03-122-02-04-040-2022	LFC1200210324	NANCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	30/05/2022	31/05/2022	29/07/2022	60	\$ 1,695,629.73	\$ 508,689.82	\$ 1,695,629.73	\$ 1,699,180.64	\$ 976,538.73	\$ 976,538.73	\$ 1,192,266.03	70%	58	
210186	220611	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	2.652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0235/2022	01/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,320,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2031-2022	J03-200-01-08-040-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 1,318,597.87	\$ 395,579.36	\$ 1,318,597.87	\$ 1,320,000.00	\$ 427,066.83	\$ 427,066.83	\$ 694,834.14	53%	32.42	
210901	220612	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	2.652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0235/2022	01/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,320,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2031-2022	J03-200-01-08-040-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 1,318,597.87	\$ 395,579.36	\$ 1,318,597.87	\$ 1,320,000.00	\$ 427,066.83	\$ 427,066.83	\$ 694,834.14	53%	32.42	
210186	220611	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	2.652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0235/2022	01/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,320,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2031-2022	J03-200-01-08-040-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 1,318,597.87	\$ 395,579.36	\$ 1,318,597.87	\$ 1,320,000.00	\$ 427,066.83	\$ 427,066.83	\$ 694,834.14	53%	32.42	
210901	220612	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN MATEO SOSOLA	2.652	KM L	76	40	36	51/399/DPP/FISE/0235/2022	01/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 1,320,000.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2031-2022	J03-200-01-08-040-00-2022	GM150202007	GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V.	16/05/2022	20/05/2022	18/07/2022	60	\$ 1,318,597.87	\$ 395,579.36	\$ 1,318,597.87	\$ 1,320,000.00	\$ 427,066.83	\$ 427,066.83	\$ 694,834.14	53%	32.42	
210513	220660	REYES ETLA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DEL PALENQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	REYES ETLA	REYES ETLA	1667.66	M2	45	25	20	51/399/DPP/FISE/0279/2022	13/04/2022	BEAC0222 - FAS - FSE CAPITAL	\$ 2,367,917.28	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-SINFRA/SOFP/UL-2047-2022	J03-122																

Identificador	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Superficie (M2)	Coordenadas	Valor	Clasificación	Fecha de Emisión	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Presupuesto (M\$)	Financiamiento	Procedimiento	Estado	Proveedores														
22041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE FUNDADORES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	LA REFORMA	844.76	M2	80	42	38	19/09/2022	01/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 1,479,686.33	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 1	IE-SINRA/SOP/UL-X103-2022	2022-09-19	2022-06-01	2022-07-08	30	\$ 1,479,686.33	\$ 443,667.43	\$ 1,479,686.33	\$ 1,479,686.33	\$ 1,479,686.33	\$ 1,479,686.33	\$ 1,479,686.33	100%	100	-	
22040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA AVENIDA TRES EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	COSOLAPA CARACOL	1040	M2	100	52	48	19/09/2022	03/04/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 1,818,983.20	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 1	IE-SINRA/SOP/UL-X103-2022	2022-09-19	2022-03-03	2022-07-08	30	\$ 1,817,946.69	\$ 545,304.01	\$ 1,817,946.69	\$ 1,818,983.20	\$ 1,817,946.69	\$ 1,817,946.69	\$ 1,817,946.69	100%	100	-	
22039	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CICTE ERESAD N° 20 SAN MIGUEL PERAS CLAVE: ZEMOSQUÉ	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	660.42	M2	155	84	71	19/09/2022	23/04/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 2,261,213.83	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X112-2022	2022-09-19	2022-01-08	2022-10-02	60	\$ 2,200,881.40	\$ 600,246.52	\$ 2,200,881.40	\$ 2,261,213.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660,246.42	30%	0	-
22042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA Candelaria EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA Candelaria	LA Candelaria	1170	M2	108	56	52	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 2,140,015.86	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-62-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 2,137,046.84	\$ 641,114.05	\$ 2,137,046.84	\$ 2,140,015.86	\$ 2,137,046.83	\$ 2,137,046.83	\$ 2,137,046.83	100%	76.11	-	
22043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE 9 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENEMIGO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ENEMIGO	NUEVO PESCADITO DE ENEMIGO	1200	M2	100	52	48	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 2,205,061.31	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-64-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 2,202,273.64	\$ 605,662.09	\$ 2,202,273.64	\$ 2,205,061.31	\$ 2,202,273.64	\$ 2,202,273.64	\$ 2,202,273.64	100%	80.33	-	
22047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	SAN ANTONIO COSOLAPA	882	M2	70	36	34	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,593,279.20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-67-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 1,590,519.30	\$ 477,155.79	\$ 1,590,519.30	\$ 1,593,279.20	\$ 1,590,519.30	\$ 1,590,519.30	\$ 1,590,519.30	100%	97.7	4%	
22047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	SAN ANTONIO COSOLAPA	882	M2	70	36	34	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,593,279.20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-67-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 1,590,519.30	\$ 477,155.79	\$ 1,590,519.30	\$ 1,593,279.20	\$ 1,590,519.30	\$ 1,590,519.30	\$ 1,590,519.30	100%	97.7	4%	
22047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NABERENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PASO NABERENO	NUEVO PASO NABERENO	759.3	M2	72	25	47	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,361,644.28	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-65-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 1,359,249.62	\$ 407,714.89	\$ 1,359,249.62	\$ 1,361,644.28	\$ 1,359,249.62	\$ 1,359,249.62	\$ 1,359,249.62	100%	82.45	-	
22048	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE CEBORO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO Zapote, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO CHICAL	ARROYO CHICAL	1820.81	M2	50	26	24	19/09/2022	09/04/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 3,238,793.51	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-68-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 3,235,713.54	\$ 970,714.06	\$ 3,235,713.54	\$ 3,238,793.51	\$ 3,235,713.53	\$ 3,235,713.53	\$ 3,235,713.53	100%	79.87	-	
22059	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, LIBERTAD, PARRAMA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC	ARROYO Zapote	ARROYO Zapote	1710	M2	100	52	48	19/09/2022	13/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 2,427,169.36	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X109-2022	2022-09-19	2022-02-02	2022-11-02	60	\$ 2,426,946.90	\$ 728,084.07	\$ 2,426,946.90	\$ 2,427,169.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 728,084.07	30%	0	-
22053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO DE LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA XTREPE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA XTREPE	SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	1,199	KM L	144	75	69	19/09/2022	17/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 1,602,486.19	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X111-2022	2022-09-19	2022-02-03	2022-10-02	60	\$ 1,598,370.82	\$ 479,511.25	\$ 1,598,370.82	\$ 1,602,486.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,511.25	30%	0	-
22064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NABERENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SANTA CATARINA XTREPE	SANTA CATARINA XTREPE	1545.8	M2	777	405	372	19/09/2022	17/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 2,073,836.11	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X110-2022	2022-09-19	2022-02-06	2022-11-02	60	\$ 2,073,699.36	\$ 622,109.81	\$ 2,073,699.36	\$ 2,073,836.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622,109.81	30%	0	-
22075	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO ABAD	SAN ANTONIO ABAD	885.78	M2	40	29	11	19/09/2022	22/06/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,594,586.81	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-68-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 1,591,664.57	\$ 477,439.37	\$ 1,591,664.57	\$ 1,594,586.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477,439.37	30%	0	-
22076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	TEMASCAL	769.82	M2	50	26	24	19/09/2022	22/06/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,482,472.31	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-69-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-10-02	30	\$ 1,479,439.22	\$ 443,831.77	\$ 1,479,439.22	\$ 1,482,472.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443,831.77	30%	0	-
22076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	NUEVO PESCADITO DE ABAJO	780	M2	88	46	42	19/09/2022	22/06/2022	BEFODI22 - FONDO PRODUCTORES DE HORTOCARBUROS	\$ 1,424,051.10	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LD-92001595-610-2022	2022-09-19	2022-02-05	2022-11-02	30	\$ 1,420,976.95	\$ 426,293.08	\$ 1,420,976.95	\$ 1,424,051.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,293.09	30%	0	-
22043	MUNICIPIO DE COCOSVALLES EN LA LOCALIDAD DE JICALMIL EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC	EL LICHAL	EL LICHAL	1560	M2	60	31	29	19/09/2022	30/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 3,353,730.32	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 1	IE-SINRA/SOP/UL-X117-2022	2022-09-19	2022-02-04	2022-11-02	60	\$ 3,354,236.10	\$ 1,026,267.83	\$ 3,354,236.10	\$ 3,353,730.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,026,267.83	30%	0	-
22071	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JAMAI TORRES BOCAL CLAVE: ZEMOSQUÉ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	796.8	M2	60	25	35	19/09/2022	30/06/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 3,108,325.95	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 1	IE-SINRA/SOP/UL-X118-2022	2022-09-19	2022-02-04	2022-10-02	60	\$ 3,105,257.24	\$ 931,577.17	\$ 3,105,257.24	\$ 3,108,325.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931,577.17	30%	0	-
22062	MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO. REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: ZEMOSQUÉ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	874.43	M2	93	44	40	19/09/2022	12/07/2022	BEAD4021 - FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	\$ 4,916,432.65	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X124-2022	2022-09-19	2022-02-08	2022-12-02	60	\$ 4,915,075.03	\$ 1,474,522.51	\$ 4,915,075.03	\$ 4,916,432.65	\$ 793,888.71	\$ 793,888.71	\$ 2,030,244.62	41%	0	-	
22069	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA. CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: ZEMOSQUÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	SAN MIGUEL EUITLA	SAN MIGUEL EUITLA	988.15	M2	55	34	21	19/09/2022	12/07/2022	BEAD4021 - FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	\$ 3,183,213.16	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X125-2022	2022-09-19	2022-02-08	2022-12-02	60	\$ 3,181,533.57	\$ 990,400.07	\$ 3,181,533.57	\$ 3,183,213.16	\$ 220,040.62	\$ 220,040.62	\$ 1,088,486.50	35%	0	-	
22067	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: ZEMOSQUÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	458.8	M2	33	14	19	19/09/2022	12/07/2022	BEAD4021 - FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	\$ 2,303,417.31	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X126-2022	2022-09-19	2022-01-03	2022-11-02	60	\$ 2,301,955.45	\$ 695,866.64	\$ 2,301,955.45	\$ 2,303,417.31	\$ 266,746.20	\$ 266,746.20	\$ 877,308.98	38%	0	-	
22068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	SAN MIGUEL EUITLA	SAN MIGUEL EUITLA	584.6	M2	167	84	83	19/09/2022	08/07/2022	BEACAD222 - FAM IEB CAPITAL	\$ 2,763,864.45	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X122-2022	2022-09-19	2022-01-08	2022-10-02	60	\$ 2,762,471.95	\$ 828,741.59	\$ 2,762,471.95	\$ 2,763,864.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,741.59	30%	0	-
22078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	COMITLÁN	COMITLÁN	1660.25	M2	425	200	225	19/09/2022	08/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 4,835,499.32	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LD-92001595-X119-2022	2022-09-19	2022-02-07	2022-11-02	60	\$ 4,808,739.35	\$ 1,442,621.80	\$ 4,808,739.35	\$ 4,835,499.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,442,621.81	30%	0	-
22068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	COMITLÁN	COMITLÁN	1,323	KM L	120	62	58	19/09/2022	08/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 4,676,447.10	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X120-2022	2022-09-19	2022-02-07	2022-11-02	60	\$ 4,672,494.43	\$ 1,401,748.33	\$ 4,672,494.43	\$ 4,676,447.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,401,748.33	30%	0	-
22093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	SANTO AGUSTÍN	SANTO AGUSTÍN	709.69	M2	52	23	29	19/09/2022	08/07/2022	BEACAD222 - FAM IEB CAPITAL	\$ 3,265,444.13	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X123-2022	2022-09-19	2022-01-06	2022-10-02	60	\$ 3,264,986.00	\$ 979,495.89	\$ 3,264,986.00	\$ 3,265,444.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979,495.89	30%	0	-
22051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LAS CALLES ALBERTO Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUITLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	55	PZAS	115	50	65	19/09/2022	13/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 3,342,571.58	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X127-2022	2022-09-19	2022-02-07	2022-10-02	60	\$ 3,342,571.15	\$ 977,771.34	\$ 3,342,571.15	\$ 3,342,571.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,771.35	30%	0	-
22107	AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HERÓICA CIUDAD DE TLAMACOC EN EL MUNICIPIO DE TLAMACOC	ASUNCIÓN NICHOLÁN	SANTO AMATLÁN	2266.4	M2	488	267	207	19/09/2022	18/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 2,611,472.02	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X131-2022	2022-09-19	2022-02-04	2022-11-02	60	\$ 2,611,127.70	\$ 783,938.31	\$ 2,611,127.70	\$ 2,611,472.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 783,938.31	30%	0	-
22097	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	LA LABOR	LA LABOR	1,211	KM L	48	25	23	19/09/2022	18/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 1,999,879.87	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X133-2022	2022-09-19	2022-02-02	2022-11-02	60	\$ 1,999,889.66	\$ 599,960.90	\$ 1,999,889.66	\$ 1,999,879.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599,960.90	30%	0	-
22052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE DONATO COLONDO Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA VILLA DE TEGUCHIÁN DE SEGURA Y LUÑA, CUINA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO DE SEGURA Y LUÑA, CUINA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	HERÓICA VILLA DE TEGUCHIÁN	HERÓICA VILLA DE TEGUCHIÁN	1127.47	M2	412	214	188	19/09/2022	19/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 2,000,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X134-2022	2022-09-19	2022-02-04	2022-10-02	45	\$ 1,998,849.34	\$ 599,654.80	\$ 1,998,849.34	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 599,654.80	30%	0	-
22077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+120.00 AL KM 0+184.46 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+100.00 AL KM 0+109.94 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOCOMAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN RUIZ	SAN JUAN RUIZ	SAN PEDRO YOCOMAMA	1109.77	M2	40	21	19	19/09/2022	19/07/2022	BEACAD222 - FAS - FISE CAPITAL	\$ 1,738,000.01	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	LPE-SINRA/SOP/UL-X135-2022	2022-09-19	2022-02-04	2022-10-02	30	\$ 1,735,903.51	\$ 520,771.05	\$ 1,735,903.51	\$ 1,738,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,771.05	30%	0	-
22040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA																												

