

CTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION ALTERNATIVA		REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA		INVERSION EJECIDA	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE	
	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION MODIFICADA		INVERSION EJECIDA	INV. TOTAL EJERC.						CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.
1	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATLUCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATLUCO	CRUCECITA	16,398.55	0.00	16,398.55	0.00	16,398.55	0.00%	100%	CIDCF21/0060/220081/2022	AEAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	1060018677	
2	174	PROMOCIÓN DE RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONA EL ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CUENCA DEL PAPAHOAPAN	TUXTEPEC	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	132,292.77	2,192.43	130,100.34	130,100.33	0.01	100.00%	100%	RAXB/0143/220269/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119103	
3	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJAS, LOS PINOS, FRAMBOSAYES Y PRIVÉ DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL, DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN PEDRO IXTLAHUACA	EL GUAYABAL	763,805.04	200,172.56	563,632.48	563,632.48	0.00	100.00%	100%	FISE/0193/220453/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117625	
4	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYILI DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILLA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	ATAYIKI CUQUILLA	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100%	FISE/0196/220456/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117784	
5	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	VALLES CENTRALES	Ocotlán	SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100%	FISE/0229/220526/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118098	
6	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSOLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 09 -	SANTA MARÍA TEPOSOLANTONGO	459,247.43	0.00	459,247.43	459,247.43	0.00	100.00%	100%	FISE/0230/220527/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118328	
7	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN CRISTOBAL	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100%	FISE/0231/220528/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118350	
8	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITÁN	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	106,641.87	10.45	106,631.42	106,631.42	0.00	100.00%	100%	FISE/0263/220608/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117272	
9	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA (1ª ETAPA)	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN ANDRÉS SINAXTLA	SAN ANDRÉS SINAXTLA	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100%	FISE/0264/220609/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117813	
10	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMALIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	494,429.11	0.00	494,429.11	494,429.11	0.00	100.00%	100%	FISE/0291/220674/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117589	
11	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	132,844.09	3,115.63	129,728.46	129,728.46	0.00	100.00%	100%	RAXB/0341/220853/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119295	
12	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN, CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 09 -	EL LLANO	1,080,422.83	0.00	1,080,422.83	1,080,422.83	0.00	100.00%	100%	FISE/0333/220842/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117965	
13	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	VALLES CENTRALES	Ocotlán	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	679,459.25	0.00	679,459.25	679,459.25	0.00	100.00%	100%	FISE/0357/220868/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117601	
14	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	1,998,995.06	1,796.60	1,998,198.46	1,998,198.46	0.00	100.00%	100%	RAXB/0368/220882/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119290	
15	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF. ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	68,286.61	68,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	FAFEF/0416/221208/2022	BEALA0322	FAFEF CAPITAL	10600119214	
16	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDÁZ	VALLES CENTRALES	TLACOLLULA	VILLA DIAZ ORDÁZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	557,829.73	254.03	557,575.70	557,575.70	0.00	100.00%	100%	FISE/0293/220675/2022	AGAAA0122	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600118397	
17	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	207,914.64	25,949.58	181,965.06	181,965.06	0.00	100.00%	100%	RAXB/0465/221291/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119296	
18	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUSCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	CAÑADA	CUICATLÁN	SANTA MARÍA TLALIXTAC	TIANGUSCO	795,695.78	8,249.77	787,446.01	787,446.01	0.00	100.00%	100%	RAXB/0467/221294/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119402	
19	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORONZO TEMELICÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORONZO TEMELICÁN	RÍO DE TALEA	1,969,711.61	0.00	1,969,711.61	1,969,711.61	0.00	100.00%	100%	FISE/0494/221622/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117735	
20	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1019S, EN LA LOCALIDAD DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS	1,883,537.82	0.00	1,883,537.82	1,883,537.82	0.00	100.00%	100%	FISE/0497/221625/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600117883	
21	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALIANA, 3 DE ABRIL Y SANTOS DEGRADADO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLLULA	TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	146,070.33	1,052.12	145,018.21	145,018.21	0.00	100.00%	100%	RAXB/0511/221650/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119185	
22	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	COSTA	POCHUTLA	SAN AGUSTÍN LOXICHA	BUENAVISTA LOXICHA	1,680,341.69	615.47	1,679,726.22	1,679,726.22	0.00	100.00%	100%	RAXB/0512/221651/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600119500	

CTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA					INVERSION AUTORIZADA		REDUCCIONES	INVERSION EJECUTADA		POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP
	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUTADA		INV. TOTAL EJERC.	CLAVE FTE.					DESCRIPCION FTE.		
23	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	FAFEF/05/19/221658/2022	BEALA0322	FAFEF CAPITAL	10600119701
24	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE GUERRERO, 4A PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL ANONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	496,998.35	127.02	496,871.33	496,866.87	4.46	100.00%	100%	RAX8/05/53/221705/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		10600119448	
25	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORRIRIO DIAZ HIDALGO LIBERTAD PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	587,669.29	0.00	587,669.29	587,669.29	0.00	100.00%	100%	FISE/05/83/221750/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600118356	
26	200	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N° 20 "SAN MIGUEL PERAS" CLAVE: 20EMS0202	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	603,709.58	0.00	603,709.58	603,709.58	0.00	100.00%	100%	FISE/05/99/221687/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600117210	
27	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZCOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZCOTITLAN.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZCOTITLAN	SANTA MARIA HUAZCOTITLAN	425,904.91	44,828.31	381,076.60	381,076.60	0.00	100.00%	100.00%	RAX8/06/26/221794/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		10600119297	
28	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SIERRA SUR	MAHJATLAN	SAN PABLO COATLAN	COMITLAN	3,419,318.66	0.00	3,419,318.66	3,419,318.66	0.00	100.00%	100%	FISE/06/68/222042/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119832	
29	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20D7V688L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN.	SIERRA NORTE	MIXE	SANTIAGO ATITLAN	EL CALVARIO	756,582.74	0.00	756,582.74	756,582.74	0.00	100.00%	100%	FAM-IEB/06/69/222043/2022	BEAGA0222	FAM IEB CAPITAL		10600119842	
30	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA.	SIERRA SUR	PUTA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	INDEPENDENCIA	1,610,440.25	13,867.01	1,596,573.24	1,596,573.24	0.00	100.00%	100%	RAX8/07/02/222148/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		10600119808	
31	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	17,314.76	17,314.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	FISE/07/19/222252/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119456	
32	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	MIXTECA	HUJUIAPAN	HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	472,772.91	0.00	472,772.91	472,772.91	0.00	100.00%	100%	FISE/07/44/222304/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600120053	
33	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+320.00 AL KM 0+364.46 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+109.94, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSONAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO YOSONAMA	270,209.45	0.00	270,209.45	270,209.45	0.00	100.00%	100%	FISE/07/45/222305/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600120054	
34	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	SIERRA SUR	PUTLA	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	1,369,315.06	4,957.70	1,364,357.36	1,364,357.36	0.00	100.00%	100%	RAX8/07/46/222306/2022	AEEAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		10600119325	
35	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SALZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA.	SIERRA SUR	MAHJATLAN	SITIO DE XITLAPEHUA	SAUZ	2,771.63	2,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	FISE/07/88/222372/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119471	
36	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES.	SIERRA SUR	YALTEPEC	SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	2,063,082.27	0.00	2,063,082.27	2,063,082.27	0.00	100.00%	100%	FISE/07/92/222376/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119685	
37	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	EL TENASCAL	505,774.12	0.00	505,774.12	505,774.12	0.00	100.00%	100%	FISE/07/93/222377/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119686	
38	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (PRIMERA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	231,153.60	0.01	231,153.59	231,153.59	0.00	100.00%	100%	FISE/08/37/222450/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600120052	
39	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	59,354.86	0.00	59,354.86	59,354.86	0.00	100.00%	100%	FISE/08/37/222451/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600120052	
40	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20D7V106D, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETLA, OAXACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	FISE/08/38/222452/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119785	
41	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	SIERRA SUR	PUTLA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SANTOS REYES ALDAMA	265,111.94	0.01	265,111.93	265,111.93	0.00	100.00%	100%	FISE/08/54/222474/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119506	
42	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARRALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN	SIERRA SUR	MAHJATLAN	SAN LUIS AMATLAN	SAN ESTEBAN AMATLAN	2,049,084.56	0.00	2,049,084.56	2,049,084.56	0.00	100.00%	100%	FISE/08/55/222475/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL		10600119592	

CTRL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA		INVERSION EJECIDA	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION MODIFICADA		INVERSION EJECIDA	CLAVE FTE.						DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	
43	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC.	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	897,171.70	0.00	897,171.70	897,171.70	0.00	100.00%	100%	FISE/0757/222328/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	1060019442		
44	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA.	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	1,846,686.37	0.01	1,846,686.36	1,846,686.36	0.00	100.00%	100%	FISE/0852/222472/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118750		
45	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORACIO ZUNIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL.	MIXTECA	TEPOSOLULLA	SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	599,296.67	0.00	599,296.67	599,296.67	0.00	100.00%	100%	FISE/0884/222515/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600210055		
46	174	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUALHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUALHTEMOC.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	ROJAS DE CUALHTEMOC	ROJAS DE CUALHTEMOC	360,731.14	0.00	360,731.14	360,731.14	0.00	100.00%	100%	FISE/0895/222523/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120172		
47	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC.	CUENCA DEL PAPANAPAN	TUXTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	2,450,727.23	0.00	2,450,727.23	2,450,727.23	0.00	100.00%	100%	FISE/0897/222525/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120113		
48	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO.	VALLES CENTRALES	CENTRO	ÁNIMAS TRUJANO	ÁNIMAS TRUJANO	337,612.82	0.32	337,612.50	337,612.50	0.00	100.00%	100%	FISE/0878/222505/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118126		
49	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	716,271.00	0.00	716,271.00	716,271.00	0.00	100.00%	100%	FISE/0903/222536/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600120253		
50	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.	MIXTECA	TEPOSOLULLA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	1,475,647.82	0.00	1,475,647.82	1,475,647.82	0.00	100.00%	100%	FISE/0955/222604/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119811		
51	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE CUTLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUTLAHUAC Y BENTO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUKHTI.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUKHTI	MIRAMAR	392,415.28	0.01	392,415.27	392,415.27	0.00	100.00%	100%	FISE/0954/222602/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119413		
52	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y 2A PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,756,827.97	0.00	1,756,827.97	1,756,827.97	0.00	100.00%	100%	FISE/0961/222609/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119321		
53	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	1,290,910.51	0.00	1,290,910.51	1,290,910.51	0.00	100.00%	100%	FISE/0975/222629/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119810		
54	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZABACHE.	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN ANDRÉS ZABACHE	SAN ANDRÉS ZABACHE	300,985.90	0.00	300,985.90	300,985.90	0.00	100.00%	100%	FISE/1010/222696/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118362		
55	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.	MIXTECA	TEPOSOLULLA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE	1,474,438.42	0.01	1,474,438.41	1,474,438.41	0.00	100.00%	100%	FISE/1020/222719/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600118703		
56	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	NUNUMA	1,021,887.24	0.00	1,021,887.24	1,021,887.24	0.00	100.00%	100%	FISE/1022/222721/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119508		
57	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	1,348,795.56	7,907.57	1,340,887.99	1,340,887.99	0.00	100.00%	100%	FISE/1031/222738/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119472		
58	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO.	MIXTECA	TLAXIACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	INDEPENDENCIA	1,349,667.91	0.00	1,349,667.91	1,349,667.91	0.00	100.00%	100%	FISE/1032/222739/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119621		
59	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA CRUZ NUNDACO	OJO DE AGUA	2,877,561.98	13,102.67	2,864,459.31	2,864,459.31	0.00	100.00%	100%	FISE/1033/222740/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119507		
60	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20070600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAN DE LEÓN.	MIXTECA	HUIJAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAN DE LEÓN	889,543.37	0.00	889,543.37	889,543.37	0.00	100.00%	100%	FAM-IEB-REM/0992/222650/2022	BEAGA0422	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600120169		
61	147	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOLÓGICAS	04	PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO 3A ETAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	10,218,757.22	5,109,378.60	5,109,378.62	0.00	5,109,378.62	0.00%	0%	FAFEF/1062/222623/2022	BEAL0322	FAFEF CAPITAL	10600120118		
62	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTIAGO AMOLTEPEC	LAS CUEVAS	2,162,782.97	0.00	2,162,782.97	2,162,782.97	0.00	100.00%	100%	FISE/1097/222859/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119946		

CTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION ATRIBUÍDA		REDUCCIONES	INVERSION EJECUIDA		POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE	
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSION MODIFICADA		INV. TOTAL EJERC.	INVERSION EJECUIDA					CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.
63	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTILAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTILAN	VALLES CENTRALES	OCOTILÁN	SAN DIONISIO OCOTILÁN	SAN DIONISIO OCOTILAN	999,560.01	0.00	999,560.01	999,560.01	0.00	100.00%	100%	FISE/1099/222868/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119671
64	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26	1,751,274.65	0.00	1,751,274.65	1,751,274.65	0.00	100.00%	100%	FISE/1106/222890/2022	BEACA0222	FAIS - FISE CAPITAL	10600119318
65	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222878/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
66	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	MIXTECA	TLAXIACO	SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222879/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
67	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	COSTA	JUJUILA	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	35,154.00	35,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222880/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
68	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	40,622.40	40,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222881/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
69	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTAYUTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	37,497.60	37,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222882/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
70	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	19,217.52	19,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1102/222883/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120385
71	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SANTA ANA	SANTA ANA	31,248.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222884/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
72	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	35,935.20	35,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222885/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
73	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	33,591.60	33,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222886/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
74	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	36,716.40	36,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222887/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
75	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	37,497.60	37,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222888/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
76	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RÍO	MIXTECA	SILACAYÓPAM	SANTIAGO DEL RÍO	SANTIAGO DEL RÍO	27,810.72	27,810.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1103/222889/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120386
77	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRONOGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	9,854,784.90	608.40	9,854,176.50	6,952,515.69	2,901,660.81	70.55%	71%	AOOPIE/1142/222933/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120521
78	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESCUADRIANA CLAVE 20DTY1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUÍTLTEPEC.	SIERRA NORTE	MIXE	SANTA MARÍA TLAHUÍTLTEPEC	SANTA CRUZ	3,105,835.85	0.00	3,105,835.85	3,105,835.85	0.00	100.00%	100%	FAM/IEB-REM/1144/222947/2022	BEAGA0422	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600120478
79	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES	ISTMO	JUCHITÁN	CHAHUITES	CHAHUITES	412,933.98	5,947.46	406,986.52	406,986.52	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1173/222989/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120487
80	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	33,591.60	33,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223002/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
81	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	45,309.60	45,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223003/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
82	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223004/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
83	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUIJTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUIJTLA DE JIMÉNEZ	CAÑADA	TEOTITLÁN	HUIJTLA DE JIMÉNEZ	HUIJTLA DE JIMÉNEZ	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223005/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
84	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	SAN LORENZO TEXMELUCÁN	40,622.40	40,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223006/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
85	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	45,622.08	45,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1182/223007/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120384
86	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUHTI	REYES LLANO GRANDE	344,189.15	1,113.13	343,076.02	343,076.02	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1190/223014/2022	AEAAA1222	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN IE	10600120264
87	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES, DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	SIERRA NORTE	BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	ABEJONES	ABEJONES	1,522,636.37	98.01	1,522,538.36	1,522,538.36	0.00	100.00%	100%	RAX/9/1226/223072/2022	AEAAA1022	ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600120267

CTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		REDUCCIONES	INVERSION EJECUIDA		POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE		
	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERC.		CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.					NO. DE PIP SEFIP		
88	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL ZONIPR1000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	9,438,131.64	1,899.02	9,436,232.62	9,436,232.62	0.00	100.00%	100%	FAM-IEB-REM1237/222040/2022	BEAGA0422	FAM IEB REMANENTES POTENCIALIZACION CAPITAL	10600119726	
89	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LA LOBERA	79,733.15	644.11	79,089.04	79,089.04	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1241/223094/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120240	
90	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONA LA PAZ DE LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LA ANGOSTURA	58,306.58	509.31	57,797.27	57,797.27	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1242/223095/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120333	
91	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	453,190.41	736.16	452,454.25	452,454.25	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1256/22315/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120382	
92	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TILANTONGO	EL CARMEN	220,944.12	190.52	220,753.60	220,753.60	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1257/223116/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120332	
93	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	2,512,812.39	51.27	2,512,761.12	2,512,761.12	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1280/223154/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120583	
94	168	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SIERRA SUR	SOCLA DE VEGA	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	UNION DEL PROGRESO	1,162,415.57	4,988.93	1,157,426.64	1,157,426.63	0.01	100.00%	100.00%	AOOPIE/1281/223153/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120557	
95	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	2,000,000.00	0.56	1,999,999.44	1,999,999.43	0.01	100.00%	100%	AOOPIE/1415/22303/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120635	
96	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA NEHAUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	4,404,647.70	594.99	4,404,052.71	4,404,052.71	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1418/223306/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119678	
97	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONA HUGO MANUEL MAYORAL PALAFOX, (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,970,032.81	943,978.89	1,026,053.92	1,026,053.92	0.00	100.00%	100.00%	AOOPIE/1425/223314/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120603	
98	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMAS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	3,030,312.96	2,522.77	3,027,790.19	3,027,790.19	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1432/223321/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119557	
99	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUALHTEMOC, MUNICIPIO DE SANTA ANA CUALHTEMOC	CAÑADA	CUICATLÁN	SANTA ANA CUALHTEMOC	SANTA ANA CUALHTEMOC	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1455/223473/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119740	
100	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	76,557.60	76,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1455/223474/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119740	
101	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	46,872.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1455/223475/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119740	
102	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	74,995.20	74,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	AOOPIE/1455/223476/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119740	
103	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUALHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	MIXTECA	TLAXIACO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	1,900,000.00	207.20	1,899,792.80	1,899,792.80	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1456/223478/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119687	
104	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN (PRIMERA ETAPA)	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	1,853,207.30	799.90	1,852,407.40	1,852,368.31	39.09	100.00%	100%	AOOPIE/1457/223479/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119718	
105	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, COLONA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,600,477.26	50.00	2,600,427.26	2,600,427.26	0.00	100.00%	100%	AOOPIE/1458/223477/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600119717	
106	174	PROMOCION, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	6,662,141.27	1,540.15	6,660,601.12	6,660,601.12	0.00	6,660,601.12	0.00%	0%	AFIE/1791/223817/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600120771
107	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,150,873.87	31,197.64	2,119,676.23	2,119,676.23	0.00	100.00%	100.00%	AFIE/1797/223835/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600120776	
108	166	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	01	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALES	CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANO, TURISTICO Y DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATLULO, EN LA LOCALIDAD DE ORICOCITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATLULO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATLULO	CRUCECITA	19,779,112.54	0.00	19,779,112.54	0.00	19,779,112.54	0.00%	0%	AOOPIE/1801/223838/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120775	



CTROL	PROGRAMA		SUBPROGRAMA		NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA INV. TOTAL AUT.	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUIDA INV. TOTAL EJERC.	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP
	NO.	DESCRIPCIÓN	NO.	DESCRIPCIÓN		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD									CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	
109	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, CALLES SABINOS Y FRESNOS DEL KM. 11+521 AL KM.13+200	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	0%	AFIE/1802/233839/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600120579
110	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DP006SH DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA	MIXTECA	COIXTLAHUACA	CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	2,887,960.54	3,541.28	2,884,019.26	2,884,019.26	0.00	100.00%	100%	FAM-IEB-REM1804/233842/2022	BEAGA0422	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600120605
111	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, ABASOLO, ENTRADA A LA POBLACION, CAMINO A YOSOCUNO, PRIVADA YOSOCUNO Y PRIVADA JUAN HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA	MIXTECA	TEPOSOLLULA	SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	3,140,703.62	5,103.62	3,135,600.00	3,135,600.00	0.00	100.00%	100%	AFIE/1811/233849/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600117271
112	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (2DA. ETAPA DE URBANIZACION)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	46,698,812.31	0.00	46,698,812.31	43,940,116.98	2,758,695.33	94.09%	94%	AFIE/1840/233850/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600120804
113	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	ISTMO	JUCHITÁN	MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	2,146,149.54	1,095.98	2,145,053.56	2,145,053.56	0.00	100.00%	100%	HID/1841/233879/2022	BECLP0122	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600120803
114	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	BACHEO DE ALTA PRESION EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,779,331.48	20,668.52	99.64%	99.64%	CIDCF21/1844/233822/2022	AALAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO IE	10600120609
115	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	REHABILITACION DE LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	373,540.88	0.00	373,540.88	373,533.67	7.01	100.00%	100%	AOOPE/1863/233913/2022	AEAAA1222	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION IE	10600120823
116	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	5,962,420.20	0.00	5,962,420.20	0.00	5,962,420.20	0.00%	0%	FONADIN/0766/211626/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO	10600117840
117	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BDT S AL EJIDO DE SAN MARTIN TILCAJETE	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	151,177.57	0.00	151,177.57	0.00	151,177.57	0.00%	0%	FONADIN/0766/211627/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE	10600117840
118	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ ELENA PARCELA UNO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	LA RAYA	996,877.00	0.00	996,877.00	0.00	996,877.00	0.00%	0%	FONADIN/0766/211635/2021	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SLR OAXACA	10600117840
119	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	6,047,294.64	6,047,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	RAX/71438/212748/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118718
120	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	04	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	3,721,229.69	430,934.16	3,290,295.53	3,290,295.53	0.00	100.00%	100.00%	RAX/71440/212749/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600118717
121	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	519,057.11	360,285.59	158,771.52	158,771.52	0.00	100.00%	100.00%	RAX/71522/212793/2021	AEAAA0921	ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	10600117120
122	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	22,909,705.65	0.00	22,909,705.65	0.00	22,909,705.65	0.00%	44%	FONADIN/1839/34084/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SLR OAXACA 2020	10600116705
123	108	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCION A CARRETERAS ALIMENTADORAS	ASESORIA PARA LA GESTION Y SUPERVISION TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	2,545,185.35	0.00	2,545,185.35	0.00	2,545,185.35	0.00%	58%	FONADIN/1840/34085/2020	BEBSA0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SLR OAXACA 2020	10600116706

SUMAS: 247,214,768.78 14,269,172.55 232,945,596.23 161,133,664.38 71,811,931.85 69.17 -