

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN				POR EJERCER	AV. FIN. (PI)		OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCIÓN FTE	NO. DE PIP SEPIP	CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPIPI)	CVE (PIPIPI)	SUBPROGRAMA (PIPIPIPI)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS	CANT		
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPLEADORA	REDUCCIONES		INVERSIÓN REPERCUSA	INV. TOTAL EJE	AV. FIN. (PI)	AV. FIN. (PI)														FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DEL MONUMENTO A BENTJO JUAREZ EN EL CERRO DEL JUAZ EN OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,177,142.94	1,175,692.94	1,450.00	1,175,692.94	1,175,692.94	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0019/203	AFI22/0015/230025/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	1060012108	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	264,251	119,946	144,305	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	3,691.00
2	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATIAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATIAO DE JUAREZ	SIERRA DE JUAREZ	BENEMERITO DISTRITO DE JOUAN DE JUAREZ	GUELATIAO DE JUAREZ	GUELATIAO DE JUAREZ	1,731,466.40	1,730,446.40	1,050.00	1,730,446.40	1,730,446.40	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0019/203	AFI22/0019/230029/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121036	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	616	307	309	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	3,782.51
3	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DEL MONUMENTO A JUAREZ EN EL CERRO DE LAS CARRITERAS 190 Y 170, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	1,013,366.77	1,010,712.34	2,654.43	1,010,712.34	1,010,712.34	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0029/203	AFI22/0023/230033/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121039	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	16,878	7,706	9,172	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	847.03
4	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. ESQUERDO MATA TRAMO: ENTRONQUE AV. SIMBOLOS PATROS AL PUENTE A SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,547,300.26	3,547,300.26	0.00	3,547,300.26	3,546,850.25	450.01	99.99%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0009/203	AFI22/0026/230036/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121043	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	270,955	130,058	140,897	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	4,651.06
5	REHABILITACION DEL ALLMADRADO PUBLICO DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE OAXACA (AV. SIMBOLOS PATROS), TRAMO: AEROPUERTO - PUENTE RIO SALADO	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1,418,386.23	1,417,200.00	1,186.23	1,417,200.00	1,417,200.00	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0017/203	AFI22/0017/230027/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121033	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	264,251	119,946	144,305	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	40.00
6	REHABILITACION DEL LETRERO LUMINOSO EN EL CERRO DEL FORTIN EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	1,997,751.04	1,996,603.40	1,147.64	1,996,603.40	1,996,603.40	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0027/203	AFI22/0027/230037/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121044	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	264,251	119,946	144,305	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	1,580.00
7	MEJORAMIENTO DEL CAMILLON CENTRAL DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE OAXACA (AV. SIMBOLOS PATROS), TRAMO: AEROPUERTO - PUENTE RIO SALADO	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	931,712.00	895,869.82	35,842.18	895,869.82	895,869.82	0.00	100.00%	96%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0024/203	AFI22/0024/230034/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121040	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	270,955	130,058	140,897	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	157,028.45
8	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ACHUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	5,037,128.55	4,780,085.63	257,042.92	4,780,085.63	4,246,180.66	533,904.97	88.83%	95%	09/09/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/06/06/2023	FISE/06/06/20054/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121174	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	280	134	146	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	3,066
9	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BRAMADERO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOQUEDE	SIERRA SUR	MAHATLAN	SAN FRANCISCO LOQUEDE	BRAMADERO	2,481,239.33	2,357,915.56	123,323.77	2,357,915.56	2,059,874.03	297,041.53	87.36%	95%	09/09/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/06/14/2023	BEAC/06/14/2147/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121775	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	56	27	29	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,428
10	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA ZONA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHATLAN	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	2,698,700.12	2,672,943.32	25,756.80	2,672,943.32	2,418,667.95	254,273.37	90.49%	90%	31/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/03/79/2023	FISE/03/79/230449/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121271	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	68	33	35	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,765
11	CONSTRUCCION DE ALLMADRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE YUCUNCOO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	MIXTECA	JIXTLAHUACA	SANTAGO JIXTLAHUACA	BENTJO JUAREZ YUCUNCOO	2,500,000.00	2,472,946.44	27,053.56	2,472,946.44	2,230,667.68	242,278.76	90.20%	90%	19/09/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/08/05/2023	FISE/08/05/21559/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121844	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	324	156	168	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	43,000
12	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHATLAN	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,718,487.86	1,710,499.62	7,988.24	1,710,499.62	1,527,408.45	183,091.17	89.30%	89%	31/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/03/80/2023	FISE/03/80/230496/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121397	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	52	25	27	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,150
13	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO SAJZ, ACCESO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SIERRA SUR	MAHATLAN	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,879,100.01	1,872,112.95	6,987.06	1,872,112.95	1,587,771.40	284,341.55	84.81%	85%	31/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/03/78/2023	FISE/03/78/230495/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121396	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	52	25	27	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,265
14	CONSTRUCCION DE ALLMADRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE AYUTAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO TLANTONIGO DEL MUNICIPIO DE SANTAGO TLANTONIGO	MIXTECA	TLAXIACAPAN	SANTAGO TLANTONIGO	SANTAGO TLANTONIGO	1,884,423.37	1,884,309.39	113.98	1,884,309.39	1,683,330.22	200,979.17	89.33%	62%	23/06/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/01/65/2023	FISE/01/65/230742/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121151	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	40	19	21	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,171
16	SEÑALACION HORIZONTAL DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE OAXACA (AV. SIMBOLOS PATROS), TRAMO: AEROPUERTO - PUENTE RIO SALADO	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	6,144,462.37	3,786,379.91	2,358,082.46	3,786,379.91	3,786,379.91	0.00	100.00%	62%	11/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0029/203	AFI22/0025/230035/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121041	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	270,955	130,058	140,897	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE REHABILITACION	46,098.39
17	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE URBANIZACION DEL PREDIO EL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUATLICO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATLICO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATLICO	SANTA MARIA HUATLICO	27,966,944.55	27,966,944.00	0.55	27,966,944.00	13,983,471.95	13,983,472.05	50.00%	50%	17/11/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/1767/2023	AF22/1767/230869/2023	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600122873	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	04	REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	6000	2880	3120	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	6,000
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUCCO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAL EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO EL AJZIN, MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	MIXTECA	HUAJAPAPAN	SANTOS REYES YUCUNA	SANTAGO EL AJZIN	999,999.97	999,931.26	68.71	999,931.26	999,931.26	0.00	100.00%	31%	15/06/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/01/19/2023	FISE/01/19/230377/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	40	19	21	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	600.00
19	CONSTRUCCION DE ALLMADRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	AGUA CENZA	2,285,128.95	1,523,575.88	761,553.07	1,523,575.88	252,960.26	1,270,615.62	16.60%	16%	10/09/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/04/80/2023	FISE/04/80/230938/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121320	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACION DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	157	73	84	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	51,000
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUCCO EN LA CALLE ADILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO AVENDANO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	ISTMO	JUCHITAN	MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	2,006,261.02	2,005,711.02	550.00	2,005,711.02	0.00	2,005,711.02	0.00%	0%	29/04/2023	SF/SPP/DPIPI/FE22/0043/203	AFI22/0043/230086/203	AJAA0722	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121052	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	17,525	8,155	9,370	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,200.00
21	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	880,000.00	878,742.28	1,257.72	878,742.28	0.00	878,742.28	0.00%	0%	10/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/02/44/2023	FISE/02/44/20048/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121255	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	40	19	21	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.530
22	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATLA, SECCION DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,280,000.00	1,278,997.13	1,002.87	1,278,997.13	0.00	1,278,997.13	0.00%	0%	10/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/02/46/2023	FISE/02/46/230450/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121275	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	124	60	64	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.860
23	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUCCO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA GUELATIAO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	3,566,646.48	3,561,950.57	4,695.91	3,561,950.57	0.00	3,561,950.57	0.00%	0%	11/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/02/00/2023	FISE/02/00/200507/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121358	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	144	69	75	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA	1,316.400
24	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA Y TERCERA SECCION DEL BARRIO VIRIANA, EN LA LOCALIDAD DEL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	2,766,197.38	2,707,671.08	58,526.30	2,707,671.08	0.00	2,707,671.08	0.00%	0%	21/07/2023	SF/SPP/DPIPI/FE/02/47/2023	FISE/02/47/230451/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121277	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION	356	171	185	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1.221

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		NO. DE PIP SEPIP	CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPI)	SUBPROGRAMA (PIPI)	CVE (SUBPIPI)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN DE METREROS	CANT			
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPLEADORA	REDESUCOS	INVERSIÓN REDESUCOS	INV. TOTAL EJE	FOR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN											NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE OCTAVIO PÉREZ DE LA LOCALIDAD DE BARRIO MENDILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÓCHUTLA	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO PÓCHUTLA	BARRIO MENDILLO	6,741,369.85	6,405,188.46	336,171.39	6,405,188.46	0.00	6,405,188.46	0.00%	0%	21/07/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0312/2023	FISE/0312/230538/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121215	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	4,038,400
26	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BARRIO DE LA HERÓICA CIUDAD DE TLAXACO, MUNICIPIO DE LA HERÓICA CIUDAD DE TLAXACO	MIXTECA	TLAXACO	HERÓICA CIUDAD DE TLAXACO	HERÓICA CIUDAD DE TLAXACO	1,214,577.62	1,214,577.62	0.00	1,214,577.62	0.00	1,214,577.62	0.00%	0%	10/08/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0481/2023	FISE/0481/230939/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121364	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	35	37	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.693
27	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XENICENTEPEC	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA CRUZ XENICENTEPEC	EL LIMONAR	2,500,000.00	2,477,476.83	22,523.17	2,477,476.83	0.00	2,477,476.83	0.00%	0%	10/08/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0482/2023	FISE/0482/230940/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121365	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	76	36	40	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.227
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE ELISABETH BUSTETA EN LA LOCALIDAD DE NOYOOCYO (CIENAGA DE TULE), MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLÁHUACA	MIXTECA	TLAXACO	SAN ESTEBAN ATATLÁHUACA	NOYOOCYO (CIENAGA DE TULE)	1,293,316.68	1,250,398.70	42,917.98	1,250,398.70	0.00	1,250,398.70	0.00%	0%	15/08/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0502/2023	FISE/0502/230777/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121538	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	720,780
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE PROLONGACION QUATROVIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD HUATEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZAMBA	MIXTECA	HUALAPAMAN	VILLA DE SANTIAGO CHAZAMBA	TRINIDAD HUATEPEC	1,138,400.31	1,136,751.45	1,668.86	1,136,751.45	0.00	1,136,751.45	0.00%	0%	07/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/0594/2023	FAFEF/0594/231223/2023	BEAL0303	FAFEF CAPITAL 2023	1000121556	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	68	33	35	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	600,000
30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUXTPEC	COSTA	JAQUILA	VILLA DE TUXTPEC	LA PASTORA	1,478,140.71	1,439,908.07	38,232.64	1,439,908.07	0.00	1,439,908.07	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0607/2023	FISE/0607/230402/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121278	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40	19	21	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.053
31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+440.00 AL KM 0+800.00 DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	4,999,214.00	4,859,154.05	40,059.95	4,859,154.05	0.00	4,859,154.05	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0609/2023	FISE/0609/231420/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121723	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,210,540
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHTI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTI	MIXTECA	TLAXACO	SANTA MARÍA YUCUHTI	SANTA MARÍA YUCUHTI	1,626,755.36	1,617,923.68	8,831.68	1,617,923.68	0.00	1,617,923.68	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0611/2023	FISE/0611/231244/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121743	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	922,910
33	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	VALLES CENTRALES	TLACUILULA	SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	1,722,866.50	1,629,903.25	92,963.25	1,629,903.25	0.00	1,629,903.25	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0612/2023	FISE/0612/231246/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121744	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	84	40	44	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.106
34	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALÓ	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SANTOS REYES PAPALÓ	CACALOTEPEC	1,999,632.89	1,978,977.16	20,655.73	1,978,977.16	0.00	1,978,977.16	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0615/2023	FISE/0615/231249/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121804	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	164	79	85	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.336
35	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE PARA LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLÁHUACA	MIXTECA	TLAXACO	SAN ESTEBAN ATATLÁHUACA	INDEPENDENCIA	2,421,161.98	2,153,492.12	267,669.86	2,153,492.12	0.00	2,153,492.12	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0616/2023	FISE/0616/231249/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121805	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	48	23	25	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.647
36	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	MIXTECA	HUALAPAMAN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	896,490.00	842,581.93	53,908.07	842,581.93	0.00	842,581.93	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0617/2023	FISE/0617/231250/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121813	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28	14	14	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.337
37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE BRAVO EN LA COL. 6 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (LA ESTABA)	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	3,900,000.00	3,822,508.30	77,491.70	3,822,508.30	0.00	3,822,508.30	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0618/2023	FISE/0618/231251/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121833	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,276,640
38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD SAN JUAN NÚMI, MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	MIXTECA	TLAXACO	SAN JUAN NÚMI	SABINILLO	3,045,795.15	2,801,131.82	244,663.33	2,801,131.82	0.00	2,801,131.82	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0620/2023	FISE/0620/231252/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121835	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	35	37	KILOMETRO LINEAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.730
39	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÓCHUTLA	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO PÓCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	4,147,264.91	3,929,798.27	217,466.64	3,929,798.27	0.00	3,929,798.27	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0621/2023	FISE/0621/231254/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121843	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2991	1517	1474	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	219,000
40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CLENCA DEL PAPALAPAN	TUXTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	FORTINO J. PINOCHO	4,182,933.19	3,792,436.09	390,497.10	3,792,436.09	0.00	3,792,436.09	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0622/2023	FISE/0622/231255/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121845	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	38	18	20	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,529,240
41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LAS CALLES ALLENDE, 16 DE SEPTIEMBRE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	6,770,320.03	6,757,439.67	12,881.26	6,757,439.67	0.00	6,757,439.67	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0623/2023	FISE/0623/231256/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121915	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,369,190
42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JICALTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	4,131,339.81	4,093,481.05	37,858.76	4,093,481.05	0.00	4,093,481.05	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0625/2023	FISE/0625/231259/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121944	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	192	92	100	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,110
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	5,000,000.00	4,715,522.02	284,477.98	4,715,522.02	0.00	4,715,522.02	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0626/2023	FISE/0626/231259/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121945	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	150	72	78	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,640,000
44	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICIDAD NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DE SAN LUCAS OÜTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OÜTLÁN	CLENCA DEL PAPALAPAN	TUXTEPEC	SAN LUCAS OÜTLÁN	SAN LUCAS OÜTLÁN	7,824,941.02	7,743,145.64	81,795.38	7,743,145.64	0.00	7,743,145.64	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0628/2023	FISE/0628/231261/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121961	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	PANELES SOLARES	25,000
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	TAMARINDO	4,822,437.30	4,753,472.16	68,965.14	4,753,472.16	0.00	4,753,472.16	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0629/2023	FISE/0629/231262/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121962	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	144	69	75	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	4.511
46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRALUCO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL DIAMANTE JUXTLAHUACA	2,160,435.83	2,149,508.07	10,927.76	2,149,508.07	0.00	2,149,508.07	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0630/2023	FISE/0630/231263/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121974	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119	62	57	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	981,700
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRALUCO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	9,111,032.66	8,928,448.53	182,584.13	8,928,448.53	0.00	8,928,448.53	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0631/2023	FISE/0631/231264/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121981	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	4,244,590
48	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETAMADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SAN PEDRO SOCHAPAM	EL RETAMADERO	1,800,000.00	1,770,623.13	29,376.87	1,770,623.13	0.00	1,770,623.13	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/PIPI/PISE/0632/2023	FISE/0632/231265/2023	BEAC0223	FAIS - FISE CAPITAL 2023	1000121985	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	216	104	112	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.958

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		CVE		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN DE METABOLITOS	CANT	
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPLEADORA	REDUCCIONES	INVERSIÓN REPARADORA	INV. TOTAL EJE	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE	NO. DE PIP SEPIP	CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPI)						CVE (SUBPIPI)
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE 20 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAPATEPEC DEL MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAPATEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SAN ANDRÉS HUAPATEPEC	4,999,401.28	4,891,332.95	108,068.33	4,891,332.95	0.00	4,891,332.95	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0630/2023	FISE/0630/231286/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121986	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	54	66	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	2,550,940
50	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NEVES MONTEVERDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTEVERDE	MIXTECA	TEPOSICOLLILA	SAN ANTONIO MONTEVERDE	1,438,510.03	1,435,583.72	2,926.31	1,435,583.72	0.00	1,435,583.72	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0634/2023	FISE/0634/231287/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121989	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	124	60	64	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.931
51	BACHEO SUPERFICIAL DE LAS CALLES LA AMARILLA Y CURTEDEBAS EN EL BARRIO DE JALILACO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	1,205,873.97	1,205,873.97	0.00	1,205,873.97	0.00	1,205,873.97	0.00%	0%	13/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0842/2023	AP23/0842/231508/2023	AALBA023	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	10600121289	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	232	107	125	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA S	1,735,470
52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	1,786,815.16	1,772,144.79	14,670.37	1,772,144.79	0.00	1,772,144.79	0.00%	0%	15/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0864/2023	FISE/0864/231530/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121764	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	38	42	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.955
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	2,313,092.70	2,208,475.66	104,617.04	2,208,475.66	0.00	2,208,475.66	0.00%	0%	18/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0894/2023	FISE/0894/231559/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122117	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	1,223,210
54	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SOLEDAD ETLA	1,507,802.30	1,475,919.03	31,883.27	1,475,919.03	1,324,538.10	151,380.93	89.74%	0%	19/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0905/2023	FISE/0905/231564/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121411	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	264	127	137	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.972
55	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE SAN NOMBRE DEL NÚMERO 400 AL NÚMERO 400 EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	6,072,332.18	6,059,875.33	12,456.85	6,059,875.33	0.00	6,059,875.33	0.00%	0%	20/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0908/2023	FISE/0908/231570/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121987	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	58	62	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	1,724,400
56	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOCHINI MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOCHINI	MIXTECA	HUAJAPAPAN	SANTO DOMINGO YODOCHINI	3,152,883.75	3,087,424.32	65,459.43	3,087,424.32	0.00	3,087,424.32	0.00%	0%	20/09/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/0913/2023	FISE/0913/231575/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122149	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	296	142	154	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.740
57	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	4,753,823.89	4,599,663.42	154,160.47	4,599,663.42	0.00	4,599,663.42	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1059/2023	FAFEF1/059/231607/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600121362	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64	31	33	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.897
58	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	VALLES CENTRALES	ZACHILA	SAN PABLO CUATRO VENADOS	2,287,823.64	2,160,693.94	107,129.70	2,160,693.94	0.00	2,160,693.94	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1060/2023	FAFEF1/060/231608/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122007	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72	35	37	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.838
59	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO TOTOLAPAM	1,390,946.29	1,251,953.70	138,992.59	1,251,953.70	0.00	1,251,953.70	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1061/2023	FAFEF1/061/231608/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122134	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	136	66	71	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.697
60	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE MENDOZA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SIERRA SUR	BENEMÉRITO DEL TRONQUE DE JUÁREZ	CAPILALPAM DE MENDOZA	2,459,548.50	2,459,889.76	9,668.74	2,459,889.76	0.00	2,459,889.76	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1062/2023	FAFEF1/062/231814/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122192	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32	15	17	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.616
61	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNAMIA MUNICIPIO DE SAN JUAN NIEMI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTAGO NINOHUE	1,798,304.74	1,760,463.77	37,830.97	1,760,463.77	0.00	1,760,463.77	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1077/2023	FAFEF1/077/231830/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122097	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24	12	12	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.555
62	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUICHOKI DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOCHINI	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTAGO LAOLLAHA	6,020,005.11	5,976,784.41	43,220.70	5,976,784.41	0.00	5,976,784.41	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1079/2023	FAFEF1/079/231832/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122208	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	672	323	349	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.830
63	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLÁN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	SIERRA SUR	BENEMÉRITO DEL TRONQUE DE JUÁREZ	SAN MIGUEL AMATLÁN	1,068,373.24	1,024,983.39	43,389.85	1,024,983.39	0.00	1,024,983.39	0.00%	0%	18/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1080/2023	FAFEF1/080/231833/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122257	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	340,530
64	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NIEMI MUNICIPIO DE SAN JUAN NIEMI	MIXTECA	TLAXIACO	SAN JUAN NIEMI	1,831,521.65	1,811,110.95	20,410.70	1,811,110.95	0.00	1,811,110.95	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1084/2023	FISE/1084/231841/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122155	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44	19	25	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.052
65	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HORTALUICO DE LA CALLE ARMANDO DE MIRÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOCHINI MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOCHINI	MIXTECA	JUXTALAHUACA	SANTAGO JUXTALAHUACA	5,000,000.00	4,984,317.12	15,682.88	4,984,317.12	0.00	4,984,317.12	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1086/2023	FISE/1086/231846/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122041	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	36	44	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	2,216,480
66	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN JERÓNIMO COATLÁN	5,406,926.40	5,244,015.69	162,910.71	5,244,015.69	0.00	5,244,015.69	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1087/2023	FISE/1087/231846/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122133	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	164	74	90	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	3.116
67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE DOLORES MATEOS EN LA LOCALIDAD DE PHOTTEPA DE DON LUIS MUNICIPIO DE PHOTTEPA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PHOTTEPA DE DON LUIS	2,449,657.34	2,436,054.16	13,603.18	2,436,054.16	0.00	2,436,054.16	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1091/2023	FISE/1091/231866/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122098	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	147	68	79	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	650,000
68	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO DE LA AVENIDA CALZADA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TECOMANTLALAHUACA MUNICIPIO DE TECOMANTLALAHUACA	MIXTECA	JUXTALAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMANTLALAHUACA	4,998,521.13	4,648,315.52	350,205.61	4,648,315.52	0.00	4,648,315.52	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1093/2023	FISE/1093/231884/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122225	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	58	62	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	3,850,000
69	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	2,794,111.27	2,723,682.49	70,428.78	2,723,682.49	0.00	2,723,682.49	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1094/2023	FISE/1094/231886/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122233	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1846	880	966	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	60,000
70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINDHÁN MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN NICAPA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN SEBASTIÁN NICAPA	3,853,179.29	3,767,828.41	85,350.88	3,767,828.41	0.00	3,767,828.41	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/PISE/1095/2023	FISE/1095/231887/2023	BEACAO23	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122250	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	320	154	166	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADA S	2,012,100
71	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PHOTTEPA DE DON LUIS MUNICIPIO DE PHOTTEPA DE DON LUIS	SIERRA SUR	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETANZ	679,893.76	679,893.76	0.00	679,893.76	0.00	679,893.76	0.00%	0%	25/10/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1231/2023	FAFEF23/1222/232002/2023	ACEA/0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122152	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32	23	9	METROS LINEALES DE CALLES URBANIZACIÓN REALIZADA	22,300
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ AYUQUILA	MIXTECA	HUAJAPAPAN	SAN JOSÉ AYUQUILA	810,878.28	785,049.15	25,829.13	785,049.15	0.00	785,049.15	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1293/2023	FAFEF1/293/23183/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122342	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	200	96	104	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.683
73	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOCHINI MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOCHINI	SIERRA SUR	VILLA ALTA	SANTO DOMINGO YODOCHINI	2,223,943.85	2,045,745.06	178,198.79	2,045,745.06	0.00	2,045,745.06	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/PPP/PIPI/FAFE/1294/2023	FAFEF1/294/23183/2023	BEALAO33	FAFEF CAPITAL 2023	10600122290	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	42	38	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.898

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		CANTIDAD		BENEFICIARIOS		DESCRIPCIÓN	CANT								
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPLEADORA	REDES/CONEX.	INVERSIÓN OPERATIVA	INV. TOTAL EJE	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE	NO. DE PIP SEPIP			CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPI)	CVE (SEPIP)	SUBPROGRAMA (PIPI)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	
74	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES GUACOCHE Y VENTURA DE LA LOCALIDAD DE AYUQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	AYUQUEZCO DE ALDAMA	AYUQUEZCO DE ALDAMA	2,938,810.42	2,927,529.83	11,280.59	2,927,529.83	0.00	2,927,529.83	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1295/2023	FAFEF/1295/232184/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122369	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	160	80	80	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1,965	
75	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MICHELÉN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YÓLOX, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YÓLOX, DISTRITO DE IXTLÁN, OAXACA.	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	SAN PEDRO YÓLOX	SAN PEDRO YÓLOX	3,000,000.00	2,981,373.22	18,626.78	2,981,373.22	0.00	2,981,373.22	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1310/2023	FAFEF/1310/232044/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600121232	129	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	155	85	70	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,350	
76	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, SOLEDAD TECTILÁN DE JUÁREZ, CAMINO DEL PANTEÓN, LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTILÁN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DISTRITO DE JUÁREZ	SANTIAGO COAHUILTEPEC	SOLEDAD TECTILÁN	1,995,381.78	1,846,076.76	150,306.02	1,846,076.76	0.00	1,846,076.76	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1313/2023	FAFEF/1313/232187/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600121367	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	312	150	162	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1,056	
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 110.5 KVA PARA EL ALIBARRADO PUEBLO DEL DENIVEL DEL PUENTE DE 5 SEÑORES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	410,500.80	410,500.80	0.00	410,500.80	0.00	410,500.80	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/23119/2023	FEF23119/232209/2023	AECA023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600121493	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10000	4800	5200	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	1,000	
78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	18,050,675.27	18,478,661.31	572,013.96	18,478,661.31	0.00	18,478,661.31	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1316/2023	FAFEF/1316/232186/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122425	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	400	180	220	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	6,331.610	
79	REHABILITACIÓN DEL LETRERO LUMINOSO EN EL CERRO DEL FUENTE DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ (E TAPA) MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	755,462.06	755,462.06	0.00	755,462.06	0.00	755,462.06	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/23119/2023	FEF23119/232321/2023	AECA023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122394	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	264251	119646	144305	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	1,600.000	
80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ LARGA, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	5,154,446.54	5,151,775.37	2,671.17	5,151,775.37	0.00	5,151,775.37	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1320/2023	FAFEF/1320/232228/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122185	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,160.000	
81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. PRIVADA DE POCHUTLA EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. 7 REGIONES), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,003,506.88	889,330.51	114,176.37	889,330.51	0.00	889,330.51	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1330/2023	FAFEF/1330/232300/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122194	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	60	27	33	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	605.960	
82	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE POPOCATEPETL, COL. VOLCANES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	5,436,507.43	4,773,082.00	663,425.43	4,773,082.00	0.00	4,773,082.00	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1331/2023	FAFEF/1331/232321/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122205	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES DE REHABILITADA	2,856.140	
83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLCAJETE, OAXACA.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MARTÍN TLCAJETE	SAN MARTÍN TLCAJETE	5,809,618.26	5,733,501.97	76,116.29	5,733,501.97	0.00	5,733,501.97	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1365/2023	FAFEF/1365/232267/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600121233	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	143	65	78	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,465.800	
84	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YÓLOX, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YÓLOX, DISTRITO DE IXTLÁN, OAXACA.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO AGASTA	SANTO AGASTA	3,499,235.13	3,130,149.05	369,086.08	3,130,149.05	0.00	3,130,149.05	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1368/2023	FAFEF/1368/232270/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122361	129	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	300	144	156	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.930	
85	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DICATLÁN.	CUENCA DEL PAPALDAPAN	TUXTEPEC	SAN PEDRO DICATLÁN	SAN PEDRO DICATLÁN	6,996,064.49	6,496,673.59	499,390.90	6,496,673.59	0.00	6,496,673.59	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1370/2023	FAFEF/1370/232272/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122356	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	50	70	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,063.000	
86	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES DE AGUA DE TINTA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TLIXTLÁN	HUAUTEPEC	AGUA DE TINTA	3,211,768.05	3,196,747.41	15,020.64	3,196,747.41	0.00	3,196,747.41	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1371/2023	FAFEF/1371/232273/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122251	129	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	176	84	92	KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE URBANIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,729	
87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	1,593,911.68	1,580,459.10	13,452.58	1,580,459.10	0.00	1,580,459.10	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1372/2023	FAFEF/1372/232274/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122550	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	60	29	31	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	843.900	
88	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE ZMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUALTLÁN.	MIXTECA	HUAJUAPÁN	SAN SIMÓN ZAHUALTLÁN	SAN SIMÓN ZAHUALTLÁN	1,762,198.00	1,568,359.83	193,838.17	1,568,359.83	0.00	1,568,359.83	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1387/2023	FAFEF/1387/232202/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600121631	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	68	33	35	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1,041	
89	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAAGUNA GUADALUPE YUCUNCOO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	MIXTECA	JIXTLAJALUCA	SANTO DOMINGO	LAAGUNA GUADALUPE YUCUNCOO	4,486,860.71	4,221,025.05	265,865.66	4,221,025.05	0.00	4,221,025.05	0.00%	0%	06/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1407/2023	FISE/1407/232054/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121282	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	96	46	50	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,805	
90	REHABILITACIÓN DEL ALIBARRADO PUEBLO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO ENTRE CALLES AV. SIMÓN DE PATRÓS AL PUENTE 5 SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YÓLOX, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YÓLOX, DISTRITO DE IXTLÁN, OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,043,076.73	1,043,076.73	0.00	1,043,076.73	0.00	1,043,076.73	0.00%	0%	23/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/23184/2023	FEF23184/232323/2023	AECA023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122860	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	264251	119646	144305	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	48.000	
91	CONSTRUCCIÓN DE ALIBARRADO PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATÁN.	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DISTRITO DE JUÁREZ	SANTA CATARINA LACHATÁN	SANTA CATARINA LACHATÁN	1,559,811.38	1,543,613.04	16,198.34	1,543,613.04	0.00	1,543,613.04	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1850/2023	FISE/1850/232086/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122549	129	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	312	150	162	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	38.000	
92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREDOR, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	1,593,131.51	1,588,427.17	4,704.34	1,588,427.17	0.00	1,588,427.17	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1851/2023	FISE/1851/232089/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122639	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	58	62	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	533.500	
93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDRÉS BARRAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	1,211,162.07	1,209,635.99	1,526.08	1,209,635.99	0.00	1,209,635.99	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1852/2023	FISE/1852/2310/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122641	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	38	42	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	800.510	
94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ FA GRIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.	MIXTECA	HUAJUAPÁN	SANTA MARÍA CAMOTLÁN	SANTA MARÍA CAMOTLÁN	3,001,948.91	2,990,649.34	11,299.57	2,990,649.34	0.00	2,990,649.34	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1853/2023	FISE/1853/2310/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122642	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	56	64	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,476.360	
95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	3,739,818.07	3,739,818.07	0.00	3,739,818.07	0.00	3,739,818.07	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1854/2023	AUT/1854/2310/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122590	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	134	61	73	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,204.770	
96	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN.	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	219,495.24	219,495.24	0.00	219,495.24	0.00	219,495.24	0.00%	0%	28/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFEF/1854/2023	AUT/1854/2310/2023	BEACB0129	FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122590	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		CVE		PROGRAMA		BENEFICIARIOS								
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN FOM/SE/SEDUE/SE	REDUCCIONES	INVERSIÓN FEDERATIVA	INV. TOTAL EJE	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCIÓN FTE	NO. DE PIP SE/FP	CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPI/FP)	CVE (SUBPROGRAMA)	SUBPROGRAMA (PIPI/FP)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO	CANT
97	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 56 DE SAN ANDRÉS AL KM 0+400, LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁFAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁFAM	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANDRÉS HUAYÁFAM	SAN ANDRÉS HUAYÁFAM	4,342,074.16	4,826,509.21	116,464.95	4,826,509.21	0.00	4,826,509.21	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1860/2023	FAFEF/1860/231122/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122358	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	50	70	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,759,990
98	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	2,792,671.94	2,764,746.52	27,905.42	2,764,746.52	0.00	2,764,746.52	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1861/2023	FAFEF/1861/231123/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122640	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLE PAVIMENTADA	1,960,000
99	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOMA RANCHO, PRIVADA LA PUENTE Y PRIVADA LIBERTAD EN LA SIERRA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,265,220.00	1,276,596.32	8,623.68	1,276,596.32	0.00	1,276,596.32	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1862/2023	FAFEF/1862/231124/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122645	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	68	31	37	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,706
100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAURELES, COLONIA AURORA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,665,609.50	1,648,953.35	16,656.15	1,648,953.35	0.00	1,648,953.35	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1863/2023	FAFEF/1863/231125/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122644	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	163	78	85	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	930,000
101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JONAS Y CALLE ESCALANTE, EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	4,725,162.71	4,677,905.22	47,257.49	4,677,905.22	0.00	4,677,905.22	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1864/2023	FAFEF/1864/231126/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122589	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	200	90	110	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,561,250
102	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PARAÍSO MIRAVALLE DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	VIQUEIRA	2,193,471.08	2,017,660.85	175,810.21	2,017,660.85	0.00	2,017,660.85	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1865/2023	FAFEF/1865/231130/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122465	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	176	84	92	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1,207
103	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	4,190,552.04	4,148,650.48	41,901.56	4,148,650.48	0.00	4,148,650.48	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1866/2023	FAFEF/1866/231131/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122555	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	180	97	83	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA	77,930
104	MANUTENIMIENTO DE BUNDA DEL CITY BUS, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	5,485,481.03	5,484,321.18	1,159.85	5,484,321.18	5,039,427.88	444,893.30	91.89%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1870/2023	FAFEF/1870/231132/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122656	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	200721	90723	109998	METROS CUADRADOS DE CALLE PAVIMENTADA	18,282,570
105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOTITLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	4,138,593.03	4,025,676.21	113,916.82	4,025,676.21	0.00	4,025,676.21	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1871/2023	FAFEF/1871/231133/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122638	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	673	306	367	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,600,000
106	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DISTRITO DE XOLAN DE JUÁREZ	NATIVIDAD	NATIVIDAD	1,669,077.56	1,627,931.46	41,146.10	1,627,931.46	0.00	1,627,931.46	0.00%	0%	30/11/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1880/2023	FISE/1880/231150/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122915	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	03	REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAL	125	60	65	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	42,000
107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LORENDO TRAMO 0+000 AL 0+300.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENDO CACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENDO CACATEPEC	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN LORENDO CACATEPEC	SAN LORENDO CACATEPEC	4,000,000.00	3,438,139.98	561,860.02	3,438,139.98	0.00	3,438,139.98	0.00%	0%	01/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1890/2023	FAFEF/1890/231161/2023	BEALA023	FAFEF CAPITAL 2023	10600122605	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100	48	52	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,550,000
108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE POPocatepec PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	4,000,000.00	3,979,804.90	20,195.10	3,979,804.90	0.00	3,979,804.90	0.00%	0%	01/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF/1892/2023	FISE/1892/231162/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122931	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	120	58	62	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,464,200
109	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAHUALTLÁN DE POPORÍO DÍAZ	SIERRA SUR	MAHUALTLÁN	MAHUALTLÁN DE POPORÍO DÍAZ	SANTA CATARINA COATLÁN	4,057,973.28	4,057,973.28	0.00	4,057,973.28	0.00	4,057,973.28	0.00%	0%	10/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF231067/2023	FEIEF23/1951/233067/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122886	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	420	210	210	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	3,737
110	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-SISTEMA DE AGUA POTABLE)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	21,654,331.73	21,654,331.73	0.00	21,654,331.73	0.00%	21,654,331.73	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233436/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	ETAPAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	916,430
111	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-PLANTA ULTRAPURIFICADORA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	7,129,972.03	7,129,972.03	0.00	7,129,972.03	0.00	7,129,972.03	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233436/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	PLANTA ULTRAPURIFICADORA	1,000
112	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-DRENAJE SANITARIO)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,987,797.29	1,987,797.29	0.00	1,987,797.29	0.00	1,987,797.29	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233436/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS	707,300
113	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	16,022,153.38	16,022,153.38	0.00	16,022,153.38	0.00	16,022,153.38	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233436/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS	369,130
114	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-DRENAJE PLUVIAL)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	1,662,603.00	1,662,603.00	0.00	1,662,603.00	0.00	1,662,603.00	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233436/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS	770,000
115	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-PAVIMENTACIÓN)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	13,883,011.71	13,883,011.71	0.00	13,883,011.71	0.00	13,883,011.71	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233440/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	10,714,780
116	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-ENERGÍA ELÉCTRICA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	10,173,705.51	10,173,705.51	0.00	10,173,705.51	0.00	10,173,705.51	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233441/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS	1,416
117	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-ALUMBRADO PÚBLICO)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	2,287,869.10	2,287,869.10	0.00	2,287,869.10	0.00	2,287,869.10	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233442/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	62,000
118	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (IRA, ETAPA DE URBANIZACIÓN-MOBILIARIO Y JARDINERÍA)	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	5,831,411.84	5,831,411.84	0.00	5,831,411.84	0.00	5,831,411.84	0.00%	0%	27/12/2023	SF/SPP/DPPI/FAFEF230972/2023	FEIEF23/2067/233443/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122868	122	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION	02	REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	244	122	122	MOBILIARIO URBANO SUMINISTRADO	191,000

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		CANTIDAD		BENEFICIARIOS		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANT						
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPLEADORA	REDUCCIONES	INVERSIÓN REPERCUSA	INV. TOTAL EJE	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE	NO. DE PIP SEPIP			CVE SEPIP	PROGRAMA PIP/PROPI	CVE PROPI	SUBPROGRAMA PIP/PROPI	TOTAL	HOMBRES
119	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 125-VIUCUDA NACIONAL (SAN SEBASTIÁN NICAPA CAMOTINCHAN DEL KM 0-10000 AL KM 4000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN NICAPA)	COSTA	JAMILTEPEC	SAN SEBASTIÁN NICAPA	CAMOTINCHAN	1,000,012.80	999,772.45	240.35	999,772.45	0.00	999,772.45	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320442023	FEF232044233412023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123047	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	1085	512	573	4,000
120	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 200-POCUTLA PUERTO ESCONDIDO-SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZALTAPÉ DEL KM 0-4000 AL KM 15400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZALTAPÉ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZALTAPÉ	3,750,006.24	3,748,705.70	300.54	3,748,705.70	0.00	3,748,705.70	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320462023	FEF2320462334142023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123050	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	2645	1246	1399	15,000
121	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. PANTANILLO NEVES-HUALAPÁN-SANTO DEL RIO DEL ANILLO DEL ANILLO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. TLAMACO YODOHINO-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC DEL KM 0-3000 AL KM 14000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	MIXTECA	SLACAYAPAM	SANTO DEL RIO	SANTO DEL RIO	1,500,007.60	1,498,627.25	380.35	1,499,627.25	0.00	1,499,627.25	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320462023	FEF2320462334132023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123048	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	365	176	189	6,000
122	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. TLAMACO YODOHINO-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC DEL KM 0-3000 AL KM 14000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	MIXTECA	TLAMACO	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	1,580,002.36	1,579,662.20	340.16	1,579,662.20	0.00	1,579,662.20	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320472023	FEF2320472334172023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123051	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	472	216	256	7,000
123	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 190 (-LA VENTOSA ARRIBA) LOS COYAZONES-CONCHALITO DEL KM 0-4000 AL KM 14000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONCHALITO	2,000,003.56	1,999,548.30	455.26	1,999,548.30	0.00	1,999,548.30	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320482023	FEF2320482334182023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123052	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	279	129	150	8,000
124	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ISIDRO-HUALAPÁN-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC DEL KM 0-3000 AL KM 14000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SIERRA DE AJUREZ	MIXE	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	3,125,901.88	3,121,480.40	4,421.48	3,121,480.40	0.00	3,121,480.40	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320492023	FEF2320492334192023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123057	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	3637	1722	1915	14,000
125	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (PUTLA-PIÑETERA NACIONAL) EL COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM 0-4000 AL KM 11400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES AGULÓN	SIERRA SUR	PUTLA	MESONES AGULÓN	SAN JOSE DE LAS FLORES	2,480,008.08	2,479,702.98	305.10	2,479,702.98	0.00	2,479,702.98	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320512023	FEF2320512334112023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123024	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	634	281	353	11,000
126	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHLAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0-3000 AL KM 6400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	MIXTECA	HUALAPÁN	SANTO DOMINGO YODOHINO	SANTO DOMINGO YODOHINO	1,500,007.60	1,499,688.10	319.50	1,499,688.10	0.00	1,499,688.10	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320522023	FEF2320522334152023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123025	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	327	171	156	6,000
127	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-MILANA DEL DAZO-PIEDRA QUEMADA-PASO CANCA- LA CORTINA DEL KM 0-4000 AL KM 19400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE PASO CANCA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	4,280,003.28	4,279,628.10	375.18	4,279,628.10	0.00	4,279,628.10	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320532023	FEF2320532334162023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123027	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	1028	501	527	19,000
128	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (JALTALAHUACA-PUTLA)-SANTO DOMINGO NARANJAS-LAZARO CÁRDENAS YUCUNCOCO DEL KM 0-3000 AL KM 9400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS YUCUNCOCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	MIXTECA	JALTALAHUACA	SANTO DOMINGO YUCUNCOCO	LAZARO CÁRDENAS YUCUNCOCO	2,030,004.64	2,029,669.43	335.21	2,029,669.43	0.00	2,029,669.43	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320542023	FEF2320542334212023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123028	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	529	258	270	9,000
129	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN BAUTISTA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN PÁPALO DEL KM 0-3000 AL KM 3400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	SIERRA DE LAS FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	6,160,006.00	6,155,520.50	4,485.50	6,155,520.50	0.00	6,155,520.50	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320552023	FEF2320552334222023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123031	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	3071	1537	1534	28,000
130	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-SAN JUAN LACHO DEL KM 0-4000 AL KM 9400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	COSTA	JUQUILA	SAN JUAN LACHO	SAN JUAN LACHO	1,980,000.52	1,979,750.40	250.12	1,979,750.40	0.00	1,979,750.40	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320562023	FEF2320562334232023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123044	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	1402	660	742	9,000
131	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-CUCATLÁN EL PUERTO)-SAN PEDRO NECHO DEL KM 0-4000 AL KM 4000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NECHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TUTEPEC	SIERRA DE AJUREZ	BENEMÉRITO DE JUÁREZ	SANTA CATARINA TUTEPEC	SAN PEDRO NECHO	1,800,003.32	1,795,325.20	4,678.12	1,795,325.20	0.00	1,795,325.20	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320572023	FEF2320572334242023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123045	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	153	74	79	8,000
132	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC LAS CRUCES DEL KM 0-4000 AL KM 4000 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	LAS CRUCES	1,500,007.60	1,499,632.30	375.30	1,499,632.30	0.00	1,499,632.30	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320582023	FEF2320582334252023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123046	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	12	5	7	6,000
133	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-DOLDRERA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA LOS REYES-ARRIO DE ORO DEL KM 0-4000 AL KM 12400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CIENCUA DEL PAPAOLAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA ÚRSULA	2,700,003.24	2,699,428.10	575.14	2,699,428.10	0.00	2,699,428.10	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320592023	FEF2320592334262023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123026	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	869	407	462	12,000
134	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO NACALTEPEC E.C. (OAXACA-CUCATLÁN DEL KM 0-4000 AL KM 3400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SANTO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO NACALTEPEC	SIERRA DE LAS FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SANTO NACALTEPEC	SANTO NACALTEPEC	750,002.64	748,420.50	1,582.14	748,420.50	0.00	748,420.50	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320602023	FEF2320602334272023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123042	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	446	188	258	3,000
135	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL VADO-SAN SEBASTIÁN DE LAS BRILLAS-SAN VICENTE LACHO-SANTA MARÍA LACHO DEL KM 0-4000 AL KM 26400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTA MARÍA LACHO	SANTA MARÍA LACHO	5,850,004.12	5,849,719.10	285.02	5,849,719.10	0.00	5,849,719.10	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320612023	FEF2320612334282023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123043	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	1099	483	616	28,000
136	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 200-PIÑETERA NACIONAL-ACAPULCO-RANCHO NUEVO DEL KM 0-4000 AL KM 6400 EN TRAMOS PARCIALES. EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	1,500,007.60	1,499,731.76	275.84	1,499,731.76	0.00	1,499,731.76	0.00%	0%	22/12/2023	SF/SPP/DPP/FEF2320622023	FEF2320622334292023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600123049	108	INFRAESTRUCTURA VAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	609	296	313	6,000

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				POR EJERCER	AV. FIN. (PI)		OFICIOS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SEPIP	CVE (PIPI)	PROGRAMA (PIPI)	CVE (PIPI)	SUBPROGRAMA (PIPI)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO	CANT	
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN (PIPI)	REDUCCIONES	INVERSIÓN (PIPI)		INV. TOTAL EJE	AV. FIN. (PI)	AV. FIN. (PI)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA											CLAVE FTE
137	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,943,324.73	1,933,865.79	15,458.94	1,933,865.79	0.00	1,933,865.79	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/1096/2023	FISE/1062/23/1899/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122265	146	02	OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE	400	180	220	METROS LINEALES DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS	528.680
138	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDA	MIXTECA	NOCHTLÁN	SAN PEDRO TIDA	SAN PEDRO TIDA	2,223,334.32	2,211,678.16	11,656.16	2,211,678.16	0.00	2,211,678.16	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1369/2023	FAFE/1369/23/271/2023	BEALA023	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122399	146	01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y MANEJO DE RESIDUOS	120	59	61	METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS	3,073.720
139	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DEL MONUMENTO A JUAREZ EN EL CRUCE DE LAS CARRERAS 190 Y 175 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	495,567.82	495,227.69	340.13	495,227.69	495,227.69	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1001/2023	AFIE22/1001/23/0301/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121037	147	04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	16,878	7,706	9,172	INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA	625.90
140	INTERVENCIÓN DE LA ESTATUA DEL LIC. BENTO JUAREZ GARCÍA UBICADA EN CERRO DEL FORTÍN EN OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	725,716.32	724,376.30	1,340.02	724,376.30	724,376.30	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1009/2023	AFIE22/1009/23/0308/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121045	147	04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	264,251	119,946	144,305	MONUMENTOS INTERVENIDOS	1.00
141	INTERVENCIÓN EN OBRAS ESCULTÓRICAS DEL GUELATO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATO DE JUÁREZ	SIERRA DE JUÁREZ	RENERMERTO	GUELATO DE JUÁREZ	GUELATO DE JUÁREZ	1,050,351.64	1,049,591.64	760.00	1,049,591.64	1,049,591.64	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1029/2023	AFIE22/1029/23/0309/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121046	147	04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	657	325	332	MONUMENTOS INTERVENIDOS	6.00
142	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA ESTATUA DE BENTO JUAREZ EN EL CERRO DEL FORTÍN EN OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	436,032.40	434,879.33	1,153.07	434,879.33	434,879.33	0.00	100.00%	100%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1023/2023	AFIE22/1023/23/0302/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121038	147	04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	258,913	120,110	138,803	INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA	78.63
143	INTERVENCIÓN DEL MONUMENTO A JUAREZ EN EL CRUCE DE LAS CARRERAS 190 Y 175 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	389,467.51	384,032.28	5,435.23	384,032.28	384,032.28	0.00	100.00%	99%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1000/2023	AFIE22/1000/23/0300/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121036	147	04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	16,878	7,706	9,172	MONUMENTOS INTERVENIDOS	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FLOR DE MAYO (SANTA ROSA) LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,228,407.24	2,213,407.28	14,999.96	2,213,407.28	1,986,565.24	226,842.04	89.75%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1872/2023	FAFE/1872/23/1314/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122818	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	281	130	151	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	762.850
145	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MARIANITA (ASÍLO LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,816,698.19	1,814,881.50	1,816.69	1,814,881.50	1,636,307.74	178,573.76	90.16%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1873/2023	FAFE/1873/23/1316/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122819	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	1040	572	468	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,666.460
146	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE HERMANO (HERMANDAD LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,350,976.75	1,350,976.75	0.00	1,350,976.75	1,186,461.19	165,525.56	87.75%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1874/2023	FAFE/1874/23/1316/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122820	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	306	178	218	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,683.760
147	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PALO DE ROSA (MODELO AZUL) LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,415,937.88	2,401,981.32	13,956.56	2,401,981.32	2,165,004.87	236,976.45	90.13%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1875/2023	FAFE/1875/23/1317/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122821	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	1630	734	896	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,115.460
148	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SUAYÁN AMARILLO INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,039,417.12	2,028,625.25	10,791.87	2,028,625.25	1,777,544.64	251,080.61	87.62%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1876/2023	FAFE/1876/23/1318/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122823	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	5050	2500	2550	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	365.460
149	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TEHAMA (CABEZA JAGUAR) LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,027,802.20	2,025,803.87	1,998.43	2,025,803.87	1,841,311.62	184,492.25	90.89%	100%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1877/2023	FAFE/1877/23/1319/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122825	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	1150	517	633	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	430.920
150	CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CASO DE CASA DE ALAS DEL DIF. ESTATAL (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,361,329.87	1,360,586.81	742.82	1,360,586.81	1,360,586.81	0.00	100.00%	100%	29/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1004/2023	AFIE22/1004/23/0307/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121051	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	650	320	330	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	889.00
151	CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAHUYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC (DISTRITO 08)	MIXTECA	JUXTALAHUACA	SAN JUAN CAHUYA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	1,699,999.99	1,699,990.82	9.17	1,699,990.82	1,699,990.82	0.00	100.00%	60%	09/09/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/1030/2023	FISE/06/13/23/1492/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121774	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	177	74	103	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	2,674.000
152	REHABILITACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDADO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO	ISTMO	JUCHITÁN	MATIAS ROMERO	MATIAS ROMERO AVENDADO	1,292,384.62	1,292,384.62	0.00	1,292,384.62	0.00	1,292,384.62	0.00%	0%	11/04/2023	SF/SP/PPP/FAFE/22/1030/2023	AFIE22/1030/23/0300/2023	ALLA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO E	10600121047	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	17,525	8,155	9,370	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA	424.33
153	CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	1,500,000.00	1,496,613.27	3,386.73	1,496,613.27	0.00	1,496,613.27	0.00%	0%	20/09/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/09/1103/2023	FISE/09/11/23/1573/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122118	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	150	72	78	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	874.000
154	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPALDADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN KITALTEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	ASUNCIÓN DOTALTEPEC	QUINTA SECCIÓN	2,814,083.21	2,737,915.15	76,168.06	2,737,915.15	0.00	2,737,915.15	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1078/2023	FAFE/1078/23/1318/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122203	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	135	66	69	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	288.320
155	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESPALDADA DE LA AVENIDA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHTA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMÁS LACHTA	691,347.67	690,974.59	373.08	690,974.59	0.00	690,974.59	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/1086/2023	FISE/1086/23/1843/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122153	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	293	147	146	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	19.990
156	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,084,075.69	1,084,075.69	0.00	1,084,075.69	0.00	1,084,075.69	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/23/1829/23	FEIEF23/1818/23/211/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122289	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	300	144	156	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA	926.030
157	REHABILITACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA TONAMECA	SAN SIRO DEL PALMAR	3,338,620.94	3,338,620.94	0.00	3,338,620.94	0.00	3,338,620.94	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/23/1302/23	FEIEF23/1302/23/1303/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122297	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	807	410	397	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MEJORADA	1,473.670
158	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	8,661,644.14	8,661,644.14	0.00	8,661,644.14	0.00	8,661,644.14	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/23/1363/23	FEIEF23/1363/23/262/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122469	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	794	365	429	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	298.810
159	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	4,942,423.07	4,942,423.07	0.00	4,942,423.07	0.00	4,942,423.07	0.00%	0%	24/11/2023	SF/SP/PPP/PIPI/FE/23/1829/23	FEIEF23/1828/23/231/2023	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122850	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	268	125	143	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	601.410
160	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GUAMACHE CALZADA DE LA REPUBLICA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1,410,592.66	1,394,596.13	15,996.53	1,394,596.13	0.00	1,394,596.13	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SP/PPP/FAFE/1878/2023	FAFE/1878/23/140/2023	BEALA033	FAFE/ CAPITAL 2023	10600122826	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS	1630	734	896	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,289.560

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		NO. DE PIP SEP/IF	C/VE (P/VE)	PROGRAMA OPERATIVO	C/VE (P/VE)	SUBPROGRAMA OPERATIVO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCIÓN METAFÍSICA	CANT			
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN EMPROMOVIDA	REDUCCIONES	INVERSIÓN REPROGRAMADA	INV. TOTAL ISE	POR EJERCER	AV. FIN. (P/VE)	AV. FIR. (P/VE)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN											NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE
161	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VERDE EN LA LOCALIDAD DE JÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JÁREZ	OAXACA DE JÁREZ	2,190,167.91	2,190,062.22	107.69	2,190,062.22	0.00	2,190,062.22	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1879/2023	FAFE/1879/23/141/2023	BEAL033	FAFEF CAPITAL 2023	10600122627	166	01	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALES	873	423	450	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,265,460
162	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA YOGOSUVO LOCALIDAD DE YOGOSUVO LOCALIDAD, SANTO AGUSTÍN JUCULA.	MIXTECA	JUXTLAHACA	SANTO AGUSTÍN JUCULA	YOGOSUVO COPALA	5,000,000.00	4,988,027.18	11,972.82	4,988,027.18	0.00	4,988,027.18	0.00%	0%	20/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/0607/2023	FISE/007/23/1569/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121984	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	892	449	443	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,330,000
163	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA ESPANADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CALONOS, MUNICIPIO DE SAN MATEO CALONOS.	SIERRA DE JÁREZ	VILLA ALTA	SAN MATEO CALONOS	SAN MATEO CALONOS	3,308,793.18	3,232,977.13	75,816.05	3,232,977.13	0.00	3,232,977.13	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1062/2023	FISE/1062/23/1837/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121983	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	483	225	258	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	683,360
164	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN JUCULA.	MIXTECA	JUXTLAHACA	SANTO AGUSTÍN JUCULA	TLAPA	3,509,017.54	3,437,093.73	71,923.81	3,437,093.73	0.00	3,437,093.73	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1089/2023	FISE/1089/23/1847/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122195	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	648	286	363	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	561,180
165	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNCOCO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN JUCULA.	MIXTECA	JUXTLAHACA	SANTO AGUSTÍN JUCULA	ZARAGOZA YUCUNCOCO	3,509,017.54	3,436,446.13	73,571.41	3,436,446.13	0.00	3,436,446.13	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1089/2023	FISE/1089/23/1859/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122207	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	221	106	116	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	561,180
166	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	551,814.51	549,769.21	2,045.30	549,769.21	0.00	549,769.21	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1090/2023	FISE/1090/23/1864/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122218	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	73	33	40	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	656,000
167	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	3,260,909.07	3,095,140.92	165,768.15	3,095,140.92	0.00	3,095,140.92	0.00%	0%	26/10/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1241/2023	FISE/1241/23/2079/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122223	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	73	33	40	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	672,000
168	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS.	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN NICOLÁS	SAN NICOLÁS	3,653,555.49	3,199,105.52	454,449.97	3,199,105.52	0.00	3,199,105.52	0.00%	0%	03/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1367/2023	FAFE/1367/23/289/2023	BEAL033	FAFEF CAPITAL 2023	10600122355	174	01	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	797	366	431	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	696,460
169	CONSTRUCCIÓN DE GRABAS Y EMPERADO DEL CAMPO DE BÉISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS.	SIERRA SUR	JUCHITÁN	ASUNCIÓN INTALTEPEC	ASUNCIÓN INTALTEPEC	23,327,170.75	23,327,170.75	0.00	23,327,170.75	0.00	23,327,170.75	0.00%	0%	24/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/2318/27/23	FIFE/23/18/23/23/30/2023	AECA063	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122866	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7324	3224	4100	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	11,776,300
170	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	3,000,000.00	2,789,176.08	210,823.92	2,789,176.08	0.00	2,789,176.08	0.00%	0%	29/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/1867/2023	FAFE/1867/23/129/2023	BEAL033	FAFEF CAPITAL 2023	10600122552	174	03	PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1055	588	667	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	660,740
171	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 86 CLAVIERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN NOPALTEPEC.	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN ANTONIO LALANA	3,207,323.21	3,192,117.66	15,205.55	3,192,117.66	0.00	3,192,117.66	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/06/09/2023	FISE/06/09/23/14/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121317	200	01	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	39	17	22	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS	724,800
172	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CEOTYE EMAD NÚM. 63 SAN SEBASTIÁN NOPALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTIVERDE.	SIERRA SUR	PULULA	SANTA LUCÍA MONTIVERDE	SAN SEBASTIÁN NOPALTEPEC	2,761,586.75	2,707,442.38	54,144.37	2,707,442.38	0.00	2,707,442.38	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/06/04/2023	FISE/06/04/23/1257/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121923	200	01	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	100	48	52	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS	662,400
173	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 38, COCLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMACALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALAPA.	SIERRA DE JÁREZ	VILLA ALTA	SANTA MARÍA TEMACALAPA	SANTA MARÍA TEMACALAPA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%	0%	01/11/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/2313/2023	FIFE/23/13/23/23/23/2023	AECA063	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122191	200	01	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	88	48	40	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	161,200
174	CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIFERAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FRANCISCO BARRERA CLAVE 200016797, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	3,141,383.48	3,141,334.50	48.98	3,141,334.50	1,486,743.87	1,654,590.63	47.33%	47%	15/06/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/01/20/2023	FISE/01/20/23/034/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121163	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	30	14	16	METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS	153,930
175	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARUS CLAVE 20070869 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUMÁ DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUMÁ.	MIXTECA	NOCHTLÁN	SANTO DOMINGO NUMÁ	SANTO DOMINGO NUMÁ	3,206,319.75	3,200,001.69	6,318.06	3,200,001.69	3,045,040.86	154,960.83	95.16%	19%	15/06/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/01/41/2023	FISE/01/41/23/046/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121165	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	76	36	40	TECHADO CONSTRUIDO	724,800
176	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARUS CLAVE 20070869, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZMATLÁN JUCULA.	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	ZMATLÁN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS	2,800,000.00	2,798,804.37	1,195.63	2,798,804.37	0.00	2,798,804.37	0.00%	0%	09/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/06/27/2023	FISE/06/27/23/1260/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121946	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	64	28	36	TECHADO CONSTRUIDO	660,740
177	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZO CLAVE 200PR14917, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN.	SIERRA SUR	MAHATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	PIEDRA CAMPANA	3,104,022.50	3,074,978.17	29,044.33	3,074,978.17	0.00	3,074,978.17	0.00%	0%	15/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/06/63/2023	FISE/06/63/23/1529/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121943	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	14	7	7	TECHADO CONSTRUIDO	650,440
178	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BALBUENA "TECÓNOMO" CLAVE 200PR14917, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA COPALA DEL MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN JUCULA.	MIXTECA	JUXTLAHACA	SANTO AGUSTÍN JUCULA	AGUA FRIA COPALA	3,000,000.00	2,996,662.64	3,337.36	2,996,662.64	0.00	2,996,662.64	0.00%	0%	20/09/2023	SF/SPP/DPP/FAFE/06/09/2023	FISE/06/09/23/1571/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122008	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	13	10	3	TECHADO CONSTRUIDO	656,640
179	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALIATAS DENTRASCAS ESTRUCTURA REGIONAL R-00M-XI-00-M EN LA ESCUELA SECUNDARIA "FRANCISCO XXIII" EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMPLPAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMPLPAS.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN JACINTO AMPLPAS	SAN JACINTO AMPLPAS	1,488,905.02	1,473,829.04	15,075.98	1,473,829.04	0.00	1,473,829.04	0.00%	0%	22/09/2023	SF/SPP/DPP/FAM-EB/09/19/2023	FAM-EB/09/19/23/1581/2023	BEAGA023	FAM EB CAPITAL 2023	10600122096	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	374	183	191	ALIATAS DENTRASCAS CONSTRUIDAS	2,000
180	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PIEDRA MESTIZO" CLAVE 200PR800569 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JUCULA-MIXTECA.	CIENCUA DEL PAPALDAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO SECO	2,956,848.07	2,941,609.33	15,238.74	2,941,609.33	0.00	2,941,609.33	0.00%	0%	22/09/2023	SF/SPP/DPP/FAM-EB/09/20/2023	FAM-EB/09/20/23/1582/2023	BEAGA023	FAM EB CAPITAL 2023	10600122119	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	39	17	22	TECHADO CONSTRUIDO	458,800
181	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARTEHIA MONTESINOS" CLAVE 200PR800569 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL RYUARO.	SIERRA SUR	PULULA	CONSTANCIA DEL RYUARO	RANCHO VIEJO	3,469,432.83	3,456,288.63	13,144.20	3,456,288.63	0.00	3,456,288.63	0.00%	0%	22/09/2023	SF/SPP/DPP/FAM-EB/09/21/2023	FAM-EB/09/21/23/1583/2023	BEAGA023	FAM EB CAPITAL 2023	10600122166	207	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	23	14	9	TECHADO CONSTRUIDO	666,540

CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN				OFICIOS Y FECHAS				FUENTE		BENEFICIARIOS												
		REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN PLM/MS/REDE/OTRA	RECURSOS	INVERSIÓN REPROGRAMADA	INV. TOTAL EJE	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIR. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	DESCRIPCION FTE	NO. DE PIP SEP/IF	CVE (PIPIF)	PROGRAMA (PIPIF/PI)	CVE (SUBPI)	SUBPROGRAMA (PIPIF/PI)	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	DESCRIPCION RELEVANTE	CANT
182	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESCUENARIANA CLAVE 2020Y088, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE MEXICALN	CIENCUA DEL PAPALDAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE MEXICALN	CERRO ARMADILLO GRANDE	2,969,283.13	2,954,354.56	14,928.57	2,954,354.56	0.00	2,954,354.56	0.00%	0%	11/10/2023	SF/SPP/DPI/PFAM-IEB/1042431715/2023	FAM-IEB/1042431715/2023	BEAGA023	FAM IEB CAPITAL 2023	10600122197	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	52	26	26	TECHADO CONSTRUIDO	584.600
183	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 202PR2726, EN LA LOCALIDAD DEL PORMENR BALLESTEROS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MAHJATLÁN	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	EL PORMENR BALLESTEROS	3,097,873.84	3,074,971.05	22,902.59	3,074,971.05	0.00	3,074,971.05	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPI/PFISE/1083/2023	FISE/1083/218392/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122120	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	32	19	13	TECHADO CONSTRUIDO	656.200
184	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 202PR1591, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELINAS, MUNICIPIO DE ZMATLÁN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZMATLÁN	ZMATLÁN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELINAS	536,470.49	533,981.20	2,489.29	533,981.20	0.00	533,981.20	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPI/PFISE/1092/2023	FISE/1092/231868/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122210	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	65	33	32	METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS	618.240
185	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESCUENARIANA CLAVE 2020Y13019, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	3,213,318.90	3,133,197.77	80,121.13	3,133,197.77	0.00	3,133,197.77	0.00%	0%	19/10/2023	SF/SPP/DPI/PFISE/1097/2023	FISE/1097/231893/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600121959	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	28	7	21	TECHADO CONSTRUIDO	475.200
186	CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO", CLAVE 202PR16749, EN LA LOCALIDAD DE RO ESPILLO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RO ESPILLO (SAN JUAN ELOTEPEC)	571,135.60	570,018.20	1,117.40	570,018.20	0.00	570,018.20	0.00%	0%	21/11/2023	SF/SPP/DPI/PFISE/1771/2023	FISE/1771/232087/2023	BEACA023	FAIS - FISE CAPITAL 2023	10600122880	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	3	2	1	ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS	1.000
187	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RODRIGO FLORES MAGÓN", CLAVE 202PR24819, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC)	2,969,283.13	2,969,231.97	51.16	2,969,231.97	0.00	2,969,231.97	0.00%	0%	21/11/2023	SF/SPP/DPI/PFISE-PF23/1772/2023	FISE-PF23/1772/232868/2023	BEACB013	FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122868	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO	31	15	16	TECHADO CONSTRUIDO	584.600
188	CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZO", CLAVE 202PR16749, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑÓLES	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑÓLES	BUENA VISTA ESTETLA	657,783.05	653,792.50	3,990.55	653,792.50	0.00	653,792.50	0.00%	0%	21/11/2023	SF/SPP/DPI/PFISE-PF23/1773/2023	FISE-PF23/1773/232869/2023	BEACB013	FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122879	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO	4	3	1	ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS	1.000
189	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CLAVE 202PR02081, EN EL BARRIO LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,349,612.00	2,349,612.00	0.00	2,349,612.00	0.00	2,349,612.00	0.00%	0%	27/11/2023	SF/SPP/DPI/AUT/1830/2023	AUT/1830/232094/2023	BEAGA023	FAM IEB CAPITAL 2023	10600122591	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	182	90	92	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS	448.650
190	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CLAVE 202PR02081, EN EL BARRIO LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	158,106.37	158,106.37	0.00	158,106.37	0.00	158,106.37	0.00%	0%	27/11/2023	SF/SPP/DPI/AUT/1830/2023	AUT/1830/232094/2023	BEAGB033	FAM IEB PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122591	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO					
191	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESCUENARIANA CLAVE 2020Y0870, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE	VALLES CENTRALES	EJUTLA	LA PE	LA PE	3,471,881.07	3,437,113.23	34,768.34	3,437,113.23	0.00	3,437,113.23	0.00%	0%	27/11/2023	SF/SPP/DPI/PFAM-IEB-P.F./1831/2023	FAM-IEB-P.F./1831/232093/2023	BEAGB033	FAM IEB PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122382	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	93	45	48	TECHADO CONSTRUIDO	645.750
192	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 202PR13170, EN LA LOCALIDAD DE MORAL, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN MAGÓN	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SANTO AGUSTÍN MAGÓN	EL MORAL	3,204,441.56	3,145,178.25	59,263.31	3,145,178.25	0.00	3,145,178.25	0.00%	0%	27/11/2023	SF/SPP/DPI/PFAM-IEB-P.F./1832/2023	FAM-IEB-P.F./1832/232095/2023	BEAGB033	FAM IEB PRODUCTOS FINANCIEROS	10600122643	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	56	24	32	TECHADO CONSTRUIDO	660.740
193	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERÓES, CLAVE 202PR081, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SIERRA SUR	MAHJATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN JOSÉ CENEGUILLA	3,105,462.25	3,105,462.25	0.00	3,105,462.25	0.00	3,105,462.25	0.00%	0%	10/12/2023	SF/SPP/DPI/PFIFE/23/1950/2023	FEIEF23/1950/232096/2023	AECA023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600122009	207	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO	184	92	92	TECHADO CONSTRUIDO	650.440

OBSERVACIONES:

SUMAS: 645,401,083.35 631,456,573.21 13,393,616.14 631,466,573.21 75,743,066.54 555,722,966.67 11.99

1 LAS 02 OBRAS CON NUMERO: AUT/1830/232094/2023 Y AUT/1842/33102/2023 TIENEN RECURSOS AUTORIZADOS EN 2 FUENTES FINANCIERAS.

2 DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NUMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES AUTORIZADAS ES DE 191

3 17 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.