

CONTROL	ID DISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSION EJERCIDA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS			FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR OG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.			
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFEREND	INV. POR REFEREND			INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERCIDA		FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.								
1	38883	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	CUENCA DEL PARALOAPAN	TUXTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	2024	4,848,289.82	4,848,289.82	4,848,289.82	0.00	4,848,289.82	4,848,289.82	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0140/24/04/32/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600123264	130	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	02	OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A QUEVEDAS
2	38913	CONSTRUCCION DE ALIMBADO PUBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	2024	42,816.25	42,816.25	0.00	42,816.25	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	AF23/015/24/02/42/024	AALA0133	ASIGNACION PARA EL FUNCIONAMIENTO 2023	10600123237	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
3	38876	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CUENCA DEL PARALOAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	2024	989,910.03	989,910.03	989,910.02	0.01	989,910.02	989,910.02	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0262/24/04/40/2024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600123275	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
4	38930	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VOLOTEPEC SOBRE EL RIO VERDE, UBICADO EN EL KM+1450 DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SAN FRANCISCO CAHUIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	2024	97,219.67	97,219.67	97,219.66	0.01	97,219.66	97,219.66	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	CDC/23/03/27/24/04/06/2024	AEBA0023	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	10600123291	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES
5	38936	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (Tehuacan-Huixtla) E.C. NO.135 (Cuicmanolán-Oaxaca) CUOTA DE 50 METROS LINEALES	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOTITLÁN	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	2024	97,219.66	97,219.66	0.00	97,219.66	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	CDC/23/03/27/24/04/06/2024	AEBA0023	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	10600123225	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES	
6	4080	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CALARA, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 (Tehuacan-Huixtla) E.C. NO.135 (Cuicmanolán-Oaxaca) CUOTA DE 60 METROS LINEALES	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOTITLÁN	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	2024	97,219.65	97,219.65	0.00	97,219.65	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	CDC/23/03/27/24/04/06/2024	AEBA0023	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	10600123226	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES	
7	39180	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y POSIBO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	2024	1,382,133.11	1,382,133.11	1,382,133.10	0.01	1,382,133.10	1,382,133.10	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0400/24/04/34/2024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600123257	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
8	39182	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GLUSAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHIRÉ, TRAMO ARROYO CUICHABA - EL ENCANAL, COLGADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	ISTMO	JUCHITÁN	SAN JUAN GUICHICOVI	RÍO DE GLUSAMANDO	2024	20,000,000.00	20,000,000.00	6,862,311.02	18,137,688.98	6,862,311.02	6,862,311.02	0.00	100.00%	40.00%	19/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	S/CT/04/48/24/06/89/2024	BEBO/0014	CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT) 2024	10600123777	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES
9	39172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	2024	156,782.82	156,782.82	156,782.82	0.00	156,782.82	156,782.82	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0190/24/07/22/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600123779	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
10	4081	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA ESTACIONAL EN LA LOCALIDAD DE BANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOTITLÁN	SAN JOSE TENANGO	BANCHO GUADALUPE	2024	15,985.29	15,985.29	0.00	15,985.29	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PROAGUA/06/07/24/31/2024	BEB2/2024	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0600124020010	130	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	
11	4082	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ETAPA (PREFUNDOS DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGONE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	ISTMO	JUCHITÁN	SAN JUAN GUICHICOVI	MOGONE VIEJO	2024	2,866.29	2,866.29	0.00	2,866.29	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PROAGUA/06/08/24/32/2024	BEB2/2024	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0600124045001	130	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	
12	41002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MARALLA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO ITAVUTLA	LA MARALLA	2024	1,608,967.24	1,608,967.24	1,608,967.24	0.00	1,608,967.24	1,608,967.24	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0700/24/02/22/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	0600123874001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
13	42533	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO PESCADORES EN HUATULCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PMU/0713/24/02/54/024	BEB1/2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	0600124224002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
14	42541	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL ZARPE (1ª ETAPA) EN HUATULCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PMU/0714/24/02/50/024	BEB1/2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	0600124228002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
15	42547	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL ZARPE (1ª ETAPA) EN HUATULCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PMU/0718/24/02/52/024	BEB1/2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	0600124231001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
16	42583	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO COBREDOR PEQUERO, EN HUATULCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PMU/0718/24/02/52/024	BEB1/2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	0600124235001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
17	39183	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	2024	2,994,796.10	2,994,796.10	2,994,796.10	0.00	2,994,796.10	2,994,796.10	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/ RP/25/003/2025	FISE/0722/24/03/18/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	060012389001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
18	42536	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO FLORES MAGON, EN HUATULCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CM/DR/25/005/2025	PMU/0803/24/03/18/024	BEB1/2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDATU	0600124134001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

CONTROL	ID SIPLAFI	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSION EJERCIDA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PTPARIO.	CVE SUBPR OG.	SUBPROGRAMA PTPARIO.			
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDO			INV. TOTAL AUT.	INV. MODIFICADA		INV. TOTAL EJERCIDA	FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CLAVE FTE.						DESCRIPCION FTE.		
19	39420	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	MIXTECA	SILACAYAPAMA	SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	2024	1,885,539.40	1,885,539.40	1,885,539.40	0.00	1,885,539.40	1,885,539.40	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/DE/IR/PS/00/03/0205	CD/CP/23/08/32/4138/0024	AEBA0423	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001234460012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02
20		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ASOCIACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICAL) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOITTLAN	SAN JOSE TENANGO	RANCHO GUADALUPE	2024	15,985.30	15,985.30	0.00	15,985.30	0.00	0.00	0.00%	100.00%	12/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/MS/DR/DA/23/IR/PS/00/04/0205	PROACUAD/07/04/21/0024	AEBA0424	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO 2024	36001240200012	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	01	
21		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (A ETAPA REFORZAMIENTO DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGORÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICIVI	SIEMO	JUCHITÁN	SAN JUAN GUICHICIVI	MOGORÉ VIEJO	2024	2,866.30	2,866.30	0.00	2,866.30	0.00	0.00	0.00%	100.00%	12/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/MS/DR/DA/23/IR/PS/00/04/0205	PROACUAD/08/04/21/0024	AEBA0424	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO 2024	360012404550012	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	01	
22	40074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRALUCCO EN LA CALLE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUCHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO	SIERRA DE JUAREZ	BENEMERITO DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	SAN MIGUEL YOTAO	SANTA MARIA LAGUCHE	2024	1,564,121.25	1,564,121.25	1,564,121.25	0.00	1,564,121.25	1,564,121.25	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/09/17/24/154/2/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600127250010	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
23	4196	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	1,258,394.89	1,258,394.89	1,258,394.89	0.00	1,258,394.89	1,258,394.89	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/09/17/24/154/2/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001239880012	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03
24	41444	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIKOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	CUENCA DEL PAPAIGAPAN	CHICOPAM	SAN JUAN COMALTEPEC	SAN BARTOLO LACHIKOVA	2024	1,407,082.29	1,407,082.29	1,396,407.08	10,674.21	1,396,407.08	1,396,407.08	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/09/17/24/154/2/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001240380012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03
25	39414	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	2024	1,748,783.30	1,748,783.30	1,748,783.30	0.00	1,748,783.30	1,748,783.30	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/09/17/24/154/2/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001241500012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
26	42900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS GANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS GANSECOS	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN MARTIN DE LOS GANSECOS	SAN MARTIN DE LOS GANSECOS	2024	2,727,456.95	2,727,456.95	2,727,456.95	0.00	2,727,456.95	2,727,456.95	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/09/17/24/154/2/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001242980012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
27	41775	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEDETO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 20080808 DE LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNUKO	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA CRUZ NUNUKO	SAN SIDRO VISTA HERMOSA	2024	702,944.07	702,944.07	702,944.07	0.00	702,944.07	702,944.07	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/10/16/24/1639/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001240660012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	HABITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	01
28	41950	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. N°135 (RIBUACIÓN - HUITZO) - E.C. N°135 D (SAN MORALAN - OAXACA CIUOTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 49+000), EN LA LOCALIDAD DE TEOITTLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE TEOITTLAN DE FLORES MAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOITTLAN	TEOITTLAN DE FLORES MAGON	TEOITTLAN DE FLORES MAGON	2024	749,544.03	749,544.03	0.00	749,544.03	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/DE/IR/PS/00/03/0205	A00P/24/02/28/24/16/6/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001239950012	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	02	
29	41774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRALUCCO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2024	145,437.88	145,437.88	145,437.88	0.00	145,437.88	145,437.88	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/10/30/24/166/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124720010	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
30	41133	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	2024	1,799,455.96	1,799,455.96	1,799,455.96	0.00	1,799,455.96	1,799,455.96	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/11/17/24/187/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001242400012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03
31	43585	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUSTO B. MENDOZA CLAVE 300900690 EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	2024	2,998,807.70	2,998,807.70	2,998,807.70	0.00	2,998,807.70	2,998,807.70	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/DE/IR/PS/00/04/0205	FAM-IEB/27/32/4196/2/024	BEACA024	FAM IEB CARTAL 2024	36001247770012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	HABITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	01
32	39423	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ	SIERRA DE JUAREZ	BENEMERITO DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	2024	1,492,185.53	1,492,185.53	1,492,185.53	0.00	1,492,185.53	1,492,185.53	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/12/21/24/1995/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001244760012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
33	40972	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRALUCCO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PAPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO	SIERRA DE FLORES MAGON	CUICATLÁN	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	2024	1,979,831.88	1,979,831.88	1,979,831.88	0.00	1,979,831.88	1,979,831.88	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/12/20/24/1996/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001246010012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
34	41560	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOAGO MTLATONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTOAGO MTLATONGO	2024	2,888,816.99	2,888,816.99	2,888,816.99	0.00	2,888,816.99	2,888,816.99	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/12/20/24/1997/2/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001247660012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02
35	42899	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20080808 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLACA	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN ANDRÉS SOLACA	SAN ANDRÉS SOLACA	2024	3,051,236.71	3,051,236.71	3,051,236.71	0.00	3,051,236.71	3,051,236.71	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/PI/DR/PP/CP/CS/DC/PS/35/IR/PS/00/03/0205	FISE/13/12/24/2002/0/24	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001242970012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	HABITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	01

CONTROL	ID DISPLAF	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSION EJERCIDA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PTARIO.	CVE SUBPR DG.	SUBPROGRAMA PTARIO.			
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDO			INV. TOTAL AUT.	INV. MODIFICADA		INV. TOTAL EJERCIDA	FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CLAVE FTE.						DESCRIPCION FTE.		
36	42893	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE. MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	MIXTECA	NOCHIXTLAN	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JOSE	2024	735,773.72	735,773.72	735,773.72	0.00	735,773.72	735,773.72	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20370024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124276002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
37	41793	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	1,659,255.87	1,659,255.87	1,659,255.87	0.00	1,659,255.87	1,659,255.87	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20762024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600123896001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
38	38958	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS "BANCA FLOKRONICA INFANTIL Y JUVENIL UNION Y PROGRESO", EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO. MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	2024	951,205.22	951,205.22	951,205.22	0.00	951,205.22	951,205.22	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20772024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124200002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
39	42607	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MIHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	COMITLÁN	2024	2,186,700.49	2,186,700.49	2,186,700.49	0.00	2,186,700.49	2,186,700.49	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20762024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124450002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
40	42608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MIHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	TAMARINDO	2024	2,119,230.91	2,119,230.91	2,119,230.91	0.00	2,119,230.91	2,119,230.91	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20790024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	360012452001	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
41	43002	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIREGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LACHIREGUA	2024	6,490,001.48	6,490,001.48	6,490,001.48	0.00	6,490,001.48	6,490,001.48	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20802024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124546002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
42	39426	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	2024	5,456,385.98	5,456,385.98	5,456,385.98	0.00	5,456,385.98	5,456,385.98	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20810024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124620002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
43	41278	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	2024	62,328.80	62,328.80	62,328.80	0.00	62,328.80	62,328.80	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/138/24/20820024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124660002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
44	38422	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN CALLE DE GUELATAD DE JUAREZ, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	SIERRA DE JUAREZ	BENEMERITO DISTRITO DE JUAREZ	GUELATAD DE JUAREZ	GUELATAD DE JUAREZ	2024	2,414,297.98	2,414,297.98	2,414,297.98	0.00	2,414,297.98	2,414,297.98	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/148/24/25652024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124800002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
45	41205	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE NOVIEMBRE, SDA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SAN JUAN CHAZUMBA	MIXTECA	HUAJUAPÁN	VILLA DE SAN JUAN CHAZUMBA	SAN JUAN FRONTERA	2024	985,134.69	985,134.69	985,134.69	0.00	985,134.69	985,134.69	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/148/24/25662024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124540002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
46	40864	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	SIERRA SUR	SOLA DE VEIGA	SANTIAGO MINAS	CACALOTE	2024	699,988.37	699,988.37	699,988.37	5,999.54	694,028.77	694,028.77	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/148/24/25672024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124627002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
47	41647	CONSTRUCCION DE ALUMBRAO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCCOTPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCCOTPEC	MIGUEL HIDALGO	2024	67,365.68	67,365.68	67,365.68	0.00	67,365.68	67,365.68	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/148/24/25702024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124649002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
48	41279	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	TIERRA AZUL	2024	136,145.19	136,145.19	136,145.19	0.00	136,145.19	136,145.19	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/148/24/25722024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124680002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
49	41644	AMPLIACION DE ALUMBRAO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCCOTPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCCOTPEC	NUNUMA	2024	67,365.68	67,365.68	67,365.68	0.00	67,365.68	67,365.68	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/149/24/25762024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124780002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
50	39417	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	2024	2,790,489.35	2,790,489.35	2,790,489.35	0.00	2,790,489.35	2,790,489.35	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/149/24/25802024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124730002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
51	39416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS	MIXTECA	COXTLAHLAC A	SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	2024	996,173.99	996,173.99	996,173.99	0.00	996,173.99	996,173.99	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/003/2025	FISE/149/24/25822024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	3600124880002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
52	38944	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HERMINIO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAULTLA DE JIMENEZ	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	HUAULTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	2024	1,140,534.14	1,140,534.14	1,140,534.14	0.00	1,140,534.14	1,140,534.14	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/036/2025	A00P/24/1529/24/052024	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600123708002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
53	38943	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MODULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAULTLA DE JIMENEZ	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	HUAULTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	2024	2,105,547.52	2,105,547.52	2,105,547.52	4,962.28	2,105,585.24	2,105,585.24	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/036/2025	A00P/24/1529/24/052024	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600123710002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
54	44373	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD RIO TANCOLINDA (LA JABALHÁN) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	RIO TANCOLINDA (LA JABALHÁN)	2024	49,169,810.97	49,169,810.97	1,989,169.75	47,980,640.82	1,989,169.75	1,989,169.75	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DRP/CP/CS/DC/PS/35C/JP/25/036/2025	A00P/24/1568/24/052024	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124948002	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

CONTROL	ID SISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR DG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.		
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFEREND	INV. POR REFEREND			INV. TOTAL AUT.	INV. MODIFICADA		INV. TOTAL EJERCIDA	FECHA			OFICIO DE AUTORIZACION	DESCRIPCION FTE.						DESCRIPCION FTE.	
55	4376	CLAUSTRURA Y SANAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS FONATUR HUATULCO, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JUXTILUCO OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	2024	48,764,458.04	48,764,458.04	48,764,458.04	0.00	48,764,458.04	48,764,458.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/5389/2426932024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36002949370012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
56	42948	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDY A BAJA TENSION DEL EDIFICIO DE AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	1,097,628.03	1,097,628.03	1,097,628.03	0.00	1,097,628.03	1,097,628.03	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/7545274265682024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001232790012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
57	38922	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE EMBARCACION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INCENIO	ISTMO	JUCHITAN	SANTO DOMINGO INCENIO	CAZADERO	2024	3,011,639.79	3,011,639.79	3,011,639.79	0.00	3,011,639.79	3,011,639.79	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0042/2025	FAM-IEA/5832428342024	BEA0A0224	FAM IEB CAPITAL 2024	36001240990012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO
58	38932	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	2024	486,820.99	486,820.99	486,820.99	0.00	486,820.99	486,820.99	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/78602428402024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001233800012	100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS
59	38933	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	2024	600,583.04	600,583.04	600,583.04	0.00	600,583.04	600,583.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/78912428412024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001233800012	100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	03	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
60	40906	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA VIALIDAD RIVERAS DEL ATOWAC, COL. LA PALMA, AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	3,753,312.37	3,753,312.37	3,753,312.37	0.00	3,753,312.37	3,753,312.37	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/7662428642024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001233270012	100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
61	38939	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	2024	483,605.00	483,605.00	483,605.00	0.00	483,605.00	483,605.00	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76802428812024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001233970012	100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	02	OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS
62	41762	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	2024	3,974,940.22	3,974,940.22	3,974,940.22	0.00	3,974,940.22	3,974,940.22	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76372428882024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001240980012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
63	38823	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA FARLANADA DE LOS MIL TRES EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	2024	2,101,165.33	2,101,165.33	2,101,165.33	0.01	2,101,165.32	2,101,165.32	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76892428892024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001237160012	100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
64	38833	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ADRIAN SERDAN CLAVE 20DRR094W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	2024	6,437,524.78	6,437,524.78	6,437,524.78	0.00	6,437,524.78	6,437,524.78	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76382428902024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001240540012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO
65	43007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE CERRO DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	2024	722,094.34	722,094.34	722,094.34	0.00	722,094.34	722,094.34	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76462428912024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001244400012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
66	42699	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALVARO DONALD, AGENCIA MUNICIPAL DE DONALD, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	2,005,620.87	2,005,620.87	2,005,620.87	0.00	2,005,620.87	2,005,620.87	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76412428922024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001242860012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
67	42889	CONSTRUCCION DE SALA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL COMUNITARIA PARA EL BIENESTAR CONARE, CON CLAVE 20F08088, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	MIXTECA	NOCHITLAN	SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	2024	793,583.57	793,583.57	793,583.57	0.00	793,583.57	793,583.57	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76422428932024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243750012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO
68	41760	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPADO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CUIL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS MIXTEPEC	COSTA	JUQUILA	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO EL CUIL	2024	3,090,140.61	3,090,140.61	3,090,140.61	0.00	3,090,140.61	3,090,140.61	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/7632428942024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001247295012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
69	44545	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SIERRA SUR	MIAHUATLAN	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	OZOLOTEPEC	2024	4,988,985.64	4,988,985.64	4,988,985.64	0.00	4,988,985.64	4,988,985.64	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76812428952024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001250020012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
70	44380	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DILUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DILUXI	MIXTECA	NOCHITLAN	SAN JUAN DILUXI	SAN JUAN DILUXI	2024	3,999,710.33	3,999,710.33	3,999,710.33	0.00	3,999,710.33	3,999,710.33	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0033/2025	FISE/681242959024	BEA0A0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	36001249404012	100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
71	45336	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLÁN	LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO)	2024	382,882.33	382,882.33	382,882.33	0.00	382,882.33	382,882.33	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76822428962024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630012	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
72	45336	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	2024	1,298,705.74	1,298,705.74	1,298,705.74	0.01	1,298,705.73	1,298,705.73	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SR/DR/PR/CP/CS/DC/SD/SE/RS/25/0036/2025	ACOP24/76822428962024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630012	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CONTROL	ID DISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA		REDUCCIONES	INVERSION EJERCIDA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PTPARIO.	CVE SUBPR DG.	SUBPROGRAMA PTPARIO.					
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAR		INV. TOTAL AUT.	INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)		INVERSION MODIFICADA	INV. TOTAL EJERCIDA	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN						NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.		
73	4536	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PRIMER BARRIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLAN	PRIMER BARRIO	2024	383,689.94	383,689.94	383,689.94	0.00	383,689.94	383,689.94	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/692/249 62/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630032	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
74	4536	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DESTENDIDO MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLAN	ARROYO DESTENDIDO	2024	257,595.85	257,595.85	257,595.84	0.01	257,595.84	257,595.84	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/692/249 63/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630042	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
75	4536	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLAN	EL SABINO (PRIMER BARRIO)	2024	85,865.30	85,865.30	85,865.30	0.00	85,865.30	85,865.30	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/692/249 64/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630052	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
76	4536	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE SAL, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EJUTLA	SAN VICENTE COATLAN	ARROYO DE SAL	2024	85,865.3	85,865.3	85,865.3	0.00	85,865.3	85,865.3	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/692/249 65/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001243630062	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
77	38924	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE 100x50 METROS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICHÁHUA	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL CHICHAHUA	CERRO PRIETO	2024	694,833.92	694,833.92	694,833.92	0.00	694,833.92	694,833.92	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/CS/IC/IRP/S/03/03/2025	FISE/MIS/24/2680 024	BEAC0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	9600527717019	1019	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
78	38947	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE POPIRÍO DIAZ, MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE POPIRÍO DIAZ	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	MAGDALENA YODOCONO DE POPIRÍO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE POPIRÍO DIAZ	2024	1,443,998.91	1,443,998.91	1,443,998.91	0.00	1,443,998.91	1,443,998.91	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/700/249 79/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	960012371301019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
79	4137	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SIERRA DE FLORES MAGON	TEOYTLÁN	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL ENCINAL	2024	2,019,081.81	2,019,081.81	2,019,081.81	0.00	2,019,081.81	2,019,081.81	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/701/249 02/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	96005271801019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
80	3931	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CERRO PLANTE 08 (CERRO ROSARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	2024	1,975,498.33	1,975,498.33	1,975,498.33	0.00	1,975,498.33	1,975,498.33	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/702/249 81/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124363001019	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	02	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO
81	4164	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	TUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	2024	3,630,030.49	3,630,030.49	3,630,030.49	0.00	3,630,030.49	3,630,030.49	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/706/249 83/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124239001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
82	4536	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARABE LAMBASA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN GUELAVIA	PARABE LAMBASA	2024	498,312.15	498,312.15	498,312.15	0.00	498,312.15	498,312.15	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/707/249 73/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124865001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
83	4536	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOGUCHIHUVU, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN GUELAVIA	LOGUCHIHUVU	2024	1,026,964.02	1,026,964.02	1,026,964.02	0.00	1,026,964.02	1,026,964.02	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/707/249 74/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124865002019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
84	46637	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	2024	2,032,798.08	2,032,798.08	2,032,798.08	0.00	2,032,798.08	2,032,798.08	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/707/249 75/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124865003019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
85	42890	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	2024	2,992,806.35	2,992,806.35	2,992,806.35	0.00	2,992,806.35	2,992,806.35	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/709/249 82/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124409001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
86	42896	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	2024	5,008,422.28	5,008,422.28	5,008,422.28	0.01	5,008,422.28	5,008,422.28	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/706/249 92/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124300001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
87	42899	MANTENIMIENTO DE PRESA SOBRE RIO YECORE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CHULLILLO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	VALLES CENTRALES	EJUTLA	COATECAS ALTAS	LOMA DEL CHULLILLO	2024	1,709,641.29	1,709,641.29	1,709,641.29	0.00	1,709,641.29	1,709,641.29	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/707/249 93/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124372001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
88	3942	CONSTRUCCIÓN DE GRABAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTANGUIS	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMERITO	SANTA MARÍA JALTANGUIS	SANTA MARÍA JALTANGUIS	2024	599,678.64	599,678.65	599,678.64	0.01	599,678.64	599,678.64	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	AF23/7824/3067 024	AALAA023	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023	3600123542001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
89	4423	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALDO LANCHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATATLAN	RANCHO BLANCO	2024	7,118.64	7,118.64	0.00	7,118.64	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	AF23/7819/24317/00 24	AALAA023	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023	3600124968001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
90	3943	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	2024	448,340.00	448,340.00	0.00	448,340.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/2027/2434 14/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124062001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
91	39429	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUILANA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN BARTOLOME QUILANA	SAN BARTOLOME QUILANA	2024	2,004,939.41	2,004,939.41	1,930,450.79	74,488.62	1,930,450.79	1,930,450.79	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DCP/DES/IRP/S/03/06/2025	ACOP24/2028/2434 15/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600124242001019	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

CONTROL	ID DISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAR	INV. TOTAL AUT.	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	OFICIOS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PTPARIO.	CVE SUBPR DG.	SUBPROGRAMA PTPARIO.
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD												FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.					
92	40528	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI	SIERRA DE JUAREZ	BENEMERITO	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	2024	99,784.36	99,784.36	99,784.36	0.00	99,784.36	99,784.36	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/202024	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001236440012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
93	40597	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOITILALPAM	SIERRA DE FLORES MAGON	CUICATLAN	SAN ANDRES TEOITILALPAM	CHORRO DE AGUA	2024	114,730.96	114,730.96	114,730.96	0.00	114,730.96	114,730.96	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/210204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001236460012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
94	40774	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA	SIERRA DE FLORES MAGON	CUICATLAN	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	2024	114,639.32	114,639.32	114,639.32	0.00	114,639.32	114,639.32	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/220204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001236460012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
95	40596	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOITILALPAM	SIERRA DE FLORES MAGON	CUICATLAN	SAN ANDRES TEOITILALPAM	FLOR BATAVIA	2024	114,775.04	114,775.04	114,775.04	0.00	114,775.04	114,775.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/230204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001236470012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
96	41159	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHICOLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHICOLO	VALLES CENTRALES	TILACULLA	SAN FRANCISCO LACHICOLO	SAN FRANCISCO LACHICOLO	2024	333,732.00	333,732.00	0.00	333,732.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/250204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001237890012	119	ACCIONES Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
97	39427	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTON, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	TOTOA	2024	304,661.24	304,661.24	271,799.83	32,861.41	271,799.83	271,799.83	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/160204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001248030012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
98	4392	CONSTRUCCION DE FREJA PARA CATEGORIA DE AGUA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	2024	4,990,788.42	4,990,788.42	4,990,788.42	0.00	4,990,788.42	4,990,788.42	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/170204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125220012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
99	40771	CONSTRUCCION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN EL PRESECOLO CARIBELA MISTRAL CON CLAVE 2020IN0930, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	2024	248,953.10	248,953.10	248,953.10	0.00	248,953.10	248,953.10	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/190204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001246890012	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO
100	42574	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SAN ILDEFONSO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUTEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN CACAHUTEPEC	SAN FRANCISCO SAN ILDEFONSO	2024	797,999.55	797,999.55	0.00	797,999.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/450204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001246520012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
101	43897	EQUIPAMIENTO CON ELCTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD UNION DE LOS ANGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	UNION DE LOS ANGELES	2024	5,797,129.60	5,797,129.60	5,797,129.60	0.00	5,797,129.60	5,797,129.60	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2048/2434/520204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	36001230100012	129	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
102	46390	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "TABACHIN" EN LA AGENCIA DE MONTEVIA, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	985,722.98	985,722.98	985,722.98	0.00	985,722.98	985,722.98	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/550204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125320012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
103	46148	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "MASCOLAN" EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	3,520,007.49	3,520,007.49	3,520,007.49	0.00	3,520,007.49	3,520,007.49	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/460204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125330012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
104	41417	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALLA, MUNICIPIO DE PUTLA	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALLA	2024	3,198,125.48	3,198,125.48	3,198,125.47	0.01	3,198,125.47	3,198,125.47	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/570204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125230012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
105	46146	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "FRAMBOYANES" EN LA AGENCIA DE 5 REALES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	2,011,808.97	2,011,808.97	2,011,808.97	0.00	2,011,808.97	2,011,808.97	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/580204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125230012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
106	46147	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "COLORIN" EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	2,102,256.46	2,102,256.46	2,102,256.46	0.00	2,102,256.46	2,102,256.46	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/590204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125360012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
107	46149	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "AZUCAR" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	1,473,954.61	1,473,954.61	1,473,954.61	0.00	1,473,954.61	1,473,954.61	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2036/2434/600204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125270012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
108	46341	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "GARDENIA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	1,871,554.22	1,871,554.22	1,871,554.22	0.00	1,871,554.22	1,871,554.22	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2037/2434/610204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600125260012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
109	46344	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "VIOLETA" EN LA UNIDAD HABITACIONAL HERMANOS FLORES MAGON, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	1,736,848.02	1,736,848.02	1,736,848.02	0.00	1,736,848.02	1,736,848.02	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2038/2434/620204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600126230012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
110	46445	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "PACAHUANA EN EX HACIENDA CANDIAN", LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	2,110,333.71	2,110,333.71	2,110,333.71	0.00	2,110,333.71	2,110,333.71	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DPI/CP/CS/DC/PSDES/IR/25/0/36/2025	ACOP/24/2039/2434/630204	AEAAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3600126290012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

CONTROL	ID SISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN EJERCIDA		POR EJERCER	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR DG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.			
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDO			INV. TOTAL AUT.	INV. MODIFICADA		INV. TOTAL EJERCIDA	FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	CLAVE FTE.						DESCRIPCIÓN FTE.		
111	4642	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CLAVILES", LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,656,905.76	1,656,905.76	1,656,905.75	0.01	1,656,905.75	1,656,905.75	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	A00P24/2066/2434/64/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3600125280012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
112	464608	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	2024	4,383,702.48	4,383,702.48	4,383,702.48	0.00	4,383,702.48	4,383,702.48	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	A00P24/2064/2434/68/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001253040012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
113	464601	REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA (DUA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	9,282,195.72	9,282,195.72	9,282,195.72	0.00	9,282,195.72	9,282,195.72	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	A00P24/2066/2434/70/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001253480012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
114	464602	REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES ZARAGOZA (DUA ETAPA), 13 DE JUNIO Y 5 DE MAYO (DUA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	9,913,101.93	9,913,101.93	9,913,101.93	0.00	9,913,101.93	9,913,101.93	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	A00P24/2067/2434/71/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	36001253490012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
115	45724	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPÓSITO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN.	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	2024	3,497,538.46	3,497,538.46	3,497,538.46	0.00	3,497,538.46	3,497,538.46	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	FISE/2079/243483/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	06001251970119	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
116	43156	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SAN PABLO GUILA.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	SAN PABLO GUILA	2024	5,399,696.42	5,399,696.42	5,399,696.42	0.00	5,399,696.42	5,399,696.42	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	FISE/FF24/227/24354/024	BEACB024	FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	0600125210012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
117	40321	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL BARDO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 203RRR135 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.	SIERRA SUR	VAUTEPEC	SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	2024	2,264,147.93	2,264,147.93	2,264,147.93	0.00	2,264,147.93	2,264,147.93	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	A00P24/2133/24355/02024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	06001251720112	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO
118	43755	AMPLIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA.	VALLES CENTRALES	ETLA	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	2024	638,006.52	638,006.52	638,006.52	0.00	638,006.52	638,006.52	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	FISE/2147/24356/024	BEACA024	FAIS - FISE CAPITAL 2024	06001254800012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
119	46698	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POCOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE HUAJOLITLÁN, MUNICIPIO DE HUAJOLITLÁN.	MIXTECA	HUAJOLAPAN	SANTO DOMINGO BARRIO BAJO	SANTO DOMINGO BARRIO BAJO	2024	5,056,322.08	5,056,322.08	5,056,322.08	0.01	5,056,322.08	5,056,322.08	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	FISE/22/217/24360/12024	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	06001253390012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
120	46164	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (DUA ETAPA).	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	2024	3,999,349.78	3,999,349.78	3,999,349.78	0.00	3,999,349.78	3,999,349.78	0.00	100.00%	0.00%	02/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CS/DC/PS/DES/IRP/25/03/0205	AF24/2188/24361/024	AALA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2024	36001254340012	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
121		RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO RACHÍNÉ, TRAMO SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL 34+400, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	SIERRA DE JUÁREZ	MIXE	SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO DEL VALLE	2024	303,602.92	303,602.92	0.00	303,602.92	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	19/02/2025	SF/SPI/DRP/CP/CH/MD/RAZ/0050/2025	SICT/0450/240689/024	BEBOB024	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT) 2024	10600123778	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	01	INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

336,772,888.28 268,011,16.38 66,761,771.90 268,011,16.38 268,011,16.38 - 0.00 100.00%