

CONTROL	ID SIS/PA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN CONFORME A LA CATEGORÍA	MONTO COMPLETO	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIN. EN %	AV. FIS. EN %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTL	DESCRIPCIÓN FTL	NO. DE PIP SEFIP	CVE RACE	PROGRAMA PPTARIO	CVE SUBP	SUBPROGRAMA PPTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT
	48239	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	COSTA	3AMALTEPEC	SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	1,800,000.00	1,790,000.00	10,000.00	1,790,000.00	1,578,020.10	213,799.90	88.99	100.00	24/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/004/020025	CICD/24/004/025006M/2025	AEAA0424	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600255330025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,330.58
	48056	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOCUALCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCUALCO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEOCUALCO	SANTO DOMINGO TEOCUALCO	8,000,000.00	7,995,839.25	4,160.75	7,995,839.25	5,596,981.06	2,398,858.19	70.00	98.00	24/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/004/020025	ACOP/24/004/025006M/2025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256020025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,350.940
	48623	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCUALCO	SIERRA DE	MIXE	SANTO DOMINGO TEOCUALCO	TIERRA BLANCA	5,328,883.30	5,309,378.80	29,504.50	5,309,378.80	4,194,507.23	964,871.57	82.09	100.00	24/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/004/020025	ACOP/24/004/025007M/2025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256800025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,459.480
	47946	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALORA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALORA	SIERRA DE	VILLA ALTA	SANTIAGO LALORA	SANTIAGO LALORA	3,048,486.62	3,041,863.29	6,623.33	3,041,863.29	2,492,155.14	548,708.15	81.99	90.00	24/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/005/020025	ACOP/24/005/025007M/025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256680025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	529.880
	47978	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANTONAMIENTO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES IBA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABÁ	SIERRA DE	VILLA ALTA	SAN JUAN TABÁ	SAN JUAN TABÁ	5,000,000.00	4,846,750.51	153,249.49	4,846,750.51	2,850,025.96	1,996,044.55	58.82	68.00	24/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/005/020025	ACOP/24/005/025007M/025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256700025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	599.076
	48074	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPÉ, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPÉ	COSTA	3AMALTEPEC	SANTIAGO PINOTEPÉ NACIONAL	LA BARRA DE CORRALERO	3,708,993.84	0.00	3,708,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/006/020025	ACOP/24/006/025009M/2025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256890025	19		03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	2.557
	48621	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT 200803070, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO JACHISGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUATON	SAN PABLO JACHISGUA	3,099,943.76	3,092,835.01	7,108.75	3,092,835.01	1,051,469.66	2,041,365.35	34.00	62.00	28/02/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/006/020025	FAM-IEB-HEM006/250504/2025	IEBGA0424	FAM IEB BENAHANTES POTENCIACIÓN CAPITAL	10600256890025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	696.540
	48020	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA (ALBERGUE), EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LONCHÁ, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LONCHÁ	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LONCHÁ	SAN BALTAZAR LONCHÁ	2,634,079.80	2,631,579.80	2,500.00	2,631,579.80	1,287,881.37	1,343,698.43	48.94	95.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025002M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256830025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	47.850
	47977	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYQUEZCO DE ALDAMA	VALLES CENTRALES	2MATLÁN	AYQUEZCO DE ALDAMA	EL COYOTE	3,999,065.13	3,939,130.59	59,934.54	3,939,130.59	1,469,127.23	2,470,003.36	37.30	67.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025002M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256780025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,776.000
	47977	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	VALLES CENTRALES	OCCUTLÁN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	822,782.59	821,988.03	794.56	821,988.03	821,988.03	0.00	100.00	100.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025002M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256700025	19		03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	0.564
	48000	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLALUHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLALUHA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLALUHA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLALUHA	3,054,826.23	2,970,266.87	84,559.36	2,970,266.87	2,094,485.64	875,781.23	70.52	90.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025003M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256700025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	605.360
	48080	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ANGELES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA	VALLES CENTRALES	OCCUTLÁN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	3,270,688.21	3,244,644.76	26,043.45	3,244,644.76	3,226,020.89	18,623.87	99.43	100.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025004M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256800025	19		02	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	61.000
	48008	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO VILLANUEVA, HERÓLES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LONCHÁ DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LONCHÁ	COSTA	POCHUTLA	SAN BALTAZAR LONCHÁ	SAN BALTAZAR LONCHÁ	1,929,799.61	1,898,805.86	30,993.75	1,898,805.86	1,898,805.86	0.00	100.00	100.00	06/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025008M/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600256830025	19		03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.013
	48827	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 200804042 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑUELOS	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑUELOS	SANTA CATARINA ESTETLA	3,100,000.00	3,090,248.70	9,751.30	3,090,248.70	0.00	3,090,248.70	0.00	94.00	29/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/IEF/23/010/020025	FEIEF/23/010/025002M/25	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257400025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	634.340
	48813	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITÁN	MIXTECA	JUCHITÁN	SANTIAGO JUCHITÁN	COYO DE AGUA COPALA	3,339,739.80	3,354,092.54	5,638.26	3,354,092.54	0.00	3,354,092.54	0.00	68.00	29/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/IEF/23/010/020025	FEIEF/23/010/025002M/25	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257400025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	532.570
	48829	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑUELOS	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑUELOS	CORRAL DE PIEDRA	2,281,036.32	2,273,035.07	10,001.25	2,273,035.07	0.00	2,273,035.07	0.00	90.00	29/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/IEF/23/010/020025	FEIEF/23/010/025002M/25	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257000025	19		02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,330.000
	48813	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL HERÓLES DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	584,794.48	579,759.42	5,039.07	579,759.42	0.00	579,759.42	0.00	90.00	29/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/IEF/23/010/020025	FEIEF/23/010/025002M/25	AECA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257900025	19		03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	0.137
	49060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCOHUTLA	COSTA	POCHUTLA	SAN PEDRO POCOHUTLA	REYES	1,000,000.00	997,509.75	2,490.25	997,509.75	630,711.96	366,797.79	63.23	100.00	28/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/F25/010/020025	AF25/010/025002M/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600258500025	19		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	52.400
	48998	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONCO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	MIXTECA	NOCHITLÁN	MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MITLATONCO	3,275,075.18	3,274,987.18	788.00	3,274,987.18	884,679.46	2,390,307.69	72.09	89.00	28/03/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/F25/010/020025	AF25/010/025002M/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600258400025	19		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540
	48626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA TELECOMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, (PRIMERA ETAPA)	SIERRA DE	MIXE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	5,000,000.00	4,997,269.82	2,730.18	4,997,269.82	4,997,269.82	0.00	100.00	100.00	08/04/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SD/PC/SD/SEA/DCP/24/010/020025	ACOP/24/010/025007M/025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258340025	19		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,300.000

CONTROL	ID SISPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSION AUTORIZADA	INVERSION CONFORME DISEÑO	MODIFICACIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIN. RL	AV. FIS. RL	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROC.	PROGRAMA PPTARIO	CVE SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO	DESCRIPCION INDICADOR META	CANT
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD													DESCRIPCION FTE.								
21	48504	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MEXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRIO SAN MIGUEL	903,548.84	858,709.33	44,839.51	858,709.33	592,082.07	266,627.26	68.95%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/024/09205	AF24/024/09203/022/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205870025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	21,000	
22	47834	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MEXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2,586,795.75	2,437,779.99	129,015.76	2,437,779.99	1,590,674.46	866,505.53	64.74%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/025/02025	AF24/025/02032/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205880025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	53,000	
23	48079	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	1,095,924.28	1,054,474.71	41,449.57	1,054,474.71	0.00	1,054,474.71	0.00%	98.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/025/02025	AF24/025/02034/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205890025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	0.668	
24	48502	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MEXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	ARBOLEDA	1,486,797.69	1,346,357.39	70,440.30	1,346,357.39	902,407.35	443,950.04	67.03%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/025/02025	AF24/025/020324/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205890025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	32,000	
25	48906	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	COSTA	POCHUTLA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	LLANO PALACIO	3,269,277.39	3,242,180.14	27,097.05	3,242,180.14	1,709,197.38	1,532,932.76	52.72%	52.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/025/02025	AF24/025/020325/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106002058730025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	2.405	
26	48005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	2,298,776.17	2,287,938.86	10,837.31	2,287,938.86	0.00	2,287,938.86	0.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/025/02025	AF24/025/02036/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205890025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,227,500	
27	48826	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDISPOSITIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE ROSARIO DÍAZ	SIERRA SUB.	MIAHUATLÁN	SANTA CATARINA COATLÁN	SANTA CATARINA COATLÁN	2,299,151.80	2,300,278.75	198,875.05	2,300,278.75	687,739.74	1,412,539.01	32.75%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/F24/026/02025	AF24/026/02033/2025	A4AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205740025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	29,860	
28	48928	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANGILES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	ARROYO TRISTE	1,438,501.03	1,435,987.49	153.12	1,435,987.49	0.00	1,435,987.49	0.00%	38.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/034/02025	AOP24/034/02504692/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206560025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	665,000	
29	49927	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TILTEPEC	MEXTECA	TEOQUICOLULA	SAN PEDRO TILTEPEC	SANTA MARÍA TILTEPEC	2,214,762.58	2,200,233.13	14,529.45	2,200,233.13	0.00	2,200,233.13	0.00%	100.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504687/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206590025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1,425	
30	48924	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JABRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLILA	MEXTECA	NOCHISTLÁN	SAN JUAN TAMAZOLILA	CERRO DE JABRITO	1,466,232.36	1,453,858.03	12,374.33	1,453,858.03	0.00	1,453,858.03	0.00%	94.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504672/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206580025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,005	
31	48838	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORES MACÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAVUYO	COSTA	SAHATEPEC	SAN AGUSTÍN CHAVUYO	SAN CRISTÓBAL	3,998,233.46	3,998,200.00	33.46	3,998,200.00	1,024,844.39	2,973,355.61	25.63%	49.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504692/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206930025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,022,000	
32	48662	ENCALZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOTYAC (PUENTE DEL ASCENSOR) INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA (EXGATA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+900, SUBTRAMO DEL KM 4+900 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 4+900 MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	383,030,084.49	382,991,770.92	38,310.57	382,991,770.92	84,096,686.85	298,900,072.07	21.96%	32.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504702/025	A6AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106002062360025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS	1,775,000	
33	51590	RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOTYAC (PUENTE DEL ASCENSOR) INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FLORES MACÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+900, SUBTRAMO DEL KM 4+900 AL KM 6+000 MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	36,969,995.50	36,968,302.77	1,693.33	36,968,302.77	52,494,381.69	64,463,920.48	44.88%	32.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504702/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106002062390025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	25,460,000	
34	48634	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "HORTIGUERA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE COLORES LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,364,447.73	2,361,447.36	5,000.37	2,361,447.36	0.00	2,361,447.36	0.00%	100.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/035/02025	AOP24/035/02504702/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600205830025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	647,430	
35	50279	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO FRANCISCO A LA ESTACIÓN VIGUERA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	430,480.51	0.00	430,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/036/02025	AOP24/036/02504702/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206930025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN ENTREGADOS	34,000	
36	50819	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRABAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+862.97, EN LA LOCALIDAD DE ARRABAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ARRABAZOLA	12,095,484.66	12,085,578.41	1,906.25	12,085,578.41	12,085,578.41	0.00	100.00%	100.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/036/02025	AOP24/036/02504702/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206930025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	12,756,880	
37	50602	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL CORRECTOR TRONCAL VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,506,451.95	2,503,054.01	3,397.92	2,503,054.01	2,114,406.97	39,647.04	84.35%	95.00%	9/05/2025	SF/SPI/P/DIR/PC/S/DCP/CS/DESA/OOP24/036/02025	AOP24/036/02504702/025	A6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	10600206930025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS	240,000	

CONTROL		ID SISTEMA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPROMETIDA	RECURSOS COMPLETOS	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIN. REL.	AV. FIS. REL.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE. PROC.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE. SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT.
38	5380		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	39,520,755.44	39,599,093.65	1,667.79	39,599,093.65	39,599,093.65	0.00	100.00%	100.00%	9/05/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/OD/24/03/09/2025	A00P/03/03/02504792/05	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1000020230025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	59,447.260
39	5344		AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIOTRANC EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XICOTILÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	34,563,697.90	34,568,252.61	5,405.29	34,568,252.61	0.00	34,568,252.61	0.00%	21.00%	22/05/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/OD/25/03/07/2025	A00P/03/03/02505002/05	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1000020230025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS	5,040.000
40	5300		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C3I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	398,422,329.06	398,412,236.10	10,092.96	398,412,236.10	272,459,413.44	125,952,822.66	68.39%	67.00%	22/05/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/FI/03/07/2025	AF/25/03/77/250513/2025	AALA0425	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		1000020230025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	5,036.950
41	4853		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BASTOLINE DE LAS CASAS E INTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	7,945,109.60	7,933,702.71	11,396.89	7,933,702.71	4,281,667.63	3,652,044.78	53.97%	90.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250809/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		100002026790025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,276.060
42	4805		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJES, MANEJO, ANÁLISIS CAMAROS) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,082,380.94	3,051,396.46	30,984.48	3,051,396.46	0.00	3,051,396.46	0.00%	31.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250834/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	624.680
43	49459		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOSTENIBLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, SEGUNDA ETAPA	SERIDA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	2,751,434.38	2,697,922.62	54,251.76	2,697,922.62	0.00	2,697,922.62	0.00%	100.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250837/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202860025	79	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ALZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	72.000
44	4805		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATILÁN	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATILÁN	RANCHO BLANCO	2,962,244.20	2,921,528.61	60,776.59	2,921,528.61	0.00	2,921,528.61	0.00%	100.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250838/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202860025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.848
45	4880		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXILTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXILTLA	SERIDA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SAN JUAN TEPEXILTLA	SAN JUAN TEPEXILTLA	2,636,933.95	2,635,794.38	0.00	2,636,933.95	0.00	2,636,933.95	0.00%	4.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/7/2025	FISE/04/7/250822/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202870025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,509.200
46	4806		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EQUIPAMIENTO VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,679.18	3,201,502.11	74,773.07	3,201,502.11	0.00	3,201,502.11	0.00%	60.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250836/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202890025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	666.540
47	4806		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPÁN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	2,926,676.99	58,697.11	2,926,676.99	0.00	2,926,676.99	0.00%	26.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250837/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	665.540
48	48145		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE GUADALUPE LA CIENEGA	SERIDA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	GUADALUPE LA CIENEGA	GUADALUPE LA CIENEGA	1,600,227.31	1,595,698.26	4,699.05	1,595,698.26	0.00	1,595,698.26	0.00%	70.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/4/2025	FISE/04/4/250842/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.002
49	40289		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE GUADALUPE LA CIENEGA	SERIDA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	GUADALUPE LA CIENEGA	TIERRA AHUMADA	497,275.98	496,831.45	444.53	496,831.45	0.00	496,831.45	0.00%	70.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/4/2025	FISE/04/4/250843/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.278
50	48258		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC	MIXTECA	HUAYAPÁN	SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	3,900,000.00	3,094,860.43	5,139.57	3,094,860.43	0.00	3,094,860.43	0.00%	37.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/7/2025	FISE/04/7/250835/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202760025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	666.540
51	48698		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VOLOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA VOLOTEPEC	SANTA MARÍA VOLOTEPEC	2,808,131.43	2,758,026.95	50,104.48	2,758,026.95	0.00	2,758,026.95	0.00%	92.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/4/2025	FISE/04/4/250839/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202800025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.088
52	48029		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHÉ, MUNICIPIO DE TANCHÉ	VALLES CENTRALES	EXTLA	TANCHÉ	TANCHÉ	3,950,000.00	3,348,368.86	1,631.14	3,348,368.86	0.00	3,348,368.86	0.00%	25.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/9/2025	FISE/04/9/250833/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202830025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	666.540
53	48667		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA EN LA CAPTAN EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	2,984,271.36	0.00	2,985,574.10	0.00	2,985,574.10	0.00%	5.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/5/2025	FISE/04/5/250807/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	666.540
54	48145		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PÉRA COLGRADA, MUNICIPIO DE PÉRA COLGRADA	SERIDA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	GUADALUPE LA CIENEGA	PÉRA COLGRADA	718,967.88	377,753.56	1,214.32	377,753.56	0.00	377,753.56	0.00%	100.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/5/2025	FISE/04/5/250837/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202840025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.278
55	48028		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALDAPAM, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO ALDAPAM	VALLES CENTRALES	BENEMÉRITO	SAN MIGUEL ALTAPAM	SAN ISIDRO ALDAPAM	2,829,440.10	2,795,000.00	0.00	2,829,440.10	0.00	2,829,440.10	0.00%	12.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/3/2025	FISE/04/3/250835/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202860025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	527.280
56	47970		MANUTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RÍO CAPTAN EN LA LOCALIDAD DE LOS SARMENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLÁN	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	LOS SARMENTO	1,856,621.86	0.00	0.00	1,856,621.86	0.00	1,856,621.86	0.00%	0.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/RF/SE/04/5/2025	FISE/04/5/250839/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		10000202770025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS	9,645.400
57	47989		CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERFICIE ESCOLAR NÚMERO 186 CON CLAVE 20P20082B EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PERANCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PERANCO	MIXTECA	TLAXIACO	MAGDALENA PERANCO	MAGDALENA PERANCO	668,771.08	656,963.83	1,813.25	656,963.83	0.00	656,963.83	0.00%	45.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/FI/04/5/2025	AF/24/05/09/250909/2025	AALA0424	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		10000202670025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	74.880
58	49025		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALÁ	COSTA	XIQUILILÁ	SANTOS REYES NOPALÁ	CERRO DE AIRE	4,000,000.00	3,999,999.99	80.01	3,999,999.99	0.00	3,999,999.99	0.00%	50.00%	1/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/OD/24/03/09/2025	A00P/04/01/250908/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10000206070025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	97.870
59	48000		CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEODOMILCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEODOMILCO	SERIDA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEODOMILCO	SANTO DOMINGO TEODOMILCO	7,538,000.00	7,537,943.80	56.20	7,537,943.80	0.00	7,537,943.80	0.00%	7.00%	8/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/FI/05/03/2025	AF/24/05/03/250940/2025	AALA0424	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		10000202840025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	799.250
60	5274		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	97,941,000.49	97,931,031.34	9,969.15	97,931,031.34	93,032,389.26	4,898,842.08	95.00%	100.00%	20/06/2025	SI/SP/ID/DIR/IPC/PC/SD/PC/SD/EA/FI/05/07/2025	AF/24/05/07/250944/2025	AALA0424	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		10000204860025	79	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	139,036.060

CONTROL	ID SISPA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN CONFORMISTADA	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV.FIN. RL	AV.FIN. RL	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTL	DESCRIPCIÓN FTL	NO. DE PIP SEP/DF	CVE FISCAL	PROGRAMA PPTARIO	CVE SUBPRO	SUBPROGRAMA PPTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT	
61	4864	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ACTIVIDAD EDUCATIVA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		3,275,875.38	3,287,887.79	7,787.99	3,287,887.79	0.00	3,287,887.79	0.00%	38.00%	23/06/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/03/2025	FISE/0333/250963/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258380025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	685,540
62	48077	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EL SANDAL (COLONIA) MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁDAM	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN ANDRÉS HUAYÁDAM	EL SANDAL (COLONIA)		1,386,007.74	0.00	1,386,007.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	23/06/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/04/2025	FISE/0334/250964/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258370025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.487	
63	49727	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		6,000,000.00	5,940,857.36	59,142.64	5,940,857.36	0.00	5,940,857.36	0.00%	22.00%	23/06/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/03/2025	FISE/0335/250965/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258430025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,420,000
64	48664	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE RIO LITE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	SIERRA SUR	BENEMÉRITO DE ITÁN DE JUÁREZ	ABEJONES	ABEJONES		6,072,843.34	6,063,486.87	9,356.47	6,063,486.87	0.00	6,063,486.87	0.00%	45.00%	23/06/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/06/2025	FISE/0336/250966/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258420025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	4.046
65	49494	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA TELESCUNARIJA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUITINDO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN MATEO YUCUITINDO	SAN MATEO YUCUITINDO		2,973,413.73	2,972,849.48	0.00	2,973,413.73	0.00	2,973,413.73	0.00%	0.00%	23/06/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/07/2025	FISE/0337/250967/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258480025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,800,000
66	48228	CONSTRUCCIÓN DE CUBA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILÁ	VALLES CENTRALES	ZACHILÁ	TRINIDAD ZACHILÁ	BARRIO LA GUADALUPE		2,818,689.59	2,810,150.96	8,538.63	2,810,150.96	0.00	2,810,150.96	0.00%	22.00%	02/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/06/2025	FISE/0338/250968/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258450025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	12,10,680
67	50339	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	CUENCA DEL PAPAALCO	TUXTEPEC	SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN		9,500,000.00	9,495,767.37	4,232.63	9,495,767.37	0.00	9,495,767.37	0.00%	10.00%	02/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/03/06/2025	FISE/0339/250969/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258470025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADOS	5,944,980
68	48596	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		1,962,687.75	1,974,796.81	8,500.94	1,974,796.81	0.00	1,974,796.81	0.00%	100.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258890025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	310,000	
69	48592	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		2,507,533.29	2,496,403.71	10,749.58	2,496,403.71	0.00	2,496,403.71	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258860025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	392,000	
70	48594	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO RICARDO FLORES MACÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		1,227,993.45	1,222,738.35	5,265.10	1,222,738.35	0.00	1,222,738.35	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258960025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	192,000	
71	48595	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		889,016.09	885,204.38	3,811.71	885,204.38	0.00	885,204.38	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258870025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	139,000	
72	48596	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		5,142,222.56	5,100,074.45	22,047.61	5,100,074.45	0.00	5,100,074.45	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600259200025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	804,000	
73	48597	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		63,966.72	63,364.17	2,632.55	63,364.17	0.00	63,364.17	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258930025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	96,000	
74	48598	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		1,176,827.58	1,171,783.33	5,044.25	1,171,783.33	0.00	1,171,783.33	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258950025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	184,000	
75	48600	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO HIOS DE COMMEROS EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA		1,010,536.27	1,006,203.53	4,332.74	1,006,203.53	0.00	1,006,203.53	0.00%	50.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258960025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	158,000	
76	5204	REMAPORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL CORRIDOR BRT IZQUIERTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		1,868,055.94	1,863,400.58	0.00	1,868,055.94	0.00	1,868,055.94	0.00%	95.00%	07/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10602584640025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SEMAFÓROS INSTALADOS	15,000	
77	5180	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HERNÁNDEZ (CLAVE: 200610022M) LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITÁN DE LAZARDO	MIXTECA	JUCHITÁN DE LAZARDO	SANTIAGO JUCHITÁN DE LAZARDO	SANTO DOMINGO		3,100,000.00	3,094,728.83	5,271.17	3,094,728.83	0.00	3,094,728.83	0.00%	20.00%	09/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/06/42/2025	FISE/0642/250948/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258330025	138	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	686,540
78	5207	CONSTRUCCIÓN DEL ISTMO (CONCLUSIÓN) EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA DE JUCHITÁN DE LAZARDO, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE LAZARDO	ISTMO	JUCHITÁN	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		39,185,687.12	0.00	0.00	39,185,687.12	0.00	39,185,687.12	0.00%	40.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258660025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	6,959,630	
79	48497	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLEJA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA SUR	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA		5,013,337.20	5,007,788.08	5,549.12	5,007,788.08	0.00	5,007,788.08	0.00%	35.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10602586200025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	562,620	
80	52739	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRIJANO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		3,624,957.30	3,624,959.62	9,997.68	3,624,959.62	0.00	3,624,959.62	0.00%	35.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10602586200025	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ALTERNATIVO VABLE	02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O SANEAMIENTO ALTERNATIVO VABLE	METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS	429,300	
81	5255	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VALERIO TRIJANO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		41,973,900.18	41,963,397.14	9,983.04	41,963,397.14	0.00	41,963,397.14	0.00%	50.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SE/02/03/06/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10602586200025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADOS	9,689,780	
82	49508	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEEZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFEEZ		4,998,010.04	0.00	0.00	4,998,010.04	0.00	4,998,010.04	0.00%	0.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/06/08/2025	FISE/0608/250933/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600258450025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS	8,735,720
83	50338	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y EN LA ESCUELA TELESCUNARIJA CLAVE: 20070033A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN		1,025,000.00	1,024,048.70	951.30	1,024,048.70	0.00	1,024,048.70	0.00%	7.00%	16/07/2025	SE/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/FT/SE/06/08/2025	FISE/0608/250934/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10602584540025	138	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	1,390,040

CONTROL	ID SIS/PA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPLEMENTARIA	RECURSOS	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV.FIN. RL	AV.FIN. RL	FECHA	OFICIOS Y FECHAS	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTL	DESCRIPCIÓN FTL	NO. DE PIP SEFIP	CVE FISCAL	PROGRAMA PFTARIO	CVE SUBPRO	SUBPROGRAMA PFTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT
84	46620	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" C.T. 200R803870, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIGIRRA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONI	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUATONI	SAN PABLO LACHIGIRRA	5,589,784.44	5,588,940.50	843.94	5,588,940.50	0.00	5,588,940.50	0.00%	62.00%	16/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106002508670025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS	42.410
85	50996	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE AS000180, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC)	900,000.00	898,105.42	1,894.58	898,105.42	0.00	898,105.42	0.00%	0.00%	16/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600250500025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA	660.440
86	49554	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LAGARTO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO LAGARTO	748,777.20	747,532.82	1,264.38	747,532.82	0.00	747,532.82	0.00%	3.00%	16/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600250300025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUÍDOS	222.800
87	49886	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD LA NOPLAERA (SAN JUAN ELIOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LA NOPLAERA (SAN JUAN ELIOTEPEC)	3,198,825.80	3,196,839.45	1,986.35	3,196,839.45	0.00	3,196,839.45	0.00%	1.00%	16/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600250370025	138		03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	3.185
88	50857	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BARRIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA SABANA	2,800,200.41	2,797,808.12	0.00	2,800,200.41	0.00	2,800,200.41	0.00%	5.00%	17/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	05	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600250870025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	472.640
89	49060	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTEVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO HUMO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00%	0.00%	16/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	ACOP/25/07/25/2026/20	25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600250330025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	724.800
90	52088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS RUINAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILETEPEC	CUENCA DEL PADALANAN	TUXTEPEC	SAN JOSÉ CHILETEPEC	PUEBLO VIEJO	4,930,792.39	0.00	10,007.06	4,920,735.85	4,920,735.85	0.00	4,920,735.85	0.00%	13.00%	22/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/07/25/07/25/07/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256440025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,688.800
91	48572	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTEVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMACUACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMACUACA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN	SANTA MARIA TECOMACUACA	SANTA MARIA TECOMACUACA	2,963,443.63	0.00	0.00	2,963,443.63	0.00	2,963,443.63	0.00%	0.00%	22/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/07/25/07/25/07/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256450025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUÍDOS	64.250	
92	50596	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETIA	VALLES CENTRALES	ETIA	GUADALUPE ETIA	GUADALUPE ETIA	4,851,869.96	4,818,969.56	0.00	4,851,869.96	0.00	4,851,869.96	0.00%	12.00%	22/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/07/25/07/25/07/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256020025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	74.080	
93	51449	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO KM+000 AL KM+100, SUBTRAMO DEL KM+000 AL KM+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PADALANAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	TUXTEPEC	29,023,185.15	0.00	0.00	29,023,185.15	0.00	29,023,185.15	0.00%	0.00%	22/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/07/25/07/25/07/2025	BEACA0225	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600256020025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	17,770.980	
94	50336	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE 200700330A, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLAN	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	CIÉNEGA DE ZIMATLAN	CIÉNEGA DE ZIMATLAN	375,000.00	374,682.90	317.10	374,682.90	0.00	374,682.90	0.00%	7.00%	23/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/06/25/07/25/07/2025	ACAAA025	ADOPTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600256420025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA	42.410	
95	50396	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETIA	VALLES CENTRALES	ETIA	GUADALUPE ETIA	GUADALUPE ETIA	1,202,967.49	1,204,742.39	0.00	1,202,967.49	0.00	1,202,967.49	0.00%	12.00%	22/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/07/25/07/25/07/2025	ACAAA025	ADOPTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600256020025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	74.080	
96	46520	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTEVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFEREZ	4,998,011.04	0.00	0.00	4,998,011.04	0.00	4,998,011.04	0.00%	0.00%	25/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/07/2025	FISE/06/25/07/25/07/2025	ACAAA025	ADOPTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600256450025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	74.080	
97	48590	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CORREDORES PESQUERO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATLUCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATLUCO	CRUCECITA	2,724,830.46	2,732,938.52	1,688.06	2,732,938.52	0.00	2,732,938.52	0.00%	0.00%	30/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	AF/24/08/25/25/08/2025	AAALAA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600250800025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	LOTES TRABAZADOS	426.000	
98	50996	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	744,962.71	742,624.22	0.00	744,962.71	0.00	744,962.71	0.00%	0.00%	30/07/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	AF/24/08/25/25/08/2025	AAALAA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600250420025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	427.100	
99	50424	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA	CUENCA DEL PADALANAN	TUXTEPEC	COSOLAPA	COSOLAPA	1,574,636.29	0.00	1,574,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	04/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256440025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,880.000	
100	50851	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, CON PASTO SINTÉTICO EN EL MODULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETARA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETARA	ISTMO	ZUCHITÁN	SANTA MARIA PETARA	SANTA MARIA PETARA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00%	0.00%	06/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256490025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUÍDOS	7,302.000	
101	53509	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 200700330A, EN LA LOCALIDAD DE ACACQUIZAPAH, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHUJUMBIA	MIXTECA	HUAJUAPAN	VILLA DE SANTIAGO CHUJUMBIA	ACACQUIZAPAH	3,103,414.43	3,103,365.71	0.00	3,103,414.43	0.00	3,103,414.43	0.00%	3.00%	06/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256480025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA	579.000	
102	49507	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA RIO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMPLAS	SANTA CRUZ AMPLAS	4,500,000.00	4,409,528.97	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00%	0.00%	06/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256490025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,296.200	
103	52530	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC	SAN JUAN MIXTEPEC	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00%	5.00%	06/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256080025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA	665.540	
104	51555	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARBOSA Y JUAN ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	2,098,361.75	1,998,993.61	0.00	2,098,361.75	0.00	2,098,361.75	0.00%	0.00%	06/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256080025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,099.070	
105	51841	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE 200700330A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAPA, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TLAPA	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00%	0.00%	08/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256550025	138		01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA	644.000	
106	51533	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS CARBONEROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN COPALA	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00%	0.00%	08/08/2025	SF/SP/ID/DIR/PC/PCSD/PCSD/SA/DO/25/08/2025	FISE/08/25/08/25/08/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600256080025	138		02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,497.200	

CONTROL		ID SISPA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	INVERSION COMPLEMENTARIA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV.FIN. RL	AV.FIN. RL	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFP	CVE FISCAL	PROGRAMA PFTARIO	CVE SUBPRO	SUBPROGRAMA PFTARIO	DESCRIPCION INDICADOR	CANT	
107	5330		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA. MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	COSTA	SAHATEPEC	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA MURALLA	1,887,033.82	0.00	0.00	1,887,033.82	0.00	1,887,033.82	0.00%	0.00%	08/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/24/2596/87/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208030025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	265,500
108	52530		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08. MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	06/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/24/2596/87/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600208060025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	265,500
109	53385		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO. MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO	3,499,541.19	0.00	0.00	3,499,541.19	0.00	3,499,541.19	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/25/2572/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600207750025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	87,000
110	5330		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMON (SAN ISIDRO RIO LIMON), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	MIXTECA	HUAZUPAN	VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	RIO LIMON (SAN ISIDRO RIO LIMON)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/26/2573/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600207790025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,000
111	53340		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEQUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEQUILLA	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/27/2574/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208300025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,608,300
112	5330		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXACO	SANTA MARIA YUCUHITI	TIERRA AZUL	973,180.56	0.00	0.00	973,180.56	0.00	973,180.56	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/28/2575/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208420025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.520
113	53740		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	ISTMO	JUCHITAN	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	1,697,037.00	0.00	0.00	1,697,037.00	0.00	1,697,037.00	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/29/2576/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208430025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	906,100
114	52420		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/30/2577/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208900025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,347,500
115	47940		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMOLADOS EN LA COLONA SOROTANA, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEREDIA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	EUTLA	HEREDIA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO	HEREDIA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%	10/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/31/2578/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208920025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,500,000
116	55539		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COXCOATEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COXCOATEPEC	REYES MANTECON	50,877.71	0.00	0.00	50,877.71	0.00	50,877.71	0.00%	0.00%	14/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	AF/24/03/2579/02/2025	AALA0024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600270030025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	394,560
117	52290		CONSTRUCCION DE ALBERGADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA CUADALUPE	1,016,996.05	0.00	0.00	1,016,996.05	0.00	1,016,996.05	0.00%	0.00%	14/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/32/2580/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208860025	10	01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	01	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	26,000
118	49644		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOGA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXACO	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	TOTOGA	1,422,430.58	0.00	0.00	1,422,430.58	0.00	1,422,430.58	0.00%	0.00%	14/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/33/2586/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208930025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	1.055
119	49730		CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	9,999,999.99	0.00	0.00	9,999,999.99	0.00	9,999,999.99	0.00%	0.00%	14/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	AF/24/03/2580/02/2025	AALA0024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600273700025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	600,000
120	5333		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL CUADROTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUADROTE	1,399,820.22	0.00	0.00	1,399,820.22	0.00	1,399,820.22	0.00%	0.00%	16/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/34/2583/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208840025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,790
121	4890		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	2,976,753.64	0.00	0.00	2,976,753.64	0.00	2,976,753.64	0.00%	0.00%	16/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/35/2584/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208200025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	724,800
122	49643		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXACO	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	866,165.00	0.00	0.00	866,165.00	0.00	866,165.00	0.00%	0.00%	16/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/36/2585/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208940025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
123	49644		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOGA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXACO	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	TOTOGA	609,613.10	0.00	0.00	609,613.10	0.00	609,613.10	0.00%	0.00%	16/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/37/2586/02/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600208930025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,790
124	50747		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, CON PASTO SINTETICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	6,338,707.13	0.00	0.00	6,338,707.13	0.00	6,338,707.13	0.00%	0.00%	18/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/38/2586/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208600025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,088,190
125	52720		CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA)	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ RIO VENADO	SANTA CRUZ RIO VENADO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	18/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/39/2587/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600207600025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	6,993,100
126	52923		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEREDIA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	ISTMO	TEHUANTEPEC	HEREDIA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	4,718,88.75	0.00	0.00	4,718,88.75	0.00	4,718,88.75	0.00%	0.00%	18/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/40/2588/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208500025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	753,480
127	54488		EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGIA NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	UNION DE LOS ANGELES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%	18/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/41/2589/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208460025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS	23,000
128	49643		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXACO	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	370,785.00	0.00	0.00	370,785.00	0.00	370,785.00	0.00%	0.00%	20/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/42/2590/02/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600208940025	10	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,790
129	52534		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,935,772.44	0.00	0.00	1,935,772.44	0.00	1,935,772.44	0.00%	0.00%	25/08/2025	SE/SP/DI/DIR/PC/SC/DP/CSJ/3G/FI/SE/09/2025	FISE/09/43/2591/02/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	10600208980025	10	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,427,480

CONTROL	ID SISPA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPLEMENTADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV.FIN. INICIAL	AV.FIN. FINAL	FECHA	OFICIOS Y FECHAS		NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEPIP	CVE FISCAL	PROGRAMA PPTARIO	CVE SUBPR	SUBPROGRAMA PPTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAL		CANT
			DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD										OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA			DESCRIPCIÓN FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.						DESCRIPCIÓN INDICADOR METAL	CANT	
130	52534	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL JALISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, OTLO 08.	MXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC OTLO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,935,172.44	0.00	0.00	1,935,172.44	0.00	1,935,172.44	0.00%	0.00%	26/08/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/AG/10/17/2025	F/SE/10/9/25/2133/02/25	AGAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	106001069800025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
131	52100	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "MONUMENTO A LA MADRE" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,203,053.36	0.00	0.00	3,203,053.36	0.00	3,203,053.36	0.00%	0.00%	06/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/F/24/12/20/2025	AF/24/12/20/2522/03/2025	AA1AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001064990025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS	1,000	
132	55778	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,380,387.93	0.00	0.00	3,380,387.93	0.00	3,380,387.93	0.00%	0.00%	06/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/F/24/12/21/2025	AF/24/12/21/2522/04/2025	AA1AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001078600025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS	63,000	
133	50266	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM. 0+00 AL KM. 0+420, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00%	0.00%	06/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/F/24/12/22/2025	AF/24/12/22/2522/05/2025	AA1AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001065360025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	8,066,560	
134	49884	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMACHTLÁHUACA.	MXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMACHTLÁHUACA	AGUA BUENA	3,635,521.90	0.00	0.00	3,635,521.90	0.00	3,635,521.90	0.00%	0.00%	12/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/F/24/10/09/2025	AF/24/10/09/2523/09/2025	AA1AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001060800025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,903	
135	48316	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAVATA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAVATA.	MXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TAVATA	SANTA CATARINA TAVATA	2,134,606.91	0.00	0.00	2,134,606.91	0.00	2,134,606.91	0.00%	0.00%	12/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/DE/IA/F/24/10/09/2025	AF/24/10/09/2523/09/2025	AA1AA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001061300025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	1,078	
136	52081	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO OROVINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA.	ISTMO	JUCHITÁN	SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	17/09/2025	SE/SP/PI/DIR/PI/PC/SC/PC/SC/23/GIA/AG/13/12/2025	F/SE/08/09/2526/04/2025	AGAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	106001064590025	10		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

RESERVACIONES:

LOS 04 PIPS AUTORIZADOS CON OF. AUTORIZACIÓN: ADOOP/24/06/08/2025, ADOOP/24/03/06/2025, FISE/05/24/2025, FISE/08/17/2025 TUVIERON REDUCCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL (CANCELACIÓN)

SE TIENEN 08 PIPS (CIENEGA DE ZIMATLÁN, GUADALUPE ETAL, ALFÉREZ, SAN JUAN MIXTEPEC, TOTOLÁN, SANTO DOMINGO TLACOTEPEC, SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 Y SANTA MARÍA PETAPA) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NÚMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 124