

CONTROL	ID SIPLAC	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAS	INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA		AV. FIS. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PFIARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PFIARIO.
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERC.				OFICIO DE AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN FTE.				NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.									
1	38883	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	CUENCA DEL PARALOAPA N.	TUXTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN JOSÉ CHILTEPEC	2024	4,848,289.82	4,848,289.82	4,848,289.82	0.00	4,848,289.82	4,848,289.82	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0400/240243/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	1060023264	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	02	OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VÍABLES A VIVIENDAS			
2	38913	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	2024	42,896.25	42,896.25	0.00	42,896.25	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	AF23/0015/240240/2024	AJAA0003	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023	1060023327	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
3	38978	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CUENCA DEL PARALOAPA N.	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	2024	989,900.03	989,900.03	989,900.02	0.01	989,900.02	989,900.02	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0262/240400/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	1060023375	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
4	38980	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VOLTEPEC SOBRE EL RÍO VERDE, UBICADO EN EL KM 1+400 DEL CAMINO SANTA MARÍA VOLTEPEC - SAN FRANCISCO CAMARQUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA VOLTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA VOLTEPEC	SANTA MARÍA VOLTEPEC	2024	97,219.67	97,219.67	97,219.66	0.01	97,219.66	97,219.66	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	CIDCF23/0012/240606/2024	AEBAA003	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	1060023381	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES			
5	38986	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SALADO, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 D (TETUACAN-HUTZIO) E.C. NO.135 D (CUACHONOLAN-CAJACA CUOTA, DE 56 METROS LINEALES	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	SAN ANTONIO NANAHUATIRAM	SAN ANTONIO NANAHUATIRAM	2024	97,219.66	97,219.66	0.00	97,219.66	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	CIDCF23/0014/240606/2024	AEBAA003	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	1060023325	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES				
6	40890	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CALATA, SOBRE CAMINO E.C. NO.135 D (TETUACAN-HUTZIO) E.C. NO.135 D (CUACHONOLAN-CAJACA CUOTA, DE 56 METROS LINEALES	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	SAN ANTONIO NANAHUATIRAM	SAN ANTONIO NANAHUATIRAM	2024	97,219.65	97,219.65	0.00	97,219.65	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	CIDCF23/0015/240606/2024	AEBAA003	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	1060023526	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES				
7	39882	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	2024	1,382,133.11	1,382,133.11	1,382,133.10	0.01	1,382,133.10	1,382,133.10	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0400/240624/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	1060023357	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
8		RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RÍO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RÍO PACHEM, TRAMO AERONAUTICADA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHI, OAX.	ISTMO	3UCHITÁN	SAN JUAN GUICHICHI	RÍO DE GUASAMANDO	2024	25,000,000.00	25,000,000.00	6,862,311.02	18,137,688.98	6,862,311.02	6,862,311.02	0.00	100.00%	40.00%	18/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/005/2025	SIC7/0040/240688/2024	BE8B0004	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 2024	1060023777	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	03	INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES			
9	39772	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMATEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMATEPEC	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTO DOMINGO TOMATEPEC	SANTO DOMINGO TOMATEPEC	2024	156,782.82	156,782.82	156,782.82	0.00	156,782.82	156,782.82	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0506/240772/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	1060023719	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
10		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO GUADALUPE	2024	15,585.29	15,585.29	0.00	15,585.29	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PROAGUA/0678/242102/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	1060024020024	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS				
11		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ETAPA PERIFERONACIÓN DE PROYECTO UNICO EN LA LOCALIDAD DE MOGORE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHI	ISTMO	3UCHITÁN	SAN JUAN GUICHICHI	MOGORE VIEJO	2024	2,866.29	2,866.29	0.00	2,866.29	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PROAGUA/0681/242102/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	1060024050024	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS				
12	41002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHI	COSTA	3AHUTEPEC	SANTIAGO XTAYUTLA	LA MURALLA	2024	1,608,967.24	1,608,967.24	1,608,967.24	0.00	1,608,967.24	1,608,967.24	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0700/240232/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600238740024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
13	42983	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PMU/0702/242524/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDU	10600242240024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				
14	42964	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PMU/0704/242524/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDU	10600242800024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				
15	42967	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL ZAPOTE (P ETAPA) EN HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PMU/0707/242524/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDU	1060024300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				
16	42985	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PMU/0708/242524/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDU	10600242550024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO				
17	39883	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	VALLES CENTRALES	CENTRO	TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	2024	2,994,796.10	2,994,796.10	2,994,796.10	0.00	2,994,796.10	2,994,796.10	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	FISE/0722/243188/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600235300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
18	42986	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2024	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/003/2025	PMU/0803/243188/2024	BE8J2024	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) SEDU	10600243140024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
19	39420	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	SILACAYOPAM	SAN AGUSTÍN ATENANGO	SAN AGUSTÍN ATENANGO	2024	1,885,539.40	1,885,539.40	1,885,539.40	0.00	1,885,539.40	1,885,539.40	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DR/25/003/2025	CIDCF23/0818/243188/2024	AEBAA003	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	10600234460024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			
20		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO GUADALUPE	2024	15,585.30	15,585.30	0.00	15,585.30	0.00	0.00	0.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CM/DR/25/004/2025	PROAGUA/0678/242102/2024	AEBAA004	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO 2024	1060024020024	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS				

CONTROL	ID SI/PLAC	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA		REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA		AV. FIS. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PP SE/IF	CVE PROG.	PROGRAMA P/PTARIO	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA P/PTARIO
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)			INV. TOTAL EJERC.	POR EJERCER							DESCRIPCIÓN FTE.						
21		SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ETAPA DE REFORMACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MOGORE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOMI	ISTMO	JUCHITÁN	SAN JUAN GUICHICOMI	MOGORE VIEJO	2024	2,866.30	2,866.30	0.00	2,866.30	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	10/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/MD/RAZ/20/25/0046/2025	PROAGUA/068/024/2022/024	BEAA0024	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO 2024	106000240400024	119	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	
22	40074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	SAN MIGUEL YOTAO	SANTA MARÍA LAGUICHE	2024	1,564,121.25	1,564,121.25	1,564,121.25	0.00	1,564,121.25	1,564,121.25	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/544/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000237250024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
23	41954	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	1,258,394.89	1,258,394.89	1,258,394.89	0.00	1,258,394.89	1,258,394.89	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/545/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000239880024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
24	41444	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHOYAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	CUENCA DEL PALMAR	CHOAPAM	SAN JUAN COMALTEPEC	SAN BARTOLO LACHOYAN	2024	1,407,081.29	1,407,081.29	1,396,407.08	10,674.21	1,396,407.08	1,396,407.08	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/544/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000240350024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
25	39444	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUTLA	VALLES CENTRALES	EUTLA	SAN MIGUEL EUTLA	SAN MIGUEL EUTLA	2024	1,748,783.30	1,748,783.30	1,748,783.30	0.00	1,748,783.30	1,748,783.30	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/545/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	1060004500024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
26	42902	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANECOS	VALLES CENTRALES	EUTLA	SAN MARTÍN DE LOS CANECOS	SAN MARTÍN DE LOS CANECOS	2024	2,727,456.95	2,727,456.95	2,727,456.95	0.00	2,727,456.95	2,727,456.95	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/545/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000242980024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
27	41774	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, BIENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 20050898X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNICAO	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA CRUZ NUNICAO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	2024	702,944.07	702,944.07	702,944.07	0.00	702,944.07	702,944.07	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/546/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000240680024	118	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	
28	41554	PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. N°15 (TEHUACÁN - HUÍTZO) - E.C. N°13 (D. ELACNOPALAN - OMACAN CUOTA TRAMA DEL RANCHO EL ARROYO) EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	2024	749,544.03	749,544.03	0.00	749,544.03	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	02/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	ACOP/24/7028/24/686/2024	EA00A0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000239950024	117	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	02	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	
29	41774	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2024	145,437.88	145,437.88	145,437.88	0.00	145,437.88	145,437.88	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/546/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000247200024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
30	41513	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	VALLES CENTRALES	EUTLA	SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	2024	1,799,455.96	1,799,455.96	1,799,455.96	0.00	1,799,455.96	1,799,455.96	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/585/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000244000024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
31	41518	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20050898X EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	2024	2,998,807.70	2,998,807.70	2,998,807.70	0.00	2,998,807.70	2,998,807.70	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FAM FEM/0273/24/982/2024	BEACA0224	FAM/IEB CAPITAL 2024	106000240770024	118	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	
32	39424	AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	2024	1,492,385.53	1,492,385.53	1,492,385.53	0.00	1,492,385.53	1,492,385.53	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/595/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000247600024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
33	40912	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUCUTÁN	CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	2024	1,979,831.88	1,979,831.88	1,979,831.88	0.00	1,979,831.88	1,979,831.88	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/596/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000246000024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
34	41582	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO AGUSTÍN DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN	MIXTECA	NOCHISTLÁN	ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	SANTO AGUSTÍN DE LOS ANGELES	2024	2,881,816.99	2,881,816.99	2,881,816.99	0.00	2,881,816.99	2,881,816.99	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/597/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000247650024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
35	42982	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20050898X EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLICHA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLICHA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN ANDRÉS SOLICHA	SAN ANDRÉS SOLICHA	2024	3,051,236.71	3,051,236.71	3,051,236.71	0.00	3,051,236.71	3,051,236.71	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/603/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000249700024	118	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	
36	42852	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOCLA	MIXTECA	NOCHISTLÁN	SAN JUAN TAMAZOCLA	SAN JOSÉ	2024	735,773.72	735,773.72	735,773.72	0.00	735,773.72	735,773.72	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/604/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000247600024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
37	41954	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CHAHUETEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	1,659,255.87	1,659,255.87	1,659,255.87	0.00	1,659,255.87	1,659,255.87	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/605/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000239860024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
38	38956	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL, UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	2024	951,205.22	951,205.22	951,205.22	0.00	951,205.22	951,205.22	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/607/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000240200024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
39	42607	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN	SIERRA SUR	MAHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	COMITLÁN	2024	2,186,700.49	2,186,700.49	2,186,700.49	0.00	2,186,700.49	2,186,700.49	0.00	100.00%	100.00%	04/03/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/CS/SG/10/25/0033/2025	FISE/097/024/608/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000244300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, INCORPORADOS AL EJERCICIO 2025, AL 30 DE JUNIO DE 2025.



CONTROL	ID SI/PLAC	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				AÑO DE REFERENDO	INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA		POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SE/FP	CVE PROC.	PROGRAMA P/PTARIO	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA P/PTARIO
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD		INV. TOTAL AUT.	INV. POR REFERENDAS				INV. TOTAL EJERC.	OFICIO DE AUTORIZACIÓN					OFICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN			FECHA DE EJECUCIÓN	CLAVE FTE.					
40	43008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN.	SIERRA SUR	MIHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	TAMARINDO	2024	2,39,230.91	2,39,230.91	2,39,230.91	0.00	2,39,230.91	2,39,230.91	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/13612/02079/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600245230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
41	43002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHRIBIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUATON	SAN PABLO LACHRIBIEGA	2024	6,490,001.48	6,490,001.48	6,490,001.48	0.00	6,490,001.48	6,490,001.48	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/13620/02080/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600245460024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
42	39426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COSCOGORDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TLILCAJETE.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MARTÍN TLILCAJETE	SAN MARTÍN TLILCAJETE	2024	5,456,365.98	5,456,365.98	5,456,365.98	0.00	5,456,365.98	5,456,365.98	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/13630/02081/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246020024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
43	4028	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE SANTA MARÍA YUCUHTI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUHTI	MISAMAR	2024	62,328.80	62,328.80	62,328.80	0.00	62,328.80	62,328.80	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/13640/02082/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
44	39422	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ.	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	2024	2,414,297.98	2,414,297.98	2,414,297.98	0.00	2,414,297.98	2,414,297.98	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14840/02465/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600242800024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
45	42009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE NOVIEMBRE 20A, ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTO DOMINGO.	MIXTECA	HUAJUAPÁN	VILLA DE SANTO DOMINGO	SAN JUAN FRONTERA	2024	985,134.69	985,134.69	985,134.69	0.00	985,134.69	985,134.69	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14860/02466/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246500024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
46	40846	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO	CACALOTE	2024	699,988.31	699,988.31	694,028.77	5,969.54	694,028.77	694,028.77	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14880/02467/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246270024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
47	43467	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO DOMINGO	MIGUEL HIDALGO	2024	67,365.68	67,365.68	67,365.68	0.00	67,365.68	67,365.68	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14890/02468/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246490024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
48	40279	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTI.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARÍA YUCUHTI	TIERRA AZUL	2024	136,145.19	136,145.19	136,145.19	0.00	136,145.19	136,145.19	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14900/02469/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600246500024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
49	43646	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO DOMINGO	NUNUMA	2024	67,365.68	67,365.68	67,365.68	0.00	67,365.68	67,365.68	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14920/02470/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600247800024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
50	39407	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BARRIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA.	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	SAN JERÓNIMO SOSOLA	2024	2,790,489.35	2,790,489.35	2,790,489.35	0.00	2,790,489.35	2,790,489.35	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14930/02471/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600247300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
51	39406	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS.	MIXTECA	COXITLAHUACA	SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	2024	996,173.99	996,173.99	996,173.99	0.00	996,173.99	996,173.99	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	F15E/14940/02482/2024	BEACA0224	FAIS - FISE CAPITAL 2024		10600248200024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
52	38944	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HERIBERTO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HIDALGO.	SIERRA DE FLORES	TEOTITLÁN	HUALTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	2024	1,140,534.14	1,140,534.14	1,140,534.14	0.00	1,140,534.14	1,140,534.14	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16290/02463/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600237800024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
53	38943	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MÓDULO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUALTLA DE JIMÉNEZ.	SIERRA DE FLORES	TEOTITLÁN	HUALTLA DE JIMÉNEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	2024	2,105,585.24	2,105,585.24	2,105,585.24	4,902.28	2,105,585.24	2,105,585.24	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16300/02463/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600237700024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
54	44375	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD RÍO TANGOLUNDA (LA TABALINA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	RÍO TANGOLUNDA (LA TABALINA)	2024	49,989,893.97	49,989,893.97	1,589,869.75	47,580,640.82	1,589,869.75	1,589,869.75	0.00	100.00%	0.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16300/02463/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600249480024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
55	44376	CLAUSURA Y SANEAAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS FORATUT HUATULCO, EN LA LOCALIDAD SECTOR TRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	SECTOR TRES	2024	48,764,458.04	48,764,458.04	48,764,458.04	0.00	48,764,458.04	48,764,458.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16300/02463/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600249470024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
56	42948	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO DE AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,097,628.03	1,097,628.03	1,097,628.03	0.00	1,097,628.03	1,097,628.03	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16450/02468/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600237900024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
57	38902	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN TORRES BROSSET CLAVE 200202PUB, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.	ISTMO	JUCHITÁN	SANTO DOMINGO INGENIO	CAZADERO	2024	3,018,639.79	3,018,639.79	3,018,639.79	0.00	3,018,639.79	3,018,639.79	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/SG/RRP/25/03/2025	FAM/EB/16830/02483/2024	BEACA0224	FAM/EB CAPITAL 2024		10600249900024	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		
58	38932	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN	SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN	2024	486,820.99	486,820.99	486,820.99	0.00	486,820.99	486,820.99	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16900/02484/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600233800024	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAAMIENTO	01	OTORGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS		
59	38933	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN	SAN MIGUEL TLILQUIAPÁN	2024	600,583.04	600,583.04	600,583.04	0.00	600,583.04	600,583.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SP/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/RRP/25/03/2025	ACOP24/16900/02484/2024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600233900024	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAAMIENTO	03	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		

		UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN EJERCIDA		OFICIOS Y FECHAS		FUENTE														
CONTROL	ID SIPLAC	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAR	INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	POR EJERCER	AV. FIS. (%)	AV. FIS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PFIARIO	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PFIARIO
60	42680	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA VIALIDAD RIVERAS DEL ATOTAC, COL. LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	3,753,332.37	3,753,332.37	3,753,332.37	0.00	3,753,332.37	3,753,332.37	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42686/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060023527002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
61	3891	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIQUIÁRAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TIQUIÁRAM	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	SAN MIGUEL TIQUIÁRAM	SAN MIGUEL TIQUIÁRAM	2024	483,605.00	483,605.00	483,605.00	0.00	483,605.00	483,605.00	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/763/2/42688/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060023537002/4	19	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	02	OTORGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES A VIVIENDAS
62	4760	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	2024	3,974,940.22	3,974,940.22	3,974,940.22	0.00	3,974,940.22	3,974,940.22	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/767/2/42688/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024098002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
63	3883	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	2024	2,101,853.33	2,101,853.33	2,101,853.32	0.01	2,101,853.32	2,101,853.32	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/763/2/42688/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600237602/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
64	3883	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA AGUILES SERDAN, CLAVE 20090909AW, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS	VALLES CENTRALES	2MATLÁN	SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	2024	6,437,524.78	6,437,524.78	6,437,524.78	0.00	6,437,524.78	6,437,524.78	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/763/2/42690/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600244554/2024	19	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO
65	43007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERIBTO DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	ISTMO	TEHUANTEPEC	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	2024	722,094.34	722,094.34	722,094.34	0.00	722,094.34	722,094.34	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/764/2/42698/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106002440002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
66	4260	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALVARO DONAL, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2024	2,005,620.87	2,005,620.87	2,005,620.87	0.00	2,005,620.87	2,005,620.87	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/764/2/42692/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024236002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
67	42886	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL COMUNITARIA PARA EL BENEFITARIO CONAFE, CON CLAVE 20F000B0, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NUXIARO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXIARO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN FRANCISCO NUXIARO	SAN FRANCISCO NUXIARO	2024	751,583.57	751,583.57	751,583.57	0.00	751,583.57	751,583.57	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/764/2/42693/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024375002/4	19	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO
68	47067	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CUL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	COSTA	JUQUILA	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO EL CUL	2024	3,090,140.61	3,090,140.61	3,090,140.61	0.00	3,090,140.61	3,090,140.61	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/764/2/42694/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024729002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
69	44544	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COZOLTEPEC	SIERRA SUR	MIQUIATLÁN	SAN FRANCISCO COZOLTEPEC	SAN FRANCISCO COZOLTEPEC	2024	4,988,985.64	4,988,985.64	4,988,985.64	0.00	4,988,985.64	4,988,985.64	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42946/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060025020002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
70	44380	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DUXI	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	2024	3,599,710.33	3,599,710.33	3,599,710.33	0.00	3,599,710.33	3,599,710.33	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	FISE/689/2/42959/2024	BEAC02/24	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600249640/2024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
71	43620	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO)	2024	382,882.33	382,882.33	382,882.33	0.00	382,882.33	382,882.33	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42960/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363002/4	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
72	43630	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	2024	1,298,705.74	1,298,705.74	1,298,705.73	0.01	1,298,705.73	1,298,705.73	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42961/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363002/4	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
73	43630	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PRIMER BARRIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	PRIMER BARRIO	2024	383,689.94	383,689.94	383,689.94	0.00	383,689.94	383,689.94	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42962/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363002/4	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
74	43630	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DESTENDIDO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	ARROYO DESTENDIDO	2024	257,595.85	257,595.85	257,595.84	0.01	257,595.84	257,595.84	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42963/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363004/2	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
75	43630	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	EL SABINO (PRIMER BARRIO)	2024	85,865.30	85,865.30	85,865.30	0.00	85,865.30	85,865.30	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42964/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363005/4	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
76	43630	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE SAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	VALLES CENTRALES	EUtlA	SAN VICENTE COATLÁN	ARROYO DE SAL	2024	85,865.31	85,865.31	85,865.31	0.00	85,865.31	85,865.31	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/768/2/42965/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024363006/4	19	FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
77	38920	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUÁ	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL CHICAHUÁ	CERRO PRIETO	2024	694,833.92	694,833.92	694,833.92	0.00	694,833.92	694,833.92	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	FISE/689/2/42968/2024	BEAC02/24	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106002577002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
78	38847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	2024	1,443,998.91	1,443,998.91	1,443,998.91	0.00	1,443,998.91	1,443,998.91	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/770/2/42970/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060025773002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
79	43787	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SIERRA DE FLORES	TEOTITLÁN	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL ENCINAL	2024	2,098,081.81	2,098,081.81	2,098,081.81	0.00	2,098,081.81	2,098,081.81	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/770/2/42980/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060025778002/4	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
80	3891	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL VERO PLANTEL, OB C.C.T., 26THENRER EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YUCUHTI DEL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHTI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	2024	1,975,498.33	1,975,498.33	1,975,498.33	0.00	1,975,498.33	1,975,498.33	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/H/CP/CS/DP/CSDES/IRP/25/03/362/2025	ACOP24/770/2/42981/2024	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024550002/4	19	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	02	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO

CONTROL	ID SIEMPLAC	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				AÑO DE REFERENDO	INV. POR REFERENDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INV. TOTAL EJERC.	POR EJERCER	AV. FIN. (%)	AV. FTE. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE PROC.	PROGRAMA PFIATRO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PFIATRO.
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INV. TOTAL AUT.	INVERSIÓN																	
81	4767	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NORALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NORALA	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NORALA	SANTOS REYES NORALA	2024	3,630,030.49	3,630,030.49	3,630,030.49	0.00	3,630,030.49	3,630,030.49	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/706/24/298320/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600242390024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
82	43638	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARAJE LAMBASA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAJÁ	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN JUAN GUELAJÁ	PARAJE LAMBASA	2024	498,312.35	498,312.35	498,312.35	0.00	498,312.35	498,312.35	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/707/24/29720/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106002448850024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
83	43638	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOGUCHIYIVU, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAJÁ	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN JUAN GUELAJÁ	LOGUCHIYIVU	2024	1,026,964.02	1,026,964.02	1,026,964.02	0.00	1,026,964.02	1,026,964.02	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/707/24/297420/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106002448850024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
84	46677	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAJÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAJÁ	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN JUAN GUELAJÁ	SAN JUAN GUELAJÁ	2024	2,032,798.08	2,032,798.08	2,032,798.08	0.00	2,032,798.08	2,032,798.08	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/707/24/297520/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060024488500324	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
85	42899	CONSTRUCCIÓN DE TERRENO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BAYUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN BAYUNDO JALPAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BAYUNDO JALPAN	SAN BAYUNDO JALPAN	2024	2,992,806.35	2,992,806.35	2,992,806.35	0.00	2,992,806.35	2,992,806.35	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/709/24/298220/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600244900024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
86	42899	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN ANDRÉS YAA	SAN ANDRÉS YAA	2024	5,008,422.29	5,008,422.29	5,008,422.28	0.01	5,008,422.28	5,008,422.28	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/770/24/299202/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600243000024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
87	42899	MANTENIMIENTO DE PRESA SOBRE RIO YECORE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CHILLO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	VALLES CENTRALES	EUTLA	COATECAS ALTAS	LOMA DEL CHILLO	2024	1,709,641.29	1,709,641.29	1,709,641.29	0.00	1,709,641.29	1,709,641.29	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/777/24/299302/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600243720024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
88	3342	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTIANIUS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTIANIUS	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	SANTA MARÍA JALTIANIUS	SANTA MARÍA JALTIANIUS	2024	599,678.65	599,678.65	599,678.64	0.01	599,678.64	599,678.64	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	AF/23/778/24/30672024	AJAAJ023	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023	10600235420024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
89	44237	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SANTIAGO MATATLAN	RANCHO BLANCO	2024	7,188.64	7,188.64	0.00	7,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	AF/23/819/24/3372024	AJAAJ023	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2023	10600249680024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
90	3343	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	2024	448,340.00	448,340.00	0.00	448,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2077/24/344020/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600240620024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
91	33428	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIJANA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIJANA	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN BARTOLOMÉ QUIJANA	SAN BARTOLOMÉ QUIJANA	2024	2,004,939.41	2,004,939.41	1,930,450.79	74,488.62	1,930,450.79	1,930,450.79	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2028/24/343520/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600242400024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
92	40528	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	2024	99,784.36	99,784.36	99,784.36	0.00	99,784.36	99,784.36	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2030/24/34302/024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600236440024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
93	40587	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOJILIAM	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	SAN ANDRÉS TEOJILIAM	CHORRO DE AGUA	2024	114,730.96	114,730.96	114,730.96	0.00	114,730.96	114,730.96	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2033/24/342320/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600236450024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
94	40570	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILÁ	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	SAN PEDRO TEUTILÁ	SAN PEDRO TEUTILÁ	2024	114,639.32	114,639.32	114,639.32	0.00	114,639.32	114,639.32	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2032/24/342020/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600236460024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
95	40587	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOJILIAM	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	SAN ANDRÉS TEOJILIAM	FLOR BATAVA	2024	114,775.04	114,775.04	114,775.04	0.00	114,775.04	114,775.04	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2033/24/343200/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600236470024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
96	4158	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	2024	333,732.00	333,732.00	0.00	333,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2034/24/34302/024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600237690024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
97	33427	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTÓJA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	TOTÓJA	2024	304,662.24	304,662.24	271,799.83	32,863.41	271,799.83	271,799.83	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2035/24/34620/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600248030024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
98	4339	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	2024	4,990,788.42	4,990,788.42	4,990,788.42	0.00	4,990,788.42	4,990,788.42	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2036/24/347020/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600252250024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
99	4077	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JERARQUÍA INFANTILES EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 25000303, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	2024	248,963.30	248,963.30	248,963.30	0.00	248,963.30	248,963.30	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2038/24/347820/24	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600242680024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	
100	4257	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	2024	797,998.55	797,998.55	0.00	797,998.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2046/24/34352/024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600245620024	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	
101	4358	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUTTLAHUACA	MIXTECA	JUTTLAHUACA	SANTIAGO JUTTLAHUACA	UNIÓN DE LOS ÁNGELES	2024	5,797,129.60	5,797,129.60	5,797,129.60	0.00	5,797,129.60	5,797,129.60	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SR/DP/DP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/02/2025	ACOP/24/2048/24/34352/024	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600251000024	19	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE REFERENCIA	INV. POR REFERENCIAL	INVERSIÓN AUTORIZADA		INVERSIÓN COMPROMETIDA (CONTRATADA)	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA		POR EJERCER	AV. FIS. (%)	AV. FIS. (%)	OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROC.	PROGRAMA PFIATRO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PFIATRO.
CONTROL	ID SIEMPA								INV. TOTAL AUT.	INV. TOTAL EJERC.				FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN				DESCRIPCIÓN FTE.										
102	4658	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "TABACCHIN" EN LA AGENCIA DE MONTEVIA, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	985,722.98	985,722.98	985,722.98	0.00	985,722.98	985,722.98	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2039/24345820/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
103	4648	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "MAGNOLIA" EN LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICARÁN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	3,520,007.49	3,520,007.49	3,520,007.49	0.00	3,520,007.49	3,520,007.49	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2052/24345620/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
104	4147	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	2024	3,198,125.48	3,198,125.48	3,198,125.47	0.01	3,198,125.47	3,198,125.47	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2053/24345720/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
105	4646	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "RAMBOVANE" EN LA AGENCIA DE LOS SEÑORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	2,018,808.97	2,018,808.97	2,018,808.97	0.00	2,018,808.97	2,018,808.97	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2054/2434582/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
106	4647	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "COLDRIN" EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	2,132,256.46	2,132,256.46	2,132,256.46	0.00	2,132,256.46	2,132,256.46	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2055/24345920/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025260024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
107	4649	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "JOLUTIN" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICARÁN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,473,954.61	1,473,954.61	1,473,954.61	0.00	1,473,954.61	1,473,954.61	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2062/2434602/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025270024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
108	4641	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CAJEDITA" EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,871,554.22	1,871,554.22	1,871,554.22	0.00	1,871,554.22	1,871,554.22	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2067/24346120/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025260024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
109	4644	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "MOLETA" EN LA UNIDAD HABITACIONAL HERMANOS FLORES MACÍAN, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,736,848.02	1,736,848.02	1,736,848.02	0.00	1,736,848.02	1,736,848.02	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2058/2434622/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
110	4643	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CACABANDA" EN EX HACIENDA CANDIANI, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	2,180,333.71	2,180,333.71	2,180,333.71	0.00	2,180,333.71	2,180,333.71	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2090/24346320/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025230024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
111	4642	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "CLAVES" LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2024	1,666,905.76	1,666,905.76	1,666,905.75	0.01	1,666,905.75	1,666,905.75	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2060/2434642/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000252280024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
112	4640	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA SEDUENAHUATLAN.	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	2024	4,383,702.48	4,383,702.48	4,383,702.48	0.00	4,383,702.48	4,383,702.48	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2064/2434682/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025340024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
113	4640	REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA 20A ETAPA, ENTRE JUNIO Y DE MAYO (RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	9,282,952.72	9,282,952.72	9,282,952.72	0.00	9,282,952.72	9,282,952.72	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2066/2434702/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000253480024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
114	4640	REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES ZARAGOZA 20A ETAPA, ENTRE JUNIO Y DE MAYO (RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	2024	9,913,101.93	9,913,101.93	9,913,101.93	0.00	9,913,101.93	9,913,101.93	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2067/24347020/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000253490024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
115	4578	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN.	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	2024	3,497,538.46	3,497,538.46	3,497,538.46	0.00	3,497,538.46	3,497,538.46	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	FISE/2079/24348320/24	BEAC02A24	FAIS - FISE CAPITAL 2024	10600025870024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
116	4338	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 26 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILÁ	2024	5,399,696.42	5,399,696.42	5,399,696.42	0.00	5,399,696.42	5,399,696.42	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	FISE/FP/24/0270/24354470/24	BEAC02A24	FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	10600025270024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
117	4028	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERNÁNDEZ CALZADA CON CLAVE 200908030 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA.	SIERRA SUR	YAUATEPEC	SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA	2024	2,264,147.93	2,264,147.93	2,264,147.93	0.00	2,264,147.93	2,264,147.93	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	ACOP/24/2133/24355020/24	AEAA04A24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600025270024	118	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	01	HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO			
118	4378	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRO BAGO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA.	VALLES CENTRALES	ETLA	VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	2024	638,006.52	638,006.52	638,006.52	0.00	638,006.52	638,006.52	0.00	100.00%	100.00%	04/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	FISE/24/0743/3566/2024	BEAC02A24	FAIS - FISE CAPITAL 2024	106000254800024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
119	4668	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUACOLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUACOLITLÁN.	HUATECA	HUACUAPÁN	SANTIAGO HUACOLITLÁN	SANTIAGO HUACOLITLÁN	2024	5,056,322.09	5,056,322.09	5,056,322.08	0.01	5,056,322.08	5,056,322.08	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	FEIEF/23/0273/24360020/24	AECA0533	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600025390024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
120	4606	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (RA ETAPA).	SIERRA SUR	MIAHUATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	2024	3,999,349.78	3,999,349.78	3,999,349.78	0.00	3,999,349.78	3,999,349.78	0.00	0.00%	0.00%	02/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CS/DP/CS/DE/IRP/25/03/09/2025	AF/24/0288/2436820/24	AAIA0004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO 2024	106000254300024	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
121		RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHINES, TRAMO SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARÁ, DEL KM 34+000 AL 34+40+00, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	SIERRA DE JUÁREZ	NIXE	SAN JUAN MAZATLÁN	SAN ANTONIO DEL VALLE	2024	303,602.92	303,602.92	303,602.92	0.00	303,602.92	303,602.92	0.00	100.00%	100.00%	18/02/2025	99/SF/DP/HP/CP/CM/DR/DAZ/05/05/25	SC/24/0502/0468/2024	BEBC0204	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 2024	10600022778	137	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	01	INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES			