

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORMULAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, AUSTERIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TEMA: 01-INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO QUE PROMUEVA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEJORAN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO CON ENFOQUE SOSTENIBLE

COMPONENTE: 330-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LA CIUDAD Y COMUNIDAD DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 1089-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--		001-ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
173,409,219.97	43,367,992.14	20,838,804.43	195,938,407.68	39,583,061.97	52,372,118.17	49,226,067.43	54,755,335.88
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							195,936,583.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
46,902,299.28	54,757,160.11	54,716,968.11	54,755,335.88	54,755,335.88	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de indicador :	1675		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	600.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	150.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4	600.00	
METAS ALCANZADAS	154.00	150.00	150.00	150.00	T1+T2+T3+T4	604.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	102.67	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		00--		000--		002-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,156,708.08	62,601.00	727,417.08	3,491,892.00	1,322,922.00	633,459.00	713,171.00	822,340.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,491,892.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,039,177.02		822,340.00		822,340.00	822,340.00	822,340.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS			Número de Indicador :	1675		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Método de Cálculo :	(ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS EN EL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	40.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4		40.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4		40.00
METAS ALCANZADAS	9.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4		39.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		97.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN FED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 144-PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DEL ESTADO
12683-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		01-PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		001-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,743,925.50	6,693,934.97	3,877,109.93	34,560,750.54	7,021,000.77	9,823,459.86	7,865,188.47	9,844,838.88
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 34,554,487.98			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,722,524.79	9,851,101.44	9,844,838.88	9,844,838.88	9,844,838.88	99.94		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO			Número de Indicador :	2815		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.						
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS A REALIZAR) x 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP), DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4 40.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4 40.00		
METAS ALCANZADAS	6.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4 36.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	60.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 90.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		065-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,800,000.00	10,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	1,578,620.10	211,379.90
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	1,790,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		211,379.90		0.00	211,379.90	211,379.90	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,110.58
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	185.10	555.30	370.18	0.00	T1+T2+T3+T4	1,110.58	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	185.10	0.00	892.16	33.32	T1+T2+T3+T4	1,110.58	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	892.16	218.42	T1+T2+T3+T4	1,110.58	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	655.52	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 655.52 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		066-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,000,000.00	4,160.75	7,995,839.25	0.00	0.00	5,996,981.06	2,398,858.19
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,995,839.25	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,398,858.19	0.00	2,398,858.19	2,398,858.19	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,350.94
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	225.15	675.45	450.34	0.00	T1+T2+T3+T4	1,350.94	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	225.15	337.74	706.99	81.06	T1+T2+T3+T4	1,350.94	
METAS ALCANZADAS	0.00	337.73	706.99	306.22	T1+T2+T3+T4	1,350.94	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	377.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 377.77 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		067-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,138,883.30	29,504.50	5,109,378.80	0.00	0.00	4,194,507.23	914,871.57
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,109,378.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	914,871.57	0.00	914,871.57
			% de Ejercido Vs. Modificado
			100.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,459.46

METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS	
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	409.91	1,229.73	819.82	0.00	T1+T2+T3+T4	2,459.46
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	409.91	1,229.73	770.63	49.19	T1+T2+T3+T4	2,459.46
METAS ALCANZADAS	0.00	1,229.73	770.63	459.10	T1+T2+T3+T4	2,459.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	933.32	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 933.32 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		068-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,048,486.62	6,623.33	3,041,863.29	0.00	0.00	2,492,155.14	549,708.15
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,041,863.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	549,708.15	0.00	549,708.15	549,708.15	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	529.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	88.31	264.93	176.62	0.00	T1+T2+T3+T4	529.86	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	88.31	100.67	272.00	68.88	T1+T2+T3+T4	529.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	100.67	272.00	141.29	T1+T2+T3+T4	513.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	205.12	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	97.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 205.12 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		069-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,000,000.00	153,249.49	4,846,750.51	0.00	0.00	2,850,625.96	1,996,124.55	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,846,750.51
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,996,124.55		0.00		1,996,124.55	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 2084				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	599.68	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	99.95	299.85	199.88	0.00	T1+T2+T3+T4		599.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	99.95	0.00	469.75	29.98	T1+T2+T3+T4		599.68	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	469.75	129.93	T1+T2+T3+T4		599.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	433.39	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 433.39 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		070-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA (ALBERGUE), EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA (ALBERGUE), EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,634,079.80	2,500.01	2,631,579.79	0.00	0.00	2,121,068.11	510,511.68
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,631,579.79	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	510,511.68	-0.01	510,511.68	510,511.68	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	1181		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN PROGRAMADOS A CONSTRUIR)×100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						


LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	47.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.98	23.93	15.95	0.00	T1+T2+T3+T4	47.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.98	0.01	33.18	6.70	T1+T2+T3+T4	47.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	33.18	14.67	T1+T2+T3+T4	47.85	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	218.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 218.96 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		071-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA		001-CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,999,065.13	59,934.54	3,939,130.59	0.00	0.00	1,469,127.23	2,470,003.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,939,130.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,470,003.36	0.00	2,470,003.36	2,470,003.36	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	7,776.00


AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,296.00	3,888.00	2,592.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7,776.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,296.00	155.52	3,680.64	2,643.84	T1+T2+T3+T4	7,776.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	155.52	3,680.64	3,939.84	T1+T2+T3+T4	7,776.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	149.02	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 149.02 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		072-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,054,826.23	84,559.36	2,970,266.87	0.00	0.00	2,094,485.64	875,781.23	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,970,266.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	875,781.23	0.00	875,781.23	875,781.23	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	605.36


AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.89	302.67	201.80	0.00	T1+T2+T3+T4	605.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.89	30.27	353.13	121.07	T1+T2+T3+T4	605.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	30.27	353.13	221.96	T1+T2+T3+T4	605.36	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	183.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 183.33 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/VENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		073-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,359,731.80	5,639.26	3,354,092.54	0.00	0.00	0.00	2,786,604.68
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,786,604.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,354,092.54	0.00	2,786,604.68	2,786,604.68	83.08		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						


LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	532.57

METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS	
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	265.00	267.57	0.00	T1+T2+T3+T4	532.57
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	292.91	239.66	T1+T2+T3+T4	532.57
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	292.91	239.66	T1+T2+T3+T4	532.57
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		074-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,281,036.32	10,001.25	2,271,035.07	0.00	0.00	0.00	2,271,035.07
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,271,035.07

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,271,035.07	0.00	2,271,035.07	2,271,035.07	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,310.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	654.00	656.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,310.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,152.00	158.00	T1+T2+T3+T4	1,310.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,152.00	158.00	T1+T2+T3+T4	1,310.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		076-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,275,675.18	758.03	3,274,917.15	0.00	0.00	2,442,267.43	832,649.72	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,274,917.15
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		832,649.72		0.00	832,649.72	832,649.72	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		
						VALOR	666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	333.27	333.27	333.27	0.00	T1+T2+T3+T4		666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	453.25	453.25	213.29	T1+T2+T3+T4		666.54
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	453.25	453.25	213.29	T1+T2+T3+T4		666.54
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		078-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,291,776.17	103,837.31	2,187,938.86	0.00	0.00	0.00	2,187,938.86
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,187,938.86
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,187,938.86	0.00	2,187,938.86	2,187,938.86	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,227.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	409.16	613.75	204.59	T1+T2+T3+T4	1,227.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,227.50	0.00	T1+T2+T3+T4	1,227.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,227.50	0.00	T1+T2+T3+T4	1,227.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		079-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,299,151.80	198,873.05	2,100,278.75	0.00	0.00	687,739.74	1,412,539.01	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,100,278.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
0.00	1,412,539.01	0.00	1,412,539.01	1,412,539.01	
				% de Ejercido Vs. Modificado	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	219.86

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	73.28	109.92	36.66	T1+T2+T3+T4	219.86	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	219.86	0.00	T1+T2+T3+T4	219.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	219.86	0.00	T1+T2+T3+T4	219.86	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		080-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,416,150.61	153.12	1,415,997.49	0.00	0.00	0.00	978,011.06
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							978,011.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,415,997.49	0.00	978,011.06	978,011.06	69.07

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025
				VALOR	665.00


METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	221.66	332.49	110.85	T1+T2+T3+T4 665.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	625.10	39.90	T1+T2+T3+T4 665.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	625.10	39.90	T1+T2+T3+T4 665.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		081-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,998,233.46	33.46	3,998,200.00	0.00	0.00	1,024,844.19	2,973,355.81
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,998,200.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,973,355.81	0.00	2,973,355.81	2,973,355.81	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,022.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	674.00	1,011.00	337.00	T1+T2+T3+T4	2,022.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	909.90	1,112.10	T1+T2+T3+T4	2,022.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	909.90	1,112.10	T1+T2+T3+T4	2,022.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO


ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		082-ENCAUZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARITA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+325 AL KM 5+100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-ENCAUZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARITA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, SUBTRAMO DEL KM 3+325 AL KM 5+100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	383,030,084.49	143,882,061.91	239,148,022.58	0.00	0.00	84,091,698.85	82,406,648.86	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		166,498,347.71
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	155,056,323.73	-143,843,748.34	82,406,648.86	82,406,648.86	53.15			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS			Número de Indicador :	2846			
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CORRIENTES DE AGUA ENCAUZADOS, ENTENDIENDOSE COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA MANTENER LA DIRECCIÓN ADECUADA Y LOS TALUDES ESTABLES DE RIOS Y ARROYOS A FIN DE ELIMINAR DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES.							
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS / METROS LINEALES DE CAUCES PROGRAMADOS A ENCAUZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CORRIENTES DE AGUA ENCAUZADOS, ENTENDIENDOSE COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA MANTENER LA DIRECCIÓN ADECUADA Y LOS TALUDES ESTABLES DE RIOS Y ARROYOS A FIN DE ELIMINAR DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES.							
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,775.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	591.66	887.49	295.85	T1+T2+T3+T4	1,775.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	550.25	1,224.75	T1+T2+T3+T4	1,775.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	550.25	781.00	T1+T2+T3+T4	1,331.25		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	63.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 63.77 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 19/241 FECHA:09-01-2026


 VICELÍDER DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS	ACTIVIDAD:	512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		083-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,166,447.73	5,000.37	2,161,447.36	0.00	0.00	0.00	2,161,447.36
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,161,447.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,161,447.36	0.00	2,161,447.36	2,161,447.36	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS			Número de Indicador :	1113
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		


DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	647.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	215.80	323.70	107.92	T1+T2+T3+T4	647.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	647.42	0.00	T1+T2+T3+T4	647.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	647.42	0.00	T1+T2+T3+T4	647.42	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		084-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	116,969,915.50	11,613.33	116,958,302.17	0.00	0.00	52,494,381.69	62,050,541.50
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	114,544,923.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	64,463,920.48	0.00	62,050,541.50	62,050,541.50	96.26		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2844		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	25,460.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	8,486.66	12,729.99	4,243.35	T1+T2+T3+T4	25,460.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	7,892.60	17,567.40	T1+T2+T3+T4	25,460.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	7,892.60	11,202.40	T1+T2+T3+T4	19,095.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	63.77	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 63.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		087-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOXOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOXOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,506,451.93	3,397.92	2,503,054.01	0.00	0.00	2,111,406.97	391,647.04	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,503,054.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	391,647.04	0.00	391,647.04	391,647.04	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de Indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	240.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	160.00	80.00	0.00	T1+T2+T3+T4	240.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	228.00	12.00	T1+T2+T3+T4	240.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	228.00	12.00	T1+T2+T3+T4	240.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS


UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		089-AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		001-AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	34,563,657.90	5,405.29	34,558,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		34,558,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS			Número de Indicador :	2845		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES REALIZADOS EN CAUCES DE RIO, ENTENDIENDOSE COMO AFINAMIENTO DE TALUDES LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TIERRA PARA QUE EL TALUD TENGA UNA SUPERFICIE UNIFORME Y CON LA PENDIENTE ADECUADA.						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS / METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RÍO PROGRAMADOS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES REALIZADOS EN CAUCES DE RIO, ENTENDIENDOSE COMO AFINAMIENTO DE TALUDES LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TIERRA PARA QUE EL TALUD TENGA UNA SUPERFICIE UNIFORME Y CON LA PENDIENTE ADECUADA.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	5,040.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	840.00	2,520.00	1,680.00	T1+T2+T3+T4	5,040.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,058.00	3,982.00	T1+T2+T3+T4	5,040.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,058.00	3,982.00	T1+T2+T3+T4	5,040.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		090-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C5I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C5I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	398,422,329.06	10,092.96	398,412,236.10	0.00	0.00	272,459,413.44	125,952,822.66
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		398,412,236.10	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		125,952,822.66		0.00		125,952,822.66	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				125,952,822.66		100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	5,036.95
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	719.56	2,158.68	2,158.71	T1+T2+T3+T4		5,036.95
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	719.56	2,252.24	2,065.15	T1+T2+T3+T4		5,036.95
METAS ALCANZADAS	0.00	719.56	2,252.24	1,964.41	T1+T2+T3+T4		4,936.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	95.12	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		98.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.12 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		091-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	7,945,109.60	11,396.89	7,933,712.71	0.00	0.00	4,281,667.93	3,652,044.78	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		7,933,712.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,652,044.78	0.00	3,652,044.78	3,652,044.78	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de Indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				1185			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medicion	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	4,216.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	702.68	2,108.04	1,405.34	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3,583.65	632.41	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	3,583.65	632.41	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		092-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJI, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJI, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	3,082,380.94	30,984.48	3,051,396.46	0.00		0.00		0.00					
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,339,420.96					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		3,051,396.46		0.00		2,339,420.96		2,339,420.96					
								% de Ejercido Vs. Modificado					
								76.67					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :		2084							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA													
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100													
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA													
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO													
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR		624.68	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	104.11		312.33		208.24		T1+T2+T3+T4		624.68			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		174.91		449.77		T1+T2+T3+T4		624.68			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		174.91		356.07		T1+T2+T3+T4		530.98			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		79.17		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		093-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,636,933.95	1,139.77	2,635,794.18	0.00	0.00	0.00	2,635,794.18
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,635,794.18			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,635,794.18		0.00		2,635,794.18	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,509.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	251.53	754.60	503.07	T1+T2+T3+T4		1,509.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.01	1,509.19	T1+T2+T3+T4		1,509.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,131.89	T1+T2+T3+T4		1,131.89
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		094-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,275,675.18	74,173.07	3,201,502.11	0.00	0.00	0.00	3,201,502.10	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,201,502.10
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,201,502.11		0.00	3,201,502.10	3,201,502.10	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09	333.27	222.18	T1+T2+T3+T4	666.54		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	299.94	366.60	T1+T2+T3+T4	666.54		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	299.94	366.60	T1+T2+T3+T4	666.54		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		095-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Municipio del Estado de Oaxaca		Hombres:	Mujeres:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,985,574.10	58,697.11	2,926,876.99	0.00	0.00	0.00	2,402,434.63	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,402,434.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,926,876.99	0.00	2,402,434.63	2,402,434.63	82.08		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2147			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09	333.27	222.18	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	146.64	519.90	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	146.64	519.90	T1+T2+T3+T4	666.54	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		096-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,100,000.00	5,139.57	3,094,860.43	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,596,943.28			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,094,860.43		0.00		2,596,943.28		2,596,943.28	
% de Ejercido Vs. Modificado									
83.91									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :		2205			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09		333.27		222.18		T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		13.33		653.21		T1+T2+T3+T4	666.54
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		13.33		553.23		T1+T2+T3+T4	566.56
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		84.69		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	85.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.69 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		097-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,150,000.00	1,631.14	3,148,368.86	0.00	0.00	0.00	3,148,368.86	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,148,368.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	3,148,368.86	0.00	3,148,368.86	3,148,368.86	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09	333.27	222.18	T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	133.31	533.23	T1+T2+T3+T4	666.54
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	133.31	533.23	T1+T2+T3+T4	666.54
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		098-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,985,574.10	1,302.94	2,984,271.16	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				797,942.66	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,984,271.16		0.00		797,942.66		797,942.66	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025	
			VALOR		666.54				
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	111.09		333.27		222.18		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		66.65		599.89		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		66.65		533.24		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		100.00		88.89		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 88.89 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		099-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,829,440.10	34,440.10	2,795,000.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.52
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,225,649.52			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,795,000.00		0.00	2,225,649.52	2,225,649.52	79.63
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	527.28
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	87.88	263.64	175.76	T1+T2+T3+T4	527.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	527.28	T1+T2+T3+T4	527.28	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	316.37	T1+T2+T3+T4	316.37	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		100-MANTENIMIENTO DE LA PRESA "SANTA MARTHA" SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN		001-MANTENIMIENTO DE LA PRESA "SANTA MARTHA" SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,856,621.86	1,207.87	1,855,413.99	0.00	0.00	0.00	1,855,413.99
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,855,413.99			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,855,413.99		-0.01	1,855,413.99	1,855,413.99	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	9,645.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2,411.35	7,234.05	0.00	T1+T2+T3+T4	9,645.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	9,645.40	T1+T2+T3+T4	9,645.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9,645.40	T1+T2+T3+T4	9,645.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		101-CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 20FZ10189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO		001-CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 20FZ10189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	658,777.08	1,813.25	656,963.83	0.00	0.00	0.00	656,963.83
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							656,963.83
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	656,963.83	0.00	656,963.83	656,963.83	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	74.88
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	12.48	37.44	24.96	T1+T2+T3+T4	74.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	59.90	14.98	T1+T2+T3+T4	74.88	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	59.90	14.98	T1+T2+T3+T4	74.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		102-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,000,000.00	80.01	3,999,919.99	0.00	0.00	0.00	3,045,253.89	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,045,253.89
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,999,919.99		0.00	3,045,253.89	3,045,253.89	76.13	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	197.81	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	32.96	98.91	65.94	T1+T2+T3+T4	197.81		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	23.74	174.07	T1+T2+T3+T4	197.81		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	23.74	94.94	T1+T2+T3+T4	118.68		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	54.54	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.54 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMALURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		103-CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO		001-CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,538,000.00	56.20	7,537,943.80	0.00	0.00	0.00	7,537,943.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,537,943.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,537,943.80	0.00	7,537,943.80	7,537,943.80	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	799.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	133.21	399.63	266.41	T1+T2+T3+T4	799.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	7.99	791.26	T1+T2+T3+T4	799.25	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	7.99	367.66	T1+T2+T3+T4	375.65	
	0.00	0.00	100.00	46.47	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.47 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		104-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	97,941,000.49	9,969.15	97,931,031.34	0.00	0.00	93,032,189.26	4,898,842.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						97,931,031.34	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,898,842.08	0.00	4,898,842.08	4,898,842.08	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador : 1185			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	139,515.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	46,505.02	93,010.04	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	139,515.06	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	139,515.06	0.00	T1+T2+T3+T4	139,515.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		105-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTROYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTROYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,275,675.18	7,787.99	3,267,887.19	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,320,657.11		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,267,887.19		0.00		2,320,657.11		2,320,657.11		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								71.01		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					Número de Indicador : 2084					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		333.27		333.27		T1+T2+T3+T4	666.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		59.99		606.55		T1+T2+T3+T4	666.54
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		59.99		606.55		T1+T2+T3+T4	666.54
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		106-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,000,000.00	59,142.64	5,940,857.36	0.00	0.00	0.00	3,473,085.85
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,473,085.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,940,857.36		0.00	3,473,085.85	3,473,085.85	58.46
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3,420.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	T1+T2+T3+T4	3,420.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	444.60	2,975.40	T1+T2+T3+T4	3,420.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	444.60	2,975.40	T1+T2+T3+T4	3,420.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		107-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,973,413.73	564.25	2,972,849.48	0.00	0.00	0.00	2,415,012.35
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,415,012.35			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,972,849.48		0.00		2,415,012.35	2,415,012.35
% de Ejercido Vs. Modificado 81.24							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,800.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	900.00	900.00	T1+T2+T3+T4		1,800.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	T1+T2+T3+T4		1,800.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	T1+T2+T3+T4		1,800.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			108-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA			001-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,818,659.55	8,508.59	2,810,150.96	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,633,954.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,810,150.96		0.00		1,633,954.60		1,633,954.60		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025			VALOR	0.00			AÑO	2025	
							VALOR		12,101.68	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		6,050.85		6,050.83		T1+T2+T3+T4 12,101.68	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		1,815.25		10,286.43		T1+T2+T3+T4 12,101.68	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1,815.25		10,286.43		T1+T2+T3+T4 12,101.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VILASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		109-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,500,000.00	4,232.63	9,495,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,495,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS					
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS					
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	5,944.58

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,972.28	2,972.30	T1+T2+T3+T4	5,944.58	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	594.46	5,350.12	T1+T2+T3+T4	5,944.58	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	594.46	2,199.49	T1+T2+T3+T4	2,793.95	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	41.11	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		110-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCICITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCICITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,982,697.75	8,500.94	1,974,196.81	0.00	0.00	0.00	1,974,196.81
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,974,196.81

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,974,196.81	0.00	1,974,196.81	1,974,196.81	100.00		


DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de Indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	310.00

METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS	
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	156.00	154.00	T1+T2+T3+T4	310.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	310.00	0.00	T1+T2+T3+T4	310.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	310.00	0.00	T1+T2+T3+T4	310.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		111-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,507,153.29	10,749.58	2,496,403.71	0.00	0.00	0.00	2,496,403.71	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,496,403.71				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		2,496,403.71		0.00		2,496,403.71	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de indicador : 2304				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS								
Método de Cálculo : (LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado							ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		
						VALOR	392.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		195.00		197.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		145.04		246.96	T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		145.04		246.96	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		112-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,227,993.45	5,265.10	1,222,728.35	0.00	0.00	0.00	1,222,728.35
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,222,728.35	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,222,728.35		0.00	1,222,728.35	1,222,728.35	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	192.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	96.00	96.00	T1+T2+T3+T4	192.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	192.00	T1+T2+T3+T4	192.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	192.00	T1+T2+T3+T4	192.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		113-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	889,016.09	3,811.71	885,204.38	0.00	0.00	0.00	885,204.38
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 885,204.38			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		885,204.38		885,204.38	885,204.38	885,204.38	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de Indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	139.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	69.00	70.00	T1+T2+T3+T4	139.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	55.60	83.40	T1+T2+T3+T4	139.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	55.60	83.40	T1+T2+T3+T4	139.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		114-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Municipio del Estado de Oaxaca		Hombres:		Mujeres:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,142,222.56	22,047.61	5,120,174.95	0.00	0.00	0.00	5,120,174.95
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,120,174.95			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,120,174.95		5,120,174.95	5,120,174.95	5,120,174.95	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025	
						VALOR	804.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	402.00	402.00	T1+T2+T3+T4		804.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	40.20	763.80	T1+T2+T3+T4		804.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	40.20	763.80	T1+T2+T3+T4		804.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		115-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	613,996.72	2,632.55	611,364.17	0.00	0.00	0.00	611,364.17
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							611,364.17
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		611,364.17		0.00	611,364.17	611,364.17	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de Indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TAZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	96.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	48.00	48.00	T1+T2+T3+T4 96.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	19.20	76.80	T1+T2+T3+T4 96.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	19.20	76.80	T1+T2+T3+T4 96.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		116-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,176,827.05	5,045.72	1,171,781.33	0.00	0.00	0.00	1,171,781.33
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,171,781.33			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,171,781.33		0.00		1,171,781.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	184.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	93.00	91.00	T1+T2+T3+T4		184.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	184.00	T1+T2+T3+T4		184.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	184.00	T1+T2+T3+T4		184.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		117-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO HIJOS DE COMUNEROS EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO HIJOS DE COMUNEROS EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,010,536.27	4,332.74	1,006,203.53	0.00	0.00	0.00	1,006,203.53
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,006,203.53			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,006,203.53		0.00	1,006,203.53	1,006,203.53	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS			Número de Indicador :	2304		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS						
Método de Cálculo :	(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TAZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	158.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	78.00	80.00	T1+T2+T3+T4	158.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	158.00	T1+T2+T3+T4	158.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	158.00	T1+T2+T3+T4	158.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		118-SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.		001-SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,868,055.94	4,655.36	1,863,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,863,400.58		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS				Número de indicador : 2260			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS							
Método de Cálculo : (SEMÁFOROS INSTALADOS/ SEMÁFOROS PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE SEMÁFOROS INSTALADOS					
Unidad de medida:		34 - PIEZAS					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	15.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	9.00	6.00	T1+T2+T3+T4		15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	13.95	1.05	T1+T2+T3+T4		15.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	13.95	1.05	T1+T2+T3+T4		15.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		119-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	39,185,687.12	15,570.61	39,170,116.51	0.00	0.00	0.00	39,170,116.51
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				39,170,116.51			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		39,170,116.51		39,170,116.51		39,170,116.51	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :		2084
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	6,959.63
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3,479.82	3,479.81	T1+T2+T3+T4		6,959.63
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	6,542.05	417.58	T1+T2+T3+T4		6,959.63
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	6,542.05	417.58	T1+T2+T3+T4		6,959.63
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		120-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,013,337.20	5,549.12	5,007,788.08	0.00	0.00	0.00	3,984,870.33
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,984,870.33			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,007,788.08		0.00	3,984,870.33	3,984,870.33	79.57
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	562.62
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	281.31	281.31	T1+T2+T3+T4	562.62	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	141.40	421.22	T1+T2+T3+T4	562.62	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	141.40	421.22	T1+T2+T3+T4	562.62	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		121-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+875.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+875.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	41,973,190.18	9,993.04	41,963,197.14	0.00	0.00	0.00	35,325,597.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				35,325,597.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		41,963,197.14		0.00		35,325,597.00	35,325,597.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	9,669.78	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4,834.89	4,834.89	T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1,450.47	8,219.31	T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1,450.47	8,219.31	T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		122-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,996,022.08	52,294.57	9,943,727.51	0.00	0.00	0.00	9,074,331.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,074,331.08
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,943,727.51	9,943,727.51	9,074,331.08	9,074,331.08	91.26		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	8,755.72
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	4,377.87	4,377.85	T1+T2+T3+T4		8,755.72
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8,755.72	T1+T2+T3+T4		8,755.72
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	5,691.22	T1+T2+T3+T4		5,691.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Pagina 56/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD,
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		123-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	748,777.20	1,264.38	747,512.82	0.00	0.00	0.00	585,813.86
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							585,813.86
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		747,512.82	0.00	585,813.86	585,813.86	78.37	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2863		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS CUBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIESGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Método de Cálculo :	(METROS CÚBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS/METROS CÚBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN PROGRAMADOS A CONSTRUIR)* 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS CUBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIESGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Unidad de medida:	23 - METRO CÚBICO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	222.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	111.39	111.41	T1+T2+T3+T4		222.80
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	222.80	T1+T2+T3+T4		222.80
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	222.80	T1+T2+T3+T4		222.80
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 57/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		124-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,800,200.41	2,392.29	2,797,808.12	0.00	0.00	0.00	2,217,059.93
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,217,059.93
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,797,808.12	0.00	2,217,059.93	2,217,059.93	79.24		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	472.64
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	236.31	236.33	T1+T2+T3+T4		472.64
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	472.64	T1+T2+T3+T4		472.64
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	212.69	T1+T2+T3+T4		212.69
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2026
Pagina 58/241 FECHA:09-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		125-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,930,192.91	10,057.06	4,920,135.85	0.00	0.00	0.00	4,920,135.85
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,920,135.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,920,135.85	4,920,135.85	4,920,135.85	4,920,135.85	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,688.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	896.26	1,792.54	T1+T2+T3+T4	2,688.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	268.88	2,419.92	T1+T2+T3+T4	2,688.80	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	268.88	2,419.92	T1+T2+T3+T4	2,688.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		126-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,953,443.63	1,774.60	2,951,669.03	0.00	0.00	0.00	528,013.34
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							528,013.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	2,951,669.03	2,951,669.03	528,013.34	528,013.34	17.89	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	614.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	204.76	409.49	T1+T2+T3+T4	614.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	614.25	T1+T2+T3+T4	614.25	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	307.13	T1+T2+T3+T4	307.13	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	50.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		127-CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA		001-CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	6,064,837.45	41,125.50	6,023,711.95	0.00	0.00	0.00	5,216,153.21	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				5,216,153.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,023,711.95	0.00	5,216,153.21	5,216,153.21	86.59		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de Indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	741.08

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	247.02	494.06	T1+T2+T3+T4		741.08
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	741.08	T1+T2+T3+T4		741.08
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	570.63	T1+T2+T3+T4		570.63
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	77.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		77.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 77.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		128-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	29,023,185.15	1,748,596.03	27,274,589.12	0.00	0.00	0.00	9,192,650.60
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,192,650.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	27,274,589.12	27,274,589.12	9,192,650.60	9,192,650.60	33.70

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador : 1185			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	17,770.99

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	5,923.66	11,847.33	T1+T2+T3+T4	17,770.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	17,770.99	T1+T2+T3+T4	17,770.99	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	9,951.75	T1+T2+T3+T4	9,951.75	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	56.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	56.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 56.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028
Pagina 62/241 FECHA:09-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		129-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,200,000.00	2,878.30	3,197,121.70	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,591,466.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,197,121.70		3,197,121.70		2,591,466.25		2,591,466.25		
% de Ejercido Vs. Modificado										
81.06										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	724.80	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		362.40		362.40		T1+T2+T3+T4 724.80	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.40		724.40		T1+T2+T3+T4 724.80	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		543.60		T1+T2+T3+T4 543.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		75.04		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.04 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028
Página 63/241 FECHA:09-01-2026



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		130-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CORREDOR PESQUERO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CORREDOR PESQUERO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,724,610.46	11,681.94	2,712,928.52	0.00	0.00	0.00	2,712,928.52
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,712,928.52			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,712,928.52		0.00		2,712,928.52	2,712,928.52
							% de Ejercido Vs. Modificado 100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS				Número de Indicador : 2304			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS							
Método de Cálculo : (LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025	
						VALOR 426.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	142.00	284.00	T1+T2+T3+T4		426.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	426.00	T1+T2+T3+T4		426.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	426.00	T1+T2+T3+T4		426.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		131-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	744,962.71	2,288.49	742,674.22	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		688,291.05			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		742,674.22		0.00		688,291.05		688,291.05	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								92.68	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					Número de indicador : 1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	427.12
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		284.74		142.38		T1+T2+T3+T4 427.12
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		427.12		T1+T2+T3+T4 427.12
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		427.12		T1+T2+T3+T4 427.12
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS	ACTIVIDAD:	513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		132-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,574,636.29	1,574,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE


MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO				

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,880.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	626.66	1,253.34	T1+T2+T3+T4	1,880.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	626.66	1,253.34	T1+T2+T3+T4	1,880.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA IDENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		133-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA.		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,000,000.00	2,775.09	4,997,224.91	0.00	0.00	0.00	3,963,455.75	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,963,455.75
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		4,997,224.91		4,997,224.91		3,963,455.75	3,963,455.75	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2147				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	
							SENTIDO ESPERADO	
							ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	7,102.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,367.34	4,734.66	T1+T2+T3+T4		7,102.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7,102.00	T1+T2+T3+T4		7,102.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6,036.70	T1+T2+T3+T4		6,036.70	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	85.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
 Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS


UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:


COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		134-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,500,000.00	90,471.03	4,409,528.97	0.00	0.00	0.00	4,331,478.09
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,331,478.09
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,409,528.97	0.00	4,331,478.09	4,331,478.09	98.23	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,291.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	763.74	1,527.46	T1+T2+T3+T4		2,291.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,291.20	T1+T2+T3+T4		2,291.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,291.20	T1+T2+T3+T4		2,291.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		135-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	142,832.69	2,957,167.31	0.00	0.00	0.00	2,554,256.04
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,554,256.04			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,957,167.31		2,957,167.31	2,554,256.04	2,554,256.04	86.38
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.54
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	266.62	399.92	T1+T2+T3+T4 666.54		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4 666.54		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4 666.54		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	136-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,018,361.75	19,368.14	1,998,993.61	0.00	0.00	0.00	1,998,993.60
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,998,993.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,998,993.61	0.00	1,998,993.60	1,998,993.60	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,109.17
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	443.66	665.51	T1+T2+T3+T4	1,109.17	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,109.17	T1+T2+T3+T4	1,109.17	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,109.17	T1+T2+T3+T4	1,109.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
 Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		137-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) ? RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- CARRIZAL) ? RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,200,000.00	9,731.61	3,190,268.39	0.00		0.00		0.00	
				EJERCIDO T4		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,190,268.39	
				3,190,268.39					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,190,268.39		0.00		3,190,268.39		3,190,268.39	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS					Número de Indicador : 1185				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									1,497.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		598.88		898.32		T1+T2+T3+T4 1,497.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,497.20		T1+T2+T3+T4 1,497.20
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1,497.20		T1+T2+T3+T4 1,497.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028
Página 71/241 FECHA:09-01-2026



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		138-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,187,013.82	80.80	1,186,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	1,186,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2025	VALOR	2025
		0.00	251.50


AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	100.60	150.90	T1+T2+T3+T4 251.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	251.50	T1+T2+T3+T4 251.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	75.45	T1+T2+T3+T4 75.45
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 30.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2026



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		T39-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,000,000.00	10,411.13	989,588.87	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				989,588.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		989,588.87		989,588.87		989,588.87		989,588.87		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :		1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	498.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		199.20		298.80		T1+T2+T3+T4	498.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		498.00		T1+T2+T3+T4	498.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		498.00		T1+T2+T3+T4	498.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 73/241 FECHA:09-01-2026

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			140-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:	
								MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		3,200,000.00		2,957.34		3,197,042.66		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado			Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		3,197,042.66			3,197,042.66		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :					PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Definición :					MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Método de Cálculo :					(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100				
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:					1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				
Unidad de medida:					15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO		2025			VALOR		0.00		
AÑO		2025			VALOR		1,608.30		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		643.32		964.98	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1,608.30	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		723.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		45.00	
								CUMPLIMIENTO DE METAS	
								T1+T2+T3+T4	
								1,608.30	
								T1+T2+T3+T4	
								1,608.30	
								T1+T2+T3+T4	
								723.74	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								45.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		141-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,697,037.00	103.13	1,696,933.87	0.00	0.00	0.00	1,311,650.07
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,311,650.07			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,696,933.87	1,696,933.87	1,311,650.07	1,311,650.07	77.30		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	906.10
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	362.44	543.66	T1+T2+T3+T4	906.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	906.10	T1+T2+T3+T4	906.10	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	679.57	T1+T2+T3+T4	679.57	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	75.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		142-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:
						TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	30,221.86	2,969,778.14	0.00	0.00	0.00	2,138,550.48
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,138,550.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		2,969,778.14		2,969,778.14		2,138,550.48	
Ejercido		%		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
2,138,550.48		72.01		2,138,550.48		72.01	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
Tipo de Valor		Sentido Esperado		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
FLUJO		ASCENDENTE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,347.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	539.00	808.50	T1+T2+T3+T4	1,347.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,347.50	T1+T2+T3+T4	1,347.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,347.50	T1+T2+T3+T4	1,347.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		143-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAPOLAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	29,976.68	2,470,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,470,023.32		0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,500.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	600.00	900.00	T1+T2+T3+T4	1,500.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	1,500.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,080.00	T1+T2+T3+T4	1,080.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	72.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 72.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 JEFE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		144-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	510,871.71	3.20	510,868.51	0.00	0.00	0.00	409,755.54
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							409,755.54
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		510,868.51	510,868.51	409,755.54	409,755.54	80.21	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	314.56
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	125.82	188.74	T1+T2+T3+T4		314.56
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	314.56	T1+T2+T3+T4		314.56
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	314.56	T1+T2+T3+T4		314.56
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		145-CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,999.99	14,850.37	9,985,149.62	0.00	0.00	0.00	6,450,275.05
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,450,275.05			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		9,985,149.62		9,985,149.62		6,450,275.05	64.60
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	600.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	240.00	360.00	T1+T2+T3+T4		600.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	600.00	T1+T2+T3+T4		600.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	480.00	T1+T2+T3+T4		480.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		146-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,399,820.22	3,025.16	1,396,795.06	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,396,795.06		1,396,795.06	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	498.79
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	199.52	299.27	T1+T2+T3+T4		498.79
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	498.79	T1+T2+T3+T4		498.79
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	324.21	T1+T2+T3+T4		324.21
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		147-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	2,976,753.64	725.50	2,976,028.14	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								619,237.94	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,976,028.14		2,976,028.14		619,237.94		619,237.94	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	724.80
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	289.92	434.88	T1+T2+T3+T4		724.80		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4		724.80		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	724.80	T1+T2+T3+T4		724.80		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		148-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR			001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	6,338,707.13	63,361.47	6,275,345.66	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		6,275,345.66		6,275,345.66		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :		2205				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	7,088.19
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2,362.74		4,725.45		T1+T2+T3+T4	7,088.19
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		7,088.19		T1+T2+T3+T4	7,088.19
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		7,088.19		T1+T2+T3+T4	7,088.19
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		149-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	5,000,000.00	4,680.00	4,995,320.00	0.00	0.00	0.00	4,005,115.61	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,005,115.61
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,995,320.00		4,995,320.00	4,005,115.61	4,005,115.61	80.18	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	6,913.11	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2,304.36	4,608.75	T1+T2+T3+T4		6,913.11	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6,913.11	T1+T2+T3+T4		6,913.11	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6,221.80	T1+T2+T3+T4		6,221.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		150-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	4,111,818.75	60,395.50	4,051,423.25	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		4,051,423.25		4,051,423.25		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :		2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	753.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	251.16	502.32	T1+T2+T3+T4		753.48		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	753.48	T1+T2+T3+T4		753.48		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2025



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO


ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		151-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08-		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,870,344.88	14,063.77	3,856,281.11	0.00	0.00	0.00	3,575,236.77	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,575,236.77
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,856,281.11		3,856,281.11		3,575,236.77	92.71	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,427.48	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	285.50	1,141.98	T1+T2+T3+T4		1,427.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,141.98	T1+T2+T3+T4		1,141.98	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,141.98	T1+T2+T3+T4		1,141.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 510-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		152-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "MONUMENTO A LA MADRE" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "MONUMENTO A LA MADRE" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ"		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,203,053.36	4,999.92	3,198,053.44	0.00	0.00	0.00	3,198,053.44	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,198,053.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,198,053.44		3,198,053.44		3,198,053.44	3,198,053.44	100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS				Número de Indicador : 1082				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS / NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VALIDADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EN APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.90	T1+T2+T3+T4		0.90	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.00	


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COMPONENTE:	145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS	ACTIVIDAD:	512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		153-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM. 0+052 AL KM. 0+420, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM. 0+052 AL KM. 0+420, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	15,000,000.00	7,999.20	14,992,000.80	0.00	0.00	0.00	11,951,126.34
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,951,126.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,992,000.80	14,992,000.80	11,951,126.34	11,951,126.34	79.72		


DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	8,066.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1,344.43	6,722.13	T1+T2+T3+T4	8,066.56	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8,066.56	T1+T2+T3+T4	8,066.56	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	8,066.56	T1+T2+T3+T4	8,066.56	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		154-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC (MONUMENTO A JUÁREZ - RIO ATOYAC) EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+490, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC (MONUMENTO A JUÁREZ - RIO ATOYAC) EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+490, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	6,671,283.57	10,168.95	6,661,114.62	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,661,114.62	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		6,661,114.62		6,661,114.62		6,661,114.62		6,661,114.62	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de Indicador : 1185					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									8,733.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		8,733.20		T1+T2+T3+T4 8,733.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		8,733.20		T1+T2+T3+T4 8,733.20
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		8,733.20		T1+T2+T3+T4 8,733.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		155-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV.FERROCARRIL, DEL KM 0+286.15 AL KM 0+500.00, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. FERROCARRIL, DEL KM 0+286.15 AL KM 0+500.00, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,979,156.03	9,547.78	2,969,608.25	0.00	0.00	0.00	2,969,608.25
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,969,608.25
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,969,608.25	2,969,608.25	2,969,608.25	2,969,608.25	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	4,173.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4,173.20	T1+T2+T3+T4		4,173.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4,173.20	T1+T2+T3+T4		4,173.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4,173.20	T1+T2+T3+T4		4,173.20
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		155-REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA		001-REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	14,799,416.79	10,299.94	14,789,116.85	0.00	0.00	0.00	11,475,929.09
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 11,475,929.09			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	14,789,116.85	14,789,116.85	11,475,929.09	11,475,929.09	77.60		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				Número de Indicador: 1169			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo: (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	8,922.87

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8,922.87	T1+T2+T3+T4 8,922.87		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8,922.87	T1+T2+T3+T4 8,922.87		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	8,922.87	T1+T2+T3+T4 8,922.87		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		158-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	7,964,454.52	2,686.73	7,961,767.79	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								7,110,994.27		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		7,961,767.79		7,961,767.79		7,110,994.27		7,110,994.27		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								89.31		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :		1182				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIX-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	3,660.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	T1+T2+T3+T4	3,660.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	T1+T2+T3+T4	3,660.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	T1+T2+T3+T4	3,660.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 91/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		159-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CATASTRAL DE PREDIOS, LOTES TIPO VIVIENDA Y COMERCIO, PARA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO		001-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CATASTRAL DE PREDIOS, LOTES TIPO VIVIENDA Y COMERCIO, PARA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,447,862.91	6,207.25	1,441,655.66	0.00	0.00	0.00	1,441,655.66	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,441,655.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		1,441,655.66		1,441,655.66	1,441,655.66	1,441,655.66	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de Indicador :	1088			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		160-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA			001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	1,376,161.81	3,430.77	1,372,731.04	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		982,554.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		1,372,731.04		1,372,731.04		982,554.60		71.58		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador :	1182				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	361.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		361.40		T1+T2+T3+T4	361.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		361.40		T1+T2+T3+T4	361.40
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		126.49		T1+T2+T3+T4	126.49
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		35.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2026
FECHA: 09-01-2026



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		161-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,105,294.13	2,509.33	2,102,784.80	0.00	0.00	0.00	1,415,888.04
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,415,888.04			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		2,102,784.80		2,102,784.80		1,415,888.04	67.33
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	214.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	214.30	T1+T2+T3+T4		214.30
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	214.30	T1+T2+T3+T4		214.30
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	96.44	T1+T2+T3+T4		96.44
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	45.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERRÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		162-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (TERCERA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE PRIMAVERA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (TERCERA ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	127,420,247.29	60,000.00	127,360,247.29	0.00	0.00	0.00	127,360,247.29
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	127,360,247.29
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		127,360,247.29		127,360,247.29	127,360,247.29	127,360,247.29	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	1097		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	16,561.65
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	16,561.65	T1+T2+T3+T4	16,561.65	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	16,561.65	T1+T2+T3+T4	16,561.65	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	16,561.65	T1+T2+T3+T4	16,561.65	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		163-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC			001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	299,860.00	30,975.77	268,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	268,884.23	268,884.23	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de Indicador :	1088	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	


MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		164-REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE PARQUE DEL AMOR DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA		001-REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE PARQUE DEL AMOR DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,966,730.60	4,705.18	8,962,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	8,962,025.42	8,962,025.42	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de Indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,900.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,900.00	T1+T2+T3+T4	2,900.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,900.00	T1+T2+T3+T4	2,900.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	T1+T2+T3+T4	2,900.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 97/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		165-REHABILITACIÓN DE ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA		001-REHABILITACIÓN DE ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	21,465,714.51	7,105.52	21,458,608.99	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				21,458,608.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		21,458,608.99		21,458,608.99		21,458,608.99		21,458,608.99	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS				Número de Indicador :		1169			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS									
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025	
								VALOR	
								1,152.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		1,152.00		T1+T2+T3+T4	1,152.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1,152.00		T1+T2+T3+T4	1,152.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		1,152.00		T1+T2+T3+T4	1,152.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		166-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIDOCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIDOCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,275,675.18	5,025.31	3,270,649.87	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,270,649.87	3,270,649.87	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2205			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.54	T1+T2+T3+T4	666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	66.66	T1+T2+T3+T4	66.66	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMADRY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		167-CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,952,792.14	15,000.30	5,937,791.84	0.00	0.00	0.00	5,937,791.84
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,937,791.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	5,937,791.84	5,937,791.84	5,937,791.84	5,937,791.84	100.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de Indicador :	1124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,426.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,426.90	T1+T2+T3+T4	1,426.90	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,426.90	T1+T2+T3+T4	1,426.90	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,141.52	T1+T2+T3+T4	1,141.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		168-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE AUTISMO "NYELA TO BIDAO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE AUTISMO "NYELA TO BIDAO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,415,452.21	3,130.11	9,412,322.10	0.00	0.00	0.00	6,588,625.47
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,588,625.47
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,412,322.10	9,412,322.10	6,588,625.47	6,588,625.47	70.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	933.36
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	933.36	T1+T2+T3+T4	933.36	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	933.36	T1+T2+T3+T4	933.36	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	746.69	T1+T2+T3+T4	746.69	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	80.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	80.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		169-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS		001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,127,642.56	5,000.00	4,122,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		4,122,642.56		4,122,642.56	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	601.41
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	601.41	T1+T2+T3+T4	601.41	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	601.41	T1+T2+T3+T4	601.41	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERRÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		170-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,060,037.67	4,672.30	3,055,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,055,365.37		3,055,365.37	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	592.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	592.00	T1+T2+T3+T4	592.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	592.00	T1+T2+T3+T4	592.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		171-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y SANITARIOS EN EL CAMPO DE PELOTA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			001-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y SANITARIOS EN EL CAMPO DE PELOTA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,200,000.00	442.70	2,199,557.30	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,199,557.30		2,199,557.30		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA		Número de indicador :		2084		
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	85.79			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85.79	T1+T2+T3+T4			85.79	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	85.79	T1+T2+T3+T4			85.79	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74	T1+T2+T3+T4			25.74	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			30.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		172-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD DE COYUCHI, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD DE COYUCHI, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,374,255.79	1,397.27	1,372,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		1,372,858.52		1,372,858.52		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de indicador : 2084				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		
						VALOR 89.66		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00	89.66	T1+T2+T3+T4 89.66	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00	89.66	T1+T2+T3+T4 89.66	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00	4.48	T1+T2+T3+T4 4.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		174-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA ?SAN SEBASTIÁN? EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA ?SAN SEBASTIÁN? EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,799,999.99	42,135.50	4,757,864.49	0.00	0.00	0.00	3,328,497.70	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,328,497.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,757,864.49		4,757,864.49	3,328,497.70	3,328,497.70	69.96	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO				
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3,777.65	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,777.65	T1+T2+T3+T4		3,777.65	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,777.65	T1+T2+T3+T4		3,777.65	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	377.76	T1+T2+T3+T4		377.76	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	10.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 JEFE DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 515-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUO SÓLIDO Y RELLENO SANITARIO CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		175-CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	80,712,104.36	45,000.00	80,667,104.36	0.00	0.00	0.00	80,667,104.36
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
80,667,104.36							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	80,667,104.36	80,667,104.36	80,667,104.36	80,667,104.36	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	3651		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) x 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	10,641.12

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	10,641.12	T1+T2+T3+T4	10,641.12	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	10,641.12	T1+T2+T3+T4	10,641.12	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	10,641.12	T1+T2+T3+T4	10,641.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FRUCCO DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		176-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4
0.00	3,099,999.95	11,824.81	3,088,175.14	0.00		0.00		0.00		0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,088,175.14		3,088,175.14		0.00		0.00		0.00
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador :		2205				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN										
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	660.74	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 660.74	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.74	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 660.74	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		177-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,362,736.22	3,239.08	3,359,497.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		3,359,497.14		3,359,497.14		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2205			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	666.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	666.50	T1+T2+T3+T4		666.50
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	666.50	T1+T2+T3+T4		666.50
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 JEFE DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		178-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM 1+808 AL KM 2+528, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM 1+808 AL KM 2+528, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		25,680,448.38		25,680,448.38		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de indicador : 1185			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	8,539.60
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	8,539.60	T1+T2+T3+T4	8,539.60	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8,539.60	T1+T2+T3+T4	8,539.60	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		179-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,578,967.32	30,517.83	4,548,449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		4,548,449.49		4,548,449.49		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de indicador : 1185				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2,773.41	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2,773.41	T1+T2+T3+T4		2,773.41	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2,773.41	T1+T2+T3+T4		2,773.41	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	27.73	T1+T2+T3+T4		27.73	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	1.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		1.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		181-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,089,164.98	0.00	4,089,164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		4,089,164.98		4,089,164.98		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	748.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	748.48	T1+T2+T3+T4		748.48
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	748.48	T1+T2+T3+T4		748.48
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: **02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO**

ESTRATEGIA: **02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS**

LÍNEAS DE ACCIÓN: **001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**

UE: **001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: **145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO**

ACTIVIDAD: **512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO**

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		182-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,275,675.18	3,006.90	3,272,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		3,272,668.28		3,272,668.28		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	
							2025	
							VALOR	
							666.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		666.54	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		99.98	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		15.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							666.54	
							T1+T2+T3+T4	
							666.54	
							T1+T2+T3+T4	
							99.98	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		183-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MÉXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MÉXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	20,527,003.62	0.00	20,527,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		20,527,003.62		20,527,003.62		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	1187			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	172.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	172.00	T1+T2+T3+T4		172.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	172.00	T1+T2+T3+T4		172.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		184-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD PAZ Y UNIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ			001-CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD PAZ Y UNIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	3,935,973.99	1,096.36	3,934,877.63	0.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,934,877.63		3,934,877.63		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :	2084				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA										
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1,716.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,716.00		T1+T2+T3+T4	1,716.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,716.00		T1+T2+T3+T4	1,716.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		185-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,600,000.00	12,728.60	5,587,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		5,587,271.40		5,587,271.40	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de Indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3,282.49
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,282.49	T1+T2+T3+T4	3,282.49	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,282.49	T1+T2+T3+T4	3,282.49	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		186-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CARACOL EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.		001-LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CARACOL EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	786,683.30	1,966.13	784,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		784,717.17		784,717.17		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS		Número de indicador :		2304	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES TRAZADOS					
Método de Cálculo :		(LOTES TRAZADOS / LOTES PROGRAMADOS A TARZAR)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE LOTES TRAZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	123.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	123.00	T1+T2+T3+T4		123.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	123.00	T1+T2+T3+T4		123.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	123.00	T1+T2+T3+T4		123.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		187-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprabado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	10,433,614.36	0.00	10,433,614.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprabado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		10,433,614.36		10,433,614.36	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	7,011.76			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.76	T1+T2+T3+T4		7,011.76	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.76	T1+T2+T3+T4		7,011.76	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO


UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:


COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 511-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		188-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,436,081.92	11,089.86	4,424,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		4,424,992.06	4,424,992.06	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS			Número de Indicador :	1088			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	T1+T2+T3+T4	6.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		189-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 5 DE MAYO (2DA ETAPA) Y CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 5 DE MAYO (2DA ETAPA) Y CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	9,999,707.35	7,121.39	9,992,585.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00


PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	9,992,585.96	9,992,585.96	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS			Número de Indicador :	1124		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			


DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	102.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	102.40	T1+T2+T3+T4	102.40	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	102.40	T1+T2+T3+T4	102.40	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	102.40	T1+T2+T3+T4	102.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		190-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN EL CAMPO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		001-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN EL CAMPO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,400,000.00	839.50	5,399,160.50	0.00	0.00	0.00	4,166,326.15
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,166,326.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,399,160.50	5,399,160.50	4,166,326.15	4,166,326.15	77.17		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS			Número de Indicador :	2206		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR REHABILITAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	6,825.00

METAS	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS	
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	6,825.00	T1+T2+T3+T4	6,825.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6,825.00	T1+T2+T3+T4	6,825.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	6,825.00	T1+T2+T3+T4	6,825.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
514-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIO CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		191-CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA		001-CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	23,564,240.45	363,852.71	23,200,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		23,200,387.74		23,200,387.74	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA			Número de indicador :	2084			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	504.13	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	504.13	T1+T2+T3+T4		504.13	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	504.13	T1+T2+T3+T4		504.13	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		183-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 (CUERPO IZQUIERDO) Y DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, TRAMO DEL KM 0+220 AL KM 1+792.51 (CUERPO IZQUIERDO), EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 (CUERPO IZQUIERDO) Y DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, TRAMO DEL KM 0+220 AL KM 1+792.51 (CUERPO IZQUIERDO), EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	20,502,964.42	4,006.21	20,498,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	20,498,958.21	20,498,958.21	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de indicador :	1185		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	30,514.72

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	30,514.72	T1+T2+T3+T4	30,514.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	30,514.72	T1+T2+T3+T4	30,514.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	30,514.72	T1+T2+T3+T4	30,514.72	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
515-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUO SÓLIDO Y RELLENO SANITARIO CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		194-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		8,000,000.00		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	3651		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) x 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	8,044.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
	CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.44	T1+T2+T3+T4	8,044.44	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.44	T1+T2+T3+T4	8,044.44	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028
Pagina 124/241 FECHA:09-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		195-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA (SEGUNDA ETAPA)		001-REHABILITACIÓN DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL VIGUERA-XOCOTLÁN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,120,731.01	4,629.17	1,116,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,116,101.84		1,116,101.84	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de Indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	150.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	150.00	T1+T2+T3+T4		150.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	150.00	T1+T2+T3+T4		150.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	150.00	T1+T2+T3+T4		150.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		196-REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	12,211,150.59	20,834.40	12,190,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		12,190,316.19		12,190,316.19	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS			Número de indicador :	1169		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS, A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3,899.29
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,899.29	T1+T2+T3+T4 3,899.29		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,899.29	T1+T2+T3+T4 3,899.29		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
118-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		197-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	978,222.36	15,073.33	963,149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		963,149.03		963,149.03	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	1181		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN PROGRAMADOS A CONSTRUIR)×100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD METROS LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE CONSTRUYEN PARA DAR ESTABILIDAD EN CALLES Y PREDIOS EN LOS CUALES EXISTEN EDIFICACIONES CON RIEGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DEL TERRENO.						
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	14.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		198-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS		001-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								
0.00								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		5,000,000.00		5,000,000.00		0.00		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS				Número de Indicador : 2206				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR REHABILITAR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		
						VALOR 6,825.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	T1+T2+T3+T4		6,825.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	T1+T2+T3+T4		6,825.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		200-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIÑU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS		001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIÑU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	10,800,000.00	10,980.39	10,789,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		10,789,019.61		10,789,019.61		0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 1187				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS / NUMERO DE METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS) X 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		28 - METROS LINEALES						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	20.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	20.70	T1+T2+T3+T4	20.70		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	20.70	T1+T2+T3+T4	20.70		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		201-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC.		001-REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	16,646,764.44	5,833.44	16,640,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		16,640,931.00		16,640,931.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS				Número de indicador : 1185			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	40,553.52
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	40,553.52	T1+T2+T3+T4 40,553.52		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	40,553.52	T1+T2+T3+T4 40,553.52		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	40,553.52	T1+T2+T3+T4 40,553.52		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LITO AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		202-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA.		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	9,752,494.74	129,823.92	9,622,670.82	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		9,622,670.82		9,622,670.82		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :		1182		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR		0.00	AÑO	2025	VALOR		2,952.94
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00	2,952.94		T1+T2+T3+T4		2,952.94
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00	2,952.94		T1+T2+T3+T4		2,952.94
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00	0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIG. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 13244-OBRA RECUPERADA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		203-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MINITÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	837,004.22	656.35	836,347.87	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		836,347.87		836,347.87		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS		Número de Indicador :		3587	
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	743.54	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.54	743.54	T1+T2+T3+T4	743.54
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.54	743.54	T1+T2+T3+T4	743.54
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.54	743.54	T1+T2+T3+T4	743.54
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIG. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	815,779.28	1,003.23	814,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		814,776.05		814,776.05	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	717.50
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	717.50	T1+T2+T3+T4	717.50	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	717.50	T1+T2+T3+T4	717.50	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	717.50	T1+T2+T3+T4	717.50	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	565,646.16	194.71	565,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		565,451.45		565,451.45		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador : 3587				
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		
						Tipo de Valor		
						FLUJO		
						Sentido Esperado		
						ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIR, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	450.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	T1+T2+T3+T4		450.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	T1+T2+T3+T4		450.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	T1+T2+T3+T4		450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CUARTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	227,102.48	47.72	227,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		227,054.76		227,054.76		0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de indicador :	3587					
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025		VALOR	0.00	AÑO	2025		VALOR	242.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	T1+T2+T3+T4		242.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	T1+T2+T3+T4		242.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	T1+T2+T3+T4		242.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMADOR VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (QUINTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	931,602.88	931,602.88	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENOMENOS NATURALES							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEXTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	695,848.04	1,727.52	694,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		694,120.52	694,120.52	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIR, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	748.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	748.00	T1+T2+T3+T4	748.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	748.00	T1+T2+T3+T4	748.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	748.00	T1+T2+T3+T4	748.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		209-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	534,127.80	12.79	534,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00		534,115.01		534,115.01		0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador: 3587				
Definición: MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	576.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	576.00	T1+T2+T3+T4		576.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	576.00	T1+T2+T3+T4		576.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	576.00	T1+T2+T3+T4		576.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		210-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	750,290.24	2,032.68	748,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		748,257.56	748,257.56	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	397.88
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	397.88	T1+T2+T3+T4	397.88	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	397.88	T1+T2+T3+T4	397.88	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	397.88	T1+T2+T3+T4	397.88	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		211-CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,692,368.00	3,692,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3,402.53


AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3,402.53	T1+T2+T3+T4	3,402.53	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3,402.53	T1+T2+T3+T4	3,402.53	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		212-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS			Número de Indicador :	1185		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE REHABILITACION DE CALLE PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,175.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,175.20	T1+T2+T3+T4	1,175.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,175.20	T1+T2+T3+T4	1,175.20	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: **02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO**

ESTRATEGIA: **02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS**

LÍNEAS DE ACCIÓN: **02-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**

UE: **001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: **145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO**

ACTIVIDAD: **512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		213-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,374,255.79		1,374,255.79		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador: 2084			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo: (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	89.66
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	89.66	T1+T2+T3+T4		89.66
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	89.66	T1+T2+T3+T4		89.66
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	4.48	T1+T2+T3+T4		4.48
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	5.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: **5.00 %**

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMALUY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		215-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACALCO		001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,893,614.14	0.00	7,893,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		7,893,614.14		7,893,614.14		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2205			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025
						VALOR	1,236.57
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,236.57
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,236.57
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							1,236.57
							T1+T2+T3+T4
							0.00
							T1+T2+T3+T4
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		216-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,999,951.01	2,953.58	9,996,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		9,996,997.43		9,996,997.43		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	2205		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,573.20
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,573.20	T1+T2+T3+T4		1,573.20
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,573.20	T1+T2+T3+T4		1,573.20
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD								
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		217-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN								
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570						
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		3,298,252.58		0.00		3,298,252.58		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		3,298,252.58		3,298,252.58		0.00		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA				Número de Indicador :		2084							
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA													
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADA)*100													
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO										
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO										
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA													
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO													
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		651.70	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS						
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.70	T1+T2+T3+T4	651.70						
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.70	T1+T2+T3+T4	651.70						
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00						
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00						

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 13244-OBRA RECUPERADA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD								
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		218-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			001-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL								
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570						
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
0.00		1,855,322.85		0.00		1,855,322.85		0.00	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		1,855,322.85		1,855,322.85		0.00		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador :		3587									
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES															
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO										
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.										
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES													
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO													
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO		2025		VALOR		0.00		AÑO		2025		VALOR		1,956.25	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS						
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1,956.25		T1+T2+T3+T4		1,956.25				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1,956.25		T1+T2+T3+T4		1,956.25				
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		1,956.25		T1+T2+T3+T4		1,956.25				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Fecha: 09-01-2026

[Firma]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 513-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA, REHABILITADA, MEJORADA Y REALIZADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		219-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), (BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), (BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	45,466,181.58	1,896.30	45,464,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	45,464,285.28	45,464,285.28	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS				Número de indicador : 2844			
Definición : ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.		
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	7,242.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7,242.00	T1+T2+T3+T4		7,242.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	7,242.00	T1+T2+T3+T4		7,242.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		220-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 2+900 Y DEL KM 4+800 AL KM 5+100 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 2+900 Y DEL KM 4+800 AL KM 5+100 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	98,377,566.75	1,169.30	98,376,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		98,376,397.45		98,376,397.45		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS				Número de Indicador : 2844				
Definición : ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE VIALIDADES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	AÑO	2025		VALOR	
			0.00				26,115.85	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,115.85	T1+T2+T3+T4	26,115.85
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,115.85	T1+T2+T3+T4	26,115.85
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno - Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 512-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO, REHABILITADO, MEJORADO Y REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		221-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,186,499.52	963.32	2,185,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,185,536.20		2,185,536.20		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA /		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO			
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	900.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	T1+T2+T3+T4	900.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	T1+T2+T3+T4	900.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		222-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,269,616.55	157.19	1,269,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,269,459.36	1,269,459.36	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador : 1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	750.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	750.00	T1+T2+T3+T4		750.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	750.00	T1+T2+T3+T4		750.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		223-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	1182			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,230.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1,230.00	T1+T2+T3+T4		1,230.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,230.00	T1+T2+T3+T4		1,230.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: **02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO**

ESTRATEGIA: **01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.**

LÍNEAS DE ACCIÓN: **002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

UE: **002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: **145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO**

ACTIVIDAD: **12684-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO EJECUTADA**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		001-ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
188,329,170.44	55,911,643.57	25,064,471.47	219,176,342.54	38,531,821.86	60,048,207.11	49,187,897.15	71,408,128.42
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							219,176,054.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
49,187,786.40	71,408,416.42	71,368,224.42	71,408,128.42	71,408,128.42	100.00		

DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.			Número de Indicador :	2813						
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.										
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ROGRAMADAS A REALIZAR)*100										
Tipo	GESTIÓN	Dimensión	EFICACIA	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL	Forma de cálculo del indicador	PORCENTAJE	Tipo de Valor	FLUJO	Sentido Esperado	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO							
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.							

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	420.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	105.00	105.00	105.00	105.00	T1+T2+T3+T4	420.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	105.00	105.00	105.00	105.00	T1+T2+T3+T4	420.00	
METAS ALCANZADAS	72.00	105.00	105.00	105.00	T1+T2+T3+T4	387.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	68.57	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.14	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 13244-OBRA RECUPERADA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		203-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL COYUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	798,435.67	1,790.61	796,645.06	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		796,645.06		796,645.06		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587					
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	819.79	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00		819.79	T1+T2+T3+T4		819.79	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00		819.79	T1+T2+T3+T4		819.79	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		819.79	T1+T2+T3+T4		819.79	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	495,426.72	1,050.30	494,376.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		494,376.42	494,376.42	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	429.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	429.00	T1+T2+T3+T4		429.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	429.00	T1+T2+T3+T4		429.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	429.00	T1+T2+T3+T4		429.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	616,321.92	131.18	616,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		616,190.74		616,190.74	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	504.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	504.00	T1+T2+T3+T4		504.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	504.00	T1+T2+T3+T4		504.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	504.00	T1+T2+T3+T4		504.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 155/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CUARTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD EL EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	485,634.00	523.18	485,110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		485,110.82		485,110.82	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	510.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4	510.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4	510.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4	510.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (QUINTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,107,377.76	23.20	1,107,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		1,107,354.56		1,107,354.56		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4		840.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4		840.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4		840.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEXTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			002-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	638,764.44	3,410.68	635,353.76	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		635,353.76		635,353.76		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador :		3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	651.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		651.00		T1+T2+T3+T4 651.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		651.00		T1+T2+T3+T4 651.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		651.00		T1+T2+T3+T4 651.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIG. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
12684-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO EJECUTADA

ACTIVIDAD:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		002-ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
16,888,841.39	3,063,579.98	2,511,304.34	17,441,117.03	3,567,188.99	4,935,538.14	3,951,795.27	4,967,844.15
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							17,422,366.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
4,589,641.38	4,986,594.63	4,967,844.15	4,967,844.15
			% de Ejercicio Vs. Modificado
			99.62

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.			Número de Indicador :	2813		
Definición :	ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.						
Método de Cálculo :	(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS / GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP). DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				LAS CONDICIONES LABORALES, SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRAMITE DE PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PAPELERIA, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO.
Unidad de medida:	25 - NUMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	320.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	80.00	80.00	80.00	80.00	T1+T2+T3+T4 320.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	80.00	80.00	80.00	80.00	T1+T2+T3+T4 320.00		
METAS ALCANZADAS	17.00	80.00	80.00	80.00	T1+T2+T3+T4 257.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	21.25	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 80.31		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 145-ACCIÓN Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 13244-OBRA RECUPERADA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		203-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	786,083.28	1,502.58	784,580.70	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		784,580.70		784,580.70		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador :		3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR
									851.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		851.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		851.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		851.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	619,892.40	1,115.37	618,777.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		618,777.03		618,777.03		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
							ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	615.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	615.00	T1+T2+T3+T4	615.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	615.00	T1+T2+T3+T4	615.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	615.00	T1+T2+T3+T4	615.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD					
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO PINOTEPA DE DON LUIS					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
0.00	93,780.25	222.64	93,557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		93,557.61		93,557.61		0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador :	3587							
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES												
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIR, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES												
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR		97.56	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		97.56		T1+T2+T3+T4		97.56		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		97.56		T1+T2+T3+T4		97.56		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		97.56		T1+T2+T3+T4		97.56		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CUARTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	670,503.20	119.75	670,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		670,383.45		670,383.45	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	704.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	704.00	T1+T2+T3+T4		704.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	704.00	T1+T2+T3+T4		704.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	704.00	T1+T2+T3+T4		704.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (QUINTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		931,602.88	931,602.88	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY DELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2025 FECHA: 09-01-2025


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEXTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			003-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	562,750.80	526.04	562,224.76	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		562,224.76		562,224.76		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador :		3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	570.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	570.00	T1+T2+T3+T4		570.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	570.00	T1+T2+T3+T4		570.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	570.00	T1+T2+T3+T4		570.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		004-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	652,484.34	1,003.02	651,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	651,481.32	651,481.32	0.00	0.00	0.00


DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de indicador :	3587
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	555.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	T1+T2+T3+T4	555.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	T1+T2+T3+T4	555.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	T1+T2+T3+T4	555.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			004-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	283,505.16	137.19	283,367.97	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		283,367.97		283,367.97		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS					Número de Indicador : 3587				
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025			VALOR	2025			VALOR	200.00
				0.00					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		200.00		T1+T2+T3+T4 200.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		200.00		T1+T2+T3+T4 200.00
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		200.00		T1+T2+T3+T4 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 FECHA: 09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CUARTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		004-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	23,461.00	491.84	22,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		22,969.16		22,969.16		0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador : 3587				
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	25.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	25.00	T1+T2+T3+T4 25.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	25.00	T1+T2+T3+T4 25.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	25.74	T1+T2+T3+T4 25.74			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	102.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 102.96			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 102.96 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (QUINTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		004-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA TUZA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,054,218.44	8.22	1,054,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,054,210.22	1,054,210.22	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4	840.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEXTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			004-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	82,359.36	351.01	82,008.35	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		82,008.35		82,008.35		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador :	3587			
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025	
						VALOR		388.82	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		388.82		T1+T2+T3+T4 388.82
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		388.82		T1+T2+T3+T4 388.82
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		388.82		T1+T2+T3+T4 388.82
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Página 170/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		005-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAMAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	434,008.20	1,152.47	432,855.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		432,855.73		432,855.73		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	465.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	465.00	T1+T2+T3+T4		465.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	465.00	T1+T2+T3+T4		465.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	465.00	T1+T2+T3+T4		465.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2025


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			005-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	621,952.56	241.28	621,711.28	0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		621,711.28		621,711.28		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587					
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	510.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4		510.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4		510.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	510.00	T1+T2+T3+T4		510.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		206-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CUARTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		005-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	682,474.40	254.70	682,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		682,219.70		682,219.70		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	692.63
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	692.63	T1+T2+T3+T4 692.63		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	692.63	T1+T2+T3+T4 692.63		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	692.63	T1+T2+T3+T4 692.63		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		207-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (QUINTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		005-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		931,602.88		931,602.88		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	840.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4 840.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4 840.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	840.00	T1+T2+T3+T4 840.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		208-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEXTA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		005-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL VIZCAÍNO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	185,811.12	3,275.24	182,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		182,535.88		182,535.88		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador : 3587			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	198.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	198.00	T1+T2+T3+T4		198.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	198.00	T1+T2+T3+T4		198.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	198.00	T1+T2+T3+T4		198.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			006-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	659,947.20	1,191.00	658,756.20	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		658,756.20		658,756.20		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de Indicador :		3587				
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES										
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOSA RECUPERAR)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	672.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		672.00		T1+T2+T3+T4		672.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		672.00		T1+T2+T3+T4		672.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		672.00		T1+T2+T3+T4		672.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




Gobierno del Estado


UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		006-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL ALACRÁN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570		
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	492,447.84	170.73	492,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		492,277.11	492,277.11	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587				
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES								
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	372.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	372.00	T1+T2+T3+T4	372.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	372.00	T1+T2+T3+T4	372.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	372.00	T1+T2+T3+T4	372.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 177/241 FECHA:09-01-2025


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		007-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	911,035.00	1,203.34	909,831.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		909,831.66		909,831.66		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIR, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	814.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	814.00	T1+T2+T3+T4	814.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	814.00	T1+T2+T3+T4	814.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	814.00	T1+T2+T3+T4	814.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		205-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (TERCERA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		007-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	776,795.16	328.34	776,466.82	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
0.00		776,466.82		776,466.82		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de Indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	675.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	675.00	T1+T2+T3+T4		675.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	675.00	T1+T2+T3+T4		675.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	675.00	T1+T2+T3+T4		675.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 180/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC			008-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MOTILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	500,994.72	1,239.73	499,754.99	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		499,754.99		499,754.99		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS				Número de indicador : 3587					
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	540.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	540.00	T1+T2+T3+T4		540.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	540.00	T1+T2+T3+T4		540.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	540.00	T1+T2+T3+T4		540.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		204-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL DISTRITO DE JAMILTEPEC		009-RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	671,658.93	1,252.98	670,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		670,405.95		670,405.95	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS			Número de indicador :	3587		
Definición :	MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS A TRAVÉS DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DAÑADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS A RECUPERAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN SOLICITUDES E INTERÉS DE LAS AUTORIDADES DE CIUDADES Y COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ESPACIOS PÚBLICOS, DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS A TRAVES DEL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS QUE FUERON DANADOS O DETERIORADOS POR FENÓMENOS NATURALES						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	684.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	684.48	T1+T2+T3+T4	684.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	684.48	T1+T2+T3+T4	684.48	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	684.48	T1+T2+T3+T4	684.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		030-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	584,794.69	5,035.27	579,759.42	0.00	0.00	0.00	489,541.24
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							489,541.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	579,759.42	0.00	489,541.24	489,541.24	84.44		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de Indicador : 1222			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.32

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.16	0.16	0.00	T1+T2+T3+T4	0.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.29	0.03	T1+T2+T3+T4	0.32	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.29	0.03	T1+T2+T3+T4	0.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.35	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.69	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		031-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			001-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	903,548.84	44,839.51	858,709.33	0.00		0.00		592,082.07		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
								858,709.33		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		266,627.26		0.00		266,627.26		266,627.26		
% de Ejercido Vs. Modificado										
100.00										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador : 2181						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS										
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:				34 - PIEZAS						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025			VALOR	0.00			AÑO	2025	
									VALOR	
									21.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		6.00		11.00		4.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		21.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		21.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		032-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		001-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,586,795.75	129,615.77	2,457,179.98	0.00	0.00	1,590,674.46	866,505.52
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,457,179.98			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		866,505.52		-0.01		866,505.52	866,505.52
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador : 2181			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS							
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS					
Unidad de medida:		34 - PIEZAS					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	53.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	18.00	27.00	8.00	T1+T2+T3+T4		53.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	53.00	0.00	T1+T2+T3+T4		53.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	53.00	0.00	T1+T2+T3+T4		53.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 VICEDIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		033-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,095,924.28	41,449.57	1,054,474.71	0.00	0.00	0.00	1,054,474.71
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,054,474.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,054,474.71	0.00	1,054,474.71	1,054,474.71	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		


MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.22	0.33	0.11	T1+T2+T3+T4	0.67	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.53	0.14	T1+T2+T3+T4	0.68	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.53	0.15	T1+T2+T3+T4	0.68	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.27	106.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.29	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.01 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		034-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.		001-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,416,797.69	70,440.30	1,346,357.39	0.00	0.00	902,407.35	443,950.04	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,346,357.39


PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	443,950.04	0.00	443,950.04	443,950.04	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de Indicador :	2181		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	34 - PIEZAS						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	32.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	10.00	15.00	7.00	T1+T2+T3+T4	32.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	32.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	32.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 JEFE DE LA DEPENDENCIA/VENTIDAD
 ARQ. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		035-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,269,217.19	27,087.05	3,242,130.14	0.00	0.00	1,709,197.38	1,532,932.76
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				3,242,130.14			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,532,932.76		0.00		1,532,932.76	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
1,532,932.76		100.00					

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :		1222
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					


LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.81	1.21	0.40	T1+T2+T3+T4	2.42	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.85	1.56	T1+T2+T3+T4	2.42	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.85	1.57	T1+T2+T3+T4	2.42	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.12	100.64	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.21	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.64 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		036-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TILTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	2,214,762.58	14,529.45	2,200,233.13	0.00		0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,200,233.13				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		2,200,233.13		0.00		2,200,233.13		2,200,233.13		
								% de Ejercido Vs. Modificado		
								100.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS									
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	1.43
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.48		0.71		0.24		T1+T2+T3+T4 1.43	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		1.42		0.01		T1+T2+T3+T4 1.44	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.42		0.02		T1+T2+T3+T4 1.44	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		99.82		266.67		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.35	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 266.67 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		037-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,466,232.36	12,374.33	1,453,858.03	0.00	0.00	0.00	1,453,858.03	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				1,453,858.03				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,453,858.03		0.00		1,453,858.03		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2184			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025		VALOR	0.00		AÑO	2025	
						VALOR	2.01	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.67		1.00		0.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.01		1.81		0.19	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		1.81		0.21	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		99.87		107.97	
							T1+T2+T3+T4	
							2.01	
							T1+T2+T3+T4	
							2.02	
							T1+T2+T3+T4	
							2.02	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.25	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.97 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.


UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
519-ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		038-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,751,434.38	54,251.76	2,697,182.62	0.00	0.00	0.00	2,697,182.62	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,697,182.62
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,697,182.62		0.00		2,697,182.62		100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador : 2181				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS								
Unidad de medida: 34 - PIEZAS								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	72.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	12.00	36.00	24.00	T1+T2+T3+T4		72.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	72.00	0.00	T1+T2+T3+T4		72.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	72.00	0.00	T1+T2+T3+T4		72.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS YICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O A MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		039-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,982,244.20	60,715.59	2,921,528.61	0.00	0.00	0.00	2,921,528.61
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,921,528.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,921,528.61	0.00	2,921,528.61	2,921,528.61	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de Indicador :	2184		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.31	0.92	0.62	T1+T2+T3+T4	1.85	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	1.66	0.18	T1+T2+T3+T4	1.85	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.66	0.19	T1+T2+T3+T4	1.85	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.76	107.95	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.11	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		040-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,600,237.31	4,619.05	1,595,618.26	0.00	0.00	0.00	1,595,618.26
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				1,595,618.26			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,595,618.26		0.00	1,595,618.26	1,595,618.26	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de Indicador :	2184		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.17	0.50	0.33	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.70	0.30	T1+T2+T3+T4	1.01	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.70	0.31	T1+T2+T3+T4	1.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.86	101.97	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.80	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.97 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		041-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,808,131.43	50,104.48	2,758,026.95	0.00	0.00	0.00	2,758,026.95
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,758,026.95			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,758,026.95		0.00		2,758,026.95	2,758,026.95
							% de Ejercido Vs. Modificado
							100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS				Número de indicador : 1222			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
							ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2.09
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.35	1.04	0.70	T1+T2+T3+T4		2.09
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	1.88	0.20	T1+T2+T3+T4		2.09
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.88	0.21	T1+T2+T3+T4		2.09
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.79	107.14	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.10

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.14 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		042-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	318,967.86	1,214.31	317,753.55	0.00	0.00	0.00	317,753.55
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				317,753.55			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		317,753.55		-0.01	317,753.55	317,753.55	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.04	0.11	0.07	T1+T2+T3+T4		0.22
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.21	0.00	T1+T2+T3+T4		0.22
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.22	0.00	T1+T2+T3+T4		0.22
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	105.77	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		101.85

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		044-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ROO-LITEE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ROO-LITEE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,072,843.34	9,356.47	6,063,486.87	0.00	0.00	0.00	5,457,138.19
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				5,457,138.19			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		6,063,486.87		0.00		5,457,138.19	5,457,138.19
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador : 2184			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	4.05
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.02	2.02	T1+T2+T3+T4		4.05
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.21	2.83	T1+T2+T3+T4		4.05
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.21	2.84	T1+T2+T3+T4		4.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	99.83	100.21	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.10

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.21 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Pagina 196/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		045-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,198,825.80	1,986.35	3,196,839.45	0.00	0.00	0.00	1,890,043.38
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,890,043.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,196,839.45		0.00	1,890,043.38	1,890,043.38	59.12
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3.19
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.59	1.59	T1+T2+T3+T4	3.19	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.18	T1+T2+T3+T4	3.19	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.80	T1+T2+T3+T4	0.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.14	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.12	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.14 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Pagina 197/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

COMPONENTE: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		046-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprabado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,499,541.19	6,031.35	3,493,509.84	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprabado		Modificado		Comprometido		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		3,493,509.84		3,493,509.84		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador : 2181					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS									
Unidad de medida: 34 - PIEZAS									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	87.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	28.00	59.00	T1+T2+T3+T4		87.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	87.00	T1+T2+T3+T4		87.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	73.95	T1+T2+T3+T4		73.95		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	85.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		85.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028
Página 198/241 FECHA:09-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		047-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	973,180.56	17.83	973,162.73	0.00	0.00	0.00	972,724.65
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							972,724.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	973,162.73	973,162.73	972,724.65	972,724.65	99.95		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILOMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.52

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.20	0.32	T1+T2+T3+T4	0.52	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.52	T1+T2+T3+T4	0.52	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.52	T1+T2+T3+T4	0.52	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




ALINEACIÓN PED:
 ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		048-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,016,996.05	17,004.91	999,991.14	0.00	0.00	0.00	997,718.44
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							997,718.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	999,991.14	999,991.14	997,718.44	997,718.44	99.77		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de Indicador :	2181		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	34 - PIEZAS						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	26.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00	16.00	T1+T2+T3+T4 26.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	26.00	T1+T2+T3+T4 26.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	26.00	T1+T2+T3+T4 26.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 200/241 FECHA:09-01-2025


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		049-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,032,043.68	1,526.44	2,030,517.24	0.00	0.00	0.00	2,030,517.22
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,030,517.22
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		2,030,517.24		2,030,517.24	2,030,517.22	2,030,517.22	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.42	0.64	T1+T2+T3+T4		1.06
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.06	T1+T2+T3+T4		1.06
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.06	T1+T2+T3+T4		1.06
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.47	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.47

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.47 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS MICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		050-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,235,950.00	1,175.50	1,234,774.50	0.00	0.00	0.00	1,234,774.50
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,234,774.50
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		1,234,774.50		1,234,774.50	1,234,774.50	1,234,774.50	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de indicador :	2184		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.12	0.18	T1+T2+T3+T4	0.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.01	0.29	T1+T2+T3+T4	0.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.30	T1+T2+T3+T4	0.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	104.09	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	101.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 104.09 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 202/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		051-EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,600,000.00	3,069.52	2,596,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,596,930.48		2,596,930.48		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS			Número de Indicador :	2185			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS							
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS / PIEZAS DE PANELES SOLARES PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS							
Unidad de medida:	34 - PIEZAS							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	23.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	10.00	13.00	T1+T2+T3+T4		23.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	23.00	T1+T2+T3+T4		23.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	13.80	T1+T2+T3+T4		13.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	60.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Página 203/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		052-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,280,387.93	49,987.93	3,230,400.00	0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			


PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		3,230,400.00		3,230,400.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de Indicador :			
PORCENTAJE DE LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS				1241			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS / NUMERO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES PROGRAMADAS) X 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS							
Unidad de medida: 43 - LUMINARIA							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	63.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	12.00	51.00	T1+T2+T3+T4	63.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	63.00	T1+T2+T3+T4	63.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	22.05	T1+T2+T3+T4	22.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	35.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	35.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICIEDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O MEJORADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		053-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,635,521.90	1,549.60	3,633,972.30	0.00	0.00	0.00	3,633,972.30
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
3,633,972.30							

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	3,633,972.30	3,633,972.30	3,633,972.30	3,633,972.30	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de Indicador :	2184
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE


MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.	

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS		
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2.90


AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.48	2.42	T1+T2+T3+T4		2.90
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.90	T1+T2+T3+T4		2.90
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	2.05	T1+T2+T3+T4		2.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	70.71	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		70.62

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.71 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		054-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA		001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,134,606.91	30,041.68	2,104,565.23	0.00	0.00	0.00	2,104,565.23
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,104,565.23			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,104,565.23	2,104,565.23	2,104,565.23	2,104,565.23	100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILÓMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.08
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.18	0.90	T1+T2+T3+T4		1.08
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.08	T1+T2+T3+T4		1.08
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.08	T1+T2+T3+T4		1.08
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.19	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.19

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.19 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Página 206/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
519-ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ACTIVIDAD:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		055-AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.		001-AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,201,545.31	15,085.84	3,186,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,186,459.47	3,186,459.47	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de Indicador :	2181		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	34 - PIEZAS						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	82.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	82.00	T1+T2+T3+T4	82.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	82.00	T1+T2+T3+T4	82.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	82.00	T1+T2+T3+T4	82.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LHC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2026



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 516-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA O Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		056-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	20,313,244.95	5,000.00	20,308,244.95	0.00	0.00	0.00	20,308,244.95
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							20,308,244.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	20,308,244.95	20,308,244.95	20,308,244.95	20,308,244.95	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS			Número de Indicador :	1225
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDOS /NÚMERO DE KILOMETROS DE CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
 REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA:
[HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/](https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/)

SUPUESTO
 EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.

DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS		
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	2.02

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	2.02	T1+T2+T3+T4		2.02
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.02	T1+T2+T3+T4		2.02
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.01	T1+T2+T3+T4		1.01
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	49.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		49.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		057-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO.		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,468,926.08	9,376.44	2,459,549.64	0.00	0.00	0.00	2,110,671.34
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,110,671.34			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,459,549.64	2,459,549.64	2,110,671.34	2,110,671.34	85.82		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.86	T1+T2+T3+T4	1.86	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.86	T1+T2+T3+T4	1.86	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.67	T1+T2+T3+T4	1.67	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.03	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.03 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		058-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,861,088.04	113,045.48	2,748,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,748,042.56		2,748,042.56		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador : 2184			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS					
Unidad de medida:		4 - KILÓMETRO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.61
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.61	T1+T2+T3+T4		1.61
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.61	T1+T2+T3+T4		1.61
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1.05	T1+T2+T3+T4		1.05
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	65.34	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		65.34

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.34 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD						
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		059-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURÍSTICO "FLOR DE LUNA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA			001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURÍSTICO "FLOR DE LUNA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA						
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570				
PRESUPUESTO ANUAL													
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3					
0.00	1,280,535.58	0.00	1,280,535.58	0.00		0.00		0.00					
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD													
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido					
0.00		1,280,535.58		1,280,535.58		0.00		0.00					
								% de Ejercido Vs. Modificado					
								0.00					
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador :	2184							
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS												
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100												
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado				
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.								
DATOS DE LA META													
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS												
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO												
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL								
AÑO	2025		VALOR		0.00		AÑO	2025		VALOR		0.99	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD													
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		0.99		T1+T2+T3+T4		0.99		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		0.99		T1+T2+T3+T4		0.99		
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:


COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		060-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA OAXACA - ZIMATLÁN PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA OAXACA - ZIMATLÁN PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	570		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	1,496,492.67	0.00	1,496,492.67	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		1,496,492.67		1,496,492.67		0.00		0.00			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS				Número de Indicador : 2181							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS											
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100											
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
								Sentido Esperado			
								ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS											
Unidad de medida: 34 - PIEZAS											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025			VALOR	0.00		AÑO	2025		VALOR	56.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00		0.00		56.00		T1+T2+T3+T4		56.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		56.00		T1+T2+T3+T4		56.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		061-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	723,517.32	1,225.63	722,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	722,291.69	722,291.69	0.00	0.00	0.00		


DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILOMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.43

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.43	T1+T2+T3+T4	0.43	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.43	T1+T2+T3+T4	0.43	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Página 2 de 241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		062-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	515,675.96	3,420.46	512,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	512,255.50	512,255.50	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de Indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.47
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.47	T1+T2+T3+T4	0.47	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.47	T1+T2+T3+T4	0.47	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		063-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VIALIDAD MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO: EX-GARITA - PUENTE DEL AEROPUERTO).		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VIALIDAD MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATOYAC (TRAMO: EX-GARITA - PUENTE DEL AEROPUERTO).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,195,866.29	5,037.11	7,190,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		7,190,829.18		7,190,829.18		0.00	0.00
% de Ejercido Vs. Modificado							
0.00							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS				Número de Indicador : 2184			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Método de Cálculo : (KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100							
Tipo				Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO
Sentido Esperado				ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	3.91
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.91	T1+T2+T3+T4		3.91
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.91	T1+T2+T3+T4		3.91
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	3.53	T1+T2+T3+T4		3.53
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	90.24	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		90.24

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.24 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 JEFE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		064-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, ITURBIDE Y NUVINCHA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, ITURBIDE Y NUVINCHA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,019,999.99	1,019,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
							% de Ejercido Vs. Modificado
							0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS			Número de indicador :	1222		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS) X 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.86
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.86	T1+T2+T3+T4		0.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.86	T1+T2+T3+T4		0.86
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 519-ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIA ALTERNATIVA CONSTRUIDO, AMPLIADO Y MEJORADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		065-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	552,093.42	0.00	552,093.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	552,093.42	552,093.42	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS			Número de Indicador :	2181		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Método de Cálculo :	(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		


MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LAS PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS						
Unidad de medida:	34 - PIEZAS						


LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	14.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED: 03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA

ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 518-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA CONSTRUIDA, AMPLIADA Y MEJORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		040-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA		002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	497,275.98	444.54	496,831.44	0.00	0.00	0.00	496,831.44
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							496,831.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	496,831.44	-0.01	496,831.44	496,831.44	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS			Número de Indicador :	2184		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Método de Cálculo :	(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS / KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	0.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.05	0.14	0.09	T1+T2+T3+T4		0.28			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.01	0.19	0.07	T1+T2+T3+T4		0.27			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.19	0.08	T1+T2+T3+T4		0.27			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	101.06	108.11	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.75			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 108.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
TEMA:	03-VIVIENDA	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA CUENTA CON UNA VIVIENDA DIGNA
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	COMPONENTE:	72-VIVIENDA MEJORADA
ESTRATEGIA:	01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA	ACTIVIDAD:	231-PISO FIRME CONSTRUIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO (30 ACCIONES)		001-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO (30 ACCIONES)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	479,989.44	1,136.96	478,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	478,852.48	478,852.48	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS				683			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS			
Unidad de medida:				15 - METRO CUADRADO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	720.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	720.00	T1+T2+T3+T4	720.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	720.00	T1+T2+T3+T4	720.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO.
TEMA:	04-AGUA Y SANEAMIENTO	PROPÓSITO:	HABITANTES DEL ESTADO DE OAXACA CON MAYOR REZAGO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO, ASÍ COMO SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
OBJETIVO:	01-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR REZAGO	COMPONENTE:	74-VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL AGUA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE POTABILIDAD BAJO UN ESQUEMA DE DESARROLLO INCLUYENTE EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO	ACTIVIDAD:	245-SISTEMA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEJORADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-REHABILITAR SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		01-ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE		004-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+410.00 AL KM. 0+870.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+410.00 AL KM. 0+870.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,665,747.71	0.00	2,665,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
0.00	2,665,747.71	2,665,747.71	0.00
			Ejercido
			0.00
			% de Ejercido Vs. Modificado
			0.00


DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA			Número de indicador :	1884		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA EN EL ESTADO						
Método de Cálculo :	(METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y/O LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO REHABILITADOS
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR
					935.86

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	935.86	T1+T2+T3+T4	935.86
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	935.86	T1+T2+T3+T4	935.86
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2025


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
ACTIVIDAD: 1167-INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		003-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+420.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	
				TOTAL:			4132148	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,634,957.30	9,997.68	3,624,959.62	0.00	0.00	0.00	3,151,370.44	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				3,151,370.44
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	3,624,959.62	0.00	3,151,370.44	3,151,370.44	86.94			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS			Número de indicador :	1930			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS / NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE METROS LINEALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS							
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	409.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	204.66	204.64	T1+T2+T3+T4		409.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	122.79	286.51	T1+T2+T3+T4		409.30	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	122.79	286.51	T1+T2+T3+T4		409.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVAS VIABLES Y ADECUADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 309-SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE A VIVIENDA
1043-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO ELABORADO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
130-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		02-SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE		004-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC		001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,215,400.00	5,800.00	3,209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	3,209,600.00	3,209,600.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre	Dimensión			Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS			Trimestral	Porcentaje	Flujo	Ascendente
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN*100						
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN)*100						

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TEMA: 02-CAMINOS Y CARRETERAS

OBJETIVO: 01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRATEGIA: 01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-CONTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA; MEDIANTE LA INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES, CARRETERAS ALIMENTADORAS Y PUENTES.

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UNA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUENAS CONDICIONES

COMPONENTE: 80-CAMINO RURAL INTERVENIDO

ACTIVIDAD: 285-CAMINO RURAL PAVIMENTADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE DEL KM 0+000 AL 0+720, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO LA REFORMA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE DEL KM 0+000 AL 0+720, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO LA REFORMA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	570	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	7,800,000.00	6,000.57	7,793,999.43	0.00	0.00	0.00	4,910,219.47
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,910,219.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	7,793,999.43	7,793,999.43	4,910,219.47	4,910,219.47	63.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de Indicador :			
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				2174			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS				4 - KILÓMETRO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	0.72

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4	0.72	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.72	T1+T2+T3+T4	0.72	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.18	T1+T2+T3+T4	0.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	25.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		003-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 1RA. ETAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 1RA. ETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 570
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	9,000,000.00	4,710.67	8,995,289.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		8,995,289.33	8,995,289.33	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS			Número de Indicador :	2174		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS						
Unidad de medida:	4 - KILÓMETRO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR 0.00			AÑO	VALOR 0.70		
2025							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4		0.70
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.70	T1+T2+T3+T4		0.70
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
 Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 224/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	FIN:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TEMA:	05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROPÓSITO:	LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL TIPO BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OBJETIVO:	01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	COMPONENTE:	276-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO
ESTRATEGIA:	01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO	ACTIVIDAD:	889-CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS TIPO BÁSICO REALIZADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO		
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		009-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,099,943.76	7,108.75	3,092,835.01	0.00	0.00	1,051,469.66	2,041,365.35
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,092,835.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,041,365.35	0.00	2,041,365.35	2,041,365.35	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						


LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	666.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	111.09	333.27	222.18	0.00	T1+T2+T3+T4	666.54	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	111.09	0.00	255.51	299.43	T1+T2+T3+T4	666.03	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	366.60	299.43	T1+T2+T3+T4	666.03	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	143.48	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 Fecha 22/24, FECHA:09-01-2026
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		010-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	9,751.30	3,090,248.70	0.00	0.00	0.00	3,090,248.70
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,090,248.70
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,090,248.70	0.00	3,090,248.70	3,090,248.70	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	634.34	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	317.16	317.18	0.00	T1+T2+T3+T4	634.34	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	583.59	50.75	T1+T2+T3+T4	634.34	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	583.59	50.75	T1+T2+T3+T4	634.34	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		011-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,100,000.00	5,271.17	3,094,728.83	0.00	0.00	0.00	2,064,176.30
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,064,176.30			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		3,094,728.83		0.00		2,064,176.30	2,064,176.30
% de Ejercido Vs. Modificado							
66.70							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2025	666.54		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		333.27		333.27
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		79.98		586.56
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		79.98		586.56
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		100.00		100.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						666.54	
						T1+T2+T3+T4	
						666.54	
						T1+T2+T3+T4	
						666.54	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		012-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN		001-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,500,000.00	1,268.40	1,498,731.60	0.00	0.00	0.00	1,498,731.60
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,498,731.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,498,731.60	0.00	1,498,731.60	1,498,731.60	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de Indicador :	1612		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	1,190.04
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	595.02	595.02	T1+T2+T3+T4	1,190.04	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,190.04	T1+T2+T3+T4	1,190.04	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	1,190.04	T1+T2+T3+T4	1,190.04	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALRY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		013-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI.		001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB03670, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898			
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	5,589,784.44	843.94	5,588,940.50	0.00	0.00	0.00	5,588,940.50			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				5,588,940.50		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		5,588,940.50		0.00	5,588,940.50	5,588,940.50	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS			Número de Indicador :	1613					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS									
Unidad de medida:	28 - METROS LINEALES									
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	42.41			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	21.21	21.20	T1+T2+T3+T4		42.41			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	19.08	23.33	T1+T2+T3+T4		42.41			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	19.08	23.33	T1+T2+T3+T4		42.41			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		014-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA		001-RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	900,000.00	1,894.58	898,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00	898,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA			Número de Indicador :	1612			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA							
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA / METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUÍDA							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2025	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	650.44	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	325.23	325.21	T1+T2+T3+T4	650.44		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	650.44	T1+T2+T3+T4	650.44		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	260.18	T1+T2+T3+T4	260.18		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	40.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		015-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR12420, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,103,414.43	48.72	3,103,365.71	0.00	0.00	0.00	764,414.99
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							764,414.99
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,103,365.71	0.00	764,414.99	764,414.99	24.63		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	579.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	193.00	386.00	T1+T2+T3+T4	579.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	11.58	567.42	T1+T2+T3+T4	579.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	11.58	289.50	T1+T2+T3+T4	301.08	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	51.02	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	52.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 51.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		016-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,150,000.00	61,285.78	3,088,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	3,088,714.22	3,088,714.22	0.00	0.00	0.00		


DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	644.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	257.60	386.40	T1+T2+T3+T4	644.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	644.00	T1+T2+T3+T4	644.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	96.60	T1+T2+T3+T4	96.60	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 Pagina 232/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		017-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "20DIN0385Z", EN LA LOCALIDAD CERRO DEL PÁJARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "20DIN0385Z", EN LA LOCALIDAD CERRO DEL PÁJARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,374,255.79	655.66	1,373,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
0.00		1,373,600.13		1,373,600.13		0.00		
				Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado		
				0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMETARIAS CONTRUÍDOS							
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR			
	0.00			2025	211.08			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	211.08	T1+T2+T3+T4		211.08	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	211.08	T1+T2+T3+T4		211.08	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	31.66	T1+T2+T3+T4		31.66	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 233/241 FECHA:09-01-2026


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		018-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CLAVE: 20DPB24050 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA			001-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CLAVE: 20DPB24050 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	2,370,606.31	0.00	2,370,606.31	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00										
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,370,606.31		2,370,606.31		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS				Número de Indicador : 1613						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS/NÚMERO DE METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	ECONOMÍA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUÍDOS										
Unidad de medida: 28 - METROS LINEALES										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2025		VALOR		0.00	AÑO	2025		VALOR	18.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	T1+T2+T3+T4	18.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	T1+T2+T3+T4	18.00			
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00			
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		019-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL", CON CLAVE 20DPR2051E DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA		001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 20DPR2051E DE LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,200,000.00	25,143.44	3,174,856.56	0.00	0.00	0.00	3,174,856.56
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,174,856.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		3,174,856.56		3,174,856.56	3,174,856.56	3,174,856.56	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :	1609		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00		AÑO	2025	VALOR	646.40
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	646.40	T1+T2+T3+T4		646.40
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	646.40	T1+T2+T3+T4		646.40
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	96.96	T1+T2+T3+T4		96.96
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	15.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025




UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		020-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE: 20DPB1042P, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE: 20DPB1042P, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 13898	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		1,786,190.91		26,410.87		1,759,780.04	
				EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,759,780.04		1,759,780.04		0.00	
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		0.00					
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA			Número de Indicador :		
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA					
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
Tipo de Valor		Sentido Esperado					
FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
2025		0.00		2025		468.16	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
		468.16		T1+T2+T3+T4		468.16	
		468.16		T1+T2+T3+T4		468.16	
		23.41		T1+T2+T3+T4		23.41	
		5.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		021-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EDUCATIVOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DJN0605J, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.		001-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EDUCATIVOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 20DJN0605J, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	280,000.00	1,626.88	278,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		278,373.12		278,373.12		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS				Número de Indicador : 1614			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2025	94.28		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	94.28	T1+T2+T3+T4 94.28		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	94.28	T1+T2+T3+T4 94.28		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		022-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLAVE 20DPR1355R DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO		001-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLAVE 20DPR1355R DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	280,000.00	1,626.88	278,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	278,373.12	278,373.12	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS			Número de indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	91.55	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	91.55	T1+T2+T3+T4		91.55
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	91.55	T1+T2+T3+T4		91.55
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO		023-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "20DIN0527G" EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "20DIN0527G" EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,374,255.79	1,374,255.79	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS			Número de Indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2025	VALOR	161.79	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	161.79	T1+T2+T3+T4	161.79	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	161.79	T1+T2+T3+T4	161.79	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028
 Pagina 239/241 FECHA:09-01-2026


 JEFE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AMPLIAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EXISTENTES EN EL ESTADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIO SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO HABILITADO

ACTIVIDAD: 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		002-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ			001-CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ		
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	13898
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	3,701,534.71	4,820.49	3,696,714.22	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		3,696,714.22		3,696,714.22		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				Número de Indicador :		1603			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LAS AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR			3.00
2025									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4		3.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.90	T1+T2+T3+T4		0.90		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	30.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		30.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025
Página 240240 FECHA:09-01-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CUARTO TRIMESTRE 2025



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR		003-CONSTRUCCION DE ALBERGUE DORMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 20EBD0039P (2DA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA		001-CONSTRUCCION DE ALBERGUE DORMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 20EBD0039P (2DA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		HOMBRES:		MUJERES:	TOTAL: 13898
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,271,176.44	770.83	1,270,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		1,270,405.61		1,270,405.61		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS			Número de Indicador :	1614		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE TRIMESTRAL DE: A) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUÍDOS						
Unidad de medida:	15 - METRO CUADRADO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			AÑO	VALOR		
	0.00			2025	199.26		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		199.26
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		199.26
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							T1+T2+T3+T4
							T1+T2+T3+T4
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							0.00 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES