

CONTROL	ID SIPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJECUTADA	POR EJERCER	META			OFICIO Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SEFP	CVE PROY.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
			REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD						AV. FIS.	PROGRAMADO	ALCANZADO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN		DESCRIPCIÓN FTE.								
1	48230	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA.	COSTA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA.	1,800,000.00	10,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	100.00%	1,110.58	1,110.58	24/02/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0047/2025	CIDCF24/0047/2500/68/2025	AEBA00124	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	10600125733001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,130.58
2	48635	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SIERRA DE JUÁREZ	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	5,138,883.35	29,504.50	5,109,378.85	5,109,378.80	0.00	100.00%	2,439.46	2,439.46	24/02/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0049/2025	ACOP24/0049/2500/70/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012568001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,439.460
3	48303	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARA DEL ESTUDIANTE INDIGENA (ALBERQUE) EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA.	COSTA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	2,634,079.80	2,500.01	2,631,579.79	2,631,579.79	0.00	100.00%	47.85	47.85	06/03/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0101/2025	ACOP24/0101/2501/20/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126939001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	47.850
4	48829	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLAS	VALLES CENTRALES	SANTA MARÍA PEÑOLAS	CORRAL DE PIEDRA	2,281,036.32	10,001.25	2,277,035.07	2,271,035.07	0.00	100.00%	130.00	130.00	21/03/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EF/EF23/0150/2025	FEIEF23/0150/2502/23/2025	AECAA0523	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600129750001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,310.000
5	49063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTULA	COSTA	SAN PEDRO POCUTULA	REYES	1,000,000.00	2,490.25	997,509.75	997,509.75	0.00	100.00%	512.40	512.40	28/03/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/AF/25/0168/2025	AF25/0168/2502/24/10/2025	ALAAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600126835001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	512.400
6	48626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	SIERRA DE JUÁREZ	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LLANO CRUCERO	5,000,000.00	2,730.18	4,997,269.82	4,997,269.82	0.00	100.00%	2,200.00	2,200.00	08/04/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0213/2025	ACOP24/0213/2502/28/70/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125834001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,200.000
7	48805	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	SIERRA DE JUÁREZ	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	2,291,776.17	10,837.31	2,187,938.86	2,187,938.86	0.00	100.00%	1,227.50	1,227.50	01/05/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/AF/24/0254/2025	AF24/0254/2503/26/20/2025	ALAAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600125960001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,227.500
8	49396	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	ARROYO TRISTE	1,416,150.48	153.12	1,415,997.49	978,011.06	437,986.43	100.00%	665.00	665.00	16/05/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0349/2025	ACOP24/0349/2502/46/60/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126596001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	665.000
9	48836	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHATULCO	COSTA	SAN AGUSTÍN CHATULCO	SAN CRISTÓBAL	3,998,233.46	33.46	3,998,200.00	3,998,200.00	0.00	100.00%	2,022.00	2,022.00	16/05/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0352/2025	ACOP24/0352/2504/48/9/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126143001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,022.000
10	48634	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE POLICIA DE POLICEROS, LOCALIDAD DE OXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OXACA DE JUÁREZ	OXACA DE JUÁREZ	2,166,447.73	5,000.37	2,161,447.36	2,161,447.36	0.00	100.00%	647.42	647.42	16/05/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP24/0355/2025	ACOP24/0355/2504/72/025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125830001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	647.420
11	51444	APRIMAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	COBERTURA DISTRIAL CENTRO	COBERTURA DISTRIAL CENTRO	34,563,657.90	5,405.29	34,558,261.61	0.00	34,558,261.61	100.00%	5,040.00	5,040.00	22/05/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0374/2025	ACOP25/0374/2505/06/025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126363001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE APRIMAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RIO REALIZADOS	5,040.000
12	49727	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	6,000,000.00	89,342.64	5,940,867.36	3,473,085.85	2,467,771.51	100.00%	3,420.00	3,420.00	23/06/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/IG/IG/03/03/2025	FISE/03/03/2509/65/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	1060012642001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	3,420.000
13	49416	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUITINDO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDO.	SIERRA SUR	SAN MATEO YUCUITINDO	SAN MATEO YUCUITINDO	2,973,413.73	564.25	2,972,849.48	2,415,012.35	557,837.13	100.00%	1,800.00	1,800.00	23/06/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/IG/IG/03/07/2025	FISE/03/07/2509/67/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600126438001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,800.000
14	48996	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	1,982,697.75	8,500.94	1,974,196.81	1,974,196.81	0.00	100.00%	310.00	310.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0600/2025	ACOP25/0600/2508/9/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012588001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	310.000
15	48950	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2,507,153.29	10,749.58	2,496,403.71	2,496,403.71	0.00	100.00%	392.00	392.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0610/2025	ACOP25/0610/2509/90/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125880001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	392.000
16	48994	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	1,227,993.45	5,265.10	1,222,728.35	1,222,728.35	0.00	100.00%	192.00	192.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0611/2025	ACOP25/0611/2509/10/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125880001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	192.000
17	48959	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	889,016.09	3,811.71	885,204.38	885,204.38	0.00	100.00%	139.00	139.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0612/2025	ACOP25/0612/2509/92/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125897001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	139.000
18	48959	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	5,142,222.56	22,047.61	5,120,174.95	5,120,174.95	0.00	100.00%	804.00	804.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0613/2025	ACOP25/0613/2509/92/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125902001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	804.000
19	48997	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO TALLERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	613,996.72	2,632.55	611,364.17	611,364.17	0.00	100.00%	96.00	96.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0614/2025	ACOP25/0614/2509/92/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600125899001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	96.000
20	48996	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO SIXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	1,176,887.05	5,045.72	1,171,781.33	1,171,781.33	0.00	100.00%	184.00	184.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0615/2025	ACOP25/0615/2509/92/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126296001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	184.000
21	48600	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO HUJOS DE COMMEROS EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	1,010,336.27	4,332.74	1,006,203.53	1,006,203.53	0.00	100.00%	158.00	158.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0616/2025	ACOP25/0616/2509/92/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126296001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	158.000
22	52024	SEMAFORIZACIÓN Y SINALIZACIÓN DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL CORREDOR BRT1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OXACA	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	1,868,055.94	4,655.36	1,863,400.58	0.00	1,863,400.58	100.00%	15.00	15.00	07/07/2025	SFSPRDRDR/CPCS/DPSCDS/EO/CP25/0617/2025	ACOP25/0617/2509/97/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600126444001025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SEMAFOROS INSTALADOS	15.000

CONTROL	ID SIPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJECUTADA	POR EJERCER	META			OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFP	CVE ADOC	PROGRAMA PPTARIO.	CVE CLURB	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT
			REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD						AV. FIS.	PROGRAMADO	ALCANZADO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN										
23	49064	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LACARTO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN, NUTRIALBUCA	MIXTECA	SANTO AGUSTÍN	RIO LACARTO	748,777.20	1,264.38	747,512.82	585,813.86	161,698.96	100.00%	222.80	222.80	16/07/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AG 09/07/2025	ACOP25/072/25/253620/25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060002630000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	222.800
24	50088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILETEPEC	CUICUILTEPEC	SAN JOSÉ CHILETEPEC	PUEBLO VIEJO	4,930,192.98	10,057.06	4,920,135.85	4,920,135.85	0.00	100.00%	2688.00	2688.80	22/07/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/07/2025	FISE/0761/25/14/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060002644500025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,688.800
25	44899	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CORREDOR PESQUERO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	2,724,610.46	11,688.94	2,712,928.52	2,712,928.52	0.00	100.00%	426.00	426.00	30/07/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/08/2025	AF24/0809/25/815/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012990100025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	426.000
26	50999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	744,362.71	2,288.49	742,674.22	688,291.05	54,383.17	100.00%	427.12	427.12	30/07/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/08/2025	AF24/0811/25/523/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012624100025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	427.120
27	49507	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA RÍO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	4,500,000.00	90,471.03	4,409,528.97	4,331,478.09	78,059.88	100.00%	2291.20	2291.20	06/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/08/2025	FISE/0892/25/817/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060002649400025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,291.200
28	53359	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARBERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	2,018,361.75	19,388.14	1,998,993.61	1,998,993.61	0.01	100.00%	1109.17	1109.17	06/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/08/2025	FISE/0896/25/823/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012690100025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,109.170
29	53330	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMÓN (SAN ISIDRO RIO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTO AGUSTÍN	MIXTECA	VILLA DE SANTO AGUSTÍN	RIO LIMÓN (SAN ISIDRO RIO LIMÓN)	1,000,000.00	10,411.13	989,588.87	989,588.87	0.00	100.00%	498.00	498.00	11/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/07/2025	FISE/0976/25/713/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012679000025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498.000
30	52425	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	SIERRA DE JUÁREZ	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	3,000,000.00	30,221.86	2,969,778.14	2,138,550.48	831,227.66	100.00%	1347.50	1347.50	11/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/08/2025	FISE/0980/25/717/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012699100025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,347.500
31	55539	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COVOTIEPEC	VALLES CENTRALES	SAN BARTOLO COVOTIEPEC	REYES MANTECÓN	910,871.31	3.20	910,868.11	409,755.54	101,112.97	100.00%	314.56	314.56	14/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/07/2025	AF24/1037/25/993/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012713200025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	314.560
32	50286	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+052 AL KM 0+420, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	15,000,000.00	7,999.20	14,992,000.80	11,953,126.34	3,040,874.46	100.00%	8066.56	8066.56	09/09/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/02/2025	AF24/1222/25/25/05/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012638000025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	8,066.560
33	55528	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	7,864,454.52	2,686.73	7,961,767.79	7,110,994.27	850,773.52	100.00%	3660.00	3660.00	01/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/03/2025	AF24/1373/25/24/26/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012712800005	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	3,660.000
34	55614	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CATASTRAL DE PREDIOS, LOTES TIPO VIVIENDA Y COMERCIO, PARA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARÍA HUATULCO	1,447,862.98	6,207.25	1,441,655.66	1,441,655.66	0.00	100.00%	1.00	1.00	01/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 24/07/2025	AF24/1374/25/24/27/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012715900025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1.000
35	59324	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PÁRQUE PRIMARIEN) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA (PROYECTO ESTABLE)	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	127,420,247.29	60,000.00	127,360,247.29	127,360,247.29	0.00	100.00%	16961.65	16961.65	03/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 25/10/2025	AF25/1411/25/27/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012739000025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS	16,961.650
36	59767	REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES S DE MAYO GDA ETAPA Y CUARTHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETEZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETEZA	SIERRA DE JUÁREZ	SAN MELCHOR BETEZA	SAN MELCHOR BETEZA	9,999,707.35	7,121.39	9,992,585.96	0.00	9,992,585.96	100.00%	102.40	102.40	14/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 25/09/2025	AF25/1812/25/304/3/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012782500025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS	102.400
37	55613	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CABACOL EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	786,683.30	1,966.13	784,717.17	0.00	784,717.17	100.00%	123.00	123.00	14/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 25/08/2025	AF25/1810/25/309/2/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060102710100025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	123.000
38	59674	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SUBTERRÁNEA EN LA CALLE CALZADA VALERO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	5,952,792.14	15,000.30	5,937,791.84	5,937,791.84	0.00	80.00%	1426.90	1141.52	27/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AF 25/03/2025	AF25/1533/25/27/62/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012765900025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS	1,426.900
39	48663	ENCALZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, PUENTE DE LA ESCARDA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 3+025 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	383,030,084.49	143,862,061.91	239,148,022.58	166,498,547.71	72,649,474.87	75.00%	1775.00	1331.25	16/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AO 09/03/25/2025	ACOP25/035/25/054/07/025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012638000025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE CAUCES ENCAJAZADOS	1,775.000
40	51950	ENCALZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RIO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+900 AL KM 4+800 MARGEN IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	116,969,915.50	11,611.33	116,958,302.17	114,544,923.19	2,413,378.98	75.00%	25460.00	19095.00	16/10/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/AO 09/03/25/2025	ACOP24/035/25/054/07/025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012628000025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	25,460.000
41	44862	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXILTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXILTLA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	SAN JUAN TEPEXILTLA	SAN JUAN TEPEXILTLA	2,636,933.96	1,139.77	2,635,794.18	2,635,794.18	0.00	75.00%	1509.20	113.89	11/06/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/04/07/2025	FISE/0437/25/909/2/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012587500025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,509.200
42	51747	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDMINECADO CALEJANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	1,697,037.00	103.13	1,696,933.87	1,311,650.07	385,283.80	75.00%	906.10	679.57	11/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/07/2025	FISE/0975/27/16/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012684300025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	906.100
43	47844	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ADICENAS Y AMPARAS EN LA COLONIA SOSTANA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	2,500,000.00	28,976.68	2,470,023.32	0.00	2,470,023.32	72.00%	1500.00	1080.00	11/08/2025	SFSPRDRRI/CPCS/DPSCSDS/GPIS 6/08/2025	FISE/0981/25/718/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1060012699200025	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,500.000

CONTROL	ID SIPLA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN ASIGNADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	META			FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PP SEFIP	CVE PROG	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
			REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD						AV. FIS.	PROGRAMADO	ALCANZADO				CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.							
44	5331	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUATLOT, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	VALLES CENTRALES	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUATLOT	1,399,800.22	3,025.16	1,396,795.06	0.00	1,396,795.06	65.00%	498.79	324.25	15/08/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/SG/PS/6/09/2025	F15E/1056/1026013/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	1060012684400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498.790
45	53340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN JUAN BATISTA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	3,200,000.00	2,997.34	3,197,042.66	0.00	3,197,042.66	45.00%	1608.30	723.74	11/08/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/SG/PS/6/09/2025	F15E/0977/20174/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	1060012683900125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,608.300
46	52549	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUJO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SIERRA DE JUÁREZ	SANTIAGO LAXOBA	SANTA CATARINA YAHUJO	1,376,161.88	3,430.77	1,372,731.04	982,554.60	390,176.44	35.00%	361.40	126.49	01/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/24/13/29/2025	AF/24/1379/25248/2025	AALA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012657300125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	361.400
47	5133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA	COSTA	SANTIAGO IXTAVUTLA	LA MURALLA	1,187,013.82	80.80	1,186,933.02	0.00	1,186,933.02	30.00%	251.50	75.45	08/08/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/SG/PS/6/09/2/2025	F15E/0942/25667/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	1060012693000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	251.500
48	48059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTO	VALLES CENTRALES	SAN PEDRO TOTOLAPAM	EL TRAPICHITO	5,600,000.00	12,738.60	5,587,271.40	0.00	5,587,271.40	0.00%	3282.49	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/788/2025	ACOP25/7788/25302/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012759400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	3,282.490
49	55693	IDENTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES AFECTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	SANTA MARÍA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARÍA HUATULCO	4,436,081.92	11,089.86	4,424,992.06	0.00	4,424,992.06	0.00%	6.00	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/25/08/10/2025	AF/25/0811/25304/02/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012779800125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	6.000
50	5705	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RÍO VITA CHIRILU EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	5,400,000.00	5,490.19	5,394,509.81	0.00	5,394,509.81	0.00%	20.70	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/20/06/40/2025	AF/20/0640/25305/02/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012763500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	20.700
51	53688	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZÚFRI, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZÚFRI	9,752,494.74	129,823.92	9,622,670.82	0.00	9,622,670.82	0.00%	2952.94	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/20/04/20/2025	AF/20/0420/25307/02/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012767000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,952.940
52	59799	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZÚFRI, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZÚFRI	978,222.36	15,073.33	963,149.03	0.00	963,149.03	0.00%	14.00	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/20/09/19/2025	AF/20/0919/25308/02/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012778300125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	14.000
53	50435	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO PAPALCOPÁN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPÁN	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%	172.00	0.00	14/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/20/04/09/2025	AF/20/0409/25307/02/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060012760400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	172.000
54	60146	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOTAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRENSOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), (BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN)	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	45,466,181.58	1,896.30	45,464,285.28	0.00	45,464,285.28	0.00%	7242.00	0.00	16/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/7987/2025	ACOP25/7987/25305/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012827000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	7,242.000
55	60145	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOTAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRENSOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 4+800 Y DEL KM 4+800 AL KM 5+100 (MARGEN IZQUIERDA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	98,377,366.75	1,369.30	98,376,997.45	0.00	98,376,997.45	0.00%	2615.85	0.00	16/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/7988/2025	ACOP25/7988/25309/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012828000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	2615.850
56	57745	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SIERRA DE FLORES MAGÓN	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN GABRIEL ALMOLOYA	2,186,499.52	963.32	2,185,536.20	0.00	2,185,536.20	0.00%	900.00	0.00	16/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/7991/2025	ACOP25/7991/25306/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012806000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	900.000
57	5319	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTA TOMÁS OCCOTPEC	MIXTECA	SANTO TOMÁS OCCOTPEC	PLAN ALEMÁN	1,269,616.55	157.19	1,269,459.36	0.00	1,269,459.36	0.00%	750.00	0.00	16/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/7992/2025	ACOP25/7992/25303/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012709000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	750.000
58	57860	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD NUMUMA, MUNICIPIO DE SANTA TOMÁS OCCOTPEC	MIXTECA	SANTO TOMÁS OCCOTPEC	NUMUMA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	1230.00	0.00	16/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AF/09/25/7994/2025	ACOP25/7994/25306/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060012807700125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,230.000
59	5705	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RÍO VITA CHIRILU EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	5,400,000.00	5,490.20	5,394,509.80	0.00	5,394,509.80	0.00%			18/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/SG/AM/20/06/60/2025	AF/20/0660/25305/02/2025	ACAAA025	ADORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	1060012763500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
60	50435	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO PAPALCOPÁN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPÁN	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00%			01/10/2025	SF/SR/PDR/RI/CP/CS/DP/CS/DE/AM/23/07/01/2025	AF/23/0701/25307/02/2025	ACAAA025	ADORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	1060012760400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		

RESERVACIONES:



SE TIENEN 2 PIPS (PINOTERA DE DON LUIS Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS.

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NUMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDA AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 59