

CONTROL	ID SIPLAC	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIS.	META		OFICIOS Y FECHAS		NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PID SEP/IF	CVE BDOG	PROGRAMA PFTARIO	CVE SUBPRG	SUBPROGRAMA PFTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR	CANT.
				MUNICIPIO	LOCALIDAD								PROGRAMADO	ALCANZADO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN										
1	5086	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRIZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM+4.8619, EN LA LOCALIDAD DE ARRIZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ XICOCOTLÁN	ARRIZOLA		12,095,484.66	1,906.25	12,093,578.41	12,093,578.41	0.00	100.00%	12756.88	12756.88	16/05/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAO/02/04/03/07/2025	A0202/4/03/07/2025/0474/05	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600106200025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	12,756.880
2	5339	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VALDADES EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO		39,520,795.44	1,680.79	39,519,093.65	39,519,093.65	0.00	100.00%	59447.26	59447.26	16/05/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAO/02/04/03/06/2025	A0202/4/03/06/2025/0478/25	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600106200025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	59,447.260
3	4858	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		7,945,109.60	8,396.89	7,933,702.71	7,933,702.71	0.00	100.00%	4276.06	4276.06	10/06/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/PI/03/04/03/2025	F15E/04/31/2008/09/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	106001067900025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,276.060
4	5278	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VALDADES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		97,941,000.49	9,989.15	97,931,013.34	97,931,013.34	0.00	100.00%	139515.06	139515.06	20/06/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/05/07/2025	AF74/05/07/2024/04/2025	AALAA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060010648600025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	139,515.060
5	5250	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM 0+000 AL KM 0+079.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		41,973,190.18	9,993.04	41,963,197.14	35,325,597.00	6,637,600.14	100.00%	9669.78	9669.78	15/07/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAO/02/05/06/06/2025	A0202/5/06/02/2025/07/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106001067900025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	9,669.780
6	5333	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAYUPAN DE LEÓN- CARBÓN) RÍO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALÁ, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MOCTEPA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JUAN COPALÁ		3,200,000.00	9,775.63	3,190,268.39	3,190,268.39	0.00	100.00%	1497.20	1497.20	08/08/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/PI/03/04/03/2025	F15E/09/4/2024/06/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	10601089000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,497.200
7	5253	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MXTEPEC	MOCTEPA	SAN JUAN MXTEPEC	SAN JUAN MXTEPEC		1,035,172.44	7,033.88	1,038,140.56	1,087,638.39	140,522.17	100.00%	141.96	141.96	25/08/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/PI/03/04/03/2025	F15E/08/25/2023/03/2025	BEAC0425	FAIS - FISE CAPITAL	1060010898000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,427.480
8	5278	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATATAC, INCREMENTO A JUÁREZ (RIO ATATAC) EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM+49, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		6,671,283.07	10,168.95	6,661,344.62	6,661,344.62	0.00	100.00%	8733.10	8733.10	07/07/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/06/2025	AF34/10/06/25/04/2025	AALAA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060010649000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,733.200
9	5202	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. FERROCARRIL, DEL KM 0+285.35 AL KM+500.00, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		2,979,556.03	9,547.78	2,969,608.25	2,969,608.25	0.00	100.00%	4173.20	4173.20	07/07/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/06/2025	AF34/03/07/25/04/2025	AALAA024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060010649000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,173.200
10	5967	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM+000 AL KM+2700 CUERPO QUIQUERO Y DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, TRAMO DEL KM+220 AL KM+769.3 (CUERPO QUIQUEROS) EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		20,502,964.42	4,006.21	20,498,958.21	0.00	20,498,958.21	100.00%	30514.72	30514.72	14/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/08/2025	AF25/08/16/25/03/03/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060010765000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	30,514.720
11	5263	REHABILITACIÓN DE VALDADES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEC	ISTMO	CIUDAD IXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL CIUDAD IXTPEC		16,644,764.44	5,833.44	16,640,931.00	0.00	16,640,931.00	100.00%	40553.52	40553.52	14/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/04/2025	AF25/04/15/25/03/06/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060010777000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	40,553.520
12	5979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MINITÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MINITÁN		837,004.22	656.35	836,347.87	0.00	836,347.87	100.00%	743.54	743.54	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	743.540
13	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL COYUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA PALMA DEL COYUL		798,435.67	1790.61	796,645.06	0.00	796,645.06	100.00%	899.79	899.79	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	899.790
14	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LA NOBIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA NOBIA Y MININDACA		786,083.28	1502.58	784,580.70	0.00	784,580.70	100.00%	851.00	851.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	851.000
15	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LAGUNILLAS		816,779.28	1003.23	814,776.05	0.00	814,776.05	100.00%	777.50	777.50	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	777.500
16	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	COSTA	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE		496,426.72	1050.30	494,376.42	0.00	494,376.42	100.00%	429.00	429.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	429.000
17	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MANCUEERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MANCUEERNAS		69,892.40	116.37	69,777.03	0.00	69,777.03	100.00%	65.00	65.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	65.000
18	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA		652,484.34	1003.02	651,483.32	0.00	651,483.32	100.00%	555.00	555.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	555.000
19	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAMAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL TAMAL		434,008.30	1152.47	432,855.73	0.00	432,855.73	100.00%	465.00	465.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	465.000
20	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS		699,347.30	1398.00	698,756.20	0.00	698,756.20	100.00%	672.00	672.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	672.000
21	5978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORZABIA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORZABIA		901,035.00	1203.34	900,833.66	0.00	900,833.66	100.00%	814.00	814.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	814.000
22	5979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MOTILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MOTILLAS		500,994.75	1239.73	499,754.39	0.00	499,754.39	100.00%	540.00	540.00	20/10/2025	GF/SP/ID/PI/PC/PCSD/PCSD/SAF/10/07/08/2025	SP/01/07/08/25/03/02/2025	AEEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060010783000025	19	MEDICAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	540.000

CONTROL	ID SIEMPLAC	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIS.	META		FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SF/FP	CVE EBOG	PROGRAMA PTPARIO	CVE SUBPROG	SUBPROGRAMA PTPARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR	CANT.
				MUNICIPIO	LOCALIDAD							PROGIMADO	ALCANZADO				CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.							
23	9976	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COSTA	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	671,658.93	1,352.98	670,405.95	0.00	670,405.95	100.00%	684.48	684.48	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1869/25310/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278340025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	684.480
24	9976	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	CORRALERO	565,646.9	194.71	565,451.45	0.00	565,451.45	100.00%	450.00	450.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25333/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278350025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	450.000
25	9976	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COLLANTES	696,321.92	121.8	696,390.74	0.00	696,390.74	100.00%	504.00	504.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25333/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500225	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	504.000
26	9977	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	93,780.25	223.64	93,557.6	0.00	93,557.6	100.00%	97.56	97.56	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25334/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500325	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	97.560
27	9977	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN	COSTA	SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	283,505.9	127.39	283,367.90	0.00	283,367.90	100.00%	200.00	200.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25335/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500425	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	200.000
28	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LO DE MEDIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LO DE MEDIA	621,962.96	241.28	621,711.28	0.00	621,711.28	100.00%	590.00	590.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25336/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500525	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	590.000
29	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL ALACRÁN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL ALACRÁN	492,447.84	170.73	492,277.9	0.00	492,277.9	100.00%	372.00	372.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25337/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500625	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	372.000
30	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	COSTA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	776,795.9	328.34	776,466.80	0.00	776,466.80	100.00%	675.00	675.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1870/25338/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500725	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	675.000
31	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	227,832.48	477.2	227,654.76	0.00	227,654.76	100.00%	242.00	242.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25339/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	242.000
32	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE FUTBOL, BARDO EN LA LOCALIDAD EL EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	485,634.00	523.9	485,30.80	0.00	485,30.80	100.00%	590.00	590.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25340/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	590.000
33	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	670,530.20	789.75	670,383.45	0.00	670,383.45	100.00%	704.00	704.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25341/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	704.000
34	9978	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	SANTIAGO TAPEXTLA	SAN ISIDRO	23,461.00	49.84	22,969.16	0.00	22,969.16	100.00%	25.00	25.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25342/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600425	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	25.000
35	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	682,474.40	254.70	682,219.70	0.00	682,219.70	100.00%	692.63	692.63	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25343/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600525	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	692.630
36	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	931,602.88	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25344/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
37	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	GUADALUPE VICTORIA	1,07,377.76	23.20	1,07,354.56	0.00	1,07,354.56	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25345/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
38	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COSTA	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	EL POTRERO	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	931,602.88	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25346/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
39	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA TUZA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	1,054,278.44	8.22	1,054,270.22	0.00	1,054,270.22	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25347/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000425	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
40	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COSTA	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	CERRO BLANCO	931,637.76	34.88	931,602.88	0.00	931,602.88	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25348/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000525	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
41	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PASO DE LA GARRUCHA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	PASO DE LA GARRUCHA	1,07,377.76	23.20	1,07,354.56	0.00	1,07,354.56	100.00%	840.00	840.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25349/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002787000625	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	840.000
42	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	695,848.04	1,727.52	694,120.52	0.00	694,120.52	100.00%	748.00	748.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25350/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060027838000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	748.000
43	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	636,764.44	3,410.68	635,353.76	0.00	635,353.76	100.00%	651.00	651.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25351/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060027838000225	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	651.000
44	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	562,750.80	526.04	562,224.76	0.00	562,224.76	100.00%	570.00	570.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25352/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060027838000325	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	570.000
45	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO AGMENTA, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	SANTO DOMINGO AGMENTA	SANTO DOMINGO AGMENTA	82,399.36	351.05	82,008.35	0.00	82,008.35	100.00%	388.82	388.82	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25353/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783800425	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	388.820
46	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL VIZCAINO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL VIZCAINO	186,811.32	3,275.24	182,535.88	0.00	182,535.88	100.00%	198.00	198.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1872/25354/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783800525	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	198.000
47	9979	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	COSTA	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	LA COBRANZA	534,127.80	12.79	534,115.01	0.00	534,115.01	100.00%	576.00	576.00	20/10/2025	GF/SP/HD/DP/PC/SP/DC/PS/DE/SP H/18/78/2025	591H/1874/25355/2025	AAEGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	1060027839000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	576.000

CONTROL	ID SIS/PLAC	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUTADA	POR EJERCER	META			FECHA		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	FUENTE		NO. DE PIP SE/PI	CVE	PROGRAMA PPTARIO	CVE	SUBPROGRAMA PPTARIO	DESCRIPCIÓN INDICADOR		CANT
				MUNICIPIO	LOCALIDAD						AV. FIS.	PROGRAMADO	ALCANZADO					CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.								
48	5977	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ZUQUILA NIXES	SIERRA SUR	SAN JUAN ZUQUILA NIXES	GUADALUPE VICTORIA	750,290.74	2,032.68	748,257.56	0.00	748,257.56	100.00%	397.88	397.88	20/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	397.880
49	6207	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	1,855,322.85	0.00	1,855,322.85	0.00	1,855,322.85	100.00%	1956.25	1956.25	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	1,956.250
50	5448	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO KM+000 AL KM+300, SUBTRAMO DEL KM+000 AL KM+285.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPAN	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	28,023,855.15	1,748,596.03	27,274,589.12	9,390,650.60	8,081,938.52	56.00%	77770.99	9951.75	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	17,770.990
51	50339	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	CUENCA DEL PAPALOPAN	SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	9,500,000.00	4,232.63	9,495,767.37	0.00	9,495,767.37	47.00%	5944.58	2793.16	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	5,944.580
52	4980	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	MIXTECA	ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	4,578,967.32	30,517.83	4,548,449.49	0.00	4,548,449.49	1.00%	2773.41	27.73	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	2,773.410
53	5060	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, TRAMO DEL KM+000 AL KM+250.81, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00%	8539.60	0.00	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,539.600
54	5268	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CUENCA DEL PAPALOPAN	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	1975.20	0.00	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	26/10/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,975.200
55	5253	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,855,172.44	7,031.89	1,828,340.55	1,787,688.39	140,523.17				26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,787.688

RESERVACIONES

SE TIENE 1 PIP (SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS.

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NUMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES DE URBANIZACIÓN REHABILITADA AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 54