

CONTROL	ID SRPLA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION APROBADA	INVERSION EJECUTIVA	POR EJERCER	AV. FIS.	PROGRAMADO	ALCANZADO	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAL.	CANT
1	4804	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOCOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCOMULCO.	SIERRA SUR	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	8,000,000.00	4,160.75	7,995,839.25	7,995,839.25	0.00	100.00%	1,350.94	1,350.94	24/02/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0048/2025	ACOP24/0048/2500692/025	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001256720025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	#####	
2	4794	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LALORA, MUNICIPIO DE MATZUCU AL CORRAL.	SIERRA DE JUÁREZ	SANTIAGO LALORA	SANTIAGO LALORA	3,048,486.62	6,623.33	3,041,863.29	3,041,863.29	0.00	100.00%	529.86	533.96	24/02/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0050/2025	ACOP24/0050/2500717/025	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001256680025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	529.860	
3	4787	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA.	SIERRA DE JUÁREZ	SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	5,000,000.00	153,249.49	4,846,750.51	4,846,750.51	0.00	100.00%	599.68	599.68	24/02/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0053/2025	ACOP24/0053/2500722/025	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001256670025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	599.676	
4	4797	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.	VALLES CENTRALES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	EL COYOTE	3,999,065.13	59,934.54	3,939,130.59	3,939,130.59	0.00	100.00%	7776.00	7776.00	06/03/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0102/2025	ACOP24/0102/2501210/025	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001256780025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
5	4802	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA.	VALLES CENTRALES	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	3,054,826.23	84,509.36	2,970,316.87	2,970,316.87	0.00	100.00%	605.36	605.36	06/03/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0102/2025	ACOP24/0102/2501320/025	AEAA04/24	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001256710025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	605.360	
6	4883	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CORRAL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCOMULCO.	MIXTECA	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	OJO DE AGUA CORRAL	3,389,735.80	5,639.26	3,384,096.54	2,786,604.68	567,487.86	100.00%	532.57	532.57	24/03/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/24/0149/2025	FEIEF230149/2502220/025	AECA04/23	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001257490025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	532.570	
7	4807	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA IGLESIA SANTA CRUZ MILATONCO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MILATONCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	MIXTECA	MAGDALENA PEÑASCO	SANTA CRUZ MILATONCO	3,275,675.18	758.03	3,274,917.15	3,274,917.15	0.00	100.00%	666.54	666.54	28/03/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0169/2025	AF24/0169/250242/2025	AALAA01/25	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001258420025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
8	4828	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN, MUNICIPIO DE MAHATLAN DE POSADERO DIAZ.	SIERRA SUR	MAHATLAN DE POSADERO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	2,299,335.80	198,873.05	2,100,462.75	2,100,462.75	0.00	100.00%	219.86	219.86	01/05/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0288/2025	AF24/0288/250330/2025	AALAA01/24	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001257540025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	219.860	
9	4886	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,675.18	74,773.07	3,200,902.11	3,200,902.11	0.01	100.00%	666.54	666.54	11/06/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0439/2025	FISE/D/439/250816/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001258390025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
10	4868	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	58,697.11	2,926,876.99	2,402,434.63	524,442.36	100.00%	666.54	666.54	11/06/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0439/2025	FISE/D/439/250816/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001258410025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.540	
11	4820	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO, MUNICIPIO DE TANICHE.	VALLES CENTRALES	TANICHE	TANICHE	3,150,000.00	1,631.14	3,148,368.86	3,148,368.86	0.00	100.00%	666.54	666.54	11/06/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0449/2025	FISE/D/449/250863/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001258300025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
12	4799	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO DE SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚMERO 189, CON CLAVE: 24/2020/0882 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	MIXTECA	MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	658,777.08	1,813.25	656,963.83	656,963.83	0.00	100.00%	74.88	74.88	17/06/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0509/2025	AF24/0509/250915/2025	AALAA01/24	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001260700025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	74.880	
13	4864	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,675.18	7,787.99	3,267,887.19	2,320,657.11	947,230.08	100.00%	666.54	666.54	23/04/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0533/2025	FISE/D/533/250963/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001258380025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
14	4826	CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA COCCIÓN DE AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA.	VALLES CENTRALES	TRINIDAD ZACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	2,816,639.35	8,530.59	2,810,108.76	1,633,954.60	1,176,154.16	100.00%	1201.68	1201.68	02/07/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0582/2025	FISE/D/582/25101/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001264500025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	#####	
15	5207	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSIÓN) EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA.	ISTMO	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	39,185,687.12	15,570.61	39,170,116.51	39,170,116.51	0.00	100.00%	6999.63	6999.63	15/07/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/25/0476/2025	ACOP25/0476/2502320/025	AEAA04/25	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001265560025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	#####	
16	4849	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERÍA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	5,013,337.20	5,549.12	5,007,788.08	3,984,870.33	1,022,917.75	100.00%	562.62	562.62	15/07/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAO/OP/25/0476/2025	ACOP25/0476/2502320/025	AEAA04/25	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001265040025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	562.620	
17	5253	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - D.T.O. 08.	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC D.T.O. 08.	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	2,100,000.00	96,814.86	2,003,185.14	1,730,263.05	272,922.09	100.00%	666.54	666.54	06/08/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0584/2025	FISE/D/584/250916/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001268960025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
18	4862	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS.	VALLES CENTRALES	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	2,976,733.64	725.50	2,976,008.14	619,237.94	2,356,770.20	100.00%	724.80	724.80	15/08/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0597/2025	FISE/D/597/250014/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001268970025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	724.800	
19	50747	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	ISTMO	SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	6,338,707.13	63,361.47	6,275,345.66	0.00	6,275,345.66	100.00%	7088.19	7088.19	19/08/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0603/2025	FISE/D/603/25062/2025	BEACA02/25	FAIS - FISE CAPITAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001269280025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
20	5208	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "MONUMENTO A LA MADRE" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,203,053.36	4,999.92	3,198,053.44	3,198,053.44	0.00	90.32%	1.00	0.90	09/09/2025	SE/SP/ID/PP/EC/PCS/DP/CS/DE/SAF/24/0622/2025	AF24/0622/25023/2025	AALAA01/24	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	106001264990025	119	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALUADOS	1000	

CONTROL	ID SIPLA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FS.	META		FECHA		OFICIOS Y FECHAS		NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEFIP	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADORES METAS	CANT
				MUNICIPIO	LOCALIDAD								PROGRAMADO	ALCANZADO			OFICIO DE AUTORIZACIÓN				DESCRIPCIÓN FTE.								
21	48805	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONALD MANUEL BUIJA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		3,082,380.94	30,984.48	3,059,396.46	2,339,420.94	711,975.50	90.00%	624.68	530.98	11/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0433/2025	F15E/0433/250830/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012589400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	624.680	
22	48807	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO LA ZONA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ		2,985,574.10	1,302.94	2,984,271.16	797,942.64	2,186,328.50	90.00%	666.54	599.89	11/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0430/2025	F15E/0430/250880/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012584000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
23	5270	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA)	SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO		5,000,000.00	4,680.00	4,995,320.00	4,005,115.61	990,204.39	90.00%	693.11	622.80	19/08/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0105/2025	F15E/0104/250306/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012677600125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	6,913.110	
24	48208	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC	MIXTECA	SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC		3,100,000.00	5,139.57	3,094,860.43	2,596,943.28	497,917.15	85.00%	666.54	566.56	11/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0447/2025	F15E/0447/250850/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012576000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.540	
25	5081	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, CON PASEO SINTETICO EN EL MODULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	ISTMO	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA		4,000,000.00	2,220.07	3,997,779.93	3,170,764.60	827,015.33	85.00%	7102.00	6036.70	06/08/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0889/2025	F15E/0889/251014/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012648900125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
26	49735	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (2da ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO		9,999,999.99	14,850.37	9,985,149.62	6,450,275.05	3,534,874.57	80.00%	600.00	480.00	14/08/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/24/0303/2025	AF24/0303/252010/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012717000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	600.000	
27	49061	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO, EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	RIO HUMO		3,200,000.00	2,878.30	3,197,121.70	2,591,466.25	605,655.45	75.00%	724.80	543.60	18/07/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAO/09/20/2025	AC09/20/0730/250180/25	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN			1060012653000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	724.800	
28	49505	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFÉREZ		4,998,010.04	26,147.28	4,971,863.76	4,537,163.54	434,698.22	65.00%	8755.72	5691.22	16/07/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0696/2025	F15E/0696/251233/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012645000125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
29	48069	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	SIERRA DE JUÁREZ	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN ISIDRO ALOAPAM		2,629,440.10	34,440.10	2,595,000.00	2,225,649.52	569,350.48	60.00%	527.28	316.37	11/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0430/2025	F15E/0430/250870/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012595600125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	527.280	
30	49905	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)	COSTA	SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE		4,000,000.00	80.01	3,999,919.99	3,043,253.88	954,666.10	60.00%	197.81	118.68	17/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAO/09/24/05/2025	AC09/24/0510/250138/2025	AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN			1060012603700125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	197.810	
31	49572	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAMACA	SIERRA DE FLORES MACÓN	SANTA MARIA TECOMAMACA	SANTA MARIA TECOMAMACA		2,953,433.63	1,774.60	2,951,669.03	528,013.34	2,423,655.69	50.00%	614.25	307.13	22/07/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/30/RS/15/6/0762/2025	F15E/0762/251405/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL			1060012654500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	614.250	
32	48043	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TECOMILCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TECOMILCO	SIERRA SUR	SANTO DOMINGO TECOMILCO	SANTO DOMINGO TECOMILCO		7,538,000.00	56.20	7,537,943.80	7,537,943.80	0.00	47.00%	799.25	375.65	18/04/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/24/0303/2025	AF24/0303/250904/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012568400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	799.250	
33	50807	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	LA SABANA		2,800,200.41	2,392.29	2,797,808.12	2,217,039.93	580,748.19	45.00%	472.64	212.69	17/07/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAO/09/20/27/2025	AC09/20/0727/250268/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN			1060012628700125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	472.640	
34	52548	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADOS EN LA ESPERANZA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VAHUJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOBA	SIERRA DE JUÁREZ	SANTIAGO LAXOBA	SANTA CATARINA VAHUJO		2,305,294.13	2,509.33	2,102,784.80	1,415,888.04	686,896.76	45.00%	214.30	96.44	01/03/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/24/1380/2025	AF24/1380/251248/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012660700125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	214.300	
35	5135	CONSTRUCCIÓN DE GRADAY SANTIARIOS EN EL CAMPO DE PELOTA MIXTECA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	SIERRA SUR	CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO		2,200,000.00	442.70	2,199,557.30	0.00	2,199,557.30	30.00%	85.79	25.74	04/10/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/20/04/2025	AF20/04/251283/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012683800125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	85.790	
36	48039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (RECTOR EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL)		3,275,675.18	3,006.90	3,272,668.28	0.00	3,272,668.28	15.00%	666.54	99.98	14/10/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAO/09/20/17/83/2025	AC09/20/1783/25307/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN			1060012583800125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666.540	
37	56990	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIDOCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	MIXTECA	SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO		3,275,675.18	5,025.38	3,270,649.87	0.00	3,270,649.87	10.00%	666.54	66.66	27/10/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/25/03/2025	AF25/03/251276/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012759600125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.540	
38	51300	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN SEBASTIÁN" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE		4,799,999.99	42,135.50	4,757,864.49	3,328,497.70	1,429,366.79	10.00%	3777.65	377.76	04/10/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/25/06/2025	AF25/06/251286/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012728800125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
39	51347	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CAPRINTERIA) EN LA LOCALIDAD DE COYUCHI, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	COYUCHI		1,374,255.79	1,397.27	1,372,858.52	0.00	1,372,858.52	5.00%	89.66	4.48	04/10/2025	9/5/SP/IDP/PP/CP/CS/DP/CS/DE/SAF/25/06/2025	AF25/06/251284/04/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO			1060012753500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	89.660	

CONTROL	ID SIPILA	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	UBICACION GEOGRAFICA			INVERSION AUTORIZADA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	META		OFICIOS Y FECHAS		FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SEFP	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCION INDICADORES METAS	CANT
				MUNICIPIO	LOCALIDAD							PROGRAMADO	ALCANZADO	DESCRIPCION FTE.														
40	53340	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARPINTERÍA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRAL, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL CORPAL		1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	5.00%	89.66	4.48	26/10/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/903/2025	AF/25/903/25384/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		10600127534/0125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	89.660	
41	52923	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ.	ISTMO	HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ	PUENTE MADERA		4,111,888.75	60,395.50	4,051,493.25	0.00	4,051,493.25	0.00%	733.48	0.00	19/08/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCS303/PS/53106/2025	F15E/106/25006/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL		1060013688500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	733.480	
42	48014	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	VALLES CENTRALES	SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC		299,860.00	30,975.77	268,884.23	0.00	268,884.23	0.00%	1.00	0.00	20/10/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/1498/2025	AF/25/1498/25270/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		106001272860125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1.000	
43	52142	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	COSTA	SAN PEDRO MIXTEPEC	BAÑOS DE CHILA		3,060,037.67	4,672.30	3,055,365.37	0.00	3,055,365.37	0.00%	592.00	0.00	04/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/599/2025	AF/25/599/252825/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		10600127554/00125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	592.000	
44	48160	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTETONGO	SIERRA DE FLORES MAGÓN	SAN PEDRO JALTETONGO	SAN PEDRO JALTETONGO		3,099,999.95	11,824.81	3,088,175.14	0.00	3,088,175.14	0.00%	660.74	0.00	14/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAO/CP25/770/2025	ACOP25/770/252362/2025	AEEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012722700125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	660.744	
45	48249	CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN XTALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TECUÁ	MIXTECA	SANTA CATARINA TECUÁ	PAZ Y UNIÓN		3,935,973.99	1,096.36	3,934,877.63	0.00	3,934,877.63	0.00%	1716.00	0.00	14/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAO/CP25/787/2025	ACOP25/787/25302/2025	AEEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012775010125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
46	50180	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN XTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	ISTMO	ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC		3,362,738.22	3,239.08	3,359,497.14	0.00	3,359,497.14	0.00%	666.50	0.00	14/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/825/2025	AF/25/825/253044/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		1060012613800125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.500	
47	51872	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	SAN AGUSTÍN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA		4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00%	748.48	0.00	14/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/848/2025	AF/25/848/253072/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		1060012762010125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	748.480	
48	52596	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC		7,949,412.52	0.00	7,949,412.52	0.00	7,949,412.52	0.00%	7011.76	0.00	14/11/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/852/2025	AF/25/852/253077/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		1060012762500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
49	56989	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACACOLCO	MIXTECA	SAN PEDRO TEOZACACOLCO	SAN JOSÉ RÍO MINAS		7,893,614.14	0.00	7,893,614.14	0.00	7,893,614.14	0.00%	1236.57	0.00	01/12/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAO/CP25/919/2025	ACOP25/919/253198/2025	AEEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012801600125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1236.570	
50	59878	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA		9,999,991.01	2,953.58	9,996,997.43	0.00	9,996,997.43	0.00%	1073.20	0.00	01/12/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAO/CP25/924/2025	ACOP25/924/253199/2025	AEEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012801400125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	#####	
51	58498	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUATJAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUATJAPAN DE LEÓN	MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE HUATJAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUATJAPAN DE LEÓN		3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00%	651.70	0.00	03/12/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAO/CP25/943/2025	ACOP25/943/253208/2025	AEEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		10600128760010125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	651.700	
52	49599	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFÉREZ		4,998,011.04	26,147.28	4,971,863.75	4,537,165.54	434,698.21				25/07/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCS303/AM/25/079/2025	F15E/0895/25123/2025	ACAAA0125	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		1060012640500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
53	52510	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08		1,000,000.00	46,077.83	953,922.17	824,002.99	129,979.18				06/08/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCS303/AM/25/0974/2025	F15E/0894/251618/2025	ACAAA0125	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		1060013688600125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
54	50811	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	ISTMO	SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA		1,000,000.00	855.02	999,444.98	792,691.15	206,753.83				17/09/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCS303/AM/25/1332/2025	F15E/0889/251614/2025	ACAAA0125	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		1060012648900125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
55	52596	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC		2,484,201.84	0.00	2,484,201.84	0.00	2,484,201.84				10/12/2025	9/SP/DIRPP/CPCS/DPCSDE/SAF/25/982/2025	AF/25/982/253077/2025	ACAAA0125	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		1060012762500125	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			

RESERVACIONES:

242,494,077.26 1,222,771.20 241,271,306.06 145,963,323.34 95,307,982.72

SE TIENEN 4 PIPS (ALFÉREZ, SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SANTA MARÍA PETAPA, Y SAN PEDRO TAPANATEPEC) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS.

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NÚMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 51