

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUTADA	POR EJECUTAR	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE	NO. DE PIP SEFIP	CVE SEAR	PROGRAMA PFIPIARIO	PROYECTO PFIPIARIO	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
1	48230		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	1,800,000.00	1,790,000.00	10,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0049/2025	CIDCF2400472506/2025	4EAA0124	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	106001037330025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	130.58	
2	48564		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOCOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	SERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	8,000,000.00	7,996,839.25	4,160.75	7,996,839.25	7,996,839.25	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0048/2025	A0CP2400482506/2025	4EAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600106720025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	1,350.940	
3	48683		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TERUJUTEPEC	SERRA DE JUAREZ	MIXE	SANTO DOMINGO TERUJUTEPEC	TIERRA BLANCA	5,138,883.30	5,109,378.80	29,504.50	5,109,378.80	5,109,378.80	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0049/2025	4EAA0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105880025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,459.460		
4	47946		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALORA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALORA	SERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SANTIAGO LALORA	SANTIAGO LALORA	3,048,486.42	3,041,863.29	6,623.13	3,041,863.29	3,041,863.29	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105668025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	529.860	
5	47976		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES IBA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA	SERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	5,000,000.00	4,946,750.51	53,249.49	4,946,750.51	4,946,750.51	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105667025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	599.676	
6	48202		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DE ESTUDIANTE NIOGANA ALBERGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOKICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOKICHA	COSTA	POCHULLA	SAN BALTAZAR LOKICHA	SAN BALTAZAR LOKICHA	2,634,079.80	2,633,979.79	2,500.01	2,633,979.79	2,633,979.79	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105693025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN	47.850	
7	47971		CONSTRUCCION PUBLICO MULTIDORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	AYOQUEZCO DE ALDAMA	EL COYOTE	3,999,065.13	3,939,130.59	59,934.54	3,939,130.59	3,939,130.59	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105670025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,776.000	
8	47977		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	822,782.59	821,998.03	784.56	821,998.03	821,998.03	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105670025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.564	
9	48002		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	3,054,836.23	2,970,266.87	84,569.36	2,970,266.87	2,970,266.87	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105670025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	605.360	
10	48980		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL PS DAMACA, PUERTO ANCEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	3,270,688.21	3,226,020.89	44,667.32	3,226,020.89	3,226,020.89	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105680025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	61.000	
11	48206		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA NIEVO HERCIBO Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOKICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOKICHA	COSTA	POCHULLA	SAN BALTAZAR LOKICHA	SAN BALTAZAR LOKICHA	1,920,799.61	1,898,805.86	30,993.75	1,898,805.86	1,898,805.86	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP2400502507/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105690025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1.013	
12	48831		CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD OD DE AGUA COPALA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	OD DE AGUA COPALA	3,358,731.80	3,354,092.54	5,639.26	3,354,092.54	2,786,604.68	567,487.86	83.08%			21/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	FEIF230149250320/2025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600107490025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	532.970
13	48829		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARIA PEÑALES	CORRAL DE PIEDRA	2,281,036.12	2,271,035.07	10,001.05	2,271,035.07	2,271,035.07	0.00	100.00%	100.00%	21/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF23/0305/2025	FEIF230305052030/2025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600105790025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,330.000	
14	48832		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA DAMAZA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	584,794.69	579,759.42	5,035.27	579,759.42	489,541.24	90.281%	84.44%			21/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF23/0305/2025	FEIF230305052030/2025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600105790025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.321
15	49063		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHULLA	COSTA	POCHULLA	SAN PEDRO POCHULLA	REYES	1,000,000.00	997,509.75	2,490.25	997,509.75	997,509.75	0.00	100.00%	100.00%	28/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF25/0466/2025	AF25/0466250421/2025	4A1AA005	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105830025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	512.400	
16	48036		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPERANZA DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLANGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLANGO, MUNICIPIO DE MAGDALENA XALTEPEC	MIXTECA	NOCHITLAN	MAGDALENA XALTEPEC	SANTA CRUZ MITLANGO	3,275,675.38	3,274,997.15	758.03	3,274,997.15	3,274,997.15	0.00	100.00%	100.00%	28/03/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF25/0469/2025	AF25/0469250422/2025	4A1AA005	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105840025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666.540	
17	48628		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TERUJUTEPEC, PRIMERA ETAPA	SERRA DE JUAREZ	MIXE	SANTO DOMINGO TERUJUTEPEC	LLANO CRUCERO	5,000,000.00	4,997,269.82	2,730.18	4,997,269.82	4,997,269.82	0.00	100.00%	100.00%	08/04/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0050/2025	A0CP240213250387/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600105840025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,200.000	
18	48504		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BARRIO SAN MIGUEL	903,548.84	858,709.33	44,839.51	858,709.33	858,709.33	0.00	100.00%	100.00%	01/05/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0250/2025	AF24/0250/052320/2025	4A1AA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105870025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	21.000	
19	47834		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2,586,795.75	2,497,979.98	129,607.77	2,497,979.98	2,497,979.98	0.00	100.00%	100.00%	01/05/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0250/2025	AF24/0250/052320/2025	4A1AA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105850025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	53.000	
20	48079		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVANZADAS CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE QUERBERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	VICENTE QUERBERO	1,095,924.28	1,054,474.71	41,449.57	1,054,474.71	1,054,474.71	0.00	100.00%	100.00%	01/05/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0251/2025	AF24/0251/052314/2025	4A1AA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105860025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.668	
21	48603		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	MIXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	ARBOLEDA	1,446,797.89	1,346,337.39	70,440.30	1,346,337.39	1,346,337.39	0.00	100.00%	100.00%	01/05/2025	SF/SP/DI/DP/IV/PC/SDP/CS/DE/IVA/DOF24/0252/2025	AF24/0252/052324/2025	4A1AA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600105860025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	32.000	

CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACION GEOGRAFICA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUCIDA	POR EJERCER	AV. FÍS. (%)	AV. FÍS. (%)	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEP/IF	CVE SDR.	PROGRAMA PFT/PAID.	CVE SUBPA.	SUBPROGRAMA PFT/PAID.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
						MUNICIPIO	LOCALIDAD																				
22	49306		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	COSTA	POCHUTLA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	LLANO PALACIO	3,269,279.19	3,242,190.14	27,089.05	3,242,190.14	3,242,190.14	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/F24/0253/2025	AF24/0253/2025/0253/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106000198700025	18	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	2.45
23	49305		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	SIERRA SUR	VILLA ALTA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	2,297,776.07	2,897,938.86	103,837.31	2,897,938.86	2,897,938.86	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/F24/0254/2025	AF24/0254/2025/0254/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106000299500025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1227.500
24	48828		CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	2,299,951.80	2,100,278.75	198,873.05	2,100,278.75	2,100,278.75	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/F24/0258/2025	AF24/0258/2025/0330/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106000375400025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	29.860
25	49326		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES EN LA LOCALIDAD DE AEROSO TISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	AEROSO TISTE	1,416,501.00	1,415,997.49	153.12	1,415,997.49	978,011.06	437,866.43	89.77%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0349/2025	A00P24/0349/2025/0466/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000265000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	665.000
26	49027		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TILTEPEC MUNICIPIO DE SAN PEDRO TILTEPEC	MIXTECA	TEPOSOLLULA	SAN PEDRO TILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	2,274,762.58	2,200,233.13	14,529.45	2,200,233.13	2,200,233.13	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0350/2025	A00P24/0350/2025/0466/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000265000025	18	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1425
27	49024		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CERRO DE JABRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	MIXTECA	MOCHITLAN	SAN JUAN TAMAZOLA	CERRO DE JABRITO	1,446,232.34	1,453,868.03	12,374.33	1,453,868.03	1,453,868.03	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0351/2025	A00P24/0351/2025/0470/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000265000025	18	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	2.008
28	48834		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORES MAGANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAVICO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN AGUSTIN CHAVICO	SAN CRISTOBAL	3,998,233.44	3,998,200.00	33.44	3,998,200.00	3,998,200.00	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0352/2025	A00P24/0352/2025/0466/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000264300025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,022.000
29	48634		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "HORTENSIA" EN LA AGENCIA DE FLORES DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,366,447.73	2,362,447.36	5,000.37	2,362,447.36	2,362,447.36	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0355/2025	A00P24/0355/2025/0472/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000263000025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION	647.420
30	50819		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM +986.97, EN LA LOCALIDAD DE ARRAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MOXICO TLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ MOXICO TLAN	ARRAZOLA	12,095,484.66	12,093,578.41	1,906.25	12,093,578.41	12,093,578.41	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0357/2025	A00P24/0357/2025/0472/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000262000025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	12,756.880
31	50952		REHABILITACION DE PASADISES DEL CORREDOR TRONCAL VICEDA-KOXCOTLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,506,451.03	2,503,054.01	3,397.02	2,503,054.01	2,503,054.01	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0472/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000262000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	240.000
32	51391		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	39,520,755.44	39,919,093.65	1,661.79	39,919,093.65	39,919,093.65	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0476/025	EA00A0424	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000262000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	59,447.260
33	51446		AFINAMIENTO DE TALLO Y LIMPIEZA DEL RIO ATOYAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA CRUZ MOXICO TLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	34,563,677.90	34,558,252.41	5,405.29	34,558,252.41	0.00	34,558,252.41	0.00%	100.00%	22/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/DO/24/0374/2025	A00P25/0374/2025/0662/025	EA00A0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106000262000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALLOS EN CAUCES DE RIO REALIZADOS	5,040.000
34	51908		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPURO, COMUNICACIONES, CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C3) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	398,422,329.04	398,412,236.10	10,092.94	398,412,236.10	398,412,236.10	0.00	100.00%	100.00%	22/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/F25/0377/2025	AF25/0377/2025/0323/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106000262000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	5,036.950
35	48636	2840	REHABILITACION CON PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E HITALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SIEMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	7,943,109.60	7,933,712.71	13,396.89	7,933,712.71	7,933,712.71	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/SE/04/03/2025	FISE/04/03/2025/0809/2025	BEAC04225	FAIS - FISE CAPITAL	106000259700025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,236.060
36	49459	2587	CONSTRUCCION DE ALIBRADO PUBLICO SOSTENIBLE EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA)	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	2,751,434.38	2,697,182.62	54,251.76	2,697,182.62	2,697,182.62	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/SE/04/03/2025	FISE/04/03/2025/0807/2025	BEAC04225	FAIS - FISE CAPITAL	106000259800025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS PORNANAS INSTALADAS	72.000
37	48705	2494	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	VALLES CENTRALES	TRACOLLULA	SANTIAGO MATATLAN	BANCHO BLANCO	2,862,244.20	2,903,528.60	60,755.59	2,903,528.60	2,903,528.60	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/SE/04/03/2025	FISE/04/03/2025/0808/2025	BEAC04225	FAIS - FISE CAPITAL	106000262000025	18	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1.848
38	4866	2502	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,275,675.18	3,201,502.11	74,173.07	3,201,502.11	3,201,502.11	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/SE/04/03/2025	FISE/04/03/2025/0806/2025	BEAC04225	FAIS - FISE CAPITAL	106000258000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666.540
39	4868	2576	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN MARTIN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,985,574.10	2,924,876.99	58,697.11	2,924,876.99	2,402,434.63	524,442.36	80.80%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/DI/PI/PC/SDP/CS/DE/VA/SE/04/03/2025	FISE/04/03/2025/0807/2025	BEAC04225	FAIS - FISE CAPITAL	106000258400025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	665.540

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FTL. INI.	AV. FTL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEPIP	CVE SUBP.	PROGRAMA PFTPARID.	LINEA SUBPROGRAMA PFTPARID.	DESCRIPCION INDICADOR META	CANT
40	48148	25205	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA BIENEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUCILÁTLAN	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	GUADALUPE LA BIENEGA	1,600,237.31	1,595,638.26	4,609.05	1,595,638.26	1,595,638.26	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0444/2025	FIE/0444/250942/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000928440025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1.002
41	49289	25328	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUCILÁTLAN	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	TIERRA AHUMADA	497,275.98	496,831.44	444.54	496,831.44	496,831.44	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0444/2025	FIE/0444/250943/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	1000028440025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.278
42	48688	24907	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	SIERRA DE FLORES MAGÓN	MIXTECA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	2,808,313.43	2,758,026.95	50,304.48	2,758,026.95	2,758,026.95	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0448/2025	FIE/0448/250899/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000288280025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	2.088
43	48200	25795	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PANICHE, MUNICIPIO DE PANICHE	VALLES CENTRALES	EXUTLA	PANICHE	PANICHE	3,150,000.00	3,148,368.86	1,631.14	3,148,368.86	3,148,368.86	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0449/2025	FIE/0449/250863/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000258320025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666.540
44	48149	25000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUCILÁTLAN	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	PEÑA COLORADA	378,967.86	377,753.55	1,214.31	377,753.55	377,753.55	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0450/2025	FIE/0450/250870/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000258430025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.236
45	47970	25100	MANTENIMIENTO DE LA PRESA "SANTA MARTHA" SOBRE EL RIO CAPIATAN EN LA LOCALIDAD DE LOS SARMENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOOTLAN	VALLES CENTRALES	OCOOTLAN	SANTA LUCIA OCOOTLAN	LOS SARMENTO	1,856,620.86	1,855,413.99	1,207.87	1,855,413.99	1,855,413.99	0.00	100.00%	100.00%	3/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0453/2025	FIE/0453/250878/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000262700025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	9,645.400
46	47989		CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVENCION DE NOMBRO WA CON CLAVE 20720989, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	MIXTECA	TLAUCAC	MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	658,777.08	656,903.83	1,873.25	656,903.83	656,903.83	0.00	100.00%	100.00%	11/04/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0459/2025	AF/24/05/09/25/095/2025	AALA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600260700025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	74.889
47	5234		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	97,941,000.49	97,931,033.34	9,966.15	97,931,033.34	97,931,033.34	0.00	100.00%	100.00%	20/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0460/2025	AF/24/05/10/25/094/2025	AALA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10000264860025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	139,535.066
48	48634	24462	CONSTRUCCION DE TECHADO DE BANCA DE USOS MULTIPLES MONTOYA, FRACC. ALAMOS HOI EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,679.18	3,247,887.39	3,787.79	3,247,887.39	3,230,667.11	947,230.08	71.00%	100.00%	23/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0533/2025	FIE/0533/250863/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000258380025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	665.540
49	49727	55270	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 306 A LA FRAGUA Y UNIDAD EDUCATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	6,000,000.00	5,940,867.34	59,132.66	5,940,867.34	3,473,085.65	2,467,771.55	58.40%	100.00%	23/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0535/2025	FIE/0535/250866/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000264300025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,420.000
50	48664	55283	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE POD-LITE DE HUAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ABEJONES	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMERITO	DISTRITO DE HUAN DE JUÁREZ	ABEJONES	6,072,843.34	6,063,486.87	9,356.47	6,063,486.87	5,457,138.79	606,348.68	90.00%	100.00%	23/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0536/2025	FIE/0536/250866/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000264260025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	4.046
51	49436	55338	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUITINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN MATEO YUCUITINDOO	SAN MATEO YUCUITINDOO	2,973,413.73	2,972,849.48	564.25	2,972,849.48	2,415,092.35	557,837.13	81.24%	100.00%	23/06/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0537/2025	FIE/0537/250867/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000264890025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,800.000
52	48228	48352	CONSTRUCCION DE GALLINERA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	2,898,659.55	2,810,350.96	8,508.59	2,810,350.96	1,633,954.60	1,176,396.34	59.34%	100.00%	02/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0539/2025	FIE/0539/250912/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10000264200025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	12,103.680
53	48596		LOTIFICACION DEL PREDIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	1,982,697.75	1,974,796.81	8,500.94	1,974,796.81	1,974,796.81	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000258880025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	330.000
54	48592		LOTIFICACION DEL PREDIO PESCADORES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2,507,533.29	2,496,403.71	10,740.58	2,496,403.71	2,496,403.71	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000258880025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	392.000
55	48594		LOTIFICACION DEL PREDIO RICARDO FLORES MAZÓN EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	1,227,983.45	1,222,728.35	5,265.10	1,222,728.35	1,222,728.35	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000258960025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	192.000
56	48595		LOTIFICACION DEL PREDIO EL TANQUE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	889,069.09	885,204.38	3,811.71	885,204.38	885,204.38	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000258970025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	139.000
57	48599		LOTIFICACION DEL PREDIO EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	5,142,222.56	5,120,749.95	22,047.61	5,120,749.95	5,120,749.95	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000259000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	804.000
58	48597		LOTIFICACION DEL PREDIO TALERES EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	63,996.72	63,364.77	2,632.55	63,364.77	63,364.77	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000259090025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	96.000
59	48598		LOTIFICACION DEL PREDIO SITA EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	1,078,871.05	1,071,781.33	5,045.72	1,071,781.33	1,071,781.33	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000262600025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	184.000
60	48600		LOTIFICACION DEL PREDIO HOCOS COMBENOS EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	1,000,536.27	1,006,203.53	4,332.74	1,006,203.53	1,006,203.53	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/06/02/25/0992/025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000262600025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	158.000
61	5234		SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION DEL ACCESO A LA GALERA COMUNITARIA DE LOS XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT IZONTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1,868,055.94	1,863,400.58	4,655.36	1,863,400.58	0.00	100.00%	0.00%	07/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0540/2025	A00P/25/07/02/25/0917/2025	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000264440025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	SEMAFOROS INSTALADOS	6.000	
62	5207		CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEL ISTMO (CONCLUSION), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	ISTMO	JUCHITAN	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	39,185,687.12	39,170,165.51	15,521.61	39,170,165.51	39,170,165.51	0.00	100.00%	100.00%	15/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0629/2025	A00P/25/07/02/25/21320/25	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000265560025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	6,969.630
63	48497		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	5,033,372.20	5,007,788.09	5,544.92	5,007,788.09	3,984,870.33	1,022,977.75	79.57%	100.00%	15/07/2025	SF/SPIP/DP/IPC/SDD/CS/SG/IF/SE/0629/2025	A00P/25/07/02/25/21320/25	AEAAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10000260040025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	562.620

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PID SEP/IF	CVE SUBP.	PROGRAMA PFIARIO.	SUBPROGRAMA PFIARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
64	5250		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VALDEO TRUJANO DEL KM 0+000 AL KM 0+075.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	41,973,900.18	41,963,197.74	9,991.04	41,963,197.74	35,325,997.00	6,637,600.74	84.38%	100.00%	15/07/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/005/05/08/0205	AC0025/05/08/25/07/07/25	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		100600087900025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	9,669,790
65	4064		CONSTRUCCION DE RED DE CONTENCION EN CALLE EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTO, MUNICIPIO DE SANTIAGO XITLAHUACA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO XITLAHUACA	RIO LAGARTO	748,777.20	747,512.82	1,264.38	747,512.82	585,813.86	10,698.96	78.37%	100.00%	16/07/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/005/07/07/2025	AC0025/07/22/25/02/20/25	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		100600083000025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUBICOS DE MUROS DE CONTENCION CONSTRUIDOS	222,800
66	52088	5572	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS RUINAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC.	CUENCA DEL PAPALANCO	TUXTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	4,930,392.91	4,920,135.85	10,257.06	4,920,135.85	4,920,135.85	0.00	100.00%	100.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/05/07/07/2025	F1E/07/08/25/04/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600064440025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,688,800
67	48592		IDENTIFICACION DEL FREDO CORREDOR FISICO EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	2,724,804.46	2,712,928.52	11,875.94	2,712,928.52	2,712,928.52	0.00	100.00%	100.00%	30/07/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/24/08/09/2025	AF24/08/09/25/05/2025	AALAA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		100600259000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	426,000
68	50999		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	744,962.71	742,674.22	2,288.49	742,674.22	688,219.05	54,383.17	10.68%	100.00%	30/07/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/24/08/01/2025	AF24/08/01/25/02/23/2025	AALAA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		100600262400025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	427,120
69	46607	6303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA RIO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMPLAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMPLAS.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMPLAS	SANTA CRUZ AMPLAS	4,500,000.00	4,408,528.97	90,471.03	4,408,528.97	4,331,478.09	78,050.88	98.23%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/06/25/08/7/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600064440025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	2,291,200
70	52530	75049	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	2,300,000.00	2,003,185.14	96,814.86	2,003,185.14	1,730,263.05	272,922.09	86.38%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/06/25/08/9/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	665,540
71	51589	7507	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARBERA Y JUAN ESCOBAR EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	2,018,367.75	1,998,993.61	19,374.14	1,998,993.61	1,998,993.61	0.00	100.00%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/06/25/02/9/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,109,170
72	51339	7513	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE C.C. INHUALCAN DE LEON, CARRETERA RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORALIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CORALIA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN CORALIA	3,200,000.00	3,190,268.39	9,731.61	3,190,268.39	3,190,268.39	0.00	100.00%	100.00%	08/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/08/08/04/2025	F1E/09/04/25/06/26/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,497,200
73	52530		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,000,000.00	953,982.77	46,017.23	953,982.77	824,002.99	129,979.78	86.38%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/06/25/08/9/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		100600089000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,497,200
74	51330	76256	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMON SAN ISIDRO RIO LIMON, MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO CHAHUAMA.	MIXTECA	HUASTLAPAN	VILLA DE SAN ANTONIO CHAHUAMA	RIO LIMON SAN ISIDRO RIO LIMON	1,000,000.00	989,588.87	10,411.13	989,588.87	989,588.87	0.00	100.00%	100.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/09/06/25/07/13/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600079000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,000
75	5310	7709	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL SECUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	TERRA AZUL	973,302.56	973,302.73	0.17	973,302.73	972,724.65	578.08	99.95%	100.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/09/06/25/07/15/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600084000025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.520
76	52453	7837	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	3,000,000.00	2,969,798.14	30,201.86	2,969,798.14	2,138,550.48	833,247.66	72.00%	100.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/09/06/25/07/17/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600069900025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	7,000
77	58539		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ COVOTPEC.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLOMÉ COVOTPEC	REYES MANTECÓN	510,871.71	510,868.51	3.20	510,868.51	409,765.54	110,103.97	80.27%	100.00%	14/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/24/08/07/2025	AF24/07/27/25/09/03/2025	AALAA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO		100600272000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	314,560
78	52283	78357	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	1,086,996.05	999,991.14	17,004.91	999,991.14	997,718.44	2,272.70	99.77%	100.00%	14/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/04/2025	F1E/06/04/25/09/04/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089600025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS ORBICAS INSTALADAS	26,000
79	49644	7736	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOTÓJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTÓJA	1,422,430.58	1,421,362.07	1,068.51	1,421,362.07	1,421,362.06	0.00	100.00%	100.00%	14/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/03/2025	F1E/04/03/20/25/09/05/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089900025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,055
80	4892	7989	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS.	VALLES CENTRALES	TLACUALLANA	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	2,978,753.64	2,978,128.14	625.50	2,978,128.14	2,356,790.20	20,818.94	100.00%	100.00%	15/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/06/07/25/20/04/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089000025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	724,800
81	49643	80960	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	866,185.00	864,342.35	822.85	864,342.35	864,342.35	0.00	100.00%	100.00%	15/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/06/2025	F1E/05/08/25/20/05/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089900025	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
82	49644		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOTÓJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTÓJA	609,613.10	609,557.17	55.93	609,557.17	609,555.36	1.81	100.00%	100.00%	15/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/04/03/20/25/09/05/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		100600089900025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
83	50747	66246	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PADO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	6,138,707.13	6,275,345.66	63,638.47	6,275,345.66	0.00	6,275,345.66	0.00%	100.00%	19/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/30/2025	F1E/06/30/25/06/02/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600065900025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,088,190
84	49643		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	370,785.00	370,432.35	352.65	370,432.35	370,432.35	0.00	100.00%	100.00%	21/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/14/2025	F1E/05/08/25/20/05/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		100600089900025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
85	52534	80096	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL, ADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,933,172.44	1,928,140.55	5,031.89	1,928,140.55	1,787,688.38	140,522.17	92.71%	100.00%	25/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/07/25/23/05/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL		100600089900025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,427,480
86	52534		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL, ADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,933,172.44	1,928,140.55	5,031.89	1,928,140.55	1,787,688.38	140,522.17	92.71%	100.00%	26/08/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CS/DE/IA/D/06/08/07/2025	F1E/08/07/25/23/05/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS		100600089900025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,427,480

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS AL 30. DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLETADA	RESECCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUTADA	POR EJECUCIR	AV. FTL. AN. FTL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTL.	DESCRIPCION FTL.	NO. DE PIP SEPIP	CVE	PROGRAMA PIPARIO.	SUBPROGRAMA PIPARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
87	52068		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 4050 AL KM 4040, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	15,000,000.00	14,992,000.80	7,996.20	14,992,000.80	8,995,161.34	3,040,874.46	79.27%	100.00%	05/09/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0222/25206/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026330025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	8,066,560
88	48318		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAVATA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAVATA.	MEXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TAVATA	SANTA CATARINA TAVATA	2,134,606.08	2,104,565.23	30,041.68	2,104,565.23	2,104,565.23	0.00	100.00%	100.00%	13/09/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0300/25207/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026330025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	KILOMETROS DE DEBES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	1,078
89	52183		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA RIVERAS DEL INDIO AYAC EN EL TRAMO DEL KM 4040 AL KM 4040, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	6,671,283.57	6,663,114.62	10,168.95	6,663,114.62	6,663,114.62	0.00	100.00%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0366/25240/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026490025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,733,200
90	52103		ASFALTICO EN LA AV. FERROCARRIL, DEL KM 4050 AL KM 405000, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,979,556.03	2,969,609.25	9,547.78	2,969,609.25	2,969,609.25	0.00	100.00%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0387/25241/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026430025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,172,200
91	52105		REHABILITACION DE LA TERMINAL SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BI T PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	14,799,436.79	14,789,164.85	10,299.94	14,789,164.85	14,475,929.05	3,313,877.76	77.60%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0388/25242/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026860025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	8,922,870
92	55635		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA	7,964,454.52	7,960,767.79	2,686.73	7,960,767.79	7,310,994.27	850,773.52	89.31%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0373/25243/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027280025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,660,000
93	55644		DESAHUCIO DE LA TERMINAL CATASTRAL DE PREDIOS, LOTES TIPO VIVIENDA Y COMERCIO, PARA EQUIVOCAR LA TIERRA DE LA TIERRA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARIA HUATULCO	1,447,862.91	1,441,655.66	6,207.25	1,441,655.66	1,441,655.66	0.00	100.00%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0374/25247/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027550025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1,000
94	59325		AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	3,205,543.31	3,186,439.47	5,083.84	3,186,439.47	0.00	3,186,439.47	0.00%	100.00%	01/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F24/0384/25248/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027480025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	82,000
95	59324		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARKING FORMAVEGA) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, ESTADO DE OAXACA (RESECCION ESTADA).	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	127,420,247.29	127,360,247.29	60,000.00	127,360,247.29	127,360,247.29	0.00	100.00%	100.00%	03/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0107/25207/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027390025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUIDAS	16,568,650
96	52106		REHABILITACION DE LA TERMINAL DE PARQUE DEL AMOR DEL CORREDOR BI T PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	8,966,730.60	8,962,025.42	4,705.18	8,962,025.42	0.00	8,962,025.42	0.00%	100.00%	23/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0252/2524/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027090025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	2,900,000
97	55632		REHABILITACION DE ESPACIOS INTERMEDIOS ESPECIALES DEL CORREDOR BI T PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	21,468,714.51	21,458,608.99	7,105.52	21,458,608.99	21,458,608.99	0.00	100.00%	100.00%	23/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0260/2525/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027040025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	1,520,000
98	48635		CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	80,170,304.36	80,067,304.36	45,000.00	80,067,304.36	80,067,304.36	0.00	100.00%	100.00%	05/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0262/2526/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027630025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS	10,641,120
99	59327		REHABILITACION DE MEDIOS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 5 DE MAYO (ZONA ETAPAY) CUARTIEME, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	9,999,707.35	9,992,585.96	7,121.39	9,992,585.96	0.00	9,992,585.96	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0122/25204/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027820025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS	102,400
100	54180		REHABILITACION DE CARRERA DE FUTBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MAHUALTLAN DE POPIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE POPIRIO DIAZ.	SIERRA SUR	MAHUALTLAN	MAHUALTLAN DE POPIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE POPIRIO DIAZ	5,400,000.00	5,399,360.50	839.50	5,399,360.50	4,863,236.16	1,332,814.35	77.17%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0183/25204/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027427025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	6,825,000
101	59877		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM 4050 AL KM 4050 (CUBIERTO ZOUERDO) Y DEL BOULEVARD EDUARDO MASCAREÑOS, TRAMO DEL KM 0+220 AL KM 392.51 (CUBIERTO ZOUERDO), EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	20,550,964.42	20,498,958.21	4,006.21	20,498,958.21	0.00	20,498,958.21	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0189/25203/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027650025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	30,514,720
102	59678		REHABILITACION DE PASADIZOS DEL CORREDOR TRONCALVA XOXOCOTLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO EN OAXACA (RESECCION ESTADA).	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	1,120,731.01	1,116,101.84	4,629.17	1,116,101.84	0.00	1,116,101.84	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0197/25204/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060026770025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	150,000
103	52652		REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD XITREC.	ISTMO	ZUCHITAN	CIUDAD XITREC	CIUDAD XITREC	16,646,764.44	16,640,931.00	5,833.44	16,640,931.00	0.00	16,640,931.00	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0184/25206/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027770025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	40,553,520
104	55653		EDIFICACION DEL PREDIO CAROL EN LA LOCALIDAD CARRERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	CIUCUECITA	786,683.30	784,777.77	1,905.53	784,777.77	0.00	784,777.77	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA F25/0180/25209/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060027000025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	LOTES TRAZADOS	123,000
105	59776		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MINTAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MINTAN	837,024.22	836,347.87	692.35	836,347.87	0.00	836,347.87	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA P14-PF/9868/2025	AACGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOIN PRODUCTOS FINANCIEROS	100600276330025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	743,540
106	59780		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL COYUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA PALMA DEL COYUL	798,435.67	796,645.04	1,790.63	796,645.04	0.00	796,645.04	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA P14-PF/9868/2025	AACGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOIN PRODUCTOS FINANCIEROS	100600276330025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	889,790
107	59784		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININACCA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININACCA	786,083.28	784,580.70	1,502.58	784,580.70	0.00	784,580.70	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA P14-PF/9868/2025	AACGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOIN PRODUCTOS FINANCIEROS	100600276330025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	851,000
108	59786		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LACUNILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LACUNILLAS	858,779.28	814,776.05	1,003.23	814,776.05	0.00	814,776.05	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/D/DP/VP/CP/SDP/CS/DE/SA P14-PF/9869/2025	AACGA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOIN	100600276330025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	777,500

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. FOL. %	AV. FOL. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBC.	PROGRAMA PIPARIO.	CVE SUBC.	SUBPROGRAMA PIPARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
109	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	496.426.72	496.376.42	1.050.30	496.376.42	0.00	496.376.42	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25314/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400225	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	429.000
110	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MANCUELENAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUELENAS	698.892.40	698.777.03	1.185.37	698.777.03	0.00	698.777.03	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25315/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400325	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	635.000
111	59793		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA	652.484.34	651.481.32	1.003.02	651.481.32	0.00	651.481.32	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25316/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400425	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	555.000
112	59794		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAMAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL TAMAL	434.008.20	432.855.73	1.152.47	432.855.73	0.00	432.855.73	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25317/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400525	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	465.000
113	59795		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	659.947.20	658.756.20	1.191.00	658.756.20	0.00	658.756.20	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25318/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400625	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	672.000
114	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	911.035.00	909.831.66	1.201.34	909.831.66	0.00	909.831.66	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400725	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	814.000
115	59797		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NOTULAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	NOTULAS	500.994.72	499.754.99	1.239.73	499.754.99	0.00	499.754.99	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400825	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	540.000
116	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLLOTLILAN	JOSE MARIA MORELOS	676.688.83	670.405.99	1.252.98	670.405.99	0.00	670.405.99	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/869/2025	SPH/869/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400925	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	684.480
117	59794		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	565.646.18	565.431.45	194.71	565.431.45	0.00	565.431.45	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25312/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500125	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	450.000
118	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	686.321.10	686.700.74	131.18	686.700.74	0.00	686.700.74	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25313/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500225	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	504.000
119	59797		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO PINOTEPA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	93.780.25	93.557.41	222.64	93.557.41	0.00	93.557.41	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25314/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500325	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	97.560
120	59792		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO DE JICAYAN	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO DE JICAYAN	SAN PEDRO DE JICAYAN	283.505.16	283.367.97	137.19	283.367.97	0.00	283.367.97	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25315/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500425	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	200.000
121	59791		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LO DE MEJIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LO DE MEJIA	621.952.56	621.711.28	242.28	621.711.28	0.00	621.711.28	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25316/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500525	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	530.000
122	59792		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ALACRAN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ALACRAN	492.447.84	492.271.11	170.73	492.271.11	0.00	492.271.11	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25317/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500625	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	372.000
123	59793		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	776.795.16	776.466.82	328.34	776.466.82	0.00	776.466.82	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25318/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500725	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	675.000
124	59795		RECUPERACION DE ESPACIO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	227.302.48	227.054.76	47.72	227.054.76	0.00	227.054.76	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600125	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	242.000
125	59797		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	485.634.00	485.100.82	523.18	485.100.82	0.00	485.100.82	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600225	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	530.000
126	59798		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	670.503.20	670.383.45	119.75	670.383.45	0.00	670.383.45	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600325	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	704.000
127	59799		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SAN ISIDRO	23.465.00	22.969.16	49.84	22.969.16	0.00	22.969.16	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600425	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	25.000
128	59799		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	682.474.40	682.297.70	254.70	682.297.70	0.00	682.297.70	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/870/2025	SPH/870/25319/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600525	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	682.630
129	59794		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	931.671.76	931.602.88	34.89	931.602.88	0.00	931.602.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/872/2025	SPH/872/25314/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700125	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
130	59795		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	GUADALUPE VICTORIA	1307.377.76	1307.354.56	2120	1307.354.56	0.00	1307.354.56	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/872/2025	SPH/872/25314/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700225	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
131	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL POTERO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLLOTLILAN	EL POTERO	931.671.76	931.602.88	34.89	931.602.88	0.00	931.602.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/872/2025	SPH/872/25314/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700325	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
132	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD TULA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TULA	1.054.238.44	1.054.210.22	4.22	1.054.210.22	0.00	1.054.210.22	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CSDE/S/PH/872/2025	SPH/872/25317/2025	A4EAG024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700425	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000

CONTROL	ID DISPLAY	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. IN.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP PIP	CVE SUBP.	PROGRAMA PIPARIO.	CVE SUBP.	SUBPROGRAMA PIPARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT		
133	5970		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZULOTILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZULOTILAN	CERRO BLANCO	931,627.74	931,627.84	34.88	931,627.88	0.00	931,627.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278370025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
134	5970		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PASO DE LA CARROCHA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA CARROCHA	1,107,377.74	1,107,354.56	23.20	1,107,354.56	0.00	1,107,354.56	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278370025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
135	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	695,848.04	694,300.52	1,772.52	694,300.52	0.00	694,300.52	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	748.000
136	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	638,764.44	635,353.76	3,408.68	635,353.76	0.00	635,353.76	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	651.000
137	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	562,750.80	562,224.76	526.04	562,224.76	0.00	562,224.76	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	570.000
138	59770		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	82,339.38	82,008.35	331.03	82,008.35	0.00	82,008.35	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	388.820
139	59771		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL VIZCAINO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL VIZCAINO	185,811.02	182,535.88	3,275.24	182,535.88	0.00	182,535.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	198.000
140	59775		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZULOTILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZULOTILAN	LA COBRANZA	534,027.80	534,950.01	12.79	534,950.01	0.00	534,950.01	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278390025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	576.000
141	59774		RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIQUILA, MEX.	SIERRA SUR	VAUTEPEC	SAN JUAN QUIQUILA MEX	GUADALUPE VICTORIA	750,290.24	748,257.56	2,032.68	748,257.56	0.00	748,257.56	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	SPH/873/25318/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278400025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	397.880
142	60070		RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ESTADIO SAN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1,855,322.81	1,855,322.81	0.00	1,855,322.81	0.00	1,855,322.81	0.00%	100.00%	03/10/2025	A00025/94/2025/0292/00P25/94/2025	A6AA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600281000025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,966,250	
143	52306		CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUCION VIAL, NOMBRAMIENTO A LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,203,053.36	3,198,053.44	4,999.92	3,198,053.44	3,198,053.44	0.00	100.00%	05/09/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF24/22025/2025/03/2025	A4AA0024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600264900025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALUADOS	1,000	
144	4865	2494	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BOHIAL, MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,082,380.94	3,051,396.44	30,984.48	3,051,396.44	2,339,420.96	77,975.50	76.67%	90.00%	10/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/043/2026/36/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258400025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	624.680
145	4867	5338	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	2,984,271.16	1,302.94	2,984,271.16	797,942.66	2,186,328.50	26.74%	90.00%	10/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/045/2026/87/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258400025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666.540
146	52720	8089	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (DORNEA ETAPA)	SIERRA SUR	PATLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ DEL VENADO	5,000,000.00	4,995,320.00	4,680.00	4,995,320.00	4,005,115.00	996,204.39	80.38%	90.00%	19/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/105/252003/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600267900025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	6,931.10
147	53027		DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ETALONGO	MIXTECA	NOCHTLAN	SAN MATEO ETALONGO	SAN ANTONIO	2,458,026.08	2,459,549.64	9,378.44	2,459,549.64	2,120,673.34	348,878.30	85.82%	90.00%	08/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF25/47025/25379/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600267900025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,855
148	59670		DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA VIALIDAD MARGEN SOLTERA DEL DIO ATONAC (TAMAO EX-GARITA - ANTE LA VIALIDAD MARGEN SOLTERA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	7,395,866.20	7,390,829.18	5,037.02	7,390,829.18	0.00	7,390,829.18	0.00%	100.00%	14/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF25/805/253063/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276400025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	3,192
149	48258	2577	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC	MIXTECA	HUALAPAPAN	SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	3,300,000.00	3,094,860.43	5,139.57	3,094,860.43	2,596,943.28	497,917.15	83.94%	85.00%	10/04/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/044/250885/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600257800025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.540
150	5081	6036	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN EL MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	ISTMO	JUCHITAN	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	4,000,000.00	3,997,779.93	2,220.07	3,997,779.93	3,170,764.60	827,015.33	79.31%	85.00%	06/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/089/2584/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600264900025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,302.000
151	5381	7674	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNCOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITAN	MIXTECA	JUCHITAN	SANTIAGO JUCHITAN	LAZARO CARDENAS YUCUNCOCO	3,499,541.19	3,493,509.84	6,031.35	3,493,509.84	0.00	3,493,509.84	0.00%	85.00%	10/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/095/25257/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600267900025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	19	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LAMPARAS URBANAS INSTALADAS	87,000
152	5081	6036	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN EL MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	ISTMO	JUCHITAN	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	1,000,000.00	999,444.98	555.02	999,444.98	792,691.18	206,753.81	79.31%	85.00%	17/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/089/2584/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600264900025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	933.360
153	49735		CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA BRA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	9,999,999.99	9,985,149.42	14,850.37	9,985,149.42	6,450,275.05	3,534,874.37	64.60%	80.00%	14/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF24/105/252010/2025	A4AA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600273700025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	600.000
154	59674		CONSTRUCCION DE LA RED TELEFONICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	5,952,792.34	5,937,798.84	15,000.30	5,937,798.84	5,837,791.84	0.00	100.00%	80.00%	27/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF23/63/25262/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276000025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS LINEALES DE OBRAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	1,436.900
155	59801		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE AUTISMO "NUEVA TO BIDAO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	9,435,452.21	9,432,322.10	3,130.11	9,432,322.10	6,588,625.47	2,823,696.63	70.00%	80.00%	31/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	AF23/64/252577/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600278200025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	933.360
156	50086	66720	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	4,851,869.96	4,818,969.56	32,900.40	4,818,969.56	4,772,922.58	646,046.98	86.59%	77.00%	22/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/FA/PI/97/873/2025	F16/070/25457/2025											

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEABAS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. IN.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEPIP	CVE SUBP.	PROGRAMA PFTPARID.	SUBPROGRAMA PFTPARID.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
158	48663		ENCASAJERENTON LAS MARGENES DEL RIO ATOTZAC (PUENTE DEL DESARROLLO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EGCARITA) TRAMO DEL KM 5+200 AL KM 5+400 SUBTRAMO DEL KM 5+225 AL KM 5+500 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	383,030,084.49	238,148,022.58	143,882,019.91	238,148,022.58	166,498,347.71	72,649,674.87	69.24	75.00%	16/05/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0353/2025	AC0025/0353/2025/02/025	EA6AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	100600268300025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE CAUCES ENCASAJADOS	1755,000
159	51590		CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOTZAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FERROVIARIO TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 4+400) SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 4+400 (RAMONES ECHEVERRIN) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	16,969,955.50	16,956,302.77	16,618.33	16,956,302.77	14,544,923.39	2,413,379.98	97.94	75.00%	16/05/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0354/2025	AC0025/0354/2025/02/025	EA6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	100600268300025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	25,460,000
160	48963	25000	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUILA	SIERRA DE FLORES	CUICATLAN	SAN JUAN TEPEUILA	SAN JUAN TEPEUILA	2,635,933.95	2,635,794.18	1,139.77	2,635,794.18	2,635,794.18	0.00	100.00%	75.00%	16/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0359/2025	F16/0437/2508/02/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600268370025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1509,200
161	49068		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTO LAHUAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO LAHUAHUACA	RÍO HUMO	3,200,000.00	3,197,121.70	2,878.30	3,197,121.70	2,591,466.25	605,655.45	81.06%	75.00%	18/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0360/2025	AC0025/0723/25148/02/25	EA6AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	100600268350025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	724,800
162	5747	78302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	1,697,037.00	1,696,933.87	103.13	1,696,933.87	1,331,650.07	385,283.80	97.30%	75.00%	11/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0361/2025	F16/0979/2579/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600268430025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	900,500
163	47846	76392	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMAROLAS EN LA COLONIA SORTIDA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE ERICSO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE ERICSO	VALLES CENTRALES	ERUTLA	HEROICA CIUDAD DE ERICSO	HEROICA CIUDAD DE ERICSO	2,500,000.00	2,470,023.32	29,976.68	2,470,023.32	0.00	2,470,023.32	0.00%	72.00%	11/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0362/2025	F16/0981/2578/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600269200025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1500,000
164	49884		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMATEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMATEPEC	AGUA BUENA	3,633,521.00	3,633,972.30	15,451.60	3,633,972.30	3,633,972.30	0.00	100.00%	70.00%	12/09/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0363/2025	AF24/0296/2519/2025	AAA00024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	100600268080025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2,903
165	49509	6620	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, MUNICIPIO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	TLACOLUILA DE MATAMOROS	ALFEREZ	4,998,01.04	4,971,863.76	26,147.28	4,971,863.76	4,537,365.54	434,698.22	91.26%	65.00%	16/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0364/2025	F16/0696/2513/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600264600025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	8,765,720
166	49509		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, MUNICIPIO DE TLACOLUILA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLUILA	TLACOLUILA DE MATAMOROS	ALFEREZ	4,998,01.04	4,971,863.76	26,147.28	4,971,863.76	4,537,365.54	434,698.22	91.26%	25/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0365/2025	F16/0696/2513/2025	AGAA0025	ASOCIACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	100600264600025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	8,765,720	
167	5131	8032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	VALLES CENTRALES	OCCOTLAN	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	1,399,820.22	1,396,795.06	3,025.16	1,396,795.06	0.00	1,396,795.06	0.00%	65.00%	15/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0366/2025	F16/0762/2501/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600268440025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	498,790
168	51885	108548	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI	SIERRA DE FLORES	BENEMÉRITO DE IRITLAN DE YARENI	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	2,861,088.04	2,748,042.58	113,045.46	2,748,042.58	0.00	2,748,042.58	0.00%	65.00%	15/10/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0367/2025	F16/7468/2525/4/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600277800025	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1897
169	48608	28380	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO Y BENEFICIO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO ALOAPAM	SIERRA DE FLORES	DISTRITO DE YITLAN DE JUÁREZ	SAN ISIDRO ALOAPAM	SAN ISIDRO ALOAPAM	3,829,440.10	3,795,000.00	34,440.10	3,795,000.00	2,225,649.52	569,350.48	79.63%	60.00%	11/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0368/2025	F16/0452/2508/05/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600299500025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	527,280
170	49925		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE SAN JOSÉ DE AIRE, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	COSTA	JUCHITÁN	SANTOS REYES NOPALA	CEBRO DE AIRE	4,000,000.00	3,999,999.99	80.01	3,999,999.99	3,045,253.69	954,666.10	76.13%	60.00%	17/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0369/2025	AC0025/0452/2509/08/25	EA6AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	100600269070025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	197,810
171	54488	78482	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE TABAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE SANTO LAHUAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO LAHUAHUACA	UNIÓN DE LOS ANGELES	2,600,000.00	2,596,930.48	3,069.52	2,596,930.48	0.00	2,596,930.48	0.00%	60.00%	19/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0370/2025	F16/0772/2506/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600269400025	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS	23,000
172	54469		MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTPEC, DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	CUENCA DEL PALOPALPAN	TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	29,021,985.13	27,274,589.12	1,748,596.03	27,274,589.12	9,192,650.60	18,081,938.52	33.70%	56.00%	22/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/MR/DRAZ/FE/FA/0774/2025	F6FH01/0774/25148/02/025	BECLF023	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	100600268200025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	17,770,990
173	49572	6783	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA	SIERRA DE FLORES	MAGÓN	SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	2,953,443.63	2,951,669.03	1,774.60	2,951,669.03	528,013.34	2,423,655.69	77.89%	50.00%	22/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0371/2025	F16/0762/2514/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600265400025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	694,250
174	54295		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	20,313,244.95	20,308,244.95	5,000.00	20,308,244.95	20,308,244.95	0.00	100.00%	50.00%	03/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0372/2025	AF24/0466/2525/6/2025	AAA00024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	100600269840025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS	2,021
175	48503		CONSTRUCCIÓN DE CASERITA CULTURA (PSMERA ETAPAI) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEODOMILCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEODOMILCO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEODOMILCO	SANTO DOMINGO TEODOMILCO	7,538,000.00	7,537,943.80	56.20	7,537,943.80	7,537,943.80	0.00	100.00%	47.00%	18/06/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0373/2025	AF24/0512/2509/04/2025	AAA00024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	100600259840025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	799,250
176	50338	52520	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE URQUIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN	CUENCA DEL PALOPALPAN	TUXTPEC	SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	9,500,000.00	9,495,767.37	4,232.63	9,495,767.37	0.00	9,495,767.37	0.00%	47.00%	03/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0374/2025	F16/0568/2512/02/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600243700025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	5,944,580
177	50827		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTO LAHUAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO LAHUAHUACA	LA SABANA	2,800,200.41	2,797,808.12	3,392.29	2,797,808.12	2,277,029.83	580,748.19	79.34%	45.00%	17/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0375/2025	AC0025/0727/2518/02/025	EA6AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	100600262970025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	472,640
178	53540	7827	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE URQUIZA DE GIENEGUILLA, LOCALIDAD DE GIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTO LAHUAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO LAHUAHUACA	GIENEGUILLA	3,200,000.00	3,197,042.66	2,957.34	3,197,042.66	0.00	3,197,042.66	0.00%	45.00%	11/08/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0376/2025	F16/0972/2579/24/2025	BEAC0025	FAIS - FISE CAPITAL	100600268300025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,008,300
179	52548		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CASERITA EN LA LOCALIDAD DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIU, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YAHUIU	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DE ERUTLA DE JUÁREZ	SANTA CATARINA YAHUIU	SANTA CATARINA YAHUIU	2,305,294.13	2,302,784.80	2,509.33	2,302,784.80	1,465,888.04	686,896.76	67.33%	45.00%	07/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0377/2025	AF24/0389/2524/4/2025	AAA00024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	100600266000025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	214,300
180	50778		REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,280,387.93	3,230,400.00	49,987.93	3,230,400.00	0.00	3,230,400.00	0.00%	35.00%	05/09/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/SDP/CD/SEA/DOF/24/0378/2025	AF24/0222/2520/24/2025	AAA00024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO	100600279600025	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LÍNEAS DE ENERGÍA CONVENCIONALES INSTALADAS	63

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLETADA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. AN. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEP/IF	CVE SEARS	PROGRAMA PFIARIO.	PROYECTO PFIARIO.	DESCRIPCION INDICADOR META	CANT
182	5333	7529	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIONADORA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUTIAPILLA.	COSTA	JAMILTEPEC	SANTAGO JUTIAPILLA	LA MURALLA	1,807,038.92	1,863,833.02	80.80	1,863,833.02	0.00	1,863,833.02	0.00%	30.00%	08/08/2025	FISE/094/252867/2025	REACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600280330025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	253,500
183	5333		CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SANATORIOS EN EL CAMPO DE PELOTA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO.	SIERRA SUR	PULULA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	2,300,000.00	2,399,557.30	442.70	2,399,557.30	0.00	2,399,557.30	0.00%	30.00%	04/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/284/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600268930025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	85,790
184	48988		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES Y BARAJES DE LA LOCALIDAD LA NORALEÑA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LA NORALEÑA (SAN JUAN ELOTEPEC)	3,398,825.80	3,396,839.45	1,084.35	3,396,839.45	1,890,043.38	1,306,796.07	59.28	25.00%	16/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/20/2572/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060030370025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	3,988
185	48809		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE TANHET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MASTANOS.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	TLACOLULLA DE MASTANOS	TANHET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL)	3,275,675.18	3,272,668.28	3,006.90	3,272,668.28	0.00	3,272,668.28	0.00%	15.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/20/2573/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600258330025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	666,540
186	56990		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHICOZO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS.	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN MIGUEL PIEDRAS	CHICOZO	3,275,675.18	3,270,649.87	5,025.31	3,270,649.87	0.00	3,270,649.87	0.00%	10.00%	27/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/253/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027560025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666,540
187	53360		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD ESCOLARITA "SAN SEBASTIÁN" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	4,799,999.99	4,797,864.49	42,135.50	4,797,864.49	3,326,497.70	1,429,366.79	69.96	100.00%	04/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/286/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027290025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	3,779,650
188	53347		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TALLER DE CARRITERIA EN LA LOCALIDAD DE COPULCHI, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUICAPILLA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	COVUCHI	1,374,255.79	1,372,858.52	1,397.27	1,372,858.52	0.00	1,372,858.52	0.00%	5.00%	04/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/287/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027330025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	89,660
189	53349		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TALLER DE CARRITERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORDALA, MUNICIPIO DE JUTIAPILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PULULA	JUTIAPILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL CORDALA	1,374,255.79	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00%	5.00%	26/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/283/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027330025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	89,660
190	48605		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN.	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	4,578,967.32	4,548,449.49	30,517.83	4,548,449.49	0.00	4,548,449.49	0.00%	100%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/284/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027500025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	2,773,415
191	42923	8902	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ.	ISTMO	TEHUATEPEC	HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ	PUENTE MADERA	4,101,898.75	4,051,423.25	60,395.50	4,051,423.25	0.00	4,051,423.25	0.00%	00.00%	19/08/2025	FISE/106/252064/2025	REACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600268930025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	753,480
192	48034		ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	299,860.00	268,884.23	30,975.77	268,884.23	0.00	268,884.23	0.00%	29/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/282/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600272960025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	1,000	
193	5561		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE CULTURAS "LOS LINDAY" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR QUECHUPÁ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUECHUPÁ.	SIERRA SUR	YAUTEC	SAN PEDRO MÁRTIR QUECHUPÁ	SAN PEDRO MÁRTIR QUECHUPÁ	1,280,535.58	1,280,535.58	0.00	1,280,535.58	0.00	1,280,535.58	0.00%	39/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/283/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600275070025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0,989	
194	53008		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GADAGUAY, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GADAGUAY.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN FRANCISCO GADAGUAY	SAN FRANCISCO GADAGUAY	4,122,642.56	4,122,642.56	5,000.00	4,122,642.56	0.00	4,122,642.56	0.00%	39/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/283/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600272620025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	601,410	
195	52942		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTÍN QUICHEPÁ.	COSTA	JUQUILA	BAJOS DE CHILA	BAJOS DE CHILA	3,060,037.87	3,055,365.37	4,672.50	3,055,365.37	0.00	3,055,365.37	0.00%	04/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/289/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027540025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	592,000	
196	48930		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONCO.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SAN PEDRO JALTEPETONCO	SAN PEDRO JALTEPETONCO	3,099,999.99	3,088,751.14	11,248.81	3,088,751.14	0.00	3,088,751.14	0.00%	0.00%	14/07/2025	A00P/25/770/25282/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060027270025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	660,744
197	48240		CONSTRUCCIÓN DE OLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLUJA.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TLUJA	PAZ Y UNIÓN	3,938,973.99	3,934,877.63	1,096.36	3,934,877.63	0.00	3,934,877.63	0.00%	0.00%	14/07/2025	A00P/25/787/25283/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060027750025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,706,000
198	49059		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TRALACHITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOABÁN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	SAN PEDRO TOTOABÁN	EL TRALACHITO	5,600,000.00	5,587,274.40	12,725.60	5,587,274.40	0.00	5,587,274.40	0.00%	0.00%	14/07/2025	A00P/25/788/25283/2025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1060027590025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,282,490
199	5565		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	COMBETUSA MUNICIPAL SANTA MARÍA HUATULCO	4,436,081.02	4,424,992.06	11,088.96	4,424,992.06	0.00	4,424,992.06	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/281/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027560025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	6,000
200	50820		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN XITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN XITLALTEPEC.	ISTMO	JUCHITÁN	ASUNCIÓN XITLALTEPEC	ASUNCIÓN XITLALTEPEC	3,362,752.22	3,359,497.14	3,239.08	3,359,497.14	0.00	3,359,497.14	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/280/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060026830025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666,500
201	50596		REHABILITACIÓN DE CANCHERA DE FUTBOL EN LA UNIDAD ESCOLARITA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS.	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/287/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027360025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	6,825,000
202	5705		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PECHULAS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ SOBRE EL RÍO YUTA CHIRU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS.	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	5,400,000.00	5,394,509.81	5,490.19	5,394,509.81	0.00	5,394,509.81	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/284/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027630025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	20,700
203	50670		REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y DE LA SECRETARÍA DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	12,293,903.59	12,280,316.39	20,834.40	12,280,316.39	0.00	12,280,316.39	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/286/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060029760025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS	3,899,290
204	5656		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUTIAPILLA.	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUTIAPILLA	EL AZUFRE	9,752,494.74	9,622,670.82	129,823.92	9,622,670.82	0.00	9,622,670.82	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/284/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027650025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,952,940
205	59799		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DEL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUTIAPILLA.	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUTIAPILLA	EL AZUFRE	978,222.36	963,149.03	15,073.33	963,149.03	0.00	963,149.03	0.00%	0.00%	14/07/2025	SF/SPI/D/DP/ICPC/SDP/CSDE/IA/25/286/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1060027940025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	14,000

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACION GEOGRAFICA	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEP/IF	CVE SUBIDA	PROGRAMA PFI/PIAFID.	CVE SUBIDA	SUBPROGRAMA PFI/PIAFID.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
206	58326		RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	518,675.96	512,255.50	3,420.46	512,255.50	0.00	512,255.50	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/84/43/2025	AF25/84/43/2025/09/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600175000025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	0.469
207	52607		REHABILITACIÓN DE PASADIZO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LAZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL SECTOR DE LA KM 2+08 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	25,680,448.38	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/84/44/2025	AF25/84/43/2025/09/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176100025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,539.600
208	5872		CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN SERVIDIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	SILACAYOAPAM	SAN AGUSTÍN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	4,089,364.98	4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/84/48/2025	AF25/84/43/2025/07/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176200025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	748.489
209	50455		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL, SOBRE EL RÍO PAPALÓAPAN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALÓAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/84/49/2025	AF25/84/43/2025/07/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176400025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	172.000
210	50999		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE VILLA TEXUPAM DE LA UNIÓN	MIXTECA	TEPOSOLLILA	VILLA TEXUPAM DE LA UNIÓN	VILLA TEXUPAM DE LA UNIÓN	723,573.31	722,298.69	1,275.63	722,298.69	0.00	722,298.69	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/86/50/2025	AF25/86/50/2025/04/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176800025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS	0.429
211	52586		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	OTMO	JUCHITAN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	7,943,432.52	7,943,432.52	0.00	7,943,432.52	0.00	7,943,432.52	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/86/52/2025	AF25/86/52/2025/07/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176260025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,081.760
212	59777		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES NOROCCAL, MUNICIPIO SANTOS REYES NOROCCAL	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOROCCAL	SANTOS REYES NOROCCAL	23,564,240.45	23,200,387.74	363,852.71	23,200,387.74	0.00	23,200,387.74	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/86/53/2025	AF25/86/53/2025/07/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176900025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	504.130
213	5741		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE ENVASADOS, RECICLAJE) EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO AGUSTÍN ATENANGO	SAN FLORENCIO	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/85/44/2025	AF25/85/44/2025/09/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600176740025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS	8,044.440
214	50025		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLÁN, SECCIÓN DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	1,496,492.67	1,496,492.67	0.00	1,496,492.67	0.00	1,496,492.67	0.00%	0.00%	14/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/84/45/2025	AF25/84/43/2025/09/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600175990025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03		PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	56.000
215	52682		REHABILITACIÓN DE PASADIZO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CUENCA DEL PAPALÓAPAN	TUXTEPEC	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%	26/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/F25/80/02/2025	AF25/80/02/2025/03/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600173740025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,752.200
216	56889		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEZACACALCO	MIXTECA	NOCHTLAN	SAN PEDRO TEZACACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	7,893,634.14	7,893,634.14	0.00	7,893,634.14	0.00	7,893,634.14	0.00%	0.00%	08/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/04/2025	AOP/25/89/04/2025/03/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600180900025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,236.570
217	59878		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SERRA DE HUARZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	9,996,993.01	9,996,997.43	2,953.58	9,996,997.43	0.00	9,996,997.43	0.00%	0.00%	08/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/04/2025	AOP/25/89/04/2025/03/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600180240025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,573.200
218	58498		CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN BANCA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MORELOS EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJAUPAN DE LEÓN	MIXTECA	HUAJAUPAN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJAUPAN DE LEÓN	3,298,252.58	3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00%	0.00%	03/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/84/30/2025	AOP/25/84/30/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600187600025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	681.700
219	60146		RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATONAC (PUENTE DEL AEROPUESTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS, TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 4+1000), SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 4+1000 (SECCIÓN IZQUIERDA), (BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	45,466,285.28	45,466,285.28	1,098.30	45,466,285.28	0.00	45,466,285.28	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/07/2025	AOP/25/89/07/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600182700025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	7,242.000
220	60463		CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATONAC (PUENTE DEL AEROPUESTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS, TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 4+1000), SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 4+1000 (SECCIÓN DERECHA), (BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	98,376,397.45	98,376,397.45	1,863.30	98,376,397.45	0.00	98,376,397.45	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/08/2025	AOP/25/89/08/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600182800025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	26,858.850
221	57443		CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCULIATÁN	SERRA DE FLORES MÁGON	CUCULIATÁN	SAN CARLOS ALMOLOYA	SAN CARLOS ALMOLOYA	2,185,536.20	2,185,536.20	961.32	2,185,536.20	0.00	2,185,536.20	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/09/2025	AOP/25/89/09/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600188200025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	900.000
222	5159		CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	1,269,493.36	1,269,493.36	157.19	1,269,493.36	0.00	1,269,493.36	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/09/2025	AOP/25/89/09/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600170900025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	750.000
223	59731		CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	552,083.42	552,083.42	0.00	552,083.42	0.00	552,083.42	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/09/2025	AOP/25/89/09/2025/04/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600178300025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03		PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	14.000
224	5360		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	NUNUMA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/89/09/2025	AOP/25/89/09/2025/02/2025	AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600180700025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,230.000
225	5705		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PORTERIO DIAZ SOBRE EL RÍO TUTA CHINU EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	5,394,509.80	5,394,509.80	5,490.20	5,394,509.80	0.00	5,394,509.80	0.00%	0.00%	10/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/25/86/02/2025	AF25/86/02/2025/09/2025	AGAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600176300025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS	1,230.000
226	5748		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE ENVASADOS, RECICLAJE) EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO AGUSTÍN ATENANGO	SAN FLORENCIO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	0.00%	08/7/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SD/PC/SD/EA/OOP/26/06/2025	AF25/85/44/2025/09/2025	AGAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600176740025	18		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02		METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS	8,044.440

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PID PEP	CVE SUBC.	PROGRAMA PFIPIARIO.	SUBPROGRAMA PFIPIARIO.	DESCRIPCION INDICADOR	METAS	CANT	
227	50396		REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL CAMPO DE DOCTOLAN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE PUTLA DEL MUNICIPIO DE MORELOS	VALLES CENTRALES	DOCTOLAN	DOCTOLAN	DOCTOLAN DE MORELOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%		09/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/8037253043/2025	AGAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600277600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
228	50455		CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DEATONAN SOBRE EL RIO MARANANAN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUICUILA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	4,527,003.62	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00%		01/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/804293073/2025	AGAA0025	ASIGNACION MUNICIPAL PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600276000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
229	50596		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	ZUCHITAN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	2,484,201.84	2,484,201.84	0.00	2,484,201.84	0.00	2,484,201.84	0.00%		10/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/805293077/2025	AGAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600276200025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
230	51870		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO (BO ACCIONES)	MIXTECA	SILACAYAPAM	SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	478,882.48	478,882.48	1,136.96	478,882.48	0.00	478,882.48	0.00%		14/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/805293075/2025	AALAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276300025	129	02	MEJORAMIENTO DE BIENESTAR	METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS	720.000		
231	52739		REHABILITACION DE OBRAS SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRIJANO, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+000.00 EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,634,967.30	3,624,959.62	9,997.68	3,624,959.62	3,151,370.44	473,589.18	86.94%	100.00%	15/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	ACOP/25/067925290/25	AEAAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600266200025	130	02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE	METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITADOS	409.300		
232	59670		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA VALERIO TRIJANO, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+000.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,665,747.71	2,665,747.71	0.00	2,665,747.71	0.00	2,665,747.71	0.00%		09/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	ACOP/25/995233962/25	AEAAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600276300025	130	01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO	METROS LINEALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADA	935.860		
233	59675		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARÍA COLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOTEPEC	BRIAS DE ZICATELA	3,236,400.00	3,209,600.00	8,800.00	3,209,600.00	0.00	3,209,600.00	0.00%		03/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	ACOP/25/794125200/25	AEAAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600276300025	130	02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS	1.000		
234	57760		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO DE LA REFORMA	SIERRA SUR	PUTLA	LA REFORMA	ESTANZUELA GRANDE	7,800,000.00	7,793,999.43	6,000.57	7,793,999.43	4,916,279.47	2,883,779.96	63.00%	25.00%	04/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/806292839/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276400025	130	01	INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	0.720		
235	59620		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO (RA ETAPA)	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	9,000,000.00	8,995,289.33	4,770.67	8,995,289.33	0.00	8,995,289.33	0.00%		14/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/808292530/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600275360025	130	01	INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	0.700		
236	44625		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 200903070, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIJATON	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUIJATON	SAN PABLO LACHIRIEGA	1,099,943.76	1,099,835.01	7,108.75	1,099,835.01	3,092,835.01	3,092,835.01	0.00	100.00%	100.00%	28/02/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FAM-IEB-REM/979625904/2025	BEACA024	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600259800025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	666.540	
237	44827		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA ESTEREA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARÍA PEÑALES	SANTA CATARINA ESTEREA	1,300,000.00	1,090,248.70	9,751.30	1,090,248.70	3,090,248.70	3,090,248.70	0.00	100.00%	100.00%	21/03/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FEIEF23/014815022/2025	AECAA033	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600297470025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	634.340	
238	51925	44659	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO GONZALEZ CLAVE 200502234, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIJATON	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTO DOMINGO	1,300,000.00	1,094,728.83	5,271.17	1,094,728.83	2,064,176.30	1,030,552.53	66.70%	100.00%	09/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FIE/0642/051848/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600263030025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	666.540		
239	50036	66322	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V0033A DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUA DE ZIMATLAN DEL MUNICIPIO DE LA JIENEGUA DE ZIMATLAN	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	CIENEGUA DE ZIMATLAN	CIENEGUA DE ZIMATLAN	1,050,000.00	1,024,048.70	953.30	1,024,048.70	1,024,048.70	1,024,048.70	0.00	100.00%	100.00%	16/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FIE/060625234/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600264240025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	1300.040	
240	44620		CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 200903070, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIJATON	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUIJATON	SAN PABLO LACHIRIEGA	5,989,784.44	5,988,940.90	843.54	5,988,940.90	5,988,940.90	5,988,940.90	0.00	100.00%	100.00%	16/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	ACOP/25/079203000/25	AEAAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600259070025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	42.410	
241	50036		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V0033A DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUA DE ZIMATLAN DEL MUNICIPIO DE LA JIENEGUA DE ZIMATLAN	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	CIENEGUA DE ZIMATLAN	CIENEGUA DE ZIMATLAN	375,000.00	374,682.90	317.10	374,682.90	374,682.90	374,682.90	0.00	100.00%	23/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FIE/060625234/2025	AGAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600264240025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	1300.040		
242	53309	60990	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 200903070, EN LA LOCALIDAD DE ACACQUIZAPAN MUNICIPIO DE VILLA DE SANTO AGUSTIN CHAHUIHUA	MIXTECA	HUAJAPAM	VILLA DE SANTO AGUSTIN CHAHUIHUA	ACACQUIZAPAN	3,153,414.43	3,153,365.71	48.72	3,153,365.71	764,414.99	2,338,950.72	24.63%	52.00%	04/08/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FIE/089925026/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600294800025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	579.000		
243	50998		RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 200903070, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELIOTEPEC)	900,000.00	898,305.42	1,694.58	898,305.42	0.00	898,305.42	0.00%		16/07/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	ACOP/25/072029260/25	AEAAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600262500025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	650.440		
244	59224		CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NUMERO CINCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,701,534.71	3,696,714.22	4,820.49	3,696,714.22	0.00	3,696,714.22	0.00%		04/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/805292837/2025	AALAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600273380025	136	02	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR	AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS	3.000		
245	51841	75366	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINQUEZ GENERAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE ZUCERREDO, LOCALIDAD DE ZUCERREDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TILAPA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TILAPA	3,150,000.00	3,088,714.22	6,285.78	3,088,714.22	0.00	3,088,714.22	0.00%		08/08/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FIE/030930596/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600268900025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	644.000		
246	51360		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE 200903070 DE LA LOCALIDAD DE ZUCERREDO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TILAPA	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ TILAPA	ZUCERREDO	3,200,000.00	3,174,856.56	25,143.44	3,174,856.56	3,174,856.56	3,174,856.56	0.00	100.00%	15/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	FAM-IEB-REM/979625950/2025	BEACA025	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	10600269400025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	644.400		
247	53343		CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL "SODOROBUSTO", EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL PAJARO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN JIQUILAPAN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	1,374,259.79	1,373,600.13	659.66	1,373,600.13	0.00	1,373,600.13	0.00%		04/20/2025	SF/SP/DP/DP/VC/SDP/CD/SE/IA/25/986/2025	AF25/809252843/2025	AALAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276000025	136	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS	21.080		

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REALIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEFAS	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPLEMETARIA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJECUCIONADA	POR EJERCER	AV. FOL. PL.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBD.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPR.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR METAS	CANT		
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO																					LOCALIDAD	LOCALIDAD
248	59734		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO GÓMEZ MARTÍNEZ CON CLAVE 2009B9429 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TÉOTITLÁN	SAN MADRIN TOKPALAN	LAGUNILLAS		1,786,990.9	1,759,780.04	26,410.87	1,759,780.04	0.00%	1,759,780.04	0.00%	5.00%	18/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA M-IEB-REM/740/252974/2025	FAM-IEB-REM/740/252974/2025	BEACA0425	FAM-IEB-REM/740/252974/2025	106001777600025	158	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	468.960
249	51361		CONSTRUCCIÓN DE REDO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLODO MUIBETA" CLAVE 2009B9429 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELIOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	EL PROGRESO (SAN JUAN ELIOTEPEC)		2,370,606.31	2,370,606.31	0.00	2,370,606.31	0.00%	2,370,606.31	0.00%	0.00%	05/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA F25/90902025	AF25/909025/20856/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001777200025	158	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	18.000
250	48965		CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EDUCATIVOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADRID CLAVE 2009B9429 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	MIEXTECA	NOCHITLÁN	SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO		280,000.00	278,373.12	1,626.88	278,373.12	0.00%	278,373.12	0.00%	0.00%	14/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA DCP/25/7772/2025	ACOP/25/7772/253005/0025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106001927400025	158	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	94.280
251	48964		CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLAVE 2009B9429 DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	MIEXTECA	NOCHITLÁN	SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO		280,000.00	278,373.12	1,626.88	278,373.12	0.00%	278,373.12	0.00%	0.00%	14/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA DCP/25/7772/2025	ACOP/25/7772/253006/0025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106001928200025	158	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	95.550
252	56966		CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DOMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 2009B0039P (2DA ETAP), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMACALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALAPA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SANTA MARÍA TEMACALAPA	SANTA MARÍA TEMACALAPA		1,271,076.44	1,270,405.61	770.83	1,270,405.61	0.00%	1,270,405.61	0.00%	0.00%	14/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA F25/90902025	AF25/909025/25308/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600277100025	158	02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	199.260
253	53344		CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL INDÍGENA "DOMINGOS 27C" EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIEXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO HUMO		1,374,255.79	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00%	1,374,255.79	0.00%	0.00%	26/10/2025	SF/SP/D/DP/IV/CP/CD/PS/DE/FA F25/90902025	AF25/909025/25386/2025	AALAA025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106001926300025	158	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	161.790

RESERVACIONES:

2,354,955,802.36 2,205,574,963.56 149,380,838.80 2,205,574,963.56 1,506,660,227.33 704,914,736.23 68.04%

SE TIENEN 13 PIPS (CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, GUADALUPE ET LA, ALFÉREZ, SAN JUAN MIXTEPEC, TOTOLÁ, SANTO DOMINGO TLACOPEC, SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE SANTA MARÍA PETAPA, PINOTEPA DE DON LUIS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OCOTLÁN DE MORELOS Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS

DERIVADO DE LAS OBSERVACIÓN ANTERIOR, EL NÚMERO REAL DE OBRAS VÍO ACCIONES AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 240