

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID DISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. FIN.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE	PROGRAMA PFIPIARIO	SUBPROGRAMA PFIPIARIO	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
1	48230		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ICAPCA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ICAPCA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN SEBASTIAN ICAPCA	SAN SEBASTIAN ICAPCA	1,800,000.00	1,790,000.00	10,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	CICD/24004/250506/2025	4E8AA024	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO	10600257330025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	130.58	
2	48564		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO TEOCOMULCO, MUNICIPIO DE SAN DOMINGO TEOCOMULCO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	SANTO DOMINGO TEOCOMULCO	8,000,000.00	7,996,839.25	4,160.75	7,996,839.25	7,996,839.25	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24004/08/2506/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256720025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	1350.940
3	48683		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SIERRA DE	MIXE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	TIERRA BLANCA	5,138,883.30	5,109,378.80	29,504.50	5,109,378.80	5,109,378.80	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256880025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,459.460	
4	47946		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALORA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALORA	SIERRA DE	JUAREZ	VILLA ALTA	SANTIAGO LALORA	3,048,486.82	3,041,863.29	6,623.53	3,041,863.29	3,041,863.29	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24005/02/2507/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256680025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	529.860
5	47976		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES IBR ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABABA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABABA	SIERRA DE	JUAREZ	VILLA ALTA	SAN JUAN TABABA	5,000,000.00	4,946,750.51	53,249.49	4,946,750.51	4,946,750.51	0.00	100.00%	100.00%	24/02/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24005/02/2507/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256670025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	599.676
6	46625		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BIENESTAR JUAREZ" CCT- 2009/003760 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIBREGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUATON	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO QUATON	SAN PABLO LACHIBREGA	3,099,943.76	3,092,835.01	7,108.75	3,092,835.01	3,092,835.01	0.00	100.00%	100.00%	28/02/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	FAM/IEB/RE/0908/25004/2025	BEA0A024	FAM IEB REMANENTES POTENCACION CAPITAL	10600258900025	15a	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	666.540
7	48502		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DEL ESTUDIANTE INGENIERA ALBERICHEL EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	COSTA	POCHULLA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	2,634,079.80	2,633,979.79	2,500.01	2,633,979.79	2,633,979.79	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24003/03/2502/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256930025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	47.850
8	47971		CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	AYOQUEZCO DE ALDAMA	EL COYOTE	3,999,065.13	3,939,130.59	59,934.54	3,939,130.59	3,939,130.59	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24002/02/2507/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256780025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,776.000
9	47977		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	VALLES CENTRALES	OCCUTLAN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	822,782.59	821,998.03	784.56	821,998.03	821,998.03	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/003/02/2025	A00P24003/03/2502/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256700025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.564
10	48000		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ATITLANHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATITLANHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN JUAN BAUTISTA ATITLANHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATITLANHUACA	3,054,826.23	2,970,266.87	84,559.36	2,970,266.87	2,970,266.87	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24002/02/2503/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256700025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	605.360
11	48980		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL P/DAMACA PUERTO ANCEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, OAXACA	VALLES CENTRALES	OCCUTLAN	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	3,270,688.21	3,226,020.89	44,667.32	3,226,020.89	3,226,020.89	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24003/03/2503/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256880025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	81.000
12	48206		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA NIÑO HERÓES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	COSTA	POCHULLA	SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	1,929,799.61	1,898,805.86	30,993.75	1,898,805.86	1,898,805.86	0.00	100.00%	100.00%	06/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24008/02/2509/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600256930025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1.013
13	48827		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 2009B0645 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTELA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARIA PEÑOLAS	SANTA CATARINA ESTELA	3,300,000.00	3,090,248.70	9,751.30	3,090,248.70	3,090,248.70	0.00	100.00%	100.00%	21/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	FEIF23/04/08/2502/02025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257470025	15a	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	634.340
14	48833		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA CORRALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	OJO DE AGUA CORRALA	3,339,731.80	3,354,092.54	5,638.26	3,354,092.54	2,786,604.68	567,487.86	81.08%	100.00%	21/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	FEIF23/04/08/2502/02025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257490025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	532.970
15	48829		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GORGAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	VALLES CENTRALES	ETLA	SANTA MARIA PEÑOLAS	GORGAL DE PIEDRA	2,280,036.12	2,271,035.07	10,001.05	2,271,035.07	2,271,035.07	0.00	100.00%	100.00%	21/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	FEIF23/03/30/2502/02025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257900025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	130.000
16	48832		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL RECREAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	584,794.49	578,759.42	5,035.07	578,759.42	489,541.24	90.281%	84.44%	100.00%	21/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	FEIF23/03/30/2502/02025	4ECAA023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	10600257500025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.321
17	49063		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHULLA	COSTA	POCHULLA	SAN PEDRO POCHULLA	REYES	1,000,000.00	997,509.75	2,490.25	997,509.75	997,509.75	0.00	100.00%	100.00%	28/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	AF25/098/25024/2025	AAA0A025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600258350025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	52.400
18	48016		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EDIFICIO DE LA AGENCIA SANTA CRUZ MITLTONO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLTONO, MUNICIPIO DE MAGDALENA SALTEPEC	MIXTECA	MOCHITLAN	MAGDALENA SALTEPEC	SANTA CRUZ MITLTONO	3,276,675.18	3,274,997.55	758.63	3,274,997.55	3,274,997.55	0.00	100.00%	100.00%	28/03/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	AF25/098/25024/2025	AAA0A025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600258430025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666.540
19	48628		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA TELECOMUNICACION EN LA LOCALIDAD LIANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, (PRIMERA ETAPA)	SIERRA DE	MIXE	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LIANO CRUCERO	5,000,000.00	4,997,269.82	2,730.18	4,997,269.82	4,997,269.82	0.00	100.00%	100.00%	08/04/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	A00P24023/02/2508/025	4EAAA024	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600258430025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,200.000
20	48504		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLANACCO	MIXTECA	TLANACCO	HEROICA CIUDAD DE TLANACCO	BARRIO SAN MIGUEL	903,548.84	858,709.33	44,839.51	858,709.33	858,709.33	0.00	100.00%	100.00%	01/05/2025	SF/5P/DP/DP/PC/SDP/CDSE/VA/DO/PA/004/08/2025	AF24/02/48/250322/2025	AAA0A024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600258700025	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	21.000

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSIÓN INDICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FIN. EN %	AV. FIN. EN %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBID.	PROGRAMA PFTIAR.	CVE SUBPA.	SUBPROGRAMA PFTIAR.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	METAS	CANT.
				REGION	DISTRITO	MUNICIPIO																					
21	47834		REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAMACAO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAMACAO.	MEXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAMACAO	2,588,795.75	2,497,779.98	29,965.77	2,497,779.98	2,497,779.98	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0250/2025	AF24/0250/2025/0323/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000258300025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	53.000	
22	48079		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.	VALLES CENTRALES	ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	1,095,924.28	1,054,474.71	41,449.57	1,054,474.71	1,054,474.71	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0250/2025	AF24/0250/2025/0314/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000258360025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.668	
23	48503		REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUERRERO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAMACAO.	MEXTECA	TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAMACAO	1,438,797.69	1,346,357.39	70,440.30	1,346,357.39	1,346,357.39	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0250/2025	AF24/0250/2025/0324/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000258360025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	32.000	
24	49386		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO.	COSTA	POCHUTLA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	3,269,277.19	3,242,330.14	27,087.05	3,242,330.14	3,242,330.14	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0250/2025	AF24/0250/2025/0325/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000258730025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.435	
25	48005		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE SANTIAGO GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO BAYAGA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SANTO DOMINGO BAYAGA	2,281,776.17	2,187,938.86	103,837.31	2,187,938.86	2,187,938.86	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0250/2025	AF24/0250/2025/0326/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000259600025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,227.500	
26	48828		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPADAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN, MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ.	SIERRA SUR	MAHATLAN	SANTA CATARINA COATLAN	2,290,811.80	2,100,278.75	188,871.05	2,100,278.75	2,100,278.75	0.00	100.00%	100.00%	09/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/F34/0258/2025	AF24/0258/2025/0330/2025	A1AA0404	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	106000257540025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	219.860	
27	49986		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA.	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,436,997.49	1,435,997.49	153.12	1,435,997.49	978,071.06	47,986.43	69.07%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0380/2025	A00P24/0380/2025/0462/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000265600025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	665.000	
28	48927		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TILTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOLITEPEC.	MEXTECA	TEPECOLTLA	SAN PEDRO TOLITEPEC	2,274,762.58	2,200,233.13	74,529.45	2,200,233.13	2,200,233.13	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0350/2025	A00P24/0350/2025/0482/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000265900025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	1.425	
29	49924		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE BASTOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOALA.	MEXTECA	NOCHISTLAN	SAN JUAN TAMAZOALA	1,466,232.36	1,453,868.03	12,374.33	1,453,868.03	1,453,868.03	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0350/2025	A00P24/0350/2025/0472/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000265800025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	2.005	
30	48836		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.	COSTA	JAMILTEPEC	SAN AGUSTÍN CHAYUCO	3,988,233.44	3,988,200.00	33.44	3,988,200.00	3,988,200.00	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0352/2025	A00P24/0352/2025/0482/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000263400025	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,022.000	
31	48663		ENCALZAMIENTO EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARITA) TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 1+00, SUBTRAMO DEL KM 1+00 AL KM 5+00 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	383,030,084.49	239,148,022.58	143,882,061.91	239,148,022.58	166,496,347.71	72,649,674.87	69.62%	75.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P25/0360/2025/0470/025	A1AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262800025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS	1,775.000	
32	51592		CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS), TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 6+00, SUBTRAMO DEL KM 6+00 AL KM 8+00, MARGEN DE OZQUIERDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	16,969,955.50	16,958,302.17	11,653.33	16,958,302.17	14,544,903.78	2,413,378.98	97.94%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0470/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262300025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE PAVIMENTOS DE CALLES	25,460.000		
33	48834		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO URBANO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EDORES, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	2,366,447.73	2,366,447.36	5,000.37	2,366,447.36	2,366,447.36	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0355/2025	A00P24/0355/2025/0472/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000258300025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	647.420	
34	50819		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRIZOLA, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 4+985.97, EN LA LOCALIDAD DE ARRIZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	12,095,484.66	12,093,578.41	1,906.25	12,093,578.41	12,093,578.41	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0472/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262900025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	12,756.880	
35	50602		REHABILITACIÓN DE PASADIZOS DEL CORREDOR TRONCAL VIGUELA-ARIZOLA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	2,506,453.93	2,503,054.01	3,399.92	2,503,054.01	2,503,054.01	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0472/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262900025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS	240.000	
36	51393		REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	39,520,755.44	39,519,093.65	1,661.79	39,519,093.65	39,519,093.65	0.00	100.00%	100.00%	16/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P24/0360/2025/0476/025	A1AA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262200025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	59,447.260	
37	51446		AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RÍO ATOVAC, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURAS DISTRICTAL CENTRO	34,543,677.90	34,558,252.61	5,405.29	34,558,252.61	0.00	34,558,252.61	0.00%	100.00%	22/05/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/SDP/CDE/SEA/DOF24/0360/2025	A00P25/0374/2025/0504/025	A1AA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000262000025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDS EN CAUCES DE RÍO REALIZADOS	5,040.000	

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJECUCION	POR EJECUCION	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEP/IF	CVE SEARS	PROGRAMA PFIPIARIO	SUBPROGRAMA PFIPIARIO	DESCRIPCION INDICADOR META	CANT
38	1506		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPTO, COMUNICACIONES CONTACTO CIUDADANO E INTELIGENCIA (C3I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	398,422,329.06	398,412,236.10	10,092.96	398,412,236.10	398,412,236.10	0.00	100.00%	100.00%	23/05/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0377/2025	AF25/0377/2508/03/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600269200025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	5,036,950
39	4836	2843	REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIBRIDO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, MARTILLONE DE LAS CASAS Y TALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	7,943,309.60	7,933,721.71	13,938.89	7,933,721.71	7,933,721.71	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0431/2025	F16/0431/2508/09/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600256700025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,236,060
40	4865	2494	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJE) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,082,380.94	3,051,396.44	30,984.48	3,051,396.44	2,339,420.96	71.975	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0433/2025	F16/0433/2508/36/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258940025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	624,680
41	4949	2587	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, SEGUNDA ETAPA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	2,751,434.38	2,697,182.62	54,251.76	2,697,182.62	2,697,182.62	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0343/2025	F16/0434/2508/37/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600259860025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS IRRADIANTE INTELIGENTES	72,000
42	48105	2493	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE RAMON BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN.	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	SANTAGO MATATLAN	RAMON BLANCO	2,962,244.20	2,903,528.61	60,715.59	2,903,528.61	2,903,528.61	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0432/2025	F16/0432/2508/38/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600260200025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,848
43	4893	2500	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDO EN LA CALLE TEPICUICATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXILTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXILTLA.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	SAN JUAN TEPEXILTLA	SAN JUAN TEPEXILTLA	2,638,933.91	2,635,794.18	1,139.77	2,635,794.18	2,635,794.18	0.00	100.00%	75.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0377/2025	F16/0437/2508/02/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258700025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,509,200
44	4866	2502	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJE) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,675.38	3,201,502.11	74,173.27	3,201,502.11	3,201,502.11	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0439/2025	F16/0439/2508/09/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258300025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666,540
45	4868	2578	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPÁN, COL. LA AZULEÑA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	2,928,876.99	56,697.11	2,928,876.99	2,412,414.43	82.44	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0443/2025	F16/0443/2508/07/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258410025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	665,540
46	4848	2529	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA GENERA, MUNICIPIO DE GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	GUADALUPE LA GENERA	1,600,237.31	1,595,689.26	4,648.05	1,595,689.26	1,595,689.26	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0442/2025	F16/0442/2508/42/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258420025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,002
47	4928	2538	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA HUMADA, MUNICIPIO DE GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	TIERRA HUMADA	497,275.98	496,831.44	444.54	496,831.44	496,831.44	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0442/2025	F16/0442/2508/43/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258440025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0,278
48	48258	2570	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC.	MIXTECA	HUAJAPAPAN	SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	3,100,000.00	3,094,860.43	5,139.57	3,094,860.43	2,936,944.28	497.917	83.98%	85.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0477/2025	F16/0477/2508/53/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600257800025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666,540
49	48698	2497	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	2,808,131.43	2,758,026.95	50,104.48	2,758,026.95	2,758,026.95	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0482/2025	F16/0482/2508/99/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258200025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	2,088
50	48029	2575	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHÉ, MUNICIPIO DE TANCHÉ.	VALLES CENTRALES	ÉJUTLA	TANCHÉ	TANCHÉ	3,150,000.00	3,148,368.86	1,631.14	3,148,368.86	3,148,368.86	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0449/2025	F16/0449/2508/03/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258310025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666,540
51	4867	5134	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2,985,574.10	2,984,271.16	1,302.94	2,984,271.16	2,984,271.16	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0450/2025	F16/0450/2508/07/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258400025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666,540
52	4849	2509	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, MUNICIPIO DE GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	GUAYMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	PEÑA COLORADA	398,967.84	397,753.55	1,214.31	397,753.55	397,753.55	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0451/2025	F16/0451/2508/07/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258430025	19	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0,296
53	48696	2830	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALCAPÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALCAPÁN.	SIERRA DE JUÁREZ	BIENESTAR	SAN MIGUEL ALCAPÁN	SAN ISIDRO ALCAPÁN	2,829,440.10	2,795,000.00	34,440.10	2,795,000.00	2,225,649.52	569,350.48	79.63%	60.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0452/2025	F16/0452/2508/05/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600259560025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	537,280
54	47970	2530	MANTENIMIENTO DE LA PRESA "SANTA MARTHA" SOBRE EL RIO CAPIATAN EN LA LOCALIDAD DE LOS SARMENTOS, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOOTLAN.	VALLES CENTRALES	OCOOTLAN	SANTA LUCIA OCOOTLAN	LOS SARMENTO	1,856,421.84	1,855,413.99	1,207.87	1,855,413.99	1,855,413.99	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0453/2025	F16/0453/2508/08/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600260370025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	8,645,400
55	4798		CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE SUPERVISION ESCOLAR NÚMERO 398 CON CLAVE 20F208BZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	MIXTECA	TLAXIACO	MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	658,777.08	656,963.83	1,813.25	656,963.83	656,963.83	0.00	100.00%	100.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0509/2025	AF25/0509/2508/05/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600260700025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	74,880
56	49925		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	ESPO DE AIRE	4,000,000.00	3,999,999.99	80.01	3,999,999.99	3,045,253.89	94,666.10	76.13%	60.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0940/2025	AC0024/0512/25/0938/2025	EAALA024	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE GERACIÓN	10600260600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	397,810
57	48063		CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOCOMILCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOCOMILCO.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SANTO DOMINGO TEOCOMILCO	SANTO DOMINGO TEOCOMILCO	7,538,000.00	7,537,943.80	56.20	7,537,943.80	7,537,943.80	0.00	100.00%	47.00%	31/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0455/2025	AF34/0512/2508/40/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600259640025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	799,250
58	5234		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	97,941,000.49	97,931,031.34	9,969.15	97,931,031.34	97,931,031.34	0.00	100.00%	100.00%	20/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0577/2025	AF34/0577/2508/44/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600254680025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	139,55,060
59	4864	2490	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTVOYA FRACC. ALAMOS HOI) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	3,275,675.38	3,267,887.19	7,788.19	3,267,887.19	2,320,667.11	947,220.08	71.0%	100.00%	23/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0633/2025	F16/0633/2508/03/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600258380025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	666,540
60	4972	5329	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDO EN LAS CALLES JOSE LA FRAGUA Y UNIDAD ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	6,000,000.00	5,940,867.36	59,132.64	5,940,867.36	3,471,085.85	2,469,771.51	88.46%	100.00%	23/06/2025	SF/SP/DP/DP/CP/CD/SDP/CS/DE/VA/25/0635/2025	F16/0635/2508/06/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600261200025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,420,000

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EJERCIDA	POB EJERCER	AV. FIN. EN %	AV. FIN. EN %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBP.	PROGRAMA PFIARIO.	CVE SUBP.	SUBPROGRAMA PFIARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
85	52602		CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	LA SABANA	2,800,200.41	2,797,808.12	2,390.29	2,797,808.12	2,277,059.93	580,748.19	79.24%	45.00%	17/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077272025	A00P25/0727252025/02	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	106000282070025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	472,640
86	49060		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	RÍO HUMO	3,200,000.00	3,197,121.70	2,879.30	3,197,121.70	2,591,466.25	605,655.45	81.06%	75.00%	18/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	A00P25/07302518/0025	4EAAA025	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10600028300025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	724,800
87	52088	53272	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS RUINAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILETEPEC	MIXTECA	TUXTEPEC	SAN JOSE CHILETEPEC	PUEBLO VIEJO	4,930,793.91	4,920,335.85	10,957.06	4,920,335.85	4,920,335.85	0.00	100.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/07/25181/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600046450025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,688,800	
88	49572	67819	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAWACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAWACA	MIXTECA	TEOTITLÁN	SANTA MARIA TECOMAWACA	SANTA MARIA TECOMAWACA	2,953,443.63	2,951,669.03	1,774.60	2,951,669.03	528,013.34	2,423,655.69	71.89%	50.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/07/25182/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028450025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	64,250
89	50086	66729	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	MIXTECA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ETLA	4,851,869.96	4,818,969.56	32,900.40	4,818,969.56	4,772,922.58	646,046.98	86.59%	77.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/07/25187/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028600025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	741,089
90	54469		MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE TUATEPEC DEL TRAMO KM 0+000 AL KM+081.98 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MIXTECA	CUENCA DEL PAPALAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	29,023,365.15	27,274,589.12	1,748,776.03	27,274,589.12	9,192,650.60	18,081,938.52	33.70%	56.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FFMH07/0725184/025	BEFL033	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10600028920025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	11,770,999
91	50036		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 307V0033A DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	MIXTECA	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	375,000.00	374,682.90	373.10	374,682.90	374,682.90	0.00	100.00%	23/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/06/0625184/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600028420025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA		
92	50086		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	MIXTECA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ETLA	4,851,869.96	4,818,969.56	32,900.40	4,818,969.56	4,772,922.58	646,046.98	86.59%	77.00%	22/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/07/25187/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028600025	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,688,800
93	49620		CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ALIQUIL, MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	MIXTECA	VALLES CENTRALES	TLACOLULLA	TLACOLULLA DE MATAMOROS	4,998,078.04	4,971,863.79	26,214.25	4,971,863.79	4,537,365.54	434,498.25	91.26%	65.00%	25/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/06/0625183/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600028450025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	
94	48593		LOTIFICACION DEL PREDIO CORREDOR PEQUERO EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	MIXTECA	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	2,724,604.44	2,712,928.52	11,675.92	2,712,928.52	2,712,928.52	0.00	100.00%	31/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FA24/08/0925185/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600029000025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES BRAZADOS	426,000	
95	50999		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MIXTECA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	744,962.71	742,674.22	2,288.49	742,674.22	688,291.05	54,383.17	100.00%	31/07/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FA24/08/1925183/2025	AALA004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	10600028420025	19	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	427,120	
96	5081	60636	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNITARIO EN EL MOLINO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	MIXTECA	ISTMO	JUCHITÁN	SANTA MARIA PETAPA	4,000,000.00	3,997,779.33	2,200.67	3,997,779.33	3,710,764.60	287,014.73	79.31%	85.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925184/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600046450025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,302,000
97	5300	60990	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 3069192020, EN LA LOCALIDAD DE ACAPAZZAPAN, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	MIXTECA	HUASTAPAN	VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	ACAPAZZAPAN	3,193,114.43	3,193,365.71	49.27	3,193,365.71	764,414.99	2,428,950.72	24.43%	52.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925186/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028450025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	579,000
98	49607	6103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 18 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	MIXTECA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMILPAS	4,500,000.00	4,498,528.97	10,471.03	4,498,528.97	4,331,478.09	78,050.88	98.23%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925187/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028450025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,298,200
99	52530	75049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	2,300,000.00	2,003,365.14	96,634.86	2,003,365.14	1,790,253.05	272,912.09	86.39%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925189/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028920025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	665,540
100	5339	7517	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAN MIGUEL DE LA BARBERIA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HIDALGO	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	2,018,361.75	1,998,993.61	19,368.14	1,998,993.61	1,998,993.60	0.00	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925190/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028920025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,929,970	
101	5384	75304	CONSTRUCCION DE TECHADO BARRERA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BUNIQUE GENERAL EMILIANO ZABATA, CON CLAVE CCT200B0960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TLAPA	3,150,000.00	3,088,714.22	61,285.78	3,088,714.22	0.00	3,088,714.22	0.00%	15.00%	08/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/09/25186/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600046950025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	644,000
102	5339	7513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE C. HERRAZURAN DE LEON, GABRIEL RÍO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALÁ, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	SAN JUAN COPALÁ	3,200,000.00	3,190,268.39	9,731.61	3,190,268.39	3,190,268.39	0.00	100.00%	08/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/09/25186/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028920025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,497,200	
103	5333	75309	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	COSTA	JAMILTEPEC	LA MURALLA	1,187,013.82	1,186,933.02	80.80	1,186,933.02	0.00	1,186,933.02	0.00%	30.00%	08/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/04/25187/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028920025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	21,500
104	52530		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,000,000.00	953,982.17	46,017.83	953,982.17	824,002.99	129,979.18	86.38%	100.00%	06/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/08/0925189/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600028920025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	665,540
105	5385	76749	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS YUCUNICÓ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICÓ	3,499,541.99	3,493,509.84	6,032.15	3,493,509.84	0.00	3,493,509.84	0.00%	85.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/09/25172/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028700025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	87,000
106	5310	7628	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	MIXTECA	HUASTAPAN	VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN)	1,000,000.00	989,588.87	10,411.13	989,588.87	989,588.87	0.00	100.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/09/25173/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600028700025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	498,000	
107	53340	7827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	3,200,000.00	3,197,042.66	2,957.34	3,197,042.66	0.00	3,197,042.66	0.00%	45.00%	11/08/2025	SF/SPI/D/DP/PC/SD/PC/SD/EA/FA/DOP/5077979025	FISE/09/25174/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10600046950025	19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,608,300

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION INDICADA	INVERSION EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. FIN.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PID SEP/IF	CVE SUBP.	PROGRAMA PFI/PAID.	SUBPROGRAMA PFI/PAID.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
108	5330	7705	INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.	MEXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	TIERRA AZUL	973,80.56	973,80.73	71.83	973,80.73	972,74.66	438.08	99.95%	100.00%	11/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	FISE/098725716/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060018400025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.520
109	5747	7830	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALIANA, EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO.	ISTMO	JUCHITAN	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	1,697,037.00	1,696,933.87	103.13	1,696,933.87	1,338,650.07	385,283.80	77.30%	75.00%	11/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/0979925716/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060018400025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	906.300
110	52453	7819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS.	SERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	3,000,000.00	2,968,778.14	30,221.86	2,968,778.14	2,138,550.48	831,227.66	72.0%	100.00%	11/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/098025717/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	7.600
111	47846	7630	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZUCENAS Y AMARILLAS EN LA COLONIA SORTANA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPINO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPINO.	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE CRESPINO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPINO	2,500,000.00	2,470,023.32	29,976.68	2,470,023.32	0.00	2,470,023.32	0.00%	72.00%	11/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/0981025716/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1500.000
112	55539		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIANO EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO GOYOTEPEC	REYES MANTECON	530,871.71	530,868.51	3.20	530,868.51	409,755.54	100,112.97	80.23%	100.00%	14/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	AF24/1037252083/2025	AALAA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060277020025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	314.560
113	52293	7838	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	1,086,996.05	999,991.14	17,004.91	999,991.14	997,718.44	2,277.70	99.77%	100.00%	14/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/04/2025	FISE/041252994/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289800025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	26.000
114	49644	7730	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MEXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTOJA	1,422,430.58	1,421,362.07	1,068.51	1,421,362.07	1,421,362.06	0.00	100.00%	100.00%	14/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/04/2025	FISE/043251996/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289900025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	1.055
115	49735		CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA GUSTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO.	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	9,999,999.99	9,985,149.82	14,850.37	9,985,149.82	6,450,275.05	3,534,874.57	64.60%	80.00%	14/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	AF24/103252010/2025	AALAA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060271070025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	600.000
116	5338	8038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN HONOR A LA REINA DEL CAJALTECO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO.	VALLES CENTRALES	COATLÁN	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CAJALTECO	1,398,820.22	1,396,795.06	3,025.16	1,396,795.06	0.00	1,396,795.06	0.00%	65.00%	15/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/056252010/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289440025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	488.790
117	4890	7990	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	2,976,753.64	2,976,028.14	725.50	2,976,028.14	69,227.94	2,356,790.20	20.8%	100.00%	15/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/057252040/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289200025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	724.800
118	49643	8090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MEXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	865,850.00	864,342.35	820.85	864,342.35	864,342.35	0.00	100.00%	100.00%	15/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/058252010/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289900025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
119	49644		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MEXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTOJA	608,633.10	608,551.37	457.83	608,551.37	608,551.36	0.00	100.00%	100.00%	15/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/043252996/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10060289900025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
120	52747	6624	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	6,138,707.13	6,275,345.66	63,347.47	6,275,345.66	0.00	6,275,345.66	0.00%	100.00%	19/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/03252083/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289300025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7.088.390
121	52720	8086	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (SERRERA ETAPA).	SERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ ROSARIO	5,000,000.00	4,995,320.00	4,680.00	4,995,320.00	4,005,115.60	990,204.39	80.3%	90.00%	19/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/05252083/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060287800025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	6.913.30
122	52923	8180	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA.	ISTMO	TEHUANTEPEC	HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	4,118,875.50	4,051,423.25	60,352.25	4,051,423.25	0.00	4,051,423.25	0.00%	0.00%	19/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/06252084/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060288900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	753.480
123	54486	78495	EQUIPAMIENTO CON EL IDENTIFICADOR NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MEXTECA	JUXTALHUACA	SANTIAGO JUXTALHUACA	UNION DE LOS ANGELES	2,600,000.00	2,596,930.48	3,069.52	2,596,930.48	0.00	2,596,930.48	0.00%	60.00%	19/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/07/2025	FISE/07252083/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289400025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADAS	23.000
124	49643		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC.	MEXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	370,785.00	370,432.35	352.65	370,432.35	370,432.35	0.00	100.00%	100.00%	21/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/058252010/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10060289400025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.297
125	52534	8006	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DTD. 08.	MEXTECA	JUXTALHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTD. 08.	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,933,172.44	1,928,340.56	7,033.88	1,928,340.56	1,787,638.39	140,522.17	92.7%	100.00%	25/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/05252133/2025	BEACA025	FAIS - FISE CAPITAL	10060289900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	1,427.480
126	52534		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTO JUAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, DTD. 08.	MEXTECA	JUXTALHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DTD. 08.	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	1,933,172.44	1,928,340.55	7,033.89	1,928,340.55	1,787,638.38	140,522.17	92.7%	100.00%	26/08/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/06/09/2025	FISE/05252133/2025	AGAA005	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10060289900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES REHABILITADAS	1,427.480
127	52108		ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "MONUMENTO A LA MADRE" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,203,053.36	3,198,053.44	4,999.92	3,198,053.44	3,198,053.44	0.00	100.00%	90.32%	05/09/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	AF24/1220252203/2025	AALAA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060284900025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VALIDADOS	1.000
128	50778		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALZADA VALDEJO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,280,387.93	3,235,400.00	44,987.93	3,235,400.00	0.00	3,235,400.00	0.00%	35.00%	05/09/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	AF24/1221252204/2025	AALAA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060279600025	18	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LUMINARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS	61.000
129	52088		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL HERODICORIL TRAMO DEL KM 0+002 AL KM 0+420 EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	15,000,000.00	14,992,000.80	7,999.20	14,992,000.80	8,195,161.34	3,040,874.46	79.7%	100.00%	05/09/2025	SF/SP/D/DP/IV/PC/SDP/CS/SG/IF/24/03/2025	AF24/1222252206/2025	AALAA004	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10060286300025	18	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	8,086.560

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID DISPLAY	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACION GEOGRAFICA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. INI.	AV. FOL. FIN.	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PID PIP	CVE INICI.	CVE SUBIDA	PROGRAMA PPTFARIO.	SUBPROGRAMA PPTFARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
						MUNICIPIO	LOCALIDAD																				
130	49884		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMANTLAHUA	MEXTECA	JUXTALHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMANTLAHUA	AGUA BUENA	3,633,521.90	3,633,972.30	15,460.60	3,633,972.30	3,633,972.30	0.00	100.00%	70.00%	12/09/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/25/29/2025	AF24/29/25/29/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060026800025	18	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	2,903	
131	48318		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	MEXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	2,334,606.91	2,304,562.23	30,044.68	2,104,562.23	2,104,562.23	0.00	100.00%	100.00%	12/09/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/30/2025	AF24/30/25/28/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060026820025	18	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,078	
132	5081		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL CON PISO SINTETICO EN EL MODULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	ISTMO	JUCHITAN	SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	1,000,000.00	999,444.98	555.02	999,444.98	792,691.15	206,753.83	79.31%	85.00%	17/09/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/M03/23/2025	F16/08/29/24/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	106002649600025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		
133	5270		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA PIEDRAS DEL SO ATOVAC (MONUMENTO A JUAREZ - RIO ATOVAC) EN EL TRAMO DEL KM 0+266.33 AL KM 0+500.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	6,671,283.97	6,662,114.62	10,169.35	6,662,114.62	6,662,114.62	0.00	100.00%	100.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/36/2025	AF24/36/25/42/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10602054900025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,733,200	
134	5203		REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. FERROCARRIL DEL KM 0+286.33 AL KM 0+500.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,979,560.33	2,966,608.25	9,547.78	2,966,608.25	2,966,608.25	0.00	100.00%	100.00%	07/0/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/37/2025	AF24/37/25/45/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002642600025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	4,773,200	
135	5205		REHABILITACION DE LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT I PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	14,799,486.79	14,789,168.85	10,299.94	14,789,168.85	11,475,929.99	3,313,877.86	77.60%	100.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/38/2025	AF24/38/25/46/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002686600025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	8,922,870	
136	5630		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IBERROLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA	7,964,454.52	7,960,767.79	2,686.73	7,960,767.79	7,930,394.27	850,773.52	89.31%	100.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/37/25/2025	AF24/37/25/20/42/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10602072800025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,660,000	
137	5664		REHABILITACION DE LAS CALLES GATACIALA DE PIEDROS, LOTE TIPO VIVIENDA Y COMERCIO, PARA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TERMINAL DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARIA HUATULCO	1,447,862.91	1,441,655.66	6,207.25	1,441,655.66	1,441,655.66	0.00	100.00%	100.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/37/2025	AF24/37/25/24/27/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600278500025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1,000	
138	52540		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IBERROLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIU, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA	SERRA DE JUAREZ	DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	SANTAGO LA OYOPA	SANTA CATARINA YAHUIU	1,376,361.81	1,372,731.04	3,430.77	1,372,731.04	982,554.60	390,176.44	71.86%	35.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/37/2025	AF24/37/25/24/19/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106020267300025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	383,400	
139	52548		CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRABAS EN LA EXPLANA DE USOS MULTIFUNCIONALES EN LA CALLE IBERROLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIU, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA	SERRA DE JUAREZ	DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	SANTAGO LA OYOPA	SANTA CATARINA YAHUIU	2,355,294.13	2,322,784.89	2,509.23	2,322,784.89	1,415,888.04	686,896.76	67.33%	45.00%	09/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/38/2025	AF24/38/25/24/28/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002660300025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	214,300	
140	59325		AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	3,201,543.31	3,186,459.47	15,083.84	3,186,459.47	0.00	3,186,459.47	0.00%	100.00%	07/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/38/2025	AF24/38/25/24/28/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027400025	18	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	82,000	
141	54295		CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	20,338,244.96	20,308,244.96	5,000.00	20,308,244.96	20,308,244.96	0.00	100.00%	50.00%	02/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F24/46/2025	AF24/46/25/25/66/2025	AALAA024	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002689400025	18	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDOS	2,203	
142	59324		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO CULTURAL Y RECREATIVO CON INSTALACIONES DEPORTIVAS (PARQUE DEPORTIVO) EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, ESTADO DE OAXACA (TERCERA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	127,420,247.29	127,362,247.29	60,000.00	127,362,247.29	127,362,247.29	0.00	100.00%	100.00%	03/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/17/2025	AF25/17/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002799000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACION REHABILITADOS	16,560,650	
143	53070		DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTALONGO	MEXTECA	NOCHIXTLAN	SAN MATEO IXTALONGO	SAN ANTONIO	2,468,926.08	2,459,549.64	9,376.44	2,459,549.64	2,130,673.34	348,876.30	85.82%	90.00%	08/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/17/2025	AF25/17/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002678700025	18	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,855	
144	59989	59854	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI	SERRA DE JUAREZ	BENEMERITO DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	2,860,088.04	2,748,042.56	112,045.48	2,748,042.56	0.00	2,748,042.56	0.00%	65.00%	30/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/14/2025	F16/08/25/24/45/2025	BECAA025	FAIS - FISE CAPITAL	106002778000025	18	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	1,607	
145	48314		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	299,860.00	268,884.23	30,975.77	268,884.23	0.00	268,884.23	0.00%	0.00%	29/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/14/2025	AF25/14/25/27/12/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106020724600025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1,000	
146	5206		REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE PARQUE DEL AMOR DEL CORREDOR BRT I PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	8,966,730.60	8,962,025.42	4,705.18	8,962,025.42	0.00	8,962,025.42	0.00%	100.00%	23/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/25/2025	AF25/25/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002709000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	2,900,000	
147	56632		INTERMEDIAS ESPECIALES DEL CORREDOR BRT I PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	21,465,774.31	21,458,608.99	7,165.32	21,458,608.99	21,458,608.99	0.00	100.00%	100.00%	23/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/24/2025	AF25/24/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002720400025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	132,000	
148	56990		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHICOMO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	MEXTECA	NOCHIXTLAN	SAN MIGUEL PIEDRAS	CHICOMO	3,275,675.18	3,270,649.87	5,025.31	3,270,649.87	0.00	3,270,649.87	0.00%	100.00%	27/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/23/2025	AF25/23/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002759600025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666,540	
149	59674		CONSTRUCCION DE LA RED TELEFONICA SUBTERRANEA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	5,952,793.34	5,937,798.84	15,000.30	5,937,798.84	5,937,798.84	0.00	100.00%	80.00%	27/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/33/2025	AF25/33/25/26/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002763000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS	1,428,900	
150	59801		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE AUTISMO "VIELA TO BIDAO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	9,435,452.21	9,432,322.10	3,130.11	9,432,322.10	6,588,625.47	2,823,696.63	70.00%	80.00%	31/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/15/2025	AF25/15/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002780000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	933,360	
151	5668		CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE EQUIPAMIENTO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUEPACHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUEPACHA	SERRA SUR	VAUTEPEC	SAN PEDRO MARTIR QUEPACHA	SAN PEDRO MARTIR QUEPACHA	1,280,335.58	1,280,335.58	0.00	1,280,335.58	0.00	1,280,335.58	0.00%	100.00%	31/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/14/2025	AF25/14/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002767000025	18	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0,989	
152	53008		CONSTRUCCION DE LA SEDRON TAMA DE CORREDORES PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GADONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GADONOS	SERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN FRANCISCO GADONOS	SAN FRANCISCO GADONOS	4,127,642.56	4,122,642.56	5,000.00	4,122,642.56	0.00	4,122,642.56	0.00%		31/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/14/2025	AF25/14/25/27/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002776000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	60,410	
153	52942		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	COSTA	JUQUILA	SAN PEDRO MIXTEPEC	BAJOS DE CHILA	3,060,037.67	3,055,365.37	4,672.30	3,055,365.37	0.00	3,055,365.37	0.00%		04/2/2025	57/S/PI/D/DP/IPC/SDP/CS/DE/VA/F25/09/2025	AF25/09/25/26/2025	AALAA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002754000025	18	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	592,000	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID/SIPLA	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FOL. AN. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBP.	PROGRAMA PFIPIARIO.	CVE SUBP.	SUBPROGRAMA PFIPIARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT	
154	5330		CONSTRUCCION DE CASAS Y SANITARIOS EN EL CAMPO DE BELCITA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO.	SIERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	2,200,000.00	2,394,573.31	442.70	2,394,573.30	0.00	2,394,573.30	0.00%	30.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9604/2025	AF25/9604/252835/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600208300025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA.	85,790	
155	5924		CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE TIRES JULIAS EN LA PREPARATORIA NUMERO CINCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	3,701,634.71	3,696,714.22	4,820.49	3,696,714.22	0.00	3,696,714.22	0.00%	30.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9605/2025	AF25/9605/252837/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002735800025	136	02	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR.	ANULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS.	3,000
156	5766		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE DEL KM 0+00 AL 0+720, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO LA REFORMA.	SIERRA SUR	PUTLA	LA REFORMA	ESTANZUELA GRANDE	7,800,000.00	7,793,999.43	6,000.57	7,793,999.43	4,910,289.47	2,883,719.96	63.00%	25.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9606/2025	AF25/9606/252839/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002740900025	137	01	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	INTERVENCION A CAMINOS RURALES.	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS.	0,720
157	5240		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARACTERIZACION EN LA LOCALIDAD DE COVUCHI, MUNICIPIO DE SANTAGO JUXTLAHUACA).	MXTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	COVUCHI	1,374,255.79	1,372,858.52	1,397.27	1,372,858.52	0.00	1,372,858.52	0.00%	5.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9607/2025	AF25/9607/252840/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002753300025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA.	89,660	
158	5343		CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL "SANTA ROSA Y SOFIA" EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL PÁDAR, MUNICIPIO DE SANTAGO JUXTLAHUACA.	MXTECA	JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PÁDAR	1,374,255.79	1,373,600.13	655.66	1,373,600.13	0.00	1,373,600.13	0.00%	5.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	AF25/9609/252843/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002760000025	138	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS.	21,080
159	5360		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN SEBASTIAN" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL GRANDE.	MXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	4,799,999.99	4,797,864.49	42,135.50	4,797,864.49	3,328,497.70	1,429,366.79	69.96%	10.00%	04/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9608/2025	AF25/9608/252825/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002728000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	3,777,660
160	5363		CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSO" EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN EL TIERRIC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	EL PROGRESO (SAN JUAN EL TIERRIC)	2,370,606.31	2,370,606.31	0.00	2,370,606.31	0.00	2,370,606.31	0.00%	0.00%	05/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	AF25/9609/252866/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002770000025	139	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS LINEALES DE OBRAS CONSTRUIDAS.	38,000
161	4863		CONSTRUCCION DE LA REACCION DE TRANSPERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCOTLAN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOCOCOTLAN	SANTA CRUZ XOCOCOTLAN	80,770,504.36	80,667,504.36	45,000.00	80,667,504.36	80,667,504.36	0.00	100.00%	100.00%	05/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9620/2025	AF25/9620/252890/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002760000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDOS.	10,641,120	
162	5330		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA "IDEAL" CON CLAVE ZODIACOS EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAMUQUI.	SIERRA SUR	PUTLA	SANTA CRUZ TLAMUQUI	GUERRERO	3,200,000.00	3,174,856.56	25,143.44	3,174,856.56	3,174,856.56	0.00	100.00%	15.00%	18/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9607/2025	FAM/IEB/REM/796/252902/2025	BEAGA025	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	106002086400025	19	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA.	646,400
163	59736		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ZODIACOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTLA.	SIERRA DE FLORES	TEOTITLAN	SAN MARTIN TUXTLA	LACUNILLAS	1,786,780.91	1,759,780.04	26,400.87	1,759,780.04	0.00	1,759,780.04	0.00%	5.00%	31/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9608/2025	FAM/IEB/REM/796/252974/2025	BEAGA025	FAM IEB REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	106002777000025	136	01	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA.	468,360
164	4860		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONG, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONG.	SIERRA DE FLORES	CUICATLAN	SAN PEDRO JALTEPETONG	SAN PEDRO JALTEPETONG	3,099,999.96	3,088,975.14	11,024.81	3,088,975.14	0.00	3,088,975.14	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/778/252920/25	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002727000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE OBRAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS.	660,744
165	4865		CONSTRUCCION DE AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO GLAVE ZODIACOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TILANTONG, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TILANTONG.	MXTECA	NOCHITLAN	SANTAGO TILANTONG	SANTAGO TILANTONG	280,000.00	278,373.12	1,626.88	278,373.12	0.00	278,373.12	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/772/253000/2025	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002727400025	19	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS.	94,280	
166	4864		CONSTRUCCION DE AREA DE SERVICIOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE ZODIACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TILANTONG, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TILANTONG.	MXTECA	NOCHITLAN	SANTAGO TILANTONG	SANTAGO TILANTONG	280,000.00	278,373.12	1,626.88	278,373.12	0.00	278,373.12	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/772/253000/2025	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002728000025	138	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS.	91,650	
167	4869		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SECTOR TIEN LA LOCALIDAD DE TANNET CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS).	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	TANNET CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL	3,275,675.19	3,272,668.28	3,000.90	3,272,668.28	0.00	3,272,668.28	0.00%	15.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/783/253077/25	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002583000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA.	666,540
168	4849		CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TIGULA.	MXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TIGULA	PAZ Y UNION	3,985,973.99	3,984,877.63	1,096.36	3,984,877.63	0.00	3,984,877.63	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/787/253070/25	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002777000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA.	1,786,000
169	4059		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TIRACHICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOXTLA.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO TOTOXTLA	EL TIRACHICO	5,600,000.00	5,587,271.40	12,728.60	5,587,271.40	0.00	5,587,271.40	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	ACOP/25/786/253102/2025	EA4AA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	106002759400025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS.	3,282,490
170	5565		ELABORACION DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACION DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARSA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARSA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARSA HUATULCO	4,438,081.90	4,424,992.04	10,089.86	4,424,992.04	0.00	4,424,992.04	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9610/2025	AF25/9610/253040/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002766000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO ELABORADOS.	6,000
171	59707		REPARACION DE MUJEROS DE CONTENCION EN LAS CALLES DE MAYO (ZONA ETAPA) Y CUARTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	9,999,707.35	9,990,585.96	7,121.39	9,990,585.96	0.00	9,990,585.96	0.00%	100.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9610/2025	AF25/9610/253043/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002782000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS.	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS.	102,400
172	5080		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE HONCHITLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION XTALTEPEC.	ISTMO	JUCHITAN	ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	3,362,732.22	3,359,497.14	3,239.08	3,359,497.14	0.00	3,359,497.14	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	AF25/9609/253044/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002083000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	666,500
173	50596		REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OCOOTLAN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOOTLAN DE MORELOS.	VALLES CENTRALES	OCOOTLAN	OCOOTLAN DE MORELOS	OCOOTLAN DE MORELOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9610/2025	AF25/9610/253045/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002756400025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS.	6,825,000
174	5430		REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE ROSARIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE ROSARIO DIAZ.	SIERRA SUR	MIAHUATLAN	MIAHUATLAN DE ROSARIO DIAZ	MIAHUATLAN DE ROSARIO DIAZ	5,400,000.00	5,399,360.50	639.50	5,399,360.50	4,363,326.36	1,232,433.35	77.77%	100.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9610/2025	AF25/9610/253046/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002742000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS.	6,825,000
175	5962		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	9,000,000.00	8,995,289.33	4,710.67	8,995,289.33	0.00	8,995,289.33	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9610/2025	AF25/9610/253047/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002756000025	137	01	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	INTERVENCION A CAMINOS RURALES.	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS.	0,700
176	5705		CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE PORTERIO DIAZ SOBRE EL RIO VITA CHIRU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS.	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	5,400,000.00	5,394,509.81	5,490.19	5,394,509.81	0.00	5,394,509.81	0.00%	0.00%	14/10/2025	SI/SP/DP/DP/IC/PC/SDP/CSDESA/25/9609/2025	AF25/9609/253050/2025	A4AA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	106002763000025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS.	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS.	20,700

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLA	FOLIO SEAR	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FIN. FIN.	AV. FIN. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEP/IF	CVE SUBP.	PROGRAMA PFIPIARIO	SUBPROGRAMA PFIPIARIO	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
177	59670		DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CARRETERA FEDERAL CUERPO DEL RIO AYOTLA (TRAMO EX-GARITA-TEHUACAN)	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	7,296,866.29	7,290,829.18	5,077.07	7,290,829.18	0.00	7,290,829.18	0.00%	90.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027640025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	3.92	
178	59671		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM+9000 AL KM+300 (CUERPO ZQUIERDO) Y DEL CUERPO ZQUIERDO AL CUERPO MASCONCELOS, TRAMO DEL KM+020 AL KM+790.51 (CUERPO ZQUIERDO), EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	20,502,964.42	20,498,958.23	4,004.23	20,498,958.23	0.00	20,498,958.23	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027632025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	30,574,720	
179	59678		CORREDORES TRONCAL VIGUEA, ACCIONOTLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN OAXACA SEGUNDA ETAPA	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	1,020,737.01	1,186,101.84	4,629.77	1,186,101.84	0.00	1,186,101.84	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276730025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	150.000	
180	59679		REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	12,283,503.59	12,280,376.74	20,854.40	12,280,376.74	0.00	12,280,376.74	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276740025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	3,894,290	
181	52652		REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEC	ISTMO	JUCHITAN	CIUDAD IXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL CIUDAD IXTPEC	16,646,764.44	16,640,931.00	5,833.44	16,640,931.00	0.00	16,640,931.00	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600277770025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	40,553,520	
182	58568		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	9,752,494.74	9,622,670.82	129,823.92	9,622,670.82	0.00	9,622,670.82	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276750025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2,952,940	
183	59799		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	978,222.36	963,149.03	15,073.33	963,149.03	0.00	963,149.03	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027640025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	14,000	
184	59326		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	58,679.36	52,255.50	3,420.46	52,255.50	0.00	52,255.50	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027680025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.489	
185	55067		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, TRAMO DEL KM+1000 (CORREDORES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	25,680,448.38	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00	25,680,448.38	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027690025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	6,539,600	
186	59966		CONSTRUCCION DE PUENTE DORMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 39 CON EL TRAMO DEL KM+1000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMACALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACALAPA	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SANTA MARIA TEMACALAPA	SANTA MARIA TEMACALAPA	1,271,764.44	1,270,405.61	770.83	1,270,405.61	0.00	1,270,405.61	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027700025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PUBLICOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS	399,260	
187	48905		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHTLITLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHTLITLAN	MIXTECA	NOCHTLITLAN	ASUNCION NOCHTLITLAN	ASUNCION NOCHTLITLAN	4,578,967.32	4,548,449.49	30,517.83	4,548,449.49	0.00	4,548,449.49	0.00%	100%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027500025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	2,773,430	
188	59872		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	MIXTECA	SIACAYOAPAM	SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN FRANCISCO PATLANHUACA	4,089,364.98	4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00	4,089,364.98	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027620025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	748,480	
189	50455		CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO PAPALOPAN (AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027640025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	172,000	
190	50999		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEXUPAM DE LA UNION, MUNICIPIO DE VILLA TEXUPAM DE LA UNION	MIXTECA	TEPISCOLULLA	VILLA TEXUPAM DE LA UNION	VILLA TEXUPAM DE LA UNION	723,373.32	722,298.69	1,235.63	722,298.69	0.00	722,298.69	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027680025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.429	
191	59870		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO (ACCIONES)	MIXTECA	SIACAYOAPAM	SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	479,989.44	478,852.48	1,136.96	478,852.48	0.00	478,852.48	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027630025	129	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS	720,000	
192	52586		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITAN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	7,949,432.52	7,949,432.52	0.00	7,949,432.52	0.00	7,949,432.52	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027620025	18	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,011,760	
193	59777		CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES NORALA, MUNICIPIO SANTOS REYES NORALA	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NORALA	SANTOS REYES NORALA	23,564,240.45	23,200,387.74	363,852.71	23,200,387.74	0.00	23,200,387.74	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027890025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	504,330	
194	5743		CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESERVOS SOLIDOS (DISPOSICION Y MANEJO DE RESERVOS SOLIDOS) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTO AGUSTIN JUXTLAHUACA	SAN FLORENCIO	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276740025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL MANEJO DE LOS RESERVOS SOLIDOS CONSTRUIDOS	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION FINAL Y EL MANEJO DE LOS RESERVOS SOLIDOS CONSTRUIDOS	8,044,440	
195	55005		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PUBLICO EN LA CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN, MUNICIPIO DE ZIMATLAN	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	1,496,492.67	1,496,492.67	0.00	1,496,492.67	0.00	1,496,492.67	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027890025	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	56,000	
196	55683		DOTACION DEL PREDIO CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	COSTA	JOCHUTLA	SANTA MARIA HUATULCO	COJUCECITA	786,683.30	784,770.17	1,963.33	784,770.17	0.00	784,770.17	0.00%	100.00%	14/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1060027700025	18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	LOTES TRAZADOS	123,000	
197	5705		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ SOBRE EL RIO VITA CHIRIL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	5,400,000.00	5,394,509.80	5,490.20	5,394,509.80	0.00	5,394,509.80	0.00%	100.00%	18/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	AF25/8619/253032/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	1060027630025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	743,540	
198	59776		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MINITAN, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO AGUSTIN PINOTEPA NACIONAL	MINITAN	837,004.22	836,347.87	656.35	836,347.87	0.00	836,347.87	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	SP/01/PP/868/25302/2025	AJAA0024	SEGURO PARAMETRICCO HUDICAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060027830025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	743,540	
199	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL COVUL, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO AGUSTIN PINOTEPA NACIONAL	LA PALMA DEL COVUL	796,435.67	796,645.06	1790.61	796,645.06	0.00	796,645.06	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CS/DE/SA/25/98/2025	SP/01/PP/868/25302/2025	AJAA0024	SEGURO PARAMETRICCO HUDICAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	1060027830025	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	899,790	

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID DISPLAY	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACION GEOGRAFICA			INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDUCCIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FIN. EN %	AV. FIN. EN %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	NO. DE PIP SEFIP	CVE SUBC.	CVE SUBPR.	PROGRAMA PIPARIO.	SUBPROGRAMA PIPARIO.	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
						MUNICIPIO	LOCALIDAD	LOCALIDAD																				
200	59784		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	796.083.24	794.580.70	1.502.88	794.580.70	0.00	794.580.70	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/87/8689/2025	SPH3-PP/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783300325	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	851.000
201	59786		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LADONILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LADONILLAS	895.729.28	894.790.05	1.003.23	894.790.05	0.00	894.790.05	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400225	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	797.500
202	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	496.426.72	494.376.42	1.053.90	494.376.42	0.00	494.376.42	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400225	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	429.000
203	59792		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MANCUERNAS	699.892.40	698.777.03	1.163.37	698.777.03	0.00	698.777.03	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400325	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	695.000
204	59793		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA	652.484.34	651.481.32	1.003.02	651.481.32	0.00	651.481.32	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400425	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	555.000
205	59794		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAMAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL TAMAL	434.008.20	432.855.73	1.162.47	432.855.73	0.00	432.855.73	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400525	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	465.000
206	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	699.947.20	698.756.20	1.191.00	698.756.20	0.00	698.756.20	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400625	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	672.000
207	59796		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	910.035.00	909.831.96	1.203.34	909.831.96	0.00	909.831.96	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400725	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	894.000
208	59792		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HOTELAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	HOTELAS	500.994.73	499.754.99	1.238.73	499.754.99	0.00	499.754.99	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400825	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	540.000
209	59760		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	JOSE MARIA MORELOS	671.668.93	670.405.96	1.203.89	670.405.96	0.00	670.405.96	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/8689/2025	SPH3/8689/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783400925	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	684.480
210	59764		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COBALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COBALERO	565.464.36	565.433.44	796.71	565.433.44	0.00	565.433.44	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500025	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	450.000
211	59766		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COLLANTES	686.321.90	686.900.74	113.18	686.900.74	0.00	686.900.74	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2332/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500225	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	504.000
212	59771		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	93.780.25	93.557.61	222.64	93.557.61	0.00	93.557.61	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2334/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500325	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	97.560
213	59772		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	283.505.16	283.367.97	137.19	283.367.97	0.00	283.367.97	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2335/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783500425	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	200.000
214	59781		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MEDIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LO DE MEDIA	621.952.56	621.712.28	24.28	621.712.28	0.00	621.712.28	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2336/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500525	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	530.000
215	59792		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ALACRAN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL ALACRAN	492.447.84	492.277.11	170.73	492.277.11	0.00	492.277.11	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2337/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500625	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	372.000
216	59783		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	776.795.16	776.466.82	328.34	776.466.82	0.00	776.466.82	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH4/870/2338/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783500725	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	675.000
217	59786		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	227.302.48	227.054.76	47.72	227.054.76	0.00	227.054.76	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3-PP/870/2339/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600025	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	242.000
218	59790		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN CANCHA DE FUTBOL BAYROS EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	485.634.00	485.303.82	523.18	485.303.82	0.00	485.303.82	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3-PP/870/2340/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600225	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	530.000
219	59788		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	670.503.20	670.383.44	189.75	670.383.44	0.00	670.383.44	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3-PP/870/2340/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600325	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	704.000
220	59789		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SAN SIDRO	23.460.00	22.969.16	498.84	22.969.16	0.00	22.969.16	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3-PP/870/2342/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600425	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	25.000
221	59791		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	682.474.40	682.219.70	254.70	682.219.70	0.00	682.219.70	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3-PP/870/2343/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	106002783600525	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	693.630
222	59754		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	931.637.76	931.602.88	34.88	931.602.88	0.00	931.602.88	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/870/2025	SPH3/872/2534/4/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700025	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
223	59755		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	GUADALUPE VICTORIA	1307.377.76	1307.354.56	23.20	1307.354.56	0.00	1307.354.56	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/872/2025	SPH3/872/2534/5/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700225	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
224	59756		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	EL POTRERO	931.637.76	931.602.88	34.88	931.602.88	0.00	931.602.88	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/872/2025	SPH3/872/2534/6/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700325	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000
225	59758		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA TUZA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	1054.218.44	1054.202.22	8.22	1054.202.22	0.00	1054.202.22	0.00%	100.00%	20/7/2025	SF/SPID/DP/IV/CP/CD/SP/CD/SE/US/PH/872/2025	SPH3/872/2534/7/2025	A4E/CA/024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	106002783700425	19	19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	02	02	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
 RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.



CONTROL	ID SISPLAN	FOLIO SEARS	NOMBRE DE LA OBRA	REGION	DISTRITO	UBICACION GEOGRAFICA			INVERSION AUTORIZADA	INVERSION COMPLEMENTARIA	REDESICIONES	INVERSION MODIFICADA	INVERSION EFECTIVA	POR EJERCER	AV. FIN. EN %	AV. FIN. EN %	FECHA	OFICIOS Y FECHAS		FUENTE		NO. DE PID SEP/IF	CVE SUBP.	PROGRAMA PFIATARIO	CVE SUBP.	SUBPROGRAMA PFIATARIO	DESCRIPCION INDICADOR METAS	CANT
						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO										LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.							
226	5970		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZUOTLITLAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZUOTLITLAN	CERRO BLANCO	931,627.74	931,627.84	34.88	931,627.88	0.00	931,627.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/873/253148/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278370025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000		
227	5970		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PASO DE LA CAJACHA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	PASO DE LA CAJACHA	1,107,377.74	1,107,354.56	23.20	1,107,354.56	0.00	1,107,354.56	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/873/253149/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278370025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	840.000		
228	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	695,848.04	694,300.52	1,727.52	694,300.52	0.00	694,300.52	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/97/873/253150/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	748.000		
229	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	638,764.44	635,353.76	3,408.68	635,353.76	0.00	635,353.76	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/97/873/253151/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	651.000		
230	5976		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BANCHEO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	BANCHEO NUEVO	562,750.80	562,224.76	526.04	562,224.76	0.00	562,224.76	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/97/873/253152/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	570.000		
231	5970		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	82,339.38	82,008.35	331.01	82,008.35	0.00	82,008.35	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/97/873/253153/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	388.820		
232	5973		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL VIZCAINO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL VIZCAINO	185,819.12	182,535.88	3,273.24	182,535.88	0.00	182,535.88	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/873/2025	SPH/97/873/253154/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278380025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	198.000		
233	5975		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZUOTLITLAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZUOTLITLAN	LA COBRANZA	534,127.80	534,951.01	12.79	534,951.01	0.00	534,951.01	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/874/2025	SPH/874/253155/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	10600278390025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	576.000		
234	5974		RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN SIQUILILLA, MEXICO	SIERRA SUR	YALTEPEC	SAN JUAN SIQUILILLA	GUADALUPE VICTORIA	750,290.24	748,257.56	2,032.68	748,257.56	0.00	748,257.56	0.00%	100.00%	20/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/875/2025	SPH/97/873/253156/2025	A4ECA024	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	10600278400025	19	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	397.880		
235	52692		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN SIQUILILLA, MEXICO	SIERRA SUR	YALTEPEC	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	100.00%	26/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/97/802/2025	AF25/802/253163/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600273740025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADAS	1,775.200		
236	5349		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TALLER DE CARRITERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRAL, MUNICIPIO PUTLA, VALLE DE QUERETERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE QUERETERO	SAN MIGUEL CORRAL	1,374,255.79	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00%	5.00%	26/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/903/2025	AF25/802/253164/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600273400025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	89.660		
237	5346		CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA HERIBERTO YRIGOIEN EN EL RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO HUMO	1,374,255.79	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00	1,374,255.79	0.00%	100.00%	26/07/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/903/2025	AF25/802/253166/2025	A4AA025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	10600276300025	19	01	CONSTRUCCION AMPLIACION REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTALES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO BASICO SUPERIOR Y SUPERIOR	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDAS	161.790		
238	5967		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO DEL KM 4+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	2,685,747.71	2,685,747.71	0.00	2,685,747.71	0.00	2,685,747.71	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/99253190/2025	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600276500025	19	01	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADA	955.860		
239	56989		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEZOACOTALCO	MIXTECA	NOCHISTLAN	SAN PEDRO TEZOACOTALCO	SAN JOSE RIO MINAS	7,893,614.14	7,893,614.14	0.00	7,893,614.14	0.00	7,893,614.14	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/9992531980/25	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600280600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,236.570		
240	59678		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUAREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	9,996,997.43	9,996,997.43	2,953.58	9,996,997.43	0.00	9,996,997.43	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/9042531990/25	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600280240025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,573.200		
241	59675		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARIA COLOTEPEC	BRIAS DE ZICATELA	3,209,600.00	3,209,600.00	5,800.00	3,209,600.00	0.00	3,209,600.00	0.00%	0.00%	03/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/941253200/25	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600276800023	19	02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION O REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ELABORADOS	1.000		
242	58498		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MIXTECA	HUAJUAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	3,298,252.58	3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00	3,298,252.58	0.00%	100.00%	03/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/943203208/025	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600287600025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	681.700		
243	60079		RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	1,855,322.85	1,855,322.85	0.00	1,855,322.85	0.00	1,855,322.85	0.00%	100.00%	03/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/944253209/025	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600289100025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,666.250		
244	5743		CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS (DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE LIQUIDOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SAN FLORENCIO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AF25/854/253079/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600276740025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,666.250		
245	50596		REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	VALLES CENTRALES	OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AF25/887/253042/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600273640025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,666.250		
246	50455		CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO PALAPALAPAN AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEDICAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PALAPALAPAN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	4,527,003.62	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00	4,527,003.62	0.00%	100.00%	07/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AF25/849/253073/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600276440025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,666.250		
247	52586		CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITAN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	2,484,201.84	2,484,201.84	0.00	2,484,201.84	0.00	2,484,201.84	0.00%	100.00%	10/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AF25/862/253077/2025	ACAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	10600276260025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1,666.250		
248	60346		CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EN LAS MAGISES DEL RIO ATONACIAC PUENTE DEL AEROPUESTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRESNOS, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 4+000 (MANEJO DE OBRAS), BANCAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	45,464,285.28	45,464,285.28	1,898.30	45,464,285.28	0.00	45,464,285.28	0.00%	100.00%	10/02/2025	SF/SP/DP/DP/PC/SDP/CD/SE/VA/PH/905/2025	AC00P/25/987253218/025	A4AAA025	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	10600280720025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDAS	7,242.000		

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS 2025, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTROL	ID SIS/PLAN	FOLIO SEÑAL	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			INVERSIÓN AUTORIZADA	INVERSIÓN COMPLETADA	REDUCCIONES	INVERSIÓN MODIFICADA	INVERSIÓN EJERCIDA	POR EJERCER	AV. FOL. PBL.	AV. FOL. %	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	FUENTE		NO. DE PIP SE/IFP	CVE SUBD.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPA.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR	METAS	CANT.
				REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO													LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN FTE.								
249	60145		CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RIO ATOVAC FUENTE DEL CERROUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FIEBROS, TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 4+000, SUBTRAMOS DEL KM 2+000 AL KM 2+900 Y DEL KM 4+900 AL KM 5+100 MARCANDO QUERREAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	98,377,566.75	98,376,397.45	1,169.30	98,376,397.45	0.00	98,376,397.45	0.00%	16/10/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/CS/DP/CS/DE/VA/DO/25/1988/025	ACOP/25/1988/025/259/2025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012828001025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS		26,95,850	
250	5745		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	2,386,499.52	2,385,536.20	963.32	2,385,536.20	0.00	2,385,536.20	0.00%	16/10/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/CS/DP/CS/DE/VA/DO/25/1991/2025	ACOP/25/1991/253262/2025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012828001025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		900.000	
251	5159		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	1,269,655	1,269,459.36	197.19	1,269,459.36	0.00	1,269,459.36	0.00%	16/10/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/CS/DP/CS/DE/VA/DO/25/1992/2025	ACOP/25/1992/253263/2025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012700901025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		750.000	
252	5973		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	552,093.42	552,093.42	0.00	552,093.42	0.00	552,093.42	0.00%	16/10/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/CS/DP/CS/DE/VA/DO/25/1993/2025	ACOP/25/1993/253264/2025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012763101025	19	03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS		34.000	
253	5160		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCCOTEPEC	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%	16/10/2025	SF/SPI/D/DP/IV/CP/CS/DP/CS/DE/VA/DO/25/1994/2025	ACOP/25/1994/253265/2025	4EAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		1060012810701025	19	02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		1230.000	

2,354,955,803.36 2,205,974,963.56 149,380,838.80 2,205,974,963.56 1,500,660,227.33 704,914,736.23 68.04%

RESERVACIONES

- 1. SE TIENEN 13 PIPS (CIÉNEGA DE ZIMATLAN, GUADALUPE ETLA, ALFREZ, SAN JUAN MIXTEPEC, TOTOLÁ, SANTO DOMINGO TLACOTEPEC, SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE, SANTA MARÍA PETAPA, PINOTEPA DE DON LUIS, SANTIAGO XUXTLAHUACA, OCOTLAN DE MORELOS Y SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC) QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS
- 2. DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NÚMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES AUTORIZADAS A LA FECHA ES DE 240