

Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra
 Unidad de Programación de Inversiones



RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PROYECTO	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMATICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION DE INCORPORACION DE RECURSOS F. PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIS. (%)	AV. FIN. (%)	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCION INDICADOR (METAS)	CANT
1	52764	SEMAFORIZACION Y SENALIZACION DEL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BIRT PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	ACOP25/0617250977/025	A6AA04/25	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	1,863,400.58	1,863,400.58	0.00	1,863,400.58	1,863,400.58	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	SEMAFOROS INSTALADOS	0.00
2	52682	REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEC	ISTMO	ZUCHITAN	CIUDAD IXTPEC	COBERTURA MUNICIPAL CIUDAD IXTPEC	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7841/253056/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	16,640,930.00	16,640,930.99	0.01	16,640,930.99	16,640,930.99	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	0.00
3	52683	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+875.84, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	ACOP25/0680/251277/025	A6AA04/25	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	6,637,600.14	6,637,600.14	0.00	6,637,600.14	6,637,600.14	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	0.00
4	52682	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORBA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7902/253818/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	2,497,945.76	2,054.24	2,497,945.76	2,497,945.76	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	1,175.20
5	52534	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTON JUAREZ, BARRO SAN AGUSTIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC, DITO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC, DISTRITO 08	20/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0005/2026	FISE/1598/2521320/25	BEACA0/25	FAIS - FISE CAPITAL	140,522.17	140,522.17	0.00	140,522.17	140,522.17	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	0.00
6	49805	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BISHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	MIXTECA	NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7846/253066/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	4,548,449.49	4,548,449.49	0.00	4,548,449.49	4,548,449.49	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	2,745.68
7	50607	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO CADENAL, TRAMO DEL KM+1808 AL KM+2+028, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7844/253060/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	25,680,448.38	25,678,354.48	1,893.90	25,678,354.48	25,678,354.48	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	8,539.60
8	59677	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DEL KM+0900 AL KM+1300 (CARRERA IZQUIERDA) DEL BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS, TRAMO DEL KM+0+020 AL KM+1750.23 (CARRERA DERECHA) EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7886/253035/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	20,498,958.21	20,498,958.21	0.00	20,498,958.21	20,498,958.21	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	0.00
9	50389	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN	CUENCA DEL PAPALOPAN	TUXTEPEC	SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0005/2026	FISE/0582/251012/25	BEACA0/25	FAIS - FISE CAPITAL	9,495,767.37	9,495,767.37	0.00	9,495,767.37	9,495,767.37	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	3,150.83
10	59679	REHABILITACION DE PARABUSES DEL CORREDOR TRONCAL YGUEBA, XOXOCOTLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO EN OAXACA (SEGUNDA ETAPA)	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	COBERTURA DISTRITAL CENTRO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7877/253054/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,116,101.84	1,116,101.84	0.00	1,116,101.84	1,116,101.84	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	0.00
11	59767	REHABILITACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES DE MAYO (2DA ETAPA) Y CUAHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7812/253043/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	9,992,585.96	9,992,585.96	0.00	9,992,585.96	9,992,585.96	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADOS	0.00
12	59679	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7888/253035/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	12,190,316.19	12,190,316.19	0.00	12,190,316.19	12,190,316.19	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	3,899.29
13	52705	REHABILITACION DE LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BIRT PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF24/7368/252416/2025	A6AA01/24	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	3,313,187.75	3,313,187.75	0.01	3,313,187.75	3,313,187.75	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	0.00
14	52706	REHABILITACION DE LA TERMINAL DE PARQUE DEL AMOR DEL CORREDOR BIRT PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7525/252754/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	8,962,025.42	8,962,025.42	0.00	8,962,025.42	8,962,025.42	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS	0.00
15	55595	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL TIEN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE OCOCLAN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOCLAN DE MORELOS	VALLES CENTRALES	OCOCLAN	OCOCLAN DE MORELOS	OCOCLAN DE MORELOS	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7837/253043/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	2,500,000.00	2,497,265.69	2,734.31	2,497,265.69	2,497,265.69	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	6,825.00
16	54182	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL TIEN EN EL CAMPO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MAHUATLAN DE POPIRRO DIAZ, MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE POPIRRO DIAZ	SIERRA SUR	MAHUATLAN	MAHUATLAN DE POPIRRO DIAZ	MAHUATLAN DE POPIRRO DIAZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7813/253046/2025	A6AA01/25	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,232,854.35	1,232,854.35	0.00	1,232,854.35	1,232,854.35	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	0.00
17	48644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASAJE BOQUETE DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMERITO DISTRITO DE IXTLAN DE JUÁREZ	ABEJONES	ABEJONES	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	FISE/0136/250966/2025	BEACA0/25	FAIS - FISE CAPITAL	606,348.68	606,348.68	0.00	606,348.68	606,348.68	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	03	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADAS	0.00
18	60079	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	ZAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/DC/SCDES/IRP/26/0001/2026	ACOP25/7944/253209/025	A6AA04/25	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	1,855,322.85	1,852,768.89	2,553.96	1,852,768.89	1,852,768.89	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS A PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (META)	CANT
19	99774	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	SIERRA SUR	VAUTEPEC	SAN JUAN JUQUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/875/253156/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	748,297.56	748,297.56	0.00	748,297.56	748,297.56	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
20	99768	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/873/253151/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	635,353.76	635,353.76	0.00	635,353.76	635,353.76	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
21	48832	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DEL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	FEIE/F23/019/025024/2025	AECA00523	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	90,218.18	90,218.18	0.00	90,218.18	90,218.18	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.00
22	99793	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/871/253143/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	682,219.70	682,219.70	0.00	682,219.70	682,219.70	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
23	99786	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/886/253129/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	909,833.66	909,833.66	0.00	909,833.66	909,833.66	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
24	99772	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAVÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAVÁN	COSTA	JAMILTEPEC	SAN PEDRO JICAVÁN	SAN PEDRO JICAVÁN	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/870/253135/2025	AAE.GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	283,367.97	283,367.97	0.00	283,367.97	283,367.97	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
25	99788	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/871/253141/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	670,383.45	670,383.45	0.00	670,383.45	670,383.45	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
26	99790	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/886/253124/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	494,376.42	494,376.42	0.00	494,376.42	494,376.42	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
27	99793	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO TAPEXTLA	SAN ISIDRO	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/871/253142/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	22,969.16	22,969.16	0.00	22,969.16	22,969.16	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
28	99771	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO PINOTERA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTERA DE DON LUIS	PINOTERA DE DON LUIS	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/870/253134/2025	AAE.GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	93,557.61	93,557.61	0.00	93,557.61	93,557.61	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
29	99777	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MOTILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MOTILLAS	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/886/253139/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	499,754.99	499,754.99	0.00	499,754.99	499,754.99	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
30	49599	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFÉREZ	21/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0005/2026	FISE/0696/251233/2025	ACAA00725	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	434,698.21	434,698.21	0.00	434,698.21	434,698.21	0.00	100.00%	100.00%						
31	99780	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LO DE MEJÍA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/870/253136/2025	AAE.GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	621,711.28	621,711.28	0.00	621,711.28	621,711.28	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
32	49644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTOTLA	21/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0005/2026	FISE/043/251995/2025	BRECA00225	FAIS - FISE CAPITAL	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.00
33	49644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOTLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SAN AGUSTIN TLACOATEPEC	TOTOTLA	21/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0005/2026	FISE/043/251995/2025	ACAA00725	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%						
34	99798	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA TUZA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/872/253147/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	1,054,210.22	1,054,210.22	0.00	1,054,210.22	1,054,210.22	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
35	99780	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL COYUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LA PALMA DEL COYUL	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ-PF/868/253121/2025	AAE.GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	796,645.06	796,645.06	0.00	796,645.06	796,645.06	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
36	99760	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JOSE MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLILTLÁN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARÍA HUAZOLILTLÁN	JOSE MARÍA MORELOS	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	SPHJ/886/253131/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	670,405.95	670,405.95	0.00	670,405.95	670,405.95	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
37	49886	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES Y PARQUES DE LA LOCALIDAD LA NOPALEERA (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LA NOPALEERA (SAN JUAN ELOTEPEC)	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/DPCSD/IES/IRP/26/0001/2026	ADOP/25/072251236/2025	AEAA04625	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	1,306,796.07	0.00	1,306,796.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	239

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31/mar/2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
38	99794	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TAMAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL TAMAL	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/69/25337/2025	AAE/GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	432,855.73	432,855.73	0.00	432,855.73	432,855.73	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
39	99793	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL ALACRÁN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL ALACRÁN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/70/25337/2025	AAE/GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	492,277.11	492,277.11	0.00	492,277.11	492,277.11	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
40	50025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA CAMACA - ZIMATLÁN PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	VALLES CENTRALES	ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF/25/78/45/253089/2025	AA/LA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,496,492.67	1,495,600.27	892.40	1,495,600.27	1,495,600.27	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	56.00
41	99776	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MINITÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MINITÁN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/66/25320/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	836,347.87	836,347.87	0.00	836,347.87	836,347.87	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
42	50086	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ET LA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ET LA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0009/2026	FISE/07/67/251457/2025	AC/AA0025	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	161,931.76	161,931.76	0.00	161,931.76	161,931.76	0.00	100.00%	100.00%						
43	99764	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/70/25332/2025	AAE/GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	565,451.45	565,451.45	0.00	565,451.45	565,451.45	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
44	99766	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/70/25333/2025	AAE/GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	616,190.74	616,190.74	0.00	616,190.74	616,190.74	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
45	99765	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253150/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	694,120.52	694,120.52	0.00	694,120.52	694,120.52	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
46	50435	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO PAPALOPÁN AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CUENCA DEL PAPALOPÁN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF/25/78/49/253073/2025	AC/AA0025	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	4,527,003.62	4,501,024.42	25,979.20	4,501,024.42	4,501,024.42	0.00	100.00%	0.00%						
47	99754	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253144/2025	AAE/GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	931,602.88	931,602.88	0.00	931,602.88	931,602.88	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
48	50089	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL TI EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF/25/78/71/253045/2025	AC/AA0025	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	2,501,000.00	2,497,265.69	2,734.31	2,497,265.69	2,497,265.69	0.00	100.00%	100.00%						
49	99764	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA NORIA Y MININDACA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA NORIA Y MININDACA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/66/25322/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	784,580.70	784,580.70	0.00	784,580.70	784,580.70	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
50	99770	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA	COSTA	JAMILTEPEC	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253151/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	82,008.35	82,008.35	0.00	82,008.35	82,008.35	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
51	99776	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	LA COBRANZA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/74/253153/2025	AAE/GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	534,115.01	534,115.01	0.00	534,115.01	534,115.01	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
52	99773	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL VIZCAINO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL VIZCAINO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253154/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	182,535.88	182,535.88	0.00	182,535.88	182,535.88	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
53	50881	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	ISTMO	SUCHITÁN	SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0009/2026	FISE/08/89/251614/2025	AC/AA0025	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	206,753.85	206,753.85	0.00	206,753.85	206,753.85	0.00	100.00%	100.00%						
54	99769	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253152/2025	AAE/GA0224	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	562,224.76	562,224.76	0.00	562,224.76	562,224.76	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
55	99762	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PASO DE LA CARROCHA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA CARROCHA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/73/253149/2025	AAE/GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	1,107,354.56	1,107,354.56	0.00	1,107,354.56	1,107,354.56	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00
56	99795	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MARIANO MATAMOROS	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/CP/CS/D/PC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SP/13/78/69/25328/2025	AAE/GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	658,756.20	658,756.20	0.00	658,756.20	658,756.20	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	0.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMATICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACION DE INCORPORACION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCION FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCION INDICADOR (METAS)	CANT
57	50997	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	MIXTECA	TEPOSICOLLILA	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF25/1850/25074/2025	AALA00125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	722,291.69	722,291.69	0.00	722,291.69	722,291.69	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.43
58	50298	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARDO FLORES MACON" CLAVE: ZODPBRBV, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC)	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	ACOP25/0720/25261/025	AEA40425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	898,105.42	898,105.42	0.00	898,105.42	898,105.42	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	350.26
59	59792	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	MANCUERNAS	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1869/25292/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	618,777.03	618,777.03	0.00	618,777.03	618,777.03	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
60	59798	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LACUNILLAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	LACUNILLAS	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1869/25293/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	814,776.05	814,776.05	0.00	814,776.05	814,776.05	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
61	59735	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	GUADALUPE VICTORIA	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1872/25345/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	1,107,354.56	1,107,354.56	0.00	1,107,354.56	1,107,354.56	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
62	51897	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONCO.	MIXTECA	NOCHIXTLAN	SAN MATEO ETLATONCO	SAN ANTONIO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF25/1471/252579/2025	AALA00125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	348,878.30	348,878.30	20.60	348,878.70	348,878.70	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.19
63	51309	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON (ACAZQUIZAPAM), MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	MIXTECA	HUAJUAPAN	VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	ACAZQUIZAPAM	21/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0009/2026	F15E/0899/251616/2025	BEAC.A0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,338,950.72	2,338,950.71	0.01	2,338,950.71	2,338,950.71	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	277.92
64	59783	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	COSTA	JAMILTEPEC	SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11E/1870/25338/2025	AAE.GA0325	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	776,466.82	776,466.82	0.00	776,466.82	776,466.82	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
65	59795	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	EL POTRERO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1872/25346/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	931,602.88	931,602.88	0.00	931,602.88	931,602.88	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
66	51312	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL SECUNDA (TERRA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA MARIA YUCUHITI	TIERRA AZUL	21/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0009/2026	F15E/0978/251715/2025	BEAC.A0225	FAIS - FISE CAPITAL	438.08	0.00	438.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	03	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AMPLIADOS	0.00	
67	59793	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1869/253326/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	651,481.32	651,481.32	0.00	651,481.32	651,481.32	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
68	59791	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COSTA	JAMILTEPEC	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	CERRO BLANCO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11/1872/25348/2025	AAE.GA0124	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN	931,602.88	931,602.88	0.00	931,602.88	931,602.88	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
69	59785	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11-19/1871/25339/2025	AAE.GA0324	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	227,054.76	227,054.76	0.00	227,054.76	227,054.76	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
70	51345	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA "DOMINGO SAEZ" EN LA LOCALIDAD CERRO DEL PÁJARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	MIXTECA	JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	CERRO DEL PÁJARO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF25/1609/252843/2025	AALA00125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,373,600.13	1,373,600.13	0.00	1,373,600.13	1,373,600.13	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDAS	179.42
71	51346	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA "DOMINGO SAEZ" EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	MIXTECA	JUXTLAHLUACA	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	RIO HUMO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF25/1905/25286/2025	AALA00125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,374,255.79	1,372,199.81	2,055.98	1,372,199.81	1,372,199.81	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDAS	161.79
72	59787	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN CANCHA DE FUTBOL "BARBID" EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	COSTA	JAMILTEPEC	SANTIAGO PINOTERA NACIONAL	EL CIRUELO	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	SF11-19/1871/253140/2025	AAE.GA0324	SEGURO PARAMETRICO HURACAN JOHN PRODUCTOS FINANCIEROS	485,110.82	485,110.82	0.00	485,110.82	485,110.82	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	0.00
73	54469	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTPEC DEL TRAMO KM 0+000 AL KM+1000 SUBTRAMO DEL KM+0950 AL KM+1081.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	CUENCA DEL PALAPAN	TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0004/2026	FEFMPH/0774/2514683025	BE.CFLD123	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	18,081,938.52	18,081,938.51	0.01	18,081,938.51	18,081,938.51	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS	7,819.24
74	51363	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLONGO MURIBETA CLAVE: ZODP26A50 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC)	23/01/2026	SF/5/19/DR/PR/CP/CD/DPC/SD/ES/IR/26/0001/2026	AF25/1819/252856/2025	AALA00125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	2,370,406.31	2,369,436.01	1,770.30	2,369,436.01	2,369,436.01	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	01	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS CONTRUIDOS	18.00

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT	
75	5385	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAZARDO CÁRDENAS YUCUNIVICO, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SANTIAGO JUKTLAHLIACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNIVICO	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/0975/25172/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	3,493,509.84	3,493,509.84	0.00	3,493,509.84	3,493,509.84	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	13.05	
76	5705	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PERENANTE EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RÍO YUTA CHIKU, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	COSTA	JAMILTEPEC	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7861/253050/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	5,394,509.80	5,394,509.80	0.00	5,394,509.80	5,394,509.80	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	13.05	
77	5769	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE DEL KM 0+000 AL 0+720, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO LA REFORMA	SIERRA SUR	PUTLA	LA REFORMA	ESTANZUELA GRANDE	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7606/252839/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	2,883,779.96	2,883,779.96	0.00	2,883,779.96	2,883,779.96	0.00	100.00%	100.00%	137	INFRAESTRUCTURA VIAL	01	INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	0.54	
78	5184	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT300R9969, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TILAPA	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SANTIAGO JUKTLAHLIACA	SANTA CRUZ TILAPA	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/0939/251665/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	3,088,714.22	3,088,714.22	0.00	3,088,714.22	3,088,714.22	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	547.40	
79	51970	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO (NO ACCIONES)	MIXTECA	SILACAYAPAM	SAN AGUSTÍN ATENANGO	SAN AGUSTÍN ATENANGO	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7861/253075/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	478,852.48	478,852.48	0.00	478,852.48	478,852.48	0.00	100.00%	100.00%	129	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS	720.00	
80	55613	LOTIFICACIÓN DEL PREDIO CARACOL EN LA LOCALIDAD CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7861/253092/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	784,777.17	784,777.17	0.00	784,777.17	784,777.17	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	LOTES TRAZADOS	0.00	
81	51925	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTOSA, CLAVE: Z0DE5022M, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SANTIAGO JUKTLAHLIACA	SANTO DOMINGO	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/0642/251048/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1,030,552.53	1,030,552.53	0.00	1,030,552.53	1,030,552.53	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	0.00	
82	48663	RECONSTRUCCIÓN DE LAS BARRERAS DEL RÍO ATOYAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - PUENTE DE LA EXGARTIA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 3+325 AL KM 5+100 EN EL MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	A00P20/0330/250470/2025	AEAAA026	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	72,649,674.87	72,649,674.87	0.00	72,649,674.87	72,649,674.87	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE CAUCES ENCAUZADOS	443.75	
83	48014	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC	VALLES CENTRALES	TILACUILA	SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7498/25270/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	368,884.23	0.00	368,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	1.00
84	55615	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES APTAS PARA DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	COBERTURA MUNICIPAL SANTA MARÍA HUATULCO	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7861/253040/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	4,424,992.06	4,424,992.06	0.00	4,424,992.06	4,424,992.06	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELABORADOS	6.00	
85	57411	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SANTIAGO JUKTLAHLIACA	SAN FLORENCIO	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7864/251879/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	6,000,000.00	5,995,326.60	4,674.40	5,995,326.60	5,995,326.60	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IDENTIFICACIÓN FINAL Y EL SANEARMENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS	8,044.44	
86	59820	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE AUTISMO "NYLTA TO BIDAO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7542/25277/2025	AJAA0025	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	2,823,696.63	2,823,696.63	0.00	2,823,696.63	2,823,696.63	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	186.87	
87	56989	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEZOACALCO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SAN PEDRO TEZOACALCO	SAN JOSÉ RÍO MINAS	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	A00P25/9199/2519820/25	AEAAA026	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	7,893,614.14	7,886,536.92	7,077.22	7,886,536.92	7,886,536.92	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,236.57	
88	52293	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE DE LA LAGUNA CUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA CUADALUPE	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/7041/251994/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,272.70	2,272.70	0.00	2,272.70	2,272.70	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	0.00	
89	52548	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRABAS EN LA EXPLANADA DE USOS MULTIS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VAHÚO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA VAHÚO	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	SANTIAGO LA VORPA	SANTA CATARINA VAHÚO	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	AF25/7380/252492/2025	AJAA0034	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	686,896.76	686,896.76	0.00	686,896.76	686,896.76	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	117.87	
90	52530	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/0894/251818/2025	AGAAA025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	129,979.18	129,979.17	0.01	129,979.17	129,979.17	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	181.20	
91	49063	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANCTI SPIRITUS	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SANTIAGO JUKTLAHLIACA	RÍO HUMO	23/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3SD5/IRP26/00012026	A00P25/9730/251418/2025	AEAAA026	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	605,655.45	605,655.45	0.00	605,655.45	605,655.45	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	181.20	
92	52534	REABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENTON JUÁREZ, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUKTLAHLIACA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	2/01/2026	SF/SPIR/DRP/PCPS/DPC3J3G/IRP26/00052026	FISE/7199/25213/2025	ACAA0025	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	140,522.17	140,522.17	0.00	140,522.17	140,522.17	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	181.20	

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PIPS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT	
93	48097	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALCAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALCAPAM	SIERRA DE FLORES MAGÓN	BENEHERITO DISTRITO DE XTLAN DE JUÁREZ	SAN MIGUEL ALCAPAM	SAN ISIDRO ALCAPAM	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/0432/250875/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	569,350.48	569,350.48	0.00	569,350.48	569,350.48	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	20.91	
94	49972	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN	SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/0762/291452/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,423,655.69	2,423,655.69	0.00	2,423,655.69	2,423,655.69	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	30713	
95	51872	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	MIXTECA	SILCAYOAPAM	SAN AGUSTÍN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/8448/253072/2025	AALA0125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	4,089,164.98	4,088,068.62	1,096.36	4,088,068.62	4,088,068.62	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	748.48	
96	52300	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	MIXTECA	JUKTLAHUACA	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/0894/251019/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	272,932.09	272,932.08	0.01	272,932.08	272,932.08	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	0.00	
97	52596	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/7852/253077/2025	ACAA0125	APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	2,484,201.84	2,473,852.25	10,349.59	2,473,852.25	2,473,852.25	0.00	100.00%	100.00%							
98	52923	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE MADERA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATENIPA	ISTMO	TEHUANTEPEC	HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATENIPA	FUENTE MADERA	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/7065/252064/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	4,051,423.25	4,051,423.25	0.00	4,051,423.25	4,051,423.25	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	753.48	
99	56900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIDOCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	MIXTECA	NOCHISTLÁN	SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/0352/252761/2025	AALA0125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	3,270,649.87	3,270,649.87	0.00	3,270,649.87	3,270,649.87	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	999.88	
100	52142	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	COSTA	JUQUILA	SAN PEDRO MIXTEPEC	BAJOS DE CHILA	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/1999/252825/2025	AALA0125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	3,055,365.37	3,055,365.37	0.00	3,055,365.37	3,055,365.37	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	592.00	
101	52739	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO DEL KM 0+000 AL KM 0+420.00 EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	ACOP/25/0679/251262/2025	AEAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	473,889.18	9,305.15	464,584.03	9,305.15	9,305.15	0.00	100.00%	100.00%	130	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE	METROS LINEALES DE OBRAS DE SANAMIENTO REHABILITADOS	0.00	
102	48182	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	VALLES CENTRALES	TILCOCULLA	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/0597/252014/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,356,790.20	2,356,790.23	0.00	2,356,790.20	2,356,790.20	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	0.00	
103	48289	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC	MIXTECA	HUAJUAPAN	SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/0447/252085/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	497,917.15	497,917.15	0.00	497,917.15	497,917.15	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	99.98	
104	54486	EQUIPAMIENTO CON ELECTRICIDAD NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD UNION DE LOS ANGELES, MUNICIPIO SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	UNION DE LOS ANGELES	21/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00052026	FISE/1077/252068/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,996,930.48	2,996,930.48	0.00	2,996,930.48	2,996,930.48	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	9.20	
105	48883	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	OJO DE AGUA COPALA	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	FISE/F23/104/252022/2025	AECAA023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	567,487.86	567,487.86	0.00	567,487.86	567,487.86	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	0.00	
106	55611	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURÍSTICO "FLOR DE LUNA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR QUECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUECHAPA	SIERRA SUR	YAUATEPEC	SAN PEDRO MÁRTIR QUECHAPA	SAN PEDRO MÁRTIR QUECHAPA	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/1543/252772/2025	AALA0125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	1,280,535.58	1,277,538.73	2,996.85	1,277,538.73	1,277,538.73	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.99	
107	50820	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN XTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	ASUNCIÓN XTALTEPEC	ASUNCIÓN XTALTEPEC	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF25/7825/252044/2025	AALA0125	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	3,359,497.14	3,359,497.13	0.01	3,359,497.13	3,359,497.13	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	666.50	
108	58498	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	MIXTECA	HUAJUAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	ACOP/29/149/252028/2025	AEAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3,298,252.58	3,999,655.70	298,996.88	3,999,655.70	3,999,655.70	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	651.70	
109	48160	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUILCITLÁN	SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	ACOP/25/177/252962/2025	AEAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3,088,775.14	3,088,775.14	0.00	3,088,775.14	3,088,775.14	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	660.74	
110	50827	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA	MIXTECA	JUKTLAHUACA	SANTIAGO JUKTLAHUACA	LA SABANA	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	ACOP/25/077/251268/2025	AEAA0425	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	580,748.19	580,748.19	0.00	580,748.19	580,748.19	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	259.95	
111	55778	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PP/CP/CD/PC/SD/IES/IRP/26/00012026	AF24/7221/25204/2025	AALA0124	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO	3,220,400.00	3,230,400.00	0.00	3,220,400.00	3,220,400.00	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	LUMBRARIAS CONVENCIONALES INSTALADAS	40.95	

Subsecretaría de Planeación y Programación de OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	ORDEN DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT	
112	56984	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DORMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 20000000 DE DEPARTAMENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SANTA MARÍA TEMAXCALAPA	SANTA MARÍA TEMAXCALAPA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7820/2506/02025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1,270,405.61	1,270,405.61	0.00	1,270,405.61	1,270,405.61	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA	02	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS	199.24	
113	56988	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI.	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO DISTRITO DE YUTÁN DE JUÁREZ	SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/458/2526/45/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,748,042.56	2,748,042.56	0.00	2,748,042.56	2,748,042.56	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.56	
114	48829	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SECTOR II) EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAKOHRS.	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAKOHRS	TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL)	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/7783/25307/12/025	AEAA00425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,272,668.28	3,272,668.28	0.00	3,272,668.28	3,272,668.28	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	566.56	
115	48818	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPAN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/044/252087/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	524,442.36	524,442.36	0.00	524,442.36	524,442.36	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	0.00	
116	48817	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PUEBLO NUEVO, LA JOVA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/0430/252087/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,186,328.50	2,186,328.50	0.00	2,186,328.50	2,186,328.50	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	66.65	
117	5741	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (EXPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE SANTOAGO JUXTLAHUACA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTOAGO JUXTLAHUACA	SAN FLORENCIO	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7854/25079/2025	ACAA0025	ADICIONACIONES MUNICIPALES PARA MEJORA DE RECURSOS	2,000,000.00	1,998,441.87	1,558.13	1,998,441.87	1,998,441.87	0.00	100.00%	100.00%							
118	48814	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTAÑA FRASC ALAMOS IV) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/0333/252096/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	947,230.08	947,230.07	0.01	947,230.07	947,230.07	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	0.00	
119	59324	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE JUÁREZ DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7605/252837/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	3,696,714.22	3,696,714.22	0.00	3,696,714.22	3,696,714.22	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA	02	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIO	AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS	210	
120	48816	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR I) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/0439/252086/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	0.00	
121	59325	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF24/7384/252486/2025	AALA0024	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	3,186,459.47	3,186,459.47	0.00	3,186,459.47	3,186,459.47	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	PIEZAS DE LUMENARIAS URBANAS INSTALADAS	0.00	
122	59326	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUERRA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA.	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7843/252059/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	512,255.50	512,255.50	0.00	512,255.50	512,255.50	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.47	
123	59622	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, ESTADO.	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7838/252047/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	8,995,289.33	8,995,289.33	0.00	8,995,289.33	8,995,289.33	0.00	100.00%	100.00%	137	INFRAESTRUCTURA VIAL	01	INFRAESTRUCTURA VIAL	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS	0.70	
124	59670	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ATAYAC (TRAMO EX-GARITA - PUENTE DEL AEROPUERTO).	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURRA DISTRIAL CENTRO	COBERTURRA DISTRIAL CENTRO	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7855/252052/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	7,190,829.18	5,949,847.02	1,240,982.16	5,949,847.02	5,949,847.02	0.00	100.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	03	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.38	
125	59672	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA VALERIO TRUJANO, DEL KM. 0+10.00 AL KM. 0+87.00, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/79152/25195/2025	AEAA00425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,665,747.71	3,662,779.90	2,967.81	2,662,779.90	2,662,779.90	0.00	100.00%	100.00%	130	AMPLIACIÓN Y MEJORA	01	ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	METROS LINEALES DE OBRA DE REHABILITACIÓN HÍDRICA REHABILITADA	935.86	
126	48815	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONALD MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	2/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCS3JSG/IRP/26/0005/2026	FISE/0433/252086/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	711,975.50	711,975.50	0.00	711,975.50	711,975.50	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	93.70	
127	59675	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/79141/252306/2025	AEAA00425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,209,600.00	3,209,600.00	0.00	3,209,600.00	3,209,600.00	0.00	100.00%	100.00%	130	AMPLIACIÓN Y MEJORA	02	SERVICIOS DE ALICANTABILIDAD CONVENCIONAL Y/O ALTERNATIVA VIABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALICANTABILIDAD SANITARIO ELABORADOS	1.00	
128	5705	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ SOBRE EL RÍO VITA CHIRIL, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS.	COSTA	SANMILTEPEC	PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7840/252050/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	5,394,509.81	5,394,509.81	0.00	5,394,509.81	5,394,509.81	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	20.70	
129	50455	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO PAPALOPÁN AVENIDA INDEPENDENCIA - CALLE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	CUENCA DEL PAPAOPÁN	TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	23/01/2026	SF/SP/DP/DR/PCPS/D/DCSDES/IRP/26/0001/2026	AF25/7848/252073/2025	AALA0025	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	16,000,000.00	2,689,696.26	13,340,303.74	2,689,696.26	2,689,696.26	0.00	100.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	172.00	

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026



NO. DE PÍPIS	ID ISPLADE	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31/mar/2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
130	5665	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA BAYA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF24/1373/252426/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	850,773.52	850,773.52	0.00	850,773.52	850,773.52	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
131	5973	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS COCOTEPEC	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS COCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	A00P/25/1993/2536/4/025	AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	552,093.42	552,077.00	76.42	552,077.00	552,077.00	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS	14.00
132	59736	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 200DPR0429, EN LA LOCALIDAD DE LACUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN	SIERRA DE FLORES MAGÓN	TEOITLÁN	SAN MARTÍN TOXPALÁN	LACUNILLAS	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0006/2026	FAM-IEB-3E/M/1740/252974/2025	BEACA0426	FAM IEB REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	1,759,780.04	1,759,780.04	0.00	1,759,780.04	1,759,780.04	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA	444.75
133	5710	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SIERRA DE FLORES MAGÓN	CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	A00P/25/1993/2536/2/025	AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,185,536.20	2,185,536.20	0.00	2,185,536.20	2,185,536.20	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	900.00
134	49727	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0009/2026	FISE/0336/250965/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,467,771.51	2,467,771.51	0.00	2,467,771.51	2,467,771.51	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
135	5859	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COVOTEPÉ	VALLES CENTRALES	CENTRO	SAN BARTOLO COVOTEPÉ	REYES MANTECÓN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF24/1027/251993/4/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	101,112.97	101,112.97	0.00	101,112.97	101,112.97	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
136	5133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EN SAN CARABANA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COSTA	ZAMILTEPEC	SANTIAGO XTAVUTLA	LA MURALLA	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0942/251667/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1,186,933.02	1,186,933.02	0.00	1,186,933.02	1,186,933.02	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	176.00
137	5131	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	VALLES CENTRALES	OCOTLÁN	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0566/252013/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1,396,795.06	1,396,795.06	0.00	1,396,795.06	1,396,795.06	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	174.58
138	52549	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUJO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SIERRA DE JUÁREZ	BENEMÉRITO	SANTIAGO LANDONA	SANTA CATARINA YAHUJO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF24/1379/252426/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	390,176.44	390,176.44	0.00	390,176.44	390,176.44	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	234.91
139	49926	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TRISTE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	ARROYO TRISTE	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	A00P/25/1993/2536/4/025	AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	437,986.43	437,986.43	0.00	437,986.43	437,986.43	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
140	5747	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALAZANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO	ISTMO	JUCHITÁN	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0979/251716/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	385,283.80	385,283.80	0.00	385,283.80	385,283.80	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	226.33
141	5618	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF25/1842/252057/2025	AALAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	9,622,670.82	9,622,670.82	0.00	9,622,670.82	9,622,670.82	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	2362.94
142	50208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+02 AL KM 0+40, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	VALLES CENTRALES	CENTRO	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF24/1222/252205/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	3,040,874.46	3,040,874.46	0.00	3,040,874.46	3,040,874.46	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
143	50999	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	AF24/0811/251823/2025	AALAA0124	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	54,383.17	54,383.17	0.00	54,383.17	54,383.17	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
144	47846	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ADUCÉN Y AMAROLAS EN LA COLONIA SORTANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	VALLES CENTRALES	EJUTLA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0981/251780/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	2,470,023.52	2,470,023.52	0.00	2,470,023.52	2,470,023.52	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	420.00
145	49416	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA TERCERA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	SIERRA SUR	SOLA DE VEGA	SAN MATEO YUCUTINDOO	SAN MATEO YUCUTINDOO	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0537/252067/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	597,837.13	597,837.13	0.00	597,837.13	597,837.13	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
146	49507	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA BO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPÁS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPÁS	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ AMILPÁS	SANTA CRUZ AMILPÁS	21/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0005/2026	FISE/0862/251817/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	78,050.88	78,050.88	0.00	78,050.88	78,050.88	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
147	49019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE EL TABOCHITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁMAM	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	SAN PEDRO TOTOLÁMAM	EL TABOCHITO	23/01/2026	SF/SP/DR/PR/PCPS/D/PCSD/SES/IRP/26/0001/2026	A00P/25/1788/253022/025	AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	5,987,271.40	5,987,271.40	0.00	5,987,271.40	5,987,271.40	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	3,282.49

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID SIPLADE	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	ORDEN DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
148	5189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	21/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00052026	F15E/0896/25012/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
149	5189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD PLAN ALEMÁN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	PLAN ALEMÁN	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/9992/25363/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1,269,439.36	1,269,439.36	0.00	1,269,439.36	1,269,439.36	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	750.00
150	5190	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	NUNUMA	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/9994/25365/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,500,000.00	2,499,885.69	114.31	2,499,885.69	2,499,885.69	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	1,230.00
151	5243	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	21/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00052026	F15E/0980/25177/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	83,227.66	83,227.66	0.00	83,227.66	83,227.66	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.00
152	5340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	21/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00052026	F15E/0977/25171/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	3,197,042.66	3,197,042.66	0.00	3,197,042.66	3,197,042.66	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	884.57
153	48049	CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DAZ Y UNIÓN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLIJÁ.	MIXTECA	TLAXIACO	SANTA CATARINA TLIJÁ	DAZY UNIÓN	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/9787/25302/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,934,877.63	3,934,877.63	0.00	3,934,877.63	3,934,877.63	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	1,716.00
154	48228	CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA.	VALLES CENTRALES	ZACHILA	TRINIDAD ZACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	21/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00052026	F15E/0582/25011/2025	BEACA0225	FAIS - FISE CAPITAL	1,176,196.36	1,176,196.36	0.00	1,176,196.36	1,176,196.36	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	0.00
155	5979	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CUERPO DE LA GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA.	COSTA	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	EL AZUFRE	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	AF25/1819/25016/0025	AJAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	963,149.03	963,149.03	0.00	963,149.03	963,149.03	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	14.00
156	49064	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RÍO LAGARRO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	MIXTECA	JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	RÍO LAGARRO	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/0721/25126/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	161,698.95	161,698.95	0.01	161,698.95	161,698.95	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CÚBICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS	0.00
157	5977	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES NORALA, MUNICIPIO SANTOS REYES NORALA.	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NORALA	SANTOS REYES NORALA	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	AF25/1863/25078/0025	AJAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	23,200,387.74	8,984,143.46	14,616,244.28	8,984,143.46	8,984,143.46	0.00	100.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	504.13
158	60145	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRENOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000 Y DEL KM 4+800 AL KM 5+000 (MARGEN IZQUIERDA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/9888/25329/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	98,376,397.45	98,376,397.45	0.00	98,376,397.45	98,376,397.45	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	26,115.85
159	5192	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRENOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP24/0354/25047/2025	AEAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,413,378.98	2,413,378.98	0.00	2,413,378.98	2,413,378.98	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	6,365.00
160	60146	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS MARGENES DEL RÍO ATOVAC (PUENTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA - CALLE FRENOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 4+800 (MARGEN IZQUIERDA), BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.	VALLES CENTRALES	CENTRO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/9877/25328/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	45,464,285.28	45,464,285.28	0.00	45,464,285.28	45,464,285.28	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE VIALIDADES CONSTRUIDOS	7,242.00
161	53008	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN FRANCISCO CAJONOS	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	AF25/1544/25277/2025	AJAA0125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	4,122,642.56	4,122,642.56	0.00	4,122,642.56	4,122,642.56	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	601.41
162	48497	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA GALERÍA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	ACOP25/0678/25125/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1,022,917.75	1,022,917.75	0.00	1,022,917.75	1,022,917.75	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	0.00
163		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ALVARO CARRILLO SA ETAPA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	FAFEF7042/2228232022	BEAL0322	FAFEF CAPITAL	5,109,378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109,378.62	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO	0.00
164		TRABAJOS DE GESTIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA.	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	29/01/2026	SF/SPI9/DR/PR/CP/CD/PC/SD/ES/19P26/00012026	FONAD19/1839/34084/2020	BEBS0620	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO SUR OAXACA 2020.	3,337,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,967.90	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y	0.00

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PÍPIS	ID BPSLAD E	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026.										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31/mar/2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
165		ASESORÍA PARA LA CELEBRACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO DE LIBRAMIENTO OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	29/01/2026	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	FONADIN/840/04-086/2026	BEESAA020		464,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	464,381.43	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00
166		CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO, RECREATIVO Y DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATULCO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	23/01/2026		ACOP18/0102/23838/022	AEEAA0222		19,779,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779,312.54	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO	0.00
167		GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO.	COSTA	POCHUTLA	SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	23/01/2026		C1DCF20/0060/220087/022	AEEAA0101		15,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829.27	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	0.00
168		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE SÍLOS MULTILES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA NORTE	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	23/01/2026		AFIE/791/02387/2022	AALAA0722		6,660,601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660,601.13	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS PARA LAS ACTIVIDADES	797.30
169		AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL NO. 175 (OAXACA - PUERTO ANGELES DEL KM 1400 AL KM 134000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD EN KM 2+300 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SALADO EN EL KM 2+977.14, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SAN ANTONIO DE LA ZARZA.	VALLES CENTRALES	CENTRO	OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	23/01/2026		CDMB/2000ND/0069/2019/2021	ABBAA0920		81,454,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	81,454,907.46	0.00%	0.00%	137	INFRAESTRUCTURA VIAL	02	INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS	KILOMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS MEJORADAS	0.001
170		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA JOSÉ LOPEZ PORTILLO.	ISTMO	TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	2/01/2026		FISE/0230/2104607/2021	BEACA0221		522,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	522,301.74	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	03	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.	KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS	0.001
171		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA, LABRADOR GARDENAS (2ª ETAPA)	VALLES CENTRALES	ESUTLA	SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	23/01/2026		C31000MD/03020/0111/0209	ABAAA1620		233,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	233,377.54	0.00%	0.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS	0.001
172		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECCIÓN LOS CASTROS)	CUENCA DEL PARALCAPAN	TUXTEPEC	SAN FELIPE JALAPA	LOS CASTRO (SECCIÓN)	23/02/2026		AU/0101/201252019	BEACA0219		18,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00%	0.00%	129	FORTALECIMIENTO LA I	02	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS	0.001
173	49735	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	VALLES CENTRALES	ETLA	SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	23/01/2026		AF24/7053/252019/2025	AALAA0124		3,534,874.57	0.00	3,534,874.57	3,534,874.57	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	100.00	
174	5139	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y SANTARIOS EN EL CAMPO DE PELOTA WITTEN EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	SIERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	23/01/2026		AF25/8604/25089/2025	AALAA0125		2,199,557.30	0.00	2,199,557.30	2,199,557.30	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	60.05	
175	5270	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA)	SIERRA SUR	PUTLA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RÍO VENADO	2/01/2026		FISE/7062/25063/2025	BEACA0225		990,204.39	0.00	990,204.39	990,204.39	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	698.3	
176	5296	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC	ISTMO	JUCHITÁN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	23/01/2026		AF25/8652/25077/2025	AALAA0125		7,949,412.52	0.00	7,949,412.52	7,949,412.52	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	7,011.76	
177	49509	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	VALLES CENTRALES	TLACOLULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	ALFÉREZ	2/01/2026		FISE/0686/25123/2025	BEACA0225		434,698.22	0.00	434,698.21	434,698.21	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	3,064.50	
178	59878	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.	SIERRA DE JUÁREZ	VILLA ALTA	SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	23/01/2026		ACOP29/29/24/253992/025	AEEAA0425		9,996,997.43	0.00	9,996,997.43	9,996,997.43	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,573.20	
179	49952	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)	COSTA	JUQUILA	SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	23/01/2026		ACOP24/01/250938/025	AEEAA0426		954,666.10	0.00	954,666.10	954,666.10	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	79.13	
180	51349	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARRINTEÑAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	SIERRA SUR	PUTLA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	23/01/2026		AF25/8603/25084/2025	AALAA0125		1,374,255.79	1,373,929.82	325.97	1,373,929.82	1,373,929.82	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	85.18
181	51347	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TALLER DE CARRINTEÑAS) EN LA LOCALIDAD DE COYUCHI, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITLANHUACA	MIXTECA	JUCHITLANHUACA	SANTIAGO JUCHITLANHUACA	COYUCHI	23/01/2026		AF25/8607/25284/2025	AALAA0125		1,372,858.52	1,372,858.51	0.01	1,372,858.51	1,372,858.51	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	85.18
182	50086	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	VALLES CENTRALES	ETLA	GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	2/01/2026		FISE/0787/25145/2025	BEACA0225		646,046.98	0.00	646,046.98	646,046.98	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA	170.45	
183	50747	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR	ISTMO	TEHUANTEPEC	SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	2/01/2026		FISE/7032/25062/2025	BEACA0225		6,275,345.66	0.00	6,275,345.66	6,275,345.66	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA I	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	0.00	

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026. CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026

NO. DE PIPS	ID BPS/PLADE	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA				INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES INCORPORADOS EN 2026										AVANCES		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						
			REGIÓN	DISTRITO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO 2026	NUMERO DE OBRA	CLAVE FTE.	DESCRIPCIÓN FTE.	AUTORIZADA 2026	COMPROMETIDA 2026	REDUCCIONES 2026	MODIFICADA 2026	EJERCIDA 2026	POR EJERCER 2026	AV. FIN. (%)	AV. FIS. 31-mar-2026	CVE PROG.	PROGRAMA PPTARIO.	CVE SUBPROG.	SUBPROGRAMA PPTARIO.	DESCRIPCIÓN INDICADOR (METAS)	CANT
184	5081	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA.	ISTMO	SUCHITÁN	SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	21/01/2026	SF/SPI9/DRP/CP/CS/D/PCS/DES/IRP/26/0005/2026	FISE/0889/25163/2025	BEACA0223	FAIS - FISE CAPITAL	827,015.33	827,015.33	0.00	827,015.33	827,015.33	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ISTMO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	1,065.30
185	48164	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN CLAVE 2009P91859 DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	23/01/2026	SF/SPI9/DRP/CP/CS/D/PCS/DES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/1772/253006/025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPEERACIÓN	278,373.12	278,373.12	0.00	278,373.12	278,373.12	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTIAGO TILANTONGO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS	91.55
186	48165	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EDUCATIVOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO L. MADERO CLAVE 2003N06053, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	MIXTECA	NOCHIXTLÁN	SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	23/01/2026	SF/SPI9/DRP/CP/CS/D/PCS/DES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/1771/253005/025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPEERACIÓN	278,373.12	278,373.12	0.00	278,373.12	278,373.12	0.00	100.00%	100.00%	138	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTIAGO TILANTONGO.	METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS	94.28
187	51380	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN SEBASTIÁN" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	MIXTECA	TLAXIACO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	23/01/2026	SF/SPI9/DRP/CP/CS/D/PCS/DES/IRP/26/0001/2026	AF/25/1616/252852/2025	AALA40125	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	1,429,366.79	1,429,366.79	0.00	1,429,366.79	1,429,366.79	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ISTMO.	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	3,399.89
188	51446	AFINAMIENTO DE TALUD Y LIMPIEZA DEL RIO ATOVAC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAHACÁ DE JUAREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	VALLES CENTRALES	CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	COBERTURA DISTRICTAL CENTRO	23/01/2026	SF/SPI9/DRP/CP/CS/D/PCS/DES/IRP/26/0001/2026	ACOP/25/0374/250506/2025	AEAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPEERACIÓN	34,558,252.61	34,558,252.61	0.00	34,558,252.61	34,558,252.61	0.00	100.00%	100.00%	119	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ISTMO.	METROS LINEALES DE AFINAMIENTO DE TALUDES EN CAUCES DE RIO REALIZADOS	0.00

778,477,516.24 628,978,913.62 31,643,048.01 628,978,913.61 628,978,913.61 117,795,553.62

OBSERVACIONES

SE TIENEN 11 PIPS QUE CUENTAN CON 2 FUENTES FINANCIERAS.

DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ANTERIORES, EL NUMERO REAL DE OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, AUTORIZADAS EN 2026 ES DE 177.