

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



OBJETIVO INSTITUCIONAL: - FORMULAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, AUSTRERDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

TEMA: 01-INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LAS LOCALIDADES Y REGIONES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO

PROPÓSITO: LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UNA PLANEACIÓN ORDENADA E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE.

COMPONENTE: 494-CAPACIDAD DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO FORTALECIDA

ACTIVIDAD: 1283-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA OPERATIVIDAD PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		01-CAPACIDADES DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000--		001-ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
								40,690,087.28	
197,431,123.28		14,673,653.16		19,370,972.89		192,733,803.55		59,648,677.58	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								100,338,764.86	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenagado		Ejercido	
53,383,077.86		61,225,275.63		60,056,293.66		59,648,677.58		59,648,677.58	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								97.42	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de Indicador : 3295					
Definición :				MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLS'S PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO REALIZADAS)(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO PROGRAMADAS A REALIZAR)*100					
Método de Cálculo :		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP), DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				LAS CONDICIONES, SOCIALES Y POLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES ENFOCADAS A LA CORRECTA OPERATIVIDAD PARA LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADAS									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								552.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL		140.00		154.00		154.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		140.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS		140.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								44.20	

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA: ARQ. SILDIA MECOTI GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

JEFE ADMINISTRATIVO
 LUC. ANAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2022-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 004-SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		01-CAPACIDADES DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		000---		002-ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:		TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
35,565,304.98		2,259,179.00		2,184,630.80		35,639,853.18		7,808,993.66	
								EJERCIDO T2	
								11,578,214.63	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								19,387,208.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
9,674,182.69		11,579,661.34		11,579,644.48		11,578,214.63		11,578,214.63	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								99.99	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de Indicador : 3594					
Definición :				PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADAS.					
Método de Cálculo :				MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADAS/GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS A EJECUTAR*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
								SUPUESTO	
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFI), DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES				LAS CONDICIONES, SOCIALES Y POLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EJECUTADAS.									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								175.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE				2o.TRIMESTRE				3er.TRIMESTRE	
4o.TRIMESTRE				CUMPLIMIENTO DE METAS					
METAS		PROGRAMACIÓN INICIAL		50.00		52.00		53.00	
								T1+T2+T3+T4	
175.00									
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		20.00		50.00		0.00		0.00	
								T1+T2+T3+T4	
70.00									
METAS ALCANZADAS		20.00		50.00		0.00		0.00	
								T1+T2+T3+T4	
70.00									
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		100.00		0.00		0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								40.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARLY VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

COMPONENTE:

495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADOS
12846-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUÍDA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		110-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (1RA. ETAPA)		001-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN (1RA. ETAPA).	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL:	
							570	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado			Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1	
					5,665.52		0.00	
0.00			4,000,000.00		3,994,334.48		EJERCIDO T2	
							0.00	
							TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
							0.00	
							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado			Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00			0.00		3,994,334.48		0.00	
							Ejercido	
							0.00	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							0.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :			PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDA			Número de Indicador :		
						1162		
Definición :			MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Método de Cálculo :			[(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUÍDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROGRAMADA A CONSTRUIR)*100					
Tipo			Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
			EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
GESTIÓN							Tipo de Valor	
							FLUJO	
							Sentido Esperado	
							ASCENDENTE	
SUPUESTO								
EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES								
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO								
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO								
LÍNEA BASE								
AÑO			2026		VALOR		AÑO	
							2026	
							VALOR	
							212.60	
VALOR PROGRAMADO ANUAL								
CUMPLIMIENTO DE METAS								
METAS			1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL			35.43			106.29		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA			0.00			180.71		
METAS ALCANZADAS			0.00			180.71		
PORCENTAJE ALCANZADO			0.00			100.00		
TRIMESTRAL			0.00			0.00		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						T1+T2+T3+T4		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						85.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANA LUCY VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. SILDIA MECOTZ GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 405-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
ACTIVIDAD: 1306C-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		122-REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA		001-REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
Aprobado		280,000.00		EJERCIDO T1		EJERCIDO T3	
0.00		280,000.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Devengado		Ejercido	
0.00		162,400.00		279,788.23		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2022-2026

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JULIO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ MARTÍNEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MEGOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		120-IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL VARONIL EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL VARONIL EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL VARONIL EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		TOTAL:	
0.00		4,361,518.59		13,321.93		4,348,196.66		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		4,348,196.66		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS		Número de Indicador :		1169			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								SUPUESTO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA REHABILITADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADADO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		VALOR	
				0.00		2026		4,269.30	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		2,134.65		2,134.65		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		2,561.58		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		2,561.58		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		100.00						PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL		0.00						ANUAL	
								60.00	



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2022-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANAURY VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED: **02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO**
 ESTRATEGIA: **02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS**
 LÍNEAS DE ACCIÓN: **001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**
 COMPONENTE: **498-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS**
 ACTIVIDAD: **12648-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUIDA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS**

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		119-CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE LLANO OSCURO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE LLANO OSCURO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUTEPEC	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,740,000.00	2,998,911.38	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDA		Número de indicador : 1162			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO		EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROGRAMADA A CONSTRUIR)*100		Forma de cálculo del indicador			
Tipo		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		ASCENDENTE		ASCENDENTE	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		DATOS DE LA META		EXISTEN SOLICITUDES Y/O CONVENIOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES COMPETENTES PARA PROYECTOS FACTIBLES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		2026		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				0.00		2026 3,960.32	
LINEA BASE							
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS			
1er.TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
METAS							
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1,980.15	1,980.17	0.00	T1+T2+T3+T4	3,960.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,185.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1,185.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,185.00	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.00	

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

JEFES DE UNIDAD EJECUTIVA
 LIC. MAURY AGUIRRE MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA:

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE:

001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

COMPONENTE:

485-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADOS

ACTIVIDAD:

13079-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA MANTENIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		117-MANTENIMIENTO DE LA PRESA LLANO CRUCERO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC		001-MANTENIMIENTO DE LA PRESA LLANO CRUCERO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
0.00		7,183,724.83		71.84		7,183,652.79		0.00	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		7,183,652.79		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO		Número de Indicador :		3306			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS LOCALIDADES DEL ESTADO							
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2027

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANDRÉS LEJASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED: **02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO**
 ESTRATEGIA: **02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS**
 LÍNEAS DE ACCIÓN: **001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**
 UE: **001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES**

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		112-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		9,844,369.22		2,594.15		9,841,775.07	
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		9,841,775.07		9,841,775.07		100.00	
Nombre :		Porcentaje de Metros Cuadrados de Calle Rehabilitados		Número de Indicador :		1185	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS		Método de Cálculo :		[METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADOS A REHABILITAR]*100	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES		DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS		Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO	
AÑO		2026		VALOR		AÑO	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		3,424.47		6,848.93		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		10,273.40		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		10,273.40		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		10,273.40		VALOR		10,273.40	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
10,273.40		10,273.40		10,273.40		10,273.40	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		100.00 %		100.00 %		100.00 %	

LIC. ARIEL VELA CO MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

ARQ. SILVIA MEGOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



LINEACIÓN PED:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA:

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

LINEAS DE ACCIÓN:

001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

UE:

001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

COMPONENTE:

495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS

ACTIVIDAD:

13079-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
115-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		113-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD BICENTENARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		8,249,719.10		0.00		8,249,719.10	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenagado	
0.00		5,939,797.74		8,222,802.53		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador: 1182	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo :		(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS) X 100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPIUESTO	
		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES RIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLITICAS, SOCIALES Y CLIMATOLOGICAS SON FAVORABLES	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Unidad de medida:		15 . METRO CUADRADO					
AÑO		2026		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				0.00		2026	
						VALOR	
						4,338.06	
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		723.01		2,189.03		1,446.02	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		1,301.42		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		1,301.42		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		100.00		0.00	
TRIMESTRAL							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LINEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.
 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13056-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		118-IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE REINSENCIÓN SOCIAL FEMENIL EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS		001-IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE REINSENCIÓN SOCIAL FEMENIL EN LA LOCALIDAD DE TANIVET (CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL), MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS.	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL:	
						570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1	
		1,885,772.18		5,759.95		0.00	
0.00				1,880,012.23		EJERCIDO T2	
						0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,093,747.87		1,880,012.23		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS		Número de Indicador :		1169	
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
SUPUESTO							
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REHABILITADOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LINEA BASE							
AÑO		2026		VALOR		AÑO	
				0.00		2026	
VALOR PROGRAMADO ANUAL							
						VALOR	
						1,845.90	
CUMPLIMIENTO DE METAS							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
						4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		922.95		0.00	
						T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		553.77		0.00	
						T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		553.37		0.00	
						T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		99.93		0.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						29.98	

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

COMPONENTE:	495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
ACTIVIDAD:	13055-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE:

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES


TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MECOTT GÓÑEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Padina 11/68 FECHA-06-07-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13070-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO			124-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DJO, 08-		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DJO, 08-	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		Mujeres:	
Atributo de la Población: Área de Enfoque:									
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		5,974,811.36		0.00		5,974,811.36		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		5,974,811.36		0.00		5,974,811.36		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		2,628,917.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :						PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		Número de Indicador :	
Definición :						MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		1182	
Método de Cálculo :						(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO			
Reporte Trimestral de Proyectos de Inversión Pública Autorizados: Información Actualizada por la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Oaxaca, en el primer trimestre de 2024, se reportaron los siguientes datos de avance de ejecución de los proyectos de inversión pública autorizados en el primer trimestre de 2024, en la línea:						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADADO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		2026	
						VALOR		2,640.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		880.00		1,320.00		440.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		ANUAL	
								2,640.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 498-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13055-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		134-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificación	
0.00		3,805,499.51		0.00		3,805,499.51	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,141,649.85		0.00		0.00	
Nombre:		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Número de indicador:		1609	
Definición:		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Método de Cálculo:		(METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRAESTRUCTURA-PARA-RESULTADOS/		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRAESTRUCTURA-PARA-RESULTADOS/		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRAESTRUCTURA-PARA-RESULTADOS/		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRAESTRUCTURA-PARA-RESULTADOS/	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO	
AÑO		2026		VALOR		AÑO	
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
METAS		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		275.52		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %



GOBIERNO DEL ESTADO
 OAXACA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 LIC. AMADOR VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ÚE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		135-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES		001-CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES			
POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
0.00		1,488,912.09		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		446,673.63		1,481,966.11		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T3	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T5	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T6	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T7	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T8	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T9	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T10	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T11	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T12	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T13	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T14	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T15	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T16	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T17	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T18	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T19	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T20	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T21	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T22	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T23	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T24	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T25	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T26	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T27	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T28	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T29	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T30	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T31	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T32	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T33	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T34	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T35	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T36	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T37	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T38	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T39	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T40	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T41	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T42	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T43	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T44	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T45	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T46	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T47	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 498-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13070-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 PROGRAMA: 119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO
 SUBPROGRAMA: 02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
 PROYECTO: 126-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC
 OBRA/ACTIVIDAD: 001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC
 POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL: ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA
 HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570
 PRESUPUESTO ANUAL
 EJERCIDO T1: 0.00 EJERCIDO T2: 0.00 EJERCIDO T3: 0.00 EJERCIDO T4: 0.00
 MODIFICADO: 1,570,000.00
 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE: 0.00
 PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
 Comprometido: 0.00 Devengado: 0.00 Ejercido: 0.00 % de Ejercido Vs. Modificado: 0.00
 DATOS DEL INDICADOR: 1182
 Nombre: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS
 Método de Cálculo: (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100
 Tipo: GESTIÓN Dimensión: EFICACIA Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE Tipo de Valor: FLUJO Sentido Esperado: ASCENDENTE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/
 DATOS DE LA META
 Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS
 Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO
 LÍNEA BASE
 AÑO: 2028 VALOR: 0.00 AÑO: 2026 VALOR: 834.35
 AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD
 1er. TRIMESTRE: 2028 VALOR: 0.00 2do. TRIMESTRE: 2026 VALOR: 0.00 3er. TRIMESTRE: 2026 VALOR: 396.31 4o. TRIMESTRE: 2026 VALOR: 0.00
 CUMPLIMIENTO DE METAS
 PROGRAMACIÓN INICIAL: 0.00 T1+T2+T3+T4: 834.35
 PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA: 0.00 T1+T2+T3+T4: 0.00
 METAS ALCANZADAS: 0.00 T1+T2+T3+T4: 0.00
 PORCENTAJE ALCANZADO: 0.00 PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL: 0.00
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 19055-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		127-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN EL PARAJE EL MOGOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO		001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN EL PARAJE EL MOGOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		5,600,236.00		0.00		5,600,236.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,680,070.80		0.00		0.00	
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00	
%		%		%		%	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado		Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		128-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO NOLASCO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO NOLASCO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		Mujeres:	
					EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
Aprobado			Modificado		0.00		0.00	
0.00			280,000.00		280,000.00		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			84,000.00		0.00		0.00	
Aprobado			Modificado		Devengado		Ejercido	
0.00			84,000.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		129-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA COLONIA VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		TOTAL:	
0.00		3,788,116.43		0.00		3,788,116.43		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		1,136,434.93		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,136,434.93		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA		Número de indicador :		1609			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
SUPUESTO									
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINTRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		2026	
				0.00				666.54	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		349.93		316.61	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2022-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ANAYÍ VELÁSQUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Gobierno del Estado

10

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

1

10

10

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SERIES Y COMUNICACIONES

~~JEEF ADMINISTRATIVO~~
~~DR. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ~~
~~DIRECTOR ADMINISTRATIVO~~

USUARIO: CGLIZMANN

Revised 4/15/98 FFC/18-02 07 0026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		131-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAUCULLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLA		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAUCULLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:	
ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:						TOTAL:	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,302,664.11	0.00	3,302,664.11	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	990,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA				Número de Indicador : 1609			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADA)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		FLUJO	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, DISTINGUIENDO LOS DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026 REPORTE PIP EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIX-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/							
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		2026		AÑO		2026	
VALOR		0.00		VALOR		748.32	
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
METAS	0.00	0.00	392.88	355.44	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PROYECTOS ALCANZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO		
TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	ANUAL		
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %			



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2026-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 DR. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS

ACTIVIDAD: 13070-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
118-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		132-CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA		001-CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		TOTAL:	
0.00		2,604,335.33		0.00		2,604,335.33		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ejercido T1		Ejercido T2		Ejercido T3		Ejercido T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		781,300.60		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		Número de Indicador : 1182			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo :				(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS) X 100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADADO									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		2026	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1,512.36		0.00		0.00		1,512.36		0.00	
LÍNEA BASE									
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS		METAS		METAS		METAS		METAS	
INICIAL		0.00		794.00		718.36		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		ANUAL	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
13085-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		133-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO		001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
				HOMBRES:		Mujeres:	
				EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				0.00		0.00	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
				0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	
				0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13073-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		135-REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA		001-REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		2,010,559.35		0.00		2,010,559.35		0.00	
EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4					
0.00		0.00		0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		603,167.81		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		603,167.81		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS		Número de Indicador :		1185			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS							
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS/METROS CUADRADOS A REHABILITAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
SUPUESTO									
REPORTES TRIMESTRALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinframa/matriz-de-indicadores-para-resultados/		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		2026	
				0.00				VALOR	
								1,110.27	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		582.89		527.38		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		ANUAL	
								1,110.27	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
		</							

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 LINEAS DE ACCIÓN: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 UE:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
116-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		136-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		4,698,567.65		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		1,409,570.30		0.00		0.00	
Aprobado		Comprometido		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		%	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LINEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 13073-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA REHABILITADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		137-REHABILITACIÓN DE LAS CALLES HIDALGO Y SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA		001-REHABILITACIÓN DE LAS CALLES HIDALGO Y SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:	
Atributo de la Población o Área de Enfoque:								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		4,986,794.06		0.00		4,986,794.06		0.00	
EJERCIDO T2								0.00	
EJERCIDO T3								0.00	
EJERCIDO T4								0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,496,038.22		0.00		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS		Número de Indicador :		1185			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS							
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS/METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								SENTIDO ESPERADO	
								ASCENDENTE	
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CALLES QUE SE REHABILITAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								1,075.94	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		564.88		511.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								0.00	
								1,075.94	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		138-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A PUNTA COMETA EN LA LOCALIDAD DE MAZUNTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	
Población o Área de Enfoque Potencial:	Atributo de la Población o Área de Enfoque:	Municipio del Estado de Oaxaca		Hombres:	Mujeres:
				TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2
0.00	4,423,197.26	0.00	4,423,197.26	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00	1,326,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :			Número de Indicador : 1182		
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo : [NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADOS] X 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del Indicador	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES TRIMESTRALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS; INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFO/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/			EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICODE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES		
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE					
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026
		VALOR		VALOR	
				1,415.93	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD					
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	743.37	T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL				ANUAL	
				0.00	


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES
2022-2028


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AUXILIY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Página 26/68 FECHA: 06-07-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13655-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		139-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		4,906,199.65		0.00		4,906,199.65	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devenagado	
0.00		1,471,859.90		0.00		0.00	
Nombre :		Porcentaje de Metros Cuadrados de Espacios Deportivos Construidos		Número de Indicador :		2147	
Definición :		Mide la cantidad de metros cuadrados de espacios deportivos construidos para las actividades deportivas		Forma de cálculo del indicador		Porcentaje	
Método de Cálculo :		(Metros Cuadrados de Espacios Deportivos Construidos/Metros Cuadrados de Espacios Deportivos Programados)*100		Tipo de Valor		Flujo	
GESTIÓN		Dimensión		Eficacia		Sentido Esperado	
Medios de Verificación / Fuente Información		Reporte Trimestral de Proyectos de Inversión Pública Autorizados, Información Actualizada por la Subsecretaría de Planeación y Programación Urbana, Resultados 2024-Reportes PIP en la LIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinframatriz-de-indicadores-para-resultados/		Existen proyectos factibles en sentido técnico, ambiental, social, jurídico y económico de obras de equipamiento urbano. Las condiciones políticas, sociales y climatológicas son favorables		Ascendente	
Definición de la variable Meta:		1 - Mide la cantidad de metros cuadrados de espacios deportivos construidos para las actividades deportivas		DATOS DE LA META			
Unidad de medida:		15 - Metro Cuadrado		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
AÑO		2026		AÑO		2026	
VALOR		0.00		VALOR		1,825.48	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		958.37		867.11	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
1,825.48		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:		0 %					



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. ADRIÁN VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13676-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		140-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	
POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
Aprobado		Ampliación		Reducción		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		1,365,097.73		0.00		EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4	
						0.00 0.00 0.00 0.00	
Aprobado		Modificado		1,365,097.73		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		409,529.32		0.00		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS		Número de Indicador :		1182	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Método de Cálculo :		(NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMADOS) X 100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
		EFICACIA				ASCENDENTE	
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERES INFORMES MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES	
		DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS					
Unidad de medida:		15 - METRO CUADRADO					
AÑO		2026		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
				0.00		676.70	
METAS		AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD				CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
0.00		0.00		355.25		321.45	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL						ANUAL	
						PORCENTAJE ALCANZADO	
						0.00	
						ANUAL	
						0.00	
						PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	
						0 %	



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. AMARIL VELASCO MARTÍNEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARG. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

ALINEACIÓN PED: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

ESTRATEGIA: 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS

ACTIVIDAD: 13056-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		121-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN SAN MARTÍN MEXICAPAN, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 EN SAN MARTÍN MEXICAPAN, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1	
0.00		7,609,447.18		624.07		0.00	
Aprobado		Modificado		Modificado		EJERCIDO T2	
0.00		6,187,394.05		7,608,323.11		6,187,394.05	
Aprobado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T3	
0.00		6,187,394.05		6,187,394.05		0.00	
Aprobado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		EJERCIDO T4	
0.00		6,187,394.05		100.00		6,187,394.05	
Aprobado		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		6,187,394.05		6,187,394.05		6,187,394.05	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Presupuesto Trimestral de la Actividad	
0.00		7,608,323.11		7,608,323.11		7,608,323.11	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18		7,609,447.18		7,609,447.18	
Aprobado		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual	
0.00		7,609,447.18					

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13076-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		116-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+420 DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ), MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+100 AL KM. 0+420 DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ), MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
						TOTAL:		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		3,200,000.00		0.00		3,200,000.00		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		1,856,000.00		3,196,911.94		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS				Número de indicador :		1182			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Método de Cálculo : (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS / NUMERO DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS) X 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMACIÓN Y DATOS PARA CONSULTA DE RESULTADOS ASESORIA DE PROYECTOS EN LA LÍGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIX-DE-INDICADORES-para-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRAO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								1,600.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS				3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		799.98		800.02		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
METAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADAS		0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
								ANUAL	
								1,600.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %



Jefe Administrativo
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Titular de la Dependencia
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Gobierno Estado

ALINEACIÓN PED:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 405-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
ACTIVIDAD: 13055-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		115-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL "CIUDAD DE LOS DEPORTES" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL "CIUDAD DE LOS DEPORTES" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		189,901,269.17		5,697.03		189,895,572.14	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		110,142,736.11		189,895,572.14		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDOS		DATOS DEL INDICADOR		Ejercido	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO		Número de Indicador : 1815		0.00	
Método de Cálculo :		[(METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100		Forma de cálculo del Indicador		% de Ejercido Vs. Modificado	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		0.00	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		Sentido Esperado	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-IFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFORMATIZADORES-para-resultados/		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		PORCENTAJE		FLUJO	
Existen proyectos factibles en sentido técnico, ambiental, social, jurídico y económico de obras de equipamiento urbano. Las condiciones políticas, sociales y climatológicas son favorables		FORMA DE VERIFICACIÓN		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE OBRA DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO		UNIDAD DE MEDIDA: 15 - METRO CUADRADO		DATOS DE LA META		SUPUESTO	
AÑO		2026		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		7,363.38		7,363.35	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		7,363.38		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		7,363.38		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
14,726.73		14,726.73		14,726.73		14,726.73	
7,363.38		7,363.38		7,363.38		7,363.38	
7,363.38		7,363.38		7,363.38		7,363.38	
50.00		50.00		50.00		50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. MAURICIO VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:


02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 01-MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 ACTIVIDAD: 13073-OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA REHABILITADA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
115-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		111-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA		001-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1	
0.00		3,824,975.93		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Modificado		EJERCIDO T2	
0.00		2,753,982.67		3,824,975.93		0.00	
Aprobado		Comprometido		Devenegado		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		3,821,100.16		0.00		0.00	
Aprobado		% de Ejercido Vs. Modificado		% de Ejercido Vs. Modificado		EJERCIDO T3	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Ejercido		Ejercido		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Sentido Esperado		Sentido Esperado		CUMPLIMIENTO DE METAS	
0.00		ASCENDENTE		ASCENDENTE		2,064.96	
Aprobado		Porcentaje Alcanzado		Porcentaje Alcanzado		ANUAL	
0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO

ACTIMPAD:

495-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE
REALIZADOS
12907-ACCIÓN ENFOCADA A LA CORRECTA
OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL
MEJORAMIENTO URBANO PÚBLICO

PROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
118.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES			02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		000- - -		001.ACCIONES PARA LA CONTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA								
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:		MUJERES:								
			MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA				TOTAL:								
							570								
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
198,728,040.36		27,067,256.98		12,118,821.32		213,676,676.02		45,752,213.58		70,429,459.34		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido						% de Ejercido Vs. Modificado	
52,306,544.65		70,646,215.26		70,685,760.93		70,429,459.34		70,429,459.34						99.69	
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre :		PORCENTAJE DE ACCIONES ENFOCADAS A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EJECUTADAS				Número de Indicador :		3320							
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE CL'S PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EJECUTADAS/ACCIONES ENFOCADAS A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EJECUTADAS/A EJECUTAR)*100													
Método de Cálculo :		ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EJECUTADAS/A EJECUTAR)*100													
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						SUPUESTO									
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS GENERADAS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS (SEFIP), DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES						LAS CONDICIONES, SOCIALES Y POLÍTICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES.									
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta: 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES ENFOCADAS A LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO EJECUTADAS															
Unidad de medida: 25 - NUMERO															
LÍNEA BASE									VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO		2026		VALOR		805.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS			
METAS		PROGRAMACIÓN INICIAL		200.00		210.00		215.00		T1+T2+T3+T4		805.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		180.00		200.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		360.00			
METAS ALCANZADAS		180.00		200.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		360.00			
PORCENTAJE ALCANZADO		100.00		100.00		0.00		6.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		47.20			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CANZADO EN EL TRIMESTRE:


GOBIERNO DEL ESTADO
OAXACA
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES
2022-2023


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO

02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

485-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADOS
 12848-OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUIDA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		123-REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.		001-REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
								TOTAL:	
								570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		1,149,958.27		0.00		1,149,958.27		0.00	
								EJERCIDO T2	
								0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		505,981.63		1,148,211.88		0.00		0.00	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		Número de Indicador : 1162							
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA A CONSTRUIR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMALVY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. SILDA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Gobierno del Estado

ACTIVIDAD: OPERATIVIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO URBANO PÚBLICO




TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARO SILVIA MECOTT GÓÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACION

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		02-ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO		000--- -		003-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO			
POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MÚJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
3,078,300.00		740,093.30		0.00		3,818,393.30		EJERCIDO T1	
								782,244.00	
								EJERCIDO T2	
								1,328,772.17	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								2,111,016.17	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
781,365.80		1,511,999.30		1,511,999.30		1,328,772.17		Ejercido	
								1,328,772.17	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								87.88	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA REALIZADAS				Número de indicador :		3586	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE CLC'S PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA							
Método de Cálculo :		(GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE OAXACA REALIZADAS/GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LOS ACCESOS DE LA CIUDAD DE OAXACA PROGRAMADAS A REALIZAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								SUPUESTO	
								ASCENDENTE	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO EJECUTADO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 12923-OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS CONSTRUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		020-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		2,331,575.01		5,949.47		2,325,625.54		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,325,625.54		2,325,625.54		0.00		0.00	
PRESUPUESTO ANUAL									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de Indicador :		2181			
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS PARA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									
Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTES TRIMESTRALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS. INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS PARA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									
Unidad de medida: 34 - PIEZAS									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								38.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		13.00		25.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		38.00		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		38.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		100.00		0.00		0.00	
								ANUAL	
								38.00	
								38.00	
								38.00	
								100.00	



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2022-2026

JEF. ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY YELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARO. SILDIA MECOTT GÓNEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
 01-PROMOVER LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS CON REDES DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO EJECUTADO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 12915-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS AMPLIADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
115-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		021-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL LLANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL LLANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LLANO, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MULIERES:		TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		1,072,600.41		10,866.02		1,061,734.39		EJERCIDO T2	
								0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		772,272.30		1,061,734.39		0.00		0.00	
% de Ejercido Vs. Modificado									
0.00									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE INDICADOR		Número de indicador :			
Definición :				MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO		3353			
Método de Cálculo :				(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
SUPUESTO									
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO									
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								0.68	
VALOR PROGRAMADO ANUAL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.11		0.34		0.23		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.20		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.20		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00		100.50		0.00		0.00	
TRIMESTRAL								ANUAL	
								29.41	



LIC. AMARY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		022-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL:	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,077,286.81	10,953.61	1,066,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00	876,193.28	1,066,333.20	0.00	0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
PRESUPUESTO ANUAL							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Método de Cálculo :		KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR*100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		Sentido Esperado	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Unidad de medida: 4 - KILOMETRO							
LÍNEA BASE							
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	0.77
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.13	0.38	0.26	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.77
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.01	0.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.13
METAS ALCANZADAS	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.12
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.89
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:						97.96 %	



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURIO VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		023-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL PARAJE EL MOGOTE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI					
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:			
Atributo de la Población o Área de Enfoque:											
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		561,745.28		4,011.55		557,733.73		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		404,456.60		557,733.73		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353					
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO									
Método de Cálculo :		KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR**100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								SUPUESTO	
										EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES	
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO											
Unidad de medida: 1 - KILÓMETRO											
LÍNEA BASE											
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO		2026	
								VALOR		0.32	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.05		0.16		0.10		0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.03		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS		0.00		0.03		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		103.45		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
										103.45 %	
										PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

03-IMPULSAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS DE OAXACA
02-PROMOVER LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO EJECUTADO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 12923-OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS CONSTRUÍDA

PROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD																											
113-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO			03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		026-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC																											
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:																									
PRESUPUESTO ANUAL																																		
Aprobado			Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4																						
0.00			2,199,998.06		0.00		2,199,998.06		0.00	0.00	0.00	0.00																						
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD																																		
Aprobado			Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado																								
0.00			1,275,998.88		2,178,583.43		0.00		0.00	0.00																								
DATOS DEL INDICADOR																																		
Nombre :					Número de Indicador :					2181																								
Definición :										EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES																								
Método de Cálculo :										(PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS / PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100																								
Tipo			Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado																							
GESTIÓN			EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE																							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO																													
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES																													
DATOS DE LA META																																		
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS PARA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS																																		
Unidad de medida: 34 - PIEZAS																																		
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL																								
AÑO			2026		VALOR		0.00		AÑO		2026		VALOR		64.00																			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD																																		
1er.TRIMESTRE					2o.TRIMESTRE					3er.TRIMESTRE					4o.TRIMESTRE					CUMPLIMIENTO DE METAS														
METAS																																		
PROGRAMACIÓN INICIAL					0.00					33.00					31.00					0.00					T1+T2+T3+T4					64.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA					0.00					19.20					0.00					0.00					T1+T2+T3+T4					19.20				
METAS ALCANZADAS					0.00					19.20					0.00					0.00					T1+T2+T3+T4					19.20				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00					100.00					0.00					0.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL					30.00				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
OAXACA
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2026

ARQ. SILDA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO
 LINEAS DE ACCIÓN: 02-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS
 UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 146-PROYECTO EJECUTADO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA EN LOS MUNICIPIO DEL ESTADO
 ACTIVIDAD: 12915-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS AMPLIADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO			027-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA			HOMBRES:		MUJERES:		TOTAL:
ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:									
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	2,662,197.73	0.00	2,662,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado				
0.00	1,544,074.68	2,635,567.79	0.00	0.00	0.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de indicador :		3353			
Definición :				MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Método de Cálculo :				[KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR]*100					
GESTIÓN	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
		Eficacia	Trimestral			Flujo	Ascendente		
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto					
Reporte Trimestral de Proyectos de Inversión Pública Autorizados, Información Actualizada por la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Oaxaca				Existen proyectos factibles en sentido técnico, ambiental, social, jurídico y económico de obras de electrificación convencional y con tecnologías alternativas. Las condiciones políticas, sociales y climatológicas son favorables					
Interprete Informes-Matriz de Indicadores para Resultados 2024-Reportes PIF en la LIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/matriz-de-indicadores-para-resultados/				Datos de la Meta					
Definición de la variable Meta: 1 - Mide la cantidad de kilómetros de redes de distribución de energía eléctrica ampliados en las diferentes localidades del estado									
Unidad de medida: 4 - Kilómetro									
Línea Base									
Año	2026	Valor	0.00	Año	2026	Valor	1.65		
Avance Trimestral Obra/Actividad									
1er.Trimestre		2o.Trimestre		3er.Trimestre		4o.Trimestre			
Metas							Cumplimiento de Metas		
Programación Inicial	0.00	0.83		0.00		T1+T2+T3+T4		1.65	
Programación Actualizada	0.00	0.49		0.00		T1+T2+T3+T4		0.49	
Metas Alcanzadas	0.00	0.49		0.00		T1+T2+T3+T4		0.49	
Porcentaje Alcanzado	0.00	101.03		0.00		Porcentaje Alcanzado Anual		29.70	

LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		024-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONALEP NUM. 341 "SAN BLAS ATEMPA" CLAVE: 20DPT0007S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VICTOR LOPEZ, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONALEP NUM. 341 "SAN BLAS ATEMPA" CLAVE: 20DPT0007S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VICTOR LOPEZ, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: MUJERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,236,243.57	6,307.18	2,229,936.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,229,936.39	2,229,936.39	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Método de Cálculo :		(KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINTRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PA...		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILOMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Unidad de medida:		4 - KILOMETRO					
LÍNEA BASE		VALOR		AÑO		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2026	0.00		2026		0.39	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
METAS						CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.13	0.26	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.25	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.25	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	100.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
TRIMESTRAL						64.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		025-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES ALVARO OBREGÓN Y PRIVADA DE OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		804,884.95		7,254.74		0.00		0.00	
Modificado		Modificado		797,630.21		PRESUPUESTO ANUAL		EJERCIDO T3	
0.00		466,833.27		797,630.21		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		797,630.21		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		466,833.27		797,630.21		Comprometido		Ejercido	
0.00		466,833.27		797,630.21		797,630.21		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Método de Cálculo :		(KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
						</			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
110-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		028-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE		001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		Mujeres:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		PRESUPUESTO ANUAL		TOTAL:	
0.00		1,499,285.94		0.00		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
						0.00		0.00	
								EJERCIDO T3	
								0.00	
								EJERCIDO T4	
								0.00	
Aprobado		Modificado		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		659,685.81		1,492,327.51		Comprometido		Ejercido	
						0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Método de Cálculo :		(KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
								SUPUESTO	
								EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES	
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO									
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO									
LÍNEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		AÑO		VALOR	
				0.00		2026		1.08	
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD									
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
METAS									
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.05		0.77		0.26	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.32		0.00		0.00	
METAS		0.00		0.32		0.00		0.00	
ALCANZADAS									
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		96.77		0.00		0.00	
TRIMESTRAL								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								29.33	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		03A-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN		081-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Población o Área de Enfoque:						TOTAL:	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,914,996.12	0.00	5,914,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	1,774,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO					
Método de Cálculo :		[KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR]*100					
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN						Sentido Esperado	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						ASCENDENTE	
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO							
LÍNEA BASE							
ANO	2026	VALOR	0.00	ANO	2026	VALOR	3.30
AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD							
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.73	1.57		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL				ANUAL		0.00	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. MAURY FELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		023-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI		002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		TOTAL:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		EJERCIDO T1	
0.00		2,583,918.42		4,251.85		0.00	
Aprobado		Modificado		Modificado		EJERCIDO T2	
0.00		1,860,421.27		2,579,666.57		0.00	
Aprobado		Comprometido		Devengado		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		% de Ejercido Vs. Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Trimestral de la Actividad		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	
Aprobado		Presupuesto Anual		Devengado		%	
0.00		2,579,666.57		0.00		0.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
119-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO		03-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		025-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO DEL PANTEÓN Y PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		TOTAL:	
0.00		1,245,115.05		11,084.01		1,234,031.04		570	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									
0.00									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		722,166.74		1,234,031.04		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :		PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS		Número de indicador :		3353			
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO							
Método de Cálculo :		[KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR]*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
						FLUJO			
						SUPUESTO			
						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES			
						DATOS DE LA META			
						DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO			
						UNIDAD DE MEDIDA: 4 - KILÓMETRO			
						LÍNEA BASE			
AÑO		2026		VALOR		VALOR		0.69	
						VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
								</	



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMARILLO VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
 EJE: 03-VIVIENDA
 TEMA: 01-CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
 OBJETIVO: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 ESTRATEGIA: 03-EFECTUAR OBRAS QUE DISMINUYAN EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 UE:

FIN: CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
 PROPÓSITO: POBLACION CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA ACCEDE A UNA VIVIENDA DIGNA
 COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA
 ACTIVIDAD: 12888-CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO

PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA			02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			003-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (100 ACCIONES)			001-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (3 ACCIONES)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACION O ÁREA DE ENFOQUE:	VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA						HOMBRES: 418504		MUJERES: 45379	TOTAL: 463883
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4					
0.00	380,999.83	0.00	380,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		274,319.89	380,214.71	0.00		0.00	0.00					
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre : PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 3685								
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.												
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS)*100												
Tipo		Dimensión	EFICACIA	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN				TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO								
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP. EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA								
DATOS DE LA META												
1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.												
Definición de la variable Meta:												
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRO DE CONSTRUCCIÓN												
LÍNEA BASE												
AÑO	2026	VALOR	0.00	ANO	2026	VALOR	32.67					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
1er.TRIMESTRE				2o.TRIMESTRE				4o.TRIMESTRE				
METAS								CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.44	16.33	10.90	0.00				T1+T2+T3+T4				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	6.53	0.00	0.00				T1+T2+T3+T4				
METAS ALCANZADAS	0.00	6.53	0.00	0.00				T1+T2+T3+T4				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				
								19.80				

OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2028

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. SILDA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA

01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA

002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

72-VIVIENDA MEJORADA

12009-CONSTRUCCIÓN DE METRO CUADRADO DE PISO FRÍO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (100 ACCIONES)		001-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (33 ACCIONES)			
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504		MUJERES: 45379		TOTAL: 463983	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00		527,988.38		973.84		527,014.54		0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

Gobierno de Oaxaca

ALINEACIÓN FED:

ESTRATEGIA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-EFECTUAR OBRAS QUE DISMINUYAN EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA

ACTIVIDAD: 12888-CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (100 ACCIONES)		002-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (01 ACCIÓN)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504 MUJERES: 45379 TOTAL: 463883	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		126,999.94		0.00		126,999.94	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		91,439.95		126,991.80		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS		Número de Indicador :		3685	
Definición :		MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.		Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS)*100	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
Medios de Verificación / Fuente de Información		REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA		Tipo de Valor		FLUJO	
Sentido Esperado		ASCENDENTE		Supuesto		EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA	
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.		DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
Unidad de medida:		46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		VALOR		10.89	
LÍNEA BASE		VALOR		AÑO		2026	
AÑO		2026		VALOR		10.89	
METAS		1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE		3er TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		1.82		5.46		3.61	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		2.20		0.00	
METAS		0.00		2.20		0.00	
ALCANZADAS		0.00		100.00		0.00	
PORCENTAJE		0.00		100.00		0.00	
ALCANZADO		0.00		100.00		0.00	
TRIMESTRAL		0.00		100.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4		T1+T2+T3+T4	
10.89		10.89		10.89		10.89	
2.20		2.20		2.20		2.20	
2.20		2.20		2.20		2.20	
20.20		20.20		20.20		20.20	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMARILLO VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MEGOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:
 ESTRUCTURA: 01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
 UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (100 ACCIONES)		002-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA CHIHUEHA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (5 ACCIONES)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504 MUJERES: 45379 TOTAL: 463883	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		79,998.24		687.65		79,310.59	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		46,398.97		79,310.59		0.00	
Nombre :		PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS		Número de indicador :		683	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA		Método de Cálculo :		(METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES PROGRAMADOS)*100	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		TRIMESTRAL	
GESTIÓN		EFICACIA		Forma de cálculo del indicador		PORCENTAJE	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS REFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES RIR Y EL SIGA: https://www.oaxaca.gob.mx/sinframatrix-de-indicadores-para-resultados/		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		Tipo de Valor		FLUJO	
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA		Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO		SUPUESTO		ASCENDENTE	
Existen proyectos factibles en sentido técnico, ambiental, social, jurídico y económico de obras para vivienda		DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR	
AÑO		2026		VALOR		120.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		AVANCE TRIMESTRAL OBRAS/ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL		60.00		3er. TRIMESTRE		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		18.00		4o. TRIMESTRE		T1+T2+T3+T4	
METAS		18.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADAS		18.00		0.00		ANUAL	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
0.00		100.00		0.00		100.00 %	



 JEFE ADMINISTRATIVO

 LIC. AMAURY VELAZCO MARTÍNEZ

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 TITULAR DE LA DEPENDENCIA UNIDAD PRO

 ARO. SILDIA MECOTT GÓMEZ

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES



 OAXACA

 GOBIERNO DEL ESTADO

 INFRAESTRUCTURAS

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

 2022-2028

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 03-EFECTUAR OBRAS QUE DISMINUYAN EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA
 12806-CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (100 ACCIONES)		003-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SALUD, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (9 ACCIONES)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504 MUJERES: 45379 TOTAL: 463883	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,142,999.49	0.00	1,142,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	822,959.64	1,141,229.83	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS			Número de Indicador : 3685				
Definición : MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del Indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ASCENDENTE	
				PORCENTAJE		FLUJO	
						SUPUESTO	
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS: INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024-REPORTES PIP EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: VIVIENDA.							
Unidad de medida: 46 - METRO CUADRO DE CONSTRUCCIÓN							
LÍNEA BASE							
AÑO	2026	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	98.01
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
METAS						CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	16.34		49.02		32.65		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		19.60		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	0.00		19.60		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
						98.01	
						19.60	
						19.60	
						20.00	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026
 LIC. AMARU VELASCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARG. SILDA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA
 ACTIVIDAD: 12809-CONSTRUCCIÓN DE METRO CUADRADO DE PISO FIRME

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (100 ACCIONES)		003-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUELAGUECHI, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (20 ACCIONES)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRES: 418504		MUJERES: 45379	
		LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA				TOTAL: 463883	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Reducción		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
		Modificado		0.00		0.00	
0.00		740.54		319,252.42		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		185,595.91		319,252.42		0.00	
						Ejercido	
						0.00	
						% de Ejercicio Vs. Modificado	
						0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS				Número de indicador : 683			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA							
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES PROGRAMADOS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						FLUJO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PPI, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINIFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
AÑO		2026		VALOR		AÑO	
				0.00		2026	
						VALOR	
						480.00	
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
						4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		240.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		72.00		0.00	
METAS		0.00		72.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		100.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00				CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						480.00	
						T1+T2+T3+T4	
						72.00	
						T1+T2+T3+T4	
						72.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						15.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UFE:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA

03-EFECTUAR OBRAS QUE DISMINUYAN EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA

002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA

ACTIVIDAD: 12888-CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
123-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (100 ACCIONES)		004-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (59 ACCIONES)			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504		MUJERES: 45379		TOTAL: 463883	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00		7,492,996.67		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,394,957.59		7,482,931.29		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS		Número de indicador :		3685	
Definición :				MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.					
Método de Cálculo :				(METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS)*100					
Tipo		GESTIÓN		Dimensión		Eficacia		Frecuencia de Medición	
				TRIMESTRAL		FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR		PORCENTAJE	
								Tipo de Valor	
								FLUJO	
								Sentido Esperado	
								ASCENDENTE	
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:									
1- MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS BENEFICIADAS, COMO PARTE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA.									
Unidad de medida:									
46 - METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN									
LINEA BASE									
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO	
								2026	
								VALOR	
								642.51	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE				2o.TRIMESTRE				3er.TRIMESTRE	
								4o.TRIMESTRE	
METAS								CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL				107.09				T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA				0.00				T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS				0.00				T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO				0.00				PORCENTAJE ALCANZADO	
TRIMESTRAL				0.00				ANUAL	
								20.00	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 01-EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO CON CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 72-VIVIENDA MEJORADA
 ACTIVIDAD: 12899-CONSTRUCCIÓN DE METRO CUADRADO DE PISO FIRME

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA		02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		004-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (100 ACCIONES)		004-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (42 ACCIONES)									
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504		MUJERES: 45379		TOTAL: 463883							
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
0.00		671,985.22		1,005.58		670,979.64		0.00		0.00		0.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado					
0.00		389,751.43		670,979.64		0.00		0.00		0.00					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS				Número de indicador :		683									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA															
Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PISOS FIRMES PROGRAMADOS)*100															
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE					
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINIFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO									
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS PARA VIVIENDA															
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN EL ESTADO DE OAXACA															
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO															
AÑO		2026		VALOR		0.00		AÑO		2026		VALOR		1,005.00	
LÍNEA BASE										VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD															
1er. TRIMESTRE				2o. TRIMESTRE				3er. TRIMESTRE				4o. TRIMESTRE			
METAS		PROGRAMACIÓN INICIAL		504.00		504.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1,005.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		151.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		151.20			
METAS ALCANZADAS		0.00		151.20		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		151.20			
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		15.00			

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. AMAURY VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
 OAXACA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2026-2028
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

01-IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y MARGINADA
 03-EFECTUAR OBRAS QUE DISMINUYAN EL HACINAMIENTO EN LA VIVIENDA
 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA			SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
129-FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA			02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		003-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (100 ACCIONES)		005-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (18 ACCIONES)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		VIVIENDA CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: 418504 MUJERES: 45379 TOTAL: 463883		
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		
0.00		2,285,998.99		0.00		2,285,998.99		
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		1,645,919.28		2,285,835.83		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
Ejercido		Ejercido		Ejercido		Ejercido		
0.00		0.00		0.				

Governo do Estado


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. AMAURY VELASCO MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES

2023-2028


TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Página 58/68 FECHA:06-07-2026

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

01-INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

01-CONTRUIR, AMPLIAR Y RECONSTRUIR CAMINOS RURALES

002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
137-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES		004-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL KM 2+000 AL KM 2+267 DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, DEL KM 2+000 AL KM 2+267 DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES: NIJUERES: TOTAL: 570	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
0.00		2,300,000.00		0.00		2,300,000.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,012,000.00		2,288,396.36		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		1,012,000.00		2,288,396.36		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS		Número de Indicador :		2174	
Definición :		ES UN PORCENTAJE DE LOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS COMUNIDADES PARA UN TRASLADO SEGURO Y EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS		Método de Cálculo :		(KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS / KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS PARA PAVIMENTAR)*100	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Tipo de Valor			
				ACUMULADO			
				Sentido Esperado			
				ASCENDENTE			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - ES UN PORCENTAJE DE LOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES PAVIMENTADOS QUE FACILITAN EL ACCESO A LAS COMUNIDADES PARA UN TRASLADO SEGURO Y EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS				Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO			
LÍNEA BASE							
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR	
		0.00		2026		0.27	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.01		0.19		0.07	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.05		0.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		0.05		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		94.34		0.00		0.00	
TRIMESTRAL						ANUAL	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						PORCENTAJE ALCANZADO	
						ANUAL	
						18.73	

Gobierno y Estado

0 %



GOBIERNO DEL ESTADO
OAXACA
INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES
2022-09-28

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED: 05-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
 EJE: 05-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TEMA: 01-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN LOS NIVELES BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
 OBJETIVO: 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
 ESTRATEGIA: 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 UE:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		012-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE "BENITO JUAREZ" CLAVE: 200CC1134A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC		001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE "BENITO JUAREZ" CLAVE: 200CC1134A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		PLANTEL EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	
		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
Aprobado								EJERCIDO T2	
0.00		999,049.08		0.00		999,049.08		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		579,448.46		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				Número de Indicador : 1614					
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRIBUIDOS					
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRIBUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del Indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
REPORTES TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/INFRAINFRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/				EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRIBUIDOS									
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO									
LÍNEA BASE									
AÑO		VALOR		VALOR		AÑO		VALOR	
				0.00		2026		150.46	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE			
METAS		75.21		75.25		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN INICIAL		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
METAS ALCANZADAS		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4			
PORCENTAJE ALCANZADO		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO			
TRIMESTRAL		0.00		0.00		ANUAL			

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		013-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CON CLAVE: 20DPR0903Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO		013-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CON CLAVE: 20DPR0903Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO		001-CONSTRUCCION DE INSTALACION LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CON CLAVE: 20DPR0903Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		PLANTELE EDUCATIVO		HOMBRES:		MUJERES:	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		EJERCIDO T1	
0.00		280,000.00		0.00		280,000.00		0.00	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T2	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T3	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T4	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T5	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T6	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T7	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T8	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T9	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T10	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T11	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T12	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T13	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T14	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T15	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T16	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T17	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T18	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T19	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T20	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T21	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T22	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T23	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T24	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T25	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T26	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T27	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T28	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T29	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T30	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T31	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T32	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T33	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T34	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T35	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T36	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T37	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T38	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T39	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T40	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T41	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T42	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T43	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T44	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T45	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T46	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T47	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T48	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T49	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T50	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T51	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T52	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T53	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T54	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T55	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T56	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T57	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T58	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T59	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T60	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T61	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T62	
0.00		84,000.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		EJERCIDO T63	
0.00		84,000.00		0.00		0.00			

Appendix 3

0 %

Página 64/68 FECHA:06-07-2026


TITULAR DE LA DEPENDENCIA INTIDIO
ARQ. SILDA MECOTT GÓMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		01-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO BÁSICO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		015-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA APOLONIO HERNANDEZ, CLAVE: 20DPR1056T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA		001-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LUDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA APOLONIO HERNANDEZ, CLAVE: 20DPR1056T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE		HOMBRES:		MUJERES:	
ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:						TOTAL:	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	240.000.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprobado				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
0.00	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS				Número de indicador : 1614			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS/ NÚMERO METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Sentido Esperado	
GESTIÓN	Dimensión	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	PERCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.							
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINTRA/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONTRUIDOS							
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO							
LINEA BASE							
AÑO	VALOR	VALOR	0.00	AÑO	2026	VALOR	76.22
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	45.72	30.50	T1+T2+T3+T4	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. JUDITH VELAZCO MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
 INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 2022-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Gobierno del Estado

Gobierno y Estado



JEFF ADMINISTRATIVO
LIC. JORDY VASCO MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


TITULAR DE DEPENDENCIA/UNIDAD
ARQ. SILVIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
 SEGUNDO TRIMESTRE 2026



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

- 01-DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO
- 02-CONSTRUIR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
- 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

- 277-PLANTEL EDUCATIVO PÚBLICO DE TIPO MEDIA SUPERIOR HABILITADO PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
- 892-PLANTEL EDUCATIVO TIPO MEDIO SUPERIOR CONSTRUÍDO

PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
138-FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO			003-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 285, CLAVE: 20DOCT0024E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS			001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 285, CLAVE: 20DOCT0024E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL			ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:			PLANTEL EDUCATIVO			TOTAL:		
			HOMBRES:			MUJERES:			13768		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado			Ampliación			Reducción			Modificado		
0.00			3,238,905.08			10,522.70			3,228,382.38		
									EJERCIDO T1		
									0.00		
									EJERCIDO T2		
									1,147,953.82		
									EJERCIDO T3		
									0.00		
									EJERCIDO T4		
									0.00		
									TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
									1,147,953.82		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado			Modificado			Comprometido			Devenagado		
0.00			2,332,011.65			3,228,382.38			1,147,953.82		
									Ejercido		
									% de Ejercido Vs. Modificado		
									49.23		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :			PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS			Número de indicador :			3401		
Definición :			MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR								
Método de Cálculo :			(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100								
Tipo			Dimensión			Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		
GESTIÓN			EFICACIA			TRIMESTRAL			PORCENTAJE		
									FLUJO		
									Tipo de Valor		
									Sentido Esperado		
									ASCENDENTE		
SUPUESTO											
REPORTE TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADOS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS-INFORMES-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAM/MATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/						EXISTEN PROYECTOS FACTIBLES EN SENTIDO TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICO Y ECONÓMICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. LAS CONDICIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES.					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR											
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO											
LÍNEA BASE											
AÑO			2026			VALOR			0.00		
									AÑO		
									2026		
									VALOR		
									588.00		
VALOR PROGRAMADO ANUAL											
CUMPLIMIENTO DE METAS											
METAS			1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL			98.00			284.00			196.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA			0.00			588.00			0.00		
METAS ALCANZADAS			0.00			588.00			0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO			0.00			100.00			0.00		
TRIMESTRAL									4o.TRIMESTRE		
									T1+T2+T3+T4		
									T1+T2+T3+T4		
									T1+T2+T3+T4		
									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
									100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

LIC. AMARU VÁSQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Colombiano **Estado**

CITIZENSHIP

PROGRAMA					
138-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		SUBPROGRAMA		PROYECTO	
02-PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA IMPARTICIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO		004-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO NO. 71 AMOLTEPEC, CLAVEI: 20ETH00721; EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL		ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:	MUJERES:
		PLANTEL EDUCATIVO		TOTAL:	
PRESUPUESTO ANUAL					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2
0.00	4,999,999.90	0.00	4,999,999.90	0.00	0.00
				EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				0.00	
				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
0.00	1,499,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE :	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA		Número de indicador : 3401		
Definición :	MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Método de Cálculo :	(METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL	Forma de cálculo del Indicador	FLUJO	Sentido Esperado
GESTIÓN	Dimensión	EFICACIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACION					
REPORTES TRIMESTRALES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL APARTADO DATOS DE INTERÉS INFORMES-MATRIZ DE RESULTADOS 2023-REPORTES PIP, EN LA LIGA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SINFRAMATRIZ-DE-INDICADORES-PARA-RESULTADOS/					
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META: 1 - MIDE LOS METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO PLAZAS CÍVICAS, ANDADORES Y ACCESORIOS CONSTRUIDOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR					
Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO					
LÍNEA BASE					
AÑO	2026	VALOR	AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD	VALOR PROGRAMADO ANUAL	
		0.00	2026	918.03	
PRESUPUESTO ANUAL					
1er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	481.56	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
TRIMESTRAL	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
		0.00	918.03		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		

0 %

USUARIO: CGUZMANN

Pagina 68/68 FECHA-06-07-2026

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARC: SILDIA MECOTT GÓMEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES