

REPORTE SEMESTRAL DE PIP'S AUTORIZADOS REALIZADOS 2026, AL 30 DE JUNIO DE 2026

| UBICACION GEOGRAFICA |           |             |                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |                       |                       |                      |                      |                                     |             |                      |                    |               |             |             |            |                                                      | OFICIOS Y FECHAS               |            |                                                    |                 | FUENTE |                                                                                                   | NO. DE PIP SETIP | CVE PROG.                                                                                                                    | PROGRAMA PPTARIO. | CVE SUBPR | SUBPROGRAMA PPTARIO. | BENEF.TOT AL                                                                  | BENEF. HOMBRES | BENEF. MUJERES | DESCRIPCION INDICADOR (METAS) | CANT |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------|
| CONTROL              | ID DISPLA | FOLIO BIFAS | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                           | REGION           | DISTRITO  | MUNICIPIO             | LOCALIDAD             | INVERSION AUTORIZADA | INVERSION CONTRATADA | INVERSION COMPROMETIDA (CONTRATADA) | REDUCCIONES | INVERSION MODIFICADA | INVERSION EJERCIDA | POR EJERCER   | AV. FPN (%) | AV. PFC (%) | FECHA      | OFICIO DE AUTORIZACION                               | NUMERO DE OBRA                 | CLAVE FTE. | DESCRIPCION FTE.                                   |                 |        |                                                                                                   |                  |                                                                                                                              |                   |           |                      |                                                                               |                |                |                               |      |
| 1                    |           | 60381       | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 365, CLAVE ZDC2T03ANE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMULPES, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMULPES | VALLES CENTRALES | CENTRO    | SAN JACINTO AMULPES   | SAN JACINTO AMULPES   | 3,238,905.08         | 3,228,362.38         | 3,228,362.38                        | 10,522.70   | 3,228,362.38         | 1,473,933.82       | 2,085,428.56  | 35.56%      | 100.00%     | 27/02/2026 | MF/SRPP/DIRPP/CPCL/DP/CS/D5/FA/16-8/MS-RENT/022/2026 | FAM-REMS-RENT/022/26024/2/2026 | BEAHR0325  | FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACION CAPITAL | 106005287800025 | 138    | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA DE TIPO BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 02               | PLANTILES EDUCATIVOS PUBLICOS DE TIPO MEDIA SUPERIOR PARA LA REPARACION DE SERVICIO EDUCATIVO                                | 945               | 464       | 48                   | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS | 988.00         |                |                               |      |
| 2                    |           | 60397       | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIRE                                                                                              | SIERRA SUR       | YAUITEPEC | SAN JUAN JUQUILA MIRE | GUADALUPE VICTORIA    | 2,335,575.01         | 2,325,625.54         | 2,325,625.54                        | 5,949.47    | 2,325,625.54         | 0.00               | 2,325,625.54  | 0.00%       | 100.00%     | 18/03/2026 | MF/SRPP/DIRPP/CPCL/DP/CS/D5/FA/16/0302/2026          | FA/EF/035/26024/7/2026         | BEALAC026  | FA/EF CAPITAL                                      | 106005276300025 | 139    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO | 03               | PROYECTOS DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA ELCTRICA CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS ALUMBRADOS DEL ESTADO | 694               | 343       | 35                   | PREZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS                                       | 38.000         |                |                               |      |
| 3                    |           | 60385       | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD LOS BLANOS, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ                                                                                         | VALLES CENTRALES | CENTRO    | OAXACA DE JUÁREZ      | OAXACA DE JUÁREZ      | 9,844,369.22         | 9,841,775.07         | 9,841,775.07                        | 2,594.15    | 9,841,775.07         | 9,841,775.07       | 0.00          | 100.00%     | 100.00%     | 18/03/2026 | MF/SRPP/DIRPP/CPCL/DP/CS/D5/GA/1720/068/2026         | AF/25/068/26026/3/2026         | AALAA025   | ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO                     | 106005276630025 | 139    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO | 02               | ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO                                        | 5000              | 2400      | 2600                 | METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADOS                                       | 10,275.403     |                |                               |      |
| 4                    |           | 60208       | REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA MIRE - SAN PEDRO OCCIDENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIRE  | SIERRA SUR       | YAUITEPEC | SAN JUAN JUQUILA MIRE | SAN JUAN JUQUILA MIRE | 8,282,028.64         | 8,282,408.25         | 8,282,408.25                        | 9,625.39    | 8,282,408.25         | 0.00               | 8,282,408.25  | 0.00%       | 100.00%     | 18/03/2026 | MF/SRPP/DIRPP/CPCL/DP/CS/D5/GA/1720/068/2026         | AF/25/068/26026/4/2026         | AALAA025   | ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO                     | 106005281030025 | 137    | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA                                                       | 01               | INTERVENICION A CAMINOS RURALES                                                                                              | 1962              | 932       | 1030                 | KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS                                   | 8.000          |                |                               |      |
|                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |                       |                       | 21,706,862.95        | 21,678,781.24        | 21,678,781.24                       | 26,091.71   | 21,678,781.24        | 10,969,728.89      | 12,666,442.35 | 46%         |             |            |                                                      |                                |            |                                                    |                 |        |                                                                                                   |                  |                                                                                                                              |                   |           |                      |                                                                               |                |                |                               |      |

RESERVACIONES

CUATRO OBRAS AUTORIZADAS REALIZADAS, DE 64 AUTORIZADAS AL 30 DE JUNIO DE 2026