

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS,  
PROVEDORES Y AVANCES FÍSICOS - FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONREGION 2018  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019



FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción o descripción general del programa o proyecto	Recursos transferidos (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/División Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avances		Monto comprometido	Monto contratado	Proveedor	Contrato	Fecha de Contrato
		Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero					
RECONSTRUCCION DE 6.6 KM. EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTTO DEL KM. 25+400 AL 32+400 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	27,018,000.00	6.60	KILOMETROS	MUNICIPIO:1881SAN JUAN COLORADO LOCALIDADES: SAN JUAN COLORADO, SAN PEDRO SINIVU, SANTA MARIA NUTTO.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	63.00%	63.39%	24,570,764.69	24,154,311.24	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019

Descripción o descripción general del programa o proyecto	Recursos transferidos (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/División Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avances		Monto comprometido	Monto contratado	Proveedor	Contrato	Fecha de Contrato
		Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero					
RECONSTRUCCION DE 28.84 KM. EN CUATRO VALDIADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. ( OAXACA - PUERTO ANGEU) - PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040); KM. 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	85,017,000.00	28.84	KILOMETROS	MUNICIPIOS: (133)SAN GABRIEL MIXTEPEC, (316)SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22 LOCALIDADES: SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, PUERTO ESCONDIDO, LA LUCERNA.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	64.00%	64.23%	83,758,494.90	82,338,859.49	GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S DE RL DE CV, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTOLUERA, S.A. DE CV Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL.	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019

Descripción o descripción general del programa o proyecto	Recursos transferidos (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/División Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avances		Monto comprometido	Monto contratado	Proveedor	Contrato	Fecha de Contrato
		Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero					
RECONSTRUCCION DE 5.90 KM. EN LA CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM. 360300 AL KM. 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM. 41+656 AL KM. 42+200 DE LOS CADERNAMIENTOS 36+300 AL KM. 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA.	19,220,000.00	5.90	KILOMETROS	MUNICIPIO: (021)COSOLAPA LOCALIDADES: COSOLAPA, RANCHO TABLAS REYES, ESTACION REFUGIO, CAMUTILLO, LA SOLIEDAD, EL NACIMIENTO, RANCHO GENESIS, COLONIA CHENA MARTINEZ.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	63.96%	63.96%	18,510,002.17	18,196,273.04	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA EBALTRA S.A. DE C.V.	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019

Jefe de la Unidad de Control de Inversión  
  
 Lic. Fernando Quiroz Quiroz

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Aguilar Viveros