



Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Teocuatlán, en el Municipio de San José Tenango, Oaxaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena puesta en obra.	594	M3	297	297	594
	2	Grava 1 1/2" puesta en obra	740	M3	370	370	740
	3	Piedra no mayor a 4"	282	M3	141	141	282
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Indicadores de alineamiento OD-6	16	Pzas	16.00	0.00	16
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
3	1	Triplay de 1.22 m x 2.44 m	10	hoja	5	5	10
	2	Duela de pino de 10 cms de ancho x 2.50 mts de largo	116	Pzas	58	58	116
	3	Barrotes de 0.10 m x 2.50 m	17	pzas	9	8	17
	4	Polines de 10 x 10 x 2.50 mts	10	pzas	5	5	10
	5	Tablas de 0.20 x 2.50 mts	134	Pzas	67	67	134
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	9 kilogramos de clavo de 2" con cabezal.	9	Kg	9	0.00	9
	2	9 kilos de clavo de 4" con cabezal	9	Kg	9	0.00	9
	3	27 kilogramos alambre recocido calibre 18.	27	Kg	27	0.00	27
	4	93 piezas Canal Monten	93	Pzas	93	0.00	93
	5	117 kilogramos de varilla corrugada	117	Kg	117	0.00	117
	6	21 kilogramos de alambón de 1/4"	21	kg	21	0.00	21
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	1	Pzas	1	0.00	1
	8	Señal preventiva (SP)	8	Pzas	8	0.00	8
	9	4 Señales restrictiva (SR)	4	Pzas	4	0.00	4
	10	Alcantarilla de lamina de 0.91 mts de diam	2	m	2	0.00	2
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura para señalamiento vial	34	litros	34	0.00	34
	2	Microesfera reflejante	24	kilogramos	24	0.00	24
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
6	1	Diésel.	13,034	Lts	6,517	6,517	13,034
	2	Gasolina de 87 Octanos.	1,764	Lts	882	882	1,764
	3	Aceite a diésel.	382	Lts	191	191	382
	4	Aceite a gasolina.	17	Lts	8	9	17



Localidad: Teocuatlán, en el Municipio de San José Tenango, Oaxaca.

Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Teocuatlán, en el Municipio de San José Tenango, Oaxaca.

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
253 HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	2 piezas de Carretilla de carga	2	PZA	2	0.00	2
	2	2 piezas de pisón de hierro.	2	PZA	2	0.00	2
	3	3 piezas de pala tipo Escarraman.	3	PZA	3	0.00	3
	4	2 piezas de pala tipo cuadrada.	2	PZA	2	0.00	2
	5	2 piezas de pala tipo redonda.	2	PZA	2	0.00	2
	6	5 piezas de marro.	5	PZA	5	0.00	5
	7	2 talacho pico forjado.	2	PZA	2	0.00	2
	8	2 piezas de Barreta de punta	2	PZA	2	0.00	2
	9	1 pieza de volteador para concreto.	1	PZA	1	0.00	1
	10	4 piezas de Arco con segueta bimetálica.	4	PZA	4	0.00	4