

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA

REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FOLIO SRFT				DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252626	SI20012699700125	NO	AF24/1444/252626/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	https://drive.google.com/drive/folders/13t	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE PVC-U DOBLE PARED PARA ALCANTARILLADO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	1,141.74	1,610,695.98	0	0.00%	0.00%
252626	SI20012699700125				REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	19.00	596,924.47	0	0.00%	
252626	SI20012699700125				REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F° C=250 KG/CM2.	M2	701.79	185,019.70	0	0.00%	
252626	SI20012699700125				REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F° C=250 KG/CM2.	M2	701.79	855,201.07	0	0.00%	
252626	SI20012699700125				REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVS SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	230.00	968,853.80	0	0.00%	
252626	SI20012699700125		AF24/1444/252626/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	https://drive.google.com/drive/folders/10	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16.	PZA	1.00	8,556.47	0	0.00%	
252615	SI20012714400125	NO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 24" (6I CM) DE DIÁMETRO.	ML		220.40	1,532,129.07	148	13.19%	25.76%		
252615	SI20012714400125		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 18" (45 CM) DE DIÁMETRO.	ML		723.00	4,393,011.52	155	12.07%			
252615	SI20012714400125		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE PROFUNDIDAD DE 1.51 A 2.00 M.	PZA		16.00	619,032.69	1	0.50%			
252615	SI20012714400125		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA CONSTRUCCIÓN DE TRAGA TORMENTAS A BASE DE CONCRETO ENCOFRADO DE F° C=250 KG/CM2.	M2		6.05	1,240,536.45	0	0.00%			
252615	SI20012714400125		AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	https://drive.google.com/drive/folders/1v	INCLUYE PLANTILLA, ACERO FY=4200 KG/CM2, CIMBRA, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	15,313.00	0	0.00%	
252628	SI20012750500125	NO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X RUP TURA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMÁTICA.	M2		122.76	566,750.29	0	0.00%	3.01%		
252628	SI20012750500125		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO.	ML		1,337.40	3,309,194.74	3	0.11%			
252628	SI20012750500125		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO.	ML		418.07	1,081,667.03	0	0.00%			
252628	SI20012750500125		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.00 A 2.25 M DE PROFUNDIDAD.	PZA		30.00	638,230.06	6	1.91%			
252628	SI20012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	https://drive.google.com/drive/folders/1v	INCLUYE INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO.	PZA	160.00	912,334.99	8	0.68%	
252628	SI20012750500125		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F° C=250 KG/CM2.	M2		122.76	159,481.25	0	0.00%			
252628	SI20012750500125		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA		1.00	20,545.69	1	0.31%			