

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES			AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250240	5120012530000124	NO	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC	https://drive.google.com/drive/fo	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 65 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F´c= 250 KG/CM2. INCLUYE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA Y PUERTA DE MALLA CICLÓNICA.	M3	65.00	65	11.35%	100.00%	
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS TIPO MONOCRISTALINO CON MÁXIMA POTENCIA DE 550 WATTS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 2", CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DE PANELES SOLARES, PUERTA DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MONTAJE DE MÓDULOS, CONTROLADOR DE EQUIPO DE BOMBEO, CABLES Y CONECTORES.	PZA	84.00	84	18.44%		
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P. DE POTENCIA PARA UN GASTO DE 4.64 LPS. CON UNA CDT DE 409.15 M.	PZA	1.00	1	7.91%		
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES DE 1.40 M X 1.90 M, PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA Y HERRERÍA.	PZA	1.00	1	2.90%		
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,233.42 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	2,233.42	2233.42	59.20%		
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.20%		
250262	5120012542900124	NO	AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	https://drive.google.com/drive/fo	CONSTRUCCIÓN DE 1 GALERÍA FILTRANTE DE 1.00 X 10.73 M. A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	10.73	10.73	4.06%	100.00%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA COLECTORA DE 2.20 X 2.20 M. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4.84	4.84	3.53%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	1,046.41	1046.41	13.21%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 4.37 X 4.36 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.05	19.05	6.08%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN DE 1.50 X 1.20 M A BASE DE MATERIALES PREFABRICADOS. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	1.80	1.8	1.12%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-15.5 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	580.61	580.61	23.00%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	3,132.43	3132.43	46.31%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	20	2.41%		
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.29%		
252726	5120012708700125	NO	AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	https://drive.google.com/drive/fo	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	179.60	179	1.27%	98.76%	
252726	5120012708700125		AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	389.60	389	3.57%		

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	518.80	518.8	14.04%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,097.60	1097.6	8.46%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	3.84%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	7.51%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	2.80%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	3.99%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	42.36%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	40	8.34%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	30	2.59%	
252726	5120012708700125			AF25/1514/252726/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252675	512001277500125	NO		AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA	https://drive.google.com/drive/fo	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	134.70	134.7	1.29%	28.14%
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	292.20	292.3	3.60%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	385.30	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	823.20	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	15	21.18%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	0	0.00%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	18	2.07%	
252675	512001277500125			AF25/1470/252675/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125	NO		AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	https://drive.google.com/drive/fo	Perforación de pozo profundo de 100.00 m. en material tipo "II" de 25.40 cm. (10" nominal) de diámetro de 0.00 A 100.00 m. de profundidad en pozos No. 1 Y No. 2.	ML	200.00	0	0.00%	0.00%
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Ampliación de perforación de pozos de 97.00 m. en material tipo II de 25.40 cm (10" nominal) a 45.72 cm (18" nominal) en pozos No. 1 y No.2	ML	194.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Ampliación de perforación de pozos de 3.00 m en material tipo II de 25.40 cm (10" nominal) a 60.96 cm (24" nominal) en pozos No. 1 y No. 2.	ML	6.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de 93.80 m de tubería ranurada de PVC para ademe de 12" de diámetro en pozos No. 1 y No.2	ML	187.60	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Grava silica redondeada de 3/4" para contra-ademe y cimentación de pozos No.1 y No. 2	M3	44.20	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de 6.20 m de tubería lisa de PVC DE 12" de diámetro en pozos No.1 Y No.2.	ML	12.40	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de bomba tipo sumergible de 125 H.P., de 11 pasos; diámetro exterior en 8" y descarga de 6", para los pozos No.1 Y No. 2.	PZA	2.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de múltiple de descarga de 8" de Fo.Fo. Para los pozos No.1 Y No. 2. Incluye niple (2) de Fo.Go. C-40 de 8" por 10.2 cm, brida roscada (8) de Fo.Fo. de 8" , carrete largo (6) de Fo.Fo. de 8", medidor de gasto continuo bridado (2) de 8" , válvula check (2) de 8", válvula de compuerta vástago (6) fijo de 8", válvula de expulsión y admisión de aire (2) de hierro dúctil 250 CWP y manómetro de 20kg/cm2 con salida de 3/4" de diámetro.	PZA	2.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de muro de contención para protección de los pozos No.1 y No.2, a base de concreto F 'C=250 KG/CM2, incluye: excavación, plantilla y acero de refuerzo FY=420 KG/CM2.	M2	80.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de mampara de control de tabicón de concreto de 10X14X28 de 14 cm de espesor y losas de concreto reforzado. Incluye excavación, plantilla, acero de refuerzo FY=420 KG/CM2.	PZA	2.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de tubería Fo. Co. L-200 o similar de 8" de diámetro, para interconexión a red de distribución.	ML	67.04	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de subestación eléctrica de 45 KVA , incluye transformador trifásico de aluminio 220/127 (TD3-45-33000-220/127 V) con protección de lados primario y secundario con gabinetes, 300 metros de cable de aluminio 3.0 y accesorios eléctricos.	PZA	1.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de transformador tipo pedestal de 225 KVA 13200-480/227 V, incluye: 3 postes de concreto armado de 12 metros de altura y accesorios eléctricos.	PZA	1.00	0	0.00%	
252946	5120012740600125			AF25/1822/252946/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Letrero de identificación de obra de 1.22 x 2.44 m. a base de lámina Cal. #18 y ángulo estructural de 2"x 3/16" para marco y reforzado con ángulo de 1/12"x 3/16.	PZA	1.00	0	0.00%	
253041	5120012742000125	NO		AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/1G33333333333333333333333333333333	PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2.	M2	883.60	883.6	9.39%	9.39%
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS N-12 DE 91 CM DE DIÁMETRO (36") Y CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍA.	ML	441.80	0	0.00%	
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		DESAZOLVE DE COLECTORES SECUNDARIOS CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN-SUCCIÓN (NIVEL DE AZOLVE HASTA 66 %) EN TUBERÍAS DE 30" DE DIÁMETRO.	ML	596.73	0	0.00%	
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN "A" HASTA 2.75 M. PROFUNDIDAD (PLANTILLA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE CONCRETO REFORZADO, MURO DE TABICÓN SOLIDO, APLANADO INTERIOR, BROCAL DE CONCRETO REFORZADO Y TAPA DE PEAD TRÁFICO PESADO).	PZA	4.00	0	0.00%	
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO CAJA ESPECIAL (PLANTILLA F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2, MURO DE TABICÓN SOLIDO, APLANADO INTERIOR, ESCALONES DE FO.FO. DE 1", BROCAL DE CONCRETO REFORZADO Y TAPA DE PEAD TRÁFICO PESADO).	PZA	8.00	0	0.00%	
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	883.60	0	0.00%	
253041	5120012742000125			AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA: DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA CAL.18 Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16".	PZA	1.00	0	0.00%	
253042	5120012747900125	NO		AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1G33333333333333333333333333333333	PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1.00	1	0.20%	5.00%
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39.00	20	4.52%	
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1.00	1	0.27%	
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39.00	0	0.00%	
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" Y "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	9.00	0	0.00%	
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	31.00	0	0.00%	
253042	5120012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	9.50	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1GKtDQWwTjvXfzFmRnLkqBdVgCvYlMxw	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME Y CONTRA ADEME.	ML	9.00	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 4", DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP Y CAJA DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE MOTOR.	PZA	1.00	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON POSTERÍA, CABLEADO, EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CUCHILLAS CORTA CIRCUITOS, APARTARRAYOS, AISLADORES DE PORCELANA, MUFA, ARRANCADOR, CENTRO DE CARGA, ADAPTADORES DE 4" PARA COLUMNA DE PVC, CABEZAL DE DESCARGA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 6", REGISTRO DE BAJA TENSIÓN Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2" Y MAMPARA DE CONTROL CON MUROS DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CM.	PZA	1.00	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. DE 2-1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA POZO CON MALLA CICLON GALVANIZADA CAL. 10.5.	ML	44.00	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=1250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	ML	1,249.84	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	0	0.00%	
253042	SIZ0012747900125			AF25/1824/253042/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 122 X 2.44 M. A BASE DE LÁMINA CAL. 18 Y CON MARCO REFORZADO.	PZA	1.00	0	0.00%	
252945	SIZ0012752200125	NO		AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL EN OBRA DE CAPTACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C= 200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, PINTURA EPOXICA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO, CAJA PARA VÁLVULAS TIPO "I", VÁLVULAS, ESCALERA MARINA, TAPA DE LÁMINA CAL. 18 Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE 1 1/2".	PZA	1.00	0	0.00%	0.00%	
252945	SIZ0012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 DE 2" DE DIÁMETRO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I", VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	110.34	0	0.00%		
252945	SIZ0012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 105 M3 A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C = 250 KG/CM2 CON MAMPARA DE CONTROL. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, TAPA DE LÁMINA CAL. 18, ESCALERA MARINA DE ALUMINIO DESMONTABLE, PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO Y PEAD DE 2", PINTURA VINÍLICA Y MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO DE 10X14X28 CM CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 CON PUERTAS DE FIERRO ESTRUCTURAL TIPO LOUVER.	M3	105.00	0	0.00%		
252945	SIZ0012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	CÁRCAMO DE BOMBEO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 H.P. CON 3" EN SALIDA PARA UNA CDT = 216.05 Y UN GASTO DE 4.0 LPS, CON ARRANCADOR PARA 20 HP TENSIÓN PLENA. INCLUYE ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 20 HP, TUBO DE COLUMNA DE 3" ROSCABLE DE PVC, ADAPTADORES DE 3", ARÑÉS DE 3" INOXIDABLE, CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3XX600V, KIT DE EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 6" e INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 AMP.	PZA	1.00	0	0.00%		
252945	SIZ0012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	CÁRCAMO DE BOMBEO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIÁMETRO A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. Y FO.FO. INCLUYE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 5/8", VÁLVULAS, MANÓMETRO DE 3", MEDIDOR DE GASTO, TUBERÍA FO.GO. L-200 DE 3", ADAPTADOR PARA DOSIFICADOR DE CLORO DE 3", ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2.	PZA	1.00	0	0.00%		
252945	SIZ0012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-7.3 DE 3" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE CÁRCAMO A TANQUE EXISTENTE. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO.GO. DE 3" DE DIÁMETRO, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" Y ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2.	ML	1,422.16	0	0.00%		

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252945	5120012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO DE 2.465 X 1.134 MM DE 650 W CON ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAJES ELÉCTRICOS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, DADOS DE CONCRETO ARMADO, BASE DE ACERO, CANAL "U" DE ALUMINIO DE 3 MM, CAJA DE PROTECCIÓN PARA 2 SERIES DE CORRIENTE DIRECTA, CABLE PLANO SUMERGIBLE ALAMIRA 3 X 10 600V Y CABLE SOLAR CONNERA 2000V 10 AWG CON KIT DE INSTALACIÓN DE CONECTORES HEMBRA Y MACHO.	PZA	36.00	0	0.00%	
252945	5120012752200125			AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252865	5120012763600125	NO		AF25/1632/252865/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252866	5120012763600225	NO		AF25/1632/252866/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252867	5120012763800125	NO		AF25/1633/252867/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252948	5120012782800125	NO		AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA	https://drive.google.com/drive/fo	RED DE ATARJEAS · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12", ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	M2	727.27	60	1.75%	1.75%
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 15" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	ML	876.66	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.30 M A 1.75 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · REPOSICIÓN DE 727.27 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	727.27	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		DESCARGAS DOMICILIARIAS · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12", ACARREOS Y SOBRE ACARREOS. DESCARGAS DOMICILIARIAS · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 77 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO.	M2	277.20	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, CAMA DE ARENA, BOTA DE INSERCIÓN, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	PZA	77.00	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		DESCARGAS DOMICILIARIAS · REPOSICIÓN DE 277.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	277.20	0	0.00%	
252948	5120012782800125			AF25/1704/252948/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 M Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE COLOCACIÓN Y VINIL ADHERIBLE CON DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252782	5120012784100125	NO		AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	https://drive.google.com/drive/fo	CÁRCAMO DE BOMBEO · CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 5.40 X 5.40 X 3.00 M A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "IIR", PIEZAS ESPECIALES, ESCALERA MARINA, MAMPARA DE CONTROL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	14.55%	67.17%
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CÁRCAMO DE BOMBEO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 30 HP PARA VENCER UNA CARGA DE 231.58 M EN UNA LONGITUD DE 565 M, PARA UN GASTO DE 6.24 LPS. INCLUYE ARRANCADOR ATR, CABLE CAL. 4 AWG, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	7.71%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CÁRCAMO DE BOMBEO · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. Y FO.GO. DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE VÁLVULAS, MANÓMETRO DE 8.8 KG Y CARRETE LARGO. LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO.	PZA	1.00	1	1.99%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		INCLUYE LIMPIEZA TRAZO, NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 Y MANO DE OBRA. LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-7 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO.	ML	130.06	60	2.03%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, REPARACIÓN DE FUGAS Y MANO DE OBRA.	ML	435.44	235	5.29%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 147 M3 DE 7.40 X 7.40 X 3.00 M A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO, APLANADO PULIDO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "III", ESCALERA MARINA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CLORACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.5	8.98%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		RED DE DISTRIBUCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACCESORIOS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, REPARACIÓN DE FUGAS Y MANO DE OBRA.	ML	791.87	691	13.34%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO A BASE DE MANGUERA PEAD C-80 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA PEAD C-80 DE 1/2", VÁLVULA DE BANQUETA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	32.00	20	2.65%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 Y PCR-9-400 CON GRÚA Y MANIOBRA. INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN, ESTRUCTURA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONDUCTORES, LOCALIZACIÓN Y APERTURA DE CEPA, RELLENOS, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, RETENIDAS TIPO RDA, MATERIALES, FLETE Y ACARREO.	PZA	18.00	9	10.64%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR TD3B-45-13200-120/240. INCLUYE MATERIALES, DISPOSITIVO ITR3B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICO. INCLUYE CAJA DE SEGURIDAD, MANGUERA LICUATITE, CABLE, TUBO GALVANIZADO Y MUFA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252782	5120012784100125			AF25/1546/252782/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL#18 DE 122X2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125	NO		AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES	https://drive.google.com/drive/fo	PRELIMINARES: INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	1,380.78	1000	0.36%	18.07%
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		TERRACERIAS: EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO	M3	1,681.15	500	5.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION: TUBERIA DE FcGo DE 4", INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	ML	1,681.15	500	12.71%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 HASTA 0.70 MTS Y 60 MM DIAMETRO, INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x 1 1/4" DE ACERO CAL18	PZA	6.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		PERFORACION DE POZO PROFUNDO: EN 24" A 100 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFORO	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		TUBERIA PARA ADEME: LISA DE PVC DE 12"x5.75 MTS (5.75 MTS), RANURADA EN 1 O 2 MM (103.50 MTS), LISA DE ACERO DE 22" CON EXTREMOS BISELADOS (12.20 MTS), RANURADA DE PCV DE 12" x 5.75 MTS (100 MTS)	ML	221.45	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN POZO DE TIPO SUMERGIBLE DE 10.15 L.P.S Y UNA COLUMNA DE DESCARGA 150MM 4"	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PROTECCION DE POZO DE 3.0 x3.0 MTS F'c= 200 KG/CM2. INCLUYE: BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGÚN NOM. CNA-003-1996, TUBOS ENGRAVADORES DE 4" DE PVC CON EXTREMOS ROSCADO Y TAPON DE PVC	M2	9.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE FO.FO., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		MAMPARA PARA ARRANCADOR DE 2.10x0.85x2.00 MTS DE ALTURA DE TABICON Y ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CASETA DE CLORACION DE MURO TABIQUE ROJO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE F'c=250 Kg/cm2 Y DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		ELECTRIFICACION: POSTE PARA SUBESTACION DE 15 A 45 KVA (1 PZA), TRANSFORMADOR BOQ. 15 KVA 220/120 (1 PZA); APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCION PARA 15, 30, 45 KVA (1 PZA DE CADA UNO), TABLERO DE ALUMBRADO SQ TIPO NQO-4P-100 AMP/4 (1PZA), DISPOSITIVO DE TIERRA 6K (1 PZA), CCF'S DE 15KV (2 PZA),INCLUYE: CABLE ACSR 3/0. 3F-4H ACSR 1/0 (280 ML)	PZA	9.00	0	0.00%	
252947	5120012786500125			AF25/1700/252947/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		LETRERO IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.20 X 1.30 MTS. CON LAMINA CALIBRE No.18	PZA	1.00	0	0.00%	