

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250143	5120012488700124	NO		AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	https://drive.google.com/drive/folders/	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE PRETRATAMIENTO A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 10.72 X 1.50 M DE DIMENSIONES. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA Y MUROS DE CONCRETO.	M2	16.08	550,445.45	16.08	6.39%	100.00%
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE RAFA A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 8.10 X 8.00 X 4.70 M DE DIMENSIONES. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 Y PIEZAS ESPECIALES.	M2	64.80	1,239,828.81	64.8	14.40%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE 2 UNIDADES DE FAFA A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 7.16 X 7.16 X 3.00 M DE DIMENSIONES. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 Y PIEZAS ESPECIALES.	M2	51.27	1,718,489.15	51.27	19.96%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE LECHO DE SECADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 10.75 X 17.10 X 3.27 M DE DIMENSIONES. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 Y PIEZAS ESPECIALES.	M2	183.83	1,093,842.64	183.83	12.70%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE 3 HUMEDALES ARTIFICIALES A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 10.30 X 23.30 X 1.30 M DE DIMENSIONES. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 Y PIEZAS ESPECIALES.	M2	239.99	2,363,618.01	239.99	27.45%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE LA OBRA A BASE DE GAVIONES RELLENOS CON PIEDRA BOLA DE RÍO DE 83 M DE LARGO POR 3.00 M DE ANCHO Y 3.00 M DE ALTO.	M2	1.00	1,475,520.00	1	17.14%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS N-12 PARA ALCANTARILLADO DE 30 CM. DE DIÁMETRO (12").	ML	120.00	159,972.86	120	1.86%	
250143	5120012488700124			AOOP24/0114/250143/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 M Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"x3/16. INCLUYE COLOCACIÓN Y VINIL ADHERIBLE CON DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	8,778.30	1	0.10%	