

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRFT				DATOS GENERALES								AVANCE COMPONENTE	
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL	
253003	5120012646500425	NO		AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folders/1G33333333333333333333333333333333	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	31.43	1.28%	10.68%	
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	30	1.57%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA).	M2	90.79	50	7.83%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%		
253003	5120012646500425			AOOP25/1769/253003/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%			
253004	5120012646500725	NO		AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folders/1G33333333333333333333333333333333	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.45	22.45	1.28%	8.97%	
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.70	45	3.31%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA).	M2	64.85	20	4.38%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	137.20	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%		
253004	5120012646500725			AOOP25/1769/253004/2025	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	0	0.00%			
257760	5120012679500125	NO		AOOP25/1020/251760/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1G33333333333333333333333333333333	CORRECTA INSTALACIÓN.	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
251761	5120012679500225	NO		AOOP25/1020/251761/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL		INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
251762	5120012679500325	NO		AOOP25/1020/251762/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL		INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
251763	5120012679500125	NO		AOOP25/1021/251763/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL		INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
251764	5120012679500225	NO		AOOP25/1021/251764/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL		INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
251765	5120012679500325	NO		AOOP25/1021/251765/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL		INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%	
253202	5120012792800125	NO		AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		POZO PROFUNDO - PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, MOVIMIENTOS DEL EQUIPO, AGUA Y REGISTRO ELÉCTRICO.	ML	1.00	0	0.00%	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA	POZO PROFUNDO - PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, MOVIMIENTOS DEL EQUIPO, AGUA Y REGISTRO ELÉCTRICO.	ML	44.00	0	0.00%			
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA	- AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	1.00	0	0.00%			

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". · INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	44.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". · INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	1.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". · INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	6.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME. · INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	38.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC C-10 DE 10" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. · INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	7.50	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. · INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	7.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, CENTRO DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN, DUCTERÍA, CABLEADO Y ARRANCADOR PARA ALIMENTACIÓN A CARGA Y EQUIPOS, MUFA SECA Y MAMPARA DE CONTROL. · INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		EQUIPAMIENTO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE 5 HP PARA VENCER UNA CDT= 74.99 M, PARA UN GASTO DE 0.48 LPS, MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP 220V Y ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 5 HP 230V. · INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		EQUIPAMIENTO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. Y FO.CO. DE 2-1/2" Y 1/2" DE DIÁMETRO, CON PLATAFORMA E HIPOCLORADOR. · INCLUYE CERCADO PERIMETRAL DEL POZO CON MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 150 M DE ALTO CON PÚAS.	PZA	1.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. · INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR. · INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	620	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. · INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	456.12	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR CON BASE Y SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR. · INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	620	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. · INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN · RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. · INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	646.29	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. · INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENOS.	ML	587.54	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN · REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. · INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA Y MANO DE OBRA.	M2	646.29	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO. · INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS, ATRAQUES Y RELLENOS.	PZA	98.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125			AOOP25/1937/253202/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ICXAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ICXAPA		· LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. · A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"x3/16. · INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
253204	5120012791100125	NO		AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA							

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.43%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.91%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.43%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.86%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	4.71%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.93%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	8	0.23%	
253204	5120012791100125			AOOP25/1936/253204/2025	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
253165	5120012808300125	NO		AOOP25/1884/253165/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/foi	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
253201	5120012809700125	NO		AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	https://drive.google.com/drive/foi	Demolición de pavimento de concreto hidráulico de 15 CM de espesor (1,940.42 M2 para red de atarjeas y 36.00 M2 para descargas domiciliarias).	M2	1,976.42	0	0.00%	0.00%
253201	5120012809700125			AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Red de atarjeas: Tubería PEAD de 25 cm de diámetro (10"), (Excavación con máquina para zanjas y desplante en material tipo II, y cama de arena).	ML	2,336.04	0	0.00%	
253201	5120012809700125			AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Pozos de visita tipo común (B) de profundidad: 37 de 1.00 M; 8 de 1.25 M; 8 de 1.50 M; 5 de 1.75 M; 2 de 2.00 M; 2 de 2.50 M; 1 de 2.75 M, a base tabicón pesado de 28 CM de espesor, aplanado acabado pulido, incluye: escalera marina de acero, brocales y tapas de PEAD tráfico pesado.	PZA	63.00	0	0.00%	
253201	5120012809700125			AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Descargas domiciliarias con tubería de PVC sanitario de 6", con botas de inserción recta y de 45° para tubería de PVC.	PZA	110.00	0	0.00%	
253201	5120012809700125			AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Reposición de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, acabado rayado y volteado de arista (1,940.42 M2 para tuberías y 36.00 M2 para descargas domiciliarias).	M2	1,976.42	0	0.00%	
253201	5120012809700125			AOOP25/1928/253201/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Letrero de identificación de obra de 1.22 x 2.44 m a base de lámina cal. #18 y ángulo estructural de 2"x 3/16" para marco y reforzado con ángulo de 1 1/2"x 3/16".	PZA	1.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125	NO		AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.	https://drive.google.com/drive/foi	RED DE ATARJEAS. - RUPTURA A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO, BOMBEO DE ACHIQUE, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	M2	333.69	0	0.00%	0.00%
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		RED DE ATARJEAS. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO N-12 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLAS, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	ML	324.09	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		RED DE ATARJEAS. - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	333.69	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO CON BOTA DE INSERCIÓN Y CODO DE 45°. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	0	0.00%	
253207	5120012811000125			AOOP25/1942/253207/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	