

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES					AVANCE COMPONENTE		
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250076	5120012532500124	NO		CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN	https://drive.google.com/drive/fo	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA: DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA Y PERFIL ESTRUCTURAL, INCLUYE COLOCACIÓN Y ROTULACIÓN DE TRES ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.04%	100.00%
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		DESCARGAS DOMICILIARIAS: DE PVC DE 6", BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD DE 6".	PZA	370.00	370	4.11%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.	M2	3,994.31	3994.31	13.67%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		CAJA DE CAÍDA ADOSADA: PARA CAÍDAS DE 0.5 A 2 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10X14X28 CM.	PZA	9.00	9	0.26%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		POZOS DE VISITA: TIPO COMÚN DE 3.01 M A 5.25 M DE PROFUNDIDAD. A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10X14X28 CM, INCLUYE TAPA DE POLIETILENO Y BROCAL DE CONCRETO.	PZA	7.00	7	0.94%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		POZOS DE VISITA: TIPO COMÚN DE 2.01 M A 3 M DE PROFUNDIDAD. A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10X14X28 CM, INCLUYE TAPA DE POLIETILENO Y BROCAL DE CONCRETO.	PZA	16.00	16	1.56%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		POZOS DE VISITA: TIPO COMÚN DE 0.75 M A 2 M DE PROFUNDIDAD. A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10X14X28 CM, INCLUYE TAPA DE POLIETILENO Y BROCAL DE CONCRETO.	PZA	275.00	275	17.62%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		RED DE ATARJEAS: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CMS DE DIÁMETRO (8")	ML	11,816.22	11816.22	22.27%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		TERRACERÍAS: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y ACARREOS EN RED DE DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. EXCAVACIONES: 11,098.24 M3, CAMA DE ARENA: 764.25 M3, RELLENOS: 9,258.83 M3, ACARREOS: 8,082.35 M3.	M3	29,203.67	29203.67	34.75%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		RUPTURA: DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE CON EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA) CON UN ESPESOR DE 20 CM. (3,778.95 M2 EN RED DE DRENAJE Y 360.00 M2 EN DESCARGAS DOMICILIARIAS).	M2	4,138.95	4138.95	4.38%	
250076	5120012532500124			CIDCF24/0055/250076/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN		PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ZANJAS EN RED DE DRENAJE, DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. (6,900.12 M2 EN RED DE DRENAJE, 1,442.32 M2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y 666.00 M2 EN DESCARGAS DOMICILIARIAS).	M2	9,008.44	9088.44	0.39%	