

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRFY				DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250909	5120012607900125	SI	OAX250302550897	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO	https://drive.google.com/c	CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 1.60 X 1.60 M A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA, ZAMPADO, FILTRO DE PIEDRA BOLA, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´ C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REJILLA DE SOLERA DE 0.60 X 0.60 M, TAPA DE LÁMINA Y PIEZAS ESPECIALES EN FONTANERÍA DE VENTILACIÓN, DESAGÜE Y DEMASÍAS. LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN AL TANQUE A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" (2.54 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	PZA	1.00	1	3.87%	100.00%
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN AL TANQUE A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" (3.81 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	ML	1,466.83	1466.83	37.87%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN AL TANQUE A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" (3.81 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	ML	1,791.96	1791.96	46.27%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN DE VOLUMEN ÚTIL DE 3.50 X 3.50 X 2.05 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MÁQUINA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO DE F´ C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALERA MARINA, TAPA DE LÁMINA, CASETA DE CLORACIÓN, INTERCONEXIÓN CON LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES EN FONTANERÍA DE LLEGADA, DE SALIDA, EN VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DEMASÍAS.	M3	25.00	25	11.19%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" (3.81 CM) DE DIÁMETRO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A LA LÍNEA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	ML	20.00	20	0.52%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 1.22X2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.28%	
252024	5120012609100125	SI	OAX250302551168	FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN	https://drive.google.com/c	PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "I" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO.	ML	40.00	20	7.51%	7.51%
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "I" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) HASTA 55.88 CM (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD.	ML	40.00	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA, MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMÁTICAS, AFORO Y PRUEBA DE BOMBEO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA ESPECIAL DE VIDEOGRABACIÓN Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	8.70	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO TIPO CANASTILLA VERTICAL PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 8".	ML	32.00	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO DE 14" PARA CONTRA-ADEME. INCLUYE CEMENTACIÓN DE POZO CON TUBERÍA CONTRA ADEME, TAPA PARA ESPACIO ANULAR DEL FILTRO.	ML	8.70	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE 36.00 ML DE TUBERÍA DE uPVC PARA COLUMNA DE 2", PIEZAS ESPECIALES Y PLATAFORMA DE BOMBEO.	PZA	1.00	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.29 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 228.65 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y CASETA DE CONTROLES.	PZA	1.00	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTERÍA, TENDIDO, TENSIONADO Y ENCLAMADO DE CABLE CONDUCTOR, TRANSFORMADOR DE 20 KVA TRIFÁSICO, INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Y PAGO DE PERMISOS DE INTERCONEXIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FOCO. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE.	ML	729.21	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE.	ML	735.59	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 1.22 X 2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250975	SI20012623100125	SI	OAX250302550925	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	https://drive.google.com/	CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 1.50 X 1.50 M DE CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	1	6.30%	100.00%
250975	SI20012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	438.60	438.6	23.63%	
250975	SI20012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	234.05	234.05	15.10%	
250975	SI20012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	739.63	739.63	35.19%	
250975	SI20012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 64 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE TUBERÍA DE PEAD RD DE 1/2" DE DIÁMETRO, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00	64	19.13%	
250975	SI20012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 2.44 M, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.65%	
250807	SI20012602300125	SI	OAX250202537188	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA	https://drive.google.com/	EQUIPAMIENTO DE POZO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP. PARA APORTAR UN GASTO DE 196 L.P.S. Y CDT=239.99 M.C.A. INCLUYE MÚLTIPLE DE DESCARGA, VARIADOR DE FRECUENCIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EL MÚLTIPLE DE DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1	10.31%	100.00%
250807	SI20012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		EQUIPAMIENTO DE POZO. INSTALACIÓN DE 30 PANELES SOLARES DE 550 W CON VARIADOR DE FRECUENCIA. INCLUYE SOPORTES, ATRAQUES, VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE 230VS FASES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	30	19.60%	
250807	SI20012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, VÁLVULA DE DESFOGUE, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,306.09	1306.09	61.33%	
250807	SI20012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	172.41	172.41	8.44%	
250807	SI20012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.32%	
250856	SI20012625100125	SI	OAX250202537193	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	https://drive.google.com/	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 370.92 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 4" DE DIÁMETRO, 931.84 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 3" DE DIÁMETRO, 3,268.32 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 2" DE DIÁMETRO Y 345.64 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO Y A MÁQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	4,916.72	4916.72	44.69%	100.00%
250856	SI20012625100125			FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE 1.20 X 1.20 X 0.98 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA, RELLENO COMPACTADO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	9.00	9	6.58%	
250856	SI20012625100125			FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		RUPTURA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F´C=250 KG/CM2. INCLUYE CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, RUPTURA DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANO DE OBRA.	M2	1,038.37	1038.37	4.69%	
250856	SI20012625100125			FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 DE F'C=250 KG/CM2, CON ACABADO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS. INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1,038.37	1038.37	21.37%	
250856	SI20012625100125			FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 316 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE 5.00 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" (13 MM) POR TOMA, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	316.00	316	22.55%	
250856	SI20012625100125			FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.12%	
250858	SI20012625600125	SI	OAX250202537208	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC	https://drive.google.com/	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,188.99	1188.99	32.28%	100.00%
250858	SI20012625600125			FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	573.08	573.08	16.36%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250858	SI20012625600125			FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M DE DISTANCIA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, ACARREO Y SOBRE ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	M2	67.77	67.77	11.69%	
250858	SI20012625600125			FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM CON ACABADO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS. INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	67.77	67.77	29.07%	
250858	SI20012625600125			FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y MEDIDORES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	157.00	157	10.16%	
250858	SI20012625600125			FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.44%	
250860	SI20012627400125	SI	OAX250202537210	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE	https://drive.google.com/	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	968.30	968.3	4.64%	100.00%
250860	SI20012627400125			FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 DE ESPESOR FC=250 KG/CM2. INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	968.30	968.3	21.93%	
250860	SI20012627400125			FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" (20 CMS) DE DIÁMETRO. INCLUYE EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO Y ACOSTILLADO, ACARREOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2126.22	2126.22	49.62%	
250860	SI20012627400125			FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES, BROCAL Y TAPA, INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	35.00	35	13.34%	
250860	SI20012627400125			FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN. CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	160.00	160	10.34%	
250860	SI20012627400125			FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.13%	
250959	SI20012628200125	SI	OAX250302550961	FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	https://drive.google.com/	CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	125.00	62.5	25.87%	31.25%
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	144.16	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	138.67	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	110.80	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROLES A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA DE 10 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 378 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 108.13 M. INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200/220 3 FASES. INCLUYEN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CUCHILLAS CORTA CIRCUITO, VARILLAS COPERWELLD, COMPONENTES ELECTRICOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.5	5.39%	
250959	SI20012628200125			FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00		0.00%	
250862	SI20012633100125	SI	OAX250202537212	FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE	https://drive.google.com/	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO. L-200 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EJES DE REFERENCIAS PARA ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "T", CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	2500.00	2500	92.42%	100.00%

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250862	SI2001263300125			FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EJES DE REFERENCIAS PARA ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "T", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	200.00	200	7.29%	
250862	SI2001263300125			FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.28%	
250976	SI20012633800125	SI	OAX250302550886	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/	EMISOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE DEMOLICIONES DE CONCRETO, DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE CONCRETO, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	179.31	179.31	31.50%	100.00%
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE DESFOGUE A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0.16	0.16	0.62%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 LECHO DE SECADO DE LODOS A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, TUBERÍA DE PVC, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	44.40	44.4	18.81%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 PANTANO ARTIFICIAL A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, TUBERÍA DE PVC, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	76.13	76.13	32.98%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2.53	2.56	0.37%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO. EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2 HP PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 8.70 M. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1	9.65%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	9.00	9	5.70%	
250976	SI20012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.38%	
250865	SI20012634100125	SI	OAX250202523538	FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI	https://drive.google.com/	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	1	1.20%	99.45%
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	3,224.25	3224.25	43.43%	
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJEUCIÓN.	M3	20.00	20	3.54%	
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2,728.18	2728.18	36.75%	
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO EN SECTOR ESTE. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2,912.74	2800	13.68%	
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR ESTE. INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	8	0.66%	
250865	SI20012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 2.44 M, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.20%	
250868	SI20012634500125	SI	OAX250202537211	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26 -	https://drive.google.com/	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE CON CAJA COLECTORA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	1	1.34%	100.00%
250868	SI20012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26 -		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	107.55	107.55	4.07%	
250868	SI20012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26 -		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	7,372.28	7372.28	89.51%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26 -		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	5	4.90%	
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 26 -		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.17%	
251009	5120012640100125	SI	OAX250302550931	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	https://drive.google.com/y	REHABILITACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LIMPIEZA DE FILTROS PÉTREOS. INCLUYE PRELIMINARES, DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE LODOS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, CERCADO A BASE DE MALLA CICLÓNICA Y CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1	4.33%	100.00%
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= 113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE 2.00 LPS. CON MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, PRELIMINARES, DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE LODOS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1	15.44%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES DE 615 WP. PARA EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= 113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE 2.00 LPS. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00	14	12.38%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 8 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, CERCADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1	5.31%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-17 DE 2" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2,100.00	2100	60.67%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	12	1.28%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE.	PZA	1.00	1	0.58%	
250977	5120012643400125	SI	OAX250302550906	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/y	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,501.41	1501.41	44.13%	100.00%
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,272.65	1272.65	28.91%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD 11 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,954.77	1954.77	10.14%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	164.14	164.14	1.11%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	15	1.10%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR CENTRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	721.86	721.86	11.74%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR CENTRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	35.00	35	2.57%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.30%	
250978	5120012644900125	SI	OAX250302551060	FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	https://drive.google.com/y	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACIÓN, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO EN CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSA, APLANADO FINO Y PULIDO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA, TAPA DE LÁMINA, PINTURA, PIEZAS ESPECIALES, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	30.00	30	5.81%	73.71%
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y MANO DE OBRA.	M2	801.63	500	1.16%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	198.96	198.96	1.38%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	636.11	600	17.42%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	572.08	300	9.50%	
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	5,422.26	5000	20.68%	
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO REFORZADO, ARTERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	358.00	200	13.91%	
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	801.63	500	2.71%	
250978	SI20012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	198.96	88	1.14%	
250979	SI20012645300125	SI	OAX250302551012	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	https://drive.google.com/	PRETRATAMIENTO: Criba automática tipo continuo (para eliminar sólidos del agua antes de ser tratada) incluye juego de rastillos accionado por sistema de doble cadena, excavación y relleno con material mejorado.	PZA	2.00	2	9.21%	100.00%
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CÁRCAMO DE BOMBEO de concreto reforzado f'c=100kg/cm, acero de refuerzo, incluye: limpieza, trazo y nivelación, excavación y plantilla de concreto (f'c=100kg/cm y 5 cm de espesor)	M2	10.37	10.37	0.26%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO CÁRCAMO BOMBEO: Bombas sumergibles, succión/descarga 3" Paso de sólidos de hasta 2.5", 4HP.	PZA	3.00	3	0.80%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CÁMARA AERACIÓN-SEDIMENTACIÓN Limpieza, trazo, nivelación y excavación, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2 esp. 5 cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa y muros, relleno con material de banco.	M2	630.24	630.24	70.07%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TANQUE DE CLORACIÓN Preliminares, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, piso y muros con aplonado.	M2	31.80	31.8	0.44%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CASETA DE CLORACIÓN Preliminares, zapata de concreto f'c=200 kg/cm2, firme concreto f'c = 150 kg/cm2 esp. 7cm, concreto hidráulico con acero f'c = 250 kg/cm en losa, muros, aplonado fino y pintura.	M2	19.80	19.8	0.56%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CLORACIÓN Tinacos de polietileno (I) de 1100 lt y (I) de 250 lt, (I) bomba dosificadora de Hipoclorito de Sodio (NaClO) al 13% (capacidad hasta 130 L/h), (I) puerta metálica de 2.10 x 1.30 mts.	PZA	4.00	4	0.36%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TANQUE DE LODOS Preliminares, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c = 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, piso y muros con aplonado fino.	M2	4.49	4.49	0.59%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		LECHO DE SECADO DE LODOS Preliminares, relleno de tepetate, plantilla concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, muros, tanque con aplonado y filtro de arena y piedra.	M2	122.96	122.96	2.80%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO DE LECHO DE SECADO DE LODOS: Tubería perforada de pvc de 4 y 6", incluye Tee 's de PVC.	ML	70.71	70.71	0.50%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CISTERNA DE AGUA TRATADA Trazo, nivelación y excavación, Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, tanques) f'c=4,200 kg/cm2, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en cimentación, muros con aplonado fino.	M3	14.71	14.71	0.16%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUA TRATADA: Bomba sumergible de caudal libre de 3 hp, incluye arrancador y tablero de control.	PZA	1.00	1	0.12%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CERCO PERIMETRAL de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, con alambre de púas, concertina (cintilla metálica galvanizada con navajas punzocortantes) y capuchones de aluminio fundido, postes de acero galvanizado de 2" y espadas galvanizadas.	ML	350.00	350	1.32%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		SISTEMA FOTOVOLTAICO: Panel de 320 wp, cables de interconexión, caja de diodos de bloqueo, conectores mc4, estructura aluminio anodizado, inversor 10kw, interruptores, sistema de tierra, caja combinador, cable especial con protección UV y supresores de picos de tensión.	PZA	1.00	1	10.39%	
250979	SI20012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TRANSFORMADOR DE 75 KVA: Estructuras de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) calibre 000, mufa de tubo galvanizado de 2 1/2", base para medición (murete de medición con nicho de concreto f'c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo).	PZA	1.00	1	2.40%	
250980	SI20012646000125	SI	OAX250302550904	FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC	https://drive.google.com/	CÁRCAMO DE BOMBEO Preliminares, excavación, terraplenes, plantillas de concreto FC=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con refuerzo de acero y concreto f' c=250kg/cm2; escalera marina de perfil redondo de acero de 3/4"; 10 escalones de redondo de acero de 3/4", anclados con placa A-36 de 3/8 ahogadas en concreto hidráulico.	M2	64.00	64	15.90%	96.33%
250980	SI20012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3")	PZA	3.00	3	0.81%	
250980	SI20012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CÁMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto FC=100 kg/cm2, cimentación, estructuras, muros y losas con acero de refuerzo; concreto premezclado en cimentación y estructuras f' c=250kg/cm2; pasillo de maniobras a base de concreto armado f' c <250kg/cm2 con acero de refuerzo; barandal con postes de ptr de 1 1/2" anclados con placa A-36 de 5/8" y caseta acústica para atenuar el nivel ruido de lámina de acero al carbón.	M2	268.84	268.84	30.54%	
250980	SI20012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO DE CÁMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psig; entrada y salida de 4", filtro silenciador de admisión, de succión y de descarga.	PZA	2.00	2	11.05%	
250980	SI20012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO DE CÁMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro, ramaleo de tuberías de pvc de 2 1/2 y conexiones en tuberías de 4" y 6"	PZA	2.00	2	10.77%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC	https://drive.google.com/	TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelacion, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplanado fino.	M2	10.00	10	0.55%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelacion, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación f'c=100 kg/cm2; estructuras y zapatas de desplante con acero de refuerzo y concreto f'c=200 kg/cm; muros de tabicón, castillos de sección y cadena de cerramiento de concreto f'c=250/kg/cm2, aplanados rústico en muros interiores, aplanado fino en muros exteriores y pintura vinil acrílica y sellador vinílico, incluye puerta metálica.	M2	19.80	19.8	1.94%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al 13%)	PZA	1.00	1	0.06%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h	PZA	1.00	0	0.00%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		TANQUE DE LODOS Trazo y nivelacion, excavación, plantilla 5cm de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplanado fino.	M2	5.02	5.02	1.88%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		LECHOS DE SECADO Trazo y nivelacion, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapata, losa, muros con aplanado; incluye tuberías de pvc de 4" y 6" y filtros de arena y grava.	M2	114.16	114.16	5.08%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelacion, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en losa de cimentación, estructuras y muros, incluye aplanados finos; escalera marina 4 escalones de perfil redondo de 3/4" y tapa para cisterna de acero.	M2	10.50	10	0.52%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocacion de tubería de PVC hidraulico RD - 26 de 3"	PZA	1.00	0	0.00%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, estructuras de aluminio anonizado, inversor para sistema de 10 kw; sistema a tierra y supresores de picos de tensión.	PZA	1.00	0.9	15.69%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) calibre 000, mufa de tubo galvanizado de 2 1/2, base para medición con nicho de concreto f'c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo.	PZA	1.00	0.5	1.54%	
251010	5120012647000125	SI	OAX250302551023	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	https://drive.google.com/	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00	1	2.12%	100.00%
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	882.03	882.03	18.69%	
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2 CON CASETA DE CLORACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	11.38	11.38	4.65%	
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	186.60	186.6	6.17%	
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2,886.74	2886.74	64.77%	
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	57.00	57	3.34%	
251010	5120012647000125			FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.26%	
251221	5120012647300125	SI	OAX250302551022	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	https://drive.google.com/	RED DE DISTRIBUCIÓN. DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	M2	84.00	84	6.55%	100.00%
251221	5120012647300125			FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	84.00	84	7.82%	
251221	5120012647300125			FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-100 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO Y ACOSTILLADO, ACARREOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,860.00	1860	72.55%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251221	5120012647300125			FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		REHABILITACIÓN DE ACABADOS INTERIORES DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICIÓN DE APLANADO, APLANADO FINO, IMPERMEABILIZANTE EN MUROS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN.	PZA	1.00	1	7.20%	
251221	5120012647300125			FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMILIARIA DE CONCRETO REFORZADO, ATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	20	4.99%	
251221	5120012647300125			FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.89%	
252055	5120012640200125	SI	OAX250302551260	FISE/1100/252055/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	https://drive.google.com/	LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD. RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	6,479.52	800	8.26%	8.26%
252055	5120012640200125			FISE/1100/252055/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	375.52	0	0.00%	
252055	5120012640200125			FISE/1100/252055/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2 CON CASETA DE CLORACION. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	40.00	0	0.00%	
252055	5120012640200125			FISE/1100/252055/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LÍNEA DE INTERCONEXIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-21 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,160.38	0	0.00%	
252055	5120012640200125			FISE/1100/252055/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
251608	5120012649300125	SI	OAX250302551037	FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO	https://drive.google.com/	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	837.78	560	15.06%	68.03%
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2.5" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,141.53	850	16.71%	
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1,115.49	850	16.62%	
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		RUPTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M DE DISTANCIA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, ACARREO Y SOBRE ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,097.77	900	13.4%	
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE MATERIALES, ACABADO RALLADO Y VOLTEADO DE SUS ARISTAS, ACCELERANTE, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1,097.77	700	5.70%	
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y MEDIDORES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	196.00	110	12.57%	
251608	5120012649300125			FISE/0880/251608/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252134	5120012649200125	SI	OAX250302551239	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	103.27	95	1.38%	74.22%
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	224.02	198	3.15%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	298.30	265	12.46%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	631.12	0	0.00%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/f	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	0	0.00%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	23	2.79%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	23	3.98%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	23	42.32%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	23	8.33%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	0	0.00%	
252134	5120012649200125			FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2° PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1° X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252135	5120012649200425	SI	OAX250302551241	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/f	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	31.43	1.35%	75.43%
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	68.18	3.70%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	87.00	87	13.56%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	7	7.53%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	7	2.80%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	7	4.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	7	42.49%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	0	0.00%	
251750	5120012662900125	SI	OAX250302551091	FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS	https://drive.google.com/f	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO ADS DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,634.40	989.81	37.92%	46.79%
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE 1.00 HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CON TAPA Y BROCAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	37.00	19	6.70%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	406.00	107	0.31%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	M2	1,798.39	1000	1.86%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACELERANTE, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1,798.39	0	0.00%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1° X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252104	5120012689600125	SI	OAX250302551243	FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO	https://drive.google.com/f	RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,249.30	0	0.00%	23.92%

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2,904.40	1850	19.15%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F" C=200 KG/CM2, CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	0	0.00%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F" C=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, COLOCACIÓN DE ESCALERA, TAPA DE LÁMINA, PINTURA, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.00	8	4.77%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3,320.24	0	0.00%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F" C=200 KG/CM2 CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	194.00	0	0.00%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252158	5120012697400125	SI	OAX250302551234	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/	PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.00	1	124%	100.00%
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.00	15	3.18%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	84.00	84	23.55%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M DE PROFUNDIDAD.INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	20	8.14%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.00	1	0.10%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE 15.00 ML DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.00	15	1.11%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	84.00	84	18.61%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 18" A 20" EN MATERIAL III DE 100 A 200 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	20	11.49%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.00	11	0.50%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME LISA DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 MTS CON SELLO "O". INCLUYE FILTRO DE GRAVA, DESARROLLO Y AFORO DE BOMBEO EFECTIVA, BOMBA CON COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.75	5.75	0.47%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME RANURADA EN 1 O 2 MM DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 CON SELLO "O". INCLUYE FILTRO DE GRAVA, DESARROLLO Y AFORO DE BOMBEO EFECTIVA, BOMBA CON COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	114.25	114.25	12.17%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA Q=150 LPS PARA VENCER CDT= 165.00 MTS. PARA POZO DE 150 M DE PROFUNDIDAD, CON UN NE= 30.00 M. Y UN ND= 55.00 M. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, ARRANCADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1	4.99%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE 3 M DE ALTO A BASE DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO. INCLUYE CONCRETO ARMADO DE F" C= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	40	5.25%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO GO L-200 DE 2" DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCIÓN.	ML	8.00	8	0.12%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE OPERACIÓN DELTA-ESTRELLA DE 75 KVA/440/254V. INCLUYE POSTE DE CONCRETO, RETENIDAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN, SOPORTES, CONDUCTORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCIÓN.	PZA	1.00	1	8.96%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.12%	
252057	5120012698100125	SI	OAX250302551182	FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	https://drive.google.com/c	CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE CIMBRA, APLANADO, PINTURA VINÍLICA Y MANO DE OBRA.	M2	1.45	1.45	1.06%	17.47%
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA TANQUE EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	34	0.81%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 3" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	504.59	300	4.60%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	1,587.48	300	4.26%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1 1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	1,499.53	500	6.58%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA) Y MANO DE OBRA.	M2	1,093.37	0	0.00%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´ C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,093.37	0	0.00%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	105.00	0	0.00%	
252057	5120012698100125			FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.17%	
252120	5120012700000125	SI	OAX250302551237	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	https://drive.google.com/c	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, HASTA DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,764.64	1,764.64	4.53%	100.00%
252120	5120012700000125			FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUCADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM. DE DIÁMETRO (10"). INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,150.43	1,150.43	34.57%	
252120	5120012700000125			FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 150 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00	15	4.58%	
252120	5120012700000125			FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,764.64	1,764.64	30.45%	
252120	5120012700000125			FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	208.00	208	25.65%	
252120	5120012700000125			FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.22%	
252105	5120012702200125	SI	OAX250302551244	FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/c	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	991.65	991.65	3.51%	41.21%
252105	5120012702200125			FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MAQUINARIA, TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	12	0.54%	
252105	5120012702200125			FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO Y 8 HP DE POTENCIA. INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	1,784.00	784	1.24%	
252105	5120012702200125			FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUCADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM DE DIÁMETRO (10"). INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	635.98	635	35.92%	
252105	5120012702200125			FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	51.00	0	0.00%	
252105	5120012702200125			FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 150 A 250 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252105	SI20012702200125			FISE/141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	991.65	0	0.00%	
252105	SI20012702200125			FISE/141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	67.00	0	0.00%	
252105	SI20012702200125			FISE/141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252136	SI20012706100125	SI	OAX250302551238	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI	https://drive.google.com/	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA.	ML	5.00	5	0.63%	98.84%
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA DE PVC RANURADA C-10 DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA.	ML	135.00	135	22.01%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA PARA CONTRA-ADEME DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	ML	5.00	5	0.35%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	135.00	135	12.47%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 45.72 CM (18" NOMINAL) A 60.96 CM (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	5.00	5	0.65%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA A BASE DE ZAPATA CORRIDA ARMADO CON VARILLA #3, MURO DE TABICÓN DE 14 CM Y BASE DE CONCRETO ARMADO DE F' C 150 KG/M2 DE 6.00 X 2.3 M Y ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	1.07%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 14 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	0.69%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	8.09%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P. PARA VENCER UNA C.D.T.-228.63 M EF-70% CON UN Q= 7.13 LPS. INCLUYE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR TRIFÁSICO EN 230 V, CABLE PLANO SUMERGIBLE, ADAPTADORES PARA COLUMNA, ACARREO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	1.03%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, POSTES, RETENIDAS, ESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONDUCTORES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	3.94%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	883.19	883.19	36.89%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO RD-9 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	599.38	550	11.03%	
252136	SI20012706100125			FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN VATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252121	SI20012713400125	SI	OAX250302551252	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA	https://drive.google.com/	Preliminares	M2	12,842.74	12842.74	3.67%	99.74%
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Terracerías (línea de conducción 436 m3; Red de distribución 6,787.25 m3)	M3	7,223.25	7223.25	38.67%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Múltiple de descarga de fierro galvanizado y piezas especiales de 4" incluye bomba sumergible de 7.07 lps de 20 HP	PZA	1.00	1	0.84%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Demolición de concreto hidráulico de 15 a 20 cm de espesor (Línea de conducción 26.60 m2; Red de distribución 2,214.93 m2)	M2	2,241.53	2241.53	1.09%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Extracción y retiro de tubería existente de asbesto cemento (Línea de conducción 692.90 ml de 4"; Red de distribución 434.07 m de 3"; 4,935.60 m de 2" v 4,639.69 m de 1 ½")	ML	10,702.26	10702.26	4.68%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Tubería PEAD 4" de diámetro unido por termofusión	ML	692.90	692.9	3.29%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Piezas PEAD 4" Extremidad A (2), Codo 45 (2), Codo 90 (2), Tuerca unión (2), Niple de FoGo (4), Tee (1), Válvula de admisión y expulsión (1)	PZA	14.00	14	0.13%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Caja de operación de válvulas Tipo 2, muros tabicón pesado repellados con tapa de PEAD	PZA	1.00	1	0.05%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Reposición de concreto hidráulico F' c= 250 kg/cm2 espesor de 15 a 20 cm (Línea de conducción 26.60 m2; Red de distribución 2,214.93 m2)	M2	2,241.53	2241.53	131.12%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; tubería PEAD (434.07 ml de 3"; 4,935.60 ml de 2"; 4,639.69 ml de 1 ½") unido por termofusión	ML	10,009.36	10000	16.63%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Piezas PEAD 3": Codo 45 (36), Tee (24), Extremidad A (8), Válvula de compuerta (4), Cruz (1), reducción (6)	PZA	79.00	79	0.06%	
252121	SI20012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Piezas PEAD 2": Codo 45 (15), Codo 90 (9), Tee (12), Extremidad A (34), Válvula de compuerta (17), Cruz (3), reducción (17), Tapón (8)	PZA	115.00	115	1.13%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252121	5120012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA, TONAMECA	https://drive.google.com/c	Red de distribución; Piezas PEAD 1 1/2": Codo 45 (15), Codo 90 (15), Tapón (20)	PZA	50.00	50	1.85%	
252121	5120012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA, TONAMECA		Red de distribución; Caja de operación de válvulas Tipo S (6), Caja de operación de Válvula tipo XII (3), muros de tabicón pesado, repellado con tapa de acero cal 18	PZA	14.00	14	2.01%	
252121	5120012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA, TONAMECA		Tomas domiciliarias con Niple Fo.Go., tuerca unión Fo.Go., válvula de paso Fo.Go., manguera negra 1/2" de 6 m	PZA	504.00	504	12.52%	
252121	5120012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA, TONAMECA		Hidrante público con base de concreto armado F' c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor, llave de banqueta de Fo.Go, 1 m de tubería PVC 1/2" y llave nariz de bronce	PZA	2.00	0	0.00%	
252121	5120012713400125			FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA, TONAMECA		Colocación de letrero de identificación de lámina cal 18 con ángulo estructural de 2"	PZA	1.00	0	0.00%	
252146	5120012715300125	SI	OAX250302551231	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/c	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	592.73	592.73	1.47%	100.00%
252146	5120012715300125			FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS N-12 PARA ALCANTARILLADO DE 61 CM DE DIÁMETRO (24"). INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, ADEME DE MADERA, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	ML	566.60	566.6	84.50%	
252146	5120012715300125			FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA ESPECIALES DE 3.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	11	5.96%	
252146	5120012715300125			FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 6.80 M DE PROFUNDIDAD CON CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 1.65 X 1.65 Y 3.80 M DE ALTURA, ESPESOR DE 0.15 M ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM (F'c= 250 KG/CM). INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCAL, INTERCONEXIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	1.17%	
252146	5120012715300125			FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	592.73	592.73	6.77%	
252146	5120012715300125			FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.12%	
252154	5120012716100125	SI	OAX250302551233	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	https://drive.google.com/c	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 1-1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2,850.00	2850	66.46%	100.00%
252154	5120012716100125			FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.55	22.56	2.30%	
252154	5120012716100125			FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, ACABADO RAYADO, VOLTADO DE ARISTA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.55	22.56	3.19%	
252154	5120012716100125			FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA, CONCRETO F' C=250 KG/CM2, TAPA DE LÁMINA, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2	1.93%	
252154	5120012716100125			FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE CORTE, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	107.00	107	25.35%	
252154	5120012716100125			FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.78%	
252122	5120012716800125	SI	OAX250302551246	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	https://drive.google.com/c	LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, RELLENOS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2,302.88	2302.88	25.93%	100.00%
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE MARTILLO HIDRÁULICO, TRAZO, CORTE, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y MANO DE OBRA.	M2	105.60	105.6	6.19%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	105.60	105.6	8.44%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTE DE TANQUE. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN EN ROCA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO Y MANO DE OBRA.	M3	95.63	95.63	27.11%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		TERRAPLEN PARA DESPLANTE DE TANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, MATERIALES, AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	382.35	382.35	8.63%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULARIZACIÓN CON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE CIMENTACIÓN A BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95% PROCTOR, CONCRETO EN MUROS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TERMINADO FINAL CON IMPERMEABILIZANTE FESTER, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ESCALERA MARINA, TERMINADO EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.	M3	350.00	350	20.14%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CERCADO PERIMETRAL DE 210 M DE ALTURA (0.60 M DE MURO DE TABICÓN Y 1.5 M DE MALLA CICLÓN). INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	119.40	119.4	3.44%	
252122	5120012716800125			FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.12%	
252123	5120012717000125	SI	OAX250302551247	FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	https://drive.google.com/c	Preliminares: limpieza, trazo y nivelación del terreno para zanjas (red de drenaje 3,823.72 m2 y descargas domiciliarias 5,765.12 m2)	M2	9,588.84	0	0.00%	0.00%
252123	5120012717000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Demolición: de concreto hidráulico simple con un espesor de 20 cm en promedio (861.77 m2 red de drenaje, 162 m2 descargas domiciliarias)	M2	1,023.77	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Terracerías: excavación en red de drenaje y tomas domiciliarias (8,607.69 m3 y 1807.80 m3 respectivamente), incluye cama de arena y rellenos.	M3	10,415.49	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Ademe de madera para zanjasde profundidades mayores a 1.50 m.	M2	18,570.70	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Demolición de pozo de visita existente, profundidad entre 1.00 a 4.00 m, base de tabique en muros de 28 cms.	PZA	101.00	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Tubo de alcantarillado sin recuperación de PVC y/o concreto de 20 a 30 cm, hasta una profundidad de 4.00 mts.	ML	5,847.83	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Red de Atarjeas: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 8" y 10" (5,518.63 ml y 100.33 ml respectivamente)	ML	5,618.96	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Emisor: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 12"	ML	228.87	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Pozos de visita: Tipo común (B) hasta 2.50 mts. de profundidad y Tipo común (A) de 2.51 mts. hasta 6.50 mts. de profundidad. (81 pza y 33 pza respectivamente), incluyen brocal y tapa de polietileno de alta densidad de 60 cm (transito pesado)	PZA	114.00	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Caja de caída adosada de hasta 3.50 mts. de profundidad concreto armado 12 cm espesor brocal y tapa de polietileno 60 cm.	PZA	13.00	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Descargas domiciliarias de tubo pead de 6"	PZA	512.00	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Reposición: concreto hidráulico F<250 kg/cm2 con un espesor de 20 cm (861.77 m2 red de drenaje, 162 m2 descargas domiciliarias)	M2	1,023.77	0	0.00%	
252123	SI2001277000125			FISE/1154/252123/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Letrero de identificación de la obra de lamina galvanizada cal. #18 de 122 x 2.44 m. y marco reforzado con angulo de 1"x 3/16"	PZA	1.00	0	0.00%	
252235	SI20012720700125	SI	OAX250302551335	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	https://drive.google.com/	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	20	5.95%	100.00%
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00	25	6.96%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	55.00	55	15.60%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		AMPLIACIÓN DE PERFORACION DE POZO DE 10" A 24" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 6 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.00	6	1.29%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	14.00	14	1.90%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00	25	3.09%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	55.00	55	8.16%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC PARA ADEME Y CONTRADEME DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA PARA FILTROS, LIMPIEZA, CEMENTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	100.00	100	10.40%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		EQUIPAMIENTO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 HP PARA VENCER UNA CDT=148.999M Y PROPORCIONAR UN Q=6.968 LPS, PARA UNA PROFUNDIDAD DE 80.00 M. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	16.93%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ACERO FY=420 KG/CM2, MURO DE TABICÓN, APLANADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	4.82%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y REJACERO (1.50 M.) CON ALTURA TOTAL DE 3.70 M DE ALTO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ACERO FY=4200 KG/CM2, CONCRETO F' C=250 KG/CM2, RELLENO, APLANADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	90.40	90.4	15.68%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	10	0.11%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MARCA DALTOR O SIMILAR, TRIFÁSICO CLIMA NORMAL, CAPACIDAD DE 45 KVA. INCLUYE POSTE DE CONCRETO, RETENIDAS, ACOMETIDA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, SOPORTES, CONDUCTORES, ACCESORIOS E INSTALACIÓN. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	8.57%	
252235	SI20012720700125			FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.54%	
252236	SI20012721700125	SI	OAX250302551310	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC	https://drive.google.com/	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOCO L-200 DE 11/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2,069.86	2069.86	60.96%	100.00%
252236	SI20012721700125			FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN CON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, CONCRETO ARMADO F' C=200 KG/CM2, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	8	10.09%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252236	SI20012721700125			FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC	https://drive.google.com/	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" DE 0.70 X 0.70 M (50 Y 60 MM DIÁMETRO). INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	16	21.48%	
252236	SI20012721700125			FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, LLAVE DE INSERCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	37.00	37	6.51%	
252236	SI20012721700125			FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.96%	
252238	SI20012725200125	SI	OAX250302551300	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		PRELIMINARES Limpieza, trazo y nivelación DEMOLICIONES Corte y demolición de concreto hidráulico de F' C= 250kg/cm2, hasta 20 cm de espesor.	M2	4,415.22	4415.22	0.88%	100.00%
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		TERRACERÍA Excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 4.00 mts de profundidad.	M2	3,104.74	3104.74	11.06%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION Tubería de PVC hidráulico Rd-26 de 2" de diametro (4,636.85 ml); de 3" de diametro (940.23 ml) y de 4" de diametro (1,905.03 m), incluye afine de terreno y cama de arena en capas de 10 cm.	M3	6,665.36	6665.36	9.47%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		RELLENO Acostillado apisonado y compactado con equipo manual, hasta 30 cm sobre lomo de la tubería y relleno a volteo.	ML	7,482.11	7482.11	11.23%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		PIEZAS ESPECIALES De PVC hidráulico de diámetros de 2, 3 y 4" (Tee's, tapones campana, codos de 22, 45 y 90", coples, reducciones y extremidades espiga); incluye atraques de concreto de 0.2 x 0.2 x 0.7 mts para soporte.	M3	3,140.04	3140.04	16.30%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS: 2 cajas Tipo "S" (para válvulas de 2 a 6") de 1.4 x 1.2 mts a base de tabicón de 10x14x28 cm; incluye colocación de 2 válvulas de compuerta vástago fijo de 3"; y 2 de 4".	PZA	399.00	399	2.05%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Instalación de tomas domiciliarias, incluye: abrazadera de PVC de 2, 3 y 4", válvula de inserción de 1/2" de cobre y 6 ml de tubo PEAD RD-7 de 1/2".	PZA	6.00	6	0.48%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REPOSICIÓN De concreto hidráulico de 20 cm de espesor F' C=250KG/CM2.	PZA	414.00	414	14.55%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA Acarreo de material producto de la excavación, demolición de concreto y limpieza general de la obra a mano para entrega-recepción de la obra.	M2	3,104.74	3104.74	30.11%	
252238	SI20012725200125			FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA De 122X2.44 m a base de lámina cal #18 y ángulo estructural de 2" x 1/4".	M3	5,840.25	5840.25	3.76%	
252280	SI20012730300125	SI	OAX250302551292	FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO	https://drive.google.com/	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1	0.10%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.00	0	0.00%	0.00%
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE (6" NOMINAL) A (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	69.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE (6" NOMINAL) A (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE (6" NOMINAL) A (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LANURADA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	57.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	57.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 15 HP CON COLUMNA DE 152.40 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	13.50	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2, CIMBRA, APLANADO, PUERTA METÁLICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN DE POZO A LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE TRAZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	98.72	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 1. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	90.21	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 2. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	100.00	0	0.00%	
252280	SI20012730300125			FISE/1289/252280/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
253188	SI20012808900125	SI	OAX250402603657	AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	https://drive.google.com/	PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD.	ML	10.00	0	0.00%	0.00%

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD.	ML	50.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	10.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	50.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	10.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	50.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 14" A 18" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	6.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE TAPÓN DE FONDO DE PVC.	ML	60.50	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. EQUIPAMIENTO.	ML	6.10	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 4" Y 30 HP PARA UN GASTO DE 10.15 LPS Y VENCER UNA CDT= 45.99 M, CON MOTOR TRIFÁSICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE, ADAPTADOR DE PVC, TUBO DE PVC PARA COLUMNA DE 4" Y PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR. EQUIPAMIENTO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. Y FO.FO. DE 1/2", 2" Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE FORMA TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCIÓN DE BROCAL, PLATAFORMA CON MUROS DE TABICÓN Y LOSA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 Y CERCA PERIMETRAL CON REJA ACERO.	PZA	1.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO.	M2	1,038.24	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	343.33	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	440.93	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	1,006.13	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,038.24	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO.	M2	135.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA DE PVC DE 2", 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	250.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. - REPOSICIÓN DE 135.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	135.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RAMAL ELÉCTRICO. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON 2 POSTES DE CONCRETO (PC-9-400 Y PC-12-750), ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, BANCOS DE TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LA CFE Y UVE.	PZA	1.00	0	0.00%	
253188	5120012808900125			AUT/1907/253188/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	