

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRF					DATOS GENERALES			AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AURORIZACION	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252626	5120012699700125	NO	AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	https://drive.google.com/drive/folders/1JlygswD9F2Qckty9yjp0NrsIMYRLZ-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE PVC-U DOBLE PARED PARA ALCANTARILLADO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	114174	1610695.98	114174	38.12%	100.00%
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE TRAZO, CORTE, EXCAVACIÓN, INTERCONEXIÓN, RELLENO, MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	19	596924.47	19	14.13%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2.	M2	70179	185019.7	70179	4.38%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	70179	855201.07	70179	20.24%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVS SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	230	968883.8	230	22.93%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		INCLUYE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16.	PZA	1	8556.47	1	0.20%	
252615	5120012714400125	NO	AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	https://drive.google.com/drive/folders/1s1QVYpBIV-fd07V7X-SL3MmWPB2EN-yrd	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 24" (6I CM) DE DIÁMETRO.	ML	220.4	1532129.07	220.4	19.64%	100.00%
252615	5120012714400125		AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 18" (45 CM) DE DIÁMETRO.	ML	723	439301.52	723	56.32%	
252615	5120012714400125		AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE PROFUNDIDAD DE 1.51 A 2.00 M.	PZA	16	619032.69	16	7.94%	
252615	5120012714400125		AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERRAMIENTA Y CONSTRUCCIÓN DE TRAGA TORMENTAS A BASE DE CONCRETO ENCOFRADO DE F' C=250 KG/CM2.	M2	6.05	1240536.45	6.05	15.90%	
252615	5120012714400125		AF24/1433/252615/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		INCLUYE PLANTILLA, ACERO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA, APLANADO, VIGA IPR DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	1533	1	0.20%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	https://drive.google.com/drive/folders/1s1384DXICzbq0EMcZV_KXhQddXSMcV76	MEJORAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE 503 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1	265028.54	1	3.99%	100.00%
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		MAMPARA DE CONTROLES.	PZA	1	38860.51	1	0.59%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		EQUIPAMIENTO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA.	PZA	1	227017.5	1	3.42%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 3" PLG.	ML	362.05	314660.05	362.05	4.74%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 75 M3 DE CAPACIDAD, CON CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	4316109.21	1	65.01%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN, - 172.42 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" PLG. - 2.326.38 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" PLG.	ML	2498.8	1352725.11	2498.8	20.37%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	62	125155.9	62	1.89%	
252628	5120012750500125	NO	AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	https://drive.google.com/drive/folders/1s1vHUM8agMxCRtMseDCKXg5ZKUA16SI-C-	RUPTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMÁTICA.	M2	122.76	566750.29	122.76	8.47%	100.00%
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO.	ML	1337.4	3309194.74	1337.4	49.48%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO.	ML	418.07	1081667.03	418.07	16.17%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.00 A 2.25 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	30	638230.06	30	9.54%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INCLUYE INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO.	PZA	160	912334.99	160	13.64%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	122.76	159481.25	122.76	2.38%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16.	PZA	1	20545.69	1	0.31%	