

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252626	5120012699700125	NO	AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	https://drive.google.com/drive/folders/1jlygSwD9F2QcKtVjo9yIip0Nrs1MYRlZ_	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE PVC-U DOBLE PARED PARA ALCANTARILLADO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, CORTE, EXCAVACIÓN, INTERCONEXIÓN, RELLENO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,141.74	1,610,695.98	1141.74	38.12%	100.00%
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	596,924.47	19	14.13%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	701.79	185,019.70	701.79	4.38%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	701.79	855,201.07	701.79	20.24%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVS SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	230.00	968,853.80	230	22.93%	
252626	5120012699700125		AF24/1444/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	8,556.47	1	0.20%	
252147	5120012725500125	NO	AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	https://drive.google.com/drive/folders/1384DXCIZcbqDEMcZW_JKXhQddX5MCTV7fc	MEJORAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE 503 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	265,028.54	1	3.99%	60.02%
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		MAMPARA DE CONTROLES.	PZA	1.00	38,860.51	1	0.59%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		EQUIPAMIENTO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA.	PZA	1.00	227,017.50	1	3.42%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 3" PLG.	ML	362.05	314,660.05	362.05	4.74%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 75 M3 DE CAPACIDAD, CON CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	4,316,109.21	0.4	26.00%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN. -172.42 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" PLG. -2,326.38 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" PLG.	ML	2,498.80	1,352,725.11	2498.8	20.37%	
252147	5120012725500125		AF24/1280/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	62.00	125,155.90	30	0.91%	
252628	5120012750500125	NO	AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	https://drive.google.com/drive/folders/1vHUM8qgMxGRtMSeDCXK9sZKUAt6S1C-	RUPURA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMÁTICA. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZO DE VISITA COMÚN, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE Y BOMBEO DE ACHIQUE.	M2	122.76	566,750.29	122.76	8.47%	100.00%
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, CAMA DE ARENA Y REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	ML	1,337.40	3,309,194.74	1337.4	49.48%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, CAMA DE ARENA Y REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	ML	418.07	1,081,667.03	418.07	16.17%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.00 A 2.25 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁNSITO PESADO Y HECHURA DE MEDIA CAÑA.	PZA	30.00	638,230.06	30	9.54%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CAMA DE ARENA DE 10 CM, BOTA DE INSERCIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	160.00	912,334.99	160	13.64%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	122.76	159,481.25	122.76	2.38%	
252628	5120012750500125		AF24/1446/252628/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	20,545.69	1	0.31%	