

DATOS GENERALES						AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO	https://drive.google.com/drive/folders/s/1F81elGnxEv0W3DzuzMg3g0L_3rjFlLtw	CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 1.60 X 1.60 M A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA, ZAMPEADO, FILTRO DE PIEDRA BOLA, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' c=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REJILLA DE SOLERA DE 0.60 X 0.60 M, TAPA DE LÁMINA Y PIEZAS ESPECIALES EN FONTANERÍA DE VENTILACIÓN, DESAGÜE Y DEMASÍAS.	PZA	1	106399.43	1	3.87%	100.00%
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN AL TANQUE A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" (2.54 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS. LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN.	ML	1466.83	1041536.74	1466.83	37.87%	
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN AL TANQUE A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" (3.81 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	ML	1791.96	1272398.43	1791.96	46.27%	
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN DE VOLUMEN ÚTIL DE 3.50 X 3.50 X 2.05 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MÁQUINA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO DE F' c=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALERA MARINA, TAPA DE LÁMINA, CASETA DE CLORACIÓN, INTERCONEXIÓN CON LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES EN FONTANERÍA DE LLEGADA, DE SALIDA, EN VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DEMASÍAS.	M3	25	307791.58	25	11.19%	
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" (3.81 CM) DE DIÁMETRO PARA LA INTERCONEXIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A LA LÍNEA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CAMA DE ARENA, RELLENOS Y PIEZAS ESPECIALES EN VÁLVULAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE Y CAJAS DE CONTROL DE VÁLVULAS.	ML	20	14201.19	20	0.52%	
250909	SI20012607900125	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #18 DE 122X244 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "I" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	7834.36	1	0.28%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/7BP_4Uor64P9s3H5q1l6gs338upR3j3e	INCLUYE MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE BENTONITA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	ML	40	569692.23	18	6.76%	38.20%
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "I" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) HASTA 55.88 CM (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD.	ML	40	204068.66	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA, MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMÁTICAS, AFORO Y PRUEBA DE BOMBEO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA ESPECIAL DE VIDEOGRABACIÓN Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	8.7	332164.49	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO TIPO CANASTILLA VERTICAL PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 8".	ML	32	95913.56	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO DE 14" PARA CONTRA-ADEME. INCLUYE CEMENTACIÓN DE POZO CON TUBERÍA CONTRA ADEME, TAPA PARA ESPACIO ANULAR DEL FILTRO.	ML	8.7	69767.69	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE 36.00 ML DE TUBERÍA DE UPVC PARA COLUMNA DE 2", PIEZAS ESPECIALES Y PLATAFORMA DE BOMBEO.	PZA	1	347516.39	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.29 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 228.65 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y CASETA DE CONTROLES.	PZA	1	387235.52	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTERÍA, TENDIDO, TENSIONADO Y ENCLEMADO DE CABLE CONDUCTOR, TRANSFORMADOR DE 20 KVA TRIFÁSICO, INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Y PACO DE PERMISOS DE INTERCONEXIÓN	PZA	1	595389.5	0	0.00%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE.	ML	729.21	797598.38	729.21	21.02%	
252024	SI20012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE.	ML	735.59	389683.2	735.59	10.27%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252024	5120012609100125	FISE/1067/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	5846.6	1	0.15%	
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	https://drive.google.com/drive/folders/7Fnxwr0T54XtK_Dp6ct19RJHQVYxpu_u_fp	CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 150 X 150 M. DE CONCRETO ARMADO F' C=250KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1	93071.14	1	6.30%	100.00%
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	438.6	348885.88	438.6	23.63%	
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	234.05	222903.91	234.05	15.10%	
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	739.63	519457.74	739.63	35.19%	
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 64 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE TUBERÍA DE PEAD RD DE 1/2" DE DIÁMETRO, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64	282414.08	64	19.13%	
250975	5120012623100125	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 2.44 M, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	9525.42	1	0.65%	
250807	5120012602300125	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA	https://drive.google.com/drive/folders/7J5m6FxfRqD42vHOQpRPIQ9zLUgNhdK	EQUIPAMIENTO DE POZO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP, PARA APORTAR UN GASTO DE 196 L.P.S. Y CDT=239.99 M.C.A. INCLUYE MÚLTIPLE DE DESCARGA, VARIADOR DE FRECUENCIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EL MÚLTIPLE DE DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	249370.86	1	10.31%	100.00%
250807	5120012602300125	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		EQUIPAMIENTO DE POZO. INSTALACIÓN DE 30 PANELES SOLARES DE 550 W CON VARIADOR DE FRECUENCIA. INCLUYE SOPORTES, ATRAQUES, VARIADOR DE FRECUENCIA F-DRIVE 230V3 FASES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	473942.58	30	19.60%	
250807	5120012602300125	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, VÁLVULA DE DESFOGUE, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1306.09	1483212.99	1306.09	61.33%	
250807	5120012602300125	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		INSTALACIÓN. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LA ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	172.41	204219.84	172.41	8.44%	
250807	5120012602300125	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7849.45	1	0.32%	
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	https://drive.google.com/drive/folders/7hOWVaSkRbBfe5iz3wtYH2MRvPdcmmCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 370.92 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 4" DE DIÁMETRO, 931.84 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 3" DE DIÁMETRO, 3,268.32 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 2" DE DIÁMETRO Y 345.64 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD.11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO Y A MÁQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO SOBRENTE DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	4916.72	2680838.79	4916.72	44.69%	100.00%
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE 120 X 120 X 0.98 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F' C=250KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA, RELLENO COMPACTADO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	9	394634.49	9	6.58%	
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		RUPTURA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F' C=250 KG/CM2. INCLUYE CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, RUPTURA DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANO DE OBRA.	M2	1038.37	281367.43	1038.37	4.69%	
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 DE F' C=250 KG/CM2, CON ACABADO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS. INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1038.37	1281603.91	1038.37	21.37%	
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 316 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE 5.00 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" (13 MM) POR TOMA, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	316	1352616.47	316	22.55%	
250856	5120012625100125	FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7208.14	1	0.12%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250858	SI20012625600125	FISE/0466/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC	https://drive.google.com/drive/folders/!iet5zL0_B5bJz02PBQ7TcdhHhK2C-B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1188.99	489905.98	1188.99	32.28%	100.00%
250858	SI20012625600125	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	573.08	248347.79	573.08	16.36%	
250858	SI20012625600125	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECANICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M DE DISTANCIA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, ACAROE Y CRIBE ACABADO EN PROMEDIO Y SI REQUIEREN DEL DOPUNTO DE LA EXCAVACIÓN. MANO DE OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM CON ACABADO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS.	M2	67.77	177453.8	67.77	11.69%	
250858	SI20012625600125	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	67.77	44180.64	67.77	29.07%	
250858	SI20012625600125	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y MEDIDORES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	157	154190.08	157	10.16%	
250858	SI20012625600125	FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	6725.68	1	0.44%	
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE	https://drive.google.com/drive/folders/!H3REg7WWM5-tvUuFHkmIQGaw9yQBxl	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	968.3	464366.4	968.3	4.64%	100.00%
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2. INCLUYE COLADO, ACELERANTE, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	968.3	2192373.59	968.3	21.93%	
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" (20 CMS) DE DIÁMETRO. INCLUYE EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANTA. CAMA DE ARENA DE 1 PNO Y ACOSTILLADO ACABADO POR DIFERENTES DE LA EXCAVACIÓN. REPARACIÓN DE FONDO DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 100 M HASTA 250 M DE PROFUNDIDAD.	ML	2126.22	4961548.93	2126.22	49.62%	
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES, BROCAL Y TAPA, INTERCONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	35	1333493.13	35	13.34%	
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EFECTUACIÓN.	PZA	160	1033716.18	160	10.34%	
250860	SI20012627400125	FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	12851.61	1	0.13%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	https://drive.google.com/drive/folders/!rkeCxfMYATAajJzPqFN8j_E_tuUmkz6	CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	125	1097454.93	125	51.73%	100.00%
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	144.16	140312.31	144.16	6.61%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	138.67	189803.46	138.67	8.95%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	110.8	131453.3	110.8	6.20%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	148925.06	1	7.02%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROLES A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1	41265.2	1	1.95%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA DE 10 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 378 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 108.13 M. INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	135493.73	1	6.39%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200/220 3 FASES. INCLUYEN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CUCHILLAS CORTA CIRCUITO, VARILLAS COPPERWELD, COMPONENTES ELÉCTRICOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	228488.76	1	10.77%	
250959	SI20012628200125	FISE/0526/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	8134.45	1	0.38%	
250862	SI20012633100125	FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE	https://drive.google.com/drive/folders/!rkeCxfMYATAajJzPqFN8j_E_tuUmkz6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EJES DE REFERENCIAS PARA ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONO DE FOGO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD.	ML	2500	2772695.88	2500	92.42%	100.00%
250862	SI20012633100125	FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EJES DE REFERENCIAS PARA ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONO DE FOGO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE	ML	200	218753.25	200	7.29%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250862	SI20012633100125	FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	8542.14	1	0.28%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/drive/folders/1rQz_KF1BgPmNdlBgzEWQ5-zJnCR69-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE DEMOLICIONES DE CONCRETO, DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE CONCRETO, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	179.31	2365831.59	179.31	31.50%	100.00%
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE DESFOGUE A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=200 KG/CM2. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	0.16	46452.71	0.16	0.62%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 LECHO DE SECADO DE LODOS A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, TUBERÍA DE PVC, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	44.4	1412621.9	44.4	18.81%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 PANTANO ARTIFICIAL A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, CONCRETO, CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, TUBERÍA DE PVC, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	76.13	2476956.17	76.13	32.98%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2.53	27189.01	2.53	0.36%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO. EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2 HP PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 8.70 M. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	724579.87	1	9.65%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CARCAMO DE BOMBEO A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	9	428379.25	9	5.70%	
250976	SI20012633800125	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	28235.5	1	0.38%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI	https://drive.google.com/drive/folders/1Hv-_h5VkiB2QGmAV_3IR0jU4hj2wKx	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, CABAÑA PARA FILTROS, ARBOL PARA FILTROS, BIFURCACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1	88416.16	1	1.20%	100.00%
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	3224.25	3210003.97	3224.25	43.43%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	20	261429.99	20	3.54%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2728.18	2716125.81	2728.18	36.75%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO EN SECTOR ESTE.	ML	2912.74	1051408.26	2912.74	14.23%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		INCLUYE TAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR ESTE.	PZA	8	4855.77	8	0.66%	
250865	SI20012634100125	FISE/0468/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 2.44 M, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	14459.55	1	0.20%	
250868	SI20012634500125	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	https://drive.google.com/drive/folders/1p3wzczOdpurxik59Q56H7Q1ZM17dcmy_	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE CON CAJA COLECTORA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1	88416.16	1	1.34%	100.00%
250868	SI20012634500125	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	107.55	268797.35	107.55	4.07%	
250868	SI20012634500125	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	7372.28	5905476.43	7372.28	89.51%	
250868	SI20012634500125	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	323577.01	5	4.90%	
250868	SI20012634500125	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	11036.75	1	0.17%	
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	https://drive.google.com/drive/folders/16cBw_hduqMcyhLN6qKPK0KX0GSEg0	REHABILITACION DE LA OBRA CIVIL EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LIMPIEZA DE FILTROS PÉTREOS. INCLUYE PRELIMINARES, DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE LODOS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, CERCADO A BASE DE MALLA CÍRCULAR Y CUBIERTA CON MALLA SOMBRERA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= 113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE 2.00 LPS. CON MULTIPLE DE DESCARGA DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	1	139246.55	1	4.33%	100.00%
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, PRELIMINARES, DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE LODOS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	496826.12	1	15.44%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES DE 615 WP. PARA EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT=113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE 2.00 LPS. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EFECTUACION.	PZA	14	3983015	14	12.38%	
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 8 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, CERCADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EFECTUACION.	PZA	1	171030.03	1	5.31%	
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 2" DE DIÁMETRO PARA LINEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2100	1952503.49	2100	60.67%	
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE PRELIMINARES, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12	41276.06	12	1.28%	
251009	SI20012640100125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	18789.19	1	0.58%	
250977	SI20012643400125	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM	https://drive.google.com/drive/folders/1vy9D3K9axZgS-QqrKpC41i16aCNix-pf	LINEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1501.41	3172493.74	1501.41	44.13%	100.00%
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		LINEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1272.65	2078311.82	1272.65	28.91%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		LINEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD 11 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1954.77	728723.95	1954.77	10.14%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	164.14	80017.31	164.14	1.11%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15	79039.67	15	1.10%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR CENTRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	721.86	843730.07	721.86	11.74%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR CENTRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	35	184445.02	35	2.57%	
250977	SI20012643400125	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLQUIÁPAM		LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	21498.19	1	0.30%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	https://drive.google.com/drive/folders/1P5MRVZHRbfFLDMg97jC89Fu5C83e0opf	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE REGULARIZACION A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACION, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO EN CIMENTACION, MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSA, APLANADO FINO Y PUENTE DE IDENTIFICACION Y COLOCACION DE ESCALERA TAPA DE LÁMINA.	M3	30	517428.43	30	5.81%	100.00%
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y MANO DE OBRA.	M2	801.63	165969.55	801.63	1.86%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	198.96	123365.21	198.96	1.38%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	636.11	1645744.85	636.11	18.46%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	572.08	1614551.22	572.08	18.11%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	5422.26	1999441.42	5422.26	22.43%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO REFORZADO, ARTERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACION.	PZA	358	2219650.58	358	24.90%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	10873.67	1	0.12%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	801.63	387262.28	801.63	4.34%	
250978	SI20012644900125	FISE/0548/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	198.96	229106.81	198.96	2.57%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	https://drive.google.com/drive/folders/1HCxEBBD8uq3H_j14BsqNpgOucyZ88ID	PRETRATAMIENTO: Criba automática tipo continuo (para eliminar sólidos del agua antes de ser tratada) incluye juego de rastrillos accionado por sistema de doble cadena, excavación y relleno con material mejorado.	PZA	2	4329097.94	2	9.21%	100.00%
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CÁRCAMO DE BOMBEO de concreto reforzado f'c=100kg/cm, acero de refuerzo, incluye: limpieza, trazo y nivelación, excavación y plantilla de concreto (f'c=100kg/cm y 5 cm de espesor)	M2	10.37	123227.33	10.37	0.26%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO CÁRCAMO BOMBEO: Bombas sumergibles, succión/descarga 3" Paso de sólidos de hasta 2.5", 4HP.	PZA	3	376329.95	3	0.80%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CÁMARA AERACIÓN-SÉDIMENTACIÓN Limpieza, trazo, nivelación y excavación, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2 esp. 5 cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa y muros, relleno con material de banco.	M2	630.24	32927506.5	630.24	70.07%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TANQUE DE CLORACIÓN Preliminares, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, piso y muros con aplanado.	M2	31.8	208036.15	31.8	0.44%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CASETA DE CLORACIÓN Preliminares, zapata de concreto f'c=200 kg/cm2, firme concreto f'c = 150 kg/cm2 esp. 7cm, concreto hidráulico con acero f'c = 250 kg/cm en losa, muros, aplanado fino y pintura.	M2	19.8	265288.9	19.8	0.56%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CLORACIÓN Tinacos de polietileno (l) de 1100 lt y (l) de 250 lt, (l) bomba dosificadora de Hipoclorito de Sodio (NaClO) al 13% (capacidad hasta 1130 L/h), (l) puerta metálica de 2.10 x 1.30 mts.	PZA	4	168414.86	4	0.36%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TANQUE DE LODOS Preliminares, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c = 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, piso y muros con aplanado fino.	M2	4.49	279019.83	4.49	0.59%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		LECHO DE SECADO DE LODOS Preliminares, relleno de tepetate, plantilla concreto f'c = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en zapatas, cimentación, losa, muros, tanque con aplanado y filtro de arena y piedra.	M2	122.96	1315840.29	122.96	2.80%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO DE LECHO DE SECADO DE LODOS: Tubería perforada de pvc de 4 y 6", incluye Tee 's de PVC.	ML	70.71	236477.48	70.71	0.50%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CISTERNA DE AGUA TRATADA Trazo, nivelación y excavación, Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, tanques) f'c=4200 kg/cm2, concreto hidráulico con acero f'c 250 kg/cm2 en cimentación, muros con aplanado fino.	M3	14.71	74172.37	14.71	0.16%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUA TRATADA: Bomba sumergible de caudal libre de 3 hp, incluye arrancador y tablero de control.	PZA	1	58611.67	1	0.12%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CERCO PERIMETRAL de malla cición galvanizada calibre 10.5, con alambre de púas, concertina (cintilla metálica galvanizada con navajas punzocortantes) y capuchones de aluminio fundido, postes de acero galvanizado de 2" y espadas galvanizadas.	ML	350	620211.28	350	1.32%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		SISTEMA FOTOVOLTAICO: Panel de 320 wp, cables de interconexión, caja de diodos de bloqueo, conectores mc4, estructura aluminio anodizado, inversor 10kw, interruptores, sistema de tierra, caja combinador, cable especial con protección UV y supresores de picos de tensión.	PZA	1	488743.58	1	10.39%	
250979	SI20012645300125	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TRANSFORMADOR DE 75 KVA: Estructuras de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) calibre 000, mufa de tubo galvanizado de 2 1/2", base para medición (murete de medición con nicho de concreto f'c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo).	PZA	1	1125734.64	1	2.40%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1xpAt5MteFCyq3Ww1McAsvuqZcd4TfsV	CÁRCAMO DE BOMBEO Preliminares, excavación, terraplenes, plantillas de concreto f'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con refuerzo de acero y concreto f'c=250kg/cm2; escalera marina de perfil redondo de acero de 3/4", 10 escalones de redondo de acero de 3/4", anclados con placa A-36 de 3/8 ahogadas en concreto hidráulico.	M2	64	2222338.01	64	15.90%	100.00%
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control, incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3")	PZA	3	112942.98	3	0.81%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CÁMARA DE AERACION Y SÉDIMENTACIÓN Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto f'c=100 kg/cm2, cimentación, estructuras, muros y losas con acero de refuerzo; concreto premezclado en cimentación y estructuras f'c=250kg/cm2; pasillo de maniobras a base de concreto armado f'c =250kg/cm2 con acero de refuerzo; barandal con postes de ptr de 1 1/2" anclados con placa A-36 de 5/16" y caseta acústica para atenuar el nivel ruido de lámina de acero al carbón.	M2	268.84	4267338.44	268.84	30.54%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO DE CÁMARA DE AERACIÓN Sopladores de aire incluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psig; entrada y salida de 4", filtro silenciador de admisión, de succión y de descarga.	PZA	2	1544226.87	2	11.05%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO DE CÁMARA DE AERACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro, ramaleo de tuberías de pvc de 2 1/2 y conexiones en tuberías de 4" y 6"	PZA	2	1505520.43	2	10.77%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplonado fino.	M2	10	77429.74	10	0.55%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación f'c=100 kg/cm2; estructuras y zapatas de desplante con acero de refuerzo y concreto f'c=200 kg/cm; muros de tabicón, castillos de sección y cadena de cerramiento de concreto f'c=250kg/cm2, aplanados rustico en muros interiores, aplonado fino en muros exteriores y pintura vinil acrílica y sellador vinílico, incluye puerta metálica.	M2	19.8	270457.02	19.8	1.94%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al 13%)	PZA	1	8361.15	1	0.06%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h	PZA	1	18807.07	1	0.13%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplonado fino.	M2	5.02	262202.33	5.02	1.88%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmas, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapata, losa, muros con aplonado; incluye tuberías de pvc de 4" y 6" y filtros de arena y grava.	M2	114.16	710070.53	114.16	5.08%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en losa de cimentación, estructuras y muros, incluye aplanados finos, escalera marina 4 escalones de perfil redondo de 3/4" y tapa para cisterna de acero.	M2	10.5	75576.91	10.5	0.54%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3"	PZA	1	30978.19	1	0.22%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, estructuras de aluminio anodizado, inversor para sistema de 10 kw; sistema a tierra y supresores de picos de tensión.	PZA	1	2436861.94	1	17.44%	
250980	SI20012646000125	FISE/0550/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) calibre 000, mufa de tubo galvanizado de 2 1/2, base para medición con nicho de concreto f'c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo.	PZA	1	431785.15	1	3.09%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1Tp8exK6kPEGDon60PezfzSDhaexC7Ju	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' c=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1	101721.14	1	2.12%	100.00%
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	882.03	896944.98	882.03	18.69%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2 CON CASETA DE CLORACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' c=250 KG/CM2, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	11.38	223305.06	11.38	4.65%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	186.6	296045.75	186.6	6.17%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREO, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	2886.74	3108077.09	2886.74	64.77%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	57	160274.87	57	3.34%	
251010	SI20012647000125	FISE/0579/251010/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOAZTINTEPEC		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	12353.52	1	0.26%	
251221	SI20012647300125	FISE/0579/251010/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/1U9POcSG5MNdawmM1j0bELKjdDKSQN	RED DE DISTRIBUCIÓN. DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	M2	84	130910.94	84	6.55%	100.00%
251221	SI20012647300125	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	84	156462.68	84	7.82%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251221	SI20012647300125	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA TEXCATITLÁN		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-100 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXTRACCIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO Y ACOSTILLADO, ACARREOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1860	1451073.38	1860	72.55%	
251221	SI20012647300125	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA TEXCATITLÁN		REHABILITACIÓN DE ACABADOS INTERIORES DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE DEMOLICIÓN DE APLANADO, APLANADO FINO, IMPERMEABILIZANTE EN MUROS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA REHABILITACIÓN.	PZA	1	144080.47	1	7.20%	
251221	SI20012647300125	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA TEXCATITLÁN		INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20	99732.6	20	4.99%	
251221	SI20012647300125	FISE/0689/251221/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA TEXCATITLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	17739.93	1	0.89%	
252055	SI20012640200125	FISE/1100/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/1U477Chm3r7TKIEW83Q8_-BTJHhNHARH	LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD. RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	6479.52	4508483.19	6479.52	66.90%	100.00%
252055	SI20012640200125	FISE/1100/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	375.52	1004335.45	375.52	14.90%	
252055	SI20012640200125	FISE/1100/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE CONCRETO REFORZADO Fc=250 KG/CM2 CON CASETA DE CLORACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' c=250 KG/CM2, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M3	40	436458.89	40	6.48%	
252055	SI20012640200125	FISE/1100/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LÍNEA DE INTERCONEXIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-21 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1160.38	782127.78	1160.38	11.61%	
252055	SI20012640200125	FISE/1100/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7426.19	1	0.11%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	https://drive.google.com/drive/folders/1ISgPjgFXNfdSnOrp9hrneOU7H9Igr4	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	837.78	1138234.35	837.78	22.56%	100.00%
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2.5" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1141.53	1132584.5	1141.53	22.45%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1115.49	1100468.97	1115.49	21.81%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		RUPURA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECANICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M DE DISTANCIA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, ACARREO Y SORDE ACARREO A PRIMERO DEL TANQUE Y SI SE REQUIEREN DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MANO DE OBRA REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Fc=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M2	1097.77	82345.51	1097.77	1.63%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		INCLUYE MATERIALES, ACABADO RALLADO Y VOLTEADO DE SUS ARISTAS, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1097.77	451436.01	1097.77	8.95%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y MEDIDORES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	196	113044.3	196	22.40%	
251608	SI20012649300125	FISE/0880/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	10262.42	1	0.20%	
252134	SI20012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/drive/folders/1gVIElOcd9YCx8K19ZvEUK6X6hoD1mz4	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	103.27	20300.16	103.27	1.28%	100.00%
252134	SI20012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	224.02	56676.16	224.02	3.57%	
252134	SI20012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	298.3	222878.36	298.3	14.03%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	631.12	134252.35	631.12	8.45%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	60936.59	23	3.84%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	119157.95	23	7.50%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	44380.85	23	2.79%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	63295.63	23	3.98%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	672215.68	23	42.32%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	132287.2	23	8.33%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23	54761.29	23	3.45%	
252134	5120012649200125	FISE/1160/252134/2025	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		LETREO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7306.78	1	0.46%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/drive/folders/1cumYMjwlcOOLE56C27kHfHjeAJkWN3Qq	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	6479.97	31.43	1.35%	100.00%
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17802.89	68.18	3.70%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	87	65305.84	87	13.56%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	42864.73	192.08	8.90%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	18545.92	7	3.85%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	36265.46	7	7.53%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	13507.21	7	2.80%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	19263.89	7	4.00%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	204587.38	7	42.49%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	40261.32	7	8.36%	
252135	5120012649200425	FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	16666.39	7	3.46%	
252883	5120012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17249.27	68.18	3.58%	
252883	5120012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.79	68527.28	90.79	14.21%	
252883	5120012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	41082.22	192.08	8.52%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	18545.76	7	3.85%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	36264.15	7	7.52%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	13507.21	7	2.80%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	19263.89	7	4.00%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	204587.38	7	42.43%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	40261.32	7	8.35%	
252883	SI20012646500525	FISE-PF25/1649/2025	CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7	16666.47	7	3.46%	
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS	https://drive.google.com/drive/folders/1tsj46wHd4q7WUyt-srvB41peR5v7Vsm	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO ADS DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1634.4	6232346.78	1634.4	62.62%	100.00%
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE 1.00 HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CON TAPA Y BROCAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	37	1298392.57	37	13.05%	
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	406	116000	406	1.17%	
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	M2	1798.39	333468.26	1798.39	3.35%	
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACELERANTE, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN.	M2	1798.39	1959796.22	1798.39	19.69%	
251750	SI20012662900125	FISE/1006/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	12851.61	1	0.13%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO	https://drive.google.com/drive/folders/1twjBDIBIqSjKuwlpj36FLn4HzvWExnKzQ	RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1249.3	762321.02	1249.3	14.41%	100.00%
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2904.4	1590216.28	2904.4	30.06%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' c=200 KG/CM2, CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	162112.24	2	3.06%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, COLOCACIÓN DE ESCALERA, TAPA DE LÁMINA, PINTURA, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10	315491.3	10	5.96%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3320.24	1920801.1	3320.24	36.31%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' c=200 KG/CM2 CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	81009.83	1	1.53%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	194	447631.56	194	8.46%	
252104	SI20012689600125	FISE/1140/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	10070.26	1	0.19%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/drive/folders/17ghe5uA0a4M3_wnLU44dLvgU8f5AyTt	PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1	94898.9	1	1.24%	100.00%
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15	244141.36	15	3.18%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	84	1807970.56	84	23.55%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN Y BENTONITA, REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20	625237.9	20	8.14%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1	7433.99	1	0.10%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE 15.00 ML DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15	84861.71	15	1.11%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	84	1429090.12	84	18.63%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 18" A 20" EN MATERIAL III DE 100 A 200 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20	882629.38	20	11.49%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11	38016	11	0.50%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME LISA DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 MTS CON SELLO "O". INCLUYE FILTRO DE GRAVA, DESARROLLO Y AFORO DE BOMBO EFECTIVA, BOMBA CON COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.75	36456.11	5.75	0.47%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME RANURADA EN 1 O 2 MM DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 CON SELLO "O". INCLUYE FILTRO DE GRAVA, DESARROLLO Y AFORO DE BOMBO EFECTIVA, BOMBA CON COLUMNA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EQUIPAMIENTO.	ML	114.25	934869.67	114.25	12.17%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA Q=1.50 LPS PARA VENCER CDT= 165.00 MTS. PARA POZO DE 150 M DE PROFUNDIDAD, CON UN NE= 30.00 M. Y UN ND= 55.00 M. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, ARRANCADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EQUIPAMIENTO.	PZA	1	382785.17	1	4.99%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 3 M DE ALTO A BASE DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO. INCLUYE CONCRETO ARMADO DE F' c= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EQUIPAMIENTO.	ML	40	403437.48	40	5.25%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO GO L-200 DE 2" DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8	9054.54	8	0.12%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE OPERACIÓN DELTA- ESTRELLA DE 75 KVA, 440/254V. INCLUYE POSTE DE CONCRETO, RETENIDAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN, SOPORTES, CONDUCTORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	688357.69	1	8.96%	
252158	SI20012697400125	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	9438.2	1	0.12%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	https://drive.google.com/drive/folders/lcXcpcPxlQbzRyma854FFV_uTGO_nAB_L	CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE CIMBRA, APLANADO, PINTURA VINÍLICA Y MANO DE OBRA.	M2	1.45	53996.28	1.45	1.06%	100.00%
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA TANQUE EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	34	41286.98	34	0.81%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 3" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	504.59	393671.54	504.59	7.73%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	1587.48	1148431.85	1587.48	22.56%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1 1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	1499.53	1004010.91	1499.53	19.72%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA) Y MANO DE OBRA.	M2	1093.37	24317.38	1093.37	4.78%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F' c=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1093.37	1541384.05	1093.37	30.28%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	105	656504.26	105	12.90%	
252057	5120012698100125	FISE/1125/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	8454.88	1	0.17%	
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/lDoWg2q-n0lujg30teFIU4wGaiP30aAK	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2, HASTA DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1764.64	362279.94	1764.64	4.53%	100.00%
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM. DE DIÁMETRO [10"]. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1150.43	2763988.02	1150.43	34.57%	
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 150 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	15	366426.22	15	4.58%	
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1764.64	2435090.26	1764.64	30.45%	
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	208	2051267.92	208	25.65%	
252120	5120012700000125	FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	17336.8	1	0.22%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/llepAFFTPHOKfjXhM7lUwz05k78zht5d	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2, HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	991.65	175705.91	991.65	3.51%	100.00%
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MAQUINARIA, TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12	26773.69	12	0.54%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO Y 8 HP DE POTENCIA. INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	1784	141102.13	1784	2.82%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM DE DIÁMETRO [10"]. INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	635.98	1798364.67	635.98	35.98%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	51	177328.55	51	3.55%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 150 A 250 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14	401892.93	14	8.04%	
252105	5120012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	991.65	1504346.14	991.65	30.09%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252105	SI20012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	67	756697.65	67	15.14%	
252105	SI20012702200125	FISE/1141/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	16600.6	1	0.33%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI	https://drive.google.com/drive/folders/7NwQqH9Dbv18EL_coiHvqmh9qkKTOekOw	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA.	ML	5	29975.68	5	0.63%	100.00%
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA DE PVC RANURADA C-10 DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA.	ML	135	1047420.83	135	22.01%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA PARA CONTRA-ADEME DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	ML	5	16546	5	0.35%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	135	593433.75	135	12.47%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 45.72 CM (18" NOMINAL) A 60.96 CM (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	ML	5	31156.91	5	0.65%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA A BASE DE ZAPATA CORRIDA ARMADO CON VARILLA #3, MURO DE TABICÓN DE 14 CM Y BASE DE CONCRETO ARMADO DE F' C 150 KG/M2 DE 600 X 2.3 M Y ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	50871.59	1	1.07%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 14 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	32737.81	1	0.69%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	385189.58	1	8.09%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P. PARA VENCER UNA C.D.T.-228.63 M EF-70% CON UN Q= 7.13 LPS. INCLUYE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR TRIFÁSICO EN 230 V, CABLE PLANO SUMERGIBLE, ADAPTADORES PARA COLUMNA, ACARREO Y MANO DE OBRA.	PZA	1	48909.11	1	1.03%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, POSTES, RETENIDAS, ESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONDUCTORES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	187352.67	1	3.94%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	883.19	1755821.83	883.19	36.89%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	599.38	572126.74	599.38	12.02%	
252136	SI20012706100125	FISE/1161/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	8138.37	1	0.17%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA	https://drive.google.com/drive/folders/7iscZndxkiRS8Q9k-Q7__oVKY8BfVn9AOL	Preliminares	M2	12842.74	697974.87	12842.74	3.67%	100.00%
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Terracerías (línea de conducción 436 m ³ ; Red de distribución 6,787.25 m ³)	M3	7223.25	7347016.62	7223.25	38.67%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Múltiple de descarga de fierro galvanizado y piezas especiales de 4" incluye bomba sumergible de 7.07 lps de 20 HP	PZA	1	159409.75	1	0.84%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Demolición de concreto hidráulico de 15 a 20 cm de espesor (Línea de conducción 26.60 m ² ; Red de distribución 2214.93 m ²)	M2	2241.53	207129.92	2241.53	1.09%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Extracción y retiro de tubería existente de asbesto cemento (Línea de conducción 692.90 ml de 4"; Red de distribución 434.07 m de 3", 4,935.60 m de 2" y 4,639.69 m de 1 1/2")	ML	10702.26	889159.28	10702.26	4.68%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Tubería PEAD 4" de diámetro unido por termofusión	ML	692.9	624187.04	692.9	3.29%	
252121	SI20012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Piezas PEAD 4" Extremidad A (2), Codo 45 (2), Codo 90 (2), Tuerca unión (2), Niple de FoGo (4), Tee (1), Válvula de admisión y expulsión (1)	PZA	14	25035.99	14	0.13%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Línea de conducción; Caja de operación de válvulas Tipo 2, muros tabicón pesado repellados con tapa de PEAD	PZA	1	9412.89	1	0.05%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Reposición de concreto hidráulico F' c= 250 kg/cm2 espesor de 15 a 20 cm (Línea de conducción 26.60 m2, Red de distribución 2,214.93 m2)	M2	2241.53	2493565.55	2241.53	13.12%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; tubería PEAD (434.07 ml de 3", 4,935.60 ml de 2", 4639.69 ml de 1 1/2") unido por termofusión	ML	10009.36	3163301.01	10009.36	16.65%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Piezas PEAD 3": Codo 45 (36), Tee (24), Extremidad A (8), Válvula de compuerta (4), Cruz (1), reducción (6)	PZA	79	11083.41	79	0.06%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Piezas PEAD 2": Codo 45 (15), Codo 90 (9), Tee (12), Extremidad A (34), Válvula de compuerta (17), Cruz (3), reducción (7), Tapón (8)	PZA	115	214092.7	115	1.13%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Piezas PEAD 1 1/2": Codo 45 (15), Codo 90 (15), Tapón (20)	PZA	50	351020.64	50	1.85%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Red de distribución; Caja de operación de válvulas Tipo 5 (6), Caja de operación de Válvula tipo IX (5), Caja de operación de Válvula tipo XII (3), muros de tabicón pesado, repellado con tapa de acero cal 18	PZA	14	382277.76	14	2.01%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Tomas domiciliarias con Niple Fo.Co., tuerca unión Fo.Co., válvula de paso Fo.Co., manguera negra 1/2" de 6 m	PZA	504	2377953.87	504	12.52%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Hidrante público con base de concreto armado F' c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor, llave de banqueta de Fo.Co, 1 m de tubería PVC 1/2" y llave nariz de bronce	PZA	2	37075.84	2	0.20%	
252121	5120012713400125	FISE/1152/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		Colocación de letrero de identificación de lámina cal 18 con ángulo estructural de 2"	PZA	1	10302.86	1	0.05%	
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/drive/folders/1v-WLsEHl3j3nQwIOPSEsA4GdCIsX-1e	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	592.73	122634.92	592.73	1.47%	100.00%
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS N-12 PARA ALCANTARILLADO DE 61 CM DE DIÁMETRO (24"). INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, ADEME DE MADERA, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREOS Y MANO DE OBRA	ML	566.6	7052298.56	566.6	84.50%	
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA ESPECIALES DE 3.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	11	497705.71	11	5.96%	
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 6.80 M DE PROFUNDIDAD CON CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 1.65 X 1.65 Y 3.80 M DE ALTURA, ESPESOR DE 0.15 M ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM (F'c= 250 KG/CM).	PZA	1	97267.03	1	1.17%	
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCAL, INTERCONEXIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.						
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	592.73	565341.94	592.73	6.77%	
252146	5120012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	10406.28	1	0.12%	
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	https://drive.google.com/drive/folders/1v-KtgVd6BtDFsvu44tdvKmc1CQH515	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.CO. L-200 DE 1-1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2850	1963887.59	2850	66.46%	100.00%
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.55	67899.92	22.55	2.30%	
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, ACABADO RAYADO, VOLTEADO DE ARISTA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.55	94120.92	22.55	3.19%	
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA, CONCRETO F' c=250 KG/CM2, TAPA DE LÁMINA, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2	57039.32	2	1.93%	
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE CORTE, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	107	749006.62	107	25.35%	
252154	5120012716100125	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	23160.29	1	0.78%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/1V9QQPeFjo0S9MkwC5y1G28yRl2r8RMcl	LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, RELLENOS, ACARREOS, FCH, HDB, HFB, BAMBIFINTA Y MANO DE OBRA.	ML	2302.88	2555566.98	2302.88	25.93%	100.00%
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE MARTILLO HIDRÁULICO, TRAZO, CORTE, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y MANO DE OBRA.	M2	105.6	610147.68	105.6	6.19%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	105.6	831479.57	105.6	8.44%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESPLANTE DE TANQUE. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN EN ROCA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO Y MANO DE OBRA.	M3	95.63	2672002.88	95.63	27.11%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		TERRAPLEN PARA DESPLANTE DE TANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, MATERIALES, AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	382.35	850791.32	382.35	8.63%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE REGULARIZACIÓN CON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE CIMENTACIÓN A BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95% PROCTOR, CONCRETO EN MUROS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TERMINADO FINAL CON IMPERMEABILIZANTE FESTER, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ESCALERA MARINA, TERMINADO EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.	M3	350	1985652.35	350	20.14%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		CERCADO PERIMETRAL DE 210 M DE ALTURA (0.60 M DE MURO DE TABICÓN Y 1.5 M DE MALLA CICLÓN). INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	119.4	339531.89	119.4	3.44%	
252122	5120012716800125	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	12219.45	1	0.12%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	https://drive.google.com/drive/folders/1JPrGu8K3xAywylyBM_k2CoCvF_IAPLKW	Preliminares: limpieza, trazo y nivelación del terreno para zanjas (red de drenaje 3,823.72 m ² y descargas domiciliarias 5,765.12 m ²)	M2	9588.84	114122.54	9588.84	0.48%	100.00%
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Demolición: de concreto hidráulico simple con un espesor de 20 cm en promedio (861.77 m ² red de drenaje, 162 m ² descargas domiciliarias)	M2	1023.77	287024.83	1023.77	1.20%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Terracerías: excavación en red de drenaje y tomas domiciliarias (8,607.69 m ³ y 1,807.80 m ³ respectivamente), incluye cama de arena y rellenos.	M3	10415.49	7601734.89	10415.49	31.69%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Ademe de madera para zanjas de profundidades mayores a 1.50 m.	M2	18570.7	5848656.26	18570.7	24.38%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Demolición de pozo de visita existente, profundidad entre 1.00 a 4.00 m, base de tabique en muros de 28 cms.	PZA	101	134785.55	101	0.56%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Tubo de alcantarillado sin recuperación de PVC y/o concreto de 20 a 30 cm., hasta una profundidad de 4.00 mts.	ML	5847.83	414809.97	5847.83	1.73%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Red de Atarjeas: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 8" y 10" (5,518.63 ml y 100.33 ml respectivamente)	ML	5618.96	2836382.12	5618.96	11.82%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Emisor: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 12"	ML	228.87	217852.48	228.87	0.91%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Pozos de visita: Tipo común (B) hasta 2.50 mts. de profundidad y Tipo común (A) de 2.51 mts. hasta 6.50 mts. de profundidad. (81 pza y 33 pza respectivamente), incluyen brocal y tapa de polietileno de alta densidad de 60 cm (transito pesado)	PZA	114	3230045.22	114	13.47%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Caja de caída adosada de hasta 3.50 mts. de profundidad concreto armado 12 cm espesor brocal y tapa de polietileno 60 cm.	PZA	13	51207.86	13	0.21%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Descargas domiciliarias de tubo pead de 6"	PZA	512	1470480.59	512	6.13%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Reposición: concreto hidráulico F'C=250 kg/cm2 con un espesor de 20 cm (861.77 m ² red de drenaje, 162 m ² descargas domiciliarias)	M2	1023.77	1769555.64	1023.77	7.38%	
252123	5120012717000125	FISE/1154/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA		Letrero de identificación de la obra de lamina galvanizada cal. #18 de 1.22 x 2.44 m. y marco reforzado con angulo de 1" x 3/16"	PZA	1	10203.02	1	0.04%	
252235	5120012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1T1x3BUJAWNEvrmMuomoQBcvelF13toYkM	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20	414965.05	20	5.95%	100.00%
252235	5120012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25	485906.87	25	6.96%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "III" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LODOS DE PERFORACIÓN, BENTONITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	55	1088947.27	55	15.60%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		AMPLIACIÓN DE PERFORACION DE POZO DE 10" A 24" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 6 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6	90228.28	6	1.29%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	14	132242.07	14	1.90%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25	215611.66	25	3.09%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 10" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SONDEO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	55	569215.79	55	8.16%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC PARA ADEME Y CONTRADEME DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA PARA FILTROS, LIMPIEZA, CEMENTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	100	725894.33	100	10.40%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		EQUIPAMIENTO Y MULTIPLE DE DESCARGA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 HP PARA VENCER UNA CDT=148.999M Y PROPORCIONAR UN Q=6.968 LPS. PARA UNA PROFUNDIDAD DE 80.00 M.	PZA	1	1181758.09	1	16.93%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ACERO FY=420 KG/CM2, MURO DE TABICÓN, APLANADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	336047.82	1	4.82%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y REJACERO (1.50 M) CON ALTURA TOTAL DE 3.70 M DE ALTO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ACERO FY=4200 KG/CM2, CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, RELLENO, APLANADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	90.4	1094384.98	90.4	15.68%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10	7908.68	10	0.11%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MARCA DALTOR O SIMILAR, TRIFÁSICO CLIMA NORMAL, CAPACIDAD DE 45 KVA.	PZA	1	597706.59	1	8.57%	
252235	SI20012720700125	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	37436.98	1	0.54%	
252236	SI20012721700125	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/123m69Er5kyWv-KMsSd7JDC7u9086aRK	RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 11/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2069.86	1240911.01	2069.86	60.96%	100.00%
252236	SI20012721700125	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN CON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, CONCRETO ARMADO F' C=200 KG/CM2, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8	205420.43	8	10.09%	
252236	SI20012721700125	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "1" DE 0.70 X 0.70 M (50 Y 60 MM DIÁMETRO). INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16	437177.83	16	21.48%	
252236	SI20012721700125	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, LLAVE DE INSERCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	37	132493.73	37	6.51%	
252236	SI20012721700125	FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	19462.51	1	0.96%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA	https://drive.google.com/drive/folders/1BQ785tvZCV7VGF2C0vaKzGK1l2GabiAO	PRELIMINARES Limpieza, trazo y nivelación	M2	4415.22	113956.83	4415.22	0.88%	100.00%
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		DEMOLICIONES Corte y demolición de concreto hidráulico de F' C= 250kg/cm2, hasta 20 cm de espesor.	M2	3104.74	1428910.28	3104.74	11.06%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		TERRACERÍA Excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 4.00 mts de profundidad.	M3	6665.358	1223791.69	6665.358	9.47%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Tubería de PVC hidráulico Rd-26 de 2" de diametro (4.636.85 ml.) y de 3" de diametro (940.23 ml) y de 4" de diametro (1905.03 ml). incluye afine de terreno y cama de arena en capas de 10 cm.	ML	7482.11	1450664.69	7482.11	11.23%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		RELLENO Acostillado apisonado y compactado con equipo manual, hasta 30 cm sobre lomo de la tubería y relleno a volteo.	M3	3140.04	2104978.02	3140.04	16.30%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		PIEZAS ESPECIALES De PVC hidráulico de diámetros de 2, 3 y 4" (Tees, tapones campana, codos de 22, 45 y 90°, coples, reducciones y extremidades espiga); incluye atraques de concreto de 0.2 x 0.2 x 0.7 mts para soporte.	PZA	399	265256.45	399	2.05%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS: 2 cajas Tipo "5" (para válvulas de 2 a 6") de 1.4 x 1.2 mts a base de tabicón de 10x14x28 cm; incluye colocación de 2 válvulas de compuerta vastago fijo de 3"; y 2 de 4".	PZA	6	61613.03	6	0.48%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS: Instalación de tomas domiciliarias, incluye: abrazadera de PVC de 2, 3 y 4", válvula de inserción de 1/2" de cobre y 6 ml de tubo PEAD RD-7 de 1/2".	PZA	414	1879135.9	414	14.55%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REPOSICIÓN De concreto hidráulico de 20 cm de espesor F' C=250KG/CM2.	M2	3104.74	3888861.95	3104.74	30.11%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA Acarreo de material producto de la excavación, demolición de concreto y limpieza general de la obra a mano para entrega-recepción de la obra.	M3	5840.25	485770.83	5840.25	3.76%	
252238	SI20012725200125	FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA De 1.22X2.44 m a base de lámina cal #18 y ángulo estructural de 2" x 1/4".	PZA	1	13346.35	1	0.10%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO	https://drive.google.com/drive/folders/1zV3bzvYab8LEaLlDtwc6sizicizSEJd	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1	25964.23	1	0.87%	100.00%
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	69	298247.34	69	10.00%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE (6" NOMINAL) A (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1	20478.63	1	0.69%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE (6" NOMINAL) A (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12	155455.23	12	5.21%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE (6" NOMINAL) A (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	57	164249.4	57	5.50%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	57	160297.24	57	5.37%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	13.5	30214.3	13.5	1.01%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 15 HP CON COLUMNA DE 15240 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1	64128.27	1	2.15%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	266391.79	1	8.93%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2, CIMBRA, APLANADO, PUERTA METÁLICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	252083.07	1	8.45%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN DE POZO A LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE TRAZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	98.72	260104.01	98.72	8.72%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 1. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	90.21	546336.91	90.21	18.31%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 2. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	100	720510.22	100	24.15%	
252280	SI20012730300125	FISE/1289/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	19462.51	1	0.65%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	https://drive.google.com/drive/folders/1G3QUxOR8hQxb6hDL3jH6_od6N0rF2wHU	PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD.	ML	10	52484.33	10	0.66%	100.00%
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD.	ML	50	331757.69	50	4.15%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	10	93938.57	10	1.17%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	50	525014.78	50	6.56%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	10	105066.8	10	1.31%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	50	610935.51	50	7.64%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 14" A 18" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.	ML	6	74443.9	6	0.93%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE TAPÓN DE FONDO DE PVC.	ML	60.5	280526.98	60.5	3.51%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME.	ML	6.1	5656.98	6.1	0.07%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		EQUIPAMIENTO. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 4" Y 30 HP PARA UN GASTO DE 10.15 LPS Y VENCER UNA CDT= 45.99 M, CON MOTOR TRIFÁSICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE, ADAPTADOR DE PVC, TUBO DE PVC PARA COLUMNA DE 4" Y PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR.	PZA	1	732791.3	1	9.16%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		EQUIPAMIENTO. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. Y FO.FO. DE 1/2", 2" Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE FORMA TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCIÓN DE BROCAL, PLATAFORMA CON MUROS DE TABICÓN Y LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y CERCA PERIMETRAL CON REJA ACERO.	PZA	1	430801	1	5.39%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO.	M2	1038.24	247764.02	1038.24	3.10%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	343.33	474879.35	343.33	5.94%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	440.93	497518.95	440.93	6.22%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	1006.13	920986.82	1006.13	11.51%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RED DE DISTRIBUCIÓN. · REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1038.24	1387245.57	1038.24	17.34%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO.	M2	135	41477.56	135	0.52%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA DE PVC DE 2", 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	250	482076.37	250	6.03%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		TOMAS DOMICILIARIAS. · REPOSICIÓN DE 135.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	135	180380.4	135	2.25%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		RAMAL ELÉCTRICO. · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON 2 POSTES DE CONCRETO (PC-9-400 Y PC-12-750), ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, BANCOS DE TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LA CFE Y UVIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1	505607.62	1	6.32%	
253188	SI20012808900125	FISE/1907/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA, CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	18645.5	1	0.23%	