

| FOLIO SRFT | | | | | DATOS GENERALES | | | | | AVANCE COMPONENTE | | | |
|------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
| 252024 | 5120012609100125 | SI | FISE/1067/2025 | OAX250302551168 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | https://drive.google.com/drive/folders/1BP_4jUor64P9s3HSq1f6gs338upR3J3e | PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "1" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO. | ML | 40.00 | 569,692.23 | 38 | 14.26% | 32.46% |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "1" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "III" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) HASTA 55.88 CM (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 40.00 | 204,068.66 | 6 | 0.81% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA, MOVIMIENTOS DE UNIDADES | ML | 8.70 | 332,164.49 | 8.7 | 8.75% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO TIPO CANASTILLA VERTICAL PARA ADEME. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 8". | ML | 32.00 | 95,913.56 | 32 | 2.53% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO DE 14" PARA CONTRA-ADEME. INCLUYE CEMENTACIÓN DE POZO CON TUBERÍA CONTRA ADEME, TAPA PARA ESPACIO ANULAR DEL FILTRO. | ML | 8.70 | 69,767.69 | 8.7 | 1.84% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE 36.00 ML DE TUBERÍA DE UPVC PARA COLUMNA DE 2", PIEZAS ESPECIALES Y PLATAFORMA DE BOMBEO. | PZA | 1.00 | 347,516.39 | 0.45 | 4.12% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.29 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 228.65 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y CASETA DE CONTROLES. | PZA | 1.00 | 387,235.52 | 0 | 0.00% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTERÍA, TENDIDO, TENSIONADO Y ENCLAMADO DE CABLE CONDUCTOR, TRANSFORMADOR DE 20 KVA TRIFÁSICO, INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Y PAGO DE PERMISOS DE INTERCONEXIÓN. | PZA | 1.00 | 595,389.50 | 0 | 0.00% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FOGO. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE. | ML | 729.21 | 797,598.38 | 0 | 0.00% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE. | ML | 735.59 | 389,683.20 | 0 | 0.00% | |
| 252024 | 5120012609100125 | | FISE/1067/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16. | PZA | 1.00 | 5,846.60 | 1 | 0.15% | |
| 250959 | 5120012628200125 | SI | FISE/0526/2025 | OAX250302550961 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | https://drive.google.com/drive/folders/1rKeCxfKMYATaajJZPgFN83_E_tuUmZk6 | CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M3 | 125.00 | 1,097,454.93 | 125 | 51.73% | 80.90% |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 144.16 | 140,312.31 | 144.16 | 6.61% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES Y PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 138.67 | 189,803.46 | 138.67 | 8.95% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOGO L-200 O SIMILAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 110.80 | 131,453.30 | 110.8 | 6.20% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | 148,925.06 | 1 | 7.02% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROLES A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA DE 10 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.78 L.P.S. CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 108.13 M. | PZA | 1.00 | 41,265.20 | 0 | 0.00% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | 135,493.73 | 0 | 0.00% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200/220 3 FASES. INCLUYEN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CUCHILLAS CORTA CIRCUITO, VARILLAS COPPERWELLD, COMPONENTES ELÉCTRICOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | 228,488.76 | 0 | 0.00% | |
| 250959 | 5120012628200125 | | FISE/0526/2025 | | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 8,134.45 | 1 | 0.38% | |
| 250865 | 5120012634100125 | SI | FISE/0468/2025 | OAX250202523538 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | https://drive.google.com/drive/folders/Hv-_hsvkibe2QGmAV_3iR0jU4hj2wX | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2, PIEDRA PARA FILTROS, GRAVA PARA FILTROS, ARENA PARA FILTROS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | PZA | 1.00 | 88,416.16 | 1 | 1.20% | 100.00% |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3,224.25 | 3,210,003.97 | 3224.25 | 43.43% | |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 20.00 | 261,429.99 | 20 | 3.54% | |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2,728.18 | 2,716,125.81 | 2728.18 | 36.75% | |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO EN SECTOR ESTE. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2,912.74 | 1,051,408.26 | 2912.74 | 14.23% | |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR ESTE. INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 8.00 | 48,555.77 | 8 | 0.66% | |
| 250865 | 5120012634100125 | | FISE/0468/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUI, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUI | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE REGULACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACIÓN, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO EN CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSA, APLANADO FINO Y PULIDO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA, TAPA DE LÁMINA, PINTURA, PIEZAS ESPECIALES, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | PZA | 1.00 | 14,459.55 | 1 | 0.20% | |
| 250978 | 5120012644900125 | SI | FISE/0548/2025 | OAX250302551060 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | https://drive.google.com/drive/folders/1P5MRVZHRbfFLDMgs7jcB9Fu5G83eOopf | RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y MANO DE OBRA. | M3 | 30.00 | 517,428.43 | 30 | 5.81% | 78.62% |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y MANO DE OBRA. | M2 | 801.63 | 165,969.55 | 801.63 | 1.86% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y MANO DE OBRA. | M2 | 198.96 | 123,365.21 | 198.96 | 1.38% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 636.11 | 1,645,744.85 | 636.11 | 18.46% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 572.08 | 1,614,551.22 | 572.08 | 18.11% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 5,422.26 | 1,999,441.42 | 5422.26 | 22.43% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO REFORZADO, ARTERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 358.00 | 2,219,650.58 | 150 | 10.43% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. | PZA | 1.00 | 10,873.67 | 1 | 0.12% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. RED DE DISTRIBUCIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN. | M2 | 801.63 | 387,262.28 | 0 | 0.00% | |
| 250978 | 5120012644900125 | | FISE/0548/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. | | RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN. | M2 | 198.96 | 229,106.81 | 0 | 0.00% | |
| 250980 | 5120012646000125 | SI | FISE/0550/2025 | OAX250302550904 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | https://drive.google.com/drive/folders/1xpAtSMteFCyqJWwIMcAsvugZcd41sv | CARCAMO DE BOMBEO Preliminares, excavación, terraplenes, plantillas de concreto Fc=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructuras, muros y losas con refuerzo de acero y concreto f' c=250kg/cm2; escalera marina de perfil redondo de acero de 3/4", 10 escalones de redondo de acero de 3/4", anclados con placa A-36 de 3/8 ahogadas en concreto hidráulico. | M2 | 64.00 | 2,222,338.01 | 64 | 15.90% | 100.00% |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") | PZA | 3.00 | 112,942.98 | 3 | 0.81% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | CAMARA DE AEREACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelacion y excavación), plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2, cimentación, estructuras, muros y losas con acero de refuerzo; concreto premezclado en cimentación y estructuras f' c=250kg/cm2; pasillo de maniobras a base de concreto armado f' c =250kg/cm2 con acero de refuerzo; barandal con postes de ptr de 1 1/2" anclados con placa A-36 de 5/16" y caseta acústica para atenuar el nivel ruido de lámina de acero al carbón. | M2 | 268.84 | 4,267,338.44 | 268.84 | 30.54% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREACIÓN Sopladores de aire icluye: motor eléctrico de 15 hp de 5.68 psig; entrada y salida de 4", filtro silenciador de admisión, de succión y de descarga. | PZA | 2.00 | 1,544,226.87 | 2 | 11.05% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD50 de 12" de diámetro, ramaleo de tuberías de pvc de 2 1/2 y conexiones en tuberías de 4" y 6" | PZA | 2.00 | 1,505,520.43 | 2 | 10.77% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelacion, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplanado fino. | M2 | 10.00 | 77,429.74 | 10 | 0.55% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelacion, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación f'c=100 kg/cm2, estructuras y zapatas de desplante con acero de refuerzo y concreto f'c=200 kg/cm; muros de tabicón, castillos de sección y cadena de cerramiento de concreto f'c=250/kg/cm2, aplanados rústico en muros interiores, aplanado fino en muros exteriores y pintura vinil acrílica y sellador vinílico, incluye puerta metálica. | M2 | 19.80 | 270,457.02 | 19.8 | 1.94% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al 13%) | PZA | 1.00 | 8,361.15 | 1 | 0.06% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h | PZA | 1.00 | 18,807.07 | 1 | 0.13% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | TANQUE DE LODOS Trazo y nivelacion, excavación, plantilla 5cm de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapatas, piso y muros, incluye aplanado fino. | M2 | 5.02 | 262,202.33 | 5.02 | 1.88% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | LECHOS DE SECADO Trazo y nivelacion, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor de concreto f'c=100 kg/cm2; concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en cimentación, estructuras, zapata, losa, muros con aplanado; incluye tuberías de pvc de 4" y 6" y filtros de arena y grava. | M2 | 114.16 | 710,070.53 | 114.16 | 5.08% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelacion, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 en losa de cimentación, estructuras y muros, incluye aplanados finos; escalera marina 4 escalones de perfil redondo de 3/4" y tapa para cisterna de acero. | M2 | 10.50 | 75,576.91 | 10.5 | 0.54% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FISICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|------------------|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3" SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO | PZA | 1.00 | 30,978.19 | 1 | 0.22% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, estructuras de aluminio anodizado, inversor para sistema de 10 kw; sistema a tierra y supresores de picos de tensión. ACOMETIDA ELECTRICA | PZA | 1.00 | 2,436,861.94 | 1 | 17.44% | |
| 250980 | 5120012646000125 | | FISE/0550/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC | | Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) calibre 000, mufa de tubo galvanizado de 2 1/2, base para medición con nicho de concreto Fc=200 kg/cm2 y acero de refuerzo. | PZA | 1.00 | 431,785.15 | 1 | 3.09% | |
| 252055 | 5120012640200125 | SI | FISE/1100/2025 | OAX2503025510260 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | https://drive.google.com/drive/folders/1U477Chrn3r177KIEW83Q8...BTjHhNHARH | LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD. RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 6,479.52 | 4,508,483.19 | 6479.52 | 66.90% | 100.00% |
| 252055 | 5120012640200125 | | FISE/1100/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 375.52 | 1,004,335.45 | 375.52 | 14.90% | |
| 252055 | 5120012640200125 | | FISE/1100/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2 CON CASETA DE CLORACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA DE MADERA, HABILITADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F ' C=250 KG/CM2, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M3 | 40.00 | 436,458.89 | 40 | 6.48% | |
| 252055 | 5120012640200125 | | FISE/1100/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-21 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO A HOMBRO, VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1,160.38 | 782,127.78 | 1160.38 | 11.61% | |
| 252055 | 5120012640200125 | | FISE/1100/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 7,426.19 | 1 | 0.11% | |
| 251608 | 5120012649300125 | SI | FISE/0880/2025 | OAX250302551037 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | https://drive.google.com/drive/folders/1l5gPjgFxnfd5n0Orp9hrneOU779l9gd4 | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 837.78 | 1,138,234.35 | 837.78 | 22.56% | 83.52% |
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2.5" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1,141.53 | 1,132,584.50 | 1141.53 | 22.45% | |
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1,115.49 | 1,100,468.97 | 1115.49 | 21.81% | |
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | RUPTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M DE DISTANCIA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, ACARREO Y SOBRE ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,097.77 | 82,345.51 | 1097.77 | 1.63% | |
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE MATERIALES, ACABADO RALLADO Y VOLTEADO DE SUS ARISTAS, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN. | M2 | 1,097.77 | 451,436.01 | 1097.77 | 8.95% | |
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y MEDIDORES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 196.00 | 1,130,443.00 | 51.85 | 5.93% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FISICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 251608 | 5120012649300125 | | FISE/0880/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. | PZA | 1.00 | 10,262.42 | 1 | 0.20% | |
| 252134 | 5120012649200125 | SI | FISE/1160/252134/2025 | OAX250302551239 | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | https://drive.google.com/drive/folders/1gVIEIOcd9YvXbK19ZvEUEK6xHoDImZ4 | INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. | M2 | 103.27 | 20,300.16 | 103.27 | 1.28% | 100.00% |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 224.02 | 56,676.16 | 224.02 | 3.57% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 631.12 | 134,252.35 | 631.12 | 8.45% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 60,936.59 | 23 | 3.84% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 119,157.95 | 23 | 7.50% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 44,380.85 | 23 | 2.79% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 63,295.63 | 23 | 3.98% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 672,215.68 | 23 | 42.32% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 132,287.20 | 23 | 8.33% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 23.00 | 54,761.29 | 23 | 3.45% | |
| 252134 | 5120012649200125 | | FISE/1160/252134/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 7,306.78 | 1 | 0.46% | |
| 252135 | 5120012649200425 | SI | FISE/1160/252135/2025 | OAX250302551241 | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | https://drive.google.com/drive/folders/1cumYMjwlc0OLE56C27kHFHjeAJkWN3Qq | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 31.43 | 6,479.97 | 31.43 | 1.35% | 100.00% |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 68.18 | 17,802.89 | 68.18 | 3.70% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 87.00 | 65,305.84 | 87 | 13.56% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 192.08 | 42,864.73 | 192.08 | 8.90% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 18,545.92 | 7 | 3.85% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 36,265.46 | 7 | 7.53% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 13,507.21 | 7 | 2.80% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 19,263.89 | 7 | 4.00% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 204,587.38 | 7 | 42.49% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 40,261.32 | 7 | 8.36% | |
| 252135 | 5120012649200425 | | FISE/1160/252135/2025 | | CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 16,666.39 | 7 | 3.46% | |
| 251750 | 5120012662900125 | SI | FISE/1006/2025 | OAX250302551091 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS | https://drive.google.com/drive/folders/1sbj46whfJ4q7WUyt-srvB41peR5v7vsm | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO ADS DE 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1,634.40 | 6,232,346.78 | 1634.4 | 62.62% | 100.00% |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 251750 | 5120012662900125 | | FISE/1006/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS | | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE 1.00 HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CON TAPA Y BROCAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | PZA | 37.00 | 1,298,392.57 | 37 | 13.05% | |
| 251750 | 5120012662900125 | | FISE/1006/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 406.00 | 116,000.00 | 406 | 1.17% | |
| 251750 | 5120012662900125 | | FISE/1006/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS | | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, MARTILLO NEUMÁTICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN. | M2 | 1,798.39 | 333,468.26 | 1798.39 | 3.35% | |
| 251750 | 5120012662900125 | | FISE/1006/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS | | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR FC=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACELERANTE, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPOSICIÓN. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. | M2 | 1,798.39 | 1,959,796.22 | 1798.39 | 19.69% | |
| 251750 | 5120012662900125 | | FISE/1006/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS | | A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1. | PZA | 1.00 | 12,851.61 | 1 | 0.13% | |
| 252104 | 5120012689600125 | SI | FISE/1140/2025 | OAX250302551243 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | https://drive.google.com/drive/folders/1wIBDI-BIQsijKwlpJ6FLn4HzWvEknK2Q | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. | ML | 1,249.30 | 762,321.02 | 1249.3 | 14.41% | 100.00% |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2,904.40 | 1,590,216.28 | 2904.4 | 30.06% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' C=200 KG/CM2. CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 | 162,112.24 | 2 | 3.06% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, COLOCACIÓN DE ESCALERA, TAPA DE LÁMINA, PINTURA, PIEZAS ESPECIALES, CERCADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. | M3 | 10.00 | 315,491.30 | 10 | 5.96% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN, CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. | ML | 3,320.24 | 1,920,801.10 | 3320.24 | 36.31% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' C=200 KG/CM2 CONFORMADA POR CAJA ROMPEDORA Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 M DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO Y 1.00 M DE ALTO CADA UNA. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, ACERO, CIMBRA DE MADERA, CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE PEAD, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | 81,009.83 | 1 | 1.53% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, BASE PARA TOMA DOMICILIARIA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 194.00 | 447,631.56 | 194 | 8.46% | |
| 252104 | 5120012689600125 | | FISE/1140/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 10,070.26 | 1 | 0.19% | |
| 252057 | 5120012698100125 | SI | FISE/1125/2025 | OAX250302551182 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | https://drive.google.com/drive/folders/1cXcpo-cPXLQbzRyma854FFv_uTGOnAB_j | CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE CIMBRA, APLANADO, PINTURA VINÍLICA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1.45 | 53,996.28 | 1.45 | 1.06% | 100.00% |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|--|---|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA TANQUE EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 34.00 | 41,286.98 | 34 | 0.81% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 3" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 504.59 | 393,671.54 | 504.59 | 7.73% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 1,587.48 | 1,148,431.85 | 1587.48 | 22.56% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1 1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 1,499.53 | 1,004,010.91 | 1499.53 | 19.72% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA) Y MANO DE OBRA. | M2 | 1,093.37 | 243,117.38 | 1093.37 | 4.78% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 1,093.37 | 1,541,384.05 | 1093.37 | 30.28% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 105.00 | 656,504.26 | 105 | 12.90% | |
| 252057 | 5120012698100125 | | FISE/1125/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ | | LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, HASTA 20 CM DE ESPESOR. | PZA | 1.00 | 8,454.88 | 1 | 0.17% | |
| 252105 | 5120012702200125 | SI | FISE/1141/2025 | OAX250302551244 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | https://drive.google.com/drive/folders/1epAFFTPHOKfjXnM17Uwz05K78zht5d | INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M2 | 991.65 | 175,705.91 | 991.65 | 3.51% | 100.00% |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | INCLUYE MAQUINARIA, TRAZO, CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO Y 8 HP DE POTENCIA. | PZA | 12.00 | 26,773.69 | 12 | 0.54% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1,784.00 | 141,102.13 | 1784 | 2.82% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM DE DIÁMETRO (10"). INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 635.98 | 1,798,364.67 | 635.98 | 35.98% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 51.00 | 177,328.55 | 51 | 3.55% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.50 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14.00 | 401,892.93 | 14 | 8.04% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 991.65 | 1,504,346.14 | 991.65 | 30.09% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LETrero DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. | PZA | 67.00 | 756,697.65 | 67 | 15.14% | |
| 252105 | 5120012702200125 | | FISE/1141/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC | | A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 16,600.60 | 1 | 0.33% | |
| 252136 | 5120012706100125 | SI | FISE/1161/2025 | OAX250302551238 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | https://drive.google.com/drive/folders/1NWQKq9Dbv8E1_coiHvqmH9qkTQeK0w | PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA. | ML | 5.00 | 29,975.68 | 5 | 0.63% | 100.00% |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA DE PVC RANURADA C-10 DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME Y MANO DE OBRA. | ML | 135.00 | 1,047,420.83 | 135 | 22.01% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA, TUBERÍA PARA CONTRA-ADEME DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA. | ML | 5.00 | 16,546.00 | 5 | 0.35% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | ML | 135.00 | 593,433.75 | 135 | 12.47% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MILS) ACUMULADO AL MES) | AVANCE FISICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "I" DE 45.72 CM (18" NOMINAL) A 60.96 CM (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE EQUIPO, LODOS DE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | ML | 5.00 | 31,156.91 | 5 | 0.65% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA A BASE DE ZAPATA CORRIDA ARMADO CON VARILLA #3, MURO DE TABICÓN DE 14 CM Y BASE DE CONCRETO ARMADO DE F' C 150 KG/M2 DE 6.00 X 2.3 M Y ESPESOR DE 10 CM. | PZA | 1.00 | 50,871.59 | 1 | 1.07% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 14 CM DE ESPESOR. | PZA | 1.00 | 32,737.81 | 1 | 0.69% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | 385,189.58 | 1 | 8.09% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P. PARA VENCER UNA C.D.T.=228.63 M EF=70% CON UN Q= 7.13 LPS. | PZA | 1.00 | 48,909.11 | 1 | 1.03% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | INCLUYE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR TRIFÁSICO EN 230 V, CABLE PLANO SUMERGIBLE, ADAPTADORES PARA COLUMNA, ACARREO Y MANO DE OBRA. | | | | | | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA ACERO INOXIDABLE. | PZA | 1.00 | 187,352.67 | 1 | 3.94% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, POSTES, RETENIDAS, ESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONDUCTORES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DIÁMETRO. | ML | 883.19 | 1,755,821.83 | 883.19 | 36.89% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4" DIÁMETRO. | ML | 599.38 | 572,126.74 | 599.38 | 12.02% | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | | | | | |
| 252136 | 5120012706100125 | | FISE/1161/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 8,138.37 | 1 | 0.17% | |
| 252121 | 5120012713400125 | SI | FISE/1152/2025 | 0AX250302551252 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | https://drive.google.com/drive/folders/1scZndxkIR5BQ9k-Q7_oVKY8BFVn9A0L | PRELIMINARES | M2 | 12,842.74 | 697,974.87 | 12,842.74 | 3.67% | 100.00% |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Terracerías (línea de conducción 436 m3, Red de distribución 6,787.25 m3) | M3 | 7,223.25 | 7,347,016.62 | 7,223.25 | 38.67% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Múltiple de descarga de fierro galvanizado y piezas especiales de 4" incluye bomba sumergible de 7.07 lps de 20 HP | PZA | 1.00 | 159,409.75 | 1 | 0.84% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Demolición de concreto hidráulico de 15 a 20 cm de espesor (Línea de conducción 26.60 m2; Red de distribución 2,214.93 m2) | M2 | 2,241.53 | 207,129.92 | 2,241.53 | 1.09% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Extracción y retiro de tubería existente de asbesto cemento (Línea de conducción 692.90 ml de 4"; Red de distribución 434.07 m de 3"; 4,935.60 m de 2" y 4,639.69 m de 1 1/2") | ML | 10,702.26 | 889,159.28 | 10,702.26 | 4.68% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Línea de conducción; Tubería PEAD 4" de diámetro unido por termofusión | ML | 692.90 | 624,187.04 | 692.9 | 3.29% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Línea de conducción; Piezas PEAD 4" Extremidad A (2), Codo 45 (2), Codo 90 (2), Tuerca unión (2), Niple de FoGo (4), Tee (1), Válvula de admisión y expulsión (1) | PZA | 14.00 | 25,035.99 | 14 | 0.13% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Línea de conducción; Caja de operación de válvulas Tipo 2, muros tabicón pesado repellados con tapa de PEAD | PZA | 1.00 | 9,412.89 | 1 | 0.05% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Reposición de concreto hidráulico F'c=250 kg/cm2 espesor de 15 a 20 cm (Línea de conducción 26.60 m2; Red de distribución 2,214.93 m2) | M2 | 2,241.53 | 2,493,565.55 | 2,241.53 | 13.12% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Red de distribución; tubería PEAD (434.07 ml de 3", 4,935.60 ml de 2", 4,639.69 ml de 1 1/2") unido por termofusión | ML | 10,009.36 | 3,163,301.01 | 10,009.36 | 16.65% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Red de distribución; Piezas PEAD 3": Codo 45 (36), Tee (24), Extremidad A (8), Válvula de compuerta (4), Cruz (1), reducción (6) | PZA | 79.00 | 11,083.41 | 79 | 0.06% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Red de distribución; Piezas PEAD 2": Codo 45 (15), Codo 90 (9), Tee (12), Extremidad A (34), Válvula de compuerta (17), Cruz (3), reducción (17), Tapón (8) | PZA | 115.00 | 214,092.70 | 115 | 1.13% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FISICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Red de distribución; Piezas PEAD 1 1/2": Codo 45 (15), Codo 90 (15), Tapón (20) | PZA | 50.00 | 351,020.64 | 50 | 1.85% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Red de distribución; Caja de operación de válvulas Tipo 5 (6), Caja de operación de Válvula tipo IX (5), Caja de operación de Válvula tipo XII (3), muros de tabicon pesado, repellido con tapa de acero cal 18 | PZA | 14.00 | 382,277.76 | 14 | 2.01% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Tomas domiciliarias con Niple Fo.Go., tuerca unión Fo.Go., válvula de paso Fo.Go., manguera negra 1/2" de 6 m | PZA | 504.00 | 2,377,953.87 | 504 | 12.52% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Hidrante público con base de concreto armado F'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor, llave de banqueta de Fo.Go, 1 m de tubería PVC 1/2" y llave nariz de bronce | PZA | 2.00 | 37,075.84 | 2 | 0.20% | |
| 252121 | 5120012713400125 | | FISE/1152/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA | | Colocación de letrero de identificación de lámina cal 18 con ángulo estructural de 2" | PZA | 1.00 | 10,302.86 | 1 | 0.05% | |
| 252123 | 5120012717000125 | SI | FISE/1154/2025 | OAX250302551247 | LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | https://drive.google.com/drive/folders/1J3PrGuBK3xAYwylyBM_k2CoGVF_IAPLKW | Preliminares: limpieza, trazo y nivelación del terreno para zanjas (red de drenaje 3,823.72 m2 y descargas domiciliarias 5,765.12 m2) | M2 | 9,588.84 | 114,122.54 | 9588.84 | 0.48% | 30.27% |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Demolición: de concreto hidráulico simple con un espesor de 20 cm en promedio (861.77 m2 red de drenaje, 162 m2 descargas domiciliarias) | M2 | 1,023.77 | 287,024.83 | 1023.77 | 1.20% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Terracerías: excavación en red de drenaje y tomas domiciliarias (8,607.69 m3 y 1,807.80 m3 respectivamente), incluye cama de arena y rellenos. | M3 | 10,415.49 | 7,601,734.89 | 9400 | 28.60% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Ademe de madera para zanjas de profundidades mayores a 1.50 m. | M2 | 18,570.70 | 5,848,656.26 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Demolición de pozo de visita existente, profundidad entre 1.00 a 4.00 m, base de tabique en muros de 28 cms. | PZA | 101.00 | 134,785.55 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Tubo de alcantarillado sin recuperación de PVC y/o concreto de 20 a 30 cm., hasta una profundidad de 4.00 mts. | ML | 5,847.83 | 414,809.97 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Red de Atarjeas: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 8" y 10" (5,518.63 ml y 100.33 ml respectivamente) | ML | 5,618.96 | 2,836,382.12 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Emisor: tubería polietileno de alta densidad ADS o similar N-12 para alcantarillado de 12" | ML | 228.87 | 217,852.48 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Pozos de visita: Tipo común (B) hasta 2.50 mts. de profundidad y Tipo común (A) de 2.51 mts. hasta 6.50 mts. de profundidad. (81 pza y 33 pza respectivamente), incluyen brocal y tapa de polietileno de alta densidad de 60 cm (transito pesado) | PZA | 114.00 | 3,230,045.22 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Caja de caída adosada de hasta 3.50 mts. de profundidad concreto armado 12 cm espesor brocal y tapa de polietileno 60 cm. | PZA | 13.00 | 51,207.86 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Descargas domiciliarias de tubo pead de 6" | PZA | 512.00 | 1,470,480.59 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Reposición: concreto hidráulico F'c=250 kg/cm2 con un espesor de 20 cm (861.77 m2 red de drenaje, 162 m2 descargas domiciliarias) | M2 | 1,023.77 | 1,769,555.64 | 0 | 0.00% | |
| 252123 | 5120012717000125 | | FISE/1154/2025 | | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA | | Letrero de identificación de la obra de lamina galvanizada cal. #18 de 1.22 x 2.44 m. y marco reforzado con angulo de 1"x 3/16" | PZA | 1.00 | 10,203.02 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | SI | FISE/1289/2025 | OAX250302551292 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | https://drive.google.com/drive/folders/1zV3bzyAb8LEaLbtwc6s1zicizSE_id | PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 1.00 | 25,964.23 | 1 | 0.87% | 34.28% |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 69.00 | 298,247.34 | 10 | 1.45% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II (6" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 1.00 | 20,478.63 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE PERFORACIÓN DE LODOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 12.00 | 155,455.23 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE (6" NOMINAL) A (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 1.00 | 20,478.63 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 57.00 | 164,249.40 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE (6" NOMINAL) A (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD. | ML | 57.00 | 164,249.40 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE REGISTRO ELÉCTRICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 57.00 | 160,297.24 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. | ML | 13.50 | 30,214.30 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 13.50 | 30,214.30 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIÁMETRO. | ML | 13.50 | 30,214.30 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | INCLUYE FLETE, GRAVA REDONDEADA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 13.50 | 30,214.30 | 0 | 0.00% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOJO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------|------------------------|-----------------|---|---|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 15 HP CON COLUMNA DE 152.40 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | 64,128.27 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | 266,391.79 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2, CIMBRA, APLANADO, PUERTA METÁLICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | 252,083.07 | 0 | 0.00% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN DE POZO A LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE TRAZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 98.72 | 260,104.01 | 60 | 5.30% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 1. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 90.21 | 546,336.91 | 60 | 12.18% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO. GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN TRAMO 2. INCLUYE TRAZO, RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 100.00 | 720,510.22 | 60 | 14.49% | |
| 252280 | 5120012730300125 | | FISE/1289/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO | | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 19,462.51 | 0 | 0.00% | |
| 253188 | 5120012808900125 | SI | AUT/FISE/1907/2025 | OAX250402603657 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ3UxOR8hQxb6hDL3jh6_od6Nf0zWuHU | PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD. | ML | 10.00 | 52,484.33 | 10 | 0.66% | 75.86% |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA Y REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD. | ML | 50.00 | 331,757.69 | 50 | 4.15% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA. | ML | 10.00 | 93,938.57 | 10 | 1.17% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 10" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA. | ML | 50.00 | 525,014.78 | 50 | 6.56% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA. | ML | 10.00 | 105,066.80 | 10 | 1.31% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA. | ML | 50.00 | 610,935.51 | 50 | 7.64% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | AMPLIACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 14" A 18" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "III". INCLUYE GRAVA PARA FILTROS, TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA, LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, AFORO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA. | ML | 6.00 | 74,443.90 | 6 | 0.93% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE TAPÓN DE FONDO DE PVC. | ML | 60.50 | 280,526.98 | 60.5 | 3.51% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. | ML | 6.10 | 5,656.98 | 6.1 | 0.07% | |
| 253188 | 5120012808900125 | | AUT/FISE/1907/2025 | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | EQUIPAMIENTO. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 4" Y 30 HP PARA UN GASTO DE 10.15 LPS Y VENCER UNA CDT= 45.99 M, CON MOTOR TRIFÁSICO. INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE, ADAPTADOR DE PVC, TUBO DE PVC PARA COLUMNA DE 4" Y PLACA DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR. | PZA | 1.00 | 732,791.30 | 1 | 9.16% | |

| ID OBRA | PIPETAPA | APLICA | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO | LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS | COMPONENTE | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL META | TOTAL (IMPORTE CON IVA) | META ALCANZADA | AVANCE ALCANZADO (MAYOR ACUMULADO AL MES) | AVANCE FÍSICO GLOBAL |
|---------|------------------|--------------------|------------------------|-------|---|------------------------------|--|------------------|------------|-------------------------|----------------|---|----------------------|
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | EQUIPAMIENTO. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.CO. Y FO.FO. DE 1/2", 2" Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE FORMA TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCIÓN DE BROCAL, PLATAFORMA CON MUROS DE TABICÓN Y LOSA DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 Y CERCA PERIMETRAL CON REJA ACERO. | PZA | 1.00 | 430,801.00 | 1 | 5.39% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RED DE DISTRIBUCIÓN. - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO. | M2 | 1,038.24 | 247,764.02 | 1038.24 | 3.10% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RED DE DISTRIBUCIÓN. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. | ML | 343.33 | 474,879.35 | 343.33 | 5.94% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RED DE DISTRIBUCIÓN. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. | ML | 440.93 | 497,518.95 | 440.93 | 6.22% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RED DE DISTRIBUCIÓN. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO, RELLENOS, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE FC= 150 KG/CM2 Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. | ML | 1,006.13 | 920,986.82 | 1006.13 | 11.51% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RED DE DISTRIBUCIÓN. - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1,038.24 | 1,387,245.57 | 512 | 8.55% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | TOMAS DOMICILIARIAS. - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO. | M2 | 135.00 | 41,477.56 | 0 | 0.00% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | TOMAS DOMICILIARIAS. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON ABRAZADERA DE PVC DE 2", 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 250.00 | 482,076.37 | 0 | 0.00% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | TOMAS DOMICILIARIAS. - REPOSICIÓN DE 135.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 135.00 | 180,380.40 | 0 | 0.00% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | RAMAL ELÉCTRICO. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON 2 POSTES DE CONCRETO (PC-9-400 Y PC-12-750), ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, BANCOS DE TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA Y TRÁMITES ANTE LA CFE Y UVIE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | 505,607.62 | 0 | 0.00% | |
| 253188 | 5120012808900125 | AUT/FISE/1907/2025 | | | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA | | LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1.00 | 18,645.50 | 0 | 0.00% | |