

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de junio de 2018



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 Fuente de Financiamiento: AGAAA1017 APORTACIONES MUNICIPALES APARTADO URBANO  
 Mes que reporta: Junio  
 Fecha de elaboración: 30/06/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus SFU	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
<b>Totales</b>						7,470,735.27	3,448,380.84	7,470,735.27	7,464,797.34	6,478,464.20	6,478,464.20	6,478,464.20		
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DFIP/AM-APAUR/5756/2017	PIEZAS	1.00	0.00	0.00	725.00	725.00	725.00	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DFIP/AM-APAUR/5755/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	203,463.31	73,687.14	203,463.31	200,982.96	200,982.96	200,982.96	200,982.96	100.00	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y OBRA DE CAFTACIÓN	SF/SPIP/DFIP/AM-APAUR/5754/2017	PIEZAS	1.00	0.86	86.00	7,266,546.96	3,373,968.70	7,266,546.96	7,263,103.88	6,277,481.24	6,277,481.24	6,277,481.24	86.43	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables, así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
2016 - 2022

*[Handwritten Signature]*  
 ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA

*[Handwritten Initials]*



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA  
 COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DEL ESTADO DE  
 OAXACA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 2016 - 2022