

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo 2018



Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA** Mes que reporta: **Marzo**
 Fuente de Financiamiento: **ABBAA0717 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA** Fecha de elaboración: **31/03/2018**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance físico			Avance Financiero							Estatus SFU		
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales						14,823,389.21	13,536,746.35	14,823,389.21	-	13,504,796.35	6,283,811.59	6,283,811.59	6,283,811.59		
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1996/2017	PIEZAS	1.00	0.88	88.00	1,598,108.02	1,593,371.70	1,598,108.02	0.00	1,593,371.70	478,011.50	478,011.50	478,011.50	30.00	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
RECUPERACION DE CAUDAL EN 2 GALERIAS FILTRANTES	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2195/2017	PIEZAS	2.00	0.60	30.00	4,034,445.68	4,001,599.89	4,034,445.68	0.00	4,001,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
REPOSICION DE 1 POZO. EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2198/2017	PIEZAS	1.00	0.94	94.00	1,311,358.62	1,294,480.06	1,311,358.62	0.00	1,294,480.06	707,769.23	707,769.23	707,769.23	54.68	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1995/2017	PIEZAS	1.00	0.69	69.00	1,314,311.19	1,305,988.53	1,314,311.19	0.00	1,305,988.53	533,641.82	533,641.82	533,641.82	40.86	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2199/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	36,718.04	36,287.56	36,718.04	0.00	36,287.56	25,497.38	25,497.38	25,497.38	70.26	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2200/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	112,964.48	111,597.42	112,964.48	0.00	111,597.42	76,842.76	76,842.76	76,842.76	68.86	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2201/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	44,747.02	44,201.55	44,747.02	0.00	44,201.55	30,904.95	30,904.95	30,904.95	69.92	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2203/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	36,800.71	36,533.11	36,800.71	0.00	36,533.11	29,676.34	29,676.34	29,676.34	81.23	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2202/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	27,181.12	26,863.07	27,181.12	0.00	26,863.07	19,180.82	19,180.82	19,180.82	71.40	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/1997/2017	PIEZAS	1.00	0.98	98.00	970,754.33	964,309.64	970,754.33	0.00	964,309.64	931,214.87	931,214.87	931,214.87	96.57	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA PARA LA INFORMACIÓN	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2996/2017	LOTE	1.00	1.00	100.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	304,050.00	304,050.00	304,050.00	304,050.00	100.00	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DEL CENTRO 2A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CB-MASOAX/2812/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	3,785,513.82	5,000,000.00	0.00	3,785,513.82	3,147,021.92	3,147,021.92	3,147,021.92	83.13	Recurso Estatal, NO se reporta en el SFU

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA