

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de junio de 2018



Comisión Estatal
del Agua

Dependencia Ejecutora:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Mes que reporta:	Junio
Fuente de Financiamiento:	BABHE0117 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROSAN	Fecha de elaboración:	30/06/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus SFU	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales						2,809,619.43	1,318,258.21	2,809,619.43	2,088,646.65	2,088,646.64	2,088,646.64	2,088,646.64		
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/PTAR/1168/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	2,741,446.58	1,303,953.29	2,741,446.58	2,020,522.66	2,020,522.65	2,020,522.65	2,020,522.65	100.00	En Validación
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/PTAR/1169/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	66,172.85	13,287.77	66,172.85	66,163.22	66,163.22	66,163.22	66,163.22	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/PTAR/1170/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	2,000.00	1,017.15	2,000.00	1,960.77	1,960.77	1,960.77	1,960.77	100.00	La información se reporta a nivel financiero en el SFU

Nota: El estatus se reporta como "EN VALIDACIÓN" ya que a la fecha no se concluye con el periodo de validación de las obras y/o acciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
2016 - 2022
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
2016 - 2022
LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA