

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020



SEMOVI
Secretaría de
Movilidad

EJERCICIO FISCAL	TRIMESTRE	FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN	OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO	CONCEPTO DE REINTEGRO	METAS			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
																		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUCIÓN		
2021	1	12668591	Modernización de la Infraestructura Semafórica para la Movilidad en el tramo Vigueras - Santa Cruz Xoxocotlán, en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Estado de Oaxaca.	35/SPR/DPP/FO INMETRO/1121/2020 16/10/2020	FONDO METROPOLITANO 2020	\$ 49,246,714.48	\$ 48,055,750.65	\$ 48,055,750.65	\$ -	17/12/2020 303-209-02-08-132-00-2020	17/12/2020	SEMEX SA DE CV	18/12/2020	16/05/2021	\$ 1,190,964.00	29/01/2021	CAPITAL	PZA (MODERNIZACIÓN SEMAFOROS VEHICULARES CON BASE DE CONCRETO, POSTE METALICO, TAPASOL)	314.00	144.00	46.00%	46.00%
															\$ 10,342.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (MODERNIZACIÓN DE SEMAFOROS VEHICULARES CON BASE DE CONCRETO, POSTE METALICO Y SEÑAL AUDIBLE)	252.00	115.00		
															\$ 11,428.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (ESTACIÓN DE BOTON DE ALUMINO PARA SEMAFOROS PEATONALES (MODOPUSH BUTTON ML-1))	252.00	115.00		
															\$ 8,375.00	12/03/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL(LINEA DE ALTO CON PINTURA RETROREFLEJANTE))	259.00	119.00		
															\$ 7,328.00	12/03/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL(LINEA DE LLEGADA, CARRILES, CRUCE PEATONAL, C/PINTURA))	42,657.00	19,622.00		
																		PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (FLECHAS PINTURARETROREFLEJANTE))	201.00	92.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO))	38,439.00	17,681.00		
																		ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEA DE CRUCE PEATONAL CON PINTURA RETROREFLEJANTE))	2,020.00	929.00		
																		PZA (VALETAS (PARA DIVISOR DE CARRIL, LINEA CENTRAL Y LATERALES))	18,933.00	8,709.00		
																		PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑAL TRANSITO METALICAS, INFORMATIVAS, PREVENTIVAS DE EST))	1,186.00	545.00		
																		ML (DUCTO PARA CANALIZACIÓN CON TUBO PVC CONDUIT DE 4")	2,682.00	1,233.00		
																		ML (INST. DE RED ELECTRICA P/SEMAF (CABLE USO RUDO COBRE AWG 372 H CAL 12 Y Y CAL 12))	15,700.00	7,222.00		
																		PZA (CONTROLADORES DE TRANSITO INTELIGENTES, CON BASE DE CONCRETO Y POSTE CONCRETO H.8M)	85.00	39.10		
																		PZA (REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO (FC-200 NEG/CM2))	203.00	93.00		
																		PZA (TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO)	363.00	166.00		
																		ML (INSTALAC. DE RED ELECTRICA P/CONTROLADORES DE TRANSITO (CABLE COBRE AWG 3H CAL 10))	4,600.00	2,116.00		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)	665.50	306.00		
																		M2 (REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA)	675.50	310.00		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO)	3,528.00	1,622.00		
																		M2 (REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR)	1,900.20	874.00		
																		ML (REPOSICION DE GUARNICION DE 0.17 *0.15*0.40 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2)	1,113.00	511.00		
																		PZA (TABLERO FUD INTELIGENTE DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	29.00	14.00		
																		PZA (TRANSFORMADOS FUD MONO.2 BOQUILLAS TIPO POSTE 13.2KV O 23KV-24KV/20KV 150VA)	29.00	14.00		
																		PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 105 W)	339.00	155.00		
																		PZA (SUSTITUCION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 105 W)	586.00	269.00		
																		PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO DOBLE DE 9.00 MTS. CON LUMINARIA LED DE 105 W)	177.00	81.00		
																		PZA (SUSTITUCION DE POSTE METALICO BRAZO DOBLE 9.00 M CON LUMINARIA LED 105 W)	11.00	5.00		
																		ML (CABLEADO (13870 ML ALUMINIO L/0. 15253 ML COBRE L/0. 16262.5 ML COBRE C12- 1113 B.TIERRA)	80,457.50	37,010.00		
																		PZA (REGISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 * 0.40 * 50 M (EXTERIOR) PREFABRICADO)	1,142.00	525.00		