




PLANTA ARQUITECTONICA ESC. 1:50




FACHADA LATERAL ESC. 1:50




FACHADA PRINCIPAL ESC. 1:50



FACHADA POSTERIOR ESC. 1:50



CORTE A-A ESC. 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE AZOTEA ESC. 1:75

**PROCESO CONSTRUCTIVO**


**ACABADOS**

UNA VEZ TERMINADO DE DESMONTAR LAS LOSAS Y MOVER LA MADERA UN LUGAR SEGURO DONDE NO INTERRUMPA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS, SE PROCEDE A INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA UNA VEZ TERMINADO CON EL APLANADO EN MUROS SE CONTINUA CON EL CIMBRADO EN EL PERIMETRO DE BANQUETA PARA EL FORJADO DE NARIZ CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO APARENTE. POSTERIORMENTE, SE PROCEDE A COLOCAR EL PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO O LOSAS 3.08x2M, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

UNA VEZ TERMINADO CON EL PISO DE CONCRETO DENTRO DEL AULA Y EN LA BANQUETA SE PROCEDE CON LA CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE 54CM DE LONGITUD INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL CONTORNO DEL AULA. DESPUES DE COLOCAR LAS CEJAS DE CONCRETO SE PROCEDE CON LA APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR DEFINIDO EN OBRA, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (LOS COLORES SE MUESTRAN EN EL PLANO DE ACABADOS AC-01) UNA VEZ TERMINADA LA APLICACION DE PINTURA SE PROCEDE CON LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS AL MISMO TIEMPO SE COLOCA LA CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2x1 INCLUYE: VIDRIO 6MM ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.40M CON TABLERO DE MULTIPANEL INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO 2" 1x2.50M INCLUYE: CHAPA TIPO ICOPED, TRABAJO TERMINADO.

POR ULTIMO SE PROCEDE CON LA LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR DENTRO Y POR FUERA.

LISTADO DE ACABADOS	
<b>ACABADO EN MUROS</b>	<b>ACABADO EN PISOS</b>
<b>A.- ACABADO INICIAL</b>	<b>A.- ACABADO INICIAL</b>
1.- MURO DE TABIQUE ROJO 0.07 X 0.14 X 0.28 CMS. DE 14 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO 1:3 ACABADO COMIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.- PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
2.- MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN FC=200 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2.- CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE 54CM DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
<b>B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO</b>	<b>B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO</b>
1.- APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.- ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.08x2M, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
<b>C.- ACABADO FINAL</b>	<b>C.- ACABADO FINAL</b>
1.- PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR PALETA CODIGO L-1-07, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.- LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.
2.- PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR PALETA CODIGO L-1-07, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	<b>ACABADO EN LOSAS</b>
<b>ACABADO EN PLAFONES</b>	<b>A.- ACABADO INICIAL</b>
1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO ENTRE 10 Y 15 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No. 3 @ 30 CM.	1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10x2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No. 3 @ 30 CM.
<b>A.- ACABADO INICIAL</b>	<b>B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO</b>
1.- ACABADO APARENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	1.- ACABADO APARENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y IMPERMEABILIZANTE.
<b>C.- ACABADO FINAL</b>	<b>C.- ACABADO FINAL</b>
1.- IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS.	1.- IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS.



SELLOS

FIRMAS

UBICACION DEL PROYECTO EN COORDENADAS UTM ZONA 14Q	
X	Y
738,573.731	1,883,599.640
LATITUD LONGITUD	
17.024202°	-96.758872°

	<b>Nombre del Proyecto</b> CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CLAVE 200P3454E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	FECHA: AGOSTO 2019
MUNICIPIO: SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	ESTADO: OAXACA
REGION: VALLES CENTRALES	PROYECTO: P-004
FECHA: AGOSTO 2019	1/1
Presidencia Municipal Constitucional	Lo que se indica
UC: EMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN	metros
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	PROYECTISTA
UC: EVERARDO BONIFACIO MARTÍNEZ LÓPEZ	PROYECTISTA
ARQ. ANDRÉS FERNANDO TARRA SOLÍS	PROYECTISTA
CED. PROF. N° 102772 D.R.D. N° A-1897A	PROYECTISTA
ARQ. OSCAR EDUARDO ORTEGA SOLÍS	PROYECTISTA
CED. PROF. N° 787426	PROYECTISTA