

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA

REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRFT				DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250240	5120012530000124	NO	AF25/0167/250240/2025	https://drive.google.com/drive/fold	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC	https://drive.google.com/drive/fold	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 65 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' C= 250 KG/CM2. INCLUYE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA Y PUERTA DE MALLA CICLÓNICA.	M3	65.00	477,089.41	65	11.35%	90.02%
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS TIPO MONOCRISTALINO CON MÁXIMA POTENCIA DE 550 WATTS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 2", CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DE PANELES EN LA PUERTA DE MALLA CICLÓNICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P. DE POTENCIA PARA UN GASTO DE 4.64 LPS. CON UNA CDT DE 409.15 M.	PZA	84.00	774,908.97	84	18.44%	
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES DE 1.40 M X 1.90 M, PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA Y HERRERÍA.	PZA	1.00	332,357.95	0	0.00%	
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,233.42 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	2,233.42	2,487,332.88	2163	57.33%	
250240	5120012530000124		AF25/0167/250240/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LETREPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"x3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	8,465.55	0	0.00%	
250262	5120012542900124	NO	AF25/0186/250262/2025	https://drive.google.com/drive/fold	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	https://drive.google.com/drive/fold	CONSTRUCCIÓN DE 1 GALERÍA FILTRANTE DE 1.00 X 10.73 M. A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	10.73	189,183.70	5	1.89%	93.85%
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA COLECTORA DE 2.20 X 2.20 M. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4.84	164,542.45	3	2.19%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	1,046.41	615,444.16	1046.41	13.21%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 4.37 X 4.36 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.05	283,358.07	17	5.43%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN DE 1.50 X 1.20 M A BASE DE MATERIALES PREFABRICADOS. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	1.80	52,268.47	1	0.62%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-155 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	580.61	1,071,703.44	580.61	23.00%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	3,132.43	2,158,441.09	3132.43	46.31%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	112,345.19	10	1.21%	
250262	5120012542900124		AF25/0186/250262/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LETREPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"x3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	13,300.76	0	0.00%	