

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **19 DE OCTUBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4TO NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ING. HECTOR MORALES MORAN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ARQ. MARINO EDGAR OSORIO CRUZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES Y EL **ING. VICENTE JESUS ANGEL MIRON**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, UBICADO EN LA LOCALIDAD: 0001 - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO: 397 - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, REGION: 04 - MIXTECA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X096-2021.**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.	NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)
1	SIGMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.
 CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.

CONCEPTOS QUE SE MODIFICAN EN CATALOGO DE CONCEPTOS:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
DICE:					
INSTALACIONES	0582-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL ELABORADA A BASE DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	4.00	LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO MENCIONA LA ALTURA DE LA BAJADA PLUVIAL.
DEBE DECIR:					
INSTALACIONES	0582-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 4.20 MTS DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	4.00	LA ALTURA VERTICAL DE LA BAJADA PLUVIAL SERA DE 4.20 MTS.

DICE:					
INSTALACIONES	0582-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL ELABORADA A BASE DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	2.00	LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO MENCIONA LA ALTURA DE LA BAJADA PLUVIAL.
DEBE DECIR:					
INSTALACIONES	0582-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 9.10 MTS DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE	PZA	2.00	LA ALTURA VERTICAL DE LA BAJADA PLUVIAL SERA DE 9.10 MTS.

		DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T			
--	--	--	--	--	--

DICE:					
RELLENOS	0582-010	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE ADICION DE AGUA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	110.26	A LA CANTIDAD SE LE VA A RESTAR EN MATERIAL DEL SUMINISTRO DE RELLENO.
DEBE DECIR:					
RELLENOS	0582-010	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE ADICION DE AGUA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	20.26	110.26 M3-90 M3= <u>20.26 M3</u>

CONCEPTOS QUE SE AGREGAN EN LA PARTIDA DENOMINADA A015 RELLENOS:

CLAVE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0582-010A	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON MAQUINARIA TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: LIBRE ACARREO, AGUA PARA LA COMPACTACIÓN., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERREMIENTA.	M3	90.00	GRADA 1 (2.50X2.50x1.20x12)= 90.00 M3

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.
 NINGUNO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.
 SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
 NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.
 NO SE PREGUNTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:
 UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 10:50 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. HECTOR MORALES MORAN

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS
ESPECIALES**



ARQ. MARINO EDGAR OSORIO CRUZ

RESIDENTE DE OBRA



ING. VICENTE JESUS ANGEL MIRON

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X096-2021



POR EL(LOS) LICITANTE(S)

SIIGMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.


C.ABISAI JAIRO MIRANDA PEREZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X096-2021** DE FECHA **18 DE OCTUBRE DE 2021** SIENDO LAS **10:50 HORAS**.

**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION DE CONSTRUCCION
 DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES**

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ESTATAL

No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-XO96-2021


JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA Y/O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO"

UBICACION: LOCALIDAD: 0001- HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO: 397 - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, REGION: 04 - MIXTECA, ESTADO: 020 OAXACA.

CONCEPTOS QUE SE MODIFICAN:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
DICE :					
INSTALACIONES	0582-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL ELABORADA A BASE DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	4.00	LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO MENCIONA LA ALTURA DE LA BAJADA PLUVIAL.
DEBE DECIR :					
INSTALACIONES	0582-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 4.20 MTS DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	4.00	LA ALTURA VERTICAL DE LA BAJADA PLUVIAL SERA DE 4.20 MTS.



DICE :					
INSTALACIONES	0582-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL ELABORADA A BASE DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	2.00	LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO MENCIONA LA ALTURA DE LA BAJADA PLUVIAL.
DEBE DECIR :					
INSTALACIONES	0582-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 9.10 MTS DE ALTURA, ELABORADA A BASE DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" FIJADA A LA ESTRUCTURA CON CINCHOS ELABORADOS A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 1/8", INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	2.00	LA ALTURA VERTICAL DE LA BAJADA PLUVIAL SERA DE 9.10 MTS.

DICE:					
RELLENOS	0582-010	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE ADICION DE AGUA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	110.26	A LA CANTIDAD SE LE VA A RESTAR EN MATERIAL DEL SUMINISTRO DE RELLENO.
DEBE DECIR:					
RELLENOS	0582-010	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA A 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE ADICION DE AGUA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T	M3	20.26	110.26 M3-90 M3= <u>20.26 M3</u>

CONCEPTOS QUE SE AGREGAN EN LA PARTIDA DENOMINADA A015 RELLENOS:

CLAVE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0582-010A	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON MAQUINARIA TIPO BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: LIBRE ACARREO, AGUA PARA LA COMPACTACIÓN., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERREMIENTA.	M3	90.00	GRADA 1 (2.50X2.50x1.20x12)= 90.00 M3

