GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE LICITACIONES
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 - OBRAS CONTRATADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	HID	SF/SPIP/DPIP/HID/0706/2022	15/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL PORVENIR - EMILIANO ZAPATA) - BENITO JUAREZ - EL TRIANGULO - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC - PROFESOR JULIO DE LA FUENTE - ARROYO ENCINO DEL KM 0+000 AL KM 26+000 EN RAMOS PARCIALES	$ 4,899,623.63	14.34	KILOMETRO LINEAL	503	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LO-920017996-E3-2022	CAO-HID-191-W-0-22	$ 4,898,217.59	09/09/2022	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10%	0.00%