SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

EJERCICIO FISCAL: 2021

PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIFONIEGIÓN

TRIM	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	META		BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Total Del Contrato con Impuestos Incluidos (expresado en Pesos Mexicanos)	Número de Contrato	RFC de Contratista	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Físico	Observaciones
1er trim 2021	12165934	SUSTITUCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE IXTLAN DE JUAREZ, OAX.	IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACIÓN	3,380.16 7,122.00 4,965.50 3,866.00 1,448.00 14,128.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE IXTLÁN) ML (INSTALACIÓN HIDRAÚLICA) ML (INSTALACIÓN SANITARIA) ML (INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES) ML (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON 18 PIEZAS) ML (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	22,461 MUJERES 22,025 HOMBRES 44,486 TOTAL	FONREGION	74,854,909.77	SSO-DIMSG-AD-FONREGION-01/2019	GRU991201ESA	GRUVASIL SA DE CV	01/02/2020	07/02/2021	74,854,909.77	74,854,909.77	74,854,909.77	74,854,909.77	74,854,909.77	46,816,422.35	100.00%	100.00%	TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE A-01 CIMENTACION A0101 EDIFICIO PRINCIPAL,1 EXCAVACIONES, 2 ACEROS, 3 CONCRETOS A0102 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 4 EXCAVACIONES, 5 ACEROS, 6 CONCRETOS A-103 EDIFICIO MANTENIMIENTO, 7 EXCAVACIONES, 8 ACEROS,9 CONCRETOS A-104 EDIFICIO ALMACEN GENERAL Y COCINA,10 EXCAVACIONES,11 ACEROS,12 CONCRETOS A02 EDIFICACION A BASE DE ENSAMBLE DE PANELES DE PVC A0201 EDIFICIO PRINCIPAL,16 SUMINISTRO DE KID "RBS" A0202 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 19 SUMINISTRO DE KID "RBS",20 MONTAJE Y COLOCACION DE MUROS "RBS",21 MONTAJE Y COLOCACION DE LOSA "RBS" A0203 EDIFICIO MANTENIMIENTO,22 SUMINISTRO DE KID "RBS",23 MONTAJE Y COLOCACION DE MUROS "RBS",24 MONTAJE Y COLOCACION DE LOSA "RBS" A0204 EDIFICIO ALMACEN GENERAL Y COCINA, 25 SUMINISTRO DE KID "RBS",26 MONTAJE Y COLOCACION DE MUROS "RBS", A0205 RPBL28 SUMINISTRO DE KID "RBS",29 MONTAJE Y COLOCACION DE MUROS "RBS",30 MONTAJE Y COLOCACION DE LOSA "RBS" A03 ESTRUCTURA A0301 EDIFICIO PRINCIPAL, 31 ACEROS,34 ACERO ESTRUCTURAL,A0302 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS,36 ACERO,37 CIMBRA,38 CONCRETO A0303 EDIFICIO MANTENIMIENTO,39 ACERO,40 CIMBRA,41 CONCRETOS A0305 RPBL45 ACEROS,46 CIMBRAS,47 CONCRETOS A-04 ALBAÑILERIA A0402 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS,56 BARRAS DE CONCRETO A-10 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA A-1003 EDIFICIO MANTENIMIENTO,112 VALVULAS A-104 ALMACEN GENERAL Y COCINA 114 TUBERIAS Y CONEXIONES

ING. IVAN SANTIAGO CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA DIMSG

ARQ. ANTONIO HERNÁNDEZ BLAS

JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DIMSG

LIC. LUCIO RO[illegible]EIXUEIRO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SSO

Gobierno del Estado

SALUD

Secretaría de Salud

Servicios de Salud de Oaxaca

Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales